Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Наименование стройки - Капитальный ремонт казахской средней школы в г.Сергеевка, ул.Желтоксан, район им.Шал Акына, СКО
Договор: №126 от 28.05.2019г.

Акт за июль 2019г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	8434,508
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2483,237
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,187

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Включаемые работы согласно протакола замены					
		РАЗДЕЛ 1.Кровельные работы					
1	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,5900**		**64291,77**	**102222**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	25,875	41,14	748,30	30785
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,715486	859,33	615
		Итого оплата труда:				**19748,96**	**31400**
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,457116	8,96	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,655863	86,39	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,715486	1800,99	1289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,715486	859,33	615
		Итого эксплуатация машин:				**848,66**	**1349**
1. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,004929	205870,68	1015
1. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	1,479	36051,49	53308
1. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,190796	32766,65	6252

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0159	18564,17	295
1.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,305	215,22	496
1.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,011925	395629,44	4718
1.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	4,77	196,55	938
1.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,004102	75443,28	309
1.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,004786	575926,68	2756
		Итого материалов:				**44080,85**	**70087**
		НР первого уровня	%	59,8		11809,88	18777
		НР второго уровня	%	3,6		2739,66	4356
		Накладные расходы	%	--		14549,54	23133
		Сметная прибыль	%	8		6307,30	10028
		Сметная стоимость:				**85148,61**	**135384**
2	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**13,1350**		**69628,86**	**914575**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	25,415	333,826	741,88	247659
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	6,075	978,23	5943
		Итого оплата труда:				**19307,31**	**253602**
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	2,463	3161,68	7787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	2,463	1152,61	2839
2. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	7,224	86,39	624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	3,612	1800,99	6505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	3,612	859,33	3104
		Итого эксплуатация машин:				**1135,60**	**14916**
2. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,49913	205870,68	102756
2. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	57,531	66,30	3814
2. 8	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,102	38783,63	81508
2. 9	21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,7881	37222,41	29335
2.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	10,902	35921,39	391617
2.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	44,396	215,22	9555
2.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	94,572	196,55	18588
2.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,025745	575926,68	14827

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**49638,38**	**652000**
		НР первого уровня	%	59,8		11545,77	151654
		НР второго уровня	%	3,6		2922,29	38384
		Накладные расходы	%	--		14468,06	190038
		Сметная прибыль	%	8		6727,75	88369
		Сметная стоимость:				**90824,67**	**1192982**
3	**11-100114-0502 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**849,0000**		**1329,09**	**1128399**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=790,66)	чел-ч	0,2461	208,939	790,66	165200
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00975	8,278	1032,29	8545
		Итого оплата труда:				**204,65**	**173745**
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00575	4,882	3161,68	15435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	4,882	1152,61	5627
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	3,396	1800,99	6116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	3,396	859,33	2918
		Итого эксплуатация машин:				**25,38**	**21551**
3. 5	21-070203-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	17,829	36253,87	646370
3. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	59,43	196,55	11681
3. 7	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00058	0,49242	575926,68	283598
		Итого материалов:				**1109,13**	**941649**
		НР первого уровня	%	59,8		122,38	103899
		НР второго уровня	%	3,6		52,25	44363
		Накладные расходы	%	--		174,63	148262
		Сметная прибыль	%	8		120,30	102133
		Сметная стоимость:				**1624,02**	**1378794**
4	**11-120101-0506 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**15,3400**		**2154,28**	**33047**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,523135	8,025	800,28	6422
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,067112	1077,20	72
		Итого оплата труда:				**423,37**	**6494**
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,049855	3161,68	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,049855	1152,61	57

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0675	1,035	18,64	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,017257	1800,99	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,017257	859,33	15
4. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,046875	0,719063	178,13	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**336**
4. 7	21-100102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,01	15,493	1216,60	18849
4. 8	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	15,8	391,68	6189
4. 9	21-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,00673	0,103238	4275,65	441
4.10	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00673	0,103238	4831,10	499
4.11	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,3835	809,37	310
		Итого материалов:				**1713,72**	**26288**
		НР первого уровня	%	56,4		238,78	3663
		НР второго уровня	%	3,6		86,15	1322
		Накладные расходы	%	--		324,93	4984
		Сметная прибыль	%	8		198,34	3042
		Сметная стоимость:				**2677,55**	**41074**
5	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**840,2270**		**2054,74**	**1726447**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,651245	547,194	800,28	437908
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	4,726	1080,92	5109
		Итого оплата труда:				**527,26**	**443017**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	3,571	3161,68	11290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	3,571	1152,61	4116
5. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	30,878	14,27	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	68,268	18,64	1273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	1,155	1800,99	2081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	1,155	859,33	993
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**15084**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 7	21-100103-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	966,261	1270,17	1227316
5. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	5,966	4831,10	28820
5. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	2545,888	1,46	3717
5.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	16,805	809,37	13601
		Итого материалов:				**1515,61**	**1273454**
		НР первого уровня	%	56,4		297,37	249862
		НР второго уровня	%	3,6		84,68	71147
		Накладные расходы	%	--		382,05	321009
		Сметная прибыль	%	8		194,94	163796
		Сметная стоимость:				**2631,73**	**2211252**
6	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**75,0000**		**2054,33**	**154075**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,3105	23,288	810,55	18876
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,159375	1066,35	170
		Итого оплата труда:				**253,94**	**19046**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,1125	3161,68	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,1125	1152,61	130
6. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	6,019	18,64	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,046875	1800,99	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,046875	859,33	40
6. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	1,406	178,13	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**803**
6. 7	21-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,01	75,75	881,51	66774
6. 8	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	154,5	391,68	60515
6. 9	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,6735	9651,24	6500
6.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,75	809,37	607
		Итого материалов:				**1791,95**	**134396**
		НР первого уровня	%	56,4		143,22	10742
		НР второго уровня	%	3,6		79,11	5933
		Накладные расходы	%	--		222,33	16675

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		182,13	13660
		Сметная стоимость:				**2458,80**	**184410**
7	**11-100211-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Карнизы. Сборка**	**м2 развернутой поверхности карниза**	**132,6000**		**2014,61**	**267137**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	1,644	218,061	729,05	158977
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012875	1,707	976,07	1666
		Итого оплата труда:				**1211,49**	**160644**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005125	0,679575	3161,68	2149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,679575	1152,61	783
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00775	1,028	1800,99	1851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	1,028	859,33	883
		Итого эксплуатация машин:				**30,16**	**3999**
7. 5	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0206	2,732	35937,65	98166
7. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,23	30,498	196,55	5994
		Итого материалов:				**785,52**	**104160**
		НР первого уровня	%	59,8		724,47	96065
		НР второго уровня	%	3,6		98,61	13075
		Накладные расходы	%	--		823,08	109140
		Сметная прибыль	%	8		227,01	30102
		Сметная стоимость:				**3064,70**	**406379**
8	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**18,0700**		**6120,06**	**110589**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,897	16,209	770,76	12493
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,383987	945,59	363
		Итого оплата труда:				**711,47**	**12856**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,112937	3161,68	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,112937	1152,61	130
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,27105	1800,99	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,27105	859,33	233
		Итого эксплуатация машин:				**46,78**	**845**
8. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,01807	67003,80	1211
8. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,030719	70963,28	2180

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,121069	774945,86	93822
8. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,41561	30,00	12
8. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,21684	120,36	26
		Итого материалов:				**5381,91**	**97251**
		НР первого уровня	%	59,8		425,46	7688
		НР второго уровня	%	3,6		235,64	4258
		Накладные расходы	%	--		661,09	11946
		Сметная прибыль	%	8		542,49	9803
		Сметная стоимость:				**7323,65**	**132338**
9	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**981,6000**		**213,46**	**209537**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,03335	32,736	781,03	25568
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,96933	944,72	916
		Итого оплата труда:				**26,98**	**26484**
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,28221	3161,68	892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,28221	1152,61	325
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,68712	1800,99	1237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,68712	859,33	590
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**2130**
9. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,039264	67003,80	2631
9. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,058896	70963,28	4179
9. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,225768	774945,86	174958
9. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,775464	30,00	23
9. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,39264	120,36	47
		Итого материалов:				**185,25**	**181839**
		НР первого уровня	%	59,8		16,13	15837
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	8113
		Накладные расходы	%	--		24,40	23951
		Сметная прибыль	%	8		19,03	18679
		Сметная стоимость:				**256,89**	**252166**
10	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.7 Кзтр=1,3, Кэм=1,3**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка. Производство работ в условиях,требующих применения предохранительных поясов применен коэффициент к затратам труда - 1,3; к времени эксплуатации машин - 1,3**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1388,0000**		**1069,38**	**1484295**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,247	1731,141	781,03	1352073
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	3,47	1117,13	3876
		Итого оплата труда:				**976,91**	**1355950**
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00325	4,511	1800,99	8124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	4,511	859,33	3876
		Итого эксплуатация машин:				**5,85**	**8124**
10. 4	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	1,596	77745,42	124097
		Итого материалов:				**89,41**	**124097**
		НР первого уровня	%	55,3		540,23	749840
		НР второго уровня	%	3,6		57,95	80429
		Накладные расходы	%	--		598,18	830269
		Сметная прибыль	%	8		133,40	185165
		Сметная стоимость:				**1800,96**	**2499729**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6130322**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6130322**
Материалы -			Тенге				**3605223**
Всего заработная плата -			Тенге				**2483237**
		Накладные расходы -	Тенге				**1679407**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1408027**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**271380**
		Сметная прибыль -	Тенге				**624778**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8434508**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3187**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2483237**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8434508**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3187**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2483237**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6130322**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2455962**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**69138**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**27275**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3605223**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1408027**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**7538349**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				271381
	ИТОГО:		Тенге				7809729
	Сметная прибыль		Тенге				624778
	ИТОГО по смете:		Тенге				8434508
	Временные здания и сооружения (1,2%)						**101 214**
	Затраты на СМР в зимние время (2,42%)						**206 564**
	В ценах 2018 года (к=1,0599)						**9 265 950**
	Итого по смете с НДС						**10 377 863**
	Всего по акту с учетом скидки (0,8984508325)						**9 324 000**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Руководитель Жангужинов К.А.

Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Директор ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д.

Авторский надзор: ТОО «ПСК Архат 2»
Директор ТОО «ПСК Архат 2» Ченгелбаев А.Б.

Технадзор: ТОО «СтройНадзор СК» Казбеков А.Э.