Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Подрядчик: ТОО "Арка-БД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт казахской средней школы в г.Сергеевка, ул.Желтоксан, район им.Шал Акына, СКО
Договор: №126 от 28.05.2019г.

Акт за август 2019г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	3676,329
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1219,215
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,574

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Включаемые работы согласно протакола замены					
		РАЗДЕЛ 1.Кровельные работы					
1	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**8,7730**		**2054,74**	**18026**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,651245	5,713	800,28	4572
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,049348	1080,92	53
		Итого оплата труда:				**527,26**	**4626**
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,037285	3161,68	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,037285	1152,61	43
1. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,322408	14,27	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	0,712806	18,64	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,012063	1800,99	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,012063	859,33	10
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**157**
1. 7	21-100103-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	10,089	1270,17	12815

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,062288	4831,10	301
1. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	26,582	1,46	39
1.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,17546	809,37	142
		Итого материалов:				**1515,61**	**13296**
		НР первого уровня	%	56,4		297,37	2609
		НР второго уровня	%	3,6		84,68	743
		Накладные расходы	%	--		382,05	3352
		Сметная прибыль	%	8		194,94	1710
		Сметная стоимость:				2631,73	23088
2	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	7,0000		17714,21	123999
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=685,41)	чел-ч	21,241	148,687	685,41	101912
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	10,745	889,90	9562
		Итого оплата труда:				**15924,79**	**111474**
2. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	9,625	1893,34	18223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	9,625	859,33	8271
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	1,12	3161,68	3541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	1,12	1152,61	1291
2. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	19,25	16,80	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3155,41**	**22088**
2. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	14,427	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		9411,55	65881
		НР второго уровня	%	3,6		976,53	6836
		Накладные расходы	%	--		10388,08	72717
		Сметная прибыль	%	8		2248,18	15737
		Сметная стоимость:				**30350,47**	**212453**
3	**11-200701-0404 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4,0000**		**6327,68**	**25311**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=790,66)	чел-ч	1,111	4,444	790,66	3513
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,0525	859,33	45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**889,62**	**3558**
3. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,301875	1,208	65,54	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	0,63	141,81	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,0525	1800,99	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,0525	859,33	45
		Итого эксплуатация машин:				**65,76**	**263**
3. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00216	381819,66	825
3. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	195385,08	78
3. 8	23-050301-0913	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П500Х500Ц для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1	4	5157,86	20631
		Итого материалов:				**5383,58**	**21534**
		НР первого уровня	%	60,4		537,33	2149
		НР второго уровня	%	3,6		247,14	989
		Накладные расходы	%	--		784,47	3138
		Сметная прибыль	%	8		568,97	2276
		Сметная стоимость:				**7681,13**	**30725**
4	**11-200701-0408 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4,0000**		**13121,07**	**52484**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=790,66)	чел-ч	3,671	14,683	790,66	11609
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,21	932,65	196
		Итого оплата труда:				**2951,32**	**11805**
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,0525	3161,68	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,0525	1152,61	61
4. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9975	3,99	65,54	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2625	1,05	141,81	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039375	0,1575	1800,99	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039375	0,1575	859,33	135
		Итого эксплуатация машин:				**215,01**	**860**
4. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00284	381819,66	1084
4. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0008	195385,08	156
4. 9	23-050301-0909	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1	4	9693,53	38774
		Итого материалов:				**10003,70**	**40015**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		1782,60	7130
		НР второго уровня	%	3,6		536,53	2146
		Накладные расходы	%	--		2319,13	9277
		Сметная прибыль	%	8		1235,22	4941
		Сметная стоимость:				**16675,41**	**66702**
5	**11-200101-0403 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**20,0000**		**4338,05**	**86761**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,703	34,052	781,03	26595
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013387	0,26775	977,22	262
		Итого оплата труда:				**1342,84**	**26857**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005381	0,107625	3161,68	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005381	0,107625	1152,61	124
5. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,005119	0,102375	69,15	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,021262	0,42525	141,81	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008006	0,160125	1800,99	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008006	0,160125	859,33	138
		Итого эксплуатация машин:				**34,80**	**696**
5. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,003	381819,66	1145
5. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0969	1,938	620,99	1203
5. 9	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,1067	2,134	3938,22	8404
5.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000082	195385,08	16
5.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,6	424,32	679
5.12	23-050107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	20	2401,08	48022
		Итого материалов:				**2973,48**	**59470**
		НР первого уровня	%	60,4		811,08	16222
		НР второго уровня	%	3,6		185,37	3707
		Накладные расходы	%	--		996,45	19929
		Сметная прибыль	%	8		426,76	8535
		Сметная стоимость:				**5761,25**	**115225**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**10,5000**		**3027,28**	**31786**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	1,702	17,871	770,76	13774
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	0,255937	902,95	231
		Итого оплата труда:				**1333,84**	**14005**
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,158812	3549,87	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,158812	859,33	136
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,038062	3161,68	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,038062	1152,61	44
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,059062	1800,99	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,059062	859,33	51
		Итого эксплуатация машин:				**75,28**	**790**
6. 6	21-100103-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,106	11,613	1270,17	14750
6. 7	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001113	1215531,96	1353
6. 8	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0042	266266,55	1118
		Итого материалов:				**1640,16**	**17222**
		НР первого уровня	%	56,4		752,29	7899
		НР второго уровня	%	3,6		136,06	1429
		Накладные расходы	%	--		888,35	9328
		Сметная прибыль	%	8		313,25	3289
		Сметная стоимость:				**4228,88**	**44403**
7	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**120,0000**		**1096,07**	**131528**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	1,334	160,08	770,76	123383
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	2,64	902,66	2383
		Итого оплата труда:				**1048,05**	**125766**
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	1,635	3549,87	5804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	1,635	859,33	1405
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,39	3161,68	1233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,39	1152,61	450
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,615	1800,99	1108

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,615	859,33	529
		Итого эксплуатация машин:				**67,87**	**8145**
		НР первого уровня	%	56,4		591,10	70932
		НР второго уровня	%	3,6		60,74	7289
		Накладные расходы	%	--		651,84	78221
		Сметная прибыль	%	8		139,83	16780
		Сметная стоимость:				1887,74	226529
8	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**120,0000**		**821,48**	**98578**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=761,14)	чел-ч	0,8625	103,5	761,14	78778
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039875	4,785	930,12	4451
		Итого оплата труда:				**693,57**	**83229**
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01675	2,01	3549,87	7135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01675	2,01	859,33	1727
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,009625	1,155	3161,68	3652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009625	1,155	1152,61	1331
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0135	1,62	1800,99	2918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0135	1,62	859,33	1392
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**13705**
8. 6	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	13,68	365,49	5000
8. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	3	365,03	1095
		Итого материалов:				**50,79**	**6095**
		НР первого уровня	%	56,4		391,17	46941
		НР второго уровня	%	3,6		43,66	5239
		Накладные расходы	%	--		434,83	52180
		Сметная прибыль	%	8		100,50	12061
		Сметная стоимость:				**1356,81**	**162818**
9	**21-100302-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**шт.**	**165,0000**		**250,53**	**41337**
		НР второго уровня	%	3,6		9,02	1488
		Накладные расходы	%	--		9,02	1488
		Сметная прибыль	%	8		20,76	3426
		Сметная стоимость:				**280,31**	**46252**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	21-100302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	120,0000		518,52	62222
		НР второго уровня	%	3,6		18,67	2240
		Накладные расходы	%	--		18,67	2240
		Сметная прибыль	%	8		42,97	5157
		Сметная стоимость:				**580,16**	**69619**
11	21-100302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**10,0000**		**1138,78**	**11388**
		НР второго уровня	%	3,6		41,00	410
		Накладные расходы	%	--		41,00	410
		Сметная прибыль	%	8		94,38	944
		Сметная стоимость:				**1274,16**	**12742**
12	21-100302-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм**	**шт.**	**8,0000**		**979,35**	**7835**
		НР второго уровня	%	3,6		35,26	282
		Накладные расходы	%	--		35,26	282
		Сметная прибыль	%	8		81,17	649
		Сметная стоимость:				**1095,78**	**8766**
13	21-100302-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм**	**шт.**	**9,0000**		**300,62**	**2706**
		НР второго уровня	%	3,6		10,82	97
		Накладные расходы	%	--		10,82	97
		Сметная прибыль	%	8		24,92	224
		Сметная стоимость:				**336,36**	**3027**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	21-100302-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	20,0000		710,59	14212
		НР второго уровня	%	3,6		25,58	512
		Накладные расходы	%	--		25,58	512
		Сметная прибыль	%	8		58,89	1178
		Сметная стоимость:				795,06	15901
15	21-100302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	10,0000		674,23	6742
		НР второго уровня	%	3,6		24,27	243
		Накладные расходы	%	--		24,27	243
		Сметная прибыль	%	8		55,88	559
		Сметная стоимость:				754,38	7544
16	21-100302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	120,0000		610,05	73206
		НР второго уровня	%	3,6		21,96	2635
		Накладные расходы	%	--		21,96	2635
		Сметная прибыль	%	8		50,56	6067
		Сметная стоимость:				682,57	81909
17	21-100302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	30,0000		387,19	11616
		НР второго уровня	%	3,6		13,94	418
		Накладные расходы	%	--		13,94	418
		Сметная прибыль	%	8		32,09	963
		Сметная стоимость:				433,22	12997

1	2	3	4	5	6	7	8
18	21-100302-0312 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	80,0000		296,09	23687
		НР второго уровня	%	3,6		10,66	853
		Накладные расходы	%	--		10,66	853
		Сметная прибыль	%	8		24,54	1963
		Сметная стоимость:				331,29	26503
19	21-100302-0310 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**шт.**	**33,0000**		**637,68**	**21043**
		НР второго уровня	%	3,6		22,96	758
		Накладные расходы	%	--		22,96	758
		Сметная прибыль	%	8		52,85	1744
		Сметная стоимость:				**713,49**	**23545**
20	**11-100114-0502 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**39,0000**		**1114,47**	**43464**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=790,66)	чел-ч	0,2461	9,598	790,66	7589
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00975	0,38025	1032,29	393
		Итого оплата труда:				**204,65**	**7981**
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00575	0,22425	3161,68	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,22425	1152,61	258
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,156	1800,99	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,156	859,33	134
		Итого эксплуатация машин:				**25,38**	**990**
20. 5	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	0,819	26033,63	21322
20. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	2,73	196,55	537
20. 7	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00058	0,02262	575926,68	13027
		Итого материалов:				**894,50**	**34886**
		НР первого уровня	%	59,8		122,38	4773
		НР второго уровня	%	3,6		44,53	1737
		Накладные расходы	%	--		166,90	6509

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		102,51	3998
		Сметная стоимость:				**1383,88**	**53971**
21	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**39,0000**		**2618,27**	**102113**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,651245	25,399	800,28	20326
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,219375	1080,92	237
		Итого оплата труда:				**527,26**	**20563**
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,16575	3161,68	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,16575	1152,61	191
21. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	1,433	14,27	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	3,169	18,64	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,053625	1800,99	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,053625	859,33	46
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**700**
21. 7	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,2769	4831,10	1338
21. 8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	118,17	1,46	173
21. 9	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	44,85	1760,20	78945
21.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,78	809,37	631
		Итого материалов:				**2079,14**	**81087**
		НР первого уровня	%	56,4		297,37	11598
		НР второго уровня	%	3,6		104,96	4094
		Накладные расходы	%	--		402,34	15691
		Сметная прибыль	%	8		241,65	9424
		Сметная стоимость:				**3262,26**	**127228**
22	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**39,0000**		**213,46**	**8325**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,03335	1,301	781,03	1016
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000987	0,038512	944,71	36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				26,98	1052
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,011213	3161,68	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, зачтенные 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,011213	1152,61	13
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0273	1800,99	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, зачтенные 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0273	859,33	23
		Итого эксплуатация машин:				2,17	85
22. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00156	67003,80	105
22. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00234	70963,28	166
22. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00897	774945,86	6951
22. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,03081	30,00	1
22. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,0156	120,36	2
		Итого материалов:				**185,25**	7225
		НР первого уровня	%	59,8		16,13	629
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	322
		Накладные расходы	%	--		24,40	952
		Сметная прибыль	%	8		19,03	742
		Сметная стоимость:				**256,89**	**10019**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**998370**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**833814**
Материалы -	Тенге					**159810**
Всего заработная плата -	Тенге					**368696**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**275994**
Накладные расходы -	Тенге					**248884**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**211261**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**37623**
Сметная прибыль -	Тенге					**86616**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**1169314**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**491**
Сметная заработная плата -	Тенге					**368696**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге					**164556**
Материалы -	Тенге					**121019**
Всего заработная плата -	Тенге					**42221**
Сдача и испытание -	Тенге					**2073**
Накладные расходы -	Тенге					**32343**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25501**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6842**
Сметная прибыль -	Тенге					**15752**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				212651
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54
		Сметная заработная плата -	Тенге				42221
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1381965
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				545
		Сметная заработная плата -	Тенге				410917
		РАЗДЕЛ 2.Фасадные работы					
23	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**511,9000**		**582,19**	**298021**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,50025	256,078	770,76	197375
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,447912	859,33	385
		Итого оплата труда:				**386,32**	**197760**
23. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,447912	1800,99	807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,447912	859,33	385
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**807**
23. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,179165	243973,87	43712
23. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,046071	29921,70	1379
23. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	17,405	3145,68	54749
		Итого материалов:				**195,04**	**99839**
		НР первого уровня	%	50,8		196,25	100462
		НР второго уровня	%	3,6		28,02	14345
		Накладные расходы	%	--		224,28	114807
		Сметная прибыль	%	8		64,52	33026
		Сметная стоимость:				**870,98**	**445854**
24	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**494,9000**		**123,94**	**61340**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,178	88,092	696,32	61340
		Итого оплата труда:				**123,94**	**61340**
		НР первого уровня	%	59,1		73,25	36252
		НР второго уровня	%	3,6		7,10	3513
		Накладные расходы	%	--		80,35	39765
		Сметная прибыль	%	8		16,34	8088
		Сметная стоимость:				**220,64**	**109194**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**11-130301-0111 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	**м2**	**494,9000**		**182,84**	**90486**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=989,61)	чел-ч	0,03335	16,505	989,61	16333
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,123725	859,33	106
		Итого оплата труда:				**33,22**	**16440**
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,061863	3406,58	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,061863	859,33	53
25. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,061863	34,54	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,061863	1800,99	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,061863	859,33	53
25. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	6,929	44,77	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**634**
25. 7	21-130816-3431	Отвердитель	т	0,000013	0,006335	576693,72	3653
25. 8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,016777	413024,60	6929
25. 9	22-040301-0101	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,169	83,638	752,48	62936
		Итого материалов:				**148,55**	**73519**
		НР первого уровня	%	54,2		18,00	8910
		НР второго уровня	%	3,6		7,23	3578
		Накладные расходы	%	--		25,23	12489
		Сметная прибыль	%	8		16,65	8238
		Сметная стоимость:				**224,72**	**111213**
26	**12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**176,3000**		**1853,73**	**326812**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,74	306,762	781,03	239590
		Итого оплата труда:				**1358,99**	**239590**
26. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	1,252	34,54	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**43**
26. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	3,879	22471,95	87160
26. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	8,533	--	--
26. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,61705	30,00	19
		Итого материалов:				**494,49**	**87178**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		803,16	141598
		НР второго уровня	%	3,6		95,65	16863
		Накладные расходы	%	--		898,81	158461
		Сметная прибыль	%	8		220,20	38822
		Сметная стоимость:				**2972,74**	**524094**
27	**12-120102-0604 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по кирпичу, с земли и лесов**	**м2**	**494,9000**		**887,25**	**439101**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,272	134,613	781,03	105137
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,24745	859,33	213
		Итого оплата труда:				**212,87**	**105349**
27. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,4949	34,54	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--		--
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,24745	1800,99	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,24745	859,33	213
		Итого эксплуатация машин:				**0,94**	**463**
27. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00003	0,014847	1439,47	21
27. 6	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,00023	0,113827	52233,90	5946
27. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,04949	84,66	4
27. 8	22-040803-0101	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, без сольвентов и смягчителей СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,28	138,572	2363,61	327530
		Итого материалов:				**673,88**	**333501**
		НР первого уровня	%	59,1		125,81	62261
		НР второго уровня	%	3,6		36,47	18049
		Накладные расходы	%	--		162,28	80310
		Сметная прибыль	%	8		83,96	41553
		Сметная стоимость:				**1133,49**	**560964**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1215760**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1215760**
Материалы -			Тенге				**594038**
Всего заработная плата -			Тенге				**620479**
		Накладные расходы -	Тенге				**405832**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**349484**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**56348**
		Сметная прибыль -	Тенге				**129727**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1751320**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**803**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				620479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1751320
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				803
		Сметная заработная плата -	Тенге				620479
		РАЗДЕЛ 3.Внутреннее отделочные работы					
28	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**185,1600**		**182,74**	**33835**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,26243	48,592	696,32	33835
		Итого оплата труда:				**182,74**	**33835**
		НР первого уровня	%	50,8		92,83	17188
		НР второго уровня	%	3,6		9,92	1837
		Накладные расходы	%	--		102,75	19025
		Сметная прибыль	%	8		22,84	4229
		Сметная стоимость:				**308,32**	**57089**
29	**12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**44,1600**		**1845,73**	**81507**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=911,31)	чел-ч	0,8976	39,638	911,31	36123
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	0,945024	761,14	719
		Итого оплата труда:				**834,28**	**36842**
29. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,203136	1392,53	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,203136	761,14	155
29. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	0,741888	858,85	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	0,741888	761,14	565
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**920**
29. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,11	4,858	207,95	1010
29. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	494,592	87,84	43445
29. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,326784	30,00	10
		Итого материалов:				**1006,90**	**44465**
		НР первого уровня	%	59,1		493,06	21774
		НР второго уровня	%	3,6		84,20	3718
		Накладные расходы	%	--		577,26	25492
		Сметная прибыль	%	8		193,84	8560

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2616,83**	**115559**
30	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**141,0000**		**1526,68**	**215261**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,738	104,058	872,16	90755
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	2,679	761,14	2039
		Итого оплата труда:				**658,12**	**92794**
30. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,6486	1392,53	903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,6486	761,14	494
30. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	2,03	858,85	1744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	2,03	761,14	1545
		Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**2647**
30. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	14,1	207,95	2932
30. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	1353,6	87,84	118900
30. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,8883	30,00	27
		Итого материалов:				**864,25**	**121859**
		НР первого уровня	%	59,1		388,95	54841
		НР второго уровня	%	3,6		68,96	9724
		Накладные расходы	%	--		457,91	64565
		Сметная прибыль	%	8		158,77	22386
		Сметная стоимость:				**2143,35**	**302212**
31	**11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**44,1600**		**225,11**	**9941**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,1771	7,821	800,28	6259
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,0552	849,51	47
		Итого оплата труда:				**142,79**	**6306**
31. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,00552	1392,53	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00552	761,14	4
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,04968	1800,99	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,04968	859,33	43
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**97**
31. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0011	0,048576	84,66	4
31. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,145728	162,18	24

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00057	0.025171	133272.26	3355
31. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	2.429	83.36	202
		Итого материалов:				**81,18**	**3585**
		НР первого уровня	%	54.8		78.25	3456
		НР второго уровня	%	3.6		10.92	482
		Накладные расходы	%	--		89.17	3938
		Сметная прибыль	%	8		25.14	1110
		Сметная стоимость:				**339,42**	**14989**
32	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**141,0000**		**203,02**	**28626**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,1587	22,377	800,28	17908
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001125	0,158625	848,42	135
		Итого оплата труда:				**127,96**	**18042**
32. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,017625	1392,53	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,017625	761,14	13
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,141	1800,99	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,141	859,33	121
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**278**
32. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,141	84,66	12
32. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,423	162,18	69
32. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,07332	133272,26	9772
32. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	7,05	83,36	588
		Итого материалов:				**74,04**	**10440**
		НР первого уровня	%	54,8		70,12	9887
		НР второго уровня	%	3,6		9,83	1386
		Накладные расходы	%	--		79,95	11274
		Сметная прибыль	%	8		22,64	3192
		Сметная стоимость:				**305,61**	**43091**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**369171**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**369171**
Материалы -			Тенге				**180348**
Всего заработная плата -			Тенге				**187819**
Накладные расходы -			Тенге				**124293**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**107146**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17147
		Сметная прибыль -	Тенге				39477
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**532941**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187819**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**532941**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187819**
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы					
33	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**10,2528**		**432,00**	**4429**
		НР второго уровня	%	3,6		15,55	159
		Накладные расходы	%	--		15,55	159
		Сметная прибыль	%	8		35,80	367
		Сметная стоимость:				**483,36**	**4956**
34	**41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**10,2528**		**448,65**	**4600**
		НР второго уровня	%	3,6		16,15	166
		Накладные расходы	%	--		16,15	166
		Сметная прибыль	%	8		37,18	381
		Сметная стоимость:				**501,99**	**5147**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9029**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9029**
		Транспортные расходы -	Тенге				**9029**
		Накладные расходы -	Тенге				**325**
		Сметная прибыль -	Тенге				**748**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10102**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10102**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**2592330**
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1197723
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				54369
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				21492
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1331209
		- перевозка грузов	Тенге				9029
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				693392
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3285722
	Накладные расходы II уровня		Тенге				118286
	ИТОГО:		Тенге				3404008
	Сметная прибыль		Тенге				272321
	ИТОГО по смете:		Тенге				3676329
	Временные здания и сооружения (1,2%)						44 116
	Затраты на СМР в зимние время (2,42%)						90 035
	В ценах 2018 года (к=1,0599)						4 038 727
	Итого по смете с НДС						4 523 375
	Всего по акту с учетом скидки (0,898450656)						4 064 029,01

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области " Жангужинов К.А.
Руководитель

Подрядчик: ТОО "Арқа-БД" Бейсенбин Б.Д.
Директор ТОО "Арқа-БД"

Авторский надзор: ТОО «ПСК Архат 2» Ченгелбаев А.Б.
Директор ТОО «ПСК Архат 2»

Технадзор: ТОО «СтройНадзор СК» Казбеков А.Э.