Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование строительства и его адрес
Наименование объекта:Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск»
участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1297-1343
2 очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь 2018 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финасирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | номер | дата | наим-ние | код | наим-ние | код |
| | | №25-04-19/3 | 20.01.2017. | | | АО | |
| | | ДС №5 | 11.07.2018. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце ( за ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **373 700 000,00** | | | | | | | | | |
| В том числе: В текущем месяце - ноябрь 2018 года | **4 030 168,61** | **3 598 364,83** | | | | | | | **431 803,78** | **4 030 168,61** |
| Удержание аванса | **27 567 180,75** | | | | | | | | | |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | **45 945 301,00** | **442 787,50** | | | | | | | **53 134,50** | **495 922,00** |
| Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС | **296 653 271,64** | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **3 534 246,61** | | | | | | | | | **3 534 246,61** |

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора
Кабылдин А.К.

Генподрядчик
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Директор
Кунафиянов Б.К.

АВР

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Договор №25-04-19/3 от 20.01.2017 года.
Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1297-1343. 2 Очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №19 за ноябрь месяц 2018 г.**
**от 20 ноября 2018 г.**

| № п/п | № Ведомости | Наименование работ и затрат | Стоимость выполненных работ, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вед.1000 | Генеральный план | 0,00 |
| 2 | вед.1100 | Административное здание с резервным питанием на дизель-генераторе, с ремонтно-механической мастерской, проходной, общежитием для проживания 10 человек | 3 598 364,83 |
| 3 | вед.1200 | Тёплый бокс для крупногабаритной техники | 0,0 |
| 4 | вед.1300 | Склад ТМЦ с талью с Q=5тн. | 0,0 |
| 5 | вед.1400 | Склад для песка и противогололедных реагентов | 0,00 |
| 6 | вед.1500 | Контрольно-пропускной пунк | 0,0 |
| 7 | вед.1600 | Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище | 0,00 |
| 8 | вед.1700 | Котельная на твердом топливе. Склад угля. Дымовая труба | 0,00 |
| 9 | вед. 1800 | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения | 0,00 |
| 10 | | Материалы на стройплощадке | 0,00 |
| | | **Итого** | **3 598 364,83** |
| | | НДС | 431 803,78 |
| | | **Итого с НДС** | **4 030 168,61** |

**Заказчик**
**Павлодарский Областной Филиал**
**АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
**Заместитель директора**

_____ **Кабылдин А.К.**

**Руководитель**
**РГУ "Павлодаржолдаборатория"**
**КАД МИР РК**

_____ **Койшыманов К.Е.**

**Подрядчик**
**ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
**Директор**

_____ **Кунафиянов Б.К.**

# СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1297-1343. 2 Очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)

Договор №25-04-19/3 от 20.01.2017 года.

За ноябрь 2018 года

| Статья оплаты | Наименование статьи | Стоимость Договора | Накопленная сумма до конца предыдущего периода | Сумма за текущий период | Накопленная сумма до конца текущего периода | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | |
| | | C | D | E | F=D+E | G=F/C |
| A | B | | | | | |
| I | **Размер выплаты** | 820 451 808 | 816 853 443,17 | 3 598 364,83 | 820 451 808,00 | 100,00% |
| 1 | **Итого по ВОР** | 820 451 808 | 816 853 443,17 | 3 598 364,83 | 820 451 808,00 | 100,00% |
| 2 | Материалы на стройплощадке | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Заявки на изменения в Договоре | | | | | |
| 4 | Корректировка стоимости | | | | | |
| II | **Совокупный Итог, (1+2+3+4)** | 820 451 808,0 | 816 853 443,17 | 3 598 364,83 | 820 451 808,00 | 100,00% |
| III | **НДС 12%, ((II-5) * 0.12)** | 98 454 217,0 | 98 022 413,22 | 431 803,78 | 98 454 217,00 | 100,00% |
| IV | **Итого включая НДС, (II + III)** | 918 906 025,0 | 914 875 856,39 | 4 030 168,61 | 918 906 025,00 | 100,00% |
| V | **Вычеты** | | | | | |
| 5 | Возврат аванса (с НДС) | | 27 567 180,75 | 0,00 | 27 567 180,75 | |
| 6 | Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12 | | 45 449 379,00 | 495 922,00 | 45 945 301,00 | |
| VI | **Совокупный Итог, (5 + 6)** | | 73 016 559,75 | 495 922,00 | 73 512 481,75 | |
| VII | **Возврат удержаний** | | | | | |
| VIII | **Другие вычеты и выплаты** | | | | | |
| IX | **Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)** | 918 906 025,0 | 841 859 296,64 | 3 534 246,61 | 845 393 543,25 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Подрядчик ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"** | **Кунафиянов Б.К.** | **Технический надзор - представитель ТОО "Zertec"** | **Акжолов А.А.** |
| | **Подпись и дата** — **20 ноября 2018 года** | | **Подпись и дата** — **20 ноября 2018 года** |
| | **М.П.** | | **М.П.** |
| **Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"** | **Кабылдин А.К.** | | |
| | **Подпись и дата** — **20 ноября 2018 года** | | |
| | **М.П.** | | |

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1297-1343. 2 Очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)

Сертификат №19

Договор №25-04-19/3 от 20.01.2017 года.

За период ноябрь 2018 года

| Ведомость № | Наименование | | ед. изм | Стоимость Договора Стоимость (тенге) | Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге) | Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге) | Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | Генеральный план | | | 189 725 284 | 0,00 | 189 725 284,13 | 0,00 |
| **1100** | Административное здание с резервным питанием на дизель-генераторе, с ремонтно-механической мастерской, проходной, общежитием для проживания 10 человек | | | 148 824 482 | 0,00 | 145 226 117,32 | 3 598 364,83 |
| **1200** | Тёплый бокс для крупногабаритной техники | | | 170 380 739 | 0,00 | 170 380 739,10 | 0,00 |
| **1300** | Склад ТМЦ с талью с Q=5тн. | | | 42 992 556 | 0,00 | 42 992 555,54 | 0,00 |
| **1400** | Склад для песка и противогололедных реагентов | | | 41 091 434 | 0,00 | 41 091 433,70 | 0,00 |
| **1500** | Контрольно-пропускной пунк | | | 3 333 155 | 0,00 | 3 333 154,89 | 0,00 |
| **1600** | Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище | | | 24 413 344 | 0,00 | 24 413 344,19 | 0,00 |
| **1700** | Котельная на твердом топливе. Склад угля. Дымовая труба | | | 29 342 276 | 0,00 | 29 342 276,48 | 0,00 |
| **1800** | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения | | | 170 348 538 | 0,00 | 170 348 537,79 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | Итого по ведомости обьемов работ | Aa | | 820 451 808 | 0,00 | 816 853 443,17 | 3 598 364,83 |
| | **Заявки на изменение** | Ab | | | | | |
| | **Итого** | A = ( Aa + Ab ) | | **820 451 808** | **0,00** | **816 853 443,17** | **3 598 364,83** |
| | Материалы на строительной площадке | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Корректировка стоимости | C | | | | | |
| | **Итого ( A + B + C + Cc)** | **( A + B + C )** | | **820 451 808** | **0,00** | **816 853 443,17** | **3 598 364,83** |
| | **Возврат аванса** | | | | | **24 613 554,24** | **0,00** |
| | **Гарантия исполнения** | **5%** | | | | **40 579 802,65** | **442 787,50** |

**Подрядчик**

ФИО **Директор ТОО "АЙЗАТ КУРЫЛЫС"**

Подпись

Дата 20 ноября 2018 г

**Кулафиянов Б.К.**

**Технический надзор - представитель ТОО "Zertec"**

ФИО **Аюколов А.А.**

Подпись

Дата 20 ноября 2018 г.

| ПОДРЯДЧИК | | ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС" | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | | Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)". | | | | | | | | | | |
| Ведомость объемов работ | | | | | | Стоимость работ на конец отчетного периода | | Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Стоимость за данный отчетный период с 13 октября 2018г по 20 ноября 2018г. | | |
| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Расценка | ОБЩАЯ СУММА | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Кол-во текущ. месяца | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | % |
| | ВЕДОМОСТЬ № 1000 - Генеральный план | | | | | | | | | | | |
| A | Генеральный план | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовительные работы | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 276 | 935,03 | 258 068,36 | 0,00 | 0,00 | 276 | 258 068,36 | | | 100 |
| 1.2 | Погрузка мусора строительного | т | 2098,53 | 540,49 | 1 134 241,02 | 0,00 | 0,00 | 2098,53 | 1 134 241,02 | | | 100 |
| 1.3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | т | 2098,53 | 519,97 | 1 091 168,57 | 0,00 | 0,00 | 2098,53 | 1 091 168,57 | | | 100 |
| 1.4 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 691 | 378,57 | 261 594,11 | 0,00 | 0,00 | 691 | 261 594,11 | | | 100 |
| 1.5 | Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м | м | 704,85 | 957,84 | 675 130,63 | 0,00 | 0,00 | 704,85 | 675 130,63 | | | 100 |
| 1.6 | Разборка фундаментов бетонных монолитных | м3 | 25,66 | 8 483,69 | 217 691,47 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 217 691,47 | | | 100 |
| 1.7 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона | т | 1022,14 | 346,65 | 354 320,10 | 0,00 | 0,00 | 1022,14 | 354 320,10 | | | 100 |
| 1.8 | Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона | т | 1022,14 | 957,84 | 979 042,39 | 0,00 | 0,00 | 1022,14 | 979 042,39 | | | 100 |
| 1.9 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/ | т | 1022,14 | 371,73 | 379 961,69 | 0,00 | 0,00 | 1022,14 | 379 961,69 | | | 100 |
| 1.10 | Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам | м | 145,11 | 957,84 | 138 991,57 | 0,00 | 0,00 | 145,11 | 138 991,57 | | | 100 |
| 1.11 | Демонтаж ворот распашных | шт | 1 | 7 845,13 | 7 845,13 | 0,00 | 0,00 | 1 | 7 845,13 | | | 100 |
| 1.12 | Демонтаж калиток | шт | 1 | 405,94 | 405,94 | 0,00 | 0,00 | 1 | 405,94 | | | 100 |
| 2 | Снос зелёных насаждений | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Корчевка среднего кустарника и мелколесья | га | 0,004 | 14 095,76 | 56,38 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | 56,38 | | | 100 |
| 2.2 | Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья | га | 0,004 | 6 583,89 | 26,34 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | 26,34 | | | 100 |
| 2.3 | Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней | га | 0,004 | 16 710,15 | 66,84 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | 66,84 | | | 100 |
| 2.4 | Повторное сжигание с перетряхиванием валов из среднего кустарника, мелколесья и корней | га | 0,004 | 11 065,74 | 44,26 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | 44,26 | | | 100 |
| 2.5 | Валка деревьев с корня | шт | 21 | 114,03 | 2 394,59 | 0,00 | 0,00 | 21 | 2 394,59 | | | 100 |
| 2.6 | Трелевка древесины | хвост | 21 | 253,14 | 5 315,99 | 0,00 | 0,00 | 21 | 5 315,99 | | | 100 |
| 2.7 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы | шт | 21 | 342,08 | 7 183,77 | 0,00 | 0,00 | 21 | 7 183,77 | | | 100 |
| 2.8 | Корчевка пней | пень | 21 | 136,83 | 2 873,51 | 0,00 | 0,00 | 21 | 2 873,51 | | | 100 |
| 2.9 | Погрузка мусора строительного | т | 11,931 | 517,69 | 6 176,53 | 0,00 | 0,00 | 11,931 | 6 176,53 | | | 100 |
| 2.10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | т | 11,931 | 809,60 | 9 659,33 | 0,00 | 0,00 | 11,931 | 9 659,33 | | | 100 |
| 2.11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 13 | 77,74 | 1 010,56 | 0,00 | 0,00 | 13 | 1 010,56 | | | 100 |
| 2.12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | т | 24,18 | 79,82 | 1 930,04 | 0,00 | 0,00 | 24,18 | 1 930,04 | | | 100 |
| 2.13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | м3 | 13 | 307,88 | 4 002,39 | 0,00 | 0,00 | 13 | 4 002,39 | | | 100 |
| 3 | Земляные работы | м3 | 6136 | 242,95 | 1 490 732,46 | 0,00 | 0,00 | 6136 | 1 490 732,46 | | | 100 |
| 4 | Установка бортового камня | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Щебеночные основания под фундаменты | м3 | 55,6 | 4 775,50 | 265 517,58 | 0,00 | 0,00 | 55,60 | 265 517,58 | | | 100 |
| 4.2 | Установка бортовых камней БР 100.20.08 | м | 2058 | 4 024,74 | 8 282 905,09 | 0,00 | 0,00 | 2 058,00 | 8 282 905,09 | | | 100 |
| 4.3 | Обмазка жидким битумом поверхности | м2 | 452,8 | 291,91 | 132 177,71 | 0,00 | 0,00 | 452,80 | 132 177,71 | | | 100 |
| 5 | Устройство дорожной одежды нежесткого типа | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подстилающие и выравнивающие слои оснований | м3 | 3489 | 2 795,97 | 9 755 134,44 | 0,00 | 0,00 | 3489 | 9 755 134,44 | | | 100 |
| 5.2 | Однослойные основания из щебня | м2 | 15884 | 839,25 | 13 330 594,46 | 0,00 | 0,00 | 15884 | 13 330 594,46 | | | 100 |
| 5.3 | Розлив жидкого битума | т | 39,71 | 93 920,37 | 3 729 577,93 | 0,00 | 0,00 | 39,71 | 3 729 577,93 | | | 100 |
| 5.4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Н=7см | м2 | 15884 | 1 762,87 | 28 001 493,25 | 0,00 | 0,00 | 15884 | 28 001 493,25 | | | 100 |
| 5.5 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Н=5см | м2 | 16077 | 1 721,01 | 27 668 749,90 | 0,00 | 0,00 | 16077 | 27 668 749,90 | | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Бульварная часть. Установка бортового камня** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Щебеночные основания под фундаменты | м3 | 6,8 | 4 777,78 | 32 488,88 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 32 488,88 | | | 100 |
| 6.2 | Бортовой камень БР100.20.08 | м | 158 | 2 218,99 | 350 599,87 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 350 599,87 | | | 100 |
| 7 | **Устройство дорожной одежды на тротуаре** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Выравнивающий слой из песка Н-20 см | м2 | 347 | 1 039,94 | 360 857,83 | 0,00 | 0,00 | 347 | 360 857,83 | | | 100 |
| 7.2 | Основания из щебня Н-15 см | м2 | 347 | 857,49 | 297 549,44 | 0,00 | 0,00 | 347 | 297 549,44 | | | 100 |
| 7.3 | Выравнивающий слой из песка до Н-5 см | м2 | 347 | 684,17 | 237 406,47 | 0,00 | 0,00 | 347 | 237 406,47 | | | 100 |
| 7.4 | Покрытия из брусчатки | м2 | 340 | 3 143,29 | 1 068 719,09 | 0,00 | 0,00 | 340 | 1 068 719,09 | | | 100 |
| 8 | **Площадка под ТБО** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Бетонные покрытия Н-100 мм | м2 | 7 | 1 824,45 | 12 771,15 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 12 771,15 | | | 100 |
| 9 | **Устройство газонов** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Разбивка участка | м2 | 10747 | 259,98 | 2 794 048,37 | 0,00 | 0,00 | 10 747,00 | 2 794 048,37 | | | 100 |
| 9.2 | Почва для устройства партерного и обыкновенного газонов до Н-22 см | м2 | 10646 | 784,51 | 8 351 927,66 | 0,00 | 0,00 | 10 646,00 | 8 351 927,66 | | | 100 |
| 9.3 | ДЭС из песка Н-10 см | м3 | 1064,6 | 2 593,00 | 2 760 506,32 | 0,00 | 0,00 | 1 064,60 | 2 760 506,32 | | | 100 |
| 9.4 | Посев многолетних трав вручную | м2 | 10646 | 362,31 | 3 857 182,40 | 0,00 | 0,00 | 10646 | 3 857 182,40 | | | 100 |
| 9.5 | Дополнительный полив газонов | м3 | 1064,6 | 351,21 | 373 894,44 | 0,00 | 0,00 | 1064,6 | 373 894,44 | | | 100 |
| 10 | **Посадка деревьев** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом | яма | 20 | 4 105,01 | 82 100,22 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 82 100,22 | | | 100 |
| 10.2 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную | яма | 19 | 4 127,82 | 78 428,52 | 0,00 | 0,00 | 19,0 | 78 428,52 | | | 100 |
| 10.3 | Доработкка ям | м3 | 6,2 | 923,63 | 5 726,49 | 0,00 | 0,00 | 6,2 | 5 726,49 | | | 100 |
| 10.4 | Восстановление отпада | яма | 3 | 250,86 | 752,59 | 0,00 | 0,00 | 3 | 752,59 | | | 100 |
| 10.5 | ДЭС из крупнозернистого песка Н-20 см | м3 | 6,2 | 2 599,84 | 16 119,01 | 0,00 | 0,00 | 6,2 | 16 119,01 | | | 100 |
| 10.6 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м/с учетом отпада/ | шт | 42 | 5 355,86 | 224 946,02 | 0,00 | 0,00 | 42 | 224 946,02 | | | 100 |
| 10.7 | Полив зеленых насаждений | м3 | 22,24 | 900,82 | 20 034,28 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 20 034,28 | | | 100 |
| 11 | **Устройство двухрядной живой изгороди** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди | м | 100 | 2 120,92 | 212 092,23 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 212 092,23 | | | 100 |
| 11.2 | Восстановление отпада | м | 8 | 1 439,03 | 11 512,28 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 11 512,28 | | | 100 |
| 11.3 | Доработкка ям | м3 | 7 | 923,63 | 6 465,39 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 6 465,39 | | | 100 |
| 11.4 | ДЭС из крупнозернистого песка Н-10 см | м3 | 7 | 2 599,84 | 18 198,88 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 18 198,88 | | | 100 |
| 11.5 | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь /с учетом отпада 8%/ | м | 108 | 5 071,97 | 547 772,67 | 0,00 | 0,00 | 108 | 547 772,67 | | | 100 |
| 11.6 | Полив зеленых насаждений | м3 | 12 | 5 475,63 | 65 707,54 | 0,00 | 0,00 | 12 | 65 707,54 | | | 100 |
| 11.7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 72,7 | 2 360,38 | 171 599,72 | 0,00 | 0,00 | 72,7 | 171 599,72 | | | 100 |
| 11.8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | т | 146,127 | 2 360,38 | 344 915,44 | 0,00 | 0,00 | 146,127 | 344 915,44 | | | 100 |
| 11.9 | Работа на отвале | м3 | 72,7 | 2 291,96 | 166 625,82 | 0,00 | 0,00 | 72,7 | 166 625,82 | | | 100 |
| 12 | **Разметка** | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки (300гр./1м2 разметки) | км | 0,46 | 143 470,13 | 65 996,26 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 65 996,26 | | | 100 |
| 13 | **Дорожные знаки** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Копание ям без откосов | м3 | 2 | 3 220,15 | 6 440,31 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 440,31 | | | 100 |
| 13.2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | м3 | 0,1 | 4 871,28 | 487,13 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 487,13 | | | 100 |
| 13.3 | Подготовка из песка Н=10см | м3 | 0,51 | 2 599,84 | 1 325,92 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1 325,92 | | | 100 |
| 13.4 | Фундаментные блоки Ф-1, Ф-2 | шт | 3 | 27 241,31 | 81 723,93 | 0,00 | 0,00 | 3 | 81 723,93 | | | 100 |
| 13.5 | Омоноличивание стоек бетоном класса В15 | м3 | 0,23 | 27 161,49 | 6 247,14 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6 247,14 | | | 100 |
| 13.6 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами | м3 | 1 | 1 388,85 | 1 388,85 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 388,85 | | | 100 |
| 13.7 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 3 | 22 417,92 | 67 253,76 | 0,00 | 0,00 | 3 | 67 253,76 | | | 100 |
| 14 | **Благоустройство территории** | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Скамья типа III, строительные работы | скамья | 2 | 6 294,35 | 12 588,70 | 0,00 | 0,00 | 2 | 12 588,70 | | | 100 |
| 14.2 | Урна металлическая вариант II, строительные работы | урна | 2 | 12 429,06 | 24 858,12 | 0,00 | 0,00 | 2 | 24 858,12 | | | 100 |
| 15 | **Железобетонная глухая ограда фирмы Деколит** | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Железобетонная глухая ограда Б2 L-2м;н-2м | м | 772 | 9 555,55 | 7 376 887,20 | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 7 376 887,20 | | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2м, типа М5В | м | 118,5 | 18 677,80 | 2 213 319,30 | 0,00 | 0,00 | 118,5 | 2 213 319,30 | | | 100 |
| 15.3 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В | ворота | 3 | 391 800,49 | 1 175 401,48 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 175 401,48 | | | 100 |
| **16** | **Устройство водоотводных лотков** | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Щебеночные подушки под фундаменты | м3 | 3,46 | 25 633,51 | 88 691,96 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 88 691,96 | | | 100 |
| 16.2 | Подстилающие и выравнивающие слои оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебеночная подготовка Н=0,2 м/ | м3 | 3,4 | 27 549,18 | 93 667,23 | 0,00 | 0,00 | 3,4 | 93 667,23 | | | 100 |
| 16.3 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | м3 | 2,736 | 107 742,04 | 294 782,21 | 0,00 | 0,00 | 2,736 | 294 782,21 | | | 100 |
| **Б** | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Бытовые помещения** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 71,46 | 11 174,75 | 798 547,79 | 0,00 | 0,00 | 71,46 | 798 547,79 | | | 100 |
| 1.2 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 13,92 | 6 203,13 | 86 347,54 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 86 347,54 | | | 100 |
| 1.3 | Разборка дощатого покрытия полов | м2 | 82,12 | 807,32 | 66 297,02 | 0,00 | 0,00 | 82,12 | 66 297,02 | | | 100 |
| 1.4 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 16,42 | 5 473,35 | 89 872,37 | 0,00 | 0,00 | 16,42 | 89 872,37 | | | 100 |
| 1.5 | Демонтаж оконных коробок | шт | 10 | 3 876,95 | 38 769,55 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 38 769,55 | | | 100 |
| 1.6 | Демонтаж дверных коробок | шт | 7 | 8 438,08 | 59 066,55 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 59 066,55 | | | 100 |
| 1.7 | Разборка перекрытий | м2 | 82,12 | 5 336,51 | 438 234,55 | 0,00 | 0,00 | 82,12 | 438 234,55 | | | 100 |
| 1.8 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 27,12 | 9 874,83 | 267 805,44 | 0,00 | 0,00 | 27,12 | 267 805,44 | | | 100 |
| 1.9 | Разборка водопровода | м3 | 316,5 | 966,96 | 306 042,25 | 0,00 | 0,00 | 316,5 | 306 042,25 | | | 100 |
| 1.10 | Разборка центрального отопления | м3 | 316,5 | 1 172,21 | 371 004,05 | 0,00 | 0,00 | 316,5 | 371 004,05 | | | 100 |
| 1.11 | Разборка канализации при отсутствии ванн | м3 | 316,5 | 1 441,31 | 456 176,19 | 0,00 | 0,00 | 316,5 | 456 176,19 | | | 100 |
| 1.12 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 10 | 2 736,67 | 27 366,74 | 0,00 | 0,00 | 10 | 27 366,74 | | | 100 |
| 1.13 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 102,09 | 182,37 | 18 617,87 | 0,00 | 0,00 | 102,09 | 18 617,87 | | | 100 |
| **2** | **Проходная** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 17,63 | 13 455,31 | 237 217,18 | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 237 217,18 | | | 100 |
| 2.2 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 1,04 | 10 764,25 | 11 194,82 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 11 194,82 | | | 100 |
| 2.3 | Разборка дощатого покрытия полов | м2 | 9,6 | 1 505,17 | 14 449,64 | 0,00 | 0,00 | 9,6 | 14 449,64 | | | 100 |
| 2.4 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 1,92 | 5 473,35 | 10 508,83 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 10 508,83 | | | 100 |
| 2.5 | Демонтаж оконных коробок | шт | 3 | 3 876,95 | 11 630,86 | 0,00 | 0,00 | 3 | 11 630,86 | | | 100 |
| 2.6 | Демонтаж дверных коробок | шт | 2 | 4 177,53 | 8 355,07 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 355,07 | | | 100 |
| 2.7 | Разборка перекрытий | м2 | 9,6 | 3 740,12 | 35 905,16 | 0,00 | 0,00 | 9,6 | 35 905,16 | | | 100 |
| 2.8 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 6,69 | 9 897,64 | 66 215,20 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 66 215,20 | | | 100 |
| 2.9 | Разборка водопровода | м3 | 47,7 | 966,96 | 46 123,90 | 0,00 | 0,00 | 47,7 | 46 123,90 | | | 100 |
| 2.10 | Разборка центрального отопления | м3 | 47,7 | 1 172,21 | 55 914,35 | 0,00 | 0,00 | 47,7 | 55 914,35 | | | 100 |
| 2.11 | Разборка канализации при отсутствии ванн | м3 | 47,7 | 1 441,31 | 68 750,72 | 0,00 | 0,00 | 47,7 | 68 750,72 | | | 100 |
| 2.12 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 3 | 2 736,67 | 8 210,02 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8 210,02 | | | 100 |
| 2.13 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 15,4 | 3 489,26 | 53 734,59 | 0,00 | 0,00 | 15,4 | 53 734,59 | | | 100 |
| **3** | **Контора** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 123,01 | 11 174,75 | 1 374 606,26 | 0,00 | 0,00 | 123,01 | 1 374 606,26 | | | 100 |
| 3.2 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 45 | 10 764,25 | 484 391,30 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 484 391,30 | | | 100 |
| 3.3 | Разборка дощатого покрытия полов | м2 | 277,3 | 1 505,17 | 417 383,83 | 0,00 | 0,00 | 277,30 | 417 383,83 | | | 100 |
| 3.4 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 55,5 | 5 473,35 | 303 770,81 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 303 770,81 | | | 100 |
| 3.5 | Демонтаж оконных коробок | шт | 18 | 3 876,95 | 69 785,19 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 69 785,19 | | | 100 |
| 3.6 | Демонтаж дверных коробок | шт | 11 | 4 177,53 | 45 952,86 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 45 952,86 | | | 100 |
| 3.7 | Разборка перекрытий | м2 | 153,36 | 3 740,12 | 573 584,98 | 0,00 | 0,00 | 153,36 | 573 584,98 | | | 100 |
| 3.8 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 59,44 | 9 897,64 | 588 315,58 | 0,00 | 0,00 | 59,44 | 588 315,58 | | | 100 |
| 3.9 | Разборка водопровода | м3 | 1052,2 | 510,85 | 537 511,96 | 0,00 | 0,00 | 1 052,20 | 537 511,96 | | | 100 |
| 3.10 | Разборка центрального отопления | м3 | 1052,2 | 488,04 | 513 515,89 | 0,00 | 0,00 | 1 052,20 | 513 515,89 | | | 100 |
| 3.11 | Разборка канализации при отсутствии ванн | м3 | 1052,2 | 985,20 | 1 036 630,22 | 0,00 | 0,00 | 1 052,20 | 1 036 630,22 | | | 100 |
| 3.12 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 18 | 2 736,67 | 49 260,13 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 49 260,13 | | | 100 |
| 3.13 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 350,72 | 1 978,48 | 693 893,27 | 0,00 | 0,00 | 350,72 | 693 893,27 | | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Пескосклад (литер И)** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 54,39 | 15 735,88 | 855 874,27 | 0,00 | 0,00 | 54,39 | 855 874,27 | | | 100 |
| 4.2 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 12,84 | 10 946,70 | 140 555,58 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 140 555,58 | | | 100 |
| 4.3 | Демонтаж оконных коробок | шт | 1 | 4 105,01 | 4 105,01 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 105,01 | | | 100 |
| 4.4 | Разборка перекрытий | м2 | 64,2 | 8 632,03 | 554 176,03 | 0,00 | 0,00 | 64,2 | 554 176,03 | | | 100 |
| 4.5 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 14,88 | 9 897,64 | 147 276,85 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 147 276,85 | | | 100 |
| **5** | **Котельная** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 135,5 | 11 174,75 | 1 514 178,92 | 0,00 | 0,00 | 135,50 | 1 514 178,92 | | | 100 |
| 5.2 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 19,6 | 11 220,36 | 219 919,12 | 0,00 | 0,00 | 19,6 | 219 919,12 | | | 100 |
| 5.3 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | м2 | 133,6 | 1 505,17 | 201 090,81 | 0,00 | 0,00 | 133,6 | 201 090,81 | | | 100 |
| 5.4 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 26,72 | 6 385,57 | 170 622,50 | 0,00 | 0,00 | 26,72 | 170 622,50 | | | 100 |
| 5.5 | Демонтаж оконных коробок | шт | 4 | 8 666,13 | 34 664,54 | 0,00 | 0,00 | 4 | 34 664,54 | | | 100 |
| 5.6 | Демонтаж дверных коробок | шт | 6 | 10 121,25 | 60 727,51 | 0,00 | 0,00 | 6 | 60 727,51 | | | 100 |
| 5.7 | Разборка перекрытий | м2 | 133,6 | 4 196,23 | 560 616,79 | 0,00 | 0,00 | 133,6 | 560 616,79 | | | 100 |
| 5.8 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 43,33 | 9 897,64 | 428 864,64 | 0,00 | 0,00 | 43,33 | 428 864,64 | | | 100 |
| 5.9 | Разборка водопровода | м3 | 689,15 | 738,90 | 509 214,30 | 0,00 | 0,00 | 689,15 | 509 214,30 | | | 100 |
| 5.10 | Разборка центрального отопления | м3 | 689,15 | 488,04 | 336 332,90 | 0,00 | 0,00 | 689,15 | 336 332,90 | | | 100 |
| 5.11 | Разборка канализации при отсутствии ванн | м3 | 689,15 | 985,20 | 678 952,40 | 0,00 | 0,00 | 689,15 | 678 952,40 | | | 100 |
| 5.12 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 9 | 4 105,01 | 36 945,10 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 36 945,10 | | | 100 |
| 5.13 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 170,28 | 4 259,04 | 725 229,99 | 0,00 | 0,00 | 170,28 | 725 229,99 | | | 100 |
| **6** | **Гараж для легковых автомобилей** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 29,56 | 11 174,75 | 330 325,67 | 0,00 | 0,00 | 29,56 | 330 325,67 | | | 100 |
| 6.2 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 6,4 | 27 549,18 | 176 314,78 | 0,00 | 0,00 | 6,4 | 176 314,78 | | | 100 |
| 6.3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 9 | 4 912,25 | 44 210,28 | 0,00 | 0,00 | 9 | 44 210,28 | | | 100 |
| 6.4 | Разборка перекрытий | м2 | 31,9 | 5 564,57 | 177 509,80 | 0,00 | 0,00 | 31,9 | 177 509,80 | | | 100 |
| 6.5 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 11,22 | 9 897,64 | 111 051,49 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 111 051,49 | | | 100 |
| 6.6 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 39,65 | 3 489,26 | 138 349,13 | 0,00 | 0,00 | 39,65 | 138 349,13 | | | 100 |
| **7** | **Душевая** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 58,6 | 11 174,75 | 654 840,48 | 0,00 | 0,00 | 58,6 | 654 840,48 | | | 100 |
| 7.2 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 6,19 | 11 220,36 | 69 454,05 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 69 454,05 | | | 100 |
| 7.3 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | м2 | 63,6 | 2 554,23 | 162 448,97 | 0,00 | 0,00 | 63,6 | 162 448,97 | | | 100 |
| 7.4 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 12,72 | 6 385,57 | 81 224,48 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 81 224,48 | | | 100 |
| 7.5 | Демонтаж оконных коробок | шт | 6 | 8 666,13 | 51 996,81 | 0,00 | 0,00 | 6 | 51 996,81 | | | 100 |
| 7.6 | Демонтаж дверных коробок | шт | 5 | 4 300,73 | 21 503,64 | 0,00 | 0,00 | 5 | 21 503,64 | | | 100 |
| 7.7 | Разборка перекрытий | м2 | 63,6 | 4 196,23 | 266 880,45 | 0,00 | 0,00 | 63,6 | 266 880,45 | | | 100 |
| 7.8 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 22,98 | 9 897,64 | 227 447,71 | 0,00 | 0,00 | 22,98 | 227 447,71 | | | 100 |
| 7.9 | Разборка водопровода | м3 | 246,7 | 807,32 | 199 165,56 | 0,00 | 0,00 | 246,7 | 199 165,56 | | | 100 |
| 7.10 | Разборка центрального отопления | м3 | 246,7 | 488,04 | 120 399,52 | 0,00 | 0,00 | 246,7 | 120 399,52 | | | 100 |
| 7.11 | Разборка канализации при отсутствии ванн | м3 | 246,7 | 985,20 | 243 049,49 | 0,00 | 0,00 | 246,7 | 243 049,49 | | | 100 |
| 7.12 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | мш | 6 | 2 736,67 | 16 420,04 | 0,00 | 0,00 | 6 | 16 420,04 | | | 100 |
| 7.13 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 82,23 | 3 489,26 | 286 921,80 | 0,00 | 0,00 | 82,23 | 286 921,80 | | | 100 |
| **8** | **Пескосклад (литер Н)** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 68,31 | 11 174,75 | 763 347,32 | 0,00 | 0,00 | 68,31 | 763 347,32 | | | 100 |
| 8.2 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 12,6 | 10 946,70 | 137 928,37 | 0,00 | 0,00 | 12,6 | 137 928,37 | | | 100 |
| 8.3 | Демонтаж оконных коробок | шт | 3 | 14 138,87 | 42 416,62 | 0,00 | 0,00 | 3 | 42 416,62 | | | 100 |
| 8.4 | Разборка перекрытий | м2 | 63 | 8 757,36 | 551 713,48 | 0,00 | 0,00 | 63 | 551 713,48 | | | 100 |
| 8.5 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 21,72 | 9 897,64 | 214 976,69 | 0,00 | 0,00 | 21,72 | 214 976,69 | | | 100 |
| 8.6 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 63 | 5 769,82 | 363 498,72 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 363 498,72 | | | 100 |
| 8.7 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 9 | 6 385,57 | 57 470,15 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 57 470,15 | | | 100 |
| **9** | **Металлический модуль** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой | гараж | 1 | 25 877,53 | 25 877,53 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25 877,53 | | | 100 |
| **10** | **Теплая стоянка** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 274,06 | 11 174,75 | 3 062 552,57 | 0,00 | 0,00 | 274,06 | 3 062 552,57 | | | 100 |
| 10.2 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 81,72 | 10 946,70 | 894 564,00 | 0,00 | 0,00 | 81,72 | 894 564,00 | | | 100 |
| 10.3 | Демонтаж оконных коробок | шт | 5 | 8 666,13 | 43 330,67 | 0,00 | 0,00 | 5 | 43 330,67 | | | 100 |
| 10.4 | Разборка перекрытий | м2 | 408,6 | 4 196,23 | 1 714 580,99 | 0,00 | 0,00 | 408,6 | 1 714 580,99 | | | 100 |
| 10.5 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 102 | 9 897,64 | 1 009 559,04 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 1 009 559,04 | | | 100 |
| 10.6 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 408,6 | 3 489,26 | 1 425 711,37 | 0,00 | 0,00 | 408,6 | 1 425 711,37 | | | 100 |
| 10.7 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 54 | 4 105,01 | 221 670,59 | 0,00 | 0,00 | 54 | 221 670,59 | | | 100 |
| 10.8 | Разборка асфальтобетонного покрытия полов | м2 | 408,6 | 2 795,97 | 1 142 432,77 | 0,00 | 0,00 | 408,60 | 1 142 432,77 | | | 100 |
| 10.9 | Разборка стальных балок перекрытий | балка | 18 | 15 783,36 | 284 100,51 | 0,00 | 0,00 | 18 | 284 100,51 | | | 100 |
| 10.10 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 11,93 | 11 220,36 | 133 858,94 | 0,00 | 0,00 | 11,93 | 133 858,94 | | | 100 |
| **11** | **Столярный цех** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 44 | 11 174,75 | 491 689,09 | 0,00 | 0,00 | 44 | 491 689,09 | | | 100 |
| 11.2 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 13,32 | 10 946,70 | 145 809,99 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 145 809,99 | | | 100 |
| 11.3 | Демонтаж оконных коробок | шт | 1 | 8 666,13 | 8 666,13 | 0,00 | 0,00 | 1 | 8 666,13 | | | 100 |
| 11.4 | Разборка перекрытий | м2 | 66,6 | 4 196,23 | 279 469,15 | 0,00 | 0,00 | 66,6 | 279 469,15 | | | 100 |
| 11.5 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 15 | 9 022,78 | 135 341,67 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 135 341,67 | | | 100 |
| 11.6 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 66,6 | 3 489,26 | 232 384,67 | 0,00 | 0,00 | 66,6 | 232 384,67 | | | 100 |
| 11.7 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 9 | 4 105,01 | 36 945,10 | 0,00 | 0,00 | 9 | 36 945,10 | | | 100 |
| 11.8 | Разборка асфальтобетонного покрытия полов | м2 | 66,6 | 2 795,97 | 186 211,51 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 186 211,51 | | | 100 |
| 11.9 | Разборка стальных балок перекрытий | балка | 2 | 15 783,36 | 31 566,71 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 31 566,71 | | | 100 |
| **12** | **Гараж на 10 автомашин** | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 62,32 | 9 806,42 | 611 135,79 | 0,00 | 0,00 | 62,32 | 611 135,79 | | | 100 |
| 12.2 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 28,2 | 10 946,70 | 308 696,83 | 0,00 | 0,00 | 28,2 | 308 696,83 | | | 100 |
| 12.3 | Демонтаж оконных коробок | шт | 1 | 11 529,43 | 11 529,43 | 0,00 | 0,00 | 1 | 11 529,43 | | | 100 |
| 12.4 | Разборка перекрытий | м2 | 141 | 4 196,23 | 591 668,92 | 0,00 | 0,00 | 141 | 591 668,92 | | | 100 |
| 12.5 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 22,8 | 9 897,64 | 225 666,14 | 0,00 | 0,00 | 22,8 | 225 666,14 | | | 100 |
| 12.6 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 141 | 2 348,98 | 331 205,97 | 0,00 | 0,00 | 141 | 331 205,97 | | | 100 |
| 12.7 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 18 | 4 105,01 | 73 890,20 | 0,00 | 0,00 | 18 | 73 890,20 | | | 100 |
| 12.8 | Разборка асфальтобетонного покрытия полов | м2 | 141 | 2 339,86 | 329 919,73 | 0,00 | 0,00 | 141 | 329 919,73 | | | 100 |
| 12.9 | Разборка стальных балок перекрытий | балка | 4 | 15 783,36 | 63 133,43 | 0,00 | 0,00 | 4 | 63 133,43 | | | 100 |
| 12.10 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 13,31 | 6 659,24 | 88 634,49 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 88 634,49 | | | 100 |
| **13** | **Материальный склад** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 62,32 | 9 806,42 | 611 135,79 | 0,00 | 0,00 | 62,32 | 611 135,79 | | | 100 |
| 13.2 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 28,2 | 10 946,70 | 308 696,83 | 0,00 | 0,00 | 28,2 | 308 696,83 | | | 100 |
| 13.3 | Демонтаж оконных коробок | шт | 1 | 11 529,43 | 11 529,43 | 0,00 | 0,00 | 1 | 11 529,43 | | | 100 |
| 13.4 | Разборка перекрытий | м2 | 141 | 4 196,23 | 591 668,92 | 0,00 | 0,00 | 141 | 591 668,92 | | | 100 |
| 13.5 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 22,8 | 9 897,64 | 225 666,14 | 0,00 | 0,00 | 22,8 | 225 666,14 | | | 100 |
| 13.6 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 141 | 2 348,98 | 331 205,97 | 0,00 | 0,00 | 141 | 331 205,97 | | | 100 |
| 13.7 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 18 | 4 105,01 | 73 890,20 | 0,00 | 0,00 | 18 | 73 890,20 | | | 100 |
| 13.8 | Разборка асфальтобетонного покрытия полов | м2 | 141 | 2 339,86 | 329 919,73 | 0,00 | 0,00 | 141 | 329 919,73 | | | 100 |
| 13.9 | Разборка стальных балок перекрытий | балка | 4 | 15 783,36 | 63 133,43 | 0,00 | 0,00 | 4 | 63 133,43 | | | 100 |
| 13.10 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 13,31 | 6 659,24 | 88 634,49 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 88 634,49 | | | 100 |
| **14** | **Ремонтная мастерская** | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 284,54 | 10 034,47 | 2 855 208,47 | 0,00 | 0,00 | 284,54 | 2 855 208,47 | | | 100 |
| 14.2 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 101,54 | 9 122,25 | 926 272,93 | 0,00 | 0,00 | 101,54 | 926 272,93 | | | 100 |
| 14.3 | Демонтаж оконных коробок | шт | 14 | 8 666,13 | 121 325,88 | 0,00 | 0,00 | 14 | 121 325,88 | | | 100 |
| 14.4 | Разборка перекрытий | м2 | 507,7 | 4 196,23 | 2 130 427,73 | 0,00 | 0,00 | 507,7 | 2 130 427,73 | | | 100 |
| 14.5 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 66,36 | 9 213,47 | 611 405,81 | 0,00 | 0,00 | 66,36 | 611 405,81 | | | 100 |
| 14.6 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 507,7 | 3 489,26 | 1 771 496,97 | 0,00 | 0,00 | 507,7 | 1 771 496,97 | | | 100 |
| 14.7 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 27 | 6 223,14 | 168 024,85 | 0,00 | 0,00 | 27 | 168 024,85 | | | 100 |
| 14.8 | Разборка асфальтобетонного покрытия полов | м2 | 507,7 | 1 883,74 | 956 376,80 | 0,00 | 0,00 | 507,70 | 956 376,80 | | | 100 |
| 14.9 | Разборка стальных балок перекрытий | балка | 12 | 15 783,36 | 189 400,28 | 0,00 | 0,00 | 12 | 189 400,28 | | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 45,5 | 11 174,75 | 508 451,22 | 0,00 | 0,00 | 45,5 | 508 451,22 | | | 100 |
| 14.11 | Разборка водопровода | м3 | 2919,3 | 510,85 | 1 491 312,18 | 0,00 | 0,00 | 2919,3 | 1 491 312,18 | | | 100 |
| 14.12 | Разборка центрального отопления | м3 | 2919,3 | 488,04 | 1 424 735,74 | 0,00 | 0,00 | 2919,3 | 1 424 735,74 | | | 100 |
| 14.13 | Разборка канализации при отсутствии ванн | м3 | 2919,3 | 301,03 | 878 808,96 | 0,00 | 0,00 | 2919,3 | 878 808,96 | | | 100 |
| 14.14 | Демонтаж дверных коробок | шт | 12 | 4 177,53 | 50 130,39 | 0,00 | 0,00 | 12 | 50 130,39 | | | 100 |
| 14.15 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 7 | 2 736,35 | 19 154,44 | 0,00 | 0,00 | 7 | 19 154,44 | | | 100 |
| **15** | **Резервуары для топлива заправочного пункта** | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Монтаж резервуаров | т | 5,04 | 19 720,70 | 99 392,35 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 99 392,35 | | | 100 |
| 15.2 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 2,69 | 9 897,64 | 26 624,65 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 26 624,65 | | | 100 |
| 15.3 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 5597 | 193,85 | 1 084 965,81 | 0,00 | 0,00 | 5597 | 1 084 965,81 | | | 100 |
| 15.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | т | 5597 | 433,31 | 2 425 217,69 | 0,00 | 0,00 | 5597 | 2 425 217,69 | | | 100 |
| | **ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000** | | | | **189 725 284** | | **0,00** | | **189 725 284** | | **0,00** | **100,0** |

**Заказчик:**
**ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"**

**Заместитель директора** А.К. Кабылдин

**Куратор** Е. Шералиев

**Начальник отдела контроля качества и приёмки работ** Е. Шералиев

**Расценки проверил** А.Логвиненко

**Технический надзор - представитель ТОО "Zertec"** А. Акжолов

**Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК** К.Конщыманов

**Подрядчик:**
**ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
**Директор** Б. Кунафиянов

| ПОДРЯДЧИК | | ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС" |
|---|---|---|
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | | Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)". |

Ведомость объемов работ

| № | Наименование | Ед.изм | Количсетво | Расценка | ОБЩАЯ СУММА | Стоимость работ на конец отчетного периода | | Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Стоимость за данный отчетный период с 13 октября 2018г по 20 ноября 2018г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Кол-во текущ. месяца | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | % |
| | **ВЕДОМОСТЬ № 1100 - Административное здание с резервным питанием на дизель-генераторе, с ремонтно-механической мастерской, проходной, общежитием для проживания 10 человек** | | | | | | | | | | | |
| **А.** | **Архитектурно-строительная часть.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы** | м3 | 9480,51121 | 274,80 | 2 605 216 | 0,00 | 0,00 | 9480,51121 | 2605216,11 | | | 100,00 |
| **2** | **Ростверк** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Щебеночное основание | м3 | 25,025 | 5 967,04 | 149 325 | 0,00 | 0,00 | 25,025 | 149325,28 | | | 100,00 |
| 2.2 | Бетонная подготовка | м3 | 25,7 | 20 281,22 | 521 227 | 0,00 | 0,00 | 25,7 | 521227,29 | | | 100,00 |
| 2.3 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов | м3 | 61,534 | 28 675,14 | 1 764 496 | 0,00 | 0,00 | 61,534 | 1764496,30 | | | 100,00 |
| 2.4 | Ж/бетонные фундаменты общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 1,566 | 30 309,12 | 47 464 | 0,00 | 0,00 | 1,566 | 47464,08 | | | 100,00 |
| 2.5 | Гидроизоляция боковая | м2 | 140,8 | 802,99 | 113 060 | 0,00 | 0,00 | 140,8 | 113060,40 | | | 100,00 |
| 2.6 | Гидроизоляция горизонтальная | м2 | 219,14 | 844,63 | 185 092 | 0,00 | 0,00 | 219,14 | 185091,96 | | | 100,00 |
| **3** | **Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Укладка фундаментных блоков , масса до 0,5т | шт | 196 | 11 004,05 | 2 156 794 | 0,00 | 0,00 | 196 | 2156794,21 | | | 100,00 |
| 3.2 | Укладка фундаментных блоков , масса до 1,5т | шт | 154 | 12 537,39 | 1 930 758 | 0,00 | 0,00 | 154 | 1930757,71 | | | 100,00 |
| 3.3 | Укладка фундаментных блоков , масса до 3,5т | шт | 168 | 17 501,71 | 2 940 288 | 0,00 | 0,00 | 168 | 2940288,02 | | | 100,00 |
| 3.4 | Монолитные участки стен | м3 | 10 | 41 033,96 | 410 340 | 0,00 | 0,00 | 10 | 410339,64 | | | 100,00 |
| 3.5 | Перемычки | т | 0,00666 | 67 103,25 | 447 | 0,00 | 0,00 | 0,00666 | 446,91 | | | 100,00 |
| 3.6 | Гидроизоляция боковая | м2 | 540,4 | 559,74 | 302 484 | 0,00 | 0,00 | 540,4 | 302484,07 | | | 100,00 |
| 3.7 | Гидроизоляция горизонтальная | м2 | 133,22 | 844,63 | 112 521 | 0,00 | 0,00 | 133,22 | 112521,45 | | | 100,00 |
| **4** | **Приямки** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Бетонная подготовка | м3 | 0,54 | 20 300,37 | 10 962 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 10962,20 | | | 100,00 |
| 4.2 | Устройство приямков | м3 | 5,3 | 86 369,48 | 457 758 | 0,00 | 0,00 | 5,3 | 457758,23 | | | 100,00 |
| 4.3 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,08285 | 437 042,28 | 36 209 | 0,00 | 0,00 | 0,08285 | 36208,95 | | | 100,00 |
| 4.4 | Гидроизоляция боковая | м2 | 32,19 | 802,99 | 25 848 | 0,00 | 0,00 | 32,19 | 25848,11 | | | 100,00 |
| 4.5 | Перекрытие приямков из рифленой стали | м2 | 4,5 | 90 424,27 | 406 909 | 0,00 | 0,00 | 4,5 | 406909,21 | | | 100,00 |
| **5** | **Стены** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом | м3 | 387,110 | 23 711,57 | 9 178 986 | 0,00 | 0,00 | 387,110 | 9178985,77 | | | 100,00 |
| 5.2 | Теплоизоляция | м3 | 60,485 | 13 786,45 | 833 874 | 0,00 | 0,00 | 60,485 | 833873,51 | | | 100,00 |
| 5.3 | Кладка стен внутренних | м3 | 165,576 | 29 615,83 | 4 903 671 | 0,00 | 0,00 | 165,576 | 4903670,65 | | | 100,00 |
| 5.4 | Кладка перегородок | м2 | 379,7 | 4 036,59 | 1 532 695 | 0,00 | 0,00 | 379,7 | 1532694,80 | | | 100,00 |
| 5.5 | Армирование кладки | т | 4 | 238 273,08 | 953 092 | 0,00 | 0,00 | 4 | 953092,33 | | | 100,00 |
| 5.6 | Кладка столбов из кирпича | м3 | 6,564 | 7 699,45 | 50 539 | 0,00 | 0,00 | 6,564 | 50539,19 | | | 100,00 |
| 5.7 | Кладка стен из газоблоков | м3 | 16,243152 | 20 169,99 | 327 624 | 0,00 | 0,00 | 16,243152 | 327624,28 | | | 100,00 |
| 5.8 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | т | 0,2352 | 266 027,52 | 62 570 | 0,00 | 0,00 | 0,2352 | 62569,67 | | | 100,00 |
| 5.9 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,04928 | 400 720,02 | 19 747 | 0,00 | 0,00 | 0,04928 | 19747,48 | | | 100,00 |
| 5.10 | Сверление горизонтальных отверстий диам.20мм | отв. | 112 | 456,11 | 51 085 | 0,00 | 0,00 | 112 | 51084,58 | | | 100,00 |
| 5.11 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 1,18272 | 228,06 | 270 | 0,00 | 0,00 | 1,18272 | 269,73 | | | 100,00 |
| **6** | **Перемычки** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Перемычки | шт | 193 | 7 446,03 | 1 437 085 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 1437084,53 | | | 100,00 |
| 6.2 | Ригели | шт | 21 | 40 110,52 | 842 321 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 842320,89 | | | 100,00 |
| 6.3 | Прогоны | т | 14,822 | 245 616,49 | 3 640 528 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 3640527,63 | | | 100,00 |
| 6.4 | Прогоны дополнительные и кровельные | т | 12,7156 | 90 424,27 | 1 149 799 | 0,00 | 0,00 | 12,7156 | 1149798,85 | | | 100,00 |
| 6.5 | Электродуговая сварка | т | 14,822 | 7 925,20 | 117 467 | 0,00 | 0,00 | 14,822 | 117467,35 | | | 100,00 |
| 6.6 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 444,66 | 228,06 | 101 407 | 0,00 | 0,00 | 444,66 | 101407,45 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | Окраска металлических поверхностей за 2раза | м2 | 1069,32 | 433,31 | 463 344 | 0,00 | 0,00 | 1069,32 | 463343,54 | | | | 100,00 |
| 6.8 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | шт | 36 | 11 293,66 | 406 572 | 0,00 | 0,00 | 36 | 406571,78 | | | | 100,00 |
| 7 | **Плиты перекрытия** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Панели перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 5м2 | шт | 125 | 63 179,59 | 7 897 448 | 0,00 | 0,00 | 125 | 7897448,21 | | | | 100,00 |
| 7.2 | Панели перекрытия с опиранием по контуру площадью до 15 м2 | шт | 5 | 62 108,02 | 310 540 | 0,00 | 0,00 | 5 | 310540,09 | | | | 100,00 |
| 7.3 | Монолитные участки толщиной до 100 мм | м3 | 1,89 | 44 065,29 | 83 283 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 83283,39 | | | | 100,00 |
| 7.4 | Стальные крепежные элементы | т | 0,06104 | 279 712,94 | 17 074 | 0,00 | 0,00 | 0,06104 | 17073,68 | | | | 100,00 |
| 7.5 | Заделка швов из бетона В15 | м3 | 3,7 | 37 488,40 | 138 707 | 0,00 | 0,00 | 3,7 | 138707,07 | | | | 100,00 |
| 7.6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 1,0242 | 279 683,52 | 286 452 | 0,00 | 0,00 | 1,0242 | 286451,86 | | | | 100,00 |
| 7.7 | Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции | м3 | 3,67 | 34 701,85 | 127 356 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 127355,78 | | | | 100,00 |
| 8 | **Покрытие** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Устройство пароизоляции | м2 | 747,78 | 2 854,88 | 2 134 819 | 0,00 | 0,00 | 747,78 | 2134818,81 | | | | 100,00 |
| 8.2 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты | м2 | 747,78 | 3 090,62 | 2 311 102 | 0,00 | 0,00 | 747,78 | 2311101,70 | | | | 100,00 |
| 8.3 | Устройство цементно-песчаных стяжек | м2 | 747,78 | 834,09 | 623 718 | 0,00 | 0,00 | 747,78 | 623717,78 | | | | 100,00 |
| 8.4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 2,093784 | 94 281,70 | 197 406 | 0,00 | 0,00 | 2,093784 | 197405,52 | | | | 100,00 |
| 9 | **Кровля** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Стропила | м3 | 8,3 | 48 587,46 | 403 276 | 0,00 | 0,00 | 8,3 | 403275,90 | | | | 100,00 |
| 9.2 | Прогоны из брусьев | м3 | 4,96 | 47 020,62 | 233 222 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 233222,28 | | | | 100,00 |
| 9.3 | Элементы каркаса из брусьев | м3 | 11,86 | 51 407,78 | 609 696 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 609696,30 | | | | 100,00 |
| 9.4 | Подшивка лобовыми досками | м2 | 45,454546 | 6 173,48 | 280 613 | 0,00 | 0,00 | 45,454546 | 280612,75 | | | | 100,00 |
| 9.5 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов | м3 | 14,46 | 3 589,60 | 51 906 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 51905,67 | | | | 100,00 |
| 9.6 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,эстакад | м3 | 22,77 | 4 247,20 | 96 709 | 0,00 | 0,00 | 22,77 | 96708,84 | | | | 100,00 |
| 9.7 | Оклеечная пароизоляция | м2 | 154,6 | 930,47 | 143 851 | 0,00 | 0,00 | 154,6 | 143850,53 | | | | 100,00 |
| 9.8 | Устройство кровель различных типов | м2 | 1081 | 1 683,72 | 1 820 097 | 0,00 | 0,00 | 1081 | 1820096,86 | | | | 100,00 |
| 9.9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов /Мембрана суперлиффузионная Технониколь | м2 | 780 | 1 752,57 | 1 367 002 | 0,00 | 0,00 | 780 | 1367001,50 | | | | 100,00 |
| 9.10 | Покрытие слуховых окон металлочерепицей | м2 | 6,75 | 1 382,48 | 9 332 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 9331,72 | | | | 100,00 |
| 9.11 | Устройство мелких покрытий | м2 | 141,66 | 1 311,44 | 185 778 | 0,00 | 0,00 | 141,66 | 185778,16 | | | | 100,00 |
| 9.12 | Трубчатый снегодержатель | м | 53 | 3 337,05 | 176 864 | 0,00 | 0,00 | 53 | 176863,90 | | | | 100,00 |
| 10 | **Потолки** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Затирка | м2 | 634,58 | 134,55 | 85 385 | 0,00 | 0,00 | 634,58 | 85384,73 | | | | 100,00 |
| 10.2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен | м2 | 519,97 | 433,31 | 225 306 | 0,00 | 0,00 | 519,97 | 225306,49 | | | | 100,00 |
| 10.3 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 634,58 | 588,38 | 373 377 | 0,00 | 0,00 | 634,58 | 373377,30 | | | | 100,00 |
| 10.4 | Подвесные потолки из алюминиевых реек | м2 | 56,51 | 5 961,39 | 336 878 | 0,00 | 0,00 | 56,51 | 336878,05 | | | | 100,00 |
| 10.5 | Подвесные потолки из декоративно-акустических плит | м2 | 314,27 | 1 473,24 | 462 996 | 0,00 | 0,00 | 314,27 | 462996,03 | | | | 100,00 |
| 11 | **Стены и перегородки** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Штукатурка простая | м2 | 2288 | 1 231,75 | 2 818 254 | 0,00 | 0,00 | 2288 | 2 818 253,52 | | | | 100,00 |
| 11.2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 1899 | 1 450,16 | 2 753 861 | 0,00 | 0,00 | 1899,00 | 2 753 860,58 | | | | 100,00 |
| 11.3 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором | м2 | 796 | 1 522,62 | 1 212 003 | 0,00 | 0,00 | 796 | 1 212 003,13 | | | | 100,00 |
| 11.4 | Оклейка тесненными и плотными обоями | м2 | 1249 | 600,79 | 750 388 | 0,00 | 0,00 | 1249 | 750 388,16 | | | | 100,00 |
| 11.5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов | м2 | 389 | 2 345,31 | 912 326 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 912 325,77 | | | | 100,00 |
| 11.6 | Высококачественная окраска белилами | м2 | 796 | 635,36 | 505 750 | 0,00 | 0,00 | 796 | 505 750,13 | | | | 100,00 |
| 11.7 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 1899 | 799,13 | 1 517 551 | 0,00 | 0,00 | 1899 | 1 517 550,93 | | | | 100,00 |
| 12 | **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Утепление покрытий пенополистиролом | м2 | 151,22 | 3 961,27 | 599 023 | 0,00 | 0,00 | 151,22 | 599 022,58 | | | | 100,00 |
| 12.2 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 4,03 | 120 730,84 | 486 545 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 486 545,27 | | | | 100,00 |
| 13 | **Полы. Тип 1 - 235,88 м2** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 235,88 | 184,04 | 43 412 | 0,00 | 0,00 | 235,88 | 43 411,67 | | | | 100,00 |
| 13.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 235,88 | 2 207,79 | 520 773 | 0,00 | 0,00 | 235,88 | 520 773,26 | | | | 100,00 |
| 13.3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 47,176 | 15 943,45 | 752 148 | 0,00 | 0,00 | 47,176 | 752 148,30 | | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | Цементные стяжки | м2 | 235,88 | 1 253,10 | 295 581 | 0,00 | 0,00 | 235,88 | 295 581,28 | | | 100,00 |
| 13.5 | Покрытие из одноцветных с красителем плиток | м2 | 235,88 | 2 741,12 | 646 576 | 0,00 | 0,00 | 235,88 | 646 575,64 | | | 100,00 |
| **14** | **Полы. Тип 2 - 145,30 м2** | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 145,3 | 184,04 | 26 741 | 0,00 | 0,00 | 145,3 | 26 741,20 | | | 100,00 |
| 14.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 145,3 | 2 207,79 | 320 792 | 0,00 | 0,00 | 145,3 | 320 791,73 | | | 100,00 |
| 14.3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 29,06 | 15 943,45 | 463 317 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 463 316,72 | | | 100,00 |
| 14.4 | Цементные стяжки | м2 | 145,3 | 1 253,10 | 182 075 | 0,00 | 0,00 | 145,3 | 182 075,46 | | | 100,00 |
| 14.5 | Покрытие из одноцветных с красителем плиток | м2 | 145,3 | 2 741,12 | 398 285 | 0,00 | 0,00 | 145,30 | 398 284,89 | | | 100,00 |
| **15** | **Полы. Тип 3 - 78,94 м2** | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 78,94 | 184,04 | 14 528 | 0,00 | 0,00 | 78,94 | 14 528,22 | | | 100,00 |
| 15.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 78,94 | 2 207,79 | 174 283 | 0,00 | 0,00 | 78,94 | 174 282,86 | | | 100,00 |
| 15.3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 15,788 | 15 943,45 | 251 715 | 0,00 | 0,00 | 15,788 | 251 715,22 | | | 100,00 |
| 15.4 | Полимерцементные однослойные наливные покрытия | м2 | 78,94 | 3 544,54 | 279 806 | 0,00 | 0,00 | 78,94 | 279 806,07 | | | 100,00 |
| 15.5 | Покрытие из линолеума | м2 | 78,94 | 2 109,66 | 166 536 | 0,00 | 0,00 | 78,94 | 166 536,27 | | | 100,00 |
| **16** | **Полы. Тип 4 - 127,01 м2** | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 127,01 | 184,04 | 23 375 | 0,00 | 0,00 | 127,01 | 23 375,09 | | | 100,00 |
| 16.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 127,01 | 2 207,79 | 280 411 | 0,00 | 0,00 | 127,01 | 280 411,27 | | | 100,00 |
| 16.3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 25,402 | 15 943,45 | 404 996 | 0,00 | 0,00 | 25,402 | 404 995,57 | | | 100,00 |
| 16.4 | Цементные стяжки | м2 | 127,01 | 1 253,10 | 159 156 | 0,00 | 0,00 | 127,01 | 159 156,26 | | | 100,00 |
| 16.5 | Гидроизоляция оклеечная (первый слой) | м2 | 165,113 | 738,10 | 121 871 | 0,00 | 0,00 | 165,113 | 121 870,53 | | | 100,00 |
| 16.6 | Гидроизоляция оклеечная (последующий слой) | м2 | 165,113 | 491,21 | 81 105 | 0,00 | 0,00 | 165,113 | 81 105,19 | | | 100,00 |
| 16.7 | Цементные стяжки | м2 | 127,01 | 1 253,10 | 159 156 | 0,00 | 0,00 | 127,01 | 159 156,26 | | | 100,00 |
| 16.8 | Покрытие из одноцветных с красителем плиток | м2 | 127,01 | 2 741,12 | 348 150 | 0,00 | 0,00 | 127,01 | 348 149,79 | | | 100,00 |
| **17** | **Полы. Тип 5 - 177,37 м2** | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Тепло- и звукоизоляция | м2 | 177,37 | 1 825,43 | 323 777 | 0,00 | 0,00 | 177,37 | 323 776,51 | | | 100,00 |
| 17.2 | Цементные стяжки | м2 | 177,31 | 1 252,87 | 222 147 | 0,00 | 0,00 | 177,31 | 222 146,76 | | | 100,00 |
| 17.3 | Полимерцементные однослойные наливные покрытия | м2 | 177,37 | 3 544,54 | 628 695 | 0,00 | 0,00 | 177,37 | 628 695,25 | | | 100,00 |
| 17.4 | Покрытие из линолеума | м2 | 177,37 | 2 109,66 | 374 190 | 0,00 | 0,00 | 177,37 | 374189,75 | | | 100,00 |
| **18** | **Полы. Тип 6 - 224,14 м2** | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Тепло- и звукоизоляция | м2 | 224,14 | 1 825,43 | 409 152 | 0,00 | 0,00 | 224,14 | 409151,87 | | | 100,00 |
| 18.2 | Цементные стяжки | м2 | 224,14 | 1 252,87 | 280 819 | 0,00 | 0,00 | 224,14 | 280818,77 | | | 100,00 |
| 18.3 | Покрытие из одноцветных с красителем плиток | м2 | 224,14 | 2 741,12 | 614 395 | 0,00 | 0,00 | 224,14 | 614394,88 | | | 100,00 |
| **19** | **Полы. Тип 7 - 16,72 м2** | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Цементные стяжки | м2 | 16,72 | 1 253,10 | 20 952 | 0,00 | 0,00 | 16,72 | 20951,84 | | | 100,00 |
| 19.2 | Гидроизоляция оклеечная (первый слой) | м2 | 31,8676 | 738,10 | 23 522 | 0,00 | 0,00 | 31,8676 | 23521,60 | | | 100,00 |
| 19.3 | Гидроизоляция оклеечная (последующий слой) | м2 | 31,8676 | 491,21 | 15 654 | 0,00 | 0,00 | 31,8676 | 15653,69 | | | 100,00 |
| 19.4 | Цементные стяжки | м2 | 16,72 | 1 253,10 | 20 952 | 0,00 | 0,00 | 16,72 | 20951,84 | | | 100,00 |
| 19.5 | Покрытие из одноцветных с красителем плиток | м2 | 16,72 | 3 425,29 | 57 271 | 0,00 | 0,00 | 16,72 | 57270,84 | | | 100,00 |
| **20** | **Проемы. Двери** | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Двери стальные утепленные | м2 | 22,47 | 30 038,49 | 674 965 | 0,00 | 0,00 | 22,47 | 674964,79 | | | 100,00 |
| 20.2 | Заделка швов монтажной пеной | м | 52,7 | 784,10 | 41 322 | 0,00 | 0,00 | 52,70 | 41322,21 | | | 100,00 |
| 20.3 | Блоки в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, с площадью до 3м2 | м2 | 62,475 | 11 902,66 | 743 619 | 0,00 | 0,00 | 62,48 | 743618,80 | | | 100,00 |
| 20.4 | Блоки в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, с площадью более 3м2 | м2 | 2,751 | 11 866,86 | 32 646 | 0,00 | 0,00 | 2,751 | 32645,72 | | | 100,00 |
| 20.5 | Заделка швов монтажной пеной | м | 182,26 | 784,10 | 142 911 | 0,00 | 0,00 | 182,26 | 142910,56 | | | 100,00 |
| **21** | **Проемы. Окна** | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Оконные блоки из ПХВ профилей двухстворчатых с площадью проема до 2 м2 | м2 | 71,5008 | 20 066,39 | 1 434 763 | 0,00 | 0,00 | 71,5008 | 1434762,82 | | | 100,00 |
| 21.2 | Оконные блоки из ПХВ профилей с площадью проема более 2 м2 | м2 | 21,672 | 19 855,78 | 430 314 | 0,00 | 0,00 | 21,672 | 430314,43 | | | 100,00 |
| 21.3 | Оконные блоки из ПХВ профилей трехстворчатых с площадью проема до 2 м2 | м2 | 1,64385 | 20 088,33 | 33 022 | 0,00 | 0,00 | 1,64385 | 33022,20 | | | 100,00 |
| 21.4 | Оконные блоки из алюминиевых многокамерных профилей | м2 | 3,5444 | 36 716,06 | 130 136 | 0,00 | 0,00 | 3,5444 | 130136,41 | | | 100,00 |
| 21.5 | Подоконные доски | м2 | 75,3792 | 8 350,39 | 629 446 | 0,00 | 0,00 | 75,3792 | 629445,76 | | | 100,00 |
| **22** | **Проемы. Витражи** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | Навесные панели из герметичных стеклопакетов? | м2 | 105,419 | 41 712,82 | 4 397 324 | 0,00 | 0,00 | 105,42 | 4397323,60 | | | 100,00 |
| **23** | **Проемы. Ворота** | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Ворота секционные | м2 | 35,616 | 32 196,88 | 1 146 724 | 0,00 | 0,00 | 35,616 | 1146724,02 | | | 100,00 |
| **24** | **Отделка цоколя** | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Облицовка цоколя сплиттерной плиткой | м2 | 25 | 3 179,83 | 79 496 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 79495,82 | | | 100,00 |
| **25** | **Лестница Л-1** | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Устройство лестниц из отдельных ступеней | м | 26,4 | 3 723,50 | 98 300 | 0,00 | 0,00 | 26,4 | 98 300,29 | | | 100,00 |
| 25.2 | Монтаж косоуров | т | 0,37506 | 228 412,55 | 85 668 | 0,00 | 0,00 | 0,37506 | 85 668,41 | | | 100,00 |
| 25.3 | Электродуговая сварка | т | 0,37506 | 7 925,20 | 2 972 | 0,00 | 0,00 | 0,37506 | 2 972,43 | | | 100,00 |
| 25.4 | Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров | м2 | 13,53 | 354,88 | 4 802 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 4 801,50 | | | 100,00 |
| 25.5 | Оштукатуривание по сетке | м2 | 13,53 | 2 506,69 | 33 915 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 33 915,46 | | | 100,00 |
| 25.6 | Монтаж ограждений лестниц | т | 0,0436 | 267 763,03 | 11 674 | 0,0000 | 0,00 | 0,0436 | 11 674,47 | | | 100,00 |
| 25.7 | Монтаж узлов лестниц | т | 0,019 | 261 833,57 | 4 975 | 0,00 | 0,00 | 0,019 | 4 974,84 | | | 100,00 |
| 25.8 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 124 | 228,06 | 28 279 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 28 278,96 | | | 100,00 |
| 25.9 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 248 | 342,08 | 84 837 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 84 836,89 | | | 100,00 |
| **26** | **Лестница ЛМ-1** | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Монтаж косоуров | т | 0,30858 | 228 412,55 | 70 484 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 70 483,54 | | | 100,00 |
| 26.2 | Электродуговая сварка | т | 0,30858 | 7 925,20 | 2 446 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 2 445,56 | | | 100,00 |
| 26.3 | Монтаж ограждений лестниц | т | 0,0858 | 267 763,03 | 22 974 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 22 974,07 | | | 100,00 |
| 26.4 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 15 | 228,06 | 3 421 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3 420,84 | | | 100,00 |
| 26.5 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 30 | 342,08 | 10 263 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 10 262,53 | | | 100,00 |
| 26.6 | Устройство опалубки для ступеней | м2 | 6,8 | 5 761,93 | 39 181 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 39 181,13 | | | 100,00 |
| 26.7 | Устройство ступеней бетонных | м3 | 1,1 | 36 865,01 | 40 552 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 40 551,51 | | | 100,00 |
| 26.8 | Окраска металлических поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 | м2 | 15 | 5 096,44 | 76 447 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 76 446,59 | | | 100,00 |
| **27** | **Стремянка СМ-1** | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Монтаж лестницы-стремянки | т | 0,05523 | 336 180,95 | 18 567 | 0,00 | 0,00 | 0,05523 | 18 567,27 | | | 100,00 |
| 27.2 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 2,697012 | 228,06 | 615 | 0,00 | 0,00 | 2,697012 | 615,07 | | | 100,00 |
| 27.3 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 5,394024 | 342,08 | 1 845 | 0,00 | 0,00 | 5,394024 | 1 845,21 | | | 100,00 |
| 27.4 | Окраска металлических поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 | м2 | 2,697012 | 433,31 | 1 169 | 0,00 | 0,00 | 2,697012 | 1 168,63 | | | 100,00 |
| **28** | **Вентшахты ВШ-1 - ВШ-3** | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Кладка стен вентшахт | м3 | 9,05 | 25 314,23 | 229 094 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 229 093,82 | | | 100,00 |
| 28.2 | Монтаж перемычек из арматуры | т | 0,02 | 132 342,13 | 2 647 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2 646,84 | | | 100,00 |
| 28.3 | Электродуговая сварка | т | 0,02 | 7 925,20 | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 158,50 | | | 100,00 |
| 28.4 | Теплоизоляция | м3 | 8,163 | 34 804,27 | 284 107 | 0,00 | 0,00 | 8,163 | 284 107,23 | | | 100,00 |
| 28.5 | Отукатуривание по сетке | м2 | 81,63 | 4 202,37 | 343 039 | 0,00 | 0,00 | 81,63 | 343 039,31 | | | 100,00 |
| **29** | **Вентшахты ВШ-1 - ВШ-3. Устройство зонтов** | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Монтаж каркаса зонтов | т | 0,13317 | 368 145,73 | 49 026 | 0,00 | 0,00 | 0,13317 | 49 025,97 | | | 100,00 |
| 29.2 | Облицовка и устройство кровли зонтов | т | 0,25279 | 408 305,74 | 103 216 | 0,00 | 0,00 | 0,25279 | 103 215,61 | | | 100,00 |
| 29.3 | Стальные крепежные элементы | т | 0,03 | 203 673,70 | 6 110 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6 110,21 | | | 100,00 |
| 29.4 | Электродуговая сварка | т | 0,38 | 7 925,20 | 3 012 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 3 011,58 | | | 100,00 |
| 29.5 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 11,4 | 228,06 | 2 600 | 0,00 | 0,00 | 11,4 | 2 599,84 | | | 100,00 |
| 29.6 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 22,8 | 433,31 | 9 879 | 0,00 | 0,00 | 22,8 | 9 879,39 | | | 100,00 |
| **30** | **Смотровая яма** | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 15,27 | 184,04 | 2 810 | 0,00 | 0,00 | 15,27 | 2 810,31 | | | 100,00 |
| 30.2 | Устройство стен и днищ при толщине стен до 500мм | м3 | 12,9 | 23 316,55 | 300 784 | 0,00 | 0,00 | 12,9 | 300 783,54 | | | 100,00 |
| 30.3 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0349 | 277 402,89 | 9 681 | 0,00 | 0,00 | 0,0349 | 9 681,36 | | | 100,00 |
| 30.4 | Установка закладных деталей | т | 0,0414 | 160 637,91 | 6 650 | 0,00 | 0,00 | 0,0414 | 6 650,41 | | | 100,00 |
| 30.5 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и токолистовой стали | т | 0,03856 | 433 193,78 | 16 704 | 0,00 | 0,00 | 0,03856 | 16 703,95 | | | 100,00 |
| 30.6 | Монтаж реболд | т | 0,58016 | 389 863,11 | 226 183 | 0,00 | 0,00 | 0,58016 | 226 182,98 | | | 100,00 |
| 30.7 | Электродуговая сварка ограждений | т | 0,61872 | 7 925,20 | 4 903 | 0,00 | 0,00 | 0,61872 | 4 903,48 | | | 100,00 |
| 30.8 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 17,97 | 228,06 | 4 098 | 0,00 | 0,00 | 17,97 | 4 098,17 | | | 100,00 |
| 30.9 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 35,94 | 433,31 | 15 573 | 0,00 | 0,00 | 35,94 | 15 573,04 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов | м2 | 18,58 | 6 978,77 | 129 666 | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 129 665,54 | | | 100,00 |
| **31** | **Балка монорельса** | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | Криволинейные подвесные пути и монорельсы для тельферов | м | 5,925 | 40 778,15 | 241 611 | 0,00 | 0,00 | 5,925 | 241 610,56 | | | 100,00 |
| 31.2 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 18,63 | 228,06 | 4 249 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 4 248,69 | | | 100,00 |
| 31.3 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 37,26 | 433,31 | 16 145 | 0,00 | 0,00 | 37,26 | 16 145,01 | | | 100,00 |
| **32** | **Крыльцо №1 - 3шт** | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 10,8 | 184,04 | 1 988 | 0,00 | 0,00 | 10,8 | 1 987,65 | | | 100,00 |
| 32.2 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 7,5 | 18 981,32 | 142 360 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 142 359,90 | | | 100,00 |
| 32.3 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,099 | 242 740,89 | 24 031 | 0,00 | 0,00 | 0,099 | 24 031,35 | | | 100,00 |
| 32.4 | Монтаж каркаса козырька | т | 0,16311 | 247 510,50 | 40 371 | 0,00 | 0,00 | 0,16311 | 40 371,44 | | | 100,00 |
| 32.5 | Электродуговая сварка | т | 0,16311 | 7 925,20 | 1 293 | 0,00 | 0,00 | 0,16311 | 1 292,68 | | | 100,00 |
| 32.6 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 4,8933 | 228,06 | 1 116 | 0,00 | 0,00 | 4,8933 | 1 115,95 | | | 100,00 |
| 32.7 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 6,5244 | 433,31 | 2 827 | 0,00 | 0,00 | 6,5244 | 2 827,07 | | | 100,00 |
| 32.8 | Кровельное покрытие металлочерепицей | м2 | 9 | 10 381,95 | 93 438 | 0,00 | 0,00 | 9 | 93 437,52 | | | 100,00 |
| **33** | **Крыльцо №2** | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 7,2 | 184,04 | 1 325 | 0,00 | 0,00 | 7,2 | 1 325,10 | | | 100,00 |
| 33.2 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 5 | 18 981,32 | 94 907 | 0,00 | 0,00 | 5 | 94 906,60 | | | 100,00 |
| 33.3 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,066 | 242 740,89 | 16 021 | 0,00 | 0,00 | 0,066 | 16 020,90 | | | 100,00 |
| 33.4 | Монтаж каркаса козырька | т | 0,10874 | 247 510,50 | 26 914 | 0,00 | 0,00 | 0,10874 | 26 914,29 | | | 100,00 |
| 33.5 | Электродуговая сварка | м2 | 0,10874 | 7 925,20 | 862 | 0,00 | 0,00 | 0,10874 | 861,79 | | | 100,00 |
| 33.6 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 3,2622 | 228,06 | 744 | 0,00 | 0,00 | 3,2622 | 743,96 | | | 100,00 |
| 33.7 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 6,5244 | 433,31 | 2 827 | 0,00 | 0,00 | 6,5244 | 2 827,07 | | | 100,00 |
| 33.8 | Кровельное покрытие металлочерепицей | м2 | 6 | 10 381,95 | 62 292 | 0,00 | 0,00 | 6 | 62 291,68 | | | 100,00 |
| **34** | **Отмостка** | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 145,85 | 184,04 | 26 842 | 0,00 | 0,00 | 145,85 | 26 842,43 | | | 100,00 |
| 34.2 | Подстилающие бетонные слои | м3 | 14,585 | 17 110,92 | 249 563 | 0,00 | 0,00 | 14,585 | 249 562,73 | | | 100,00 |
| **Б.** | **Инженерные системы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Водопровод В1** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Монтаж труб водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75* Ø50 | м | 10 | 8 422,27 | 84 223 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 84 222,74 | | | 100,00 |
| 1.2 | Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø63x10,5 | м | 7 | 7 321,49 | 51 250 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 51 250,45 | | | 100,00 |
| 1.3 | Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø40x3,7 | м | 30 | 6 945,91 | 208 377 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 208 377,20 | | | 100,00 |
| 1.4 | Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø32x2.9 | м | 10 | 5 619,76 | 56 198 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 56 197,60 | | | 100,00 |
| 1.5 | Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø25x2.3 | м | 30 | 5 526,39 | 165 792 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 165 791,82 | | | 100,00 |
| 1.6 | Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø20x1.9 | м | 50 | 5 138,70 | 256 935 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 256 934,92 | | | 100,00 |
| 1.7 | 1.7 Многонасосная установка повышения давления, в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами HYDRO MULTI-E 3 CRIE5-02 | компл. | 1 | 2 330 913,66 | 2 330 914 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 330 913,66 | | | 100,00 |
| **2** | **Горячее водоснабжение Т3, Т4** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø63x10,5 | м | 7 | 7 321,49 | 51 250 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 51 250,45 | | | 100,00 |
| 2.2 | Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø40x6,7 | м | 30 | 4 408,92 | 132 268 | 0,00 | 0,00 | 30 | 132 267,56 | | | 100,00 |
| 2.3 | Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø32x5,4 | м | 38 | 4 021,22 | 152 806 | 0,00 | 0,00 | 38 | 152 806,48 | | | 100,00 |
| 2.4 | Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø25x4,2 | м | 30 | 3 838,78 | 115 163 | 0,00 | 0,00 | 30 | 115 163,35 | | | 100,00 |
| 2.5 | Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø20x3,4 | м | 35 | 3 565,11 | 124 779 | 0,00 | 0,00 | 35 | 124 778,88 | | | 100,00 |
| 2.6 | Монтаж труб водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75* Ø40 | м | 10 | 3 337,05 | 33 371 | 0,00 | 0,00 | 10 | 33 370,55 | | | 100,00 |
| 2.7 | Монтаж труб водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75* Ø25 | м | 10 | 2 926,09 | 29 261 | 0,00 | 0,00 | 10 | 29 260,91 | | | 100,00 |
| 2.8 | Монтаж циркуляционного насоса UPS25-80 N180 | шт | 2 | 140 564,15 | 281 128 | 0,00 | 0,00 | 2 | 281 128,30 | | | 100,00 |
| **3** | **Канализация К1** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Монтаж труб пластмассовых тип 1 ГОСТ 22689-89 Ø110 | м | 105 | 4 243,08 | 445 523 | 0,00 | 0,00 | 105 | 445 523,00 | | | 100,00 |
| 3.2 | Монтаж труб пластмассовых тип 1 ГОСТ 22689-89 Ø50 | м | 40 | 5 114,69 | 204 588 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 204 587,59 | | | 100,00 |
| 3.3 | Монтаж трубы КОРСИС Ø110 | м | 15 | 5 119,86 | 76 798 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 76 797,91 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Отопление** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Отопительный прибор чугунный секционный, МС-140-500; | сек./кВт | 69,3 | 8 372,95 | 580 245 | 0,00 | 0,00 | 69,30 | 580 245,11 | | | 100,00 |
| 4.2 | Регистр из 2-х гладких труб ГОСТ 10704-91, Ø76х3,5 L=1,5 м; | шт | 1 | 3 337,05 | 3 337 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 337,05 | | | 100,00 |
| 4.3 | Регистр из 3-х гладких труб ГОСТ 10704-91, Ø89х3,5 L=3,5 м; | шт | 1 | 3 337,05 | 3 337 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 337,05 | | | 100,00 |
| 4.4 | Регистр из 3-х гладких труб ГОСТ 10704-91, Ø89х3,5 L=4,5 м; | шт | 1 | 3 337,05 | 3 337 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 337,05 | | | 100,00 |
| 4.5 | Регистр из 3-х гладких труб ГОСТ 10704-91, Ø89х3,5 L=5,0 м; | шт | 5 | 1 356,80 | 6 784 | 0,00 | 0,00 | 5 | 6 783,99 | | | 100,00 |
| 4.6 | Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø15х2,8; | м | 65 | 2 888,29 | 187 739 | 0,00 | 0,00 | 65 | 187 738,57 | | | 100,00 |
| 4.7 | Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø20х2,8; | м | 165 | 2 883,72 | 475 815 | 0,00 | 0,00 | 165 | 475 814,56 | | | 100,00 |
| 4.8 | Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø25х3,2; | м | 275 | 2 607,78 | 717 139 | 0,00 | 0,00 | 275 | 717 138,58 | | | 100,00 |
| 4.9 | Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø32х3,2; | м | 132 | 3 244,05 | 428 215 | 0,00 | 0,00 | 132 | 428 215,04 | | | 100,00 |
| 4.10 | Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø40х3,5; | м | 77 | 3 358,08 | 258 572 | 0,00 | 0,00 | 77 | 258 572,27 | | | 100,00 |
| 4.11 | Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø50х3,5; | м | 10 | 3 663,29 | 36 633 | 0,00 | 0,00 | 10 | 36 632,89 | | | 100,00 |
| **5** | **Тепловой узел** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Электронно-погодный компенсатор серии ECL Comfort, двухконтурный, ECL 310 A 266 Danfoss (Дания). | шт | 1 | 19 300,99 | 19 301 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19300,99 | | | 100,00 |
| 5.2 | Система учета тепловой энергии, ВКТ-7-04 Ду40; | шт | 1 | 10 365,03 | 10 365 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10365,03 | | | 100,00 |
| 5.3 | Труба электросварная ГОСТ-10704-91, Ø89х3,5; | м | 6 | 4 561,12 | 27 367 | 0,00 | 0,00 | 6 | 27366,74 | | | 100,00 |
| 5.4 | Труба электросварная ГОСТ-10704-91, Ø76х3,5; | м | 4 | 4 105,01 | 16 420 | 0,00 | 0,00 | 4 | 16420,04 | | | 100,00 |
| 5.5 | Труба водогазопроводная ГОСТ-3262-75*, Ø50х4,5; | м | 6 | 3 663,29 | 21 980 | 0,00 | 0,00 | 6 | 21979,73 | | | 100,00 |
| 5.6 | Труба водогазопроводная ГОСТ-3262-75*, Ø45х2,5; | м | 6 | 2 850,70 | 17 104 | 0,00 | 0,00 | 6 | 17104,21 | | | 100,00 |
| 5.7 | Труба водогазопроводная ГОСТ-3262-75*, Ø40х3,5; | м | 2 | 2 782,29 | 5 565 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5564,57 | | | 100,00 |
| 5.8 | Труба водогазопроводная ГОСТ-3262-75*, Ø25 оц.; | м | 4 | 3 337,56 | 13 350 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13350,23 | | | 100,00 |
| 5.9 | Труба водогазопроводная ГОСТ-3262-75*, Ø40 оц.; | м | 4 | 3 358,08 | 13 432 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13432,33 | | | 100,00 |
| 5.10 | Теплообменник пластинчатый, разборный Тип XG-14, 20 пластин. 70/44, 60/5. XG-14H-1 Danfoss (Дания); | шт | 1 | 10 262,53 | 10 263 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10262,53 | | | 100,00 |
| **6** | **Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Приточная установка П1** | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Приточная установка, комплектность: | компл | 1 | 582 599,72 | 582 600 | 0,00 | 0,00 | 1 | 582599,72 | | | 100,00 |
| 6.1.2 | Дверь герметичная ДУс 1,25х0,5, с 5.904-4; | шт | 1 | 16 121,24 | 16 121 | 0,00 | 0,00 | 1 | 16121,24 | | | 100,00 |
| 6.1.3 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,6 мм Ø315, ГОСТ 14918-80; | м | 0,5 | 5 038,92 | 2 519 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 2519,46 | | | 100,00 |
| 6.1.4 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,6 мм 250х150, ГОСТ 14918-80; | м | 24 | 5 041,20 | 120 989 | 0,00 | 0,00 | 24 | 120988,90 | | | 100,00 |
| 6.1.5 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 200х150, ГОСТ 14918-80; | м | 3 | 4 890,69 | 14 672 | 0,00 | 0,00 | 3 | 14672,06 | | | 100,00 |
| **6.2** | **Приточная установка П2** | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Приточная установка, комплектность: | компл | 1 | 623 649,83 | 623 650 | 0,00 | 0,00 | 1 | 623649,83 | | | 100,00 |
| 6.2.2 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,6 мм Ø315, ГОСТ 14918-80; | м | 0,5 | 5 038,92 | 2 519 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 2519,46 | | | 100,00 |
| 6.2.3 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,6 мм 250х150, ГОСТ 14918-80; | м | 22 | 5 041,20 | 110 906 | 0,00 | 0,00 | 22 | 110906,50 | | | 100,00 |
| 6.2.4 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,6 мм 250х100, ГОСТ 14918-80; | м | 2 | 5 041,20 | 10 082 | 0,00 | 0,00 | 2 | 10082,41 | | | 100,00 |
| 6.2.5 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 100х100, ГОСТ 14918-80; | м | 11 | 4 948,77 | 54 437 | 0,00 | 0,00 | 11 | 54436,51 | | | 100,00 |
| **6.3** | **Приточная установка П3** | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Приточная установка, комплектность: | компл | 1 | 628 210,95 | 628 211 | 0,00 | 0,00 | 1 | 628210,95 | | | 100,00 |
| 6.3.2 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм Ø200, ГОСТ 14918-80; | м | 0,5 | 2 627,00 | 1 314 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 1313,50 | | | 100,00 |
| 6.3.3 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 200х150, ГОСТ 14918-80; | м | 15 | 2 668,05 | 40 021 | 0,00 | 0,00 | 15 | 40020,78 | | | 100,00 |
| 6.3.4 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 150х150, ГОСТ 14918-80; | м | 2 | 2 668,05 | 5 336 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5336,10 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.4** | **Приточная установка П4** | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | Приточная установка UTR-50-25 A.3.22-0,37x30.R, комплектность: | компл | 1 | 651 016,57 | 651 017 | 0,00 | 0,00 | 1 | 651016,57 | | | 100,00 |
| 6.4.2 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 100x100, ГОСТ 14918-80; | м | 5,5 | 4 948,61 | 27 217 | 0,00 | 0,00 | 5,5 | 27217,37 | | | 100,00 |
| 6.4.3 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 150x150, ГОСТ 14918-80; | м | 11 | 4 948,61 | 54 435 | 0,00 | 0,00 | 11 | 54434,75 | | | 100,00 |
| 6.4.4 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 250x150, ГОСТ 14918-80; | м | 1,2 | 4 948,61 | 5 938 | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 5938,34 | | | 100,00 |
| 6.4.5 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 250x250, ГОСТ 14918-80; | м | 8 | 4 948,61 | 39 589 | 0,00 | 0,00 | 8 | 39588,91 | | | 100,00 |
| 6.4.6 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 300x150, ГОСТ 14918-80; | м | 1,5 | 5 041,20 | 7 562 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 7561,81 | | | 100,00 |
| 6.4.7 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 350x150, ГОСТ 14918-80; | м | 11 | 5 041,20 | 55 453 | 0,00 | 0,00 | 11 | 55453,25 | | | 100,00 |
| **6.5** | **Приточная установка П5** | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | Приточная установка UTR-80-50 A.3.35-2,2x30.R, комплектность: | компл | 1 | 612 247,02 | 612 247 | 0,00 | 0,00 | 1 | 612247,02 | | | 100,00 |
| 6.5.2 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 300x150, ГОСТ 14918-80; | м | 12 | 5 041,20 | 60 494 | 0,00 | 0,00 | 12 | 60494,45 | | | 100,00 |
| 6.5.3 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 350x250, ГОСТ 14918-80; | м | 3,5 | 5 041,20 | 17 644 | 0,00 | 0,00 | 3,5 | 17644,22 | | | 100,00 |
| 6.5.4 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 500x200, ГОСТ 14918-80; | м | 2,5 | 5 041,20 | 12 603 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 12603,01 | | | 100,00 |
| 6.5.5 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 500x250, ГОСТ 14918-80; | м | 10 | 5 041,20 | 50 412 | 0,00 | 0,00 | 10 | 50412,04 | | | 100,00 |
| 6.5.6 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 500x500, ГОСТ 14918-80; | м | 6 | 5 041,20 | 30 247 | 0,00 | 0,00 | 6 | 30247,23 | | | 100,00 |
| 6.5.7 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 1000x200, ГОСТ 14918-80; | м | 10 | 5 041,20 | 50 412 | 0,00 | 0,00 | 10 | 50412,04 | | | 100,00 |
| **6.6** | **Приточная установка П6** | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1 | Приточная установка, комплектность: | компл | 1 | 495 675,74 | 495 676 | 0,00 | 0,00 | 1 | 495675,74 | | | 100,00 |
| 6.6.2 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм Ø200, ГОСТ 14918-80; | м | 2,5 | 4 948,61 | 12 372 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 12371,53 | | | 100,00 |
| **6.7** | **Вытяжные установки** | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1 | Канальный вентилятор WNK-100/1 N=0,06 кВт, n=2450об/мин. WNK-100/1; | шт | 1 | 19 535,52 | 19 536 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19535,52 | | | 100,00 |
| 6.7.2 | Канальный вентилятор WNK-160/1 N=0,105 кВт, n=2550об/мин. WNK-160/1; | шт | 3 | 21 247,35 | 63 742 | 0,00 | 0,00 | 3 | 63742,06 | | | 100,00 |
| 6.7.3 | Канальный вентилятор WNK-200/1 N=0,157 кВт, n=2600об/мин. WNK-200/1; | шт | 2 | 24 543,63 | 49 087 | 0,00 | 0,00 | 2 | 49087,27 | | | 100,00 |
| 6.7.4 | Канальный вентилятор WNK-250/1 N=0,23 кВт, n=2500об/мин. WNK-250/1; | шт | 1 | 26 625,83 | 26 626 | 0,00 | 0,00 | 1 | 26625,83 | | | 100,00 |
| 6.7.5 | Канальный вентилятор WRW-50-30/25-4E N=1,0 кВт, n=1390об/мин. WRW-50-30/25-4E; | шт | 2 | 93 970,29 | 187 941 | 0,00 | 0,00 | 2 | 187940,58 | | | 100,00 |
| 6.7.6 | Канальный вентилятор WRW-60-30/28-4D N=1,7 кВт, n=1415об/мин. WRW-60-30/28-4D; | шт | 1 | 105 000,25 | 105 000 | 0,00 | 0,00 | 1 | 105000,25 | | | 100,00 |
| 6.7.7 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм Ø100; | м | 9,5 | 4 907,56 | 46 622 | 0,00 | 0,00 | 9,5 | 46621,85 | | | 100,00 |
| 6.7.8 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм Ø160; | м | 22 | 4 907,56 | 107 966 | 0,00 | 0,00 | 22 | 107966,40 | | | 100,00 |
| 6.7.9 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм Ø200; | м | 32,5 | 4 907,56 | 159 496 | 0,00 | 0,00 | 32,5 | 159495,81 | | | 100,00 |
| 6.7.10 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,6 мм Ø315; | м | 3 | 5 038,92 | 15 117 | 0,00 | 0,00 | 3 | 15116,77 | | | 100,00 |
| 6.7.11 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 300x300; | м | 13 | 4 959,61 | 64 475 | 0,00 | 0,00 | 13 | 64474,88 | | | 100,00 |
| 6.7.12 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 350x300; | м | 2,5 | 4 959,61 | 12 399 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 12399,01 | | | 100,00 |
| 6.7.13 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 400x300; | м | 2,5 | 4 959,61 | 12 399 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 12399,01 | | | 100,00 |
| 6.7.14 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 400x400; | м | 2 | 4 959,61 | 9 919 | 0,00 | 0,00 | 2 | 9919,21 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.15 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 500х300; | м | 7 | 4 959,61 | 34 717 | 0,00 | 0,00 | 7 | 34717,24 | | | 100,00 |
| 6.7.16 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 500х500; | м | 8,5 | 4 959,61 | 42 157 | 0,00 | 0,00 | 8,5 | 42156,65 | | | 100,00 |
| 6.7.17 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 600х300; | м | 2 | 4 959,61 | 9 919 | 0,00 | 0,00 | 2 | 9919,21 | | | 100,00 |
| **6.8** | **Естественная вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| 6.8.1 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм 150х150; | м | 21,5 | 4 907,56 | 105 513 | 0,00 | 0,00 | 21,5 | 105512,61 | | | 100,00 |
| 6.8.2 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм 200х150; | м | 26 | 4 907,56 | 127 597 | 0,00 | 0,00 | 26 | 127596,65 | | | 100,00 |
| 6.8.3 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм 250х150; | м | 6 | 4 907,56 | 29 445 | 0,00 | 0,00 | 6 | 29445,38 | | | 100,00 |
| 6.8.4 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм 250х200; | м | 4,5 | 4 907,56 | 22 084 | 0,00 | 0,00 | 4,5 | 22084,04 | | | 100,00 |
| 6.8.5 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,7 мм 300х150; | м | 8 | 4 959,61 | 39 677 | 0,00 | 0,00 | 8 | 39676,85 | | | 100,00 |
| 6.8.6 | Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,7 мм 400х150; | м | 1,5 | 4 959,61 | 7 439 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 7439,41 | | | 100,00 |
| **6.9** | **Воздушно-тепловая завеса** | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1 | Воздушно-тепловая завеса L 5200 м3/ч, эл.мощность двигателей 0,53 кВт, режимы мощности нагрева - 9/18 кВт, эффективная длина струи - 4,5 м, габаритные размеры 2020х300х395, 380/3 , КЭВ-18П4020Е; | шт | 4 | 968 946,80 | 3 875 787 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3 875 787,18 | | | 100,00 |
| **6.10** | **Теплоснабжение приточных установок** | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, Ø76х3,5; | м | 15 | 69 052,53 | 1 035 788 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1035788,01 | | | 100,00 |
| 6.10.2 | Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø50х3,5; | м | 10 | 52 219,16 | 522 192 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 522191,61 | | | 100,00 |
| 6.10.3 | Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø32х3,2; | м | 3 | 36 386,59 | 109 160 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 109159,77 | | | 100,00 |
| 6.10.4 | Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø25х3,2; | м | 25 | 29 582,90 | 739 572 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 739572,46 | | | 100,00 |
| 6.10.5 | Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø20х2,8; | м | 7 | 22 777,79 | 159 445 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 159444,56 | | | 100,00 |
| **7** | **Силовое электрооборудование.** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Монтаж комплектных изделий | компл. | 10 | 4 561,12 | 45 611 | 0,00 | 0,00 | 10 | 45 611,23 | | | 100,00 |
| 7.2 | Монтаж аппаратов управления до 1000В | шт | 8 | 6 841,68 | 54 733 | 0,00 | 0,00 | 8 | 54 733,48 | | | 100,00 |
| 7.3 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 38 | 3 420,84 | 129 992 | 0,00 | 0,00 | 38 | 129 992,01 | | | 100,00 |
| 7.4 | Монтаж кабелей и проводов | км | 2,544 | 274 169,12 | 697 486 | 0,00 | 0,00 | 2,544 | 697 486,25 | | | 100,00 |
| 7.5 | Монтаж труб для прокладки кабеля | м | 2246 | 127,53 | 286 430 | 0,00 | 0,00 | 2246 | 286 430,15 | | | 100,00 |
| 7.6 | Монтажные изделия | шт | 2 | 2 280,56 | 4 561 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4 561,12 | | | 100,00 |
| 7.7 | Монтаж заземления и мониезащиты | м | 8,0 | 3 715,03 | 29 720 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 29 720,28 | | | 100,00 |
| **8** | **Электроосвещение** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Монтаж комплектных изделий | компл. | 8 | 6 093,44 | 48 748 | 0,00 | 0,00 | 8 | 48 747,55 | | | 100,00 |
| 8.2 | Монтаж аппаратов управления до 1000В | шт | 7 | 11 286,04 | 79 002 | 0,00 | 0,00 | 7 | 79 002,30 | | | 100,00 |
| 8.3 | Монтаж светильников | шт | 228 | 8 000,60 | 1 824 136 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 1 824 136,35 | | | 100,00 |
| 8.4 | Монтаж источников света | шт | 453 | 320,26 | 145 077 | 0,00 | 0,00 | 453 | 145 077,45 | | | 100,00 |
| 8.5 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 224 | 1 610,72 | 360 800 | 0,00 | 0,00 | 224 | 360 800,18 | | | 100,00 |
| 8.6 | Монтаж кабелей и проводов | км | 5 | 194 961,57 | 974 808 | 0,00 | 0,00 | 5 | 974 807,84 | | | 100,00 |
| 8.7 | Монтаж труб для прокладки кабеля | м | 4590 | 350,75 | 1 609 944 | 0,00 | 0,00 | 4590 | 1 609 944,26 | | | 100,00 |
| 8.8 | Монтажные изделия | шт | 21615 | 114,03 | 2 464 717 | 0,00 | 0,00 | 21615 | 2 464 717,02 | | | 100,00 |
| 8.9 | Монтаж металлоконструкций | кг | 51,5 | 3 337,05 | 171 858 | 0,00 | 0,00 | 51,5 | 171 858,31 | | | 100,00 |
| **9** | **Пожарная сигнализация.** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Монтаж комплектных изделий | компл. | 2 | 159 760,78 | 319 522 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2,00 | 319 521,56 | 100,00 |
| 9.2 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 57 | 4 317,70 | 246 109 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 57,00 | 246 108,68 | 100,00 |
| 9.3 | Монтаж кабелей и проводов | км | 0,865 | 32 072,13 | 27 742 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,87 | 27 742,39 | 100,00 |
| 9.4 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 15 | 305,74 | 4 586 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 15,00 | 4 586,16 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | Монтажные изделия | шт | 46 | 3 337,05 | 153 505 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 46,00 | 153 504,51 | 100,00 |
| **10** | **Телефонизация.** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 19 | 15 003,59 | 285 068 | 0,00 | 0,00 | 19 | 285 068,16 | | | 100,00 |
| 10.2 | Монтаж кабелей и проводов | км | 0,395 | 212 092,23 | 83 776 | 0,00 | 0,00 | 0,395 | 83 776,43 | | | 100,00 |
| 10.3 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 5 | 1 592,29 | 7 961 | 0,00 | 0,00 | 5 | 7 961,44 | | | 100,00 |
| 10.4 | Монтажные изделия | шт | 1 | 100 041,17 | 100 041 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 041,17 | | | 100,00 |
| **11** | **Телевидение.** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Монтаж комплектных изделий | компл | 2 | 160 695,81 | 321 392 | 0,00 | 0,00 | 2 | 321 391,62 | | | 100,00 |
| 11.2 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 11 | 45 540,73 | 500 948 | 0,00 | 0,00 | 11 | 500 947,99 | | | 100,00 |
| 11.3 | Монтаж кабелей и проводов | км | 215 | 421,90 | 90 709 | 0,00 | 0,00 | 215 | 90 709,34 | | | 100,00 |
| 11.4 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 10 | 804,13 | 8 041 | 0,00 | 0,00 | 10 | 8 041,26 | | | 100,00 |
| 11.5 | Монтажные изделия | шт | 6 | 35 264,92 | 211 590 | 0,00 | 0,00 | 6 | 211 589,51 | | | 100,00 |
| **В.** | **Раздел ТХ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Бытовое и медицинское оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Стол письменный однотумбовый | шт | 9 | 24 516,04 | 220 644 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 220 644,34 | | | 100,00 |
| 1.2 | Компьютер персональный Э1ф.220,0,3 квт | шт | 9 | 133 581,62 | 1 202 235 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1 202 234,57 | | | 100,00 |
| 1.3 | Принтер | шт | 7 | 130 058,15 | 910 407 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 910 407,06 | | | 100,00 |
| 1.4 | Стул полумягкий | шт | 48 | 4 508,86 | 216 425 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 216 425,28 | | | 100,00 |
| 1.5 | Шкаф для книг | шт | 30 | 35 973,20 | 1 079 196 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1 079 196,03 | | | 100,00 |
| 1.6 | Сейф для документов | шт | 3 | 42 646,50 | 127 940 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 127 939,51 | | | 100,00 |
| 1.7 | Электрочайник | шт | 1 | 6 477,84 | 6 478 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 477,84 | | | 100,00 |
| 1.8 | Шкаф для одежды двухдверный | шт | 41 | 38 567,91 | 1 581 284 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 1 581 284,31 | | | 100,00 |
| 1.9 | Холодильник трубчатый | шт | 1 | 23 274 | 23 274 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | 23 274,50 | 100,00 |
| 1.10 | Холодильник фармацевтический ФХ-400 | шт | 1 | 155 922,00 | 155 922 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | 155 922,00 | 100,00 |
| 1.11 | Душевые поддоны | комплект | 2 | 9 715,38 | 19 431 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 19 430,75 | | | 100,00 |
| 1.12 | Зеркало настенное | шт | 9 | 2 704,75 | 24 343 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 24 342,72 | | | 100,00 |
| 1.13 | Стелаж | шт | 5 | 43 649,95 | 218 250 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 218 249,75 | | | 100,00 |
| 1.14 | Стол-приставка к рабочему столу | шт | 3 | 9 806,42 | 29 419 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 29 419,25 | | | 100,00 |
| 1.15 | Диван мягкий для служебных помещений | шт | 2 | 61 780,42 | 123 561 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 123 560,83 | | | 100,00 |
| 1.16 | Кресло для отдыха | шт | 4 | 31 380,53 | 125 522 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 125 522,11 | | | 100,00 |
| 1.17 | Стол журнальный | шт | 1 | 10 787,06 | 10 787 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10 787,06 | | | 100,00 |
| 1.18 | Банкетка двухместная | шт | 12 | 10 296,74 | 123 561 | 0,00 | 0,00 | 12 | 123 560,83 | | | 100,00 |
| 1.19 | Банкетка трехместная | шт | 1 | 11 277,38 | 11 277 | 0,00 | 0,00 | 1 | 11 277,38 | | | 100,00 |
| 1.20 | Электросушитель для рук | шт | 8 | 20 278,53 | 162 228 | 0,00 | 0,00 | 8 | 162 228,21 | | | 100,00 |
| 1.21 | Холодильник бытовой | шт | 2 | 85 297,23 | 170 594 | 0,00 | 0,00 | 2 | 170 594,45 | | | 100,00 |
| 1.22 | Стол производственный | шт | 8 | 60 206,83 | 481 655 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 481 654,62 | | | 100,00 |
| 1.23 | Секция-вставка | шт | 3 | 16 556,88 | 49 671 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 49 670,63 | | | 100,00 |
| 1.24 | Ванна моечная секционная | шт | 5 | 36 460,30 | 182 301 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 182 301,49 | | | 100,00 |
| 1.25 | Водонагреватель электрический бытовой | шт | 1 | 54 504,06 | 54 504 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 54 504,06 | | | 100,00 |
| 1.26 | Шкаф жарочный ШЖЭ-0,51 | шт | 1 | 244 899,62 | 244 900 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 244 899,62 | | | 100,00 |
| 1.27 | Шкаф для посуды | шт | 1 | 30 399,89 | 30 400 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30 399,89 | | | 100,00 |
| 1.28 | Шкаф для поста дежурной медсестры | шт | 1 | 47 070,79 | 47 071 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 47 070,79 | | | 100,00 |
| 1.29 | Столик манипуляционный передвижной | шт | 1 | 43 148,23 | 43 148 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 43 148,23 | | | 100,00 |
| 1.30 | Кушетка смотровая | шт | 1 | 16 214,79 | 16 215 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16 214,79 | | | 100,00 |
| 1.31 | Облучатель бактерицидный, настенный ОБН-150 | компл | 1 | 27 229,91 | 27 230 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 27 229,91 | | | 100,00 |
| 1.32 | Ширма медицинская | шт | 1 | 11 402,81 | 11 403 | 0,00 | 0,00 | 1 | 11 402,81 | | | 100,00 |
| 1.33 | Микроволновая печь | шт | 2 | 25 968,44 | 51 937 | 0,00 | 0,00 | 2 | 51 936,87 | | | 100,00 |
| 1.34 | Телевизор | шт | 1 | 57 014,04 | 57 014 | 0,00 | 0,00 | 1 | 57 014,04 | | | 100,00 |
| 1.35 | Кронштейн | шт | 1 | 2 828,95 | 2 829 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 828,95 | | | 100,00 |
| 1.36 | Стол производственный раздаточный | шт | 1 | 18 893,52 | 18 894 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 18 893,52 | | | 100,00 |
| 1.37 | Шкаф сушильный ШСН-22 | шт | 6 | 93 838,27 | 563 030 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 563 029,62 | | | 100,00 |
| 1.38 | Плита электрическая | шт | 1 | 85 856,30 | 85 856 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 85 856,30 | | | 100,00 |
| 1.39 | Тумба прикроватная | шт | 10 | 13 957,04 | 139 570 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 139 570,37 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | Матрац | шт | 10 | 25 542,29 | 255 423 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 255 422,91 | | | 100,00 |
| 1.41 | Кровать | шт | 10 | 11 277,38 | 112 774 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 112 773,77 | | | 100,00 |
| 1.42 | Шкаф для одежды | шт | 10 | 33 341,81 | 333 418 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 333 418,12 | | | 100,00 |
| **2** | **Оборудование для технических целей** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Станок массой ото 1,1 до 2т | шт | 4 | 335 748,85 | 1 342 995 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4,00 | 1 342 995,40 | 100,00 |
| 2.2 | Установки компрессорные вертикальные, угловые и V-образные, масса 0.22 т | шт | 1 | 229 476,96 | 229 477 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | 229 476,96 | 100,00 |
| 2.3 | Ванна для шиномонтажа | шт | 1 | 286 979,29 | 286 979 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 286 979,29 | | | 100,00 |
| 2.4 | Верстак металлический двухтумбовый ВТК-215 (Т5-Т1) | шт | 4 | 85 602,41 | 342 410 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4,00 | 342 409,64 | 100,00 |
| 2.5 | Тиски слесарные | шт | 2 | 28 096,52 | 56 193 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2,00 | 56 193,04 | 100,00 |
| 2.6 | Трансформатор сварочный ТДМ-402 | шт | 1 | 186 571,59 | 186 572 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | 186 571,59 | 100,00 |
| 2.7 | Станок токарно-винторезный IB625M/1000 | шт | 1 | 4 425 365,53 | 4 425 366 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4 425 365,53 | | | 100,00 |
| 2.8 | Станок вертикально-сверлильный ГС-2112/2М112/ | шт | 1 | 301 122,92 | 301 123 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 301 122,92 | | | 100,00 |
| 2.9 | Станок вертикально-сверлильный 2С-132Л | шт | 1 | 1 703 779,29 | 1 703 779 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 703 779,29 | | | 100,00 |
| 2.10 | Комплект газосварщика | шт | 1 | 42 937,87 | 42 938 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 42 937,87 | | | 100,00 |
| 2.11 | Стол обеденный четырехместный | шт | 9 | 17 063,16 | 153 568 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 153 568,46 | | | 100,00 |
| 2.12 | Стул для столовой ОС-5-359 | шт | 20 | 10 069,31 | 201 386 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 201 386,16 | | | 100,00 |
| 2.13 | Стол двухтумбовый | шт | 2 | 42 167,59 | 84 335 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 84 335,17 | | | 100,00 |
| 2.14 | Отсосы от оборудования | шт | 2 | 25 359,85 | 50 720 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 50 719,69 | | | 100,00 |
| 2.15 | Стол производственный/ стол офисный | шт | 7 | 23 535,40 | 164 748 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 164 747,77 | | | 100,00 |
| 2.16 | Экран MSPSBC120 | шт | 1 | 15 996,59 | 15 997 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15 996,59 | | | 100,00 |
| 2.17 | Стеллаж производственный СПС-1 | шт | 6 | 23 079,28 | 138 476 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 138 475,70 | | | 100,00 |
| 2.18 | Скамья для переодевания | шт | 10 | 19 247,94 | 192 479 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 192 479,40 | | | 100,00 |
| 2.19 | Банкетка двухместная | шт | 2 | 21 699,54 | 43 399 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 43 399,09 | | | 100,00 |
| 2.20 | Солидолонагнетатель С-322-2 40л | шт | 1 | 423 326,57 | 423 327 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | 423 326,57 | 100,00 |
| 2.21 | Тележка для снятия колес грузовых автомобилей П-254 | шт | 1 | 86 731,84 | 86 732 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | 86 731,84 | 100,00 |
| 2.22 | Ларь для обтирочных материалов | шт | 2 | 20 839,77 | 41 680 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 41 679,54 | | | 100,00 |
| 2.23 | Тумба для инструментов | шт | 3 | 12 333,28 | 37 000 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 36 999,83 | | | 100,00 |
| 2.24 | Набор профессионального ручного инструмента | к-т | 3 | 55 160,65 | 165 482 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 165 481,96 | | | 100,00 |
| 2.25 | Гайковерт пневматический для колес грузовых автомобилей ГП | шт | 1 | 157 999,00 | 157 999 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 157 999,00 | | | 100,00 |
| 2.26 | Проектор PRO8520HD ViEWSOniC | шт | 1 | 372 930,88 | 372 931 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 372 930,88 | | | 100,00 |
| 2.27 | Машина стиральная ЛО-7 | шт | 1 | 969 089,10 | 969 089 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 969 089,10 | | | 100,00 |
| 2.28 | Машина сушильная автоматизированная ЛС-8 | шт | 1 | 295 292,87 | 295 293 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 295 292,87 | | | 100,00 |
| 2.29 | Тепловая завеса КЭВ 18П-304 Е | шт | 4 | 153 281,475 | 613 126 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 613 125,90 | | | 100,00 |
| | **ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1100** | | | | **148 824 482** | | **0,00** | | **145 226 117,32** | | **3 598 364,83** | **100,0** |

**Заказчик:**
**ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"**
**Заместитель директора** А.К. Кабылдин

**Куратор** Е. Шералиев

**Начальник отдела контроля качества и приёмки работ** Е. Шералиев

**Расценки проверил** А.Логвиненко

**Технический надзор - представитель ТОО "Zertec"** К. Акжолов

**Руководитель РГУ**
**"Павлодаржоллаборатория"**
**КАД МИР РК** К.Кошпымалов

**Подрядчик:**
**ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
**Директор** Б. Кунафиянов

| ПОДРЯДЧИК | | ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" |
|---|---|---|
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | | Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)". |

Ведомость объемов работ

| № | Наименование | Ед.изм | Количсетво | Расценка | ОБЩАЯ СУММА | Стоимость работ на конец отчетного периода | | Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Стоимость за данный отчетный период с 13 октября 2018г по 20 ноября 2018г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Кол-во текуш. месяца | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | % |
| **А.** | **Архитектурно-строительная часть.** | | | | | | | | | | | |
| | **ВЕДОМОСТЬ № 1200 - Тёплый бокс для крупногабаритной техники** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы** | м3 | 10487,18 | 258,36 | 2 709 496 | 0,00 | 0,00 | 10487,18 | 2 709 496,24 | | | 100 |
| **2** | **Монолитный ростверк** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Бетонная подготовка | м3 | 40,227 | 14137,20 | 568 697 | 0,00 | 0,00 | 40,227 | 568 697,21 | | | 100 |
| 2.2 | Ж/б ленточные фундаменты при ширине поверху до 1000мм | м3 | 17,7 | 18752,17 | 331 913 | 0,00 | 0,00 | 17,7 | 331 913,39 | | | 100 |
| 2.3 | Ж/б ленточные фундаменты при ширине поверху более 1000мм | м3 | 87,3 | 17433,34 | 1 521 931 | 0,00 | 0,00 | 87,3 | 1 521 930,86 | | | 100 |
| 2.4 | Установка блоков стен подвалов | м3 | 322,49 | 25569,06 | 8 245 768 | 0,00 | 0,00 | 322,49 | 8 245 767,59 | | | 100 |
| 2.5 | Устройство бетонных стен подвалов | м3 | 8,2 | 17732,12 | 145 403 | 0,00 | 0,00 | 8,2 | 145 403,38 | | | 100 |
| 2.6 | Установка закладных деталей | т | 0,1677 | 174952,72 | 29 340 | 0,00 | 0,00 | 0,1677 | 29 339,57 | | | 100 |
| 2.7 | Окраска огрунтованных поверхностей | м2 | 17,47434 | 563,89 | 9 854 | 0,00 | 0,00 | 17,47434 | 9 853,63 | | | 100 |
| 2.8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 17,47434 | 730,60 | 12 767 | 0,00 | 0,00 | 17,47434 | 12 766,77 | | | 100 |
| 2.9 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,456544 | 159978,60 | 73 037 | 0,00 | 0,00 | 0,456544 | 73 037,27 | | | 100 |
| 2.10 | Гидроизоляция боковая | м2 | 1544,723 | 2384,19 | 3 682 914 | 0,00 | 0,00 | 1544,723 | 3 682 913,73 | | | 100 |
| 2.11 | Гидроизоляция горизонтальная | м2 | 150,456 | 2375,46 | 357 402 | 0,00 | 0,00 | 150,456 | 357 401,58 | | | 100 |
| **3** | **Усиление бетонной подготовки под кирпичные перегородки** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Бетонная подготовка | м3 | 5,04 | 18231,36 | 91 886 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 91 886,04 | | | 100 |
| 3.2 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,35544 | 149922,03 | 53 288 | 0,00 | 0,00 | 0,35544 | 53 288,28 | | | 100 |
| 3.3 | Гидроизоляция горизонтальная | м2 | 2,88 | 1690,83 | 4 870 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 4 869,59 | | | 100 |
| **4** | **Колесоотбойник** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 25 | 36308,38 | 907 709 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 907 709,44 | | | 100 |
| 4.2 | Установка закладных деталей | т | 1,7739 | 160637,91 | 284 956 | 0,00 | 0,00 | 1,77390 | 284 955,58 | | | 100 |
| 4.3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 102,8862 | 730,60 | 75 169 | 0,00 | 0,00 | 102,8862 | 75 168,73 | | | 100 |
| **5** | **Трубы** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Установка закладных деталей | т | 0,13975 | 174954,57 | 24 450 | 0,00 | 0,00 | 0,13975 | 24 449,90 | | | 100 |
| 5.2 | Окраска поверхностей | м2 | 7,280975 | 563,89 | 4 106 | 0,00 | 0,00 | 7,280975 | 4 105,68 | | | 100 |
| 5.3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 14,56195 | 730,60 | 10 639 | 0,00 | 0,00 | 14,56195 | 10 638,97 | | | 100 |
| 5.4 | Заделка труб | 1 сальник | 5 | 4601,19 | 23 006 | 0,00 | 0,00 | 5 | 23 005,96 | | | 100 |
| **6** | **Наружные стены** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Кладка стен из кирпича, толщиной 510мм | м3 | 444,7 | 23148,04 | 10 293 935 | 0,00 | 0,00 | 444,700 | 10 293 934,71 | | | 100 |
| 6.2 | Устройство теплоизоляционного слоя 50мм | м2 | 967,72 | 4267,65 | 4 129 895 | 0,00 | 0,00 | 967,720 | 4 129 894,61 | | | 100 |
| 6.3 | Кладка стен из кирпича, толщиной 380мм | м3 | 20,8 | 23823,41 | 495 527 | 0,00 | 0,00 | 20,800 | 495 526,90 | | | 100 |
| 6.4 | Кладка стен из кирпича, толщиной 250мм | м3 | 25,2 | 19937,06 | 502 414 | 0,00 | 0,00 | 25,200 | 502 413,86 | | | 100 |
| 6.5 | Кладка стен внутренних | м3 | 90,8 | 22081,72 | 2 005 020 | 0,00 | 0,00 | 90,800 | 2 005 020,24 | | | 100 |
| **7** | **Внутренние стены и перегородки** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Кладка стен внутренних | м3 | 0,99 | 21436,09 | 21 222 | 0,00 | 0,00 | 0,990 | 21 221,73 | | | 100 |
| 7.2 | Кладка перегородок | м2 | 67,79 | 2911,87 | 197 395 | 0,00 | 0,00 | 67,790 | 197 395,45 | | | 100 |
| **8** | **Армирование стен и перегородок** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Армирование стен и других конструкций | т | 9,18828 | 113753,62 | 1 045 200 | 0,00 | 0,00 | 9,188 | 1 045 200,09 | | | 100 |
| **9** | **Перемычки** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Укладка перемычек | шт | 15 | 4247,17 | 63 708 | 0,00 | 0,00 | 15,000 | 63 707,59 | | | 100 |
| 9.2 | Монтаж связей и распорок | т | 0,01968 | 33692,95 | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,020 | 663,08 | | | 100 |
| 9.3 | Электродуговая сварка | т | 0,01968 | 7925,20 | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,020 | 155,97 | | | 100 |
| 9.4 | Изготовление монорельсов, балок и других конструкций | т | 6,69458 | 159166,69 | 1 065 554 | 0,00 | 0,00 | 6,69458 | 1 065 554,16 | | | 100 |
| 9.5 | Монтаж прогонов | т | 6,69458 | 11990,62 | 80 272 | 0,00 | 0,00 | 6,695 | 80 272,19 | | | 100 |
| 9.6 | Заполнение каркасов минераловатными плитами | м2 | 88,616 | 3401,30 | 301 409 | 0,00 | 0,00 | 88,616 | 301 409,43 | | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | Окраска поверхностей | м2 | 467,76 | 563,89 | 263 766 | 0,00 | 0,00 | 467,76 | 263 765,97 | | | | 100 |
| 9.8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 474,4476 | 502,54 | 238 431 | 0,00 | 0,00 | 474,4476 | 238 431,06 | | | | 100 |
| 9.9 | Армирование стен и других конструкций | т | 0,0025 | 135190,90 | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | 337,98 | | | | 100 |
| 9.10 | Установка закладных деталей | т | 0,09 | 196848,16 | 17 716 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 17 716,33 | | | | 100 |
| 9.11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 6,6876 | 610,32 | 4 082 | 0,00 | 0,00 | 6,6876 | 4 081,60 | | | | 100 |
| **10** | **Опорная подушка** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Устройство опорных подушек | м3 | 1,26 | 22168,34 | 27 932 | 0,00 | 0,00 | 1,260 | 27 932,10 | | | | 100 |
| 10.2 | Установка закладных деталей | т | 0,60648 | 165199,03 | 100 190 | 0,00 | 0,00 | 0,60648 | 100 189,91 | | | | 100 |
| 10.3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 24,5616 | 502,54 | 12 343 | 0,00 | 0,00 | 24,5616 | 12 343,30 | | | | 100 |
| **11** | **Монолитный пояс** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 20,75 | 22567,85 | 468 283 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 468 282,79 | | | | 100 |
| 11.2 | Установка анкеров из арматуры при бетонировании | т | 0,15096 | 951739,18 | 143 675 | 0,00 | 0,00 | 0,15096 | 143 674,55 | | | | 100 |
| **12** | **Металлические конструкции** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм | т | 38,84608 | 278738,39 | 10 827 894 | 0,00 | 0,00 | 38,84608 | 10 827 893,73 | | | | 100 |
| 12.2 | Монтаж прогонов | т | 31,7876 | 268491,66 | 8 534 706 | 0,00 | 0,00 | 31,7876 | 8 534 705,65 | | | | 100 |
| 12.3 | Монтаж связей и распорок | т | 27,66816 | 243072,94 | 6 725 381 | 0,00 | 0,00 | 27,66816 | 6 725 380,94 | | | | 100 |
| 12.4 | Электродуговая сварка покрытий | т | 98,30184 | 7925,20 | 779 062 | 0,00 | 0,00 | 98,30184 | 779 062,00 | | | | 100 |
| 12.5 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 2332 | 97,33 | 226 984 | 0,00 | 0,00 | 2332 | 226 983,76 | | | | 100 |
| 12.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 9286,671 | 539,03 | 5 005 827 | 0,00 | 0,00 | 9286,671 | 5 005 827,28 | | | | 100 |
| 12.7 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 3095,557 | 539,03 | 1 668 609 | 0,00 | 0,00 | 3095,557 | 1 668 609,09 | | | | 100 |
| 12.8 | Огнезащита X-FLAME толщ. 0,7мм | кг | 3869,44625 | 1913,46 | 7 404 029 | 0,00 | 0,00 | 3869,44625 | 7 404 029,28 | | | | 100 |
| **13** | **Перекрытие венткамеры и АПТ** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования | т | 0,54128 | 18491,04 | 10 009 | 0,00 | 0,00 | 0,54128 | 10 008,83 | | | | 100 |
| 13.2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов | т | 0,54128 | 146268,95 | 79 172 | 0,00 | 0,00 | 0,54128 | 79 172,46 | | | | 100 |
| 13.3 | Окраска поверхностей | м2 | 43,151856 | 563,89 | 24 333 | 0,00 | 0 | 43,151856 | 24 332,97 | | | | 100 |
| 13.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 43,151856 | 502,54 | 21 686 | 0,00 | 0 | 43,151856 | 21 685,73 | | | | 100 |
| 13.5 | Облицовка потолков | м2 | 33,74 | 1840,73 | 62 106 | 0,00 | 0 | 33,740 | 62 106,32 | | | | 100 |
| 13.6 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков | м2 | 33,74 | 1198,23 | 40 428 | 0,00 | 0 | 33,740 | 40 428,28 | | | | 100 |
| 13.7 | Монтаж кровельного покрытия | м2 | 33,74 | 4041,48 | 136 360 | 0,00 | 0 | 33,74 | 136 359,63 | | | | 100 |
| 13.8 | Устройство уплотняемых подстилающих слоев | м3 | 2,9 | 17110,92 | 49 622 | 0,00 | 0 | 2,9 | 49 621,66 | | | | 100 |
| 13.9 | Армирование подстилающих слоев | т | 0,29151 | 166342,07 | 48 490 | 0,00 | 0 | 0,29151 | 48 490,38 | | | | 100 |
| **14** | **Кровля** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Настил рабочий (толщина 37мм) | м2 | 1565,3 | 1207,42 | 1 889 975 | 0,00 | 0,00 | 1565,3 | 1 889 975,41 | | | | 100 |
| 14.2 | Антисептирование перекрытий | м2 | 5055,3 | 729,80 | 3 689 371 | 0,00 | 0,00 | 5055,3 | 3 689 370,77 | | | | 100 |
| 14.3 | Огнезащита кровельных конструкций | м2 | 10110,6 | 502,82 | 5 083 794 | 0,00 | 0,00 | 10110,6 | 5 083 794,05 | | | | 100 |
| 14.4 | Устройство пароизоляции | м2 | 1565,3 | 616,94 | 965 692 | 0,00 | 0,00 | 1565,3 | 965 692,33 | | | | 100 |
| 14.5 | Утепление покрытий | м2 | 1565,3 | 3091,14 | 4 838 564 | 0,00 | 0,00 | 1565,3 | 4 838 564,10 | | | | 100 |
| 14.6 | Цементно-песчаные стяжки | м2 | 1565,3 | 670,99 | 1 050 296 | 0,00 | 0,00 | 1565,3 | 1 050 295,72 | | | | 100 |
| 14.7 | Оклеечная пароизоляция | м2 | 216,24 | 1158,43 | 250 500 | 0,00 | 0,00 | 216,24 | 250 499,79 | | | | 100 |
| 14.8 | Настил рабочий (толщина 50мм) | м2 | 3490 | 1991,80 | 6 951 371 | 0,00 | 0,00 | 3490 | 6 951 371,34 | | | | 100 |
| 14.9 | Устройство кровель различных типов | м2 | 1202 | 3420,84 | 4 111 853 | 0,00 | 0,00 | 1202 | 4 111 852,68 | | | | 100 |
| 14.10 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | м2 | 90,4 | 2138,09 | 193 284 | 0,00 | 0,00 | 90,4 | 193 283,60 | | | | 100 |
| 14.11 | Антисептирование козырька | м2 | 90,4 | 740,18 | 66 912 | 0,00 | 0,00 | 90,4 | 66 912,19 | | | | 100 |
| 14.12 | Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 0,565 | 1306,76 | 738 | 0,00 | 0,00 | 0,565 | 738,32 | | | | 100 |
| 14.13 | Монтаж связей и распорок | т | 1,23114 | 31619,92 | 38 929 | 0,00 | 0,00 | 1,23114 | 38 928,55 | | | | 100 |
| 14.14 | Электродуговая сварка | т | 1,23114 | 136918,65 | 168 566 | 0,00 | 0,00 | 1,23114 | 168 566,03 | | | | 100 |
| 14.15 | Окраска поверхностей | м2 | 128,03856 | 563,89 | 72 200 | 0,00 | 0,00 | 128,03856 | 72 199,88 | | | | 100 |
| 14.16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 128,552316 | 502,54 | 64 603 | 0,00 | 0,00 | 128,552316 | 64 603,27 | | | | 100 |
| 14.17 | Армирование кладки стен и других конструкций (затягивание продухов) | т | 0,044 | 247850,64 | 10 905 | 0,00 | 0,00 | 0,044 | 10 905,43 | | | | 100 |
| 14.18 | Армирование кладки стен и других конструкций (молниеприемная сетка) | т | 14,062 | 168030,99 | 2 362 852 | 0,00 | 0,00 | 14,062 | 2 362 851,71 | | | | 100 |
| 14.19 | Устройство рулонных и мастичных кровель | м | 6 | 7753,91 | 46 523 | 0,00 | 0,00 | 6 | 46 523,46 | | | | 100 |
| 14.20 | Окраска огрунтованных поверхностей | м2 | 0,513756 | 563,89 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,513756 | 289,70 | | | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.21 | Установка разжелобков (ендовых) | м | 65,07 | 2736,67 | 178 075 | 0,00 | 0,00 | 65,07 | 178 075,38 | | | | 100 |
| 15 | **Окна** | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 68,1326 | 18999,78 | 1 294 504 | 0,00 | 0,00 | 68,1326 | 1 294 504,27 | | | | 100 |
| 15.2 | Установка деревянных подоконных досок | м2 | 68,1326 | 9392,29 | 639 921 | 0,00 | 0,00 | 68,1326 | 639 921,00 | | | | 100 |
| 16 | **Двери** | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Установка блоков | м2 | 5,90134 | 33013,41 | 194 823 | 0,00 | 0,00 | 5,90134 | 194 823,36 | | | | 100 |
| 17 | **Ворота** | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Установка ворот | м2 | 123,48 | 32795,80 | 4 049 625 | 0,00 | 0,00 | 123,48 | 4 049 625,32 | | | | 100 |
| 18 | **Потолок** | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 2,1712 | 225483,53 | 489 570 | 0,00 | 0,00 | 2,1712 | 489 569,85 | | | | 100 |
| 18.2 | Окраска поверхностей | м2 | 84,89392 | 563,89 | 47 871 | 0,00 | 0,00 | 84,89392 | 47 870,97 | | | | 100 |
| 18.3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 169,78784 | 502,54 | 85 326 | 0,00 | 0,00 | 169,78784 | 85 325,96 | | | | 100 |
| 18.4 | Монтаж кровельного покрытия | м2 | 1565,3 | 3677,29 | 5 756 065 | 0,00 | 0,00 | 1565,3 | 5 756 064,63 | | | | 100 |
| 18.5 | Установка и разборка инвентарных лесов | м2 | 1565,3 | 946,43 | 1 481 452 | 0,00 | 0,00 | 1565,3 | 1 481 451,72 | | | | 100 |
| 19 | **Стены и перегородки** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Улучшенная штукатурка | м2 | 1261,94 | 974,46 | 1 229 705 | 0,00 | 0,00 | 1261,94 | 1 229 704,94 | | | | 100 |
| 19.2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 1261,94 | 313,39 | 395 485 | 0,00 | 0,00 | 1261,94 | 395 485,41 | | | | 100 |
| 19.3 | Улучшенная окраска | м2 | 1261,94 | 279,39 | 352 575 | 0,00 | 0,00 | 1261,94 | 352 575,45 | | | | 100 |
| 20 | **Откосы** | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов | м2 | 63,8 | 6191,29 | 395 004 | 0,00 | 0,00 | 63,8 | 395 004,40 | | | | 100 |
| 20.2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 52,3 | 579,81 | 30 324 | 0,00 | 0,00 | 52,3 | 30 324,06 | | | | 100 |
| 20.3 | Улучшенная окраска | м2 | 52,3 | 279,39 | 14 612 | 0,00 | 0,00 | 52,3 | 14 612,18 | | | | 100 |
| 21 | **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Подстилающие бетонные слои | м3 | 312,56 | 24264,04 | 7 583 969 | 0,00 | 0,00 | 312,56 | 7 583 969,03 | | | | 100 |
| 21.2 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 9,673732 | 166342,07 | 1 609 149 | 0,00 | 0,00 | 9,673732 | 1 609 148,60 | | | | 100 |
| 21.3 | Цементные стяжки толщиной 20 мм | м2 | 3125,6 | 987,48 | 3 086 477 | 0,00 | 0,00 | 3 125,60 | 3 086 477,49 | | | | 100 |
| 21.4 | Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 3125,6 | 776,42 | 2 426 770 | 0,00 | 0,00 | 3 125,60 | 2 426 769,66 | | | | 100 |
| 21.5 | Бетонные покрытия толщиной 30 мм | м2 | 1562,8 | 1559,17 | 2 436 678 | 0,00 | 0,00 | 1 562,80 | 2 436 677,75 | | | | 100 |
| 21.6 | Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий | м2 | 1562,8 | 745,81 | 1 165 555 | 0,00 | 0,00 | 1 562,80 | 1 165 555,12 | | | | 100 |
| 22 | **Наружная отделка** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Наружная облицовка отдельными плитками | м2 | 72,8 | 2415,73 | 175 865 | 0,00 | 0,00 | 73 | 175 865,18 | | | | 100 |
| 22.2 | Торцевые (ветровые) планки кровель | м | 250 | 1523,42 | 380 854 | 0,00 | 0,00 | 250 | 380 853,80 | | | | 100 |
| 22.3 | Карнизные планки кровель | м | 250 | 1402,55 | 350 636 | 0,00 | 0,00 | 250 | 350 636,36 | | | | 100 |
| 22.4 | Устройство мелких покрытий | м2 | 12,4 | 6272,76 | 77 782 | 0,00 | 0,00 | 12,4 | 77 782,16 | | | | 100 |
| 22.5 | Установка и разборка инвентарных лесов | м2 | 1313,77 | 718,38 | 943 782 | 0,00 | 0,00 | 1313,77 | 943 782,05 | | | | 100 |
| 23 | **Приямок П1** | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Щебеночные покрытия | м2 | 2,61 | 1878,82 | 4 904 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 4 903,71 | | | | 100 |
| 23.2 | Устройство стен и днищ | м3 | 0,7 | 24316,22 | 17 021 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 17 021,35 | | | | 100 |
| 23.3 | Установка закладных деталей | т | 0,07083 | 160637,91 | 11 378 | 0,00 | 0,00 | 0,07083 | 11 377,98 | | | | 100 |
| 23.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 5,117876 | 502,54 | 2 572 | 0,00 | 0,00 | 5,117876 | 2 571,96 | | | | 100 |
| 23.5 | Монтаж лотков, решеток, затворов | т | 0,0278 | 433180,05 | 12 042 | 0,00 | 0,00 | 0,0278 | 12 042,41 | | | | 100 |
| 23.6 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб | м2 | 3,325 | 338,44 | 1 125 | 0,00 | 0,00 | 3,325 | 1 125,30 | | | | 100 |
| 23.7 | Гидроизоляция боковая | м2 | 5,965 | 559,74 | 3 339 | 0,00 | 0,00 | 5,965 | 3 338,86 | | | | 100 |
| 24 | **Приямок П2** | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Щебеночные покрытия | м2 | 3,9 | 1878,82 | 7 327 | 0,00 | 0,00 | 3,9 | 7 327,39 | | | | 100 |
| 23.2 | Устройство стен и днищ | м3 | 2,8 | 24316,22 | 68 085 | 0,00 | 0,00 | 2,8 | 68 085,40 | | | | 100 |
| 23.3 | Установка закладных деталей | т | 0,22858 | 160637,91 | 36 719 | 0,00 | 0,00 | 0,22858 | 36 718,61 | | | | 100 |
| 23.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 14,551212 | 502,54 | 7 313 | 0,00 | 0,00 | 14,551212 | 7 312,63 | | | | 100 |
| 23.5 | Окраска огрунтованных поверхностей | м2 | 8,21842 | 548,63 | 4 509 | 0,00 | 0,00 | 8,21842 | 4 508,91 | | | | 100 |
| 23.6 | Монтаж лотков, решеток, затворов | т | 0,03464 | 433180,05 | 15 005 | 0,00 | 0,00 | 0,03464 | 15 005,36 | | | | 100 |
| 23.7 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб | м2 | 4,25 | 338,44 | 1 438 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 1 438,35 | | | | 100 |
| 23.8 | Гидроизоляция боковая | м2 | 24,949 | 559,74 | 13 965 | 0,00 | 0,00 | 24,949 | 13 964,98 | | | | 100 |
| 25 | **Приямок П3** | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Щебеночные покрытия | м2 | 1,1 | 1878,82 | 2 067 | 0,00 | 0,00 | 1,1 | 2 066,70 | | | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | Устройство стен и днищ | м3 | 1,1 | 24316,22 | 26 748 | 0,00 | 0,00 | 1,1 | 26 747,84 | | | | 100 |
| 25.3 | Установка закладных деталей | т | 0,25252 | 160637,91 | 40 564 | 0,00 | 0,00 | 0,25252 | 40 564,28 | | | | 100 |
| 25.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 13,712824 | 502,54 | 6 891 | 0,00 | 0,00 | 13,712824 | 6 891,31 | | | | 100 |
| 23.5 | Окраска огрунтованных поверхностей | м2 | 11,3844 | 548,63 | 6 246 | 0,00 | 0,00 | 11,3844 | 6 245,88 | | | | 100 |
| 25.6 | Монтаж лотков, решеток, затворов | т | 0,00956 | 433180,05 | 4 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00956 | 4 141,20 | | | | 100 |
| 25.7 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов. труб | м2 | 0,925 | 826,43 | 764 | 0,00 | 0,00 | 0,925 | 764,45 | | | | 100 |
| 25.8 | Гидроизоляция боковая | м2 | 2,956 | 559,74 | 1 655 | 0,00 | 0,00 | 2,956 | 1 654,59 | | | | 100 |
| **26** | **Приямок П4** | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Щебеночные покрытия | м2 | 1,1 | 1878,82 | 2 067 | 0,00 | 0,00 | 1,1 | 2 066,70 | | | | 100 |
| 26.2 | Устройство стен и днищ | м3 | 1 | 24316,22 | 24 316 | 0,00 | 0,00 | 1 | 24 316,22 | | | | 100 |
| 26.3 | Установка закладных деталей | т | 0,25252 | 160637,91 | 40 564 | 0,00 | 0,00 | 0,25252 | 40 564,28 | | | | 100 |
| 26.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 13,712824 | 24316,22 | 333 444 | 0,00 | 0,00 | 13,712824 | 333 443,98 | | | | 100 |
| 26.5 | Окраска огрунтованных поверхностей | м2 | 11,3844 | 502,54 | 5 721 | 0,00 | 0,00 | 11,3844 | 5 721,17 | | | | 100 |
| 26.6 | Монтаж лотков, решеток, затворов | т | 0,00956 | 433180,05 | 4 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00956 | 4 141,20 | | | | 100 |
| 26.7 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов. труб | м2 | 0,925 | 826,43 | 764 | 0,00 | 0,00 | 0,925 | 764,45 | | | | 100 |
| 26.8 | Гидроизоляция боковая | м2 | 2,83 | 559,74 | 1 584 | 0,00 | 0,00 | 2,830 | 1 584,07 | | | | 100 |
| **27** | **Лоток Л-1** | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Щебеночные покрытия | м2 | 10,22 | 1878,82 | 19 202 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 19 201,52 | | | | 100 |
| 27.2 | Устройство стен, днищ и перекрытий | м3 | 3,8 | 24316,22 | 92 402 | 0,00 | 0,00 | 3,8 | 92 401,62 | | | | 100 |
| 27.3 | Установка закладных деталей | т | 0,29879 | 160637,91 | 47 997 | 0,00 | 0,00 | 0,29879 | 47 997,00 | | | | 100 |
| 27.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 19,972992 | 502,54 | 10 037 | 0,00 | 0,00 | 19,972992 | 10 037,32 | | | | 100 |
| 27.5 | Монтаж лотков, решеток, затворов | т | 0,1584 | 433180,05 | 68 616 | 0,00 | 0,00 | 0,1584 | 68 615,72 | | | | 100 |
| 27.6 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов. труб | м2 | 14,25 | 826,43 | 11 777 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 11 776,63 | | | | 100 |
| 27.7 | Гидроизоляция боковая | м2 | 10,6212 | 559,74 | 5 945 | 0,00 | 0,00 | 10,6212 | 5 945,12 | | | | 100 |
| **28** | **Лоток Л-2** | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Щебеночные покрытия | м2 | 27,64 | 1878,82 | 51 931 | 0,00 | 0,00 | 27,64 | 51 930,53 | | | | 100 |
| 28.2 | Устройство стен, днищ и перекрытий | м3 | 12 | 24316,22 | 291 795 | 0,00 | 0,00 | 12 | 291 794,58 | | | | 100 |
| 28.3 | Установка закладных деталей | т | 0,80032 | 160637,91 | 128 562 | 0,00 | 0,00 | 0,80032 | 128 561,73 | | | | 100 |
| 28.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 53,504868 | 502,54 | 26 889 | 0,00 | 0,00 | 53,504868 | 26 888,58 | | | | 100 |
| 28.5 | Монтаж лотков, решеток, затворов | т | 0,43307 | 433180,05 | 187 597 | 0,00 | 0,00 | 0,43307 | 187 597,29 | | | | 100 |
| 28.6 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов. труб | м2 | 38,9595 | 826,43 | 32 197 | 0,00 | 0,00 | 38,9595 | 32 197,30 | | | | 100 |
| 28.7 | Гидроизоляция боковая | м2 | 37,579 | 559,74 | 21 035 | 0,00 | 0,00 | 37,579 | 21 034,51 | | | | 100 |
| **29** | **Лоток Л-3** | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Щебеночные покрытия | м2 | 21,64 | 1878,82 | 40 658 | 0,00 | 0,00 | 21,64 | 40 657,62 | | | | 100 |
| 29.2 | Устройство стен, днищ и перекрытий | м3 | 8,9 | 24316,22 | 216 414 | 0,00 | 0,00 | 8,9 | 216 414,31 | | | | 100 |
| 29.3 | Установка закладных деталей | т | 0,31796 | 160637,91 | 51 076 | 0,00 | 0,00 | 0,31796 | 51 076,43 | | | | 100 |
| 29.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 21,250742 | 502,54 | 10 679 | 0,00 | 0,00 | 21,250742 | 10 679,44 | | | | 100 |
| 29.5 | Монтаж лотков, решеток, затворов | т | 0,33803 | 433180,05 | 146 428 | 0,00 | 0,00 | 0,33803 | 146 427,85 | | | | 100 |
| 29.6 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов. труб | м2 | 30,4095 | 826,43 | 25 131 | 0,00 | 0,00 | 30,4095 | 25 131,32 | | | | 100 |
| 29.7 | Гидроизоляция боковая | м2 | 27,1096 | 559,74 | 15 174 | 0,00 | 0,00 | 27,1096 | 15 174,36 | | | | 100 |
| **30** | **Лоток Л-4** | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Щебеночные покрытия | м2 | 22,22 | 1878,82 | 41 747 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 41 747,33 | | | | 100 |
| 30.2 | Устройство стен, днищ и перекрытий | м3 | 9,2 | 24316,22 | 223 709 | 0,00 | 0,00 | 9,2 | 223 709,18 | | | | 100 |
| 30.3 | Установка закладных деталей | т | 0,32668 | 160637,91 | 52 477 | 0,00 | 0,00 | 0,32668 | 52 477,19 | | | | 100 |
| 30.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 21,847596 | 502,54 | 10 979 | 0,00 | 0,00 | 21,847596 | 10 979,39 | | | | 100 |
| 30.5 | Монтаж лотков, решеток, затворов | т | 0,34721 | 433180,05 | 150 404 | 0,00 | 0,00 | 0,34721 | 150 404,45 | | | | 100 |
| 30.6 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов. труб | м2 | 31,236 | 826,43 | 25 814 | 0,00 | 0,00 | 31,236 | 25 814,37 | | | | 100 |
| 30.7 | Гидроизоляция боковая | м2 | 26,8 | 559,74 | 15 001 | 0,00 | 0,00 | 26,8 | 15 001,06 | | | | 100 |
| **31** | **Подпольный канал 300х200** | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | Щебеночные покрытия | м2 | 9,72 | 1878,82 | 18 262 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 18 262,11 | | | | 100 |
| 31.2 | Устройство стен, днищ и перекрытий | м3 | 3,2 | 24316,22 | 77 812 | 0,00 | 0,00 | 3,2 | 77 811,89 | | | | 100 |
| 31.3 | Установка панелей перекрытий | шт | 14 | 25742,41 | 360 394 | 0,00 | 0,00 | 14 | 360 393,74 | | | | 100 |
| 31.4 | Гидроизоляция боковая | м2 | 2,64 | 559,74 | 1 478 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 1 477,72 | | | | 100 |
| **32** | **Стремянка** | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок | т | 0,0742 | 417784,16 | 31 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0742 | 30 999,58 | | | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 6,5296 | 502,54 | 3 281 | 0,00 | 0,00 | 6,5296 | 3 281,42 | | | 100 |
| 33 | **Пандус** | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | Подстилающие слои песчаные | м3 | 6,909 | 3233,40 | 22 340 | 0,00 | 0,00 | 6,909 | 22 339,58 | | | 100 |
| 33.2 | Подстилающие слои гравийные | м3 | 6,909 | 2643,72 | 18 265 | 0,00 | 0,00 | 6,909 | 18 265,45 | | | 100 |
| 33.3 | Бетонная подготовка | м3 | 13,79 | 14137,20 | 194 952 | 0,00 | 0,00 | 13,790 | 194 952,01 | | | 100 |
| 33.4 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | м3 | 20,72 | 26875,63 | 556 863 | 0,00 | 0,00 | 20,72 | 556 863,06 | | | 100 |
| 34 | **Отмостка** | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | Щебеночное основание | м3 | 28,776 | 1878,82 | 54 065 | 0,00 | 0,00 | 28,776 | 54 064,86 | | | 100 |
| 34.2 | Асфальтобетонные жесткие покрытия, толщиной 25мм | м2 | 191,84 | 1506,75 | 289 055 | 0,00 | 0,00 | 191,840 | 289 054,74 | | | 100 |
| **Б.** | **Инженерные системы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Распределительные трубопроводы** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø108х2,5 | м | 243 | 3361,55 | 816 856 | 0,00 | 0,00 | 243,0 | 816 856,14 | | | 100 |
| 1.2 | Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø57х2,2 | м | 32 | 2752,64 | 88 084 | 0,00 | 0,00 | 32,0 | 88 084,41 | | | 100 |
| 1.3 | Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø45х2,0 | м | 536 | 1523,42 | 816 551 | 0,00 | 0,00 | 536,0 | 816 550,54 | | | 100 |
| 1.4 | Шкаф пожарный металлический, для крана, рукава и огнетушителя, двухдверный, навесной 810х650х230 ШПК-315 | шт | 6 | 108006,11 | 648 037 | 0,00 | 0,00 | 6,0 | 648 036,65 | | | 100 |
| 2 | **Подводящие трубопроводы** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø219х3,0 | м | 19,5 | 5981,91 | 116 647 | 0,00 | 0,00 | 19,5 | 116 647,31 | | | 100 |
| 2.2 | Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø159х2,8 | м | 2,6 | 4296,58 | 11 171 | 0,00 | 0,00 | 2,6 | 11 171,10 | | | 100 |
| 2.3 | Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø89х2,5 | м | 4,6 | 3192,79 | 14 687 | 0,00 | 0,00 | 4,6 | 14 686,82 | | | 100 |
| 2.4 | Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø36х2,0 | м | 7,5 | 2602,12 | 19 516 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 19 515,91 | | | 100 |
| 3 | **Канализация К3** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Трубы ID 100 SN8 PP (в футляре) ГОСТ Р 54475 | м | 13 | 2166,53 | 28 165 | 0,00 | 0,00 | 13,0 | 28 164,94 | | | 100 |
| 3.2 | Трубы ID 100 SN8 PP (на выпуск) ГОСТ Р 54475 | м | 8 | 1990,08 | 15 921 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 15 920,60 | | | 100 |
| 4 | **Отопление** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Агрегат воздушного отопления, 60 кВт, АВО-72П; | шт | 6 | 278755,49 | 1 672 533 | 0,00 | 0,00 | 6,0 | 1 672 532,95 | | | 100 |
| 4.2 | Труба стальная электросварная, Ø57х3,0; | м | 112 | 2562,67 | 287 019 | 0,00 | 0,00 | 112 | 287 018,72 | | | 100 |
| 4.3 | Труба стальная электросварная, Ø76х3,0; | м | 85,5 | 3666,05 | 313 447 | 0,00 | 0,00 | 85,5 | 313 446,97 | | | 100 |
| 4.4 | Труба стальная электросварная, Ø89х3,0; | м | 26,3 | 3956,77 | 104 063 | 0,00 | 0,00 | 26,3 | 104 063,17 | | | 100 |
| 4.5 | Труба стальная электросварная, Ø108х4,0; | м | 126,4 | 4426,00 | 559 446 | 0,00 | 0,00 | 126,4 | 559 446,41 | | | 100 |
| 5 | **Тепловой узел** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Труба стальная электросварная, Ø76х3,0; | м | 12 | 74966,62 | 899 599 | 0,00 | 0,00 | 12 | 899 599,48 | | | 100 |
| 5.2 | Труба стальная электросварная, Ø108х4,0; | м | 6 | 102010,28 | 612 062 | 0,00 | 0,00 | 6 | 612 061,70 | | | 100 |
| 6 | **Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Приточная установка П1** | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Приточная установка в комплекте, ПКЦКП-10-У3 | компл. | 1 | 839221,95 | 839 222 | 0,00 | 0,00 | 1 | 839 221,95 | | | 100 |
| 6.2 | **Вытяжные установки** | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Вентилятор канальный прямоугольный взрывозащищенный в комплекте с эл. двигателем, N=1.85 кВт, n=690 об/мин, H=240Па., КЕ 90-50/45-8D; | компл. | 1 | 216183,08 | 216 183 | 0,00 | 0,00 | 1 | 216 183,08 | | | 100 |
| 6.2.2 | Вентилятор канальный прямоугольный взрывозащищенный в комплекте с эл. двигателем, N=3.75 кВт, n=930 об/мин, H=180Па., КЕ 90-50/45-6D; | компл. | 1 | 218168,86 | 218 169 | 0,00 | 0,00 | 1 | 218 168,86 | | | 100 |
| 6.3 | **Материалы приточных и вытяжных установок** | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 100х200 толщина стали 0.5мм; | м | 1 | 5041,20 | 5 041 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5 041,20 | | | 100 |
| 6.3.2 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 150х200 толщина стали 0.5мм; | м | 90 | 5041,20 | 453 708 | 0,00 | 0,00 | 90 | 453 708,39 | | | 100 |
| 6.3.3 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 250х200 толщина стали 0.5мм; | м | 63 | 5041,20 | 317 596 | 0,00 | 0,00 | 63 | 317 595,87 | | | 100 |
| 6.3.4 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 250х250 толщина стали 0.5мм; | м | 32 | 5041,20 | 161 319 | 0,00 | 0,00 | 32 | 161 318,54 | | | 100 |
| 6.3.5 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 250х300 толщина стали 0.7мм; | м | 9 | 5041,20 | 45 371 | 0,00 | 0,00 | 9 | 45 370,84 | | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.6 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 300х300 толщина стали 0.7мм. | м | 27 | 5041,20 | 136 113 | 0,00 | 0,00 | 27 | 136 112,52 | | | 100 |
| 6.3.7 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 400х300 толщина стали 0.7мм; | м | 18 | 5041,20 | 90 742 | 0,00 | 0,00 | 18 | 90 741,68 | | | 100 |
| 6.3.8 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 400х400 толщина стали 0.7мм; | м | 30 | 5041,20 | 151 236 | 0,00 | 0,00 | 30 | 151 236,13 | | | 100 |
| 6.3.9 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 500х400 толщина стали 0.7мм; | м | 4 | 5041,20 | 20 165 | 0,00 | 0,00 | 4 | 20 164,82 | | | 100 |
| 6.3.10 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 500х500 толщина стали 0.7мм; | м | 10 | 5041,20 | 50 412 | 0,00 | 0,00 | 10 | 50 412,04 | | | 100 |
| 6.3.11 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 600х600 толщина стали 0.7мм; | м | 9 | 5041,20 | 45 371 | 0,00 | 0,00 | 9 | 45 370,84 | | | 100 |
| 6.3.12 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, Ø400 толщина стали 0.6мм; | м | 3 | 5041,20 | 15 124 | 0,00 | 0,00 | 3 | 15 123,61 | | | 100 |
| 6.3.13 | Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, Ø500 толщина стали 0.7мм; | м | 3 | 5041,20 | 15 124 | 0,00 | 0,00 | 3 | 15 123,61 | | | 100 |
| 7 | **Теплоснабжение установки П1** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø76х3,0 | м | 65 | 14201,44 | 923 094 | 0,00 | 0,00 | 65 | 923 093,91 | | | 100 |
| 8 | **Электроосвещение и силовое электрооборудование.** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Монтаж комплектных изделий | компл | 9 | 2211,78 | 19 906 | 0,00 | 0,00 | 9 | 19 906,03 | | | 100 |
| 8.2 | Монтаж аппаратов управления до 1000В | шт | 2 | 97833,68 | 195 667 | 0,00 | 0,00 | 2 | 195 667,36 | | | 100 |
| 8.3 | Монтаж светильников | шт | 82 | 7731,54 | 633 986 | 0,00 | 0,00 | 82 | 633 986,06 | | | 100 |
| 8.4 | Монтаж источников света | шт | 41 | 1214,10 | 49 778 | 0,00 | 0,00 | 41 | 49 778,21 | | | 100 |
| 8.5 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 28 | 15003,59 | 420 100 | 0,00 | 0,00 | 28 | 420 100,44 | | | 100 |
| 8.6 | Монтаж кабелей и проводов | км | 2,315 | 206402,16 | 477 821 | 0,00 | 0,00 | 2,315 | 477 821,01 | | | 100 |
| 8.7 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 2135 | 120,87 | 258 057 | 0,00 | 0,00 | 2135 | 258 056,96 | | | 100 |
| 8.8 | Монтаж монтажных изделий | шт | 22 | 1140,28 | 25 086 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 25 086,18 | | | 100 |
| 8.9 | Монтаж изделий для прокладки кабелей | шт | 760 | 1483,73 | 1 127 637 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 1 127 637,40 | | | 100 |
| 8.10 | Монтаж заземления и молниезащиты | м | 305 | 2912,09 | 888 189 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 888 188,91 | | | 100 |
| 9 | **Оборудование контроля и управления системой автоматического пожаротушения бокса** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Монтаж комплектных изделий | шт | 11 | 10545,99 | 116 006 | 0,00 | 0,00 | 11,0 | 116 005,84 | | | 100 |
| 9.2 | Монтаж кабелей и проводов | м | 30 | 1279,40 | 38 382 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 38 381,85 | | | 100 |
| 9.3 | Металлический рукав | м | 30 | 745,74 | 22 372 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 22 372,31 | | | 100 |
| | **ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1200** | | | | **170 380 739** | | **0,00** | | **170 380 739** | | **0,00** | **100,00** |

**Заказчик:**
**ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"**
**Заместитель директора** А.К. Кабылдин

**Куратор** Е. Шералиев

**Начальник отдела контроля качества и приёмки работ** Е. Шералиев

**Расценки проверил** А. Логвиненко

**Технический надзор - представитель ТОО "Zertec"** А. Акжолов

**Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК** К. Конашыманов

**Подрядчик:**
**ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
**Директор** Б. Кунафиянов

| ПОДРЯДЧИК | ТОО "АЙЗАТ КУРЫЛЫС" |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)". |

| Ведомость объемов работ | | | | | | Стоимость работ на конец отчетного периода | | Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Стоимость за данный отчетный период с 13 октября 2018г по 20 ноября 2018г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Ед.изм | Количетво | Расценка | ОБЩАЯ СУММА | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Кол-во текущ. месяца | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | % |
| | ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Склад ТМЦ с талью с Q=5тн. | | | | | | | | | | | |
| А. | Архитектурно-строительная часть. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Земляные работы | м3 | 1680,74 | 429,88 | 722 509,13 | 0,00 | 0,00 | 1680,74 | 722 509,13 | | | 100,0 |
| 2 | Фундаменты | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Щебеночное основание под фундамент | м3 | 17,352 | 4 196,85 | 72 823,73 | 0,00 | 0,00 | 17,352 | 72 823,73 | | | 100,0 |
| 2.2 | Бетонная подготовка | м3 | 13,44 | 18 698,33 | 251 305,49 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 251 305,49 | | | 100,0 |
| 2.3 | Ж/бетонные ленточные фундаменты | м3 | 32,51 | 24 059,93 | 782 188,18 | 0,00 | 0,00 | 32,51 | 782 188,18 | | | 100,0 |
| 2.4 | Ж/бетонные фундаменты общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 2,45 | 25 861,57 | 63 360,84 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 63 360,84 | | | 100,0 |
| 2.5 | Гидроизоляция боковая | м2 | 135 | 786,79 | 106 217,16 | 0,00 | 0,00 | 135 | 106 217,16 | | | 100,0 |
| 2.6 | Трубопровод из стальных электросварных труб диам. 300мм | м | 1,6 | 6 262,42 | 10 019,88 | 0,00 | 0,00 | 1,6 | 10 019,88 | | | 100,0 |
| 3 | Стены из ФБС | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Блоки стен подвала | шт | 244 | 13 831,50 | 3 374 886,29 | 0,00 | 0,00 | 244 | 3 374 886,29 | | | 100,0 |
| 3.2 | Монолитные заделки стен подвала | м3 | 5,3 | 22 294,77 | 118 162,29 | 0,00 | 0,00 | 5,3 | 118 162,29 | | | 100,0 |
| 3.3 | Армирование стен | т | 0,085 | 161 187,82 | 13 700,96 | 0,00 | 0,00 | 0,085 | 13 700,96 | | | 100,0 |
| 3.4 | Гидроизоляция горизонтальная | м2 | 58,78 | 1 791,18 | 105 285,32 | 0,00 | 0,00 | 58,78 | 105 285,32 | | | 100,0 |
| 3.5 | Гидроизоляция боковая | м2 | 145 | 787,80 | 114 230,60 | 0,00 | 0,00 | 145 | 114 230,60 | | | 100,0 |
| 3.6 | Керамзитовая тепло и звукоизоляция | м3 | 16,65 | 22 071,28 | 367 486,74 | 0,00 | 0,00 | 16,65 | 367 486,74 | | | 100,0 |
| 4 | Приямок монолитный | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Щебеночное основание | м3 | 2,300 | 4 196,85 | 9 652,75 | 0,00 | 0,00 | 2,300 | 9 652,75 | | | 100,0 |
| 4.2 | Стены и днища прямоугольных сооружений | м3 | 1,530 | 30 947,38 | 47 349,49 | 0,00 | 0,00 | 1,530 | 47 349,49 | | | 100,0 |
| 4.3 | Мелкие конструкции (подколонники, сливы, парапеты) | шт | 1 | 10 127,97 | 10 127,97 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10 127,97 | | | 100,0 |
| 5 | Стены и перегородки | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Кладка наружных стен | м3 | 221,25 | 23 409,97 | 5 179 454,86 | 0,00 | 0,00 | 221,25 | 5 179 454,86 | | | 100,0 |
| 5.2 | Минераловатные плиты | м2 | 328,9 | 3 657,38 | 1 202 913,06 | 0,00 | 0,00 | 328,9 | 1 202 913,06 | | | 100,0 |
| 5.3 | Армирование кладки наружних стен | т | 2,454 | 113 754,42 | 279 153,34 | 0,00 | 0,00 | 2,454 | 279 153,34 | | | 100,0 |
| 5.4 | Полиэтиленовая пленка | м2 | 328,900 | 127,26 | 41 854,28 | 0,00 | 0,00 | 328,900 | 41 854,28 | | | 100,0 |
| 5.5 | Установка и разборка инвентарных лесов | м2 | 394,5744 | 741,52 | 292 586,63 | 0,00 | 0,00 | 394,5744 | 292 586,63 | | | 100,0 |
| 5.6 | Кладка внутренних стен | м3 | 52,02 | 21 914,35 | 1 139 984,50 | 0,00 | 0,00 | 52,02 | 1 139 984,50 | | | 100,0 |
| 5.7 | Армирование внутренних стен | т | 1,278 | 113 754,42 | 145 378,14 | 0,00 | 0,00 | 1,278 | 145 378,14 | | | 100,0 |
| 5.8 | Кладка кирпичных столбов | м3 | 2,548 | 23 945,90 | 61 014,15 | 0,00 | 0,00 | 2,548 | 61 014,15 | | | 100,0 |
| 5.9 | Бетонная подготовка | м3 | 0,55 | 15 989,02 | 8 793,96 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 8 793,96 | | | 100,0 |
| 5.10 | Армирование надбетонок | т | 0,096 | 149 922,03 | 14 392,51 | 0,00 | 0,00 | 0,096 | 14 392,51 | | | 100,0 |
| 5.11 | Гидроизоляция горизонтальная | м2 | 0,8 | 1 790,24 | 1 432,19 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | 1 432,19 | | | 100,0 |
| 5.12 | Кладка перегородок | м2 | 15,9 | 3 420,84 | 54 391,40 | 0,00 | 0,00 | 15,9 | 54 391,40 | | | 100,0 |
| 5.13 | Теплоизоляция | м3 | 0,8181 | 31 635,04 | 25 880,63 | 0,00 | 0,00 | 0,8181 | 25 880,63 | | | 100,0 |
| 6 | Перемычки | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Перемычки массой до 0,3т | шт | 50,000 | 14 187,81 | 709 390,37 | 0,00 | 0,00 | 50,000 | 709 390,37 | | | 100,0 |
| 6.2 | Стальные крепежные элементы | т | 1,07238 | 220 367,41 | 236 317,61 | 0,00 | 0,00 | 1,07238 | 236 317,61 | | | 100,0 |
| 6.3 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 0,036 | 505,83 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 0,036 | 18,21 | | | 100,0 |
| 6.4 | Окраска металлических огрунтовонных поверхностей | м2 | 0,036 | 548,98 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,036 | 19,76 | | | 100,0 |
| 6.5 | Опорные подушки ОП-1 и ОП-2 | м3 | 0,26 | 42 082,06 | 10 941,34 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 10 941,34 | | | 100,0 |
| 6.6 | Закладные детали | т | 0,11506 | 160 637,91 | 18 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11506 | 18 483,00 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | Прогоны | т | 0,994 | 344 952,63 | 342 882,91 | 0,00 | 0,00 | 0,994 | 342 882,91 | | | 100,0 |
| 6.8 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 29,702 | 505,83 | 15 024,12 | 0,00 | 0,00 | 29,702 | 15 024,12 | | | 100,0 |
| 6.9 | Окраска металлических огрунтовонных поверхностей | м2 | 29,702 | 548,98 | 16 305,71 | 0,00 | 0,00 | 29,702 | 16 305,71 | | | 100,0 |
| 6.10 | Оштукатуривание по сетке | м2 | 22,512 | 4 658,48 | 104 871,71 | 0,00 | 0,00 | 22,512 | 104 871,71 | | | 100,0 |
| 6.11 | Трубопровод отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам 100 мм | м | 2,6 | 3 516,66 | 9 143,31 | 0,00 | 0,00 | 2,6 | 9 143,31 | | | 100,0 |
| 7 | **Перекрытие** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Плиты перекрытия | шт | 32 | 69 714,21 | 2 230 854,72 | 0,00 | 0,00 | 32 | 2 230 854,72 | | | 100,0 |
| 7.2 | Стальные крепежные элементы | т | 0,0409 | 145 162,54 | 5 937,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0409 | 5 937,15 | | | 100,0 |
| 7.3 | Покрытие анкеров цементным раствором толщиной 15 мм | м2 | 0,714 | 5 062,85 | 3 614,87 | 0,00 | 0,00 | 0,714 | 3 614,87 | | | 100,0 |
| 7.4 | Монолитные участки | м3 | 0,6 | 61 629,33 | 36 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 36 977,60 | | | 100,0 |
| 7.5 | Металлические балки | т | 0,576 | 403 511,43 | 232 422,58 | 0,00 | 0,00 | 0,576 | 232 422,58 | | | 100,0 |
| 7.6 | Утепление покрытий и засыпка керамзитом | м3 | 0,728 | 26 910,63 | 19 590,94 | 0,00 | 0,00 | 0,728 | 19 590,94 | | | 100,0 |
| 7.7 | Заделка пустот бетоном В15 | м3 | 1,5 | 22 155,66 | 33 233,48 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 33 233,48 | | | 100,0 |
| 8 | **Перекрытие на отм +2,7м** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Прогоны | т | 0,1214 | 344 952,63 | 41 877,25 | 0,00 | 0,00 | 0,1214 | 41 877,25 | | | 100,0 |
| 8.2 | Профнастил | м2 | 8,35 | 3 670,70 | 30 650,35 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 30 650,35 | | | 100,0 |
| 8.3 | Теплоизоляция покрытий | м3 | 0,888 | 31 806,74 | 28 244,39 | 0,00 | 0,00 | 0,888 | 28 244,39 | | | 100,0 |
| 8.4 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 8,88 | 2 953,33 | 26 225,55 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 26 225,55 | | | 100,0 |
| 8.5 | Облицовка потолков гипсокартонными листами | м2 | 7,84 | 6 470,48 | 50 728,55 | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 50 728,55 | | | 100,0 |
| 9 | **Подкрановые балки** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Подкрановые балки | т | 0,964 | 272 264,85 | 262 463,32 | 0,000 | 0,00 | 0,964 | 262 463,32 | | | 100,0 |
| 9.2 | Стальные крепежные элементы | т | 0,181 | 346 690,12 | 62 750,91 | 0,00 | 0,00 | 0,181 | 62 750,91 | | | 100,0 |
| 9.3 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 38,5664 | 503,55 | 19 420,03 | 0,0000 | 0,00 | 38,5664 | 19 420,03 | | | 100,0 |
| 9.4 | Окраска металлических огрунтовонных поверхностей | м2 | 38,5664 | 548,98 | 21 172,06 | 0,0000 | 0,00 | 38,5664 | 21 172,06 | | | 100,0 |
| 10 | **Чердак** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Пароизоляция | м2 | 301,048 | 131,00 | 39 435,92 | 0,00 | 0,00 | 301,048 | 39 435,92 | | | 100,0 |
| 10.2 | Утепление покрытий | м2 | 301,048 | 4 840,45 | 1 457 206,74 | 0,00 | 0,00 | 301,048 | 1 457 206,74 | | | 100,0 |
| 10.3 | Примыкание к стенам и парапетам из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков | м | 72 | 3 385,28 | 243 739,86 | 0,00 | 0,00 | 72 | 243 739,86 | | | 100,0 |
| 10.4 | Цементно-песчаная стяжка толщиной 15мм | м2 | 301,048 | 1 381,31 | 415 841,63 | 0,00 | 0,00 | 301,048 | 415 841,63 | | | 100,0 |
| 10.5 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,2137441 | 158 132,05 | 33 799,79 | 0,00 | 0,00 | 0,2137441 | 33 799,79 | | | 100,0 |
| 10.6 | Устройство деформационных швов | м | 460,96 | 2 650,92 | 1 221 970,33 | 0,00 | 0,00 | 460,96 | 1 221 970,33 | | | 100,0 |
| 10.7 | Кладка столбиков из кирпича на кровле под стойки | м3 | 0,603592 | 23 840,58 | 14 389,98 | 0,00 | 0,00 | 0,603592 | 14 389,98 | | | 100,0 |
| 11 | **Чердачной перекрытие** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Армирование кладки | т | 0,148 | 249 675,89 | 36 952,03 | 0,00 | 0,00 | 0,148 | 36 952,03 | | | 100,0 |
| 11.2 | Стропилы и обрешотка | м3 | 3,54 | 48 587,37 | 171 999,28 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 171 999,28 | | | 100,0 |
| 11.3 | Прогоны по ферме | м3 | 2,1 | 47 020,62 | 98 743,30 | 0,00 | 0,00 | 2,1 | 98 743,30 | | | 100,0 |
| 11.4 | Элементы каркаса из брусьев | м3 | 4,129 | 51 407,78 | 212 262,73 | 0,00 | 0,00 | 4,129 | 212 262,73 | | | 100,0 |
| 11.5 | Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 9,42 | 4 246,41 | 40 001,14 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 40 001,14 | | | 100,0 |
| 11.6 | Настил по фермам | м2 | 77,6 | 1 491,49 | 115 739,42 | 0,00 | 0,00 | 77,6 | 115 739,42 | | | 100,0 |
| 11.7 | Огнезащита настила | м2 | 77,6 | 57,01 | 4 424,29 | 0,00 | 0,00 | 77,6 | 4 424,29 | | | 100,0 |
| 11.8 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | м2 | 65,6 | 193,85 | 12 716,41 | 0,00 | 0,00 | 65,6 | 12 716,41 | | | 100,0 |
| 11.9 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов | м2 | 398 | 878,02 | 349 450,46 | 0,00 | 0,00 | 398 | 349 450,46 | | | 100,0 |
| 11.10 | Стальные крепежные элементы | т | 0,432 | 393 100,41 | 169 819,38 | 0,00 | 0,00 | 0,432 | 169 819,38 | | | 100,0 |
| 11.11 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 15,2008 | 505,83 | 7 689,00 | 0,00 | 0,00 | 15,2008 | 7 689,00 | | | 100,0 |
| 11.12 | Окраска металлических огрунтовонных поверхностей | м2 | 15,2008 | 548,98 | 8 344,89 | 0,00 | 0,00 | 15,2008 | 8 344,89 | | | 100,0 |
| 11.13 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей | м2 | 382,5 | 2 748,08 | 1 051 139,38 | 0,00 | 0,00 | 382,5 | 1 051 139,38 | | | 100,0 |
| 11.14 | Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | м2 | 15,5 | 4 059,40 | 62 920,70 | 0,00 | 0,00 | 15,5 | 62 920,70 | | | 100,0 |
| 11.15 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм (10мм) | шт | 4 | 1 799,59 | 7 198,36 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7 198,36 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.16 | Армирование кладки | т | 1,864 | 236 448,63 | 440 740,25 | 0,00 | 0,00 | 1,864 | 440 740,25 | | | 100,0 |
| **12** | **Трубчатый снегодержатель** | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Снегодержатель | м | 51,9 | 3 898,16 | 202 314,76 | 0,00 | 0,00 | 51,9 | 202 314,76 | | | 100,0 |
| **13** | **Вентшахты ВШ-1, ВШ-2** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Армированные перегородки | м2 | 31,17 | 5 633,79 | 175 605,09 | 0,00 | 0,00 | 31,17 | 175 605,09 | | | 100,0 |
| 13.2 | Гидроизоляция боковая | м2 | 34,37 | 697,85 | 23 985,17 | 0,00 | 0,00 | 34,37 | 23 985,17 | | | 100,0 |
| 13.3 | Теплоизоляция | м3 | 2,92 | 17 315,05 | 50 559,95 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 50 559,95 | | | 100,0 |
| 13.4 | Оштукатуривание по сетке | м2 | 38,63 | 2 377,94 | 91 859,89 | 0,00 | 0,00 | 38,63 | 91 859,89 | | | 100,0 |
| 13.5 | Стальные крепежные элементы | т | 0,11352 | 355 559,40 | 40 363,10 | 0,00 | 0,00 | 0,11352 | 40 363,10 | | | 100,0 |
| 13.6 | Листовые конструкции | т | 0,05326 | 188 533,44 | 10 041,29 | 0,00 | 0,00 | 0,05326 | 10 041,29 | | | 100,0 |
| 13.7 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 4,8158 | 505,83 | 2 435,97 | 0,00 | 0,00 | 4,8158 | 2 435,97 | | | 100,0 |
| 13.8 | Окраска металлических огрунтовонных поверхностей | м2 | 4,8158 | 548,98 | 2 643,76 | 0,00 | 0,00 | 4,8158 | 2 643,76 | | | 100,0 |
| **14** | **Полы Тип-1** | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Бетон В7,5 | м3 | 47,6016 | 15 259,28 | 726 366,32 | 0,00 | 0,00 | 47,6016 | 726 366,32 | | | 100,0 |
| 14.2 | Цементная стяжка толщиной 20мм | м2 | 595,2 | 1 009,08 | 600 604,49 | 0,00 | 0,00 | 595,2 | 600 604,49 | | | 100,0 |
| 14.3 | Гидроизоляция | м2 | 595,2 | 1 762,05 | 1 048 774,04 | 0,00 | 0,00 | 595,2 | 1 048 774,04 | | | 100,0 |
| 14.4 | Цементная стяжка толщиной 20мм | м2 | 595,2 | 568,93 | 338 628,16 | 0,00 | 0,00 | 595,20 | 338 628,16 | | | 100,0 |
| 14.5 | Бетонное покрытие толщиной 30мм | м2 | 595,2 | 1 220,10 | 726 203,81 | 0,00 | 0,00 | 595,2 | 726 203,81 | | | 100,0 |
| 14.6 | Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий | м2 | 595,2 | 748,02 | 445 224,02 | 0,00 | 0,00 | 595,2 | 445 224,02 | | | 100,0 |
| **15** | **Полы Тип-2** | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Бетон В7,5 | м3 | 2,0016 | 15 259,28 | 30 542,98 | 0,00 | 0,00 | 2,0016 | 30 542,98 | | | 100,0 |
| 15.2 | Цементная стяжка толщиной 20мм | м2 | 25,02 | 570,14 | 14 264,91 | 0,00 | 0,00 | 25,02 | 14 264,91 | | | 100,0 |
| 15.3 | Гидроизоляция | м2 | 25,02 | 1 304,48 | 32 638,12 | 0,00 | 0,00 | 25,02 | 32 638,12 | | | 100,0 |
| 15.4 | Цементная стяжка толщиной 20мм | м2 | 25,02 | 5 131,26 | 128 384,22 | 0,00 | 0,00 | 25,02 | 128 384,22 | | | 100,0 |
| 15.5 | Линолеум | м2 | 25,02 | 2 111,80 | 52 837,24 | 0,00 | 0,00 | 25,02 | 52 837,24 | | | 100,0 |
| **16** | **Окна ОК1 и ОК2** | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | ПХВ глухих профилей | м2 | 12,578 | 20 066,39 | 252 395,03 | 0,00 | 0,00 | 12,578 | 252 395,03 | | | 100,0 |
| 16.2 | Деревянные подоконные доски | м2 | 12,578 | 9 806,42 | 123 345,09 | 0,00 | 0,00 | 12,578 | 123 345,09 | | | 100,0 |
| **17** | **Двери** | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Дверные блоки | м2 | 14,25 | 13 227,26 | 188 488,42 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 188 488,42 | | | 100,0 |
| **18** | **Ворота** | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Ворота | м2 | 29,4 | 26 236,95 | 771 366,32 | 0,00 | 0,00 | 29,4 | 771 366,32 | | | 100,0 |
| 18.2 | Электропривод для открывания и закрывания ворот | шт | 2 | 81 319,66 | 162 639,32 | 0,00 | 0,00 | 2 | 162 639,32 | | | 100,0 |
| **19** | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | м | 155,48 | 584,60 | 90 893,48 | 0,00 | 0,00 | 155,48 | 90 893,48 | | | 100,0 |
| 19.2 | Выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 269,09 | 1 345,53 | 362 069,04 | 0,00 | 0,00 | 269,09 | 362 069,04 | | | 100,0 |
| 19.3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 269,09 | 1 042,54 | 280 536,00 | 0,00 | 0,00 | 269,09 | 280 536,00 | | | 100,0 |
| 19.4 | Оштукатуривание цементным раствором | м2 | 619,85 | 1 035,69 | 641 975,10 | 0,00 | 0,00 | 619,85 | 641 975,10 | | | 100,0 |
| 19.5 | Окраска стен | м2 | 619,85 | 394,77 | 244 695,22 | 0,00 | 0,00 | 619,85 | 244 695,22 | | | 100,0 |
| 19.6 | Керамические плинтуса | м | 125,87 | 322,52 | 40 595,22 | 0,00 | 0,00 | 125,87 | 40 595,22 | | | 100,0 |
| 19.7 | Поливинилхлоридные плинтуса | м | 11 | 282,79 | 3 110,69 | 0,00 | 0,00 | 11 | 3 110,69 | | | 100,0 |
| 19.8 | Установка и разборка лесов | м2 | 268,89 | 490,32 | 131 842,35 | 0,00 | 0,00 | 268,89 | 131 842,35 | | | 100,0 |
| 19.9 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов | м2 | 34,5 | 3 911,16 | 134 935,13 | 0,00 | 0,00 | 34,5 | 134 935,13 | | | 100,0 |
| 19.10 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 34,5 | 1 539,38 | 53 108,58 | 0,00 | 0,00 | 34,5 | 53 108,58 | | | 100,0 |
| 19.11 | Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 34,5 | 802,21 | 27 676,34 | 0,00 | 0,00 | 34,5 | 27 676,34 | | | 100,0 |
| **20** | **Наружная отделка** | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Облицовка стен фасадов | м2 | 23 | 5 785,10 | 133 057,32 | 0,00 | 0,00 | 23 | 133 057,32 | | | 100,0 |
| 20.2 | Торцевые планки из профлиста | м | 20,5 | 3 728,72 | 76 438,73 | 0,00 | 0,00 | 20,5 | 76 438,73 | | | 100,0 |
| 20.3 | Карнизные планки | м | 52 | 1 490,12 | 77 486,48 | 0,00 | 0,00 | 52 | 77 486,48 | | | 100,0 |
| 20.4 | Брандмауэры, парапеты | м2 | 5,572 | 3 594,17 | 20 026,69 | 0,00 | 0,00 | 5,572 | 20 026,69 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **Пандус** | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Подготовка из песчано-гравийной смеси | м3 | 3 | 2 793,69 | 8 381,06 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 8 381,06 | | | 100,0 |
| 21.2 | Бетонная подготовка | м3 | 3 | 14 137,20 | 42 411,61 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 42 411,61 | | | 100,0 |
| 21.3 | Бетонное покрытие | м3 | 4,5 | 16 607,05 | 74 731,73 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 74 731,73 | | | 100,0 |
| 21.4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,1659 | 167 482,17 | 27 785,29 | 0,0000 | 0,00 | 0,1659 | 27 785,29 | | | 100,0 |
| **22** | **Жалюзийная решетка** | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Монтаж решетки | т | 0,0403 | 433 192,69 | 17 457,67 | 0,0000 | 0,00 | 0,0403 | 17 457,67 | | | 100,0 |
| 22.2 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 2,71932 | 505,83 | 1 375,51 | 0,00000 | 0,00 | 2,71932 | 1 375,51 | | | 100,0 |
| 22.3 | Окраска металлических огрунтовонных поверхностей | м2 | 2,71932 | 548,98 | 1 492,84 | 0,00000 | 0,00 | 2,71932 | 1 492,84 | | | 100,0 |
| **23** | **Отмоска** | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Подготовка из щебня | м3 | 10,248 | 2 700,80 | 27 677,81 | 0,000 | 0,00 | 10,248 | 27 677,81 | | | 100,0 |
| 23.2 | Асфальтобетонные жесткиепокрытия толщиной 25мм | м2 | 68,32 | 1 637,26 | 111 857,78 | 0,00 | 0,00 | 68,32 | 111 857,78 | | | 100,0 |
| **Б.** | **Инженерные системы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Электроосвещение и силовое электрооборудование.** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Монтаж комплектных изделий | шт | 2 | 17 624,66 | 35 249,32 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 35 249,32 | | | 100,0 |
| 1.2 | Монтаж аппаратов управления до 1000В | шт | 7 | 47 661,32 | 333 629,25 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 333 629,25 | | | 100,0 |
| 1.3 | Монтаж светильников | шт | 6 | 18 559,21 | 111 355,26 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 111 355,26 | | | 100,0 |
| 1.4 | Монтаж источников света | шт | 8 | 1 185,89 | 9 487,14 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 9 487,14 | | | 100,0 |
| 1.5 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 8 | 1 322,73 | 10 581,81 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 10 581,81 | | | 100,0 |
| 1.6 | Монтаж кабелей и проводов | км | 0,39 | 319 009,64 | 124 413,76 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 124 413,76 | | | 100,0 |
| 1.7 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 180 | 342,08 | 61 575,16 | 0,00 | 0,00 | 180 | 61 575,16 | | | 100,0 |
| 1.8 | Монтаж монтажных изделий | шт | 32 | 1 140,28 | 36 488,99 | 0,00 | 0,00 | 32 | 36 488,99 | | | 100,0 |
| 1.9 | Монтаж заземления и молниезащиты | м | 107 | 157,42 | 16 844,23 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 16 844,23 | | | 100,0 |
| **2** | **Отопление** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Радиатор чугунный секционный | секция | 329 | 1 949,14 | 641 265,930 | 0,00 | 0,00 | 329 | 641 265,93 | | | 100,0 |
| 2.2 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф15х2,5 | м | 12,3 | 1 050,00 | 12 915,0 | 0,00 | 0,00 | 12,3 | 12 915,00 | | | 100,0 |
| 2.3 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф20х2,5 | м | 120 | 1 434,00 | 172 080,0 | 0,00 | 0,00 | 120 | 172 080,00 | | | 100,0 |
| 2.4 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф25х2,8 | м | 13,2 | 1 625,00 | 21 450,0 | 0,00 | 0,00 | 13,2 | 21 450,00 | | | 100,0 |
| 2.5 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф32х2,8 | м | 21,0 | 1 910,00 | 40 110,0 | 0,00 | 0,00 | 21,0 | 40 110,00 | | | 100,0 |
| 2.6 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф40х3,0 | м | 43,3 | 2 100,00 | 90 930,0 | 0,00 | 0,00 | 43,3 | 90 930,00 | | | 100,0 |
| | **Тепловой узел** | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Манометр технический показывающий верхний предел измерения | шт. | 4 | 10 732,00 | 42 928,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 42 928,00 | | | 100,0 |
| 2.8 | Термометр стеклянный, прямой комплектно с оправой, ТТП5.2.160-105 предел измерения 0-150°С | шт. | 4 | 20 205,73 | 80 822,92 | 0,00 | 0,00 | 4 | 80 822,92 | | | 100,0 |
| 2.9 | Контрольный кран для манометра | шт. | 7 | 5 701,30 | 39 909,10 | 0,00 | 0,00 | 7 | 39 909,10 | | | 100,0 |
| 2.10 | Регулятор постоянного перепада давлений | шт. | 1 | 425 369,76 | 425 369,76 | 0,00 | 0,00 | 1 | 425 369,76 | | | 100,0 |
| 2.11 | Труба стальная электросварная ф45х2,5 | м | 4,0 | 7 898,86 | 31 595,43 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 31 595,43 | | | 100,0 |
| | **Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | Решетка регулируемая однорядная 300х300 | шт. | 7 | 3 971,95 | 27 803,65 | 0,00 | 0,00 | 7 | 27 803,65 | | | 100,0 |
| 2.13 | Решетка регулируемая однорядная 250х250 | шт. | 1 | 1 938,00 | 1 938,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 938,00 | | | 100,0 |
| 2.14 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) | м | 17,6 | 3 455,22 | 60 811,87 | 0,00 | 0,00 | 17,6 | 60 811,87 | | | 100,0 |
| 2.15 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 17,6 | 164,35 | 2 892,56 | 0,00 | 0,00 | 17,6 | 2 892,56 | | | 100,0 |
| 2.15 | Окраска металлических огрунтовонных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 35,2 | 165,21 | 5 815,36 | 0,00 | 0,00 | 35,2 | 5 815,36 | | | 100,0 |
| **2** | **Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Монтаж комплектных изделий | шт | 3 | 19 529,38 | 58 588,13 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 58 588,13 | | | 100,0 |
| 2.2 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 18 | 9 073,35 | 163 320,33 | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 163 320,33 | | | 100,0 |
| 2.3 | Монтаж кабелей и проводов | км | 0,165 | 410,50 | 67,73 | 0,000 | 0,00 | 0,165 | 67,73 | | | 100,0 |
| 2.4 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 25 | 342,08 | 8 552,11 | 0,00 | 0,00 | 25,0 | 8 552,11 | | | 100,0 |
| 2.5 | Монтаж монтажных изделий | шт | 7 | 4 378,68 | 30 650,75 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 30 650,75 | | | 100,0 |
| **В.** | **Раздел ТХ** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Стеллаж общепроизводственный | шт | 78 | 58 838,49 | 4 589 402,29 | 0,00 | 0,00 | 78,0 | 4 589 402,29 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Подтоварник ПТ-1 | шт | 6 | 28 646,14 | 171 876,81 | 0,00 | 0,00 | 6,0 | 171 876,81 | | | 100,0 |
| 1.3 | Тележка платформенная ТП-300 | шт | 2 | 35 460,45 | 70 920,91 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 70 920,91 | | | 100,0 |
| 1.4 | ПоддоныТаль электрическая, грузоподъемность 5 тонн, высота подъема 6 | шт | 2 | 404 248,71 | 808 497,42 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 808 497,42 | | | 100,0 |
| 1.5 | Шкаф для одежды | шт | 1 | 33 341,81 | 33 341,81 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 33 341,81 | | | 100,0 |
| 1.6 | Шкаф для книг | шт | 2 | 34 812,77 | 69 625,55 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 69 625,55 | | | 100,0 |
| 1.7 | Стул подъемно-поворотный | шт | 1 | 12 994,64 | 12 994,64 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 12 994,64 | | | 100,0 |
| 1.8 | Стол двухтумбовый | шт | 1 | 34 322,45 | 34 322,45 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 34 322,45 | | | 100,0 |
| 1.9 | Стул полумягкий | шт | 2 | 3 432,25 | 6 864,49 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 6 864,49 | | | 100,0 |
| 1.10 | Шкаф металлический (сейф) | шт | 2 | 41 677,26 | 83 354,53 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 83 354,53 | | | 100,0 |
| 1.11 | Установка компьютера | шт | 1 | 1 856,38 | 1 856,38 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1 856,38 | | | 100,0 |
| 1.12 | Компьютер | шт | 1 | 133 304,02 | 133 304,02 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 133 304,02 | | | 100,0 |
| | **ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300** | | | | **42 992 556** | | - | | **42 992 556** | | **0,00** | **100,0** |

**Заказчик:**
**ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"**
**Заместитель директора** А.К. Кабылдин

**Куратор** Е. Шералиев

**Начальник отдела контроля качества и приёмки работ** Е. Шералиев

**Расценки проверил** А. Логвиненко

**Технический надзор - представитель ТОО "Zertec"** А. Акжолов

**Руководитель РГУ**
**"Павлодаржоллаборатория"**
**КАД МИР РК** К.Кошпыманов

**Подрядчик:**
**ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
**Директор** Б. Кунафиятов

| ПОДРЯДЧИК | | | | ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС" | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | | | | Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)". | | | | | | | | |
| Ведомость объемов работ | | | | | | Стоимость работ на конец отчетного периода | | Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Стоимость за данный отчетный период с 13 октября 2018г по 20 ноября 2018г. | | |
| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Расценка | ОБЩАЯ СУММА | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Кол-во текущ. месяца | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | % |
| ВЕДОМОСТЬ № 1400 - Склад для песка и противогололедных реагентов | | | | | | | | | | | | |
| А. | Архитектурно-строительная часть. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Земляные работы | м3 | 598,3 | 4 600,25 | 2 752 332 | 0,00 | 0,00 | 598,3 | 2 752 332,31 | | | 100,00 |
| 2 | Сваи С-1/18шт./ | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Устройство свай | м3 | 14,4 | 90 741,75 | 1 306 681 | 0,00 | 0,00 | 14,4 | 1 306 681,19 | | | 100,00 |
| 2.2 | Засыпка песка в межтрубное пространство | м3 | 0,35325 | 8 780,16 | 3 102 | 0,00 | 0,00 | 0,35325 | 3 101,59 | | | 100,00 |
| 3 | Монолитный ростверк/18шт./ | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,8 | 14 137,20 | 25 447 | 0,00 | 0,00 | 1,8 | 25 446,96 | | | 100,00 |
| 3.2 | Устройство ж/бетонных фундаментов | м3 | 4,68 | 27 737,38 | 129 811 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 129 810,92 | | | 100,00 |
| 3.3 | Установка стальных конструкций | 1т | 0,18864 | 284 244,64 | 53 620 | 0,00 | 0,00 | 0,18864 | 53 619,91 | | | 100,00 |
| 3.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м2 | 846,72 | 559,74 | 473 944 | 0,00 | 0,00 | 846,72 | 473 943,95 | | | 100,00 |
| 4 | Фундаменты ФМ-1 /8шт./ | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,4 | 14 137,20 | 5 655 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 5 654,88 | | | 100,00 |
| 4.2 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 3,04 | 27 820,57 | 84 575 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 84 574,54 | | | 100,00 |
| 4.3 | Анкерные болты | 1т | 0,06704 | 337 979,24 | 22 658 | 0,00 | 0,00 | 0,06704 | 22 658,13 | | | 100,00 |
| 5 | Стены из ФБС | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Блоки стен подвалов до 0,5т | шт | 36 | 16 952,42 | 610 287 | 0,00 | 0,00 | 36 | 610 287,06 | | | 100,00 |
| 5.2 | Блоки стен подвалов до 1т | шт | 20 | 19 579,63 | 391 593 | 0,00 | 0,00 | 20 | 391 592,51 | | | 100,00 |
| 5.3 | Блоки стен подвалов до 1,5т | шт | 46 | 22 480,50 | 1 034 103 | 0,00 | 0,00 | 46 | 1 034 102,99 | | | 100,00 |
| 5.4 | Бетонные стены подвалов | м3 | 0,58 | 19 615,11 | 11 377 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 11 376,76 | | | 100,00 |
| 5.5 | Бетонные подстилающие слои | м3 | 70,42 | 14 828,21 | 1 044 203 | 0,00 | 0,00 | 70,42 | 1 044 202,68 | | | 100,00 |
| 5.6 | Бетонные покрытия | м2 | 704,2 | 3 758,50 | 2 646 737 | 0,00 | 0,00 | 704,2 | 2 646 737,43 | | | 100,00 |
| 5.7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 5,5632 | 172 043,29 | 957 111 | 0,00 | 0,00 | 5,5632 | 957 111,24 | | | 100,00 |
| 5.8 | Подливка под оборудование | м2 | 8,5 | 2 119,74 | 18 018 | 0,00 | 0,00 | 8,5 | 18 017,81 | | | 100,00 |
| 5.9 | Улучшенная штукатурка | м2 | 101 | 647,68 | 65 416 | 0,00 | 0,00 | 101 | 65 415,63 | | | 100,00 |
| 5.10 | Окраска внутри помещений | м2 | 101 | 513,13 | 51 826 | 0,00 | 0,00 | 101 | 51 825,76 | | | 100,00 |
| 6 | Навес | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Монтаж колонн цельного сечения | т | 6,966 | 268 528,95 | 1 870 573 | 0,00 | 0,00 | 6,966 | 1 870 572,68 | | | 100,00 |
| 6.2 | Электродуговая сварка покрытий | т | 6,966 | 9 834,08 | 68 504 | 0,00 | 0,00 | 6,966 | 68 504,19 | | | 100,00 |
| 6.3 | Монтаж колонн составного сечения | т | 0,79 | 271 969,38 | 214 856 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 214 855,81 | | | 100,00 |
| 6.4 | Электродуговая сварка покрытий | т | 0,79 | 9 834,08 | 7 769 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 7 768,92 | | | 100,00 |
| 6.5 | Монтаж ферм | т | 8,827 | 373 837,79 | 3 299 866 | 0,00 | 0,00 | 8,827 | 3 299 866,14 | | | 100,00 |
| 6.6 | Электродуговая сварка покрытий | т | 8,827 | 9 834,08 | 86 805 | 0,00 | 0,00 | 8,827 | 86 805,41 | | | 100,00 |
| 6.7 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм | т | 3,774 | 378 146,63 | 1 427 125 | 0,00 | 0,00 | 3,774 | 1 427 125,40 | | | 100,00 |
| 6.8 | Электродуговая сварка покрытий | т | 3,774 | 9 834,08 | 37 114 | 0,00 | 0,00 | 3,774 | 37 113,81 | | | 100,00 |
| 6.9 | Монтаж связей и распорок | т | 8,03 | 385 636,14 | 3 096 658 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 3 096 658,17 | | | 100,00 |
| 6.10 | Электродуговая сварка покрытий | т | 8,03 | 9 834,08 | 78 968 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 78 967,65 | | | 100,00 |
| 6.11 | Монтаж прогонов | т | 10,368 | 243 404,35 | 2 523 616 | 0,00 | 0,00 | 10,368 | 2 523 616,26 | | | 100,00 |
| 6.12 | Электродуговая сварка покрытий | т | 10,368 | 9 834,08 | 101 960 | 0,00 | 0,00 | 10,368 | 101 959,72 | | | 100,00 |
| 6.13 | Монтаж рам | т | 0,937 | 384 792,33 | 360 550 | 0,00 | 0,00 | 0,937 | 360 550,41 | | | 100,00 |
| 6.14 | Электродуговая сварка покрытий | т | 0,937 | 9 834,08 | 9 215 | 0,00 | 0,00 | 0,937 | 9 214,53 | | | 100,00 |
| 6.15 | Монтаж прогонов стен | т | 5,41 | 243 404,35 | 1 316 818 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 1 316 817,51 | | | 100,00 |
| 6.16 | Электродуговая сварка покрытий | т | 5,41 | 9 834,08 | 53 202 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 53 202,36 | | | 100,00 |
| 6.17 | Монтаж ограждающих конструкций стен | м2 | 535 | 2 159,69 | 1 155 435 | 0,00 | 0,00 | 535 | 1 155 435,16 | | | 100,00 |
| 6.18 | Монтаж кровельного покрытия здания | м2 | 640 | 2 493,51 | 1 595 849 | 0,00 | 0,00 | 640 | 1 595 849,23 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 | Очистка щетками после сварки | м2 | 135,54854 | 595,23 | 80 682 | 0,00 | 0,00 | 135,54854 | 80 682,10 | | | 100,00 |
| 6.20 | Обеспылевание после сварки | м2 | 135,55 | 592,95 | 80 374 | 0,00 | 0,00 | 135,55 | 80 373,83 | | | 100,00 |
| 6.21 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 135,55 | 505,83 | 68 565 | 0,00 | 0,00 | 135,55 | 68 565,06 | | | 100,00 |
| 6.22 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 2711 | 502,54 | 1 362 398 | 0,00 | 0,00 | 2711 | 1 362 398,32 | | | 100,00 |
| **Б.** | **Инженерные системы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Электроосвещение и силовое электрооборудование.** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Монтаж комплектных изделий | компл. | 7 | 101 784,40 | 712 491 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 712 490,79 | | | 100,00 |
| 1.2 | Монтаж светильников | шт | 4 | 22 371,17 | 89 485 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 89 484,68 | | | 100,00 |
| 1.3 | Монтаж источников света | шт | 4 | 1 589,55 | 6 358 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 6 358,21 | | | 100,00 |
| 1.4 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 3 | 736,62 | 2 210 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 2 209,86 | | | 100,00 |
| 1.5 | Монтаж кабелей и проводов | км | 0,1050 | 90 960 201,96 | 9 550 821 | 0,000 | 0,00 | 0,1050 | 9 550 821,21 | | | 100,00 |
| 1.6 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 132 | 900,82 | 118 908 | 0,00 | 0,00 | 132,0 | 118 908,49 | | | 100,00 |
| 1.7 | Монтаж монтажных изделий | шт | 3 | 1 140,28 | 3 421 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 3 420,84 | | | 100,00 |
| 1.8 | Монтаж заземления и мониезащиты | м | 145 | 154,09 | 22 343 | 0,00 | 0,00 | 145,0 | 22 342,66 | | | 100,00 |
| | **ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400** | | | | **41 091 434** | | **0,00** | | **41 091 434** | | **0,00** | **100,00** |

**Заказчик:**
**ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"**
**Заместитель директора** А.К. Кабылдин

**Куратор** Е. Шералиев

**Начальник отдела контроля качества и приёмки работ** Е. Шералиев

**Расценки проверил** А.Логвиненко

**Технический надзор - представитель ТОО "Zertec"** М. Акколов

**Руководитель РГУ**
**"Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК** К.Конпырманов

**Подрядчик:**
**ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
**Директор** Б. Купафиянов

| ПОДРЯДЧИК | | | | ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС" | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | | | | Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)". | | | | | | | | |
| Ведомость объемов работ | | | | | | Стоимость работ на конец отчетного периода | | Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Стоимость за данный отчетный период с 13 октября 2018г по 20 ноября 2018г. | | |
| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Расценка | ОБЩАЯ СУММА | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Кол-во текуш. месяца | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | % |
| ВЕДОМОСТЬ № 1500 - Контрольно-пропускной пунк | | | | | | | | | | | | |
| А. | Архитектурно-строительная часть. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Земляные работы | м3 | 85,8 | 193,66 | 16 616 | 0,00 | 0,00 | 85,8 | 16 616,17 | | | 100,00 |
| 2 | Фундаменты | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,3 | 14 137,20 | 18 378 | 0,00 | 0,00 | 1,3 | 18 378,36 | | | 100,00 |
| 2.2 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов | м3 | 2,9 | 22 981,43 | 66 646 | 0,00 | 0,00 | 2,9 | 66 646,13 | | | 100,00 |
| 3 | Стены из ФБС | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Блоки стен подвалов до 1т | шт | 19 | 14 971,66 | 284 462 | 0,00 | 0,00 | 19 | 284 461,53 | | | 100,00 |
| 3.2 | Блоки стен подвалов до 1,5т | шт | 11 | 17 406,88 | 191 476 | 0,00 | 0,00 | 11 | 191 475,67 | | | 100,00 |
| 3.3 | Устройство бетонных стен подвалов | м3 | 1,6 | 17 762,06 | 28 419 | 0,00 | 0,00 | 1,6 | 28 419,30 | | | 100,00 |
| 3.4 | Армирование кладки стен и других конструкций (С-1) | т | 0,042 | 252 411,77 | 10 601 | 0,00 | 0,00 | 0,042 | 10 601,29 | | | 100,00 |
| 3.5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения | м | 1,2 | 5 983,71 | 7 180 | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 7 180,46 | | | 100,00 |
| 3.6 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная | м2 | 67,2 | 789,07 | 53 026 | 0,00 | 0,00 | 67,2 | 53 025,80 | | | 100,00 |
| 3.7 | Гидроизоляция горизонтальная | м2 | 9,6 | 1 791,18 | 17 195 | 0,00 | 0,00 | 9,6 | 17 195,29 | | | 100,00 |
| 3.8 | Устройство тепло- и звукоизоляции | м3 | 3,5 | 10 467,78 | 36 637 | 0,00 | 0,00 | 3,5 | 36 637,22 | | | 100,00 |
| 4 | Стены и перегородки | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Кладка наружных стен толщиной 56 см | м3 | 25,36 | 23 148,16 | 587 037 | 0,00 | 0,00 | 25,36 | 587 037,26 | | | 100,00 |
| 4.2 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм | м3 | 4,01 | 24 001,93 | 96 248 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 96 247,74 | | | 100,00 |
| 4.3 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами | м2 | 45,3 | 1 943,04 | 88 020 | 0,00 | 0,00 | 45,3 | 88 019,65 | | | 100,00 |
| 4.4 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,2538 | 17 811,19 | 4 520 | 0,00 | 0,00 | 0,2538 | 4 520,48 | | | 100,00 |
| 4.5 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,01 | 152 940,85 | 1 529 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1 529,41 | | | 100,00 |
| 4.6 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная | м2 | 0,3384 | 1 790,24 | 606 | 0,00 | 0,00 | 0,3384 | 605,82 | | | 100,00 |
| 4.7 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 6,45 | 2 912,28 | 18 784 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 18 784,19 | | | 100,00 |
| 5 | Перемычки | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | шт | 10 | 11 808,75 | 118 087 | 0,00 | 0,00 | 10 | 118087,48 | | | 100,00 |
| 5.2 | Стальные крепежные элементе, арматурные стыковые накладки | т | 0,003 | 220 368,39 | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 661,11 | | | 100,00 |
| 5.3 | Стальных крепежные элементы, монтажные изделия массой свыше 20 кг | т | 0,068 | 283 628,09 | 19 287 | 0,00 | 0,00 | 0,068 | 19286,71 | | | 100,00 |
| 5.4 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 2,006 | 505,83 | 1 015 | 0,00 | 0,00 | 2,006 | 1014,69 | | | 100,00 |
| 5.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 2,006 | 548,98 | 1 101 | 0,00 | 0,00 | 2,006 | 1101,25 | | | 100,00 |
| 6 | Перекрытие | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Установка панелей | шт | 3 | 35 183,75 | 105 551 | 0,00 | 0,00 | 3 | 105551,24 | | | 100,00 |
| 6.2 | Пробивка отверстий в бетонных потолках | отверст. | 2 | 1 039,94 | 2 080 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2079,87 | | | 100,00 |
| 7 | Кровля | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора | м2 | 14,2 | 512,56 | 7 278 | 0,00 | 0,00 | 14,2 | 7278,30 | | | 100,00 |
| 7.2 | Оклеечная пароизоляция | м2 | 14,2 | 1 652,63 | 23 467 | 0,00 | 0,00 | 14,2 | 23467,37 | | | 100,00 |
| 7.3 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | м3 | 1,349 | 10 265,26 | 13 848 | 0,00 | 0,00 | 1,349 | 13847,84 | | | 100,00 |
| 7.4 | Выравнивающая цементно-песчаная стяжка (р-р М150) | м2 | 14,2 | 1 098,14 | 15 594 | 0,00 | 0,00 | 14,2 | 15593,53 | | | 100,00 |
| 7.5 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,00994 | 203 745,38 | 2 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00994 | 2025,23 | | | 100,00 |
| 7.6 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита | м2 | 14,2 | 4 323,28 | 61 391 | 0,00 | 0,00 | 14,2 | 61390,63 | | | 100,00 |
| 7.7 | Выравнивающая цементно-песчаная стяжка (р-р М100) | м2 | 14,2 | 695,57 | 9 877 | 0,00 | 0,00 | 14,2 | 9877,11 | | | 100,00 |
| 7.8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора | м2 | 16,5 | 512,56 | 8 457 | 0,00 | 0,00 | 16,5 | 8457,18 | | | 100,00 |
| 7.9 | Устройство кровель плоских двухслойных | м2 | 16,5 | 1 600,95 | 26 416 | 0,00 | 0,00 | 16,5 | 26415,75 | | | 100,00 |
| 7.10 | Примыкания к стенам и парапетам кровель | м | 11 | 1 908,83 | 20 997 | 0,00 | 0,00 | 11 | 20997,13 | | | 100,00 |
| 7.11 | Устройство мелких покрытий | м2 | 11,6 | 1 313,60 | 15 238 | 0,00 | 0,00 | 11,6 | 15237,80 | | | 100,00 |
| 8 | Вентшахта | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Кладка стен наружных | м3 | 0,26 | 22 176,18 | 5 766 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 5765,81 | | | 100,00 |
| 8.2 | Армирование кладки стен и других конструкций (С-1) | т | 0,021 | 236 448,63 | 4 965 | 0,00 | 0,00 | 0,021 | 4965,42 | | | 100,00 |
| 8.3 | Гидроизоляция боковая оклеечная | м2 | 2,12 | 1 523,42 | 3 230 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 3229,64 | | | 100,00 |
| 8.4 | Теплоизоляция | м3 | 0,19 | 42 573,53 | 8 089 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 8088,97 | | | 100,00 |
| 8.5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 1,42 | 9 840,62 | 13 974 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 13973,69 | | | 100,00 |
| 8.6 | Оштукатуривание по сетке | м2 | 1,93 | 2 383,19 | 4 600 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 4599,55 | | | 100,00 |
| 8.7 | Примыкания к стенам и парапетам кровель | м | 3,64 | 1 908,83 | 6 948 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 6948,14 | | | 100,00 |
| 8.8 | Стальные крепежные элементы, арматурные стыковые накладки | т | 0,0325 | 355 557,81 | 11 556 | 0,00 | 0,00 | 0,0325 | 11555,63 | | | 100,00 |
| 8.9 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т | т | 0,006 | 228 801,91 | 1 373 | 0,00 | 0,00 | 0,006 | 1372,81 | | | 100,00 |
| 8.10 | Монтаж площадок с настилом и ограждением | т | 0,006 | 32 840,09 | 197 | 0,00 | 0,00 | 0,006 | 197,04 | | | 100,00 |
| 8.11 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 1,5 | 505,83 | 759 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 758,74 | | | 100,00 |
| 8.12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 1,5 | 548,98 | 823 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 823,47 | | | 100,00 |
| **9** | **Пол тип 1-8,54м2** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 8,54 | 868,21 | 7 415 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 7414,51 | | | 100,00 |
| 9.2 | Подстилающие бетонные слои | м3 | 0,854 | 15 259,24 | 13 031 | 0,00 | 0,00 | 0,854 | 13031,39 | | | 100,00 |
| 9.3 | Гидроизоляция оклеечная (первый слой) | м2 | 8,54 | 1 232,53 | 10 526 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 10525,80 | | | 100,00 |
| 9.4 | Гидроизоляция оклеечная (последующий слой) | м2 | 8,54 | 985,66 | 8 418 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 8417,53 | | | 100,00 |
| 9.5 | Цементная стяжка | м2 | 8,54 | 1 829,01 | 15 620 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 15619,75 | | | 100,00 |
| 9.6 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,0060634 | 158 134,15 | 959 | 0,00 | 0,00 | 0,0060634 | 958,83 | | | 100,00 |
| 9.7 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 8,54 | 1 347,81 | 11 510 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 11510,31 | | | 100,00 |
| **10** | **Пол тип 2-2,03м2** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 2,03 | 868,21 | 1 762 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 1762,47 | | | 100,00 |
| 10.2 | Подстилающие бетонные слои | м3 | 0,203 | 14 137,20 | 2 870 | 0,00 | 0,00 | 0,203 | 2869,85 | | | 100,00 |
| 10.3 | Гидроизоляция оклеечная (первый слой) | м2 | 2,03 | 1 232,53 | 2 502 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 2502,03 | | | 100,00 |
| 10.4 | Гидроизоляция оклеечная (последующий слой) | м2 | 2,03 | 985,66 | 2 001 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 2000,89 | | | 100,00 |
| 10.5 | Цементная стяжка | м2 | 2,03 | 1 829,01 | 3 713 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 3712,89 | | | 100,00 |
| 10.6 | Устройство покрытий на цементном растворе | м3 | 2,03 | 2 139,17 | 4 343 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 4342,51 | | | 100,00 |
| **11** | **Окна ОК-1, ОК-2** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Оконные блоки из ПХВ профилей глухие | м2 | 1,71 | 14 181,92 | 24 251 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 24251,08 | | | 100,00 |
| 11.2 | Оконные блоки из ПХВ профилей поворотные | м2 | 1,3 | 13 906,87 | 18 079 | 0,00 | 0,00 | 1,3 | 18078,92 | | | 100,00 |
| 11.3 | Установка деревянных подоконных досок | м2 | 3,01 | 5 552,42 | 16 713 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 16712,77 | | | 100,00 |
| **12** | **Двери** | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Блоки в наружных и внутренних дверных проемах | м2 | 3,6 | 14 712,15 | 52 964 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 52963,75 | | | 100,00 |
| 12.2 | Блоки в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах | м2 | 1,39 | 11 140,54 | 15 485 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 15485,36 | | | 100,00 |
| **13** | **Внутренняя отделка потолков** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | м | 7,16 | 1 039,94 | 7 446 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 7445,94 | | | 100,00 |
| 13.2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 10,57 | 1 274,83 | 13 475 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 13475,00 | | | 100,00 |
| 13.3 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков | м2 | 10,57 | 892,41 | 9 433 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 9432,74 | | | 100,00 |
| **14** | **Внутренняя отделка стен** | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Оштукатуривание улучшенное | м2 | 28,6 | 775,39 | 22 176 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 22176,18 | | | 100,00 |
| 14.2 | Оштукатуривание простое | м2 | 13,9 | 2 200,05 | 30 581 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 30580,67 | | | 100,00 |
| 14.3 | Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен | м2 | 42,5 | 2 234,95 | 94 985 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 94985,39 | | | 100,00 |
| 14.4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 28,6 | 795,92 | 22 763 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 22763,20 | | | 100,00 |
| 14.5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 28,6 | 794,91 | 22 734 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 22734,50 | | | 100,00 |
| 14.6 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов | м2 | 13,9 | 2 346,70 | 32 619 | 0,00 | 0,00 | 13,9 | 32619,10 | | | 100,00 |
| 14.7 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 4,7 | 322,52 | 1 516 | 0,00 | 0,00 | 4,7 | 1515,83 | | | 100,00 |
| 14.8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 12 | 282,79 | 3 393 | 0,00 | 0,00 | 12 | 3393,48 | | | 100,00 |
| **15** | **Наружная отделка** | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Устройство карнизных планок кровель | м | 18,8 | 1 402,55 | 26 368 | 0,00 | 0,00 | 18,8 | 26367,85 | | | 100,00 |
| 15.2 | Устройство мелких покрытий | м2 | 0,8785 | 8 346,05 | 7 332 | 0,00 | 0,00 | 0,8785 | 7332,01 | | | 100,00 |
| **16** | **Козырек К-1** | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Изготовление решетчатых конструкций | т | 0,193 | 212 176,16 | 40 950 | 0,00 | 0,00 | 0,193 | 40950,00 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков | т | 0,193 | 31 619,92 | 6 103 | 0,00 | 0,00 | 0,193 | 6102,64 | | | 100,00 |
| 16.3 | Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ | т | 0,193 | 5 594,22 | 1 080 | 0,00 | 0,00 | 0,193 | 1079,68 | | | 100,00 |
| 16.4 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 9,7128 | 505,83 | 4 913 | 0,00 | 0,00 | 9,7128 | 4913,01 | | | 100,00 |
| 16.5 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 9,7128 | 500,90 | 4 865 | 0,00 | 0,00 | 9,7128 | 4865,17 | | | 100,00 |
| 16.6 | Монтаж кровельного покрытия | м2 | 4,19 | 2 303,37 | 9 651 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 9651,11 | | | 100,00 |
| 16.7 | Облицовка каркасов потолков (козырьков) | м2 | 11,76 | 2 278,28 | 26 793 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 26792,59 | | | 100,00 |
| **17** | **Отмостка** | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Щебеночное основание под фундаменты | м3 | 3,3642 | 4 196,85 | 14 119 | 0,00 | 0,00 | 3,3642 | 14119,04 | | | 100,00 |
| 17.2 | Асфальтобетонные жесткие покрытия | м2 | 22,43 | 1 794,83 | 40 258 | 0,00 | 0,00 | 22,43 | 40258,15 | | | 100,00 |
| **Б.** | **Инженерные системы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Водопровод** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20х2.3 | м | 7 | 7 347,51 | 51 433 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 51432,59 | | | 100,00 |
| 1.2 | Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø25х1.5 | м | 4 | 6 620,13 | 26 481 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 26480,51 | | | 100,00 |
| **2** | **Канализация К1** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50х3 | м | 1 | 6 620,13 | 6 620 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 6620,13 | | | 100,00 |
| | Ø110х3.5 | м | 11 | 5 066,95 | 55 736 | 0,00 | 0,00 | 11,0 | 55736,47 | | | 100,00 |
| 2.2 | Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ6942-98 | м | 5 | 3 311,99 | 16 560 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 16559,96 | | | 100,00 |
| **3** | **Отопление** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Электроконвектор напольного типа, N=0,5 кВт, 220В, ЭВУБ-0.5; | шт | 3 | 10 355,27 | 31 066 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 31065,81 | | | 100,00 |
| **4** | **Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150х200 толщина стали 0.5мм; | м | 1,4 | 4 235,33 | 5 929 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 5929,46 | | | 100,00 |
| **5** | **Электроосвещение и силовое электрооборудование.** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Монтаж комплектных изделий | компл. | 7 | 7 781,28 | 54 469 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 54468,93 | | | 100,00 |
| 5.2 | Монтаж светильников | шт | 5 | 7 781,28 | 38 906 | 0,00 | 0,00 | 5 | 38906,38 | | | 100,00 |
| 5.3 | Монтаж источников света | шт | 11 | 624,87 | 6 874 | 0,00 | 0,00 | 11 | 6873,61 | | | 100,00 |
| 5.4 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 9 | 1 140,28 | 10 263 | 0,00 | 0,00 | 9 | 10262,53 | | | 100,00 |
| 5.5 | Монтаж кабелей и проводов | км | 0,064 | 180 948,31 | 11 581 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11580,69 | | | 100,00 |
| 5.6 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 64 | 180,16 | 11 531 | 0,00 | 0,00 | 64 | 11530,52 | | | 100,00 |
| 5.7 | Монтаж монтажных изделий | шт | 11 | 2 355,50 | 25 911 | 0,00 | 0,00 | 11 | 25910,53 | | | 100,00 |
| **6** | **Молниезащита и заземление** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Монтаж заземления и мониезащиты | м | 44 | 2 912,09 | 128 132 | 0,00 | 0,00 | 44 | 128132,17 | | | 100,00 |
| 6.2 | Монтаж кабелей и проводов | км | 0,005 | 85 315,81 | 427 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 426,58 | | | 100,00 |
| 6.3 | Монтаж монтажных изделий | шт | 1 | 3 420,84 | 3 421 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 3420,84 | | | 100,00 |
| **В.** | **Технологическое оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Стол угловой /письменный/ | шт | 1 | 69 625,55 | 69 626 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 69625,55 | | | 100,00 |
| 2 | Стул полумягкий | шт | 1 | 3 432,25 | 3 432 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 3432,25 | | | 100,00 |
| 3 | Банкетка | шт | 1 | 12 014,00 | 12 014 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 12014,00 | | | 100,00 |
| 4 | Шкаф для одежды /шкаф малый 800х350х850/ | шт | 1 | 29 419,25 | 29 419 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 29419,25 | | | 100,00 |
| 5 | Шкаф одностворчатый ШО-1, 450х500х182 мм | шт | 1 | 15 553,43 | 15 553 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 15553,43 | | | 100,00 |
| 6 | Электрочайник V1,7л, Maxwell MW 1014 | шт | 1 | 2 831,23 | 2 831 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 2831,23 | | | 100,00 |
| 7 | Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ПБ или АТС | шт | 1 | 2 234,95 | 2 235 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 2234,95 | | | 100,00 |
| 8 | Аппарат переговорный | шт | 1 | 14 961,72 | 14 962 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 14961,72 | | | 100,00 |
| | **ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500** | | | | **3 333 155** | | **0,00** | | **3 333 155** | | **0,00** | **100,00** |

**Заказчик:**
**ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"**
**Заместитель директора** А.К. Кабылдин
**Куратор** Е. Шералиев
**Начальник отдела контроля качества и приёмки работ** Е. Шералиев
**Расценки проверил** А. Логвиненко
**Технический надзор - представитель ТОО "Zertec"** А. Акжолов

**Руководитель РГУ**
**"Павлодаржоллаборатория"**
**КАД МИР РК** К.Копыманов

**Подрядчик**
**ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"**
**Директор** Б. Кунафиянов

| ПОДРЯДЧИК | | | | ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | | | | Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)". | | | | | | | | |
| Ведомость объемов работ | | | | | | Стоимость работ на конец отчетного периода | | Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Стоимость за данный отчетный период с 13 октября 2018г по 20 ноября 2018г. | | |
| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Расценка | ОБЩАЯ СУММА | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Кол-во текущ. месяца | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | % |
| **ВЕДОМОСТЬ №1600 - Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище** | | | | | | | | | | | | |
| **А.** | **Архитектурно-строительная часть. АЗС** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы** | м3 | 379,58 | 178,02 | 67 573 | 0,00 | 0,00 | 379,58 | 67 573,04 | | | 100,0 |
| **2** | **Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Бетонная подготовка под ФЛ1 | м3 | 2 | 14 137,20 | 28 274 | 0,00 | 0,00 | 2 | 28 274,40 | | | 100,0 |
| 2.2 | Ж/бетонные ленточные фундаменты | м3 | 4,8 | 30 606,09 | 146 909 | 0,00 | 0,00 | 4,8 | 146 909,22 | | | 100,0 |
| **3** | **Стены из ФБС** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Блоки стен подвалов до 0,5т | шт | 20 | 10 503,83 | 210 077 | 0,00 | 0,00 | 20 | 210 076,67 | | | 100,0 |
| 3.2 | Блоки стен подвалов до 1т | шт | 29 | 10 615,60 | 307 853 | 0,00 | 0,00 | 29 | 307 852,52 | | | 100,0 |
| 3.3 | Блоки стен подвалов до 1,5т | шт | 9 | 12 444,61 | 112 002 | 0,00 | 0,00 | 9 | 112 001,53 | | | 100,0 |
| 3.4 | Бетонные ленточные фундаменты | м3 | 2,2 | 17 827,15 | 39 220 | 0,00 | 0,00 | 2,2 | 39 219,73 | | | 100,0 |
| 3.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м2 | 60,32 | 787,80 | 47 520 | 0,00 | 0,00 | 60,32 | 47 519,93 | | | 100,0 |
| 3.6 | Гидроизоляция горизонтальная | м2 | 13,92 | 1 791,18 | 24 933 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 24 933,17 | | | 100,0 |
| 3.7 | Армирование кладки стен и других конструкций сеткой С1 | т | 0,07168 | 161 187,82 | 11 554 | 0,00 | 0,00 | 0,07168 | 11 553,94 | | | 100,0 |
| **4** | **Приямок по оси 1** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Бетонная подготовка | м3 | 0,88 | 15 665,18 | 13 785 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 13 785,36 | | | 100,0 |
| 4.2 | Гильзы ф140х4, L=1400 мм для ввода водопровода | м | 1,4 | 9 190,66 | 12 867 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 12 866,93 | | | 100,0 |
| **5** | **Приямок монолитный Пр-1** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Щебеночное покрытие | м2 | 2,21 | 2 892,19 | 6 392 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 6 391,73 | | | 100,0 |
| 5.2 | Устройство стен, днищ и перекрытий | м3 | 1,4 | 20 956,08 | 29 339 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 29 338,51 | | | 100,0 |
| 5.3 | Установка мелких конструкций/подоконников, сливов, парапетов и др./ | шт | 1 | 4 052,98 | 4 053 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 052,98 | | | 100,0 |
| 5.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м2 | 7,124 | 787,80 | 5 612 | 0,00 | 0,00 | 7,124 | 5 612,27 | | | 100,0 |
| **6** | **Стены** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 510мм | м3 | 28,05 | 23 148,13 | 649 305 | 0,00 | 0,00 | 28,05 | 649 305,16 | | | 100,0 |
| 6.2 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 380мм | м3 | 8,115 | 24 002,00 | 194 776 | 0,00 | 0,00 | 8,115 | 194 776,22 | | | 100,0 |
| 6.3 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,52542 | 93 959,14 | 49 368 | 0,00 | 0,00 | 0,52542 | 49 368,01 | | | 100,0 |
| 6.4 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами | м2 | 54,897 | 1 491,49 | 81 878 | 0,00 | 0,00 | 54,897 | 81 878,18 | | | 100,0 |
| 6.5 | Устройство полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 54,897 | 114,03 | 6 260 | 0,00 | 0,00 | 54,897 | 6 259,80 | | | 100,0 |
| **7** | **Перегородки** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 21,083333 | 4 333,07 | 91 355 | 0,00 | 0,00 | 21,083333 | 91 355,50 | | | 100,0 |
| 7.2 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен (в тамбуре) | м3 | 0,6552 | 38 541,49 | 25 252 | 0,00 | 0,00 | 0,6552 | 25 252,39 | | | 100,0 |
| 7.3 | Усиление бетонной подготовки под кирпичную перегородку | м3 | 0,8 | 16 207,56 | 12 966 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | 12 966,05 | | | 100,0 |
| 7.4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,137 | 159 502,48 | 21 852 | 0,00 | 0,00 | 0,137 | 21 851,84 | | | 100,0 |
| **8** | **Перемычки** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Укладка перемычек | шт | 18 | 17 196,72 | 309 541 | 0,00 | 0,00 | 18 | 309 541,03 | | | 100,0 |
| 8.2 | Стальные крепежные элементы, арматурные стыковые накладки | т | 0,00375 | 220 366,11 | 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00375 | 826,37 | | | 100,0 |
| 8.3 | Стальные крепежные элементы, монтажные изделия до 20 кг | т | 0,02015 | 29 670,11 | 598 | 0,00 | 0,00 | 0,02015 | 597,85 | | | 100,0 |
| 8.4 | Стальные крепежные элементы, монтажные изделия свыше 20 кг | т | 0,05425 | 283 633,45 | 15 387 | 0,00 | 0,00 | 0,05425 | 15 387,11 | | | 100,0 |
| 8.5 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 0,0024552 | 505,83 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,0024552 | 1 | | | 100,0 |
| 8.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 2,4552 | 548,98 | 1 348 | 0,00 | 0,00 | 2,4552 | 1 347,85 | | | 100,0 |
| 8.7 | Установка гильз (ввод ЭЛ) | м | 20,8 | 4 628,63 | 96 275 | 0,00 | 0,00 | 20,8 | 96 275,46 | | | 100,0 |
| 8.8 | Установка гильз(ввод СС) | м | 20,8 | 2 830,18 | 58 868 | 0,00 | 0,00 | 20,8 | 58 867,68 | | | 100,0 |
| **9** | **Перекрытие отм. +2,7м** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Установка панелей | шт | 4 | 37 944,67 | 151 779 | 0,00 | 0,00 | 4 | 151 778,67 | | | 100,0 |
| 9.2 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий | т | 0,00416 | 400 717,72 | 1 667 | 0,00 | 0,00 | 0,00416 | 1 666,99 | | | 100,0 |
| 9.3 | Покрытие анкеров цементным раствором | м2 | 0,126 | 16 477,06 | 2 076 | 0,00 | 0,00 | 0,126 | 2 076,11 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | Заделка пустот торцов панелей | м3 | 0,5 | 19 875,09 | 9 938 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 9 937,55 | | | 100,0 |
| **10** | **Чердачное перекрытие** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Установка стропил+(кобылка и маурлат) | м3 | 0,493 | 53 118,04 | 26 187 | 0,000 | 0,00 | 0,493 | 26 187,20 | | | 100,0 |
| 10.2 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,493 | 1 308,47 | 645 | 0,000 | 0,00 | 0,493 | 645,08 | | | 100,0 |
| 10.3 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,694 | 51 408,42 | 35 677 | 0,000 | 0,00 | 0,694 | 35 677,44 | | | 100,0 |
| 10.4 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | м2 | 5 | 3 489,26 | 17 446 | 0,00 | 0,00 | 5 | 17 446,30 | | | 100,0 |
| 10.5 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,754 | 13 916,90 | 10 493 | 0,000 | 0,00 | 0,754 | 10 493,34 | | | 100,0 |
| **11** | **Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Прокладная пароизоляция в один слой | м2 | 19 | 342,08 | 6 500 | 0,00 | 0,00 | 19 | 6 499,60 | | | 100,0 |
| 11.2 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита | м2 | 3,42 | 30 450,77 | 104 142 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 104 141,62 | | | 100,0 |
| 11.3 | Выравнивающие цементно-песчаные стяжки | м2 | 19 | 2 977,50 | 56 573 | 0,00 | 0,00 | 19 | 56 572,52 | | | 100,0 |
| 11.4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,0140864 | 158 134,15 | 2 228 | 0,00 | 0,00 | 0,0140864 | 2 227,54 | | | 100,0 |
| 11.5 | Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала | м | 24,58 | 2 650,01 | 65 137 | 0,00 | 0,00 | 24,58 | 65 137,31 | | | 100,0 |
| 11.6 | Устройство кровель различных типов | м2 | 25,76 | 2 989,82 | 77 018 | 0,00 | 0,00 | 25,76 | 77 017,67 | | | 100,0 |
| 11.7 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ | м2 | 5,47 | 1 642,82 | 8 986 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 8 986,20 | | | 100,0 |
| **12** | **Зонт - вентшахта 1 шт** | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0,65 | 23 033,67 | 14 972 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 14 971,89 | | | 100,0 |
| 12.2 | Армирование кладки стен и других конструкций /С1 | т | 0,01107 | 247 851,44 | 2 744 | 0,00 | 0,00 | 0,01107 | 2 743,72 | | | 100,0 |
| 12.3 | Оклеечная пароизоляция в один слой | м2 | 5,41 | 702,32 | 3 800 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 3 799,56 | | | 100,0 |
| 12.4 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита | м2 | 5,41 | 2 545,24 | 13 770 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 13 769,77 | | | 100,0 |
| 12.5 | Крепление кладки вентшахты уголком | т | 0,0374 | 150 649,34 | 5 634 | 0,00 | 0,00 | 0,0374 | 5 634,29 | | | 100,0 |
| 12.6 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса | м2 | 5,41 | 2 394,59 | 12 955 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 12 954,73 | | | 100,0 |
| 12.7 | Установка зонтов над шахтами | шт | 1 | 16 353,91 | 16 354 | 0,00 | 0,00 | 1 | 16 353,91 | | | 100,0 |
| 12.8 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 4,98 | 505,83 | 2 519 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 2 519,03 | | | 100,0 |
| 12.9 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 9,96 | 728,96 | 7 260 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 7 260,43 | | | 100,0 |
| **13** | **Пол тип А** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Бетонные покрытия | м2 | 9,46 | 358,05 | 3 387 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 3 387,14 | | | 100,0 |
| 13.2 | Тепло- и звукоизоляция | м3 | 0,45408 | 11 897,69 | 5 403 | 0,00 | 0,00 | 0,45408 | 5 402,50 | | | 100,0 |
| 13.3 | Цементные стяжки | м2 | 9,46 | 570,14 | 5 394 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 5 393,53 | | | 100,0 |
| 13.4 | Армирование сеткой ЗВР1-150х150 | 1т | 0,01 | 158 129,58 | 1 581 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1 581,30 | | | 100,0 |
| 13.5 | Покрытия из линолеума | м2 | 9,46 | 1 756,03 | 16 612 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 16 612,07 | | | 100,0 |
| 13.6 | Устройство плинтусов деревянных | м | 15,39 | 250,86 | 3 861 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | 3 860,76 | | | 100,0 |
| **14** | **Пол тип Б** | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Бетонные покрытия | м2 | 4,22 | 969,24 | 4 090 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 4 090,19 | | | 100,0 |
| 14.2 | Цементные стяжки | м2 | 4,22 | 787,35 | 3 323 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 3 322,62 | | | 100,0 |
| 14.3 | Гидроизоляция оклеечная первый слой | м2 | 4,22 | 775,39 | 3 272 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 3 272,15 | | | 100,0 |
| 14.4 | Гидроизоляция оклеечная последующий слой | м2 | 4,22 | 531,37 | 2 242 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 2 242,39 | | | 100,0 |
| 14.5 | Покрытия на цементном растворе из плиток | м2 | 4,22 | 570,14 | 2 406 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 2 405,99 | | | 100,0 |
| 14.6 | Устройство плинтусов | м | 10,88 | 342,08 | 3 722 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 3 721,88 | | | 100,0 |
| **15** | **Пол тип В** | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Бетонные покрытия | м2 | 1,96 | 969,24 | 1 900 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1 899,71 | | | 100,0 |
| 15.2 | Тепло- и звукоизоляция | м3 | 0,09408 | 11 897,69 | 1 119 | 0,00 | 0,00 | 0,09408 | 1 119,33 | | | 100,0 |
| 15.3 | Цементные стяжки | м2 | 1,96 | 795,92 | 1 560 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1 560,00 | | | 100,0 |
| 15.4 | Покрытия на цементном растворе из плиток | м2 | 1,96 | 2 136,89 | 4 188 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 4 188,30 | | | 100,0 |
| 15.5 | Устройство плинтусов | м | 2,47 | 342,08 | 845 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 844,95 | | | 100,0 |
| **16** | **Окна ОК-1, ОК-2** | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Оконные блоки из ПХВ профилей поворотные/откидные, поворотно-откидные/, трехстворчатые /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ | м2 | 3,78 | 15 250,06 | 57 645 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 57 645,22 | | | 100,0 |
| 16.2 | Пластиковые подоконные доски в каменных стенах | м2 | 3,78 | 6 890,89 | 26 048 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 26 047,56 | | | 100,0 |
| 16.3 | Устройство обделок на фасадах | м2 | 70,56 | 285,07 | 20 115 | 0,00 | 0,00 | 70,56 | 20 114,55 | | | 100,0 |
| **17** | **Двери** | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | м2 | 8,503 | 16 693,10 | 141 941 | 0,000 | 0,00 | 8,503 | 141 941,43 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Внутренняя отделка потолков** | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | м | 15 | 356,54 | 5 348 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 5 348,15 | | | 100,0 |
| 18.2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 15,64 | 1 573,59 | 24 611 | 0,00 | 0,00 | 15,64 | 24 610,91 | | | 100,0 |
| 18.3 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков | м2 | 15,64 | 586,10 | 9 167 | 0,00 | 0,00 | 15,64 | 9 166,67 | | | 100,0 |
| **19** | **Внутренняя отделка стен** | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей | м2 | 47,36 | 1 493,77 | 70 745 | 0,00 | 0,00 | 47,36 | 70 744,85 | | | 100,0 |
| 19.2 | Улучшенная окраска стен | м2 | 47,36 | 417,34 | 19 765 | 0,00 | 0,00 | 47,36 | 19 765,35 | | | 100,0 |
| 19.3 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов | м2 | 30,29 | 2 829,40 | 85 702 | 0,00 | 0,00 | 30,29 | 85 702,48 | | | 100,0 |
| **20** | **Внутренняя отделка откосов** | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Штукатурка плоских поверхностей | м2 | 4,43 | 1 630,60 | 7 224 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 7 223,57 | | | 100,0 |
| 20.2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 4,43 | 1 473,24 | 6 526 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 6 526,47 | | | 100,0 |
| 20.3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен | м2 | 4,43 | 574,70 | 2 546 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 2 545,93 | | | 100,0 |
| **21** | **Наружная отделка** | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Устройство торцевых (ветровых) планок кровель | м | 6,5 | 1 523,42 | 9 902 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 9 902,20 | | | 100,0 |
| **22** | **Отмостка** | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 | 3,42 | 4 196,85 | 14 353 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 14 353,22 | | | 100,0 |
| 22.2 | Устройство асфальтобетонных жестких покрытий | м2 | 22,8 | 1 276,24 | 29 098 | 0,00 | 0,00 | 22,8 | 29 098,32 | | | 100,0 |
| **Б** | **Архитектурно-строительная часть. Топливохранилище** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы** | м3 | 15928,27 | 50,72 | 807 848 | 0,00 | 0,00 | 15 928,27 | 807 847,88 | | | 100,0 |
| **2** | **Лотковые элементы каналов сборные** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Песчаное основание под трубопроводы | м3 | 2,31476 | 5 081,09 | 11 762 | 0,00 | 0,00 | 2,31476 | 11 761,51 | | | 100,0 |
| 2.2 | Непроходные каналы одноячейковые перекрываемые или опирающиеся на плиты | м3 | 4,85 | 64 270,40 | 311 711 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 311 711,45 | | | 100,0 |
| 2.3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | м3 | 6,4509173 | 3 699,07 | 23 862 | 0,00 | 0,00 | 6,4509173 | 23 862,40 | | | 100,0 |
| 2.4 | Устройство стен и днищ /монолитный лоток возле островка/ | м3 | 0,6 | 26 763,14 | 16 058 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 16 057,89 | | | 100,0 |
| 2.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м2 | 1,55 | 786,79 | 1 220 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1 219,53 | | | 100,0 |
| **3** | **Ж/б конструкции топливохранилища** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Бетонная подготовка | м3 | 9,7 | 28 039,51 | 271 983 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 271 983,20 | | | 100,0 |
| 3.2 | Цементные стяжки | м2 | 88,33 | 2 821,05 | 249 184 | 0,00 | 0,00 | 88,33 | 249 183,77 | | | 100,0 |
| 3.3 | Гидроизоляция горизонтальная | м2 | 88,33 | 1 791,18 | 158 215 | 0,00 | 0,00 | 88,33 | 158 214,57 | | | 100,0 |
| 3.4 | Обратная засыпка песком топливохранилища экскаваторами | м3 | 257,23747 | 3 546,75 | 912 358 | 0,00 | 0,00 | 257,23747 | 912 357,59 | | | 100,0 |
| 3.5 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | м3 | 67,5 | 44 896,25 | 3 030 497 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 3 030 497,17 | | | 100,0 |
| 3.6 | Закладные детали весом до 4 кг | 1т | 0,10149 | 255 418,35 | 25 922 | 0,00 | 0,00 | 0,10149 | 25 922,41 | | | 100,0 |
| 3.7 | Подушка из керамзитового гравия | м3 | 5,025 | 11 896,23 | 59 779 | 0,00 | 0,00 | 5,025 | 59 778,56 | | | 100,0 |
| 3.8 | Гидроизоляция боковая | м2 | 162,038 | 787,80 | 127 653 | 0,00 | 0,00 | 162,038 | 127 653,09 | | | 100,0 |
| 3.9 | Цементные стяжки | м2 | 74,37 | 2 884,91 | 214 551 | 0,00 | 0,00 | 74,37 | 214 550,79 | | | 100,0 |
| 3.10 | Монтаж швеллера № 16 | т | 0,25986 | 363 591,09 | 94 483 | 0,00 | 0,00 | 0,25986 | 94 482,78 | | | 100,0 |
| 3.11 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 10,52433 | 505,83 | 5 324 | 0,00 | 0,00 | 10,52433 | 5 323,51 | | | 100,0 |
| 3.12 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 21,04866 | 502,54 | 10 578 | 0,00 | 0,00 | 21,04866 | 10 577,89 | | | 100,0 |
| 3.13 | Бетонные стены подвалов | м3 | 3,1 | 28 517,90 | 88 405 | 0,00 | 0,00 | 3,1 | 88 405,49 | | | 100,0 |
| 3.14 | Закладные детали | 1т | 0,0081 | 259 978,60 | 2 106 | 0,00 | 0,00 | 0,0081 | 2 105,83 | | | 100,0 |
| 3.15 | Бетонная подготовка | м3 | 0,312 | 27 820,57 | 8 680 | 0,00 | 0,00 | 0,312 | 8 680,02 | | | 100,0 |
| 3.16 | Бетонные фундаменты | м3 | 0,92 | 34 224,39 | 31 486 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 31 486,44 | | | 100,0 |
| 3.17 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м2 | 9,088 | 787,80 | 7 160 | 0,00 | 0,00 | 9,088 | 7 159,50 | | | 100,0 |
| **4** | **Приямок ПР-2(лист КЖ-7)** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Устройство щебеночных покрытий | м2 | 1,44 | 2 891,98 | 4 164 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 4 164,45 | | | 100,0 |
| 4.2 | Устройство стен и днищ | м3 | 1 | 28 497,90 | 28 498 | 0,00 | 0,00 | 1 | 28 497,90 | | | 100,0 |
| 4.3 | Закладные детали | 1т | 0,02336 | 214 368,24 | 5 008 | 0,00 | 0,00 | 0,02336 | 5 007,64 | | | 100,0 |
| 4.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м2 | 6 | 787,80 | 4 727 | 0,00 | 0,00 | 6 | 4 726,78 | | | 100,0 |
| **5** | **Ограждение топливохранилища** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой/установка ограждения ОГ-1/ | т | 0,6511 | 416 321,87 | 271 067 | 0,00 | 0,00 | 0,6511 | 271 067,17 | | | 100,0 |
| 5.2 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 42,45172 | 505,83 | 21 473 | 0,00 | 0,00 | 42,45172 | 21 473,29 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 42,45172 | 500,90 | 21 264 | 0,00 | 0,00 | 42,45172 | 21 264,18 | | | 100,0 |
| 6 | **Лоток Л-1 (лист КЖ-5)** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Щебеночное покрытие | м2 | 18,072 | 2 207,79 | 39 899 | 0,00 | 0,00 | 18,072 | 39 899,16 | | | 100,0 |
| 6.2 | Устройство стен и днищ/лоток Л-1/ | м3 | 4,5 | 25 740,45 | 115 832 | 0,00 | 0,00 | 4,5 | 115 832,02 | | | 100,0 |
| 6.3 | Закладные детали | 1т | 0,0696 | 214 368,24 | 14 920 | 0,00 | 0,00 | 0,0696 | 14 920,03 | | | 100,0 |
| 6.4 | Стальные конструкции, остающиеся в теле бетона | 1т | 0,3885 | 277 402,96 | 107 771 | 0,00 | 0,00 | 0,3885 | 107 771,05 | | | 100,0 |
| 7 | **Решетка Р-1** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/решетка Р-1/ | т | 0,2729 | 432 070,65 | 117 912 | 0,00 | 0,00 | 0,2729 | 117 912,08 | | | 100,0 |
| 7.2 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 2,537851 | 505,83 | 1 284 | 0,00 | 0,00 | 2,537851 | 1 283,72 | | | 100,0 |
| 7.3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 5,08 | 502,54 | 2 553 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 2 552,93 | | | 100,0 |
| 8 | **Лоток Л-2 (лист КЖ-5)** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Щебеночное покрытие | м2 | 22,4 | 2 891,98 | 64 780 | 0,00 | 0,00 | 22,4 | 64 780,36 | | | 100,0 |
| 8.2 | Устройство стен и днищ /лоток Л-2/ | м3 | 5,51 | 25 715,41 | 141 692 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 141 691,90 | | | 100,0 |
| 8.3 | Закладные детали | 1т | 0,2125 | 214 368,24 | 45 553 | 0,00 | 0,00 | 0,2125 | 45 553,25 | | | 100,0 |
| 8.4 | Стальные конструкции, остающиеся в теле бетона | 1т | 0,4733 | 277 402,96 | 131 295 | 0,00 | 0,00 | 0,4733 | 131 294,82 | | | 100,0 |
| 8.5 | Цементные стяжки | м2 | 5,6 | 1 327,61 | 7 435 | 0,00 | 0,00 | 5,6 | 7 434,59 | | | 100,0 |
| 9 | **Решетка Р-1/лоток Л-2 и приямок Пр-2/** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/решетка Р-1/ | т | 0,3586 | 432 070,65 | 154 941 | 0,00 | 0,00 | 0,3586 | 154 940,54 | | | 100,0 |
| 9.2 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 3,290898 | 505,83 | 1 665 | 0,00 | 0,00 | 3,290898 | 1 664,63 | | | 100,0 |
| 9.3 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 6,581796 | 502,54 | 3 308 | 0,00 | 0,00 | 6,581796 | 3 307,65 | | | 100,0 |
| 10 | **Приямок ПР-2(лист КЖ-5)** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Щебеночное покрытие | м2 | 0,81 | 2 207,79 | 1 788 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 1 788,31 | | | 100,0 |
| 10.2 | Устройство стен и днищ | м3 | 0,82 | 28 497,90 | 23 368 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 23 368,28 | | | 100,0 |
| 10.3 | Закладные детали | 1т | 0,004 | 214 368,24 | 857 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | 857,47 | | | 100,0 |
| 10.4 | Стальные конструкции, остающиеся в теле бетона | 1т | 0,0207 | 277 402,96 | 5 742 | 0,00 | 0,00 | 0,0207 | 5 742,24 | | | 100,0 |
| 10.5 | Стальные конструкции, остающиеся в теле бетона/гильза/ | 1т | 0,0096 | 225 406,15 | 2 164 | 0,00 | 0,00 | 0,0096 | 2 163,90 | | | 100,0 |
| 10.6 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м2 | 33,0748 | 787,80 | 26 056 | 0,00 | 0,00 | 33,0748 | 26 056,24 | | | 100,0 |
| 11 | **Крышка смотровой трубы. Приемник утечек М2 (лист КЖ-7), смотровая труба БНТ 400** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Изготовление конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ | т | 0,240492 | 506 573,73 | 121 827 | 0,00 | 0,00 | 0,240492 | 121 826,93 | | | 100,0 |
| 11.2 | Круглые и прямоугольные баки | 1бак | 3 | 13 136,04 | 39 408 | 0,00 | 0,00 | 3 | 39 408,11 | | | 100,0 |
| 11.3 | Масляная окраска приемника утечек | м2 | 7,64328 | 684,17 | 5 229 | 0,00 | 0,00 | 7,64328 | 5 229,29 | | | 100,0 |
| 11.4 | Смотровая асбестоцементная труба | км | 0,0132 | 2 739 940,45 | 36 167 | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | 36 167,21 | | | 100,0 |
| 11.5 | Зачеканка смотровой трубы цементным раствором | м3 | 0,09 | 41 506,22 | 3 736 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3 735,56 | | | 100,0 |
| 12 | **Крышка горловины резервуара М1(лист КЖ-12)** | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Монтаж крышки колодца | т | 0,19605 | 525 328,47 | 102 991 | 0,00 | 0,00 | 0,19605 | 102 990,65 | | | 100,0 |
| 12.2 | Очистка щетками после сварки | м2 | 1,26882 | 138,54 | 176 | 0,00 | 0,00 | 1,26882 | 175,79 | | | 100,0 |
| 12.3 | Обеспыливание после сварки | м2 | 1,26882 | 136,83 | 174 | 0,00 | 0,00 | 1,26882 | 173,62 | | | 100,0 |
| 12.4 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 12,6882 | 505,83 | 6 418 | 0,00 | 0,00 | 12,6882 | 6 418,05 | | | 100,0 |
| 12.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 25,3764 | 500,90 | 12 711 | 0,00 | 0,00 | 25,3764 | 12 711,10 | | | 100,0 |
| 13 | **Колодец технологический К1(лист КЖ-10)** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков | т | 1,12167 | 383 282,60 | 429 917 | 0,00 | 0,00 | 1,12167 | 429 916,59 | | | 100,0 |
| 13.2 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м2 | 68,583807 | 787,80 | 54 030 | 0,00 | 0,00 | 68,583807 | 54 030,13 | | | 100,0 |
| 13.3 | Огрунтовка внутренних металлических поверхностей | м2 | 68,583807 | 505,83 | 34 692 | 0,00 | 0,00 | 68,583807 | 34 691,65 | | | 100,0 |
| 13.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 68,583807 | 500,90 | 34 354 | 0,00 | 0,00 | 68,583807 | 34 353,80 | | | 100,0 |
| 14 | **Крышка колодца для слива нефтепродуктов М4, крышка М-5 приямка ПР1(лист КЖ-11)** | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Монтаж крышки колодца | т | 0,11477 | 525 328,47 | 60 292 | 0,00 | 0,00 | 0,11477 | 60 291,95 | | | 100,0 |
| 14.2 | Очистка щетками после сварки | м2 | 0,95 | 138,54 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 131,62 | | | 100,0 |
| 14.3 | Обеспыливание после сварки | м2 | 0,95 | 136,83 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 129,99 | | | 100,0 |
| 14.4 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 9,5 | 505,83 | 4 805 | 0,00 | 0,00 | 9,5 | 4 805,37 | | | 100,0 |
| 14.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 19 | 500,90 | 9 517 | 0,00 | 0,00 | 19 | 9 517,15 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **Приямок ПР-3(лист КЖ-15)** | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Уплотнение грунта | м2 | 1,21 | 184,04 | 223 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 222,69 | | | 100,0 |
| 15.2 | Устройство стен и днищ | м3 | 1,2 | 29 972,46 | 35 967 | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 35 966,96 | | | 100,0 |
| 15.3 | Закладные детали | 1т | 0,0164 | 229 055,05 | 3 757 | 0,00 | 0,00 | 0,0164 | 3 756,50 | | | 100,0 |
| **16** | **Островок заправочный монолитный (лист КЖ-15)** | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 12,96 | 184,04 | 2 385 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 2 385,18 | | | 100,0 |
| 16.2 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | м3 | 3,6 | 26 895,90 | 96 825 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 96 825,22 | | | 100,0 |
| 16.3 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/решетка Р-1/ | т | 0,012 | 432 070,65 | 5 185 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 5 184,85 | | | 100,0 |
| 16.4 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 0,6728 | 505,83 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,6728 | 340,32 | | | 100,0 |
| 16.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 1,3456 | 502,54 | 676 | 0,00 | 0,00 | 1,3456 | 676,22 | | | 100,0 |
| 16.6 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м2 | 6,656 | 787,80 | 5 244 | 0,00 | 0,00 | 6,656 | 5 243,58 | | | 100,0 |
| **17** | **Навес. Фундамент ФМ-2** | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Земляные работы | м3 | 735,85 | 27,37 | 20 138 | 0,00 | 0,00 | 735,85 | 20 137,82 | | | 100,0 |
| **18** | **Фундамент ФМ-2** | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,1 | 14 137,20 | 1 414 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 1 413,72 | | | 100,0 |
| 18.2 | Устройство ж/бетонных фундаментов | м3 | 0,86 | 22 370,03 | 19 238 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 19 238,23 | | | 100,0 |
| 18.3 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | м3 | 8 | 627,15 | 5 017 | 0,00 | 0,00 | 8 | 5 017,24 | | | 100,0 |
| 18.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м3 | 6,8 | 787,80 | 5 357 | 0,00 | 0,00 | 6,8 | 5 357,02 | | | 100,0 |
| **19** | **Навес** | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Колонны цельного сечения | т | 0,21248 | 268 529,29 | 57 057 | 0,00 | 0,00 | 0,21248 | 57 057,10 | | | 100,0 |
| 19.2 | Электродуговая сварка покрытий | т | 0,21248 | 9 834,08 | 2 090 | 0,00 | 0,00 | 0,21248 | 2 089,54 | | | 100,0 |
| 19.3 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | т | 0,17861 | 385 636,14 | 68 878 | 0,00 | 0,00 | 0,17861 | 68 878,47 | | | 100,0 |
| 19.4 | Электродуговая сварка покрытий | т | 0,17861 | 9 834,08 | 1 756 | 0,00 | 0,00 | 0,17861 | 1 756,46 | | | 100,0 |
| 19.5 | Монтаж прогонов в зданиях | т | 0,0945 | 243 404,35 | 23 002 | 0,00 | 0,00 | 0,0945 | 23 001,71 | | | 100,0 |
| 19.6 | Электродуговая сварка покрытий | т | 0,0945 | 10 171,31 | 961 | 0,00 | 0,00 | 0,0945 | 961,19 | | | 100,0 |
| 19.7 | Очистка щетками после сварки | м2 | 1,4686301 | 138,54 | 203 | 0,00 | 0,00 | 1,4686301 | 203,47 | | | 100,0 |
| 19.8 | Обеспыливание после сварки | м2 | 1,4686 | 136,83 | 201 | 0,00 | 0,00 | 1,4686 | 200,95 | | | 100,0 |
| 19.9 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 14,686 | 505,83 | 7 429 | 0,00 | 0,00 | 14,686 | 7 428,60 | | | 100,0 |
| 19.10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 29,372 | 502,54 | 14 761 | 0,00 | 0,00 | 29,372 | 14 760,74 | | | 100,0 |
| 19.11 | Монтаж кровельного покрытия | м2 | 12 | 5 187,05 | 62 245 | 0,00 | 0,00 | 12 | 62 244,56 | | | 100,0 |
| **В.** | **Инженерные системы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Водопровод** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20x2.3 | м | 12 | 6 009,28 | 72 111 | 0,00 | 0,00 | 12 | 72 111,36 | | | 100,0 |
| 1.2 | Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø25x2.3 | м | 4 | 6 587,40 | 26 350 | 0,00 | 0,00 | 4 | 26 349,61 | | | 100,0 |
| **2** | **Горячее водоснабжение Т3, Т4** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 2 | 22 793,07 | 45 586 | 0,00 | 0,00 | 2 | 45 586,15 | | | 100,0 |
| **3** | **Канализация К1** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50x3 | м | 3 | 3 694,51 | 11 084 | 0,00 | 0,00 | 3 | 11 083,53 | | | 100,0 |
| | Ø110x3.5 | м | 5 | 4 672,87 | 23 364 | 0,00 | 0,00 | 5 | 23 364,35 | | | 100,0 |
| 3.2 | Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ6942-98 | м | 5 | 7 167,81 | 35 839 | 0,00 | 0,00 | 5 | 35 839,03 | | | 100,0 |
| **5** | **Отопление** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Радиатор чугунный секционный, МС-90; | секц/кВт | 5,55 | 3 548,23 | 19 693 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 19 692,65 | | | 100,0 |
| 5.2 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, dy=15 мм; | м | 40 | 5 069,75 | 202 790 | 0,00 | 0,00 | 40 | 202 789,82 | | | 100,0 |
| **6** | **Тепловой узел** | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6.1 | Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø38x2.5; | м | 1 | 380 026,41 | 380 026 | 0,00 | 0,00 | 1 | 380 026,41 | | | 100,0 |
| 6.2 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø15x2,5; | м | 1 | 204 071,04 | 204 071 | 0,00 | 0,00 | 1 | 204 071,04 | | | 100,0 |
| **7** | **Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150x150 толщина стали 0.5мм; | м | 2,5 | 5 662,18 | 14 155 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 14 155,45 | | | 100,0 |
| **8** | **Электроосвещение и силовое электрооборудование.** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Монтаж комплектных изделий | компл. | 1 | 58 799,72 | 58 800 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 58 799,72 | | | 100,0 |
| 8.2 | Монтаж светильников | шт | 7 | 11 045,10 | 77 316 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 77 315,72 | | | 100,0 |
| 8.3 | Монтаж источников света | шт | 9 | 5 124,36 | 46 119 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 46 119,22 | | | 100,0 |
| 8.4 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 11 | 5 566,03 | 61 226 | 0,00 | 0,00 | 11 | 61 226,33 | | | 100,0 |
| 8.5 | Монтаж кабелей и проводов | км | 0,138 | 187 534,87 | 25 880 | 0,00 | 0,00 | 0,138 | 25 879,81 | | | 100,0 |
| 8.6 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 138 | 576,98 | 79 624 | 0,00 | 0,00 | 138 | 79 623,53 | | | 100,0 |
| 8.7 | Монтаж монтажных изделий | шт | 26 | 5 245,29 | 136 378 | 0,00 | 0,00 | 26 | 136 377,59 | | | 100,0 |
| **9** | **Молниезащита и заземление** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Монтаж комплектных изделий | компл. | 1 | 58 799,72 | 58 800 | 0,00 | 0,00 | 1 | 58 799,72 | | | 100,0 |
| 9.2 | Монтаж кабелей и проводов | км | 0,005 | 206 402,16 | 1 032 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 1 032,01 | | | 100,0 |
| 9.3 | Монтаж монтажных изделий | шт | 3 | 5 245,29 | 15 736 | 0,00 | 0,00 | 3 | 15 735,88 | | | 100,0 |
| 9.4 | Монтаж заземления | м | 117 | 2 912,09 | 340 715 | 0,00 | 0,00 | 117 | 340 715,09 | | | 100,0 |
| **10** | **Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Монтаж комплектных изделий | шт. | 3 | 14 798,11 | 44 394 | 0,00 | 0,00 | 3 | 44 394,33 | | | 100,0 |
| 10.2 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 5 | 7 805,72 | 39 029 | 0,00 | 0,00 | 5 | 39 028,62 | | | 100,0 |
| 10.3 | Монтаж кабелей и проводов | км | 0,025 | 396 817,73 | 9 920 | 0,00 | 0,00 | 0,025 | 9 920,44 | | | 100,0 |
| 10.4 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 25 | 319,28 | 7 982 | 0,00 | 0,00 | 25 | 7 981,97 | | | 100,0 |
| | **Система громкой связи** | шт | 1 | 191 558,06 | 191 558 | 0,00 | 0,00 | 1 | 191 558,06 | | | 100,0 |
| **11.** | **Телефонизация** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 2 | 1 615,78 | 3 232 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3 231,56 | | | 100,0 |
| 11.2 | Монтаж кабелей и проводов | м | 10 | 396,82 | 3 968 | 0,00 | 0,00 | 10 | 3 968,18 | | | 100,0 |
| 11.3 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 10 | 319,28 | 3 193 | 0,00 | 0,00 | 10 | 3 192,79 | | | 100,0 |
| **Г.** | **Раздел ТХ. АЗС** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Шкаф для одежды | шт | 2 | 33 341,81 | 66 684 | 0,00 | 0,00 | 2 | 66 683,62 | | | 100,0 |
| 2 | Шкаф для книг | шт | 1 | 34 812,77 | 34 813 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34 812,77 | | | 100,0 |
| 3 | Стул подъемно-поворотный | шт | 1 | 12 994,64 | 12 995 | 0,00 | 0,00 | 1 | 12 994,64 | | | 100,0 |
| 4 | Стол: двухтумбовый | шт | 1 | 34 324,73 | 34 325 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34 324,73 | | | 100,0 |
| 5 | Шкаф металлический (сейф) | шт | 1 | 41 677,26 | 41 677 | 0,00 | 0,00 | 1 | 41 677,26 | | | 100,0 |
| 6 | Прилавок-касса/установка кассового аппарата/ | шт | 1 | 2 811,93 | 2 812 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 811,93 | | | 100,0 |
| 7 | Контрольно-кассовая машина ККМ АМС-100-К/АМС-100К/ | шт | 1 | 68 555,96 | 68 556 | 0,00 | 0,00 | 1 | 68 555,96 | | | 100,0 |
| 8 | Стул полумягкий | шт | 2 | 3 432,25 | 6 864 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 864,49 | | | 100,0 |
| 9 | Стол обеденный четырехместный | шт | 1 | 17 063,16 | 17 063 | 0,00 | 0,00 | 1 | 17 063,16 | | | 100,0 |
| 10 | Электрочайник V1,7л. Maxwell MW 1014 | шт | 1 | 2 830,18 | 2 830 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 830,18 | | | 100,0 |
| 11 | Установка компьютера | шт | 1 | 1 858,66 | 1 859 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 858,66 | | | 100,0 |
| 12 | Компьютер | комплект | 1 | 136 131,29 | 136 131 | 0,00 | 0,00 | 1 | 136 131,29 | | | 100,0 |
| **Д.** | **Раздел ТХ. Топливохранилище** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=60 м3** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона | т | 11,2 | 211 292,92 | 2 366 481 | 0,00 | 0,00 | 11 | 2 366 480,66 | | | 100,0 |
| **2** | **Оборудование резервуаров** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Люк замерный, Dy 150 мм | шт | 3 | 11 345,79 | 34 037 | 0,00 | 0,00 | 3 | 34 037,38 | | | 100,0 |
| 2.2 | Патрубки замерного люка с поворотным приспособлением | шт | 3 | 1 110,63 | 3 332 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 331,90 | | | 100,0 |
| 2.3 | Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жесткости, Dy 80 мм | шт | 6 | 8 310,78 | 49 865 | 0,00 | 0,00 | 6 | 49 864,66 | | | 100,0 |
| 2.4 | Зачистная труба | шт | 3 | 809,60 | 2 429 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2 428,80 | | | 100,0 |
| 2.5 | Клапан обратный нижней установки, Dy 50 мм | шт | 3 | 84 526,74 | 253 580 | 0,00 | 0,00 | 3 | 253 580,21 | | | 100,0 |
| 2.6 | Клапан отсечной поплавковый, Dy 80 мм | шт | 3 | 52 972,89 | 158 919 | 0,00 | 0,00 | 3 | 158 918,66 | | | 100,0 |
| 2.7 | Клапан совмещенный дыхательный, Dy 100 мм | шт | 3 | 17 097,37 | 51 292 | 0,00 | 0,00 | 3 | 51 292,11 | | | 100,0 |
| 2.8 | Механизмы исполнительные, масса до 20 кг/установка ППП с датчиками/ | компл | 3 | 490,32 | 1 471 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 470,96 | | | 100,0 |
| 2.9 | Насосные агрегаты | шт | 3 | 301 136,76 | 903 410 | 0,00 | 0,00 | 3 | 903 410,29 | | | 100,0 |
| 2.10 | Присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 5т | шт | 3 | 5 329,67 | 15 989 | 0,00 | 0,00 | 3 | 15 989,02 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб | м2 | 129 | 794,55 | 102 497 | 0,00 | 0,00 | 129 | 102 496,65 | | | 100,0 |
| 2.12 | Нанесение весьма усиленной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы | м2 | 129 | 1 485,03 | 191 569 | 0,00 | 0,00 | 129 | 191 569,30 | | | 100,0 |
| 3 | **Труба дыхательная** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа. монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм | т | 0,0922077 | 217 662,39 | 20 070 | 0,00 | 0,00 | 0,0922077 | 20 070,15 | | | 100,0 |
| 3.2 | Монтаж опорных стоек | т | 0,0684 | 362 743,86 | 24 812 | 0,00 | 0,00 | 0,0684 | 24 811,68 | | | 100,0 |
| 3.3 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб | м2 | 3,5568 | 794,55 | 2 826 | 0,00 | 0,00 | 3,5568 | 2 826,05 | | | 100,0 |
| 3.4 | Установка хомутов | 1соедин. | 6 | 1 003,45 | 6 021 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 020,68 | | | 100,0 |
| 3.5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 | фланец | 3 | 396,82 | 1 190 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 190,45 | | | 100,0 |
| 3.6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 | фланец | 3 | 6 514,20 | 19 543 | 0,00 | 0,00 | 3 | 19 542,59 | | | 100,0 |
| 3.7 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа. монтируемые из готовых узлов | т | 0,0003078 | 770 829,84 | 237 | 0,00 | 0,00 | 0,0003078 | 237,26 | | | 100,0 |
| 4 | **Арматура, трубопроводы, детали** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Предохранитель огневой, Dy 50 мм | шт | 3 | 6 066,29 | 18 199 | 0,00 | 0,00 | 3 | 18 198,88 | | | 100,0 |
| 4.2 | Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные | шт | 7 | 12 522,56 | 87 658 | 0,00 | 0,00 | 7 | 87 657,95 | | | 100,0 |
| 4.3 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа. монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм | т | 0,0163 | 333 379,35 | 5 434 | 0,00 | 0,00 | 0,0163 | 5 434,08 | | | 100,0 |
| 4.4 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа. монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 15 мм | т | 0,00465 | 168 877,87 | 785 | 0,00 | 0,00 | 0,00465 | 785,28 | | | 100,0 |
| 4.5 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа. монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм | т | 0,056 | 136 309,17 | 7 633 | 0,00 | 0,00 | 0,056 | 7 633,31 | | | 100,0 |
| 4.6 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа. монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм | т | 0,11808 | 343 158,55 | 40 520 | 0,00 | 0,00 | 0,11808 | 40 520,16 | | | 100,0 |
| 4.7 | Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | км | 0,0255 | 223 339,65 | 5 695 | 0,00 | 0,00 | 0,0255 | 5 695,16 | | | 100,0 |
| 4.8 | Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | 0,016 | 832 920,41 | 13 327 | 0,00 | 0,00 | 0,016 | 13 326,73 | | | 100,0 |
| 4.9 | Трубопровод отопления и водоснабжения труб диам. 80 мм/футляр/ | м | 2,7 | 2 130,04 | 5 751 | 0,00 | 0,00 | 2,7 | 5 751,12 | | | 100,0 |
| 4.10 | Трубопроводов отопления и водоснабжения труб диам. 150 мм | м | 1,35 | 4 629,54 | 6 250 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 6 249,88 | | | 100,0 |
| 4.11 | Заделка сальников диам. до 100 мм | 1сальник | 14 | 1 756,03 | 24 584 | 0,00 | 0,00 | 14 | 24 584,45 | | | 100,0 |
| 4.12 | Заделка сальников диам. до 200 мм | 1сальник | 7 | 4 602,17 | 32 215 | 0,00 | 0,00 | 7 | 32 215,21 | | | 100,0 |
| 4.13 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 2 | 505,83 | 1 012 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1 011,66 | | | 100,0 |
| 4.14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 4 | 502,54 | 2 010 | 0,00 | 0,00 | 4 | 2 010,18 | | | 100,0 |
| 4.15 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | фланец | 3 | 624,87 | 1 875 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 874,62 | | | 100,0 |
| 4.16 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | фланец | 6 | 501,72 | 3 010 | 0,00 | 0,00 | 6 | 3 010,34 | | | 100,0 |
| 5 | **Узел слива топлива (ТО-2)** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм | 1 соед | 6 | 13 198,00 | 79 188 | 0,00 | 0,00 | 6 | 79 187,99 | | | 100,0 |
| 5.2 | Предохранитель огневой, Dy 80 мм | шт | 3 | 11 612,62 | 34 838 | 0,00 | 0,00 | 3 | 34 837,86 | | | 100,0 |
| 5.3 | Предохранитель огневой, Dy 50 мм | шт | 1 | 6 068,57 | 6 069 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6 068,57 | | | 100,0 |
| 5.4 | Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные | шт | 1 | 11 557,89 | 11 558 | 0,00 | 0,00 | 1 | 11 557,89 | | | 100,0 |
| 5.5 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм /резиновый ввод/ | ввод | 1 | 9 890,80 | 9 891 | 0,00 | 0,00 | 1 | 9 890,80 | | | 100,0 |
| 6 | **Топливопроводы в канале (от наружной стенки поддона до ТРК)** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные | шт | 1 | 17 099,65 | 17 100 | 0,00 | 0,00 | 1 | 17 099,65 | | | 100,0 |
| 6.2 | Клапан предохранительный специальный, Dy 50 мм | шт | 2 | 69 697,84 | 139 396 | 0,00 | 0,00 | 2 | 139 395,68 | | | 100,0 |
| 6.3 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа. монтируемые из готовых узлов, | т | 0,05375 | 472 334,49 | 25 388 | 0,00 | 0,00 | 0,05375 | 25 387,98 | | | 100,0 |
| 6.4 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа. монтируемые из готовых узлов, | т | 0,2 | 278 841,99 | 55 768 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 55 768,40 | | | 100,0 |
| 6.5 | Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | км | 0,075 | 223 111,59 | 16 733 | 0,00 | 0,00 | 0,075 | 16 733,37 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм /резиновый ввод/ | ввод | 3 | 2 494,93 | 7 485 | 0,00 | 0,00 | 3 | 7 484,80 | | | 100,0 |
| 7 | **Топливораздаточный островок** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.7 т | шт | 1 | 1 197 399,39 | 1 197 399 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 197 399,39 | | | 100,0 |
| 7.2 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т/подлом/ | т | 0,025 | 385 088,80 | 9 627 | 0,00 | 0,00 | 0,025 | 9 627,22 | | | 100,0 |
| 8 | **Первичные средства пожаротушения** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Огнетушитель ОУ-2 | шт | 2 | 4 404,97 | 8 810 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 8 809,95 | | | 100,0 |
| 8.2 | Огнетушитель ОП-5 | шт | 3 | 2 679,23 | 8 038 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 8 037,68 | | | 100,0 |
| 8.3 | Огнетушитель ОП-10 | шт | 1 | 5 122,14 | 5 122 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 5 122,14 | | | 100,0 |
| 8.4 | Огнетушитель ОП-100 | шт | 1 | 54 372,63 | 54 373 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 54 372,63 | | | 100,0 |
| 8.5 | Полотно асбестовое 2х2 м | шт | 1 | 2 494,93 | 2 495 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 2 494,93 | | | 100,0 |
| 9 | **Пожарный ящик /2 шт./** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Пожарный ящик | т | 0,2291298 | 200 999,81 | 46 055 | 0,00 | 0,00 | 0,2291298 | 46 055,05 | | | 100,0 |
| 9.2 | Лопата железная | шт | 4 | 1 140,28 | 4 561 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 561,12 | | | 100,0 |
| 9.3 | Песок природный | м3 | 1,1 | 1 911,11 | 2 102 | 0,00 | 0,00 | 1,1 | 2 102,22 | | | 100,0 |
| 9.4 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 22,2 | 505,83 | 11 229 | 0,00 | 0,00 | 22,2 | 11 229,39 | | | 100,0 |
| 9.5 | Масляная окраска ящика | м2 | 22,2 | 686,45 | 15 239 | 0,00 | 0,00 | 22,2 | 15 239,17 | | | 100,0 |
| 9.6 | Камни бетонные бортовые | шт | 4 | 3 319,36 | 13 277 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 277,43 | | | 100,0 |
| 9.7 | Запрещающие и предупреждающие знаки /1х1м/ | шт | 1 | 25 911,74 | 25 912 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25 911,74 | | | 100,0 |
| 10 | **Операторная** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Аппаратно-программный комплекс и измерительная системы | компл | 1 | 1 570 226,00 | 1 570 226 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1 570 226,00 | | | 100,0 |
| 10.2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм/установка воротника д. 210/ | фланец | 3 | 2 954,24 | 8 863 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 8 862,72 | | | 100,0 |
| 11 | **Аварийный резервуар емкостью 10 м3** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3 | т | 2,52 | 181 916,50 | 458 430 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 458 429,57 | | | 100,0 |
| 11.2 | Люк замерный, Dy 150 мм | шт | 1 | 11 343,51 | 11 344 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 11 343,51 | | | 100,0 |
| 11.3 | Установка патрубка замерного люка Ду150 | шт | 1 | 3 566,80 | 3 567 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 3 566,80 | | | 100,0 |
| 11.4 | Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жесткости, Dy 50 мм | шт | 1 | 4 342,19 | 4 342 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 4 342,19 | | | 100,0 |
| 11.5 | Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жесткости, Dy 80 мм | шт | 1 | 1 970,41 | 1 970 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1 970,41 | | | 100,0 |
| 11.6 | Зачистная труба, д-40мм | шт | 1 | 2 057,07 | 2 057 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 2 057,07 | | | 100,0 |
| 11.7 | Клапан обратный нижней установки, Dy 50 мм | шт | 1 | 84 525,21 | 84 525 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 84 525,21 | | | 100,0 |
| 11.8 | Клапан отсечной поплавковый, Dy 80 мм | шт | 1 | 52 972,89 | 52 973 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 52 972,89 | | | 100,0 |
| 11.9 | Клапан дыхательный, Dy 50 мм | шт | 1 | 12 955,87 | 12 956 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 12 955,87 | | | 100,0 |
| 11.10 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб | м2 | 30,1 | 794,55 | 23 916 | 0,00 | 0,00 | 30,1 | 23 915,89 | | | 100,0 |
| 11.11 | Нанесение изоляции | м2 | 30,1 | 1 485,03 | 44 700 | 0,00 | 0,00 | 30,1 | 44 699,50 | | | 100,0 |
| 12 | **Труба дыхательная** | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 12.1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условно едавление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовыхузлов, диаметр наружный 57 мм | т | 0,0307359 | 286 061,04 | 8 792 | 0,00 | 0,00 | 0,0307359 | 8 792,34 | | | 100,0 |
| 12.2 | Монтаж опорных стоек (лист 7) | т | 0,0228 | 362 743,86 | 8 271 | 0,00 | 0,00 | 0,0228 | 8 270,56 | | | 100,0 |
| 12.3 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб | м2 | 1,1856 | 794,55 | 942 | 0,00 | 0,00 | 1,1856 | 942,02 | | | 100,0 |
| 12.4 | Установка хомутов(лист 7) | 1соедин. | 2 | 1 014,85 | 2 030 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 029,70 | | | 100,0 |
| 12.5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм(лист 7) | фланец | 1 | 629,44 | 629 | 0,00 | 0,00 | 1 | 629,44 | | | 100,0 |
| 12.6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм(лист 7) | фланец | 1 | 2 002,34 | 2 002 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 002,34 | | | 100,0 |
| 12.7 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов | т | 0,0001026 | 1 924 467,92 | 197 | 0,00 | 0,00 | 0,0001026 | 197,45 | | | 100,0 |
| | **ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1600:** | | | | **24 413 344** | | **0,00** | | **24 413 344** | | **0,00** | **100,0** |

**Заказчик:**
**ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"**
**Заместитель директора** **А.К. Кабылдин**

**Куратор** **Е. Шералиев**

**Начальник отдела контроля качества и приемки работ** **Е. Шералиев**

**Расценки проверил** **А. Логвиненко**

**Технический надзор - представитель ТОО "Zertec"** **А. Акжолов**

**Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК** **К.Конщыманов**

**Подрядчик:** **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
**Директор** **Б. Кувафиянов**

| ПОДРЯДЧИК | | ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" |
|---|---|---|
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | | Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)". |

| Ведомость объемов работ | | | | | | Стоимость работ на конец отчетного периода | | Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Стоимость за данный отчетный период с 13 октября 2018г по 20 ноября 2018г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Расценка | ОБЩАЯ СУММА | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Кол-во текущ. месяца | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | % |
| ВЕДОМОСТЬ № 1700 - Котельная на твердом топливе. Склад угля. Дымовая труба | | | | | | | | | | | | |
| **А.** | **Архитектурно-строительная часть.Котельная** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы** | м3 | 770,4 | 163,83 | 126 215 | 0,00 | 0,00 | 770,40 | 126 215,39 | | | 100,00 |
| **2** | **Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Щебеночная подготовка | м3 | 7,4 | 1 878,82 | 13 903 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 13 903,25 | | | 100,00 |
| 2.2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой конструкции до 0,5;1,5;3,5т | шт | 25 | 33 481,19 | 837 030 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 837 029,66 | | | 100,00 |
| 2.3 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5;1,0;1,5 и более1,5 | шт | 98 | 12 286,07 | 1 204 035 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 1 204 034,85 | | | 100,00 |
| | Армирование кладки стен и других конструкции | т | 0,1675 | 183 994,92 | 30 819 | 0,00 | 0,00 | 0,1675 | 30 819,15 | | | 100,00 |
| 2.3 | Монолитные фундаменты | м3 | 2,31 | 17 415,01 | 40 229 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 40 228,67 | | | 100,00 |
| | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,01242 | 138 792,88 | 1 724 | 0,00 | 0,00 | 0,01242 | 1 723,81 | | | 100,00 |
| 2.4 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,фундаментов | м2 | 53,1 | 2 309,78 | 122 649 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 122 649,09 | | | 100,00 |
| 2.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 240 | 1 992,85 | 478 283 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 478 283,04 | | | 100,00 |
| **3** | **Стены** | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м толщ. 510мм | м3 | 89,06 | 22 372,67 | 1 992 510 | 0,00 | 0,00 | 89,06 | 1 992 510,42 | | | 100,00 |
| 3.3 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м толщ. 380мм | м3 | 22,680 | 22 278,76 | 505 282 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 505 282,31 | | | 100,00 |
| 3.4 | Армирование кладки стен и других конструкции | т | 0,920 | 135 647,01 | 124 779 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 124 778,97 | | | 100,00 |
| 3.5 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 22,020 | 3 099,31 | 68 247 | 0,00 | 0,00 | 22,02 | 68 246,72 | | | 100,00 |
| **4** | **Перемычки и балки** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Укладка перемычек | шт | 33 | 17 547,02 | 579 052 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 579 051,62 | | | 100,00 |
| 4.2 | Монтаж балок Б-1 | т | 0,0448 | 244 284,42 | 10 944 | 0,00 | 0,00 | 0,0448 | 10 943,94 | | | 100,00 |
| 4.3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2 | 505,85 | 1 012 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1 011,70 | | | 100,00 |
| 4.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 2 | 548,98 | 1 098 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1 097,95 | | | 100,00 |
| 4.5 | Теплоизоляция покрытии и перекрытии | м3 | 0,04 | 22 517,03 | 901 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 900,68 | | | 100,00 |
| 4.6 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 0,86 | 4 864,96 | 4 184 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 4 183,87 | | | 100,00 |
| 4.7 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | м2 | 0,86 | 13 780,73 | 11 851 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 11 851,43 | | | 100,00 |
| 4.8 | Установка мелких конструкции массой до 0,5т | шт | 2 | 6 751,15 | 13 502 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 13 502,29 | | | 100,00 |
| **5** | **Перекрытия** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Установка панелей перекрытий ребристых площадью до 10 м2 | шт | 10,000 | 29 159,26 | 291 593 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 291 592,61 | | | 100,00 |
| 5.2 | Установка мелких конструкций /парапетов и др./ массой до 0,5 т | шт | 21 | 5 053,34 | 106 120 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 106 120,08 | | | 100,00 |
| 5.3 | Установка стальных крепежных элементов массой до 20кг | т | 0,2144 | 175 170,17 | 37 556 | 0,00 | 0,00 | 0,2144 | 37 556,48 | | | 100,00 |
| 5.4 | Сверление отверстии в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости | шт | 5 | 1 375,86 | 6 879 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 6 879,28 | | | 100,00 |
| **6** | **Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | м2 | 118,52 | 474,27 | 56 210 | 0,00 | 0,00 | 118,52 | 56 209,96 | | | 100,00 |
| 6.2 | Утепление покрытии керамзитом | м3 | 26,667 | 5 402,47 | 144 068 | 0,00 | 0,00 | 26,667 | 144 067,62 | | | 100,00 |
| 6.3 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,13787 | 109 556,08 | 15 104 | 0,00 | 0,00 | 0,13787 | 15 104,50 | | | 100,00 |
| 6.4 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,толщ 30мм | м2 | 118,520 | 1 495,80 | 177 282 | 0,00 | 0,00 | 118,52 | 177 281,93 | | | 100,00 |
| 6.5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в 3 слоя | м2 | 118,52 | 1 760,94 | 208 706 | 0,00 | 0,00 | 118,52 | 208 706,10 | | | 100,00 |
| 6.6 | Устройство примыканий битумно-полимерных материлов к стенам и парапетам кровель с двумя фартуками (узел 1 | м | 9,26 | 3 573,64 | 33 092 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 33 091,91 | | | 100,00 |
| 6.7 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (узел 2,4) | м2 | 13,314 | 1 709,65 | 22 762 | 0,00 | 0,00 | 13,314 | 22 762,22 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Устройство примыканий битумно-полимерных материлов к стенам и парапетам кровель с одним фартуком (узел 3) | м | 25,560 | 2 741,19 | 70 065 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 70 064,80 | | | 100,00 |
| 6.9 | Утепление покрытии плитами из минеральной ваты | м2 | 0,350 | 2 878,07 | 1 007 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1 007,32 | | | 100,00 |
| 6.10 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | т | 0,00145 | 206 158,21 | 299 | 0,00 | 0,00 | 0,00145 | 298,93 | | | 100,00 |
| 6.11 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25м | шт | 1 | 18 184,79 | 18 185 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 18 184,79 | | | 100,00 |
| 6.12 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,24 | 548,98 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 131,75 | | | 100,00 |
| 6.13 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм | шт | 1 | 7 274,47 | 7 274 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 7 274,47 | | | 100,00 |
| 7 | **Окна** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2м2 | м2 | 0,73 | 21 396,43 | 15 619 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 15 619,40 | | | 100,00 |
| 7.2 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двустворчатых площадью проема до 2м2 | м2 | 3,98 | 21 514,82 | 85 629 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 85 628,98 | | | 100,00 |
| 7.3 | Установка подоконных досок | м2 | 4,71 | 5 179,16 | 24 394 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 24 393,82 | | | 100,00 |
| 8 | **Двери** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,890 | 12 881,71 | 24 346 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 24 346,43 | | | 100,00 |
| 8.2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,940 | 12 873,77 | 37 849 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 37 848,89 | | | 100,00 |
| 8.3 | Установка и крепление наличников | м | 14,9 | 2 725,27 | 40 607 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 40 606,54 | | | 100,00 |
| 8.4 | Установка дверей с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися с не утепленными полотнами | м2 | 5,04 | 32 581,09 | 164 209 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 164 208,70 | | | 100,00 |
| 8.5 | Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися не утепленными полотнами и калитками | м2 | 21,96 | 47 284,30 | 1 038 363 | 0,00 | 0,00 | 21,96 | 1 038 363,20 | | | 100,00 |
| 9 | **Полы Тип-1** | м2 | 82 | | | | | | | | | |
| 9.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 82 | 184,04 | 15 091 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 15 091,39 | | | 100,00 |
| 9.2 | Уплотнение щебня трамбовками, послойно толщ. слоя до 80мм | м3 | 6,56 | 547,33 | 3 591 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 3 590,52 | | | 100,00 |
| 9.3 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5,толщ. 100мм | м3 | 8,2 | 14 137,20 | 115 925 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 115 925,05 | | | 100,00 |
| 9.4 | Армирование подстилающих слоев | т | 0,259 | 166 342,07 | 43 083 | 0,00 | 0,00 | 0,259 | 43 082,60 | | | 100,00 |
| 9.5 | Устройство фундаментных плоских плит,толщ.30мм | м3 | 2,46 | 17 552,09 | 43 178 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 43 178,15 | | | 100,00 |
| 9.6 | Устройство плинтусов цементных | м | 87,74 | 234,01 | 20 532 | 0,00 | 0,00 | 87,74 | 20 531,90 | | | 100,00 |
| 10 | **Полы. Тип-2** | м2 | 11,98 | | | | | | | | | |
| 10.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 11,98 | 184,04 | 2 205 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 2 204,82 | | | 100,00 |
| 10.2 | Уплотнение щебня трамбовками, послойно толщ. слоя до 80мм | м3 | 0,9584 | 547,33 | 525 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 524,57 | | | 100,00 |
| 10.3 | Устройство покрытии из керамических плиток полов | м2 | 11,98 | 2 098,80 | 25 144 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 25 143,63 | | | 100,00 |
| 10.4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м2 | 12,8186 | 780,93 | 10 010 | 0,00 | 0,00 | 12,8186 | 10 010,46 | | | 100,00 |
| 11 | **Полы. Тип 3** | м2 | 5,55 | | | | | | | | | |
| 11.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 5,55 | 184,04 | 1 021 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 1 021,43 | | | 100,00 |
| 11.2 | Устройство бетонных стяжек толщ.60 | м2 | 5,55 | 14 137,20 | 78 461 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 78 461,47 | | | 100,00 |
| 11.3 | Оклеечная гидроизоляция | м2 | 5,55 | 812,91 | 4 512 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 4 511,63 | | | 100,00 |
| 11.4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,тодщ.80мм | м3 | 0,444 | 14 666,84 | 6 512 | 0,00 | 0,00 | 0,444 | 6 512,08 | | | 100,00 |
| 11.5 | Устройство покрытий из керамических плиток полов | м2 | 5,55 | 2 098,80 | 11 648 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 11 648,34 | | | 100,00 |
| 11.6 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 5,9385 | 324,82 | 1 929 | 0,00 | 0,00 | 5,9385 | 1 928,95 | | | 100,00 |
| 12 | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Потолки " Армстронг" | м2 | 17,530 | 3 802,36 | 66 655 | 0,00 | 0,00 | 17,530 | 66 655,33 | | | 100,00 |
| 12.2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей, толщ. До 10мм потолков | м2 | 131,200 | 1 532,08 | 201 009 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 201 009,07 | | | 100,00 |
| 12.3 | Окраска улучшенная масляным колером | м2 | 131,200 | 462,48 | 60 677 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 60 676,73 | | | 100,00 |
| 12.4 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен | м2 | 40,220 | 1 534,29 | 61 709 | 0,00 | 0,00 | 40,22 | 61 709,28 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону | м2 | 226,060 | 1 230,07 | 278 069 | 0,00 | 0,00 | 226,06 | 278 068,84 | | | 100,00 |
| 12.6 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 226,060 | 313,67 | 70 908 | 0,00 | 0,00 | 226,06 | 70 907,89 | | | 100,00 |
| 12.7 | Окраска улучшенная масляным колером стен | м2 | 226,060 | 394,77 | 89 241 | 0,00 | 0,00 | 226,060 | 89 240,63 | | | 100,00 |
| 12.8 | Гладкая облицовка столбов, пилястр и откосов | м2 | 40,220 | 2 345,10 | 94 320 | 0,00 | 0,00 | 40,220 | 94 319,98 | | | 100,00 |
| 12.9 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 7,120 | 1 630,17 | 11 607 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 11 606,80 | | | 100,00 |
| 12.10 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 7,120 | 630,99 | 4 493 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 4 492,67 | | | 100,00 |
| 12.11 | Улучшенная окраска стен /откосов/ колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 7,120 | 394,77 | 2 811 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 2 810,73 | | | 100,00 |
| **13** | **Наружная отделка** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Окраска фасадов | м2 | 4,560 | 311,07 | 1 418 | 0,00 | 0,00 | 4,560 | 1 418,47 | | | 100,00 |
| 13.2 | Устройство обделок на фасадах | м2 | 0,925 | 285,75 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,925 | 264,32 | | | 100,00 |
| 13.3 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 2,0 | 3 101,92 | 6 204 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 6 203,84 | | | 100,00 |
| 13.4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 | 2,0 | 565,58 | 1 131 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 1 131,16 | | | 100,00 |
| 13.5 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | м2 | 2,0 | 311,07 | 622 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 622,14 | | | 100,00 |
| **14** | **Вентшахты** | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Кладка стен вентблоков | м2 | 0,600 | 30 936,39 | 18 562 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 18 561,83 | | | 100,00 |
| 14.2 | Армирование кладки стен и других конструкции | т | 0,012 | 237 861,76 | 2 873 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | 2 873,37 | | | 100,00 |
| 14.3 | Установка мелких конструкции | шт | 2,00 | 4 635,28 | 9 271 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 9 270,57 | | | 100,00 |
| 14.4 | Установка стальных крепежных элементов | т | 0,00456 | 214 136,92 | 976 | 0,00 | 0,00 | 0,00456 | 976,46 | | | 100,00 |
| 14.5 | Устройство цементно-песчаных стяжек | м2 | 2,060 | 603,03 | 1 242 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 1 242,23 | | | 100,00 |
| **15** | **Лестницы и площадки** | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Монтаж лестниц | т | 0,1238116 | 381 386,49 | 47 220 | 0,00 | 0,00 | 0,1238116 | 47 220,07 | | | 100,00 |
| 15.2 | Установка стальных крепежных элементов | т | 0,0190284 | 446 328,95 | 8 493 | 0,00 | 0,00 | 0,0190284 | 8 492,93 | | | 100,00 |
| 15.3 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 5,4 | 320,92 | 1 733 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 1 732,97 | | | 100,00 |
| 15.4 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой | т | 0,06582 | 437 291,45 | 28 783 | 0,00 | 0,00 | 0,06582 | 28 782,52 | | | 100,00 |
| 15.5 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 2,5 | 320,92 | 802 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 802,30 | | | 100,00 |
| **16** | **Прочие работы** | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Пандус П-1. Устройство щебеночного основания | м3 | 1,2 | 4 196,85 | 5 036 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 5 036,22 | | | 100,00 |
| 16.2 | Пандус П-1. Устройство фундаментных плит | м3 | 1,8 | 18 280,39 | 32 905 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 32 904,70 | | | 100,00 |
| 16.3 | Пандус П-2. Устройство щебеночного основания | м3 | 1,38 | 4 159,38 | 5 740 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 5 739,94 | | | 100,00 |
| 16.4 | Пандус П-2. Устройство фундаментных плит | м3 | 2,07 | 18 280,39 | 37 840 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 37 840,41 | | | 100,00 |
| 16.5 | Обрамление ворот В-1 и В-2. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м и обрамление обшивки из профлиста | т | 0,19656 | 169 137,79 | 33 246 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 33 245,72 | | | 100,00 |
| 16.6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | м2 | 7,5 | 609,94 | 4 575 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 4 574,52 | | | 100,00 |
| 16.7 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 7,5 | 666,38 | 4 998 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 4 997,85 | | | 100,00 |
| 16.8 | Площадка входа ПВ1. Устройство щебеночного основания | м3 | 0,4 | 4 196,85 | 1 679 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1 678,74 | | | 100,00 |
| 16.9 | Площадка входа ПВ1. Устройство фундаментных плит | м3 | 0,43 | 21 015,38 | 9 037 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 9 036,61 | | | 100,00 |
| 16.10 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,072 | 160 637,91 | 11 566 | 0,00 | 0,00 | 0,072 | 11 565,93 | | | 100,00 |
| 16.11 | Устройство бетонных покрытии | м2 | 4 | 2 984,25 | 11 937 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 11 937,01 | | | 100,00 |
| 16.12 | Отмостка. Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 | 3,873 | 6 477,41 | 25 087 | 0,00 | 0,00 | 3,873 | 25 087,01 | | | 100,00 |
| 16.13 | Отмостка. Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 40 мм | м2 | 4 | 8 643,86 | 34 575 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 34 575,44 | | | 100,00 |
| **17** | **Фундамент под насос** | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Монтаж рамы | т | 0,05203 | 15 186,26 | 790 | 0,00 | 0,00 | 0,05203 | 790,14 | | | 100,00 |
| 17.2 | Установка закладных деталей весом до 20кг | т | 0,0116 | 491 091,29 | 5 697 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 5 696,66 | | | 100,00 |
| 17.3 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 1,425 | 27 666,99 | 39 425 | 0,00 | 0,00 | 1,425 | 39 425,47 | | | 100,00 |
| **18** | **Ограждение площадки для складирования золы 9х10м** | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Фундамент ФМ-1.Копание ям вручную в грунтах 2 группы | м3 | 15,8 | 3 464,17 | 54 734 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 54 733,94 | | | 100,00 |
| 18.2 | Засыпка вручную траншей и пазух котлованов | м3 | 12,92 | 533,88 | 6 898 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 6 897,72 | | | 100,00 |
| 18.3 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 | 0,192 | 4 196,85 | 806 | 0,00 | 0,00 | 0,192 | 805,80 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 | м3 | 2,69 | 20 575,23 | 55 347 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 55 347,36 | | | 100,00 |
| 18.5 | Устройство гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя | м2 | 26,88 | 559,74 | 15 046 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 15 045,84 | | | 100,00 |
| 18.6 | Каркас. Монтаж стоек | т | 2,07951 | 50 255,26 | 104 506 | 0,00 | 0,00 | 2,07951 | 104 506,31 | | | 100,00 |
| 18.7 | Каркас. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 1,59448 | 31 619,99 | 50 417 | 0,00 | 0,00 | 1,59448 | 50 417,44 | | | 100,00 |
| 18.8 | Каркас. Электродуговая сварка опорных частей каркаса | т | 3,67399 | 93 333,40 | 342 906 | 0,00 | 0,00 | 3,67399 | 342 905,98 | | | 100,00 |
| 18.9 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 99,796326 | 505,83 | 50 480 | 0,00 | 0,00 | 99,796326 | 50 479,83 | | | 100,00 |
| 18.10 | Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-773 | м2 | 99,796326 | 666,38 | 66 502 | 0,00 | 0,00 | 99,796326 | 66 502,29 | | | 100,00 |
| 18.11 | Каркас. Монтаж ограждающих конструкции стен из профилированного стального | м2 | 110 | 1 816,54 | 199 819 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 199 818,94 | | | 100,00 |
| 18.12 | Каркас. Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | м2 | 75,7 | 1 704,61 | 129 039 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | 129 038,66 | | | 100,00 |
| 18.13 | Монтаж обрамления стенового ограждения из профлиста по нижней части | т | 0,08642 | 293 656,52 | 25 378 | 0,00 | 0,00 | 0,08642 | 25 377,80 | | | 100,00 |
| 18.14 | Ворота В-1.Монтаж ворот | т | 0,1359 | 187 209,03 | 25 442 | 0,00 | 0,00 | 0,1359 | 25 441,71 | | | 100,00 |
| 18.15 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 5,91165 | 505,83 | 2 990 | 0,00 | 0,00 | 5,91165 | 2 990,28 | | | 100,00 |
| 18.16 | Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-773 | м2 | 5,91165 | 666,38 | 3 939 | 0,00 | 0,00 | 5,91165 | 3 939,41 | | | 100,00 |
| 18.17 | Калитка.Монтаж калитки | т | 0,0296 | 342 743,33 | 10 145 | 0,00 | 0,00 | 0,02960 | 10 145,20 | | | 100,00 |
| 18.18 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1,2876 | 505,83 | 651 | 0,00 | 0,00 | 1,2876 | 651,30 | | | 100,00 |
| 18.19 | Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-773 | м2 | 1,2876 | 666,38 | 858 | 0,00 | 0,00 | 1,2876 | 858,03 | | | 100,00 |
| 18.20 | Обрамление ворот и калитки. Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа | м2 | 13,25 | 6 377,66 | 84 504 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 84 503,98 | | | 100,00 |
| 18.21 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 0,006 | 20 573,22 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,006 | 123,44 | | | 100,00 |
| **19** | **Полы** | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 61,52 | 184,04 | 11 322 | 0,00 | 0,00 | 61,52 | 11 322,22 | | | 100,00 |
| 19.2 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ 80мм | м3 | 4,9216 | 5 070,60 | 24 955 | 0,00 | 0,00 | 4,9216 | 24 955,47 | | | 100,00 |
| 19.3 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5,толщ. 100мм | м3 | 6,15 | 14 137,20 | 86 944 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 86 943,79 | | | 100,00 |
| 19.4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,20424 | 105 907,19 | 21 630 | 0,00 | 0,00 | 0,20424 | 21 630,48 | | | 100,00 |
| 19.5 | Устройство плоских железобетонных плит | м3 | 1,85 | 18 280,39 | 33 819 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 33 818,72 | | | 100,00 |
| 19.6 | Пандус П-3.Устройство щебеночного основания | м3 | 1,86 | 6 477,41 | 12 048 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 12 047,98 | | | 100,00 |
| 19.7 | Пандус П-3.Устройство фундаментных плит | м3 | 2,79 | 26 209,54 | 73 125 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 73 124,60 | | | 100,00 |
| **Б** | **Архитектурно-строительная часть Дымовая труба** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Фундаменты под дымовую трубу** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Фундаменты под оттяжку. Устройство бетонной подготовки. | м3 | 2,01 | 14 137,20 | 28 416 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 28 415,78 | | | 100,00 |
| 1.2 | Фундаменты под оттяжку. Устройство бетонных фундаментов. | м3 | 20,1 | 19 513,88 | 392 229 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 392 228,92 | | | 100,00 |
| 1.3 | Установка закладных деталей | т | 0,0615 | 146 168,04 | 8 989 | 0,00 | 0,00 | 0,0615 | 8 989,33 | | | 100,00 |
| 1.4 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-069 за один раз | м2 | 3 | 558,21 | 1 675 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1 674,64 | | | 100,00 |
| 1.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 в 3 слоя | м2 | 3 | 745,90 | 2 238 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2 237,71 | | | 100,00 |
| 1.6 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 50,1 | 561,02 | 28 107 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | 28 107,01 | | | 100,00 |
| 1.7 | Устройство щебеночного основания под фундаменты под отмостку шириной 0,75м | м3 | 2,8635 | 4 196,85 | 12 018 | 0,00 | 0,00 | 2,8635 | 12 017,68 | | | 100,00 |
| 1.8 | Устройство асфальтового покрытия | м2 | 24,9 | 5 245,29 | 130 608 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 130 607,77 | | | 100,00 |
| 1.9 | Фундамент под ствол. Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,1 | 14 137,20 | 15 551 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 15 550,92 | | | 100,00 |
| 1.10 | Гидроизоляция обмазочная | м2 | 11 | 278,23 | 3 061 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 3 060,51 | | | 100,00 |
| 1.11 | Фундамент под ствол. Устройство бетонных фундаментов. | м3 | 14,05 | 21 165,89 | 297 381 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 297 380,79 | | | 100,00 |
| 1.12 | Установка закладных деталей весом до 20кг | т | 0,028 | 237 844,34 | 6 660 | 0,00 | 0,00 | 0,028 | 6 659,64 | | | 100,00 |
| 1.13 | Установка анкерных болтов | т | 0,033 | 484 750,05 | 15 997 | 0,00 | 0,00 | 0,033 | 15 996,75 | | | 100,00 |
| 1.14 | Кладка сводов и перегородок из прямого кислотоупорного кирпича | м3 | 2,1 | 126 960,56 | 266 617 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 266 617,17 | | | 100,00 |
| 1.15 | Футеровка керамической кислотоупорной плиткой | м2 | 2 | 4 431,13 | 8 862 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8 862,26 | | | 100,00 |
| 1.16 | Устройство подливки под оборудование | м2 | 2,7 | 2 438,13 | 6 583 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 6 582,94 | | | 100,00 |
| 1.17 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 41 | 559,74 | 22 949 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 22 949,38 | | | 100,00 |
| 1.18 | Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах | м3 | 0,05 | 26 124,81 | 1 306 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1 306,24 | | | 100,00 |
| 1.19 | Устройство щебеночного основания | м3 | 2,53 | 4 196,23 | 10 616 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 10 616,47 | | | 100,00 |
| 1.20 | Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 30 мм | м2 | 22 | 5 245,29 | 115 396 | 0,00 | 0,00 | 22 | 115 396,42 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | Перекрытие прямка деревянными щитами | м2 | 1,65 | 3 155,27 | 5 206 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 5 206,20 | | | 100,00 |
| 1.22 | Монтаж металлической рамы РМ-1 | т | 0,031 | 144 043,24 | 4 465 | 0,000 | 0,00 | 0,031 | 4 465,34 | | | 100,00 |
| 1.23 | Изготовление металлической рамы РМ-1т | т | 0,031 | 63 285,59 | 1 962 | 0,000 | 0,00 | 0,031 | 1 961,85 | | | 100,00 |
| 1.24 | Обивка щита кровельной сталью по минераловатной плите | м2 | 1,65 | 1 179,83 | 1 947 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1 946,71 | | | 100,00 |
| 1.25 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 5 | 556,46 | 2 782 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2 782,29 | | | 100,00 |
| 1.26 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 5 | 745,90 | 3 730 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3 729,52 | | | 100,00 |
| 2 | **Монтаж дымовой трубы** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Монтаж стальных конструкции ствола трубы с оттяжками | т | 4,058818 | 240 253,75 | 975 146 | 0,00 | 0,00 | 4,058818 | 975 146,25 | | | 100,00 |
| 2.2 | Монтаж стальных конструкций площадки под оборудование | т | 0,427244 | 227 677,00 | 97 274 | 0,00 | 0,00 | 0,427244 | 97 273,63 | | | 100,00 |
| 2.3 | Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах (СТВОЛ ТРУБЫ) | т | 4,058818 | 75 377,12 | 305 942 | 0,00 | 0,00 | 4,058818 | 305 942,03 | | | 100,00 |
| 2.4 | Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 0,427444 | 60 462,25 | 25 844 | 0,00 | 0,00 | 0,427444 | 25 844,23 | | | 100,00 |
| 2.5 | Очистка кварцевым песком внутренней поверхности труб | м2 | 134 | 1 824,45 | 244 476 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 244 476,21 | | | 100,00 |
| 2.6 | Обеспыливание | м2 | 134 | 362,61 | 48 590 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 48 589,65 | | | 100,00 |
| 2.7 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов | м2 | 134 | 266,21 | 35 672 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 35 671,62 | | | 100,00 |
| 2.8 | Металлизация (алюминиевые покрытия) внутренней поверхности ствола | м2 | 134 | 1 455,00 | 194 970 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 194 969,78 | | | 100,00 |
| 2.9 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 134 | 505,83 | 67 781 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 67 781,03 | | | 100,00 |
| 2.10 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 134 | 572,42 | 76 704 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 76 704,41 | | | 100,00 |
| 2.11 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз оттяжек и площадки | м2 | 25 | 558,21 | 13 955 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 13 955,33 | | | 100,00 |
| 2.12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 в 3 слоя оттяжек и площадки | м2 | 25 | 745,90 | 18 648 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 18 647,58 | | | 100,00 |
| **3** | **Земляные работы** | м3 | 228 | 429,61 | 97 950 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 97 950,13 | | | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Инженерные системы** | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | **Водопровод** | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 5,2 | 2 346,70 | 12 203 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 12 202,83 | | | 100,00 |
| 1.4 | Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 5 | 2 654,57 | 13 273 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 13 272,87 | | | 100,00 |
| 1.5 | Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 20,1 | 2 948,93 | 59 273 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 59 273,41 | | | 100,00 |
| 1.6 | Смесители | шт | 2 | 14 139,48 | 28 279 | 0,00 | 0,00 | 2 | 28 278,96 | | | 100,00 |
| 1.7 | Водомерный узел | компл. | 1 | 16 231,88 | 16 232 | 0,00 | 0,00 | 1 | 16 231,88 | | | 100,00 |
| **2** | **Горячее водоснабжение** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 4,5 | 2 346,70 | 10 560 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 10 560,14 | | | 100,00 |
| 2.2 | Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 4,5 | 2 654,57 | 11 946 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 11 945,58 | | | 100,00 |
| 2.3 | Установка электроводонагревателя | компл. | 1 | 13 570,48 | 13 570 | 0,00 | 0,00 | 1 | 13 570,48 | | | 100,00 |
| **3** | **Канализация** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Монтаж труб чугунных канализационных ГОСТ6942-98 Ø50 | м | 2,1 | 6 390,18 | 13 419 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 13 419,38 | | | 100,00 |
| 3.2 | Монтаж труб чугунных канализационных ГОСТ6942-98 Ø100 | м | 14,8 | 5 964,71 | 88 278 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 88 277,71 | | | 100,00 |
| **4** | **Отопление** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм | м | 4 | 1 602,73 | 6 411 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6 410,93 | | | 100,00 |
| 4.2 | Прокладка стальных электросварных труб диам. до 40 мм | м | 10 | 6 467,87 | 64 679 | 0,00 | 0,00 | 10 | 64 678,74 | | | 100,00 |
| **5** | **Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т | шт | 1 | 79 457,05 | 79 457 | 0,00 | 0,00 | 1 | 79 457,05 | | | 100,00 |
| **6** | **Электроосвещение склад угля.** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Монтаж комплектных изделий | компл. | 3 | 95 679,44 | 287 038 | 0,00 | 0,00 | 3 | 287 038,31 | | | 100,00 |
| 6.2 | Монтаж светильников | шт | 17 | 15 941,65 | 271 008 | 0,00 | 0,00 | 17 | 271 008,06 | | | 100,00 |
| 6.3 | Монтаж источников света | шт | 34 | 230,34 | 7 831 | 0,00 | 0,00 | 34 | 7 831,45 | | | 100,00 |
| 6.4 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 14 | 426,47 | 5 971 | 0,00 | 0,00 | 14 | 5 970,51 | | | 100,00 |
| 6.5 | Монтаж кабелей и проводов | м | 385 | 887,37 | 341 636 | 0,00 | 0,00 | 385 | 341 636,12 | | | 100,00 |
| 6.6 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 18 | 803,67 | 14 466 | 0,00 | 0,00 | 18 | 14 466,06 | | | 100,00 |
| 6.7 | Монтаж монтажных изделий | шт | 17 | 17 150,55 | 291 559 | 0,00 | 0,00 | 17 | 291 559,32 | | | 100,00 |
| 6.8 | Монтаж заземления и молниезащиты | м | 50 | 307,88 | 15 394 | 0,00 | 0,00 | 50 | 15 393,79 | | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Электроосвещение склад золы.** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Монтаж комплектных изделий | компл. | 1 | 23 998,24 | 23 998 | 0,00 | 0,00 | 1 | 23 998,24 | | | 100,00 |
| 7.2 | Монтаж светильников | шт | 7 | 16 358,47 | 114 509 | 0,00 | 0,00 | 7 | 114 509,28 | | | 100,00 |
| 7.3 | Монтаж источников света | шт | 14 | 230,34 | 3 225 | 0,00 | 0,00 | 14 | 3 224,71 | | | 100,00 |
| 7.4 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 8 | 501,72 | 4 014 | 0,00 | 0,00 | 8 | 4 013,79 | | | 100,00 |
| 7.5 | Монтаж кабелей и проводов | м | 50 | 537,53 | 26 876 | 0,00 | 0,00 | 50 | 26 876,42 | | | 100,00 |
| 7.6 | Монтаж монтажных изделий | шт | 11 | 329,66 | 3 626 | 0,00 | 0,00 | 11 | 3 626,21 | | | 100,00 |
| **8** | **Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Монтаж комплектных изделий | компл. | 1 | 23 925,37 | 23 925 | 0,00 | 0,00 | 1 | 23 925,37 | | | 100,00 |
| 8.2 | Монтаж электроустановочных изделий | шт | 23 | 9 073,36 | 208 687 | 0,00 | 0,00 | 23 | 208 687,36 | | | 100,00 |
| 8.3 | Монтаж кабелей и проводов | м | 890 | 182,44 | 162 376 | 0,00 | 0,00 | 890 | 162 375,99 | | | 100,00 |
| 8.4 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 1 | 273,67 | 274 | 0,00 | 0,00 | 1 | 273,67 | | | 100,00 |
| 8.5 | Монтаж монтажных изделий | шт | 3 | 4 378,68 | 13 136 | 0,00 | 0,00 | 3 | 13 136,04 | | | 100,00 |
| **В.** | **Тепломеханическое оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Котел отопительный водогрейный КВ-Р-900-115 | компл. | 2 | 2 941 471,85 | 5 882 944 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5 882 943,71 | | | 100,00 |
| 4 | Агрегат электронасосный центробежный консольного типа К8-18 (один резервный) | к-т | 2 | 78 052,22 | 156 104 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 156 104,45 | | | 100,00 |
| 5 | Агрегат электронасосный центробежный консольного типа К45-30 (один резервный) | к-т | 2 | 103 562,59 | 207 125 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 207 125,17 | | | 100,00 |
| 6 | Бак прямоугольный, вместимость 1 м3 | шт | 1 | 571 143,86 | 571 144 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 571 143,86 | | | 100,00 |
| 7 | Бак прямоугольный, вместимость 1,5 м3 | шт | 1 | 289 544,67 | 289 545 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 289 544,67 | | | 100,00 |
| 8 | Дымосос центробежный одностороннего всасывания ДН 9-У1 | шт | 1 | 331 422,62 | 331 423 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 331 422,62 | | | 100,00 |
| 9 | Монтаж газохода | тн | 0,9375 | 324 065,53 | 303 811 | 0,00 | 0,00 | 0,9375 | 303 811,44 | | | 100,00 |
| 10 | Жесткая опора | тн | 0,1893264 | 314 831,54 | 59 606 | 0,00 | 0,00 | 0,1893264 | 59 605,92 | | | 100,00 |
| 12 | Тепловой узел | шт | 1 | 342 198,28 | 342 198 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 342 198,28 | | | 100,00 |
| 13 | Трубопроводы из стальных труб, диаметр наружный 133 мм | тн | 0,254 | 8 010 694,42 | 2 034 716 | 0,00 | 0,00 | 0,254 | 2 034 716,38 | | | 100,00 |
| 14 | Трубопроводы из стальных труб, диаметр наружный 57 мм | тн | 0,0546 | 10 604 611,74 | 579 012 | 0,00 | 0,00 | 0,0546 | 579 011,80 | | | 100,00 |
| 15 | Трубопроводы из стальных труб, диаметр наружный 25 мм | тн | 0,0556 | 8 780 162,41 | 488 177 | 0,00 | 0,00 | 0,0556 | 488 177,03 | | | 100,00 |
| 16 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе | компл. | 2 | 45 100,39 | 90 201 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 90 200,77 | | | 100,00 |
| 17 | Шкаф металлический для одежды 2-х секционный закрытый | шт | 3 | 32 954,12 | 98 862 | 0,00 | 0,00 | 3 | 98 862,35 | | | 100,00 |
| 18 | Комплект стол со стульями | шт | 1 | 27 704,26 | 27 704 | 0,00 | 0,00 | 1 | 27 704,26 | | | 100,00 |
| 19 | Шкаф металлический для хранения респираторов | шт | 1 | 32 954,12 | 32 954 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 954,12 | | | 100,00 |
| 20 | Бачок для воды эмалированный | шт | 1 | 2 750,36 | 2 750 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 750,36 | | | 100,00 |
| | **ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1700** | | | | **29 342 276** | | **0,00** | | **29 342 276** | | **0,00** | **100,00** |

**Заказчик:**
**ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"**
**Заместитель директора** **А.К. Кабылдин**

**Куратор** **Е. Шералиев**

**Начальник отдела контроля качества и приемки работ** **Е. Шералиев**

**Расценки проверил** **А.Логвиненко**

**Технический надзор - представитель ТОО "Zertec"** **А. Акжолов**

**Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК**
**К.Койшыманов**

**Подрядчик:**
**ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"**
**Директор** **Б. Кунафиянов**

| ПОДРЯДЧИК | | ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" |
|---|---|---|
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | | Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)". |

| Ведомость объемов работ | | | | | | Стоимость работ на конец отчетного периода | | Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Стоимость за данный отчетный период с 13 октября 2018г по 20 ноября 2018г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Расценка | ОБЩАЯ СУММА | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Утвержденное количество | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | Кол-во текущ. месяца | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | % |
| | ВЕДОМОСТЬ № 1800 - Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения | | | | | | | | | | | |
| А. | Внутриплощадочные сети и сооружения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Водопровод | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø57х3 | м | 8 | 13911,43 | 111 291 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 111 291,41 | | | 100,0 |
| 1.2 | Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø76х3 | м | 64 | 15507,82 | 992 500 | 0,00 | 0,00 | 64,0 | 992 500,44 | | | 100,0 |
| 1.3 | Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR11, СТ РК ИСО 4472-2004 Ø25х1,5 | м | 81 | 13455,31 | 1 089 880 | 0,00 | 0,00 | 81,0 | 1 089 880,42 | | | 100,0 |
| 1.4 | Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR11, СТ РК ИСО 4472-2004 Ø50х3,0 | м | 53 | 14823,65 | 785 653 | 0,00 | 0,00 | 53,0 | 785 653,49 | | | 100,0 |
| 1.5 | Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR11, СТ РК ИСО 4472-2004 Ø75х4,5 | м | 576 | 15370,99 | 8 853 688 | 0,00 | 0,00 | 576,0 | 8 853 687,71 | | | 100,0 |
| 1.6 | Колодец водопроводный, т.п. 901-09-11.84 Ø1000 | шт | 1 | 229987,80 | 229 988 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 229 987,80 | | | 100,0 |
| 1.7 | Колодец водопроводный, т.п. 901-09-11.84 Ø1500 | шт | 3 | 299825,44 | 899 476 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 899 476,33 | | | 100,0 |
| 1.8 | Колодец водопроводный, т.п. 901-09-11.84 Ø2000 | шт | 1 | 387695,48 | 387 695 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 387 695,48 | | | 100,0 |
| 2 | Водопровод В2 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н=2250мм | шт | 4 | 85521,06 | 342 084 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 342 084,25 | | | 100,0 |
| 2.2 | Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR 17, технических СТ РК ИСО 4427-2004 Ø225х13,4 | м | 41 | 26187,24 | 1 073 677 | 0,00 | 0,00 | 41,0 | 1 073 677,03 | | | 100,0 |
| 2.3 | Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR 17, технических СТ РК ИСО 4427-2004 Ø280х16,6 | м | 532 | 33068,14 | 17 592 253 | 0,00 | 0,00 | 532,0 | 17 592 252,67 | | | 100,0 |
| 2.4 | Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø89х4 | м | 22 | 35348,71 | 777 672 | 0,00 | 0 | 22,0 | 777 671,53 | | | 100,0 |
| 2.5 | Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø325х5 | м | 36 | 39909,83 | 1 436 754 | 0,00 | 0 | 36,0 | 1 436 753,85 | | | 100,0 |
| 2.6 | Колодец водопроводный т.п. 901-09-11.84 Ø1000 | шт | 1 | 229987,80 | 229 988 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 229 987,80 | | | 100,0 |
| 2.7 | Колодец водопроводный т.п. 901-09-11.8 Ø1500 | шт | 4 | 299825,44 | 1 199 302 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 1 199 301,77 | | | 100,0 |
| 3 | Канализация К1 | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Монтаж труб полипропиленовых гофрированных с раструбом ГОСТ Р 54475-2011 ID 150 SN8 PP | м | 103 | 11244,01 | 1 158 133 | 0,00 | 0,00 | 103,0 | 1 158 133,08 | | | 100,0 |
| 2.3 | Колодец канализационный, т.п. 902-09-22.84 Ø1500 | шт | 7 | 138765,34 | 971 357 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 971 357,35 | | | 100,0 |
| 4 | Канализация К3 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4.1 | Монтаж труб полипропиленовых гофрированных с раструбом ГОСТ Р 54475-2011 ID 150 SN8 PP | м | 82 | 10759,69 | 882 295 | 0,00 | 0,00 | 82,0 | 882 294,57 | | | 100,0 |
| 4.2 | Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR 11, технических СТ РК ИСО 4427-2004 Ø57х3 | м | 7 | 10536,19 | 73 753 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 73 753,36 | | | 100,0 |
| 4.3 | Колодец канализационный, т.п 902-09-22.84 Ø15 | шт | 4 | 158685,47 | 634 742 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 634 741,89 | | | 100,0 |
| 4.4 | Колодец канализационный, т.п 902-09-22.84 Ø20 | шт | 2 | 177883,81 | 355 768 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 355 767,62 | | | 100,0 |
| 4.5 | Жироуловитель | шт | 1 | 177883,81 | 177 884 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 177 883,81 | | | 100,0 |
| 4.6 | Бензомаслоуловитель №1 | шт | 1 | 177883,81 | 177 884 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 177 883,81 | | | 100,0 |
| 4.7 | Бензомаслоуловитель №2 | шт | 1 | 177883,81 | 177 884 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 177 883,81 | | | 100,0 |
| 5 | Ливневая канализация | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Трубы полипропиленовые гофрированные с раструбом ID 300 SN8 PP ГОС | м | 20 | 2369,85 | 47 397 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 47 396,91 | | | 100,0 |
| 5.2 | Колодец канализационный, Тип.пр.902-09-22.84 Ø1000 | шт | 2 | 161570,95 | 323 142 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 323 141,90 | | | 100,0 |
| 5.3 | Колодец канализационный, Тип.пр.902-09-22.84 Ø2000 | шт | 1 | 184376,57 | 184 377 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 184 376,57 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Локальные очистные сооружения "Wawin-Labko Oy" | компл. | 1 | 6635385,38 | 6 635 385 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 6 635 385,38 | | | 100,0 |
| **6** | **Тепловые сети** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø32х2.5; | м | 8 | 6841,68 | 54 733 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 54 733,48 | | | 100,0 |
| 6.2 | Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø38х2.5; | м | 63 | 7297,80 | 459 761 | 0,00 | 0,00 | 63,0 | 459 761,23 | | | 100,0 |
| 6.3 | Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø45х2.5; | м | 20 | 79,82 | 1 596 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 1 596,39 | | | 100,0 |
| 6.4 | Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø57х3.0; | м | 109 | 9122,25 | 994 325 | 0,00 | 0,00 | 109,0 | 994 324,89 | | | 100,0 |
| 6.5 | Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø108х4.0; | м | 551 | 10262,53 | 5 654 653 | 0,00 | 0,00 | 551,0 | 5 654 652,65 | | | 100,0 |
| 6.6 | Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø133х4.0; | м | 114 | 10490,58 | 1 195 927 | 0,00 | 0,00 | 114,0 | 1 195 926,54 | | | 100,0 |
| 6.7 | Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в дренажах), Ø45х2.5; | м | 10 | 7069,74 | 70 697 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 70 697,41 | | | 100,0 |
| 6.8 | Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в дренажах), Ø89х3.0; | м | 10 | 13213,44 | 132 134 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 132 134,42 | | | 100,0 |
| 6.9 | Устройство канала | м3 | 83,875 | 67463,73 | 5 658 521 | 0,00 | 0,00 | 83,875 | 5 658 520,75 | | | 100,0 |
| 6.10 | Компенсаторная ниша К1-К2 | м3 | 11,36 | 67032,55 | 761 490 | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 761 489,76 | | | 100,0 |
| 6.11 | Неподвижная опора Н6, Н11 | м3 | 0,38 | 87669,58 | 33 314 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 33 314,44 | | | 100,0 |
| 6.12 | Неподвижная опора Н1, Н5х, Н5, Н9, Н10 | м3 | 1,75 | 75154,29 | 131 520 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 131 520,01 | | | 100,0 |
| 6.13 | Камера УТ-1 | м3 | 17,16 | 42418,45 | 727 901 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 727 900,55 | | | 100,0 |
| 6.14 | Камера УТ-2 | м3 | 17,16 | 42418,45 | 727 901 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 727 900,55 | | | 100,0 |
| 6.15 | Колодцы дренажные ДК1, ДК2 | м3 | 2,38 | 50239,41 | 119 570 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 119 569,78 | | | 100,0 |
| **7** | **Резервуар для питьевой воды емк. 15,5м3 (6.2)** | **шт** | 1 | 19088506,38 | 19 088 506 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 19 088 506,38 | | | 100,0 |
| **8** | **Насосная станция** | **шт** | 1 | 21376274,60 | 21 376 275 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 21 376 274,60 | | | 100,0 |
| **9** | **Противопожарные резервуары емкостью 228,3 м3 каждый (6.1а и 6.1б)** | **шт** | 2 | 2280561,66 | 4 561 123 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 4 561 123,33 | | | 100,0 |
| **10** | **Септик** | **шт** | 2 | 1306944,28 | 2 613 889 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 2 613 888,56 | | | 100,0 |
| **11** | **Электроснабжение КЛ-0,4кВ** | **км** | 3,8 | | | | | | | | | |
| 11.1 | Монтаж комплектных изделий | компл. | 1 | 5171547,63 | 5 171 548 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | 5 171 547,63 | | | 100,0 |
| 11.2 | Земляные работы | м | 949 | 459,26 | 435 837 | 0,00 | 0,00 | 949,0 | 435 837,27 | | | 100,0 |
| 11.3 | Устройство постели | м3 | 125 | 5017,24 | 627 154 | 0,00 | 0,00 | 125,0 | 627 154,46 | | | 100,0 |
| 11.4 | Монтаж кабеля | км | 2,921 | 2425149,27 | 7 083 861 | 0,00 | 0,00 | 2,9 | 7 083 861,03 | | | 100,0 |
| 11.5 | Монтаж арматуры | шт | 42 | 241511,48 | 10 143 482 | 0,00 | 0,00 | 42,0 | 10 143 482,17 | | | 100,0 |
| 11.6 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 451 | 3306,81 | 1 491 373 | 0,00 | 0,00 | 451,0 | 1 491 373,30 | | | 100,0 |
| **12** | **Электроснабжение фильтров на хоз.питьевых резервуарах** | шт | 1 | 102009,30 | 102 009 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 102 009,30 | | | 100,0 |
| **12** | **Наружное электроосвещение** | км | 1,5 | | | | | | | | | |
| 12.1 | Монтаж опор металлических горячей оцинковки | шт | 40 | 83164,74 | 3 326 590 | 0,00 | 0,00 | 40 | 3 326 589,62 | | | 100,0 |
| 12.2 | Монтаж фундаментов для опор | шт | 40 | 21028,06 | 841 122 | 0,00 | 0,00 | 40 | 841 122,23 | | | 100,0 |
| 12.3 | Монтаж светильников | шт | 53 | 136430,04 | 7 230 792 | 0,00 | 0,00 | 53 | 7 230 792,14 | | | 100,0 |
| 12.4 | Земляные работы | м | 1300 | 141,39 | 183 813 | 0,00 | 0,00 | 1 300,0 | 183 813,27 | | | 100,0 |
| 12.5 | Устройство постели | м3 | 90 | 5473,35 | 492 601 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 492 601,32 | | | 100,0 |
| 12.6 | Монтаж кабелей и проводов | км | 1626 | 583,82 | 949 297 | 0,00 | 0,00 | 1 626,0 | 949 297,48 | | | 100,0 |
| 12.7 | Монтаж наконечников | шт | 12 | 12315,03 | 147 780 | 0,00 | 0,00 | 12 | 147 780,40 | | | 100,0 |
| 12.8 | Монтаж изделий монтажных | шт | 257 | 2889,63 | 742 635 | 0,00 | 0,00 | 257 | 742 635,24 | | | 100,0 |
| 12.9 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 480 | 596,59 | 286 366 | 0,00 | 0,00 | 480,0 | 286 365,57 | | | 100,0 |
| 12.10 | Монтаж заземления | м | 20 | 2912,09 | 58 242 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 58 241,90 | | | 100,0 |
| **13** | **Наружные сети автоматической сигнализации.** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Земляные работы | м | 799 | 329,66 | 263 394 | 0,00 | 0,00 | 799,0 | 263 394,50 | | | 100,0 |
| 13.2 | Устройство постели | м3 | 88,23 | 1770,04 | 156 170 | 0,00 | 0,00 | 88,23 | 156 170,20 | | | 100,0 |
| 11.3 | Монтаж кабелей и проводов | км | 2,932 | 595572,74 | 1 746 219 | 0,00 | 0,00 | 2,932 | 1 746 219,27 | | | 100,0 |
| 13.3 | Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля | м | 192 | 4873,81 | 935 771 | 0,00 | 0,00 | 192,0 | 935 770,78 | | | 100,0 |
| 13.4 | Электрические измерения кабеля | шт | 189 | 224,00 | 42 336 | 0,00 | 0,00 | 189,0 | 42 336,34 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б. | Внеплощадочные сети и сооружения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Переустройство опоры УА10-2 в опору УОА10-2 | шт | 1 | 15724404,65 | 15 724 405 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 15 724 404,65 | | | 100,0 |
| | **ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1800** | | | | **170 348 538** | | **0,00** | | **170 348 538** | | **0,00** | **100,00** |

**Заказчик:**
**ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"**
**Заместитель директора** **А.К. Кабылдин**

**Куратор** **Е. Шералиев**

**Начальник отдела контроля качества и приёмки работ** **Е. Шералиев**

**Расценки проверил** **А.Логвиненко**

**Технический надзор - представитель ТОО "Zertec"** **А. Акжолов**

**Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК** **К.Койшыбаев**

**Подрядчик:**
**ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
**Директор** **Б. Купифанов**