Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)

Справка №1
о стоимости выполненеых работ и затрат за октябрь 2021 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		21-38	02.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)	509 619 829,00	256 916 064,00						27 526 721,14	256 916 064,00
за октябрь 2021 год	509 619 829,00	256 916 064,00						27 526 721,14	256 916 064,00

Итого за октябрь 2021 г. - 92 815 620 (девяноста два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) тенге, 00 тиын

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Руководитель _____ Смагулов А.М

Подрядчик: "Келсай Строй"

Директор _____ Ахмедов А.А.

ТОО "Sauler Trans Servis"

Технический надзор _____ Бейсеев Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-38 от 02.06.2021 года**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 07-01 Организация рельефа**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Улица 1-1 от 6 до 22 /площадь 29228,52м2/-79%									
1	1	Е11-010102-0213	**Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	4623,367294	69,42 5,44	63,91 20,72	320951 25151	295490 95796	309	87082 32643	440675
2	2	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/**	т	5548,040752	44		244114			19529	263643
3	3	Е11-010203-0601	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	м3 грунта	120,857429	10,54 0	10,54 4,23	1274 0	1274 511	0	368 131	1773
4	4	Е11-010104-0102	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	120,857429	51,77 0	51,77 20,13	6257 0	6257 2432	0	1751 641	8649
5	5	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	120,857429	177,2 0	177,2 68,88	21416 0	21416 8325	0	5994 2193	29602
6	6	Е11-010102-0326	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	31522,43878	241,92 7,94	233,71 45,81	7625843 250327	7367077 1444194	8439	1220055 707672	9553570
7	7	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/**	т	61468,75562	219		13461657			1076933	14538590
8	8	Е11-010104-0102	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	31643,29621	51,77 0	51,77 20,13	1638268 0	1638268 636821	0	458511 167742	2264522
9	9	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	м3	31643,29621	177,2 0	177,2 68,88	5607152 0	5607152 2179590	0	1569305 574117	7750573

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	31643,29621	140,88	140,88	4457756	4457756	0	1206698	6117611
						0	52,96	0	1675970		453156	
11	11	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	31643,29621	52,45	52,45	1659670	1659670	0	366809	2188598
						0	16,1	0	509457		162118	
12	12	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	23116,83647	1,71	1,71	39502	39502	0	11853	55463
						0	0,71	0	16462		4108	
			Итого по разделу: 1. Улица 1-1 от 6 до 22 /площадь 29228,52м2/-79%									43213269
			Раздел: 2. Улица 2-2/площадь 17370,46м2/-80%									
13	25	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2779,2736	69,42	63,91	192935	177630	186	52348	264906
						5,44	20,72	15119	57587		19623	
14	26	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	3335,12832	44		146746				158485
											11740	
15	27	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	1890,752	10,54	10,54	19937	19937	0	5753	27745
						0	4,23	0	7990		2055	
16	28	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1890,752	51,77	51,77	97890	97890	0	27397	135310
						0	20,13	0	38051		10023	
17	29	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	1890,752	177,2	177,2	335039	335039	0	93769	463113
						0	68,88	0	130235		34305	
18	30	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3721,30648	241,92	233,71	900251	869703	996	144031	1127824
						7,94	45,81	29552	170491		83543	
19	31	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	7256,547636	219		1589184				1716319
											127135	
20	32	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	5612,05848	51,77	51,77	290553	290553	0	81319	401622
						0	20,13	0	112943		29750	
21	33	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	5612,05848	177,2	177,2	994450	994450	0	278322	1374594
						0	68,88	0	386559		101822	
22	34	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (доб проходов)	м3	5612,05848	140,88	140,88	790600	790600	0	214013	1084982
						0	52,96	0	297240		80369	
23	35	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	5612,05848	52,45	52,45	294349	294349	0	65055	388156
						0	16,1	0	90354		28752	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	36	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		13896,368	1,71	1,71	23746	23746	0	7125	33341
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,71	0	9896		2470	
			Итого по разделу: 2. Улица 2-2/площадь 17370,46м2/-80%									7176397
			Раздел: 3. Улица 3-3 /площадь 17344м2/-80%									
25	37	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2775,04	69,42 5,44	63,91 20,72	192641 15096	177359 57499	186	52268 19593	264502
26	38	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	3330,048	44		146522			11722	158244
27	39	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	661,744	10,54 0	10,54 4,23	6978 0	6978 2796	0	2013 719	9710
28	40	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	661,744	51,77 0	51,77 20,13	34260 0	34260 13318	0	9589 3508	47357
29	41	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	661,744	177,2 0	177,2 68,88	117260 0	117260 45581	0	32818 12006	162085
30	42	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6108,2696	241,92 7,94	233,71 45,81	1477700 48507	1427557 279849	1635	236417 137129	1851246
31	43	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	11911,12572	219		2608537			208683	2817219
32	44	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	6770,0136	51,77 0	51,77 20,13	350504 0	350504 136247	0	98097 35888	484490
33	45	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	6770,0136	177,2 0	177,2 68,88	1199638 0	1199638 466319	0	335749 122831	1658218
34	46	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	6770,0136	140,88 0	140,88 52,96	953727 0	953727 358570	0	258170 96952	1308849
35	47	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	6770,0136	52,45 0	52,45 16,1	355083 0	355083 108997	0	78478 34685	468246
36	48	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		13875,2	1,71	1,71	23710	23710	0	7114	33290
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,71	0	9881		2466	
			Итого по разделу: 3. Улица 3-3 /площадь 17344м2/-80%									9263456
			Раздел: 4. Улица 4-4 /площадь 46432м2/-50%									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	49	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	4483,2	69,42 5,44	63,91 20,72	311220 24389	286532 92892	300	84442 31653	427315
38	50	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	5379,84	44		236713			18937	255650
39	51	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	2831,9	10,54 0	10,54 4,23	29861 0	29861 11967	0	8616 3078	41555
40	52	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2831,9	51,77 0	51,77 20,13	146616 0	146616 56992	0	41034 15012	202662
41	53	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	2831,9	177,2 0	177,2 68,88	501809 0	501809 195061	0	140444 51380	693633
42	54	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9985,0615	241,92 7,94	233,71 45,81	2415565 79294	2333598 457464	2673	386465 224162	3026193
43	55	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	19470,86993	219		4264121			341130	4605250
44	56	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	12816,9615	51,77 0	51,77 20,13	663573 0	663573 257941	0	185718 67943	917234
45	57	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	12816,9615	177,2 0	177,2 68,88	2271149 0	2271149 882832	0	635639 232543	3139332
46	58	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	12816,9615	140,88 0	140,88 52,96	1805592 0	1805592 678843	0	488767 183549	2477908
47	59	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	12816,9615	52,45 0	52,45 16,1	672241 0	672241 206353	0	148574 65665	886481
48	60	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	22416	1,71 0	1,71 0,71	38305 0	38305 15963	0	11493 3984	53782
			Итого по разделу: 4. Улица 4-4 /площадь 46432м2/-50%									16726995
			Раздел: 5. Улица 6-6 /площадь 7058,12м2/-100%									
49	73	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1091,62	69,42 5,44	63,91 20,72	75779 5938	69768 22618	73	20561 7707	104048
50	74	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	1309,944	44		57638			4611	62249

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	75	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	518,69	10,54	10,54	5469	5469	0	1578	7611
						0	4,23	0	2192		564	
52	76	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	518,69	51,77	51,77	26854	26854	0	7516	37120
						0	20,13	0	10439		2750	
53	77	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	518,69	177,2	177,2	91911	91911	0	25724	127046
						0	68,88	0	35727		9411	
54	78	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1312,8565	241,92	233,71	317604	306826	351	50813	397890
						7,94	45,81	10426	60148		29473	
55	79	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	2560,070175	219		560655			44852	605508
56	80	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1831,5465	51,77	51,77	94825	94825	0	26539	131073
						0	20,13	0	36860		9709	
57	81	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	1831,5465	177,2	177,2	324548	324548	0	90833	448611
						0	68,88	0	126157		33230	
58	82	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	1831,5465	140,88	140,88	258020	258020	0	69845	354094
						0	52,96	0	97007		26229	
59	83	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	1831,5465	52,45	52,45	96063	96063	0	21231	126678
						0	16,1	0	29488		9384	
60	84	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5458,12	1,71	1,71	9327	9327	0	2799	13095
						0	0,71	0	3887		970	
			Итого по разделу: 5. Улица 6-6 /площадь 7058,12м2/-100%									2415023
			Раздел: 6. Улица 7-7 /площадь 4630,04м2/-100%									
61	85	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	670,01	69,42	63,91	46512	42822	45	12620	63862
						5,44	20,72	3645	13883		4731	
62	86	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	804,012	44		35377			2830	38207
63	87	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	25,27	10,54	10,54	266	266	0	77	371
						0	4,23	0	107		27	
64	88	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	25,27	51,77	51,77	1308	1308	0	366	1808
						0	20,13	0	509		134	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	89	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	25,27	177,2	177,2	4478	4478	0	1253	6190
						0	68,88	0	1741		458	
66	90	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1888,649	241,92	233,71	456898	441394	506	73099	572397
						7,94	45,81	14998	86528		42400	
67	91	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	3682,86555	219		806548			64524	871071
68	92	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1913,919	51,77	51,77	99089	99089	0	27733	136968
						0	20,13	0	38518		10146	
69	93	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	1913,919	177,2	177,2	339144	339144	0	94918	468787
						0	68,88	0	131831		34725	
70	94	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	1913,919	140,88	140,88	269624	269624	0	72986	370019
						0	52,96	0	101370		27409	
71	95	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	1913,919	52,45	52,45	100384	100384	0	22186	132376
						0	16,1	0	30814		9806	
72	96	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3350,04	1,71	1,71	5725	5725	0	1718	8038
						0	0,71	0	2386		595	
			Итого по разделу: 6. Улица 7-7 /площадь 4630,04м2/-100%									2670094
			Раздел: 7. Улица 8-8 /площадь 1983,21м2/-100%									
73	97	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	396,642	69,42	63,91	27535	25350	27	7471	37806
						5,44	20,72	2158	8218		2800	
74	98	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	475,9704	44		20943			1675	22618
75	99	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1628,7411	241,92	233,71	394022	380651	436	63039	493626
						7,94	45,81	12934	74620		36565	
76	100	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	3176,045145	219		695554			55644	751198
77	101	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1628,7411	51,77	51,77	84325	84325	0	23600	116559
						0	20,13	0	32778		8634	
78	102	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	1628,7411	177,2	177,2	288611	288611	0	80775	398937
						0	68,88	0	112188		29551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	103	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)		1628,7411	140,88	140,88	229449	229449	0	62111	314885
				м3		0	52,96	0	86265		23325	
80	104	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см		1628,7411	52,45	52,45	85426	85426	0	18880	112651
				м3		0	16,1	0	26223		8345	
81	105	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		1983,21	1,71	1,71	3389	3389	0	1017	4758
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,71	0	1412		352	
			Итого по разделу: 7. Улица 8-8 /площадь 1983,21м2/-100%									2253038
			Раздел: 8. Улица 9-9 /площадь 3180,29м2/-100%									
82	106	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3		636,06	69,42	63,91	44155	40652	43	11980	60626
				м3 грунта		5,44	20,72	3460	13179		4491	
83	107	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/		763,272	44		33584				36271
				т							2687	
84	108	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		2448,495	241,92	233,71	592335	572235	656	94767	742070
				м3		7,94	45,81	19444	112177		54968	
85	109	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/		4774,56525	219		1045630				1129280
				т							83650	
86	110	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		2448,495	51,77	51,77	126766	126766	0	35479	175224
				м3		0	20,13	0	49276		12980	
87	111	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		2448,495	177,2	177,2	433870	433870	0	121430	599724
				м3		0	68,88	0	168652		44424	
88	112	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)		2448,495	140,88	140,88	344932	344932	0	93372	473369
				м3		0	52,96	0	129683		35064	
89	113	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см		2448,495	52,45	52,45	128422	128422	0	28383	169349
				м3		0	16,1	0	39421		12544	
90	114	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		3180,29	1,71	1,71	5435	5435	0	1631	7630
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,71	0	2265		565	
			Итого по разделу: 8. Улица 9-9 /площадь 3180,29м2/-100%									3393543
			Раздел: 9. Улица 10-10 /площадь 1813,47м2/-100%									
91	115	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3		362,694	69,42	63,91	25178	23181	24	6831	34570

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		5,44	20,72	1973	7515		2561	
92	116	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	435,2328	44		19150			1532	20682
93	117	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	79,01	10,54	10,54	833	833	0	240	1159
						0	4,23	0	334		86	
94	118	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	79,01	51,77	51,77	4091	4091	0	1145	5654
						0	20,13	0	1590		419	
95	119	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	79,01	177,2	177,2	14000	14000	0	3918	19352
						0	68,88	0	5442		1434	
96	120	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	582,3577	241,92	233,71	140883	136102	156	22540	176496
						7,94	45,81	4625	26681		13074	
97	121	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	1135,597515	219		248696			19896	268592
98	122	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	661,3677	51,77	51,77	34241	34241	0	9583	47330
						0	20,13	0	13310		3506	
99	123	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	661,3677	177,2	177,2	117194	117194	0	32800	161993
						0	68,88	0	45555		11999	
100	124	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	661,3677	140,88	140,88	93170	93170	0	25221	127862
						0	52,96	0	35029		9471	
101	125	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	661,3677	52,45	52,45	34688	34688	0	7667	45743
						0	16,1	0	10648		3388	
102	126	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1813,47	1,71	1,71	3099	3099	0	930	4351
						0	0,71	0	1291		322	
			Итого по разделу: 9. Улица 10-10 /площадь 1813,47м2/-100%									913784
			Раздел: 10. Улица 11-11 /площадь 6517,19м2/-100%									
103	127	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1303,438	69,42	63,91	90484	83306	87	24550	124237
						5,44	20,72	7091	27007		9203	
104	128	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	1564,1256	44		68822			5506	74327
105	129	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	592,97	10,54	10,54	6253	6253	0	1804	8701
						0	4,23	0	2506		645	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	130	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		592,97	51,77	51,77	30700	30700	0	8592	42435
				м3		0	20,13	0	11934		3143	
107	131	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		592,97	177,2	177,2	105074	105074	0	29408	145240
				м3		0	68,88	0	40844		10758	
108	132	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		2302,1194	241,92	233,71	556924	538026	616	89102	697708
				м3		7,94	45,81	18282	105471		51682	
109	133	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/		4489,13283	219		983120				1061770
				т							78650	
110	134	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		2895,0894	51,77	51,77	149887	149887	0	41950	207184
				м3		0	20,13	0	58264		15347	
111	135	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		2895,0894	177,2	177,2	513006	513006	0	143578	709111
				м3		0	68,88	0	199414		52527	
112	136	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)		2895,0894	140,88	140,88	407846	407846	0	110403	559709
				м3		0	52,96	0	153337		41460	
113	137	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см		2895,0894	52,45	52,45	151846	151846	0	33560	200238
				м3		0	16,1	0	46611		14832	
114	138	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		6517,19	1,71	1,71	11137	11137	0	3342	15636
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,71	0	4641		1158	
			Итого по разделу: 10. Улица 11-11 /площадь 6517,19м2/-100%									3846296
			Раздел: 11. Улица 12-12 /площадь 1672м2/-100%									
115	139	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3		334,4	69,42	63,91	23214	21372	22	6298	31873
				м3 грунта		5,44	20,72	1819	6929		2361	
116	140	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/		401,28	44		17656				19069
				т							1413	
117	141	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		148,83	10,54	10,54	1569	1569	0	453	2184
				м3 грунта		0	4,23	0	629		162	
118	142	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		148,83	51,77	51,77	7705	7705	0	2157	10651
				м3		0	20,13	0	2995		789	
119	143	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		148,83	177,2	177,2	26372	26372	0	7381	36454
				м3		0	68,88	0	10251		2700	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	144	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	230,5455	241,92	233,71	55773	53881	62	8923	69872
						7,94	45,81	1831	10562		5176	
121	145	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	449,563725	219		98454			7876	106331
122	146	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	379,3755	51,77	51,77	19641	19641	0	5497	27150
						0	20,13	0	7635		2011	
123	147	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	379,3755	177,2	177,2	67225	67225	0	18815	92923
						0	68,88	0	26131		6883	
124	148	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	379,3755	140,88	140,88	53445	53445	0	14467	73345
						0	52,96	0	20093		5433	
125	149	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	379,3755	52,45	52,45	19898	19898	0	4398	26239
						0	16,1	0	6108		1944	
126	150	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кзм=1,48	Площадм. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1672	1,71	1,71	2857	2857	0	857	4012
						0	0,71	0	1191		297	
			Итого по разделу: 11. Улица 12-12 /площадь 1672м2/-100%									500103
			Раздел: 12. Улица 13-13 /площадь 1587,13м2/-100%									
127	151	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	317,426	69,42	63,91	22035	20287	21	5979	30255
						5,44	20,72	1727	6577		2241	
128	152	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	380,9112	44		16760			1341	18101
129	153	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	54,77	10,54	10,54	578	578	0	167	804
						0	4,23	0	231		60	
130	154	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	54,77	51,77	51,77	2836	2836	0	794	3920
						0	20,13	0	1102		290	
131	155	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	54,77	177,2	177,2	9705	9705	0	2716	13415
						0	68,88	0	3773		994	
132	156	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	318,5638	241,92	233,71	77066	74451	85	12330	96548
						7,94	45,81	2530	14595		7152	
133	157	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	621,19941	219		136043			10883	146926

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	158	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		373,3338	51,77	51,77	19329	19329	0	5410	26717
				м3		0	20,13	0	7513		1979	
135	159	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		373,3338	177,2	177,2	66154	66154	0	18515	91443
				м3		0	68,88	0	25715		6774	
136	160	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)		373,3338	140,88	140,88	52593	52593	0	14237	72177
				м3		0	52,96	0	19773		5346	
137	161	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см		373,3338	52,45	52,45	19581	19581	0	4328	25822
				м3		0	16,1	0	6011		1913	
138	162	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		1587,13	1,71	1,71	2712	2712	0	814	3808
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,71	0	1130		282	
			Итого по разделу: 12. Улица 13-13 /площадь 1587,13м2/-100%									529936
			Раздел: 13. Улица 14-14 /площадь 4063,95м2/-100%									
139	163	Е11-010102-0213	Грунты I группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3		812,79	69,42	63,91	56423	51947	54	15309	77471
				м3 грунта		5,44	20,72	4422	16841		5739	
140	164	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/		975,348	44		42915				46349
				т							3433	
141	165	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		1	10,54	10,54	11	11	0	3	15
				м3 грунта		0	4,23	0	4		1	
142	166	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		1	51,77	51,77	52	52	0	14	72
				м3		0	20,13	0	20		5	
143	167	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		1	177,2	177,2	177	177	0	50	245
				м3		0	68,88	0	69		18	
144	168	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		3188,7635	241,92	233,71	771419	745243	854	123419	966425
				м3		7,94	45,81	25323	146093		71587	
145	169	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/		6218,088825	219		1361761				1470702
				т							108941	
146	170	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		3189,7635	51,77	51,77	165144	165144	0	46220	228272
				м3		0	20,13	0	64194		16909	
147	171	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		3189,7635	177,2	177,2	565222	565222	0	158192	781287
				м3		0	68,88	0	219711		57873	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	172	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	3189,7635	140,88 0	140,88 52,96	449359 0	449359 168944	0	121640 45680	616678
149	173	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	3189,7635	52,45 0	52,45 16,1	167301 0	167301 51355	0	36976 16342	220619
150	174	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4063,95	1,71 0	1,71 0,71	6945 0	6945 2894	0	2084 722	9750
			Итого по разделу: 13. Улица 14-14 /площадь 4063,95м2/-100%									4417885
			Раздел: 14. Улица 20-20 /площадь 3802,11м2/-100%									
151	235	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	760,422	69,42 5,44	63,91 20,72	52788 4137	48600 15756	51	14323 5369	72479
152	236	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	912,5064	44		40150			3212	43362
153	237	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	0,63	10,54 0	10,54 4,23	7 0	7 3	0	2 1	9
154	238	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	0,63	51,77 0	51,77 20,13	33 0	33 13	0	9 3	45
155	239	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	0,63	177,2 0	177,2 68,88	112 0	112 43	0	31 11	154
156	240	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3957,3156	241,92 7,94	233,71 45,81	957346 31426	924860 181304	1059	153165 88841	1199352
157	241	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	7716,76542	219		1689972			135198	1825169
158	242	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3957,9456	51,77 0	51,77 20,13	204915 0	204915 79654	0	57351 20981	283247
159	243	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	3957,9456	177,2 0	177,2 68,88	701343 0	701343 272623	0	196289 71811	969442
160	244	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	3957,9456	140,88 0	140,88 52,96	557576 0	557576 209630	0	150934 56681	765191
161	245	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	3957,9456	52,45 0	52,45 16,1	207592 0	207592 63723	0	45881 20278	273750

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	246	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		3802,11	1,71	1,71	6497	6497	0	1949	9122
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,71	0	2708		676	
			Итого по разделу: 14. Улица 20-20 /площадь 3802,11м2/-100%									5441322
			Раздел: 15. Улица 21-21 /площадь 3717,26м2/-100%									
163	247	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3		743,452	69,42	63,91	51610	47516	50	14003	70862
				м3 грунта		5,44	20,72	4044	15404		5249	
164	248	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/		892,1424	44		39254				42395
				т							3140	
165	249	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		121,39	10,54	10,54	1280	1280	0	369	1781
				м3 грунта		0	4,23	0	513		132	
166	250	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		121,39	51,77	51,77	6285	6285	0	1759	8687
				м3		0	20,13	0	2443		643	
167	251	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		121,39	177,2	177,2	21510	21510	0	6020	29733
				м3		0	68,88	0	8361		2202	
168	252	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1294,3376	241,92	233,71	313123	302498	347	50096	392278
				м3		7,94	45,81	10279	59300		29058	
169	253	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/		2523,95832	219		552747				596967
				т							44220	
170	254	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		1415,7276	51,77	51,77	73296	73296	0	20514	101315
				м3		0	20,13	0	28492		7505	
171	255	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		1415,7276	177,2	177,2	250865	250865	0	70211	346762
				м3		0	68,88	0	97515		25686	
172	256	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)		1415,7276	140,88	140,88	199441	199441	0	53988	273703
				м3		0	52,96	0	74983		20274	
173	257	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см		1415,7276	52,45	52,45	74254	74254	0	16411	97918
				м3		0	16,1	0	22793		7253	
174	258	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		3717,26	1,71	1,71	6352	6352	0	1906	8919
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,71	0	2647		661	
			Итого по разделу: 15. Улица 21-21 /площадь 3717,26м2/-100%									1971320
			Раздел: 16. Улица 22-22 /площадь 3632,38м2/-100%									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	259	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3		726,476	69,42	63,91	50431	46431	49	13683	69244
				м3 грунта		5,44	20,72	3952	15053		5129	
176	260	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/		871,7712	44		38358				41427
				т							3069	
177	261	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		0,07	10,54	10,54	1	1	0	0	1
				м3 грунта		0	4,23	0	0		0	
178	262	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		0,07	51,77	51,77	4	4	0	1	5
				м3		0	20,13	0	1		0	
179	263	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		0,07	177,2	177,2	12	12	0	3	17
				м3		0	68,88	0	5		1	
180	264	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		4128,5888	241,92	233,71	998780	964888	1105	159794	1251260
				м3		7,94	45,81	32786	189150		92686	
181	265	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/		8050,74816	219		1763114				1904163
				т							141049	
182	266	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		4128,6588	51,77	51,77	213753	213753	0	59824	295464
				м3		0	20,13	0	83089		21886	
183	267	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		4128,6588	177,2	177,2	731593	731593	0	204755	1011256
				м3		0	68,88	0	284382		74908	
184	268	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)		4128,6588	140,88	140,88	581626	581626	0	157444	798195
				м3		0	52,96	0	218672		59126	
185	269	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см		4128,6588	52,45	52,45	216545	216545	0	47859	285557
				м3		0	16,1	0	66471		21152	
186	270	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		3632,38	1,71	1,71	6207	6207	0	1862	8715
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,71	0	2587		646	
			Итого по разделу: 16. Улица 22-22 /площадь 3632,38м2/-100%									5665304
			ИТОГО:					89076318	55267634	21503	13143836	110 397 765
								716685	17538647		8177613	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1435171				
			Итого с временными									111 832 935
			Зимние удорожания			2,07 %		2314942				
			Итого с зимними удорожаниями									114 147 877

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2282958				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									116 430 835
			ИТОГО В ЦЕНАХ 2021 ГОДА К-1,05004									122 257 034
			ИТОГО С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ 10%									110 031 331
			НДС			12 %		13 203 760				
			Итого с НДС									123 235 090

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis"

Бейсеев Ж.Б. Аттестат №KZ03VJE00032250

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ондасов.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-38 от 02.06.2021 года**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 02-01 Бурение скважин -2шт (рабочая, резервная)									
1	39	С123-010201-0173	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	220	2780		611600		611600	48928	660528
2	40	С123-010201-0120	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм. толщина стенки 3,0 мм**	м	190	546		103740		103740	8299	112039
3	41	С123-020101-1408	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 80 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	44	788		34672		34672	2774	37446
4	42	С123-020101-1404	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	38	249		9462		9462	757	10219
5	43	С123-020103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	88	1868		164384		164384	13151	177535
6	49	СПрайс-лист "Келет"	**Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-120, подача 40 м3/ч, напор 120 м, двигатель мощностью 22 кВт**	шт	2	628303,57		1256607		1256607	100529	1357136
7	51	С Прайс-лист "Келет"	**Провод ВПП 10**	м	660	513,39		338839		338839	27107	365946
8	53	Прайс-лист "Келет"	**Станция СУЗ-100 в комплекте с датчиками сухого хода**	шт	2	243571,43		487143		487143		487143
			Отпускная цена			243571		487143				
			Сметная стоимость оборудования					***487143***				
9	57	С123-040101-0302	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	18432		36864		36864	2949	39813
10	59	С123-030102-3301	**Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96**	шт.	2	1386		2772		2772	222	2994

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	62	С123-070502-1102	**Расходомер электромагнитный модели КУБ-5А-25, моноблочного исполнения с индикацией, DN 40; выход - интерфейс RS-485 (или токовый 4-20 мА) + выходной частотный (частотноимпульсный) электрический сигнал несинусоидальной формы 0-1000 Гц (или 0-3000 Гц); материал внутреннего покрытия проточной части - фторопласт-4; давление измеряемой среды - 1,6 МПа; электроды - тантал, с заземляющими кольцами из стали 316L ГОСТ 12997-84**	шт.	2	269834		539668		539668	43173	582841
			Итого по разделу: 1. 02-01 Бурение скважин -2шт (рабочая, резервная)									3833640
			Раздел: 2. 02-02-02 Насосная станция 1-го подъема. Подземная камера- ТХ Трубопроводная арматура									
12	2	С123-040102-2004	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	54521		109042		109042	8723	117765
13	4	С123-040103-5304	**Затвор поворотный дисковый межфланцевый с ручным приводом, для воды, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, T от 0°C до +95°C, PN 16, DN 50, типа Festo ГОСТ 13547-79**	шт.	4	26853		107412		107412	8593	116005
14	6	С123-041001-0903	**Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм**	шт	2	38714		77428		77428	6194	83622
15	8	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	16	2375		38000		38000	3040	41040
16	10	С123-020103-0208	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1888		7552		7552	604	8156
17	12	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1302		5208		5208	417	5625
18	14	С123-041011-0102	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	шт.	2	193158		386316		386316	30905	417221
19	16	С123-020101-1035	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	1102		2204		2204	176	2380
20	20	С123-030301-0307	**Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч**	шт.	2	238292		476584		476584	38127	514711
21	21	С123-010101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,24	348		84		84	7	90
22	23	С123-010201-0258	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,3	29215		37980		37980	3038	41018
23	24	С123-020103-0219	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	19663		19663		19663	1573	21236
24	25	С123-021199-9910	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,01052	340191		3579		3579	286	3865
25	27	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	28	С123-021101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	118769		119		119	10	128
27	29	С121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00152	188520		287		287	23	309
28	31	СПрайс-лист "Келет"	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-120, подача 40 м3/ч, напор 120 м, двигатель мощностью 22 кВт	шт	1	640869,64		640870		640870	51270	692139
29	35	С123-050301-2201	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 100 мм	шт.	1	6534		6534		6534	523	7057
			Итого по разделу: 2. 02-02-02 Насосная станция 1-го подъема. Подземная камера- ТХ Трубопроводная арматура									2073773
			Раздел: 3. 02-02-03 Насосная станция 1-го подъема. Подземная камера - Электроосвещение									
30	2	С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	4	10247		40988		40988	3279	44267
31	3	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	226		1808		1808	145	1953
32	4	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,04	235		479		479	38	518
33	6	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	2	309		618		618	49	667
34	8	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	180030		2204		2204	176	2380
			Итого по разделу: 3. 02-02-03 Насосная станция 1-го подъема. Подземная камера - Электроосвещение									49785
			Раздел: 4. 02-03-01 Насосная станция 2-го подъема - Общестроительные работы марки КЖ, АР									
35	1	Е11-010101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	327,46812	223,52 8,41	215,11 36,21	73197 2755	70442 11858	0	10522 6698	90416
36	2	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,12788	3523,58 3523,58	0 0	35686 35686	0 0	0	25694 4910	66291
37	3	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,456	316,53 10,4	305,81 59,94	31481 1035	30415 5961	31	5037 2921	39439
38	4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	193,9392	219		42473			3398	45870
39	5	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	99,456	21,9 3,41	18,4 7,67	2178 339	1830 763	9	793 238	3209
40	6	Е11-010104-0403	Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	214,326	42,41 0	42,41 16,48	9089 0	9089 3533	0	2544 931	12564
41	7	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	23,814	1360,04 1360,04	0 0	32388 32388	0 0	0	23319 4457	60164
42	8	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	214,326	204,96 110,68	94,28 45,75	43929 23722	20207 9805	0	24140 5445	73514

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	9	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта		238,14	84,38	71,11	20095	16935	667	4857	26948
				м3		10,47	17,86	2493	4253		1996	
44	10	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки		4,9	15298,88	1125,96	74964	5517	62660	7360	88910
				м3		1385,1	265,42	6787	1301		6586	
45	11	Е11-061301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций		9,472	22068,76	1173,47	209035	11115	149345	47902	277492
				м3		5128,26	429,07	48575	4064		20555	
46	12	Е11-061301-0204 Изм. и доп. вып. 16	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций		20,948	30838,54	4016,87	646006	84145	322314	246256	963643
				м3		11435,3	1482,94	239547	31065		71381	
47	13	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,46287	21800,23	1402,99	31891	2052	421	27327	63955
				т		20109,24	418,4	29417	612		4737	
48	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,43872	224534		323042		323042		348885
				т							25843	
49	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02415	226611		5473		5473		5910
				т							438	
50	16	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка выпусков из фундаментов		0,032	734230,67	1376,67	23495	44	20953	2291	27850
				1т		78068	621,24	2498	20		2063	
51	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,032	224534		7185		7185		7760
				т							575	
52	18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,03495	922670,67	1376,67	32247	48	22885	8496	44003
				1т		266508	621,24	9314	22		3259	
53	19	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005, сталь марки С245		0,03495	268479		9383		9383		10134
				т							751	
54	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование		1,33	21096,95	1039,94	28059	1383	20372	6219	37020
				м3		4739,82	398,32	6304	530		2742	
55	21	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов под лестницу		0,072	22732,19	1184,75	1637	85	1119	413	2213
				м3		6007,4	293,06	433	21		164	
56	22	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц с ограждением и настилом из листовой, рифленной, просечной и круглой стали		0,09163	84070,25	24916,56	7703	2283	914	3687	12302
				т		49183	9138,03	4507	837		911	
57	23	С121-060304-0401	Лестницы		0,09163	614994		56352		56352		60860
				т							4508	
58	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,76476	79,99	1,74	381	8	236	95	514
				м2		28,67	0,29	137	1		38	
59	25	Е11-080201-0703	Установка металлических решеток приямков		0,00967	95502,37	9424,08	924	91	301	527	1566
				т		54905,4	3645,36	531	35		116	
60	26	С121-060405-0701	Защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб		0,00967	763013		7378		7378		7969
				т							590	
61	27	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,28043	79,99	1,74	22	0	14	6	30
				м2		28,67	0,29	8	0		2	
62	28	Е11-110101-1101	Горизонтальная гидроизоляция стен цементно-песчанным раствором		10,72	706,09	30,72	7569	329	3176	3977	12470

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		379,14	15,57	4064	167		924	
63	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		57,96	898,48	19,98	52076	1158	33199	16636	74209
				м2 поверхности		305,7	2,93	17719	170		5497	
64	30	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Кладка простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов		28,09928	20409,57	2476,8	573494	69596	329238	177737	811330
				м3		6215,82	585,6	174660	16455		60098	
65	31	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,105	273377		28705		28705		31001
				т							2296	
66	32	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек		0,63	41351,36	4469,36	26051	2816	12919	9954	38886
				м3		16375	988,27	10316	623		2880	
67	33	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство сердечников		3,4	31527,82	4838,51	107195	16451	53662	37036	155769
				м3		10906,5	1063,89	37082	3617		11538	
68	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,10548	224534		23684		23684		25579
				т							1895	
69	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,06955	218745		15214		15214		16431
				т							1217	
70	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05338	226611		12096		12096		13064
				т							968	
71	37	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		6	6238,68	1530,79	37432	9185	11611	22676	64917
				шт		2772,76	430,13	16637	2581		4809	
72	38	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		34,92	6818		238085		238085		257131
				м2							19047	
73	39	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм		0,66	29491,49	2721,97	19464	1796	10895	6535	28079
				м3		10262,5	618,09	6773	408		2080	
74	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,09024	218745		19740		19740		21319
				т							1579	
75	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01135	224534		2548		2548		2752
				т							204	
76	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01361	226611		3084		3084		3331
				т							247	
77	43	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01742	734230,67	1376,67	12790	24	11406	1247	15161
				т		78068	621,24	1360	11		1123	
78	44	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке		2,74	31527,82	4838,51	86386	13258	43245	29847	125532
				м3		10906,5	1063,89	29884	2915		9299	
79	45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,18066	21800,23	1402,99	3938	253	52	3375	7898

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		20109,24	418,4	3633	76		585	
80	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03144	226611		7125		7125		7695
				т							570	
81	47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,14922	224534		33505		33505		36185
				т							2680	
82	48	Е11-060301-0401	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,00888	611484,69	2351,69	5430	21	2078	3040	9147
				1т		375122	1064,68	3331	9		678	
83	49	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опорной подушки под монорельс		0,022	31527,82	4838,51	694	106	347	240	1008
				м3		10906,5	1063,89	240	23		75	
84	50	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,0116	922670,67	1376,67	10703	16	7596	2820	14605
				1т		266508	621,24	3091	7		1082	
85	51	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,00062	264810		164		164		177
				т							13	
86	53	С121-060408-1301	Монорельс		0,2308961	499385		115306		115306		124531
				т							9224	
87	55	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой		45,2	346,34	12,83	15655	580	11079	3818	21030
				м2		88,42	3,39	3996	153		1558	
88	56	Е11-120101-1402	Утепление покрытий керамзитом		4,87	15635,24	1771,98	76144	8630	53973	14688	98098
				м3		2780,46	497,76	13541	2424		7267	
89	57	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм		40,6	599,72	105,17	24349	4270	9957	10373	37500
				м2		249,32	28,4	10122	1153		2778	
90	58	Е11-120101-1702 #К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		40,6	219,84	23,32	8925	947	7416	763	10464
				м2		13,85	6,59	562	267		775	
91	59	Е11-120101-0202 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, рубероид РКК-350-Б		45,2	3411,32	125,65	154192	5679	131720	16152	183971
				м2		371,52	16,9	16793	764		13627	
92	60	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		17,4	3183,67	14,39	55396	250	34410	19140	80498
				м2		1191,67	3,95	20735	69		5963	
93	61	Е11-100401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой		11,7	7001,75	75,43	81920	882	37908	39177	130785
				м2 перегородок		3686,32	34,16	43130	400		9688	
94	62	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2		4,8	2312,44	432,81	11100	2077	3570	5446	17870
				м2		1135,82	124,88	5452	599		1324	
95	63	С121-090102-0215	Блоки дверные с двупольными полотнами		4,8	14086		67613		67613		73022
				м2							5409	
96	64	Е11-070516-0108	Заделка швов монтажной пеной		6,8	205,94	0	1400	0	0	1652	3297
				м шва		205,94	0	1400	0		244	
97	65	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		0,24	1630		391		391		422
				шт							31	
98	66	Е11-100107-0609	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон		4,8	9584,78	21,97	46007	105	38834	6404	56604
				м2		1472,44	10,02	7068	48		4193	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	67	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,62	2457,81 1150	199,41 97,63	3982 1863	323 158	1796	1819 464	6265
100	68	С121-090202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,62	29340		47531		47531	3802	51333
101	69	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1678		1678		1678	134	1812
102	70	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,83	3700,02 1660,02	181,8 89,29	6771 3038	333 163	3401	2881 772	10424
103	71	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	5,49	3436,6 1760,92	176,08 89,29	18867 9667	967 490	8233	9142 2241	30250
104	72	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	5,49	13926		76454		76454	6116	82570
105	73	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	1,83	22670		41486		41486	3319	44805
106	74	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	4	1872,94 1386,38	59,44 14,05	7492 5546	238 56	1708	6610 1128	15230
107	75	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,88	1516,74 500,05	5,74 1,26	7402 2440	28 6	4933	1957 749	10107
108	76	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.30мм/	м2	36,44	706,09 379,14	30,72 15,57	25730 13816	1120 567	10795	13520 3140	42390
109	77	Е11-110101-1102 #К=2	добавлять на 10 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	36,44	167,42 9,37	10,42 5,15	6101 342	380 188	5379	497 528	7126
110	78	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	м2	36,44	445,53 423,1	0,86 0,44	16235 15418	31 16	786	14045 2422	32702
111	79	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.35мм/	м2	3,6	706,09 379,14	30,72 15,57	2542 1365	111 56	1066	1336 310	4188
112	80	Е11-110101-1102 #К=3	добавлять на 15 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,6	251,13 14,06	15,64 7,72	904 51	56 28	797	74 78	1056
113	81	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	м2	3,6	445,53 423,1	0,86 0,44	1604 1523	3 2	78	1388 239	3231
114	82	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.30мм/	м2	1,35	706,09 379,14	30,72 15,57	953 512	41 21	400	501 116	1570
115	83	Е11-110101-1102 #К=2	добавлять на 10 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1,35	167,42 9,37	10,42 5,15	226 13	14 7	199	18 20	264
116	84	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание поверхностей цементно-известковым раствором потолка	м2	36,44	700,15 584,1	6,92 3,68	25514 21285	252 134	3977	17135 3412	46060

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	85	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	36,44	113,42 103,41	0,8 0,42	4133 3768	29 15	336	3027 573	7732
118	86	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	69,76	1216,29 874,9	80,51 65,22	84849 61033	5617 4550	18199	52466 10985	148300
119	87	Е11-150204-0101	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,18624	3228,75 2495,26	47,48 25,26	13516 10446	199 106	2872	8441 1757	23714
120	88	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	73,94624	113,42 103,41	0,8 0,42	8387 7647	59 31	681	6142 1162	15691
121	89	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	18	299,96 182,44	2,52 1,29	5399 3284	45 23	2070	2646 644	8689
122	90	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	8,48	3707,56 1613,18	36,11 18,34	31440 13680	306 155	17454	11068 3401	45909
123	91	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	80,6	1223,47 894,5	34,2 29,42	98612 72097	2757 2372	23758	59575 12655	170842
124	92	Е11-150402-0401 Изм и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	80,6	612,95 128,81	3,18 1,61	49404 10382	257 130	38765	8409 4625	62438
125	93	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов вентшахт	т	0,01764	114380,86 99065,6	6968,97 464,36	2018 1748	123 8	147	1211 258	3487
126	94	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление каркасов	т	0,01764	227499,1 155980	67200,7 4204,4	4013 2751	1185 74	76	1950 477	6440
127	95	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015834	262707		4160		4160	333	4492
128	96	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001806	252877		457		457	37	493
129	97	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,91728	159,98 57,34	3,48 0,59	147 53	3 1	91	37 15	198
130	98	Е11-260201-0301	Теплоизоляция вентшахт изделиями из волокнистых материалов насухо	м3	0,04	16510,72 14748,52	1762,2 878,4	660 590	70 35	0	475 91	1226
131	99	С121-110103-0103	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,0408	14235		581		581	46	627
132	100	Е11-120101-1001	Устройство обшивки вентшахт из листовой оцинкованной стали	м2	3,8	3183,67 1191,67	14,39 3,95	12098 4528	55 15	7515	4180 1302	17580
133	101	Е11-200701-0405	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	шт	1	14882,12 2357,82	117,14 30,74	14882 2358	117 31	12407	2341 1378	18601
134	102	Е11-070519-0104	Установка металлических ограждений без поручня	м	1,765	749,36 588,47	82,97 37,01	1323 1039	146 65	138	1303 210	2835
135	103	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03607	581977		20992		20992	1679	22671

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	104	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		1,87564	159,98	3,48	300	7	186	75	405
				м2		57,34	0,59	108	1		30	
137	105	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных крылец,бетон класса В15		2	20402,62	1328,64	40805	2657	30351	7722	52409
				м3		3898,44	344,43	7797	689		3882	
138	106	Е11-080101-0202	Щебеночное основание толщ.12 см		7,224	5547,54	1804,94	40075	13039	20135	11884	56116
				м3 основания		955,4	813,44	6902	5876		4157	
139	107	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см		60,2	1166,89	3,01	70247	181	57981	13126	90043
				м2 покрытия		200,74	1,15	12084	69		6670	
140	108	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж заземления		19	6677,06	285,08	126864	5416	94506	20858	159540
				шт.		1418	106,68	26942	2027		11818	
			Итого по разделу: 4. 02-03-01 Насосная станция 2-го подъема - Общестроительные работы марки КЖ, АР									6303060
			Раздел: 5. 02-03-02 Насосная станция 2-го подъема - Технологические решения									
141	2	Прайс-лист "Wilo Central Asia"	Противопожарная насосная станция на базе 3-х насосов (2раб,1резерв.) Q=73,5м3/час; H=30м.; N=9,41квт в комплекте с задвижками,обратными клапанами,датчиком давления, манометрами и шкафом управления; Wilo COR-3 Helix 5202/2/K/CC		1	10169750,89		10169751				10169751
				комп						10169751		
			Отпускная цена			10169751		10169751				
			Сметная стоимость оборудования					*10169751*				
142	4	5104-0108-0306 РСНБ РК 2015	Бак мембранный напорный модели GT-U-500 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70°С, типа Grundfos		2	535338		1070676				1070676
				шт.						1070676		
			Отпускная цена			535338		1070676				
			Сметная стоимость оборудования					*1070676*				
143	6	Прайс-лист "Келет"	Бактерицидная установка Q=30,0м3/час; N=1,2квт УУФОВ-30 /один резервный на складе/		3	1090089,29		3270268				3270268
				шт						3270268		
			Отпускная цена			1090089		3270268				
			Сметная стоимость оборудования					*3270268*				
144	8	С123-051206-0308	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86		2	31802		63604		63604		68692
				комплект							5088	
145	10	С123-051206-0307	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа /16 кгс/см2/, d 150 мм		2	24315		48630		48630		52520
				компл							3890	
146	12	5101-0102-2405 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		2	941244		1882488				1882488
				шт.						1882488		
			Отпускная цена			941244		1882488				
			Сметная стоимость оборудования					*1882488*				
147	14	С123-040102-2607	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		2	167377		334754		334754		361534
				шт.							26780	
148	16	С123-040102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		5	108834		544170		544170		587704
				шт.							43534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	18	С123-040102-2603	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	53045		106090		106090	8487	114577
150	19	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8	6395		51160		51160	4093	55253
151	20	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	18	4494		80892		80892	6471	87363
152	21	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1868		3736		3736	299	4035
153	24	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1406		2812		2812	225	3037
154	26	С123-030301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	2	238292		476584		476584	38127	514711
155	27	С123-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54521		218084		218084	17447	235531
156	28	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3176		6352		6352	508	6860
157	29	С123-011306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	4	3546		14184		14184	1135	15319
158	31	С123-041013-0607	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	15526		31052		31052	2484	33536
159	34	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	7292		182300		182300	14584	196884
160	35	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	9783		58698		58698	4696	63394
161	36	С123-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4042		8084		8084	647	8731
162	39	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70	4156		290920		290920	23274	314194
163	40	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	5857		40999		40999	3280	44279
164	41	С123-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5776		5776		5776	462	6238

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	42	С123-020101-0232	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	16	3979		63664		63664	5093	68757
166	45	С123-010201-0169	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5	1690		8450		8450	676	9126
167	46	С123-020101-0174	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	1152		3456		3456	276	3732
168	49	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	50	537		26850		26850	2148	28998
169	51	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Насос дренажный погружной, Q 2,0 м3/ч, H 6,5 м вод. ст**	шт.	2	41127		82254		82254		82254
			Отпускная цена			41127		82254				
			Сметная стоимость оборудования					*82254*				
170	53	С123-010103-0106	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	9	1069		9621		9621	770	10391
171	55	С123-040902-3101	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1235		1235		1235	99	1334
172	57	С123-040902-3104	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	4076		4076		4076	326	4402
173	28	С121-130816-2404	**Рукав резинотканевый**	м	70	343		24010		24010	1921	25931
			Итого по разделу: 5. 02-03-02 Насосная станция 2-го подъема - Технологические решения									19402500
			Раздел: 6. 02-03-03 Насосная станция 2-го подъема - Отопление и вентиляция									
174	2	С123-051002-0203	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	3	20184		60552		60552	4844	65396
175	6	С123-050310-0205	**Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-04**	шт.	1	95635		95635		95635	7651	103286
176	8	С123-050301-1201	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные**	м2	0,2	3518		704		704	56	760
177	9	С121-050308-0221	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм**	м2	0,2	1603		321		321	26	346
178	11	С121-110203-0204	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,06	15108		906		906	73	979
179	12	С123-021104-0405	**Крепление воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	25	537		13425		13425	1074	14499
			Итого по разделу: 6. 02-03-03 Насосная станция 2-го подъема - Отопление и вентиляция									185266
			Раздел: 7. 02-03-04 Насосная станция 2-го подъема - Мебель и инвентарь									
180	1	Прайс-лист ТОО "Торнадо плюс"	**Шкаф для одежды, 600х340х1830 КН1091 (поставка заказчика)**	шт.	1	19553,57		0		19554		19554

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 7. 02-03-04 Насосная станция 2-го подъема - Мебель и инвентарь									19554
			Раздел: 8. 02-03-05 Насосная станция 2-го подъема - Электроосвещение и силовое электрооборудование									
181	2	Прайс-лист "БрИГ"	**Шкаф распределительный ШВУ**	комп	1	406250		406250		406250		406250
			Отпускная цена			406250		406250				
			Сметная стоимость оборудования					*406250*				
182	4	Прайс-лист "БрИГ"	**Устройство автоматического переключения на резервное питание ЯАВР 3-63-1**	комп	1	132991,07		132991		132991		132991
			Отпускная цена			132991		132991				
			Сметная стоимость оборудования					*132991*				
183	6	Прайс-лист "БрИГ"	**Щиток осветительный ЩО, корпус пластиковый с однополюсными автоматами 10А**	комп	1	12339,29		12339		12339	987	13326
184	8	Прайс-лист "БрИГ"	**Шкаф управления задвижкой, 3ШУ; 4ШУ**	комп	2	84821,43		169643		169643		169643
			Отпускная цена			84821		169643				
			Сметная стоимость оборудования					*169643*				
185	11	СПрайс-лист "Акето"	**Датчик одноэлектродный, М20х1,5, Т-5_240С, Р=25атм., с электродом длиной 4,0м**	шт	2	5819,64		11639		11639	931	12570
186	12	СПрайс-лист "Акето"	**Датчик одноэлектродный, М20х1,5, Т-5_240С, Р=25атм., с электродом длиной 2,0м**	шт	4	5669,64		22679		22679	1814	24493
187	13	СПрайс-лист "Акето"	**Датчик одноэлектродный, М20х1,5, Т-5_240С, Р=25атм., с электродом длиной 1,0м**	шт	2	5129,46		10259		10259	821	11080
188	15	Прайс-лист "Акето"	**Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М6**	шт	1	21700		21700		21700		21700
			Отпускная цена			21700		21700				
			Сметная стоимость оборудования					*21700*				
189	17	С123-070102-1502	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	6457		12914		12914	1033	13947
190	18	С123-070104-0404	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	шт.	2	678		1356		1356	108	1464
191	20	С123-070102-1801	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82**	шт.	8	10247		81976		81976	6558	88534
192	21	С123-070104-0102	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	17	226		3842		3842	307	4149
193	22	С123-070101-2202	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	шт	1	4476		4476		4476	358	4834
194	23	С123-070104-0501	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	1	531		531		531	42	573
195	25	С123-070203-0607	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	12838		12838		12838	1027	13865

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	27	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	296		888		888	71	959
197	28	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	282		564		564	45	609
198	30	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	235		705		705	56	761
199	31	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	11	309		3399		3399	272	3671
200	33	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	4	6030		24120		24120	1930	26050
201	35	С123-010201-0117	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	10	412		4120		4120	330	4450
202	37	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	30	233		6990		6990	559	7549
203	39	С123-061710-1410	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	22,5	1046		23535		23535	1883	25418
204	40	С123-061710-2401	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	22,5	672		15120		15120	1210	16330
205	44	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03162	453792		14349		14349	1148	15497
206	45	С123-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04488	292045		13107		13107	1049	14156
207	46	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	272094		20815		20815	1665	22480
208	47	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	180030		11018		11018	881	11899
209	48	С123-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	180250		3677		3677	294	3971
210	49	С123-060201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03876	276435		10715		10715	857	11572
211	50	С123-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0204	433651		8846		8846	708	9554
212	51	С123-060201-0503	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5ГОСТ 1508-78	км	0,0255	788964		20119		20119	1609	21728
			Итого по разделу: 8. 02-03-05 Насосная станция 2-го подъема - Электроосвещение и силовое электрооборудование									1116073
			Раздел: 9. 02-04 Резервуар для воды емкостью 250м3. (2шт) - Общестроительные работы									
213	3	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	969,7885922	316,53 10,4	305,81 59,94	306967 10089	296575 58125	303	49114 28487	384568
214	4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		1891,087755	219		414148				447280

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							33132	
215	5	Е11-010104-0403	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		809,19	42,41	42,41	34317	34317	0	9604	47435
				м3		0	16,48	0	13339		3514	
216	6	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		89,91	1360,04	0	122281	0	0	88042	227150
				м3		1360,04	0	122281	0		16826	
217	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		809,19	204,96	94,28	165854	76291	0	91140	277554
				м3 уплотненного грунта		110,68	45,75	89563	37020		20560	
218	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		899,1	84,38	71,11	75867	63938	2517	18338	101742
				м3 уплотненного грунта		10,47	17,86	9411	16059		7536	
219	9	Е11-010101-0314	Обвалование резервуара экскаватором оборудованным грейферным ковшом емк.0,5м3		969,7885922	210,25	198,45	203897	192455	0	44757	268546
				м3		11,8	52,3	11443	50720		19892	
220	10	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		427,68	21,9	18,4	9365	7870	38	3410	13798
				м3		3,41	7,67	1457	3280		1022	
221	13	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, класс бетона В15 на сульфатостойком цементе		70	27835,43	3256,76	1948480	227973	1074324	665320	2822904
				м3		9231,18	1213,41	646183	84939		209104	
222	22	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м		30	49807,62	2951,96	1494229	88559	730670	631293	2295564
				м3		22500	624,3	675000	18729		170042	
223	23	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		4,178	21800,23	1402,99	91081	5862	1203	78046	182657
				т		20109,24	418,4	84016	1748		13530	
224	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1568	226611		35533		35533		38375
				т							2843	
225	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,226	224534		724347		724347		782294
				т							57948	
226	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,7952	218745		173946		173946		187862
				т							13916	
227	27	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		214,88	730,36	43,64	156939	9377	57803	85559	261897
				м2 изолируемой поверхности		417,72	5,87	89759	1261		19400	
228	28	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		214,88	270,86	22,61	58202	4858	23055	29133	94322
				м2 изолируемой поверхности		140,96	3,28	30289	704		6987	
229	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		319,5604	898,48	19,98	287119	6384	183044	91723	409149
				м2 поверхности		305,7	2,93	97691	936		30307	
230	30	Е11-410101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности гидротехнических сооружений литым асфальтом в два слоя по 10 мм		214,88	462,28	1,17	99335	251	58	78230	191770
				м2		460,84	0	99025	0		14205	
231	31	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		214,88	706,09	30,72	151725	6602	63654	79726	249968
				м2		379,14	15,57	81470	3346		18516	
232	32	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек для создания уклона		180	706,09	30,72	127097	5530	53321	66785	209392
				м2		379,14	15,57	68245	2803		15511	
233	33	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,25931	1432642,14	526505,06	371498	136528	93069	182686	598519

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т фасонных частей		547225	164398,66	141901	42630		44335	
234	34	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	5720		62920		62920	5034	67954
235	35	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9783		19566		19566	1565	21131
236	36	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8	6395		51160		51160	4093	55253
237	37	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3558162	64127,25 57131,6	2667,6 529,2	22818 20328	949 188	1540	14156 2958	39932
238	38	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3558162	595040		211725		211725	16938	228663
239	39	СССЦ РК 8.04-08-2018 т.6п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,3558162	5772		2054		2054	164	2218
240	40	Е11-200701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	2	13039,18 1253,87	67,39 15,37	26078 2508	135 31	23436	2488 2285	30851
241	41	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	2	921		1842		1842	147	1989
242	42	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8101	м2	15,18886	331,59 18,17	1,74 0,29	5037 276	26 4	4734	194 418	5648
243	43	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изоляруемой поверхности	5,50128	1999,13 912,6	123,07 62,95	10998 5020	677 346	5300	4079 1206	16283
244	44	С121-110403-2008	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	6,051408	8554		51764		51764	4141	55905
245	45	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	4	2010,15 1878,34	104,8 15,52	8041 7513	419 62	108	5757 1104	14902
246	46	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0382592	278153		10642		10642	851	11493
247	47	С123-021104-0407	Хомуты	шт.	4	416		1664		1664	133	1797
248	48	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1524,37 434,81	18,9 7,76	3049 870	38 16	2141	867 313	4229
249	49	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835		1670		1670	134	1804
250	50	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00512	633905		3246		3246	260	3505
251	51	Е11-202001-0101	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,0628	9139 6164,05	180,77 61,49	574 387	11 4	175	383 77	1034
252	52	СПрайс ТОО "Asia Import"	Панельный фильтр диам.200мм,EY3200, Systemair		2	2214,29		4429		4429		4783

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							354	
253	53	СПрайс ТОО "Asia Import"	Кассета фильтра для круглых каналов диам.200мм,FGR200, Systemair		2	21357,14		42714		42714		46131
				шт							3417	
254	54	Е11-070201-0202	Установка камеры лаза		1,3	8900,05	4536,64	11570	5898	427	8944	22155
				м3		4035,31	1794,92	5246	2333		1641	
255	55	С121-040301-0106	Лазы круглые		2	10236		20472		20472		22110
				шт.							1638	
256	56	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стальных люков, лаза		0,356	107404,02	4906,75	38236	1747	656	25239	68553
				т		100654,6	2093,8	35833	745		5078	
257	57	С121-060304-0901	Лазы круглые для резервуаров		0,356	831683		296079		296079		319765
				т							23686	
258	58	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических стремянок		0,188	79918,09	27128,87	15025	5100	2220	6512	23259
				т		40980,2	9216,63	7704	1733		1723	
259	59	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,188	614994		115619		115619		124868
				т							9250	
260	60	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,00824	769613,19	6964,11	6342	57	5729	670	7572
				т		67380,6	1507,92	555	12		561	
261	61	Е11-130301-0503	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз(лестницы, люки)		24,8508	286,44	2,45	7118	61	6130	645	8384
				м2		37,3	0,29	927	7		621	
262	62	Е11-130301-1409	Поверхности огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720		24,8508	273,75	1,74	6803	43	6291	328	7702
				м2		18,84	0,29	468	7		570	
263	63	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 (4 слоя)		24,8508	1095,01	6,95	27212	173	25166	1313	30806
				м2		75,38	1,17	1873	29		2282	
264	64	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 примен.	Обетонирование люка-лаза бетоном В15		1	21096,95	1039,94	21097	1040	15317	4676	27834
				м3		4739,82	398,32	4740	398		2062	
265	65	Е11-070201-0202	Установка камеры приборов		1,3	8900,05	4536,64	11570	5898	427	8944	22155
				м3		4035,31	1794,92	5246	2333		1641	
266	66	С121-040301-0106	Лазы круглые		2	10236		20472		20472		22110
				шт.							1638	
267	67	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стальных люков, лаза		0,356	107404,02	4906,75	38236	1747	656	25239	68553
				т		100654,6	2093,8	35833	745		5078	
268	68	С121-060304-0901	Лазы круглые для резервуаров		0,356	831683		296079		296079		319765
				т							23686	
269	69	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,188	614994		115619		115619		124868
				т							9250	
270	70	Е11-130301-0503	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз(лестницы, люки)		16,02	286,44	2,45	4589	39	3952	416	5405
				м2		37,3	0,29	598	5		400	
271	71	Е11-130301-1409	Поверхности огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720		16,02	273,75	1,74	4386	28	4056	212	4965
				м2		18,84	0,29	302	5		368	
272	72	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 (4 слоя)		16,02	891,54	6,95	14282	111	12964	846	16339
				м2		75,38	1,17	1208	19		1210	
273	73	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники при проходе труб через стены резервуара диам. до 100 мм		6	3176,76	0	19061	0	4524	14246	35971
				1сальник		2422,8	0	14537	0		2665	
274	74	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники при проходе труб через стены резервуара диам. до 200 мм		2	5727,24	0	11454	0	5101	6226	19095
				1сальник		3176,56	0	6353	0		1414	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
275	75	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Установка труб диам. 100 мм/подводящий/		9	5308,64	71,39	47778	642	37393	9781	62164
				м		1082,43	26,54	9742	239		4605	
276	76	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Установка труб диам.100 мм/спускной/		3,4	5308,64	71,39	18049	243	14126	3695	23484
				м		1082,43	26,54	3680	90		1740	
277	77	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Установка труб диам. 100 мм/переливной/		9	5308,64	71,39	47778	642	37393	9781	62164
				м		1082,43	26,54	9742	239		4605	
278	78	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	2729		5458		5458		5895
				шт.							437	
279	79	С123-020101-0183	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		6	2417		14502		14502		15662
				шт.							1160	
280	80	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Установка труб диам. 200 мм/отводящий/		10	12430,32	148,42	124303	1484	98882	23797	159948
				м трубопровода		2393,72	34,55	23937	346		11848	
281	81	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	9783		19566		19566		21131
				шт.							1565	
282	82	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж решетки		0,00176	62035,36	2667,6	109	5	4	70	194
				т		57131,6	529,2	101	1		14	
283	83	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,00176	264810		466		466		503
				т							37	
284	84	Е11-130301-0503	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз		0,0792	286,44	2,45	23	0	20	2	27
				м2		37,3	0,29	3	0		2	
285	85	Е11-130301-1409 К=3	Поверхности огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 (3 слоя)		0,0792	668,65	5,21	53	0	48	3	61
				м2		56,53	0,88	4	0		4	
			Итого по разделу: 9. 02-04 Резервуар для воды емкостью 250м3. (2шт) - Общестроительные работы									12361718
			Раздел: 10. 03-01-01 Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала - Общестроительные работы марки КЖ,АР									
286	19	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м		28,082	20409,57	2476,8	573142	69553	329035	177628	810831
				м3 кладки		6215,82	585,6	174553	16445		60062	
287	20	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,09375	273377		25629		25629		27679
				т							2050	
288	21	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство сердечников		3,672	31527,82	4838,51	115770	17767	57954	39999	168231
				м3		10906,5	1063,89	40049	3907		12462	
289	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1172	224534		26315		26315		28421
				т							2105	
290	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02432	226611		5511		5511		5952
				т							441	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291	24	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек		0,42	41351,36	4469,36	17368	1877	8613	6636	25924
				м3		16375	988,27	6878	415		1920	
292	25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,04609	218745		10082		10082		10889
				т							807	
293	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01212	226611		2747		2747		2966
				т							220	
294	27	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		4	6238,68	1530,79	24955	6123	7741	15118	43278
				шт		2772,76	430,13	11091	1721		3206	
295	28	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		13,6	6818		92725		92725		100143
				м2							7418	
296	29	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке		1,604	31527,82	4838,51	50571	7761	25316	17472	73487
				м3		10906,5	1063,89	17494	1706		5443	
297	30	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,11405	21800,23	1402,99	2486	160	33	2130	4986
				т		20109,24	418,4	2293	48		369	
298	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,104	226611		23568		23568		25453
				т							1885	
299	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01005	224534		2257		2257		2437
				т							181	
300	33	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		24,7	346,34	12,83	8555	317	6054	2086	11492
				м2 изолируемой поверхности		88,42	3,39	2184	84		851	
301	34	Е11-120101-1402	Утепление покрытий керамзитом		3,71	15635,24	1771,98	58007	6574	41117	11189	74732
				м3		2780,46	497,76	10316	1847		5536	
302	35	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм		24,7	599,72	105,17	14813	2598	6057	6311	22814
				м2		249,32	28,4	6158	702		1690	
303	36	Е11-120101-1702 #К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины до 15мм к норме 1112-0101-1701		24,7	219,84	23,32	5430	576	4512	464	6366
				м2 стяжки		13,85	6,59	342	163		472	
304	37	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,038038	16545,16	1457	629	55	1	544	1267
				т		15056,8	656,8	573	25		94	
305	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,038038	273377		10399		10399		11231
				т							832	
306	39	Е11-120101-0202 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, рубероид РКК-350-Б		24,7	3411,32	125,65	84260	3104	71980	8826	100533
				м2		371,52	16,9	9176	417		7447	
307	40	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		7,8	3183,67	14,39	24833	112	15425	8580	36085
				м2		1191,67	3,95	9295	31		2673	
308	41	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки		1,03332	17317,46	1125,96	17894	1163	15300	1552	21002
				м3		1385,1	265,42	1431	274		1556	
309	42	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,0134135	16545,16	1457	222	20	0	192	447

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1т		15056,8	656,8	202	9		33	
310	43	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,001308	273377		358		358		386
											29	
311	44	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0121055	22015,63	1032,75	267	13	3	232	538
						20694,88	355,64	251	4		40	
312	45	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0121055	226611		2743		2743		2963
											219	
313	46	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство каркаса КР-1**	м3	0,144	60534,05	28698,21	8717	4133	2175	3087	12748
						16730,78	6828,15	2409	983		944	
314	47	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,014808	226611		3356		3356		3624
											268	
315	48	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,00096	233773		224		224		242
											18	
316	49	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,26	3668,11	257,64	59643	4189	26948	27445	94056
						1753,18	61,78	28507	1005		6967	
317	50	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0063893	273377		1747		1747		1886
											140	
318	51	Е11-070107-0102	**Установка стальных крепежных элементов(ИМ-1,ИМ-2)**	т	0,00536	569071,92	4752	3050	25	2871	191	3500
						28685,8	1464	154	8		259	
319	52	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перемычек**	м3	0,025	41351,36	4469,36	1034	112	513	395	1543
						16375	988,27	409	25		114	
320	53	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0128025	22015,63	1032,75	282	13	4	245	569
						20694,88	355,64	265	5		42	
321	54	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01233	223791		2759		2759		2980
											221	
322	55	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0004725	226611		107		107		116
											9	
323	56	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	5,88	2866,38	560,06	16854	3293	6319	7340	26130
						1231,63	155,34	7242	913		1936	
324	57	С121-090102-0218	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П**	м2	2,52	14517		36583		36583		39509
											2927	
325	58	С121-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	м2	1,89	4461		8431		8431		9106
											675	
326	59	С121-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	м2	1,47	5646		8300		8300		8964
											664	
327	60	Е11-100107-0609	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон**	м2	2,52	9584,78	21,97	24154	55	20388	3362	29717
						1472,44	10,02	3711	25		2201	
328	61	С121-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	1678		1678		1678		1812
											134	
329	62	С121-090404-0603	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	шт.	1	509		509		509		550
											41	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
330	63	Е11-070516-0108	Заделка швов монтажной пеной		15,4	205,94	0	3171	0	0	3742	7467
				м шва		205,94	0	3171	0		553	
331	64	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		3	1630		4890		4890		5281
				шт.							391	
332	65	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2		2,16	3700,02	181,8	7992	393	4014	3401	12304
				м2		1660,02	89,29	3586	193		911	
333	66	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2		2,16	3436,6	176,08	7423	380	3239	3597	11901
				м2		1760,92	89,29	3804	193		882	
334	67	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		2,16	13926		30080		30080		32487
				м2							2406	
335	68	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		2,16	19662		42470		42470		45868
				м2							3398	
336	69	Е11-100106-0802 Изм. и доп. вып. 16	Установка пластиковых подоконных досок		4,32	1127,71	27,42	4872	118	1589	2875	8366
				м2		732,5	6,88	3164	30		620	
337	70	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм		4	1156		4624		4624		4994
				м							370	
338	71	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		4	1516,74	5,74	6067	23	4044	1604	8285
				м		500,05	1,26	2000	5		614	
339	72	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем		1,26	227,38	32,91	286	41	143	111	429
				м2		80,63	12,88	102	16		32	
340	73	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		0,0756	18854,49	7,68	1425	1	1114	292	1855
				м3		4113,84	0	311	0		137	
341	74	Е11-110101-1105	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм /толщ.40мм/		1,26	992,11	30,78	1250	39	596	597	1995
				м2		488,25	15,57	615	20		148	
342	75	Е11-110101-1106 #К=4	Добавить на 20 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона		1,26	512,04	20,85	645	26	595	35	734
				м2		19,1	10,3	24	13		54	
343	76	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.30мм/		1,26	706,09	30,72	890	39	373	467	1466
				м2		379,14	15,57	478	20		109	
344	77	Е11-110101-1102 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		1,26	167,42	10,42	211	13	186	17	246
				м2		9,37	5,15	12	6		18	
345	78	Е11-061401-0104	Железнение поверхности		1,26	445,53	0,86	561	1	27	486	1131
				м2		423,1	0,44	533	1		84	
346	79	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем		20,4	227,38	32,91	4639	671	2322	1793	6946
				м2		80,63	12,88	1645	263		515	
347	80	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		1,224	18854,49	7,68	23078	9	18033	4733	30036
				м3		4113,84	0	5035	0		2225	
348	81	Е11-110101-1105	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм /толщ.40мм/		20,4	992,11	30,78	20239	628	9651	9661	32292
				м2		488,25	15,57	9960	318		2392	
349	82	Е11-110101-1106 #К=4	Добавить на 20 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона		20,4	512,04	20,85	10446	425	9631	564	11890

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
350	83	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.25мм/	м2	20,4	19,1 706,09	10,3 30,72	390 14404	210 627	6043	881 7569	23731
351	84	Е11-110101-1102	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	20,4	379,14 83,71	15,57 5,21	7734 1708	318 106	1506	1758 139	1995
352	85	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	20,4	4,69 2374,74	2,57 22,38	96 48445	53 457	38917	148 8749	61769
353	86	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	21,828	444,65 358,61	11,61 0,86	9071 7828	237 19	4879	4576 2763	11438
354	87	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание поверхностей цементно-известковым раствором потолка	м2	22,5	134,22 700,15	0,44 6,92	2930 15753	10 156	2456	847 10580	28440
355	88	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая потолка	м2	22,5	584,1 58,03	3,68 0,8	13142 1306	83 18	175	2107 898	2380
356	89	Е11-150203-0205 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону стен	м2	81,51	49,46 2307,86	0,42 89,04	1113 188113	9 7258	35803	176 120591	333401
357	90	Е11-150204-0101	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	5,1144	1779,57 3228,75	69,76 47,48	145053 16513	5686 243	3508	24696 10313	28972
358	91	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	86,6244	2495,26 113,42	25,26 0,8	12762 9825	129 70	798	2146 7195	18381
359	92	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	4,6	103,41 3707,56	0,42 36,11	8958 17055	36 166	9468	1362 6004	24903
360	93	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	73,88	1613,18 3913,83	18,34 25,52	7421 289154	84 1886	89313	1845 158784	483773
361	94	С121-110103-0105	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	3,114	2679,41 24175	7,11	197955 75281	525	75281	35835	81303
362	95	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	79,98	3097,11	36,51	247707	2920	118778	6022 101958	377638
363	96	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов поподготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	79,98	1575,5 174,27	17,99 1,48	126008 13938	1439 118	6929	27973 5559	21056
364	97	Е11-120101-0802	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	84,3	86,15 143,96	0,73 0,29	6890 12136	59 24	7048	1560 4670	18151
365	98	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных крылец	м3	1	60,07 20402,62	0,15 1328,64	5064 20403	12 1329	15176	1345 3861	26205
366	99	Е11-080101-0202	Щебеночное основание толщ.12 см	м3 основания	4,6944	3898,44 5547,54	344,43 1804,94	3898 26042	344 8473	13084	1941 7722	36466
367	100	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2 покрытия	39,12	955,4 1166,89	813,44 3,01	4485 45649	3819 118	37678	2701 8530	58513
						200,74	1,15	7853	45		4334	
			Итого по разделу: 10. 03-01-01 Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала - Общестроительные работы марки КЖ,АР									**3722073**
			Раздел: 11. 03-01-02 Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала - Водоснабжение и канализация									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
368	3	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537		537		537	43	580
369	6	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	248		2182		2182	175	2357
370	7	С123-040902-3204	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1603		6412		6412	513	6925
371	8	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1406		1406		1406	112	1518
372	10	С123-030301-0401	Счетчики одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	7002		7002		7002	560	7562
373	12	С123-041013-2001	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1040		1040		1040	83	1123
374	16	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	537		54		54	4	58
375	19	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100шт	0,07	4092		286		286	23	309
376	20	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	88	1194
377	21	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	466		466		466	37	503
378	22	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	131		131		131	10	141
379	23	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	278		278		278	22	300
380	24	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212		212		212	17	229
381	25	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	237		474		474	38	512
382	26	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	300		900		900	72	972
383	27	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	84		84		84	7	91
384	29	С123-030102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5403		5403		5403	432	5835
385	30	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	3091		3091		3091	247	3338

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
386	32	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18506		18506		18506	1480	19986
			Итого по разделу: 11. 03-01-02 Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала - Водоснабжение и канализация									53533
			Раздел: 12. 03-01-03 Здание с помещением охраны и обслуживающего персонала - Отопление и вентиляция									
387	2	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17122		34244		34244	2740	36984
388	3	С123-051002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	20184		20184		20184	1615	21799
389	5	С123-050403-0802	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 S, размерами 118 мм х 157 мм х 157 мм. P 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	шт	1	4276		4276		4276	342	4618
			Итого по разделу: 12. 03-01-03 Здание с помещением охраны и обслуживающего персонала - Отопление и вентиляция									63401
			Раздел: 13. 03-01-04 Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала - Мебель и инвентарь									
390	1	Прайс-лист ТОО "Торнадо плюс"	Шкаф для одежды, 600х380х1970 VH1003 (поставка заказчика)	шт.	2	19553,57		0		39107		39107
391	2	Прайс-лист ТОО "Торнадо плюс"	Стол однотумбовый, 1200х600х750 VS 0006 (поставка заказчика)	шт.	2	21696,43		0		43393		43393
392	3	Прайс-лист ТОО "Зета"	Стул рабочий полумягкий (поставка заказчика)	шт.	4	5584,82		0		22339		22339
393	4	Прайс-лист ТОО "Торнадо плюс"	Шкаф инструментальный 1000х550х1600 ШИ12/24 (Практик СВ14) (поставка заказчика)	шт.	1	62062,5		0		62063		62063
			Итого по разделу: 13. 03-01-04 Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала - Мебель и инвентарь									166902
			Раздел: 14. 03-01-05 Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала - Электросиловое оборудование и электроосвещение									
394	2	Прайс-лист ТОО "БрИиГ"	Распределительное устройство ШВУ	комп	1	322125		322125		322125		322125
			Отпускная цена			322125		322125				
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		3866				
			Сметная стоимость оборудования					*325991*				
395	3	Прайс-лист ТОО "БрИиГ"	Ящик сигнализации ЯС	комп	1	115000		115000		115000		115000
			Отпускная цена			115000		115000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		1380				
			Сметная стоимость оборудования					*116380*				
396	5	Прайс-лист ТОО "БрИиГ"	Ящик управления наружным освещением ЯУО	комп	1	69196,43		69196		69196		69196
			Отпускная цена			69196		69196				
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		830				
			Сметная стоимость оборудования					*70027*				
397	7	СПрайс-лист "Акето"	Датчик-реле давления, ДЭМ102-1-02-400кПА-Б1-01	шт	2	22134		44268		44268	3541	47809
398	8	СПрайс-лист "Акето"	Датчик одноэлектродный, М20х1,5, Т-5_240С, Р=25атм., с электродом длиной 3,6м	шт	2	5819,64		11639		11639	931	12570
399	9	СПрайс-лист "Акето"	Датчик одноэлектродный, М20х1,5, Т-5_240С, Р=25атм., с электродом длиной 1,3м	шт	2	5129,46		10259		10259	821	11080

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	10	СПрайс-лист "Акето"	Датчик одноэлектродный, М20х1,5, Т-5_240С, Р=25атм., с электродом длиной 0,6м	шт	2	5129,46		10259		10259	821	11080
401	12	С123-070102-1502	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	6457		12914		12914	1033	13947
402	13	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	2	678		1356		1356	108	1464
403	15	С123-070102-1336	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО-71-4х18-581/Верона ПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2	6891		13782		13782	1103	14885
404	16	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	226		1808		1808	145	1953
405	17	С123-070101-2202	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1	4476		4476		4476	358	4834
406	18	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	531		531		531	42	573
407	20	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838		12838		12838	1027	13865
408	22	СПрайс-лист ТОО "Электротехника"	Звонок громкого боя, МЗМ-1	шт	1	4772,14		4772		4772	382	5154
409	23	СПрайс-лист ТОО "Электротехника"	Фонарь электрический (аккумуляторный)	шт.	1	3815,89		3816		3816	305	4121
410	25	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7,14	296		2113		2113	169	2283
411	27	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,02	235		240		240	19	259
412	29	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,08	330		1346		1346	108	1454
413	30	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	12	309		3708		3708	297	4005
414	32	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	76,5	173		13235		13235	1059	14293
415	35	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01632	1730055		28234		28234	2259	30493
416	36	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	714073		3642		3642	291	3933
417	37	С123-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	430083		4387		4387	351	4738

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
418	38	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03876	272094		10546		10546	844	11390
419	39	С123-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	180250		919		919	74	993
420	40	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03978	180030		7162		7162	573	7735
			Итого по разделу: 14. 03-01-05 Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала - Электросиловое оборудование и электроосвещение									737308
			Раздел: 15. 04-01 Наружные сети электроснабжения - Наружные электрические сети.Территория водозаборных сооружений									
421	9	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	478105		478105		478105	38248	516353
422	12	С123-070103-0316	Светильники, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	11	22133		243463		243463	19477	262940
423	14	С124-040207-2305	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм	шт.	11	3264		35904		35904	2872	38776
424	15	С124-040207-5515	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV50.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	9487		104357		104357	8349	112706
425	19	С121-040405-0202	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	16	37144		594304		594304	47544	641848
426	20	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3605		18025		18025	1442	19467
427	21	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2923		17538		17538	1403	18941
428	22	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3327		9981		9981	798	10779
429	23	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1798		5394		5394	432	5826
430	24	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,8	501		3908		3908	313	4220
431	25	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	154		924		924	74	998
432	26	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2857		25713		25713	2057	27770
433	27	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	866		1732		1732	139	1871
434	28	С124-040207-5016	Зажимы прокалывающие SLIP32.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2519		27709		27709	2217	29926
435	29	СПрайс-лист "Инвольт"	Проводник 3П6	шт	3	566,96		1701		1701	136	1837
436	30	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2295		25245		25245	2020	27265
437	31	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2493		4986		4986	399	5385
438	32	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1104		22080		22080	1766	23846
439	33	СПрайс-лист "Электро ПромСнаб"	Кронштейн У3	шт	5	4982,14		24911		24911	1993	26904

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
440	35	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0055	605025		3328		3328	266	3594
441	37	СПрайс-лист ТОО "Инвольт"	**Предохранитель SVV 10.10**	шт	11	416,96		4587		4587	367	4954
442	39	С123-061401-0203	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	км	0,0515	302886		15599		15599	1248	16847
443	42	С123-061201-0903	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,3344	227506		76078		76078	6086	82164
444	48	С123-010801-0115	**Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 3,2 мм**	м	156	848		132288		132288	10583	142871
445	51	С123-060137-0705	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,255	589304		150273		150273	12022	162294
446	52	С123-060137-0704	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1122	456585		51229		51229	4098	55327
447	53	С123-060137-0201	**Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1326	230647		30584		30584	2447	33030
448	54	С123-060137-0504	**Кабели силовые АВБбШв 2х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0255	347410		8859		8859	709	9568
449	55	С123-060217-1201	**Кабели контрольные АКВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,4182	252867		105749		105749	8460	114209
450	56	С123-060217-1601	**Кабели контрольные АКВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,1224	538440		65905		65905	5272	71177
			Итого по разделу: 15. 04-01 Наружные сети электроснабжения - Наружные электрические сети.Территория водозаборных сооружений									2473693
			Раздел: 16. 06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации - Территория водозаборных сооружений									
451	25	С123-040102-2006	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	139461		278922		278922	22314	301236
452	27	С123-040102-2005	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	90682		362728		362728	29018	391746
453	29	С123-040102-2004	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	11	54521		599731		599731	47978	647709
454	31	С123-040501-0103	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	1341		5364		5364	429	5793
455	33	С123-020103-0313	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	8030		32120		32120	2570	34690
456	35	С123-020103-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	24	5176		124224		124224	9938	134162
457	37	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	29	2720		78880		78880	6310	85190
458	39	С123-020101-0620	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	2369		2369		2369	190	2559

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
459	40	С123-020101-0633	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	7983		31932		31932	2555	34487
460	41	С123-020101-0258	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	9783		9783		9783	783	10566
461	42	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	1794		3588		3588	287	3875
462	43	С123-020101-0115	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	199		199		199	16	215
463	44	С123-021199-9910	**Фасонные части стальные сварные, крест стальной диам.108мм; диам.159мм**	т	0,0238	340191		8097		8097	648	8744
464	48	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	7	24207		169449		169449	13556	183005
465	49	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	33535		67070		67070	5366	72436
466	50	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	11324		11324		11324	906	12230
467	51	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	14	15749		220486		220486	17639	238125
468	52	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	19237		19237		19237	1539	20776
469	53	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	27089		81267		81267	6501	87768
470	54	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	7	17966		125762		125762	10061	135823
471	55	С121-040302-0114	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	52100		104200		104200	8336	112536
472	56	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	19	1852		35188		35188	2815	38003

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
473	57	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	3139		3139		3139	251	3390
474	59	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,1652	614994		101597		101597	8128	109725
475	63	С123-030101-0304	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**	комплект	9	25288		227592		227592	18207	245799
476	67	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	2,68	82166		220205		220205	17616	237821
477	68	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	1852		1852		1852	148	2000
478	70	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей**	т	0,01707	614994		10498		10498	840	11338
479	80	С121-040302-0101	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	11798		11798		11798	944	12742
480	81	С121-040301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	7449		7449		7449	596	8045
481	82	С121-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	7314		7314		7314	585	7899
482	83	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	1852		3704		3704	296	4000
483	85	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,0066	614994		4059		4059	325	4384
484	89	С123-030101-0304	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**	комплект	1	25288		25288		25288	2023	27311
			Итого по разделу: 16. 06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации - Территория водозаборных сооружений									3236128
			Раздел: 17. 06-02 Выгреб емкостью 5м3 - Общестроительные работы									
485	12	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	33535		33535		33535	2683	36218
486	13	С121-040302-0114	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	52100		52100		52100	4168	56268
487	14	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	19237		38474		38474	3078	41552
488	15	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	27089		27089		27089	2167	29256

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
489	16	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3139		3139		3139	251	3390
490	17	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1852		5556		5556	444	6000
491	19	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	1551	20934
492	29	С121-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,2	522		104		104	8	113
493	31	С123-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4322		4322		4322	346	4668
494	34	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	5720		1716		1716	137	1853
			Итого по разделу: 17. 06-02 Выгреб емкостью 5м3 - Общестроительные работы									200252
			Раздел: 18. 07-02-02 Благоустройство территории водозаборных сооружений - Покрытия									
495	7	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	26,028	54924		1429562		1429562	114365	1543927
496	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0183	273377		5003		5003	400	5403
			Итого по разделу: 18. 07-02-02 Благоустройство территории водозаборных сооружений - Покрытия									1549330
			Раздел: 19. 07-02-03 Благоустройство территории водозаборных сооружений - Ограждение водозабора									
497	1	Е11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной до 3 м. Установка	м оград	320	2847,86 1181,18	1582,29 641,01	911315 377978	506333 205124	27005	688060 127950	1727325
498	2	С121-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	38,5	42699		1643912		1643912	131513	1775424
499	3	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	18,72	48843		914341		914341	73147	987488
500	4	У86-010605-0207 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	168601 26371	5482 2137	168601 26371	5482 2137	136748	33577 16174	218352
501	5	У86-010605-0404 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	74307 11936	171 64	74307 11936	171 64	62200	14099 7072	95478
			Итого по разделу: 19. 07-02-03 Благоустройство территории водозаборных сооружений - Ограждение водозабора									4804067
			Раздел: 20. 02-05 Наружные сети водоснабжения - Водопровод-система В1									
502	15	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0196	6134988,78 578160	246973,98 89409,94	120246 11332	4841 1752	104073	12954 10656	143855

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503	16	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0196	2346812,52 363008	215324,58 41787,6	45998 7115	4220 819	34662	7855 4308	58160
504	18	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,10192	3301263,15 433620	115310,45 45509,02	336465 44195	11752 4638	280518	48345 30785	415594
505	19	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,10192	1547574,73 290690	38871,28 263,52	157729 29627	3962 27	124140	29357 14967	202053
506	26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2036026	1092451,14 547225	526505,06 164398,66	222426 111416	107198 33472	3812	143440 29269	395135
507	31	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	34	1792,95 1575	125,01 14,64	60960 53550	4250 498	3160	53507 9157	123625
508	32	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	122	1179,3 1050	68,04 0	143874 128100	8301 0	7473	126819 21655	292349
509	35	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3267,63 2597,78	200,34 102,48	13071 10391	801 410	1878	10693 1901	25665
510	36	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	25	2230,44 1817,2	85,86 43,92	55761 45430	2147 1098	8185	46063 8146	109970
511	37	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	1792,95 1575	125,01 14,64	14344 12600	1000 117	744	12590 2155	29088
512	38	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	69	1179,3 1050	68,04 0	81372 72450	4695 0	4227	71726 12248	165345
513	45	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	5	3827,6 3299,53	269,61 121,32	19138 16498	1348 607	1292	16933 2886	38957
514	49	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	1,438437	80555,59 40090,2	15345,02 5093,68	115874 57667	22073 7327	36134	64344 14417	194636
515	56	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,097	32551567,26 987690	858167,96 295693,9	3157502 95806	83242 28682	2978454	123243 262460	3543205
516	57	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,097	5415229,09 436322	769750,74 216259,32	525277 42323	74666 20977	408288	62667 47036	634980
517	58	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,44	23548369,97 809424	718253,02 250105,58	10361283 356147	316031 110046	9689105	461531 865825	11688639
518	59	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,44	4438450,78 506226	311716,29 58967	1952918 222739	137155 25945	1593024	246198 175929	2375046
519	60	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	1,02	10062301,75 603856	539009,2 185697,8	10263548 615933	549789 189412	9097825	797291 884867	11945706
520	61	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	1,02	3073345,62 394204	242929,42 45684,96	3134813 402088	247788 46599	2484936	444200 286321	3865333
521	62	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		97	1533,72	8,31	148771	806	20584	126374	297157

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубы, уложенной в футляре		1313,21	2,78	127381	270		22012	
522	63	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1460	1398,89	7,73	2042375	11292	227084	1789557	4138486
				м трубы, уложенной в футляре		1235,62	2,49	1803999	3634		306555	
523	64	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4713	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью труб диам.377мм		10	15070,45	1520	150705	15200	85722	49626	216357
				футляр		4978,24	34,5	49782	345		16026	
524	65	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью труб диам.325мм		40	12982,4	1309,4	519296	52376	295380	171001	745521
				футляр		4288,49	29,72	171540	1189		55224	
525	66	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,27	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью труб диам.219мм		135	8633,61	870,79	1165538	117556	662969	383805	1673290
				футляр		2851,95	19,76	385013	2668		123947	
526	74	С123-030101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		173	20885		3613105		3613105		3902153
				комплект							289048	
527	75	С121-130814-2208	Скобы ходовые		345	595		205275		205275		221697
				шт.							16422	
528	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,594296	79,99	1,74	367	8	228	92	496
				м2		28,67	0,29	132	1		37	
529	77	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		3,5299	614994		2170867		2170867		2344537
				т							173669	
530	78	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		3,51512	769613,19	6964,11	2705283	24480	2443952	285739	3230303
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	236851	5301		239282	
531	79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		101,93848	95,38	2,45	9722	250	4472	3471	14249
				м2		49,06	0,29	5001	30		1055	
532	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		101,93848	79,99	1,74	8154	177	5054	2037	11006
				м2		28,67	0,29	2923	30		815	
533	81	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильз в колодцах		2,72734	734230,67	1376,67	2002497	3755	1785824	195297	2373617
				т		78068	621,24	212918	1694		175824	
534	82	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены колодца диаметром труб до 300 мм		216	7786,06	0	1681789	0	806674	857613	2742554
				сальник		4051,46	0	875115	0		203152	
535	83	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		192,5	12489		2404133		2404133		2596463
				м							192331	
536	86	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		2,68	82166		220205		220205		237821
				м3							17616	
537	87	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	1852		1852		1852		2000
				шт.							148	
			Итого по разделу: 20. 02-05 Наружные сети водоснабжения - Водопровод-система В1									60 995 048
			ИТОГО:					103711199	4100407	69542025	11861480	123 341 028
			В том числе :					11220131	1211212	18385941	7774453	
			Стоимость оборудования, всего							18392016		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							186455		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1364416				
			Итого с временными									124 711 532

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			2,07 %		2200814				
			Итого с зимними удорожаниями									126 912 346
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2170407				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									129 082 753
			В 2020 ГОДУ									58 394 089
			В 2021 ГОДУ К-1,05004									74 225 925
			ИТОГО									132 620 014
			ИТОГО С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ 10%									119 358 012
			НДС			0,0						
			Итого с НДС			12 %		14 322 961				133 680 974

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis"

Бейсеев Ж.Б. Аттестат №KZ03VJE00032250
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)