Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"**

Наименование строительства и его адрес:

Наименование объекта:Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251.
2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		№25-04-19/19	07.12.2015.			АО	
		ДС №2	02.02.2016.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**96 477 557,06**									
В том числе: В текущем месяце - июнь 2016 года	**49 892 236,00**	**44 546 639,28**							**5 345 596,71**	**49 892 236,00**
Удержание аванса	**6 036 961,0**	**5 390 143,75**							**646 817,25**	**6 036 961,00**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,0**	**0,0**							**0,0**	**0,0**
Итого к оплате:	**43 855 275,00**									**43 855 275,00**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____Касымханов А.А.

Генподрядчик
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор

_____Кунафиянов Б.К.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года.

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за июнь месяц 2016 г.
от 20 июня 2016 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.1000	Генеральный план	0,0
2	вед.1100	Административное здание с проходной и ремонтно - механической мастерской	19 970 260,0
3	вед.1200	Тёплый бокс для автотранспорта на 4 машино-места	3 673 447,3
4	вед.1300	Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.	5 233 411,7
5	вед.1400	Склад для песка и противогололедных реагентов	9 047 109,4
6	вед.1500	Котельная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад для золы. Дымовая труба	7 134 483,3
7	вед.1600	Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище	0,0
8	вед.1700	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения	0,0
9	вед. 1800	Материалы и испытание материалов	0,0
10		Материалы на стройплощадке	-512 072,3
		Итого	**44 546 639,28**
		НДС	5 345 596,71
		Итого с НДС	**49 892 236,00**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

Касымханов А.А.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория"
КАД МИР РК

Шарипов Т.К.

Подрядчик
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор

Кунафиянов Б.К.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года.

За июнь 2016 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	**Размер выплаты**	**528 315 325,00**	**26 466 832,60**	**45 058 711,59**	**71 525 544,19**	**13,54%**
1	**Итого по ВОР**	**528 315 325,00**	**26 466 832,60**	**45 058 711,59**	**71 525 544,19**	**13,54%**
2	Материалы на стройплощадке		**15 127 204,07**	**-512 072,31**	**14 615 131,76**	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**528 315 325,00**	**41 594 036,67**	**44 546 639,28**	**86 140 675,95**	**16,30%**
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	**63 397 839,00**	**4 991 284,40**	**5 345 596,71**	**10 336 881,11**	**16,30%**
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**591 713 164,00**	**46 585 321,06**	**49 892 236,00**	**96 477 557,06**	**16,30%**
V	**Вычеты**					
5	Возврат материалов (без НДС)			**512 072,31**	**512 072,31**	
6	Возврат аванса (с НДС)			**6 036 961,00**	**6 036 961,00**	
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12			**0**	**0**	
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**		**0**	**6 549 033,31**	**6 549 033,31**	
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**					
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**591 713 164,00**	**46 585 321,06**	**43 855 275,00**	**90 440 596,06**	

Подрядчик ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"	**Кунафиянов Б.К.**		**Технический надзор представитель Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"**	**Бушмин Р.В.**
	Подпись и дата	**20 июня 2016 года**		**Подпись и дата** **20 июня 2016 года**
	М.П.			**М.П.**
Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	**Касымханов А.А.**			
	Подпись и дата	**20 июня 2016 года**		
	М.П.			

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Сертификат № 3

Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года.

За период с 21 мая по 20 июня 2016 года

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
1000	Генеральный план			84 140 781	66 180 194,55	17 960 586,50	0,00
1100	Административное здание с проходной и ремонтно - механической мастерской			166 347 311	141 766 385,04	4 610 666,00	19 970 259,96
1200	Тёплый бокс для автотранспорта на 4 машино-места			53 643 395	48 507 186,82	1 462 761,00	3 673 447,26
1300	Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.			45 335 605	39 261 822,84	840 370,00	5 233 411,68
1400	Склад для песка и противогололедных реагентов			32 253 270	23 063 425,56	142 735,00	9 047 109,40
1500	Котельная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад для золы. Дымовая труба			42 724 487	34 542 816,08	1 047 187,30	7 134 483,28
1600	Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище			25 384 227	25 384 227,02	0,00	0,00
1700	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения			74 486 249	74 083 722,73	402 526,76	0,00
1800	Материалы и испытание материалов			4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00
	Итого по ведомости обьемов работ	Aa		528 315 325	456 789 780,63	26 466 832,56	45 058 711,59
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**528 315 325**	**456 789 780,63**	**26 466 832,56**	**45 058 711,59**
	Материалы на строительной площадке	B			-14 615 131,76	15 127 204,07	-512 072,31
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**528 315 325**	**442 174 648,87**	**41 594 036,63**	**44 546 639,28**
	Возврат аванса						**5 390 143,75**
	Гарантия исполнения	**5%**					

Подрядчик

ФИО **Директор ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"**

Подпись **Кунафиянов Б.К.**

Дата 20 июня 2016 г

Технический надзор представитель Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"

ФИО Бушмин Р.В.

Подпись

Дата 20 июня 2016 г

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ №1000 - Генеральный план											
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Вертикальная планировка**											
1.1	Планировка площадей бульдозерами	м2	21 562.00	25.00	**539 050,00**	0.00	0.00	21 562.00	539 050.00		0.00	100
1.2	Снятие плодородного слоя бульдозерами	м3	4 313.00	35.00	**150 955,00**	0.00	0.00	4 313.00	150 955.00		0.00	100
1.3	Восстановление плодородного слоя	м3	1 910.00	36.00	**68 760,00**	1 910.00	68 760.00		0.00		0.00	0
1.4	Разработка грунта бульдозерами с перемещением до 10 м - насыпь	м3	6 498.00	105.00	**682 290,00**	0.00	0.00	6 498.00	682 290.00		0.00	100
1.5	Разработка грунта бульдозерами с перемещением до 10 м - выемка	м3	11 337.00	105.00	**1 190 385,00**	0.00	0.00	11 337.00	1 190 385.00		0.00	100
1.6	Уплотнение слоя грунта	м3	6 498.00	25.00	**162 450,00**	0.00	0.00	6 498.00	162 450.00		0.00	100
2	**Озеленение**											
2.1	Разбивка участка	м2	9 545.91	18.00	**171 826,38**	9 545.91	171 826.38		0.00		0.00	0
2.2	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест	яма	51.00	366.00	**18 666,00**	51.00	18 666.00		0.00		0.00	0
2.3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0.5х0.4 м	шт	46.00	1 600.00	**73 600,00**	46.00	73 600.00		0.00		0.00	0
2.4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0.3х0.3 м	шт	5.00	1 600.00	**8 000,00**	5.00	8 000.00		0.00		0.00	0
2.5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди	м	19.97	1 200.00	**23 964,00**	19.97	23 964.00		0.00		0.00	0
2.6	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	м	19.97	1 500.00	**29 955,00**	19.97	29 955.00		0.00		0.00	0
2.7	Подготовка почвы механизированным способом для устройства газона	м2	9 385.91	750.00	**7 039 432,50**	9 385.91	7 039 432.50		0.00		0.00	0
2.8	Посев газонов	м2	9 385.91	350.00	**3 285 068,50**	9 385.91	3 285 068.50		0.00		0.00	0
3	**Асфальто-бетонное покрытие по проездам (тип 1)**											
3.1	Устройство дорожного корыта	м2	7 903.12	180.00	**1 422 561,60**	7 903.12	1 422 561.60		0.00		0.00	0
3.2	Подстилающие и выравнивающие слои основани	м3	790.31	260.00	**205 481,12**	790.31	205 481.12		0.00		0.00	0
3.3	Нижний слой двухслойных оснований	м2	7 903.12	1 600.00	**12 644 992,00**	7 903.12	12 644 992.00		0.00		0.00	0
3.4	Верхний слой двухслойных оснований	м2	7 903.12	1 800.00	**14 225 616,00**	7 903.12	14 225 616.00		0.00		0.00	0
3.5	Покрытия толщиной до 7см из горячих асфальто	м2	7 903.12	2 100.00	**16 596 552,00**	7 903.12	16 596 552.00		0.00		0.00	0
3.6	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-30	м	1 074.00	3 600.00	**3 866 400,00**	1 074.00	3 866 400.00		0.00		0.00	0
4	**Тротуар (тип 2)**											
4.1	Устройство дорожного корыта	м2	806.71	180.00	**145 207,80**	806.71	145 207.80		0.00		0.00	0
4.2	Подстилающие и выравнивающие слои основани	м3	80.67	260.00	**20 974,20**	80.67	20 974.20		0.00		0.00	0
4.3	Однослойные основания толщиной 20 см	м2	806.71	2 900.00	**2 339 459,00**	806.71	2 339 459.00		0.00		0.00	0
4.4	Подстилающие и выравнивающие слои основани	м3	40.34	270.00	**10 890,45**	40.34	10 890.45		0.00		0.00	0
4.5	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 (ГОСТ 17608-91), толщина 100 мм	м2	806.71	2 400.00	**1 936 104,00**	806.71	1 936 104.00		0.00		0.00	0
4.6	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-100	м	323.00	3 000.00	**969 000,00**	323.00	969 000.00		0.00		0.00	0
5	**МАФ**			0.00								
5.1	Скамья, тип I	шт	6.00	24 000.00	**144 000,00**	6.00	144 000.00		0.00		0.00	0
5.2	Урна металлическая, вариант II	шт	4.00	20 000.00	**80 000,00**	4.00	80 000.00		0.00		0.00	0
6	**Ограждение**					0.00	0.00		0.00		0.00	
6.1	Ограда металлическая тип М4Б	м	46.50	10 000.00	**465 000,00**	46.50	465 000.00		0.00		0.00	0
6.2	Ворота металлические тип ВМ3Б	шт	1.00	228 100.00	**228 100,00**	1.00	228 100.00		0.00		0.00	0
6.3	Калитки металлические тип КМ8Б	шт	1.00	65 584.00	**65 584,00**	1.00	65 584.00		0.00		0.00	0
6.4	Ограда железобетонная глухая тип Б5В-1	м	675.63	22 550.00	**15 235 456,50**	0.00	0.00	675.63	15 235 456.50		0.00	100
6.5	Ворота металлическиетип ВМ4В	шт	1.00	95 000.00	**95 000,00**	1.00	95 000.00		0.00		0.00	0

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**84 140 781,05**		**66 180 194,55**		**17 960 586,50**		**0,00**	**21**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов

Куратор К. Дюсекеев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор представитель Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ" Р.Бушмин

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК **Т. Шарипов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

Bill No 1000

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1100 - Административное здание с проходной и ремонтно - механической мастерской												
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	6399,77	500,00	3 199 885,00	0,00	0,00	6 399,77	3 199 885,00	0,00	0,00	100
2	**Фундамент ленточный (Фл1....Фл-5)**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	27,15	5 500,00	149 325,00	0,00	0,00	27,15	149 325,00		0,00	100
2.2	Бетонные ленточные фундаменты	м3	64,71	7 500,00	485 325,00	0,00	0,00	64,71	485 325,00		0,00	100
2.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	2,16	70 000,00	150 983,00	0,00	0,00	2,16	150 983,00		0,00	100
3	**Блоки ФБС**								0,00		0,00	
3.1	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	146,00	12 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00		0,00	146,00	1 810 400,00	100
3.2	Блоки стен подвалов до 1т	шт	130,00	16 500,00	2 145 000,00	0,00	0,00		0,00	130,00	2 145 000,00	100
3.3	Блоки стен подвалов до 1.5 т	шт	56,00	19 555,00	1 095 080,00	0,00	0,00		0,00	56,00	1 095 080,00	100
3.4	Блоки стен подвалов более 1,5 т	шт	164,00	21 220,00	3 480 080,00	0,00	0,00		0,00	164,00	3 480 080,00	100
3.5	Монолитные заделки	м3	5,35	28 000,00	149 800,00	0,00	0,00		0,00	5,35	149 800,00	100
3.6	Армирование кладки стен и других конструкций (сетки С-1....С-5)	т	0,20	250 000,00	49 175,00	0,00	0,00		0,00	0,20	49 175,00	100
4	**Фундамент монолитный (Фм-1,Фм-2,Фм-3)**											
4.1	Бетонная подготовка	м3	0,91	5 500,00	5 005,00	0,00	0,00	0,91	5 005,00		0,00	100
4.2	Железобетонные фундаменты	м3	4,93	30 100,00	148 393,00	0,00	0,00	4,93	148 393,00		0,00	100
5	**Усиление бетонной подготовки под кирпичные перегородки**										0,00	
5.1	Бетонные ленточные фундаменты	м3	6,20	30 000,00	186 000,00	0,00	0,00	6,20	186 000,00		0,00	100
5.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,14	250 000,00	285 750,00	0,00	0,00	1,14	285 750,00		0,00	100
6	**Гидроизоляция фундаментов**											
6.1	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	1019,70	1 000,00	1 019 700,00	0,00	0,00		0,00	1 019,70	1 019 700,00	100
6.2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	166,80	1 200,00	200 160,00	0,00	0,00		0,00	166,80	200 160,00	100
7	**Наружные стены**											
7.1	Кладка наружных стен и толщиной 640 мм из кирпича к	м3	430,94	29 684,51	12 792 242,16	258,56	7 675 345,30		0,00	172,38	5 116 896,86	40
7.2	Кладка наружных стен и толщиной 380 мм из кирпича к	м3	73,20	34 719,60	2 541 474,80	43,92	1 524 884,88		0,00	29,28	1 016 589,92	40
7.3	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	714,53	250,00	178 632,50	428,72	107 179,50		0,00	285,81	71 453,00	40
7.4	Противопожарные пояса	м3	42,87	30 412,80	1 303 851,48	25,72	782 332,78		0,00	17,15	521 518,69	40
7.5	Теплоизоляция	м3	10,37	44 542,08	461 932,55	6,22	277 172,00		0,00	4,15	184 760,55	40
8	**Внутренние стены и колонны**											
8.1	Кладка внутренних стен	м3	238,31	31 560,22	7 521 114,84	142,99	4 512 668,90		0,00	95,32	3 008 445,94	40
9	**Перегородки**											
9.1	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2	м2	338,65	4 200,00	1 422 330,00	338,65	1 422 330,00		0,00		0,00	0
9.2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	10,34	1 200,00	12 403,80	10,34	12 403,80		0,00		0,00	0
9.3	Кладка стен из легкобетонных камней	м3	17,79	16 500,00	293 535,00	17,79	293 535,00		0,00		0,00	0
9.4	Перегородки пластиковые	м2	35,50	13 723,78	487 139,15	35,50	487 139,15		0,00		0,00	0
10	**Армирование**											
10.1	Армирование кладки стен и других конструкций (стены)	т	2,30	110 000,00	253 000,00	1,38	151 800,00		0,00	0,92	101 200,00	40
10.2	Армирование кладки стен и других конструкций (перегородки)	т	0,32	122 000,00	38 891,16	0,32	38 891,16		0,00		0,00	0
11	**Детали устройства внутренних перегородок из пенобетона и кирпича**											
11.1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,17	170 000,00	29 163,50	0,17	29 163,50		0,00		0,00	0
11.2	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,07	297 792,00	19 969,93	0,07	19 969,93		0,00		0,00	0
11.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	11,40	79,20	902,90	11,40	902,90		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12	**Утепление перекрытия тамбура**											
12.1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	12,25	34 775,14	425 995,42	12,25	425 995,42		0,00		0,00	0
12.2	Улучшенная штукатурка потолков	м2	12,25	3 801,60	46 569,60	12,25	46 569,60		0,00		0,00	0
13	**Колесоотбойник**											
13.1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование.бетон В15	м3	6,70	38 237,76	256 192,99	6,70	256 192,99		0,00		0,00	0
13.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,61	223 344,00	135 355,40	0,61	135 355,40		0,00		0,00	0
13.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	35,15	110,88	3 897,43	35,15	3 897,43		0,00		0,00	0
14	**Перемычки**											
14.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	127,00	5 985,00	760 095,00	127,00	760 095,00		0,00		0,00	0
14.2	Связи и распорки	т	3,47	465 885,00	1 615 791,67	3,47	1 615 791,67		0,00		0,00	0
14.3	Металлические перемычки из швеллера	т	12,67	479 115,00	6 072 207,69	12,67	6 072 207,69		0,00		0,00	0
14.4	Прогоны	т	12,67	33 138,00	419 984,38	12,67	419 984,38		0,00		0,00	0
14.5	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	16,14	3 465,00	55 932,10	16,14	55 932,10		0,00		0,00	0
14.6	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	571,30	315,00	179 959,50	571,30	179 959,50		0,00		0,00	0
14.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1142,60	151,20	172 761,12	1 142,60	172 761,12		0,00		0,00	0
14.8	Армирование кладки стен и других конструкций (над отверстиями)	т	0,02	250 000,00	5 462,50	0,02	5 462,50		0,00		0,00	0
15	**Опорные подушки (ОП-1,ОП-2)**											
15.1	Устройство опорных подушек.бетон В15	м3	0,60	92 295,00	55 377,00	0,60	55 377,00		0,00		0,00	0
15.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,27	443 772,00	121 930,79	0,27	121 930,79		0,00		0,00	0
15.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	11,08	138,60	1 535,83	11,08	1 535,83		0,00		0,00	0
16	**Балки (Б-1....Б-5)**											
16.1	Балки, ригели перекрытия, покрытия	т	8,44	51 093,00	431 292,87	8,44	431 292,87		0,00		0,00	0
16.2	Электродуговая сварка покрытий	т	8,44	15 435,00	130 291,93	8,44	130 291,93		0,00		0,00	0
16.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	423,52	138,60	58 699,87	423,52	58 699,87		0,00		0,00	0
17	**Перекрытие на отм.3,000, 6,000**											
17.1	Многопустотные панели перекрытия	шт	158,00	65 958,23	10 421 401,12	158,00	10 421 401,12		0,00		0,00	0
17.2	Монтажные изделия	т	0,09	525 156,60	48 724,03	0,09	48 724,03		0,00		0,00	0
17.3	Установка арматурных стыковых накладок	т	0,03	122 476,79	3 108,46	0,03	3 108,46		0,00		0,00	0
17.4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м2	94,23	1 911,83	180 144,37	94,23	180 144,37		0,00		0,00	0
17.5	Отверстия в бетонных потолках	шт	4,00	418,21	1 672,85	4,00	1 672,85		0,00		0,00	0
17.6	Мелкие покрытия	м2	14,40	1 717,66	24 734,34	14,40	24 734,34		0,00		0,00	0
17.7	Перекрытия по стальным балкам	м3	5,19	60 581,20	314 658,78	5,19	314 658,78		0,00		0,00	0
17.8	Утепление покрытий	м3	2,75	49 289,44	135 693,83	2,75	135 693,83		0,00		0,00	0
17.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	10,20	65,72	670,34	10,20	670,34		0,00		0,00	0
17.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	20,40	62,73	1 279,73	20,40	1 279,73		0,00		0,00	0
18	**Лестница Л-1**											
18.1	Косоуры	т	0,32	525 503,77	169 380,38	0,32	169 380,38		0,00		0,00	0
18.2	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м (Б-1)	т	0,13	68 780,18	9 169,77	0,13	9 169,77		0,00		0,00	0
18.3	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	м	26,40	5 282,52	139 458,63	26,40	139 458,63		0,00		0,00	0
18.4	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	м	8,46	16 319,99	137 985,54	8,46	137 985,54		0,00		0,00	0
18.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	32,08	94,48	3 031,05	32,08	3 031,05		0,00		0,00	0
19	**Кровля**											
19.1	Оклеечная пароизоляция	м2	888,00	664,72	590 271,02	888,00	590 271,02		0,00		0,00	0
19.2	Утепление покрытий	м2	889,00	5 220,71	4 641 214,13	889,00	4 641 214,13		0,00		0,00	0
19.3	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	888,00	599,87	532 683,60	888,00	532 683,60		0,00		0,00	0
19.4	Кладка простых наружных стен	м3	1,56	27 364,00	42 674,71	1,56	42 674,71		0,00		0,00	0
19.5	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	3,90	1 200,00	4 678,56	3,90	4 678,56		0,00		0,00	0
19.6	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м	т	1,32	468 546,26	617 258,16	1,32	617 258,16		0,00		0,00	0
19.7	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	15,34	155,64	2 387,54	15,34	2 387,54		0,00		0,00	0
19.8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	97,96	71,34	6 988,05	97,96	6 988,05		0,00		0,00	0
19.9	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	0,57	1 200,00	684,00	0,57	684,00		0,00		0,00	0
19.10	Стропила	м3	15,41	69 065,99	1 064 514,09	15,41	1 064 514,09		0,00		0,00	0
19.11	Прогоны из брусьев	м3	4,68	66 958,34	313 365,04	4,68	313 365,04		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
19.12	Элементы каркаса из брусьев	м3	9,75	73 281,28	714 639,08	9,75	714 639,08		0,00		0,00	0
19.13	Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	29,85	1 874,19	55 935,05	29,85	55 935,05		0,00		0,00	0
19.14	Слуховые окна	шт	16,00	5 415,03	86 640,53	16,00	86 640,53		0,00		0,00	0
19.15	Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,59	1 848,24	1 090,46	0,59	1 090,46		0,00		0,00	0
19.16	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	м2	34,37	324,25	11 143,94	34,37	11 143,94		0,00		0,00	0
19.17	Карнизы	м2	182,00	2 496,75	454 408,81	182,00	454 408,81		0,00		0,00	0
19.18	Кровельные покрытия без слуховых окон	м2	1175,30	2 431,90	2 858 213,27	1 175,30	2 858 213,27		0,00		0,00	0
19.19	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	1175,30	940,34	1 105 175,80	1 175,30	1 105 175,80		0,00		0,00	0
19.20	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	51,80	2 172,50	112 535,41	51,80	112 535,41		0,00		0,00	0
19.21	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	157,20	1 994,16	313 481,77	157,20	313 481,77		0,00		0,00	0
19.22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	124,12	71,34	8 853,91	124,12	8 853,91		0,00		0,00	0
19.23	Мелкие покрытия (компенсатор)	м2	20,67	1 880,67	38 873,45	20,67	38 873,45		0,00		0,00	0
19.24	Мелкие покрытия (фасонный элимент)	м2	12,06	1 880,67	22 676,18	12,06	22 676,18		0,00		0,00	0
19.25	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	м	3,77	2 496,75	9 407,76	3,77	9 407,76		0,00		0,00	0
19.26	Армирование кладки стен и других конструкций (над продухами -10 А1)	т	0,03	160 000,00	5 496,00	0,03	5 496,00		0,00		0,00	0
19.27	Армирование кладки стен и других конструкций (молниеприемная сетка)	т	5,72	190 000,00	1 086 024,80	5,72	1 086 024,80		0,00		0,00	0
19.28	Проводник заземляющий	м	80,00	324,25	25 940,28	80,00	25 940,28		0,00		0,00	0
20	**Окна**											
20.1	Установка оконных блоки из ПХВ профилей, площадь проема до 2 м2	м2	2,43	955,85	2 322,72	2,43	2 322,72		0,00		0,00	0
20.2	Установка оконных блоки из ПХВ профилей, площадь проема более 2 м2	м2	94,50	951,95	89 959,15	94,50	89 959,15		0,00		0,00	0
20.3	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м2	94,50	71 981,37	6 802 239,00	94,50	6 802 239,00		0,00		0,00	0
20.4	Высококачественная штукатурка	м	66,72	234,09	15 618,20	66,72	15 618,20		0,00		0,00	0
20.5	Отливы	м	67,72	858,31	58 125,05	67,72	58 125,05		0,00		0,00	0
21	**Витражи**											
21.1	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием	м2	120,87	22 335,68	2 699 713,77	120,87	2 699 713,77		0,00		0,00	0
21.2	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м	203,24	138,50	28 148,89	203,24	28 148,89		0,00		0,00	0
21.3	Высококачественная штукатурка	м	45,66	234,09	10 688,35	45,66	10 688,35		0,00		0,00	0
21.4	Отливы	м	45,66	858,31	39 190,63	45,66	39 190,63		0,00		0,00	0
22	**Внутренние витражи**											
22.1	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	50,15	19 097,49	957 739,37	50,15	957 739,37		0,00		0,00	0
22.2	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м	73,88	146,30	10 808,91	73,88	10 808,91		0,00		0,00	0
23	**Люк и слуховые окна**					0,00	0,00		0,00		0,00	
23.1	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	1,00	6 339,82	6 339,82	1,00	6 339,82		0,00		0,00	0
23.2	Слуховое окно аллюминиевой конструкции	шт	16,00	2 223,81	35 581,03	16,00	35 581,03		0,00		0,00	0
24	**Двери**											
24.1	Двери из алюминиевых сплавов	м2	28,34	21 848,00	619 172,39	28,34	619 172,39		0,00		0,00	0
24.2	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м	66,63	179,47	11 957,80	66,63	11 957,80		0,00		0,00	0
24.3	Дверные блоки из ПХВ профилей	м2	6,18	26 646,76	164 676,98	6,18	164 676,98		0,00		0,00	0
24.4	Дверные блоки в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	м2	54,96	11 694,53	642 731,56	54,96	642 731,56		0,00		0,00	0
25	**Ворота**											
25.1	Ворота автоматические с электроприводом (4,24х4,54)	м2	96,25	13 615,99	1 310 538,77	96,25	1 310 538,77		0,00		0,00	0
26	**Потолок**											
26.1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акусти	м2	502,50	2 804,18	1 409 098,45	502,50	1 409 098,45		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усиенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
26.2	Затирка швов	м2	573,86	72,70	41 720,12	573,86	41 720,12		0,00		0,00	0
26.3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолк	м2	574,86	612,76	352 253,74	574,86	352 253,74		0,00		0,00	0
26.4	Улучшенная окраска	м2	574,86	2 804,18	1 612 008,63	574,86	1 612 008,63		0,00		0,00	0
27	**Стены и перегородки**											
27.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	м2	1231,67	418,90	515 940,93	1 231,67	515 940,93		0,00		0,00	0
27.2	Отделка внутренних стен	м2	941,28	398,12	374 745,93	941,28	374 745,93		0,00		0,00	0
27.3	Улучшенная окраска стен	м2	290,39	623,15	180 956,59	290,39	180 956,59		0,00		0,00	0
27.4	Улучшенная штукатурка	м2	1085,57	1 177,06	1 277 782,69	1 085,57	1 277 782,69		0,00		0,00	0
27.5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	346,03	3 704,28	1 281 792,67	346,03	1 281 792,67		0,00		0,00	0
27.6	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	м2	739,54	605,84	448 043,28	739,54	448 043,28		0,00		0,00	0
28	**Колонны**											
28.1	Улучшенная штукатурка	м2	55,44	1 177,06	65 256,29	55,44	65 256,29		0,00		0,00	0
28.2	Улучшенная окраска оштукатуренных колонн	м2	55,44	588,53	32 628,15	55,44	32 628,15		0,00		0,00	0
29	**Откосы оконные**											
29.1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	9,09	69 446,63	631 394,88	9,09	631 394,88		0,00		0,00	0
29.2	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,	м2	454,59	1 523,26	692 456,99	454,59	692 456,99		0,00		0,00	0
29.3	Простая окраска стен	м2	454,59	692,39	314 753,18	454,59	314 753,18		0,00		0,00	0
30	**Плинтус**											
30.1	Плинтус поливинилхлоридный	м	437,51	432,74	189 329,48	437,51	189 329,48		0,00		0,00	0
30.2	Плинтус керамический	м	243,06	501,98	122 011,78	243,06	122 011,78		0,00		0,00	0
31	**Полы 1-го этажа. Тип А**											
31.1	Бетонный подстилающий слой	м3	27,93	16 214,71	452 828,12	27,93	452 828,12		0,00		0,00	0
31.2	Оклеечная гидроизоляция	м2	186,18	847,04	157 701,33	186,18	157 701,33		0,00		0,00	0
31.3	Цементные стяжки толщиной до 45 мм	м2	186,18	1 113,25	207 264,61	186,18	207 264,61		0,00		0,00	0
31.4	Линолеум коммерческий гетерогенный толщиной защитного слоя от 0,6 мм, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-7	м2	186,18	2 197,46	409 122,32	186,18	409 122,32		0,00		0,00	0
32	**Полы 1-го этажа. Тип Б**											
32.1	Бетонный подстилающий слой	м3	22,76	16 214,71	369 111,59	22,76	369 111,59		0,00		0,00	0
32.2	Оклеечная гидроизоляция	м2	151,76	847,04	128 546,32	151,76	128 546,32		0,00		0,00	0
32.3	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	151,76	1 113,25	168 946,60	151,76	168 946,60		0,00		0,00	0
32.4	Керамические одноцветные плитки с шероховатой поверхностью	м2	151,76	2 323,30	352 584,20	151,76	352 584,20		0,00		0,00	0
33	**Полы 1-го этажа. Тип Б***											
33.1	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	39,60	1 113,25	44 084,64	39,60	44 084,64		0,00		0,00	0
33.2	Устройство терметизации	м	39,60	250,00	9 900,00	39,60	9 900,00		0,00		0,00	0
33.3	Керамические одноцветные плитки с шероховатой поверхностью	м2	39,60	2 323,30	92 002,73	39,60	92 002,73		0,00		0,00	0
34	**Полы 1-го этажа. Тип В**											
34.1	Бетонный подстилающий слой	м3	4,94	16 214,71	80 165,51	4,94	80 165,51		0,00		0,00	0
34.2	Оклеечная гидроизоляция	м2	32,96	847,04	27 918,34	32,96	27 918,34		0,00		0,00	0
34.3	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	32,96	1 113,25	36 692,67	32,96	36 692,67		0,00		0,00	0
34.4	Керамогранитные плитки	м2	32,96	3 194,54	105 292,01	32,96	105 292,01		0,00		0,00	0
35	**Полы 1-го этажа. Тип Г**											
35.1	Бетонный подстилающий слой	м3	43,81	16 214,71	710 382,52	43,81	710 382,52		0,00		0,00	0
35.2	Бетонные покрытия толщиной до 200мм	м2	438,11	3 200,00	1 401 952,00	438,11	1 401 952,00		0,00		0,00	0
35.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	2,70	110 000,00	297 000,00	2,70	297 000,00		0,00		0,00	0
35.4	Оклеечная гидроизоляция	м2	438,11	847,04	371 095,35	438,11	371 095,35		0,00		0,00	0
35.5	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	438,11	1 113,25	487 725,31	438,11	487 725,31		0,00		0,00	0
35.6	Бетонные покрытия толщиной до 80мм	м2	438,11	1 600,00	700 976,00	438,11	700 976,00		0,00		0,00	0
35.7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	438,11	326,71	143 136,78	438,11	143 136,78		0,00		0,00	0
36	**Полы 1-го этажа. Тип Д**											
36.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0,97	16 214,71	15 760,70	0,97	15 760,70		0,00		0,00	0
36.2	Бетонные покрытия толщиной до 300мм	м2	6,48	3 400,00	22 032,00	6,48	22 032,00		0,00		0,00	0
36.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,03	110 000,00	2 849,00	0,03	2 849,00		0,00		0,00	0
36.4	Оклеечная гидроизоляция	м2	6,48	847,04	5 488,80	6,48	5 488,80		0,00		0,00	0
36.5	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	6,48	1 113,25	7 213,85	6,48	7 213,85		0,00		0,00	0
36.6	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	6,48	2 323,30	15 054,99	6,48	15 054,99		0,00		0,00	0
37	**Полы 2-го этажа. Тип Е**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
37.1	Тепло- и звукоизоляция	м3	9,42	17 538,94	165 230,00	9,42	165 230,00		0,00		0,00	0
37.2	Цементные стяжки толщиной до 30мм	м2	209,35	1 122,22	234 937,50	209,35	234 937,50		0,00		0,00	0
37.3	Линолеум	м2	210,35	3 040,76	639 622,91	210,35	639 622,91		0,00		0,00	0
38	**Полы 2-го этажа. Тип Ж**											
38.1	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal	м2	26,05	1 384,30	36 061,01	26,05	36 061,01		0,00		0,00	0
38.2	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	26,05	991,19	25 820,38	26,05	25 820,38		0,00		0,00	0
38.3	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	26,05	3 225,55	84 025,65	26,05	84 025,65		0,00		0,00	0
39	**Полы 2-го этажа. Тип Ж***											
39.1	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	39,60	991,19	39 250,94	39,60	39 250,94		0,00		0,00	0
39.2	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	39,60	3 225,55	127 731,89	39,60	127 731,89		0,00		0,00	0
40	**Полы 2-го этажа. Тип И**											
40.1	Тепло- и звукоизоляция	м3	2,34	17 538,94	40 993,77	2,34	40 993,77		0,00		0,00	0
40.2	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal	м2	51,94	1 377,58	71 551,50	51,94	71 551,50		0,00		0,00	0
40.3	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	51,94	991,19	51 482,17	51,94	51 482,17		0,00		0,00	0
40.4	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	51,94	3 225,55	167 535,21	51,94	167 535,21		0,00		0,00	0
41	**Наружная отделка**											
41.1	Плитка облицовочная сплиттерная	м2	71,90	4 587,38	329 832,52	71,90	329 832,52		0,00		0,00	0
42	**Отмостка**											
42.1	Однослойные основания толщиной 15 см	м2	139,70	929,37	129 832,51	139,70	129 832,51		0,00		0,00	0
42.2	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	м2	139,70	1 031,60	144 114,09	139,70	144 114,09		0,00		0,00	0
43	**Вентшахты (ВШ-1...ВШ-7)**											
43.1	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М100 на растворе М50	м3	6,84	27 364,00	187 169,76	6,84	187 169,76		0,00		0,00	0
43.2	Армирование кладки стен и других конструкций (сетка С-1)	т	0,10	250 000,00	25 255,00	0,10	25 255,00		0,00		0,00	0
43.3	Боковая оклеечная гидроизоляция	м2	61,17	1 000,00	61 170,00	61,17	61 170,00		0,00		0,00	0
43.4	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	4,89	63 147,18	309 017,03	4,89	309 017,03		0,00		0,00	0
43.5	Улучшенная штукатурка стен	м2	61,17	3 321,04	203 147,94	61,17	203 147,94		0,00		0,00	0
43.6	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,17	199 388,84	34 428,47	0,17	34 428,47		0,00		0,00	0
43.7	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,67	75,91	354,50	4,67	354,50		0,00		0,00	0
43.8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	9,34	79,07	738,54	9,34	738,54		0,00		0,00	0
43.9	Зонты	шт	7,00	1 739,59	12 177,14	7,00	12 177,14		0,00		0,00	0
43.10	Изготовление зонтов	т	0,07	382 552,03	27 383,07	0,07	27 383,07		0,00		0,00	0
43.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	17,16	75,91	1 302,61	17,16	1 302,61		0,00		0,00	0
43.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	34,32	79,07	2 713,76	34,32	2 713,76		0,00		0,00	0
44	**Лоток Л-1**											
44.1	Бетонная подготовка	м3	1,50	5 500,00	8 250,00	1,50	8 250,00		0,00		0,00	0
44.2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм,бетон В20,W6,F75	м3	5,50	46 605,24	256 328,84	5,50	256 328,84		0,00		0,00	0
44.3	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,25	222 984,03	56 843,09	0,25	56 843,09		0,00		0,00	0
44.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	14,78	79,07	1 168,69	14,78	1 168,69		0,00		0,00	0
44.5	Металлические решетки	м2	0,27	559 199,66	148 612,90	0,27	148 612,90		0,00		0,00	0
44.6	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	114,40	521,88	59 702,79	114,40	59 702,79		0,00		0,00	0
44.7	Цементные стяжки толщиной 20 мм по уклону 0...220	м2	51,94	790,72	41 070,18	51,94	41 070,18		0,00		0,00	0
45	**Приямок 500х400**					0,00	0,00		0,00		0,00	
45.1	Бетонная подготовка	м3	0,10	5 500,00	550,00	0,10	550,00		0,00		0,00	0
45.2	Стены и днища	м3	1,15	72 057,05	82 865,61	1,15	82 865,61		0,00		0,00	0
45.3	Установка гильз из стальных труб диаметром 325 мм	шт	1,00	2 814,98	2 814,98	1,00	2 814,98		0,00		0,00	0
45.4	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	3,44	503,16	1 730,88	3,44	1 730,88		0,00		0,00	0
45.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	6,88	253,16	1 741,76	6,88	1 741,76		0,00		0,00	0
46	**Приямок Пр-2**											
46.1	Стены и днища	м3	1,90	39 963,17	75 930,01	1,90	75 930,01		0,00		0,00	0
46.2	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,01	388 811,40	3 837,57	0,01	3 837,57		0,00		0,00	0
46.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,02	222 984,03	3 813,03	0,02	3 813,03		0,00		0,00	0
46.4	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения (Щит Щ1)	т	0,06	396 626,91	22 425,29	0,06	22 425,29		0,00		0,00	0
46.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	2,66	75,91	201,92	2,66	201,92		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
47	**Подпольный канал 200х200**											
47.1	Стены и днища	м3	1,25	49 088,11	61 360,14	1,25	61 360,14		0,00		0,00	0
47.2	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	шт	16,00	8 286,78	132 588,52	16,00	132 588,52		0,00		0,00	0
47.3	Закладные детали весом до 20 кг (ЗД-1,ЗД-3)	т	0,24	705 003,16	167 226,75	0,24	167 226,75		0,00		0,00	0
47.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13,76	75,91	1 044,51	13,76	1 044,51		0,00		0,00	0
47.5	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 8 мм	шт	40,00	94,89	3 795,47	40,00	3 795,47		0,00		0,00	0
47.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	9,60	600,00	5 760,00	9,60	5 760,00		0,00		0,00	0
48	**Электронина и электроштроба**					0,00	0,00		0,00		0,00	
48.1	Ниши в кирпичных стенах	м2	0,20	3 311,74	655,72	0,20	655,72		0,00		0,00	0
48.2	Борозды в кирпичных стенах	м2	9,60	421,49	4 046,34	9,60	4 046,34		0,00		0,00	0
49	**Стремянка СТ-1 и крышка люка КЛ-1**											
49.1	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07	447 039,56	29 585,08	0,07	29 585,08		0,00		0,00	0
49.2	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 9-9	м2	0,81	38 283,70	31 009,80	0,81	31 009,80		0,00		0,00	0
49.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1,62	72,26	117,05	1,62	117,05		0,00		0,00	0
50	**Лестница ЛМ-1**											
50.1	Щебеночные подстилающие слои	м3	0,20	6 698,74	1 336,40	0,20	1 336,40		0,00		0,00	0
50.2	Бетонные фундаменты	м3	1,35	22 550,00	30 442,50	1,35	30 442,50		0,00		0,00	0
50.3	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,09	192 984,04	16 731,72	0,09	16 731,72		0,00		0,00	0
50.4	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,14	458 224,20	521 459,14	1,14	521 459,14		0,00		0,00	0
50.5	Площадки с настилом и ограждением	т	0,35	199 908,59	69 002,45	0,35	69 002,45		0,00		0,00	0
50.6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	47,10	72,26	3 403,26	47,10	3 403,26		0,00		0,00	0
50.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	94,20	75,27	7 090,13	94,20	7 090,13		0,00		0,00	0
51	**Смотровая яма**											
51.1	Бетонная подготовка	м3	1,48	5 500,00	8 129,00	1,48	8 129,00		0,00		0,00	0
51.2	Стены и плоские днища	м3	10,70	36 429,13	389 718,78	10,70	389 718,78		0,00		0,00	0
51.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,00	722 561,16	325,15	0,00	325,15		0,00		0,00	0
51.4	Защитные решетки	т	0,01	572 027,59	3 374,96	0,01	3 374,96		0,00		0,00	0
51.5	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	2,40	451,60	1 084,29	2,40	1 084,29		0,00		0,00	0
51.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	28,41	600,00	17 046,00	28,41	17 046,00		0,00		0,00	0
51.7	Пробивка борозд	м	45,69	361,28	16 506,91	45,69	16 506,91		0,00		0,00	0
51.8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	м2	7,25	3 311,74	24 010,11	7,25	24 010,11		0,00		0,00	0
51.9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов	м2	5,13	481,71	2 471,16	5,13	2 471,16		0,00		0,00	0
51.10	Простая окраска стен	м2	5,13	602,13	3 088,95	5,13	3 088,95		0,00		0,00	0
51.11	Первый слой оклеечной гидроизоляции	м2	7,07	1 026,64	7 258,34	7,07	7 258,34		0,00		0,00	0
51.12	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	7,07	992,94	7 020,08	7,07	7 020,08		0,00		0,00	0
51.13	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	7,07	2 860,14	20 221,18	7,07	20 221,18		0,00		0,00	0
52	**Пандус ПН-1**											
52.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	74,10	225,80	16 731,81	74,10	16 731,81		0,00		0,00	0
52.2	Бетонные подстилающие слои	м3	7,41	20 000,00	148 200,00	7,41	148 200,00		0,00		0,00	0
52.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15, W4, F50	м3	7,41	53 740,49	398 217,00	7,41	398 217,00		0,00		0,00	0
53	**Пандус ПН-2**											
53.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,00	225,80	903,20	4,00	903,20		0,00		0,00	0
53.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0,40	20 000,00	8 000,00	0,40	8 000,00		0,00		0,00	0
53.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15, W4, F50	м3	0,40	53 740,49	21 496,19	0,40	21 496,19		0,00		0,00	0
54	**Крыльцо Кр-1**											
54.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,00	225,80	1 806,40	8,00	1 806,40		0,00		0,00	0
54.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0,80	20 000,00	16 000,00	0,80	16 000,00		0,00		0,00	0
54.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15, W4, F50	м3	0,80	53 740,49	42 992,39	0,80	42 992,39		0,00		0,00	0
55	**Крыльцо Кр-2**											
55.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,20	225,80	1 625,76	7,20	1 625,76		0,00		0,00	0
55.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0,72	20 000,00	14 400,00	0,72	14 400,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное коанчество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
55.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских.бетон В15, W4, F50	м3	0,72	53 740,49	38 693,15	0,72	38 693,15		0,00		0,00	0
56	**Крыльцо Кр-3**											
56.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,00	225,80	1 806,40	8,00	1 806,40		0,00		0,00	0
56.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0,80	20 000,00	16 000,00	0,80	16 000,00		0,00		0,00	0
56.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских.бетон В15, W4, F50	м3	0,80	53 740,49	42 992,39	0,80	42 992,39		0,00		0,00	0
57	**Виброизолирующий фундамент Ф-4**											
57.1	Первый слой оклеечной гидроизоляции	м2	1,60	1 023,63	1 637,81	1,60	1 637,81		0,00		0,00	0
57.2	Песчаная тепло- и звукоизоляция	м3	1,60	5 359,00	8 574,39	1,60	8 574,39		0,00		0,00	0
57.3	Первый слой оклеечной гидроизоляции	м2	1,60	993,52	1 589,63	1,60	1 589,63		0,00		0,00	0
57.4	Тепло- и звукоизоляция из резинового листа	м2	1,60	301,07	481,71	1,60	481,71		0,00		0,00	0
57.5	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	шт	2,00	5 569,74	11 139,48	2,00	11 139,48		0,00		0,00	0
57.6	Бетонные покрытия толщиной до 100мм	м2	1,60	2 200,00	3 520,00	1,60	3 520,00		0,00		0,00	0
58	**Козырек (К-1,К-2,К-3)**											
58.1	Связи и распорки	т	0,39	497 664,00	194 432,35	0,39	194 432,35		0,00		0,00	0
58.2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок)	т	0,39	1 655,87	646,93	0,39	646,93		0,00		0,00	0
58.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	6,80	72,26	491,34	6,80	491,34		0,00		0,00	0
58.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13,60	75,27	1 023,63	13,60	1 023,63		0,00		0,00	0
58.5	Элементы каркаса из брусьев	м3	0,20	68 041,18	13 567,41	0,20	13 567,41		0,00		0,00	0
58.6	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,20	1 776,30	354,19	0,20	354,19		0,00		0,00	0
58.7	Плиты OSB, толщина 9мм	м2	37,04	1 971,99	73 050,39	37,04	73 050,39		0,00		0,00	0
58.8	Устройство покрытия металлочерепицей	м2	9,52	1 836,51	17 483,57	9,52	17 483,57		0,00		0,00	0
58.9	Мелкие покрытия	м2	0,14	1 776,30	256,02	0,14	256,02		0,00		0,00	0
58.10	Герметизация швов	м	6,80	195,69	1 330,72	6,80	1 330,72		0,00		0,00	0
Б	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод В1**			15,02								
1.1	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные. ГОСТ 3262-75* Ø15	м	64,00	5 256,25	336 400,01	64,00	336 400,01		0,00		0,00	0
1.2	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные. ГОСТ 3262-75* Ø40	м	4,00	9 311,07	37 244,29	4,00	37 244,29		0,00		0,00	0
1.3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные. ГОСТ 3262-75* Ø50	м	5,00	10 662,68	53 313,40	5,00	53 313,40		0,00		0,00	0
1.4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные. ГОСТ 3262-75* Ø65	м	17,00	15 768,75	268 068,76	17,00	268 068,76		0,00		0,00	0
1.5	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные. ГОСТ 3262-75* Ø80	м	9,00	16 519,64	148 676,79	9,00	148 676,79		0,00		0,00	0
1.6	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 9 СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20х2,3	м	56,00	7 508,93	420 500,02	56,00	420 500,02		0,00		0,00	0
1.7	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 Ø25х2,3	м	8,00	5 256,25	42 050,00	8,00	42 050,00		0,00		0,00	0
1.8	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 Ø32х3,0	м	3,00	4 805,71	14 417,14	3,00	14 417,14		0,00		0,00	0
1.9	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 Ø40х3,7	м	17,00	6 758,04	114 886,61	17,00	114 886,61		0,00		0,00	0
1.10	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 Ø50х4,6	м	5,00	7 208,57	36 042,86	5,00	36 042,86		0,00		0,00	0
1.11	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 СТ РК ИСО 4427-2004 (ввод) Ø90х5,4	м	5,00	12 014,29	60 071,43	5,00	60 071,43		0,00		0,00	0
2	**Водопровод В2**											
2.1	Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø76х3	м	8,00	3 900,00	31 200,00	8,00	31 200,00		0,00		0,00	0
2.2	Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø57х3	м	9,00	2 700,00	24 300,00	9,00	24 300,00		0,00		0,00	0
2.3	Монтаж труб полиэтиленовых PE 100 SDR 17 питьевых СТ РК ИСО 4427-2004 (Ø90х5,4	м	5,00	28 000,00	140 000,00	5,00	140 000,00		0,00		0,00	0
2.4	Кран пожарный Ø50	компл.	2,00	30 277,00	60 554,00	2,00	60 554,00		0,00		0,00	0
3	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø20	м	54,00	5 411,03	292 195,88	54,00	292 195,88		0,00		0,00	0
3.2	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø25	м	2,00	4 208,58	8 417,17	2,00	8 417,17		0,00		0,00	0
3.3	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø32	м	11,00	3 968,09	43 649,01	11,00	43 649,01		0,00		0,00	0
3.4	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø40	м	22,00	5 170,54	113 751,98	22,00	113 751,98		0,00		0,00	0
3.5	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø50	м	4,00	4 930,05	19 720,22	4,00	19 720,22		0,00		0,00	0
3.6	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø15	м	72,00	4 809,81	346 306,23	72,00	346 306,23		0,00		0,00	0
3.7	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø32	м	21,00	5 892,02	123 732,33	21,00	123 732,33		0,00		0,00	0
3.8	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø40	м	27,00	7 334,96	198 043,88	27,00	198 043,88		0,00		0,00	0
3.9	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø50	м	9,00		76 836,70	9,00	76 836,70		0,00		0,00	0
4	**Канализация К1**											
4.1	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50x3	м	15,00	7 826,63	117 399,44	15,00	117 399,44		0,00		0,00	0
4.2	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110x3,5	м	54,00	9 467,70	511 255,64	54,00	511 255,64		0,00		0,00	0
4.3	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 41 (выпуск) СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110x2.7	м	23,00	5 680,62	130 654,22	23,00	130 654,22		0,00		0,00	0
5	**Канализация К3**											
5.1	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50x3	м	2,00	5 013,00	10 026,00	2,00	10 026,00		0,00		0,00	0
5.2	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110x3,5	м	10,00	6 064,11	60 641,11	10,00	60 641,11		0,00		0,00	0
5.3	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 41 (в футляре) СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110x2.7	м	6,50	2 021,37	13 138,91	6,50	13 138,91		0,00		0,00	0
5.4	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 41 (выпуск) СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110x2.7	м	12,00	1 536,24	18 434,90	12,00	18 434,90		0,00		0,00	0
6	**Отопление**											
6.1	Радиатор чугунный секционный, 0,15кВт, МС-90;	секц/кВт	51,75	38 858,61	2 010 933,27	51,75	2 010 933,27		0,00		0,00	0
6.2	Регистр из 2-х гладких труб Ø50, по l=0,5м. ГОСТ10704-91;	шт	1,00	3 672,35	3 672,35	1,00	3 672,35		0,00		0,00	0
6.3	Регистр из 2-х гладких труб Ø80, по l=1,75м, ГОСТ10704-91;	шт	2,00	3 928,56	7 857,13	2,00	7 857,13		0,00		0,00	0
6.4	Регистр из 2-х гладких труб Ø80, по l=2м, ГОСТ10704-	шт	2,00	4 099,37	8 198,74	2,00	8 198,74		0,00		0,00	0
6.5	Регистр из 3-х гладких труб Ø80, по l=1,2м, ГОСТ10704-91;	шт	2,00	4 270,18	8 540,35	2,00	8 540,35		0,00		0,00	0
6.6	Регистр из 3-х гладких труб Ø80, по l=1,4м, ГОСТ10704-91;	шт	2,00	4 440,98	8 881,97	2,00	8 881,97		0,00		0,00	0
6.7	Регистр из 3-х гладких труб Ø80, по l=1,75м, ГОСТ10704-91;	шт	1,00	4 697,20	4 697,20	1,00	4 697,20		0,00		0,00	0
6.8	Регистр из 4-х гладких труб Ø80, по l=2,5м, ГОСТ10704-91;	шт	10,00	5 038,81	50 388,09	10,00	50 388,09		0,00		0,00	0
6.9	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*, Ø15x2,0;	м	262,00	2 348,60	615 332,56	262,00	615 332,56		0,00		0,00	0
6.10	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*, Ø20x2,5;	м	309,00	2 391,30	738 911,49	309,00	738 911,49		0,00		0,00	0
6.11	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*, Ø25x2,8;	м	104,00	2 989,12	310 868,91	104,00	310 868,91		0,00		0,00	0
6.12	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*, Ø32x2,8;	м	41,00	3 672,35	150 566,45	41,00	150 566,45		0,00		0,00	0
6.13	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*, Ø40x3,0;	м	39,00	4 099,37	159 875,44	39,00	159 875,44		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кытылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.14	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*, Ø50х3,0;	м	141,00	5 252,32	740 576,86	141,00	740 576,86		0,00		0,00	0
7	**Тепловой узел**											
7.1	Погодный компенсатор серии ECL Comfort 210 в комплекте с интеллектуальной картой С 67 рус.	компл.	1,00	1 414 039,76	1 414 039,76	1,00	1 414 039,76		0,00		0,00	0
7.2	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø133х4,0;	м	6,00	15 150,43	90 902,56	6,00	90 902,56		0,00		0,00	0
7.3	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø89х3,0;	м	20,00	13 130,37	262 607,38	20,00	262 607,38		0,00		0,00	0
7.4	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø76х3,0;	м	3,00	10 605,30	31 815,89	3,00	31 815,89		0,00		0,00	0
7.5	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø57х3,0;	м	3,00	8 585,24	25 755,72	3,00	25 755,72		0,00		0,00	0
7.6	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75*, Ø40х3,0;	м	3,00	7 575,21	22 725,64	3,00	22 725,64		0,00		0,00	0
7.7	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75*, Ø25х2,5;	м	3,00	6 565,18	19 695,55	3,00	19 695,55		0,00		0,00	0
7.8	Труба стальная оцинкованная, Ø50;	м	10,00	9 191,26	91 912,58	10,00	91 912,58		0,00		0,00	0
7.9	Труба стальная оцинкованная, Ø32;	м	3,00	8 080,23	24 240,68	3,00	24 240,68		0,00		0,00	0
7.10	Теплообменник системы ГВС Q=233.2КВт, (tx=5°C, t3=55°C), (T1=85°C, T2=65°C), T5-MFG-19 (19 пластин);	шт	2,00	815 456,53	1 630 913,06	2,00	1 630 913,06		0,00		0,00	0
8	**Вентиляция**											
8.1	**Приточная установка П1**											
8.1.1	Вентилятор канальный прямоугольный с регулятором скорости, N=2.83кВт, n=1400 об/мин, L=990м3/ч, H=650Па, ВКП 60-35-4;	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		0,00		0,00	0
8.2	**Приточная установка П2**											
8.2.1	Вентилятор канальный прямоугольный с регулятором скорости, N=2.83кВт, n=1400 об/мин, L=1430м3/ч, H=620Па, ВКП 60-35-4;	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		0,00		0,00	0
8.3	**Приточная установка П3**											
8.3.1	Вентилятор канальный прямоугольный с регулятором скорости, N=2.83кВт, n=1400 об/мин, L=840м3/ч, H=650Па, ВКП 60-35-4;	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		0,00		0,00	0
8.4	**Приточная установка П4**											
8.4.1	Приточная установка, в комплекте: с щитом управления, автоматикой и смесительный узел SURP 110-16.0, ANR6L/K1/P1/A1,2,P56,R-3x15/P;	компл.	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00		0,00		0,00	0
8.5	**Вытяжные установки**											
8.5.1	Вентилятор круглый канальный энергосберегающей серии EC со встроенным электронным блоком управления и регулятором оборотов, эл. двигателем , N=550Вт, n=3000об/мин, ВКК 315 EC;	компл.	2,00	25 000,00	50 000,00	2,00	50 000,00		0,00		0,00	0
8.5.2	Вентилятор круглый канальный энергосберегающей серии EC со встроенным электронным блоком управления и регулятором оборотов, эл. двигателем , N=423Вт, n=3670об/мин, ВКК 200EC;	компл.	2,00	25 000,00	50 000,00	2,00	50 000,00		0,00		0,00	0
8.5.3	Вентилятор круглый канальный энергосберегающей серии EC со встроенным электронным блоком управления и регулятором оборотов, эл. двигателем , N=256Вт, n=3980об/мин, ВКК 160EC;	компл.	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00		0,00		0,00	0
8.5.4	Вентилятор вытяжной для настенного и потолочного монтажа с двухскоростным эл. двигателем , N=68Вт, 0,3А, Vort Press 11.220;	шт	3,00	25 000,00	75 000,00	3,00	75 000,00		0,00		0,00	0
8.5.5	Вентилятор радиальный со взрывозащищенном исполнении N4 исп.1, Л0°, эл. двигатель АИР 100L6, N=1,5 кВт, 930 об/мин с виброизоляторами ДО-39 (4шт.), ВЦ 14-76 №4;	шт	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.5.6	Вентилятор радиальный со взрывозащищенном исполнении N4 исп.1, Л0°, эл. двигатель АИР 100L6, N=2,2 кВт, 930 об/мин с виброизоляторами ДО-39 (4шт), ВЦ 14-76 №4;	шт	1.00	25 000,00	25 000,00	1.00	25 000,00		0,00		0,00	0
8.5.7	Вентилятор центробежный FUK-6000/SP в комплекте с креплениями к стене здания и эл. двигателем АДМ100S2У2, N=4 кВт, 2850об/мин;	шт	1.00	25 000,00	25 000,00	1.00	25 000,00		0,00		0,00	0
8.6	**Материалы приточных и вытяжных установок**											
8.6.1	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 100х100, толщина стали 0,5мм;	м	30,00	1 000,00	30 000,00	30,00	30 000,00		0,00		0,00	0
8.6.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 100х150, толщина стали 0,5мм;	м	4,00	1 000,00	4 000,00	4,00	4 000,00		0,00		0,00	0
8.6.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300х200, толщина стали 0,7мм;	м	12,00	1 000,00	12 000,00	12,00	12 000,00		0,00		0,00	0
8.6.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300х250, толщина стали 0,7мм;	м	74,00	1 000,00	74 000,00	74,00	74 000,00		0,00		0,00	0
8.6.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300х300, толщина стали 0,7мм;	м	15,00	1 000,00	15 000,00	15,00	15 000,00		0,00		0,00	0
8.6.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300х350, толщина стали 0,7мм;	м	8,00	1 000,00	8 000,00	8,00	8 000,00		0,00		0,00	0
8.6.7	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 450х300, толщина стали 0,7мм;	м	8,00	1 000,00	8 000,00	8,00	8 000,00		0,00		0,00	0
8.6.8	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 500х250, толщина стали 0,7мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
8.6.9	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 500х300, толщина стали 0,7мм;	м	21,00	1 000,00	21 000,00	21,00	21 000,00		0,00		0,00	0
8.6.10	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 500х400, толщина стали 0,7мм;	м	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	5 000,00		0,00		0,00	0
8.6.11	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 600х300, толщина стали 0,7мм;	м	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
8.6.12	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 600х350, толщина стали	м	6,00	1 000,00	6 000,00	6,00	6 000,00		0,00		0,00	0
8.6.13	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 600х400, толщина стали	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
8.6.14	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 700х300, толщина стали	м	11,00	1 000,00	11 000,00	11,00	11 000,00		0,00		0,00	0
8.6.15	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 800х400, толщина стали	м	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
8.6.16	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, Ø150, толщина стали	м	27,00	1 000,00	27 000,00	27,00	27 000,00		0,00		0,00	0
8.6.17	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, Ø250, толщина стали	м	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
8.6.18	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, Ø300, толщина стали	м	6,00	1 000,00	6 000,00	6,00	6 000,00		0,00		0,00	0
8.6.19	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, Ø400, толщина стали	м	28,00	1 000,00	28 000,00	28,00	28 000,00		0,00		0,00	0
8.6.20	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 100х100, толщина стали	м	61,00	1 000,00	61 000,00	61,00	61 000,00		0,00		0,00	0
8.6.21	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150х100, толщина стали	м	22,00	1 000,00	22 000,00	22,00	22 000,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.6.22	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150х150, толщина стали	м	38,00	1 000,00	38 000,00	38,00	38 000,00		0,00		0,00	0
8.6.23	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150х200, толщина стали	м	46,00	1 000,00	46 000,00	46,00	46 000,00		0,00		0,00	0
8.6.24	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 200х200, толщина стали	м	30,00	1 000,00	30 000,00	30,00	30 000,00		0,00		0,00	0
8.6.25	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 250х150, толщина стали	м	25,00	1 000,00	25 000,00	25,00	25 000,00		0,00		0,00	0
8.6.26	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 250х200, толщина стали	м	27,00	1 000,00	27 000,00	27,00	27 000,00		0,00		0,00	0
8.6.27	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300х150, толщина стали	м	4,00	1 000,00	4 000,00	4,00	4 000,00		0,00		0,00	0
8.6.28	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300х200, толщина стали 0,7мм;	м	28,00	1 000,00	28 000,00	28,00	28 000,00		0,00		0,00	0
8.6.29	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 500х300, толщина стали 0,7мм;	м	6,00	1 000,00	6 000,00	6,00	6 000,00		0,00		0,00	0
8.6.30	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 900х500, толщина стали 0,7мм;	м	3,00	1 000,00	3 000,00	3,00	3 000,00		0,00		0,00	0
8.6.31	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 900х700, толщина стали 0,7мм;	м	4,00	1 000,00	4 000,00	4,00	4 000,00		0,00		0,00	0
8.6.32	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 900х1000, толщина стали 0,7мм;	м	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		0,00		0,00	0
8.6.33	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, Ø100, толщина стали 0,5мм;	м	28,00	1 000,00	28 000,00	28,00	28 000,00		0,00		0,00	0
8.6.34	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, Ø150, толщина стали 0,5мм;	м	3,00	1 000,00	3 000,00	3,00	3 000,00		0,00		0,00	0
8.6.35	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, Ø200, толщина стали 0,5мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
8.7	**Теплоснабжение установок П1-П4**											
8.7.1	Труба стальная электросварная ГОСТ 3262-75*, Ø89х3,0;	м	40,00	1 000,00	40 000,00	40,00	40 000,00		0,00		0,00	0
8.7.2	Труба стальная электросварная ГОСТ 3262-75*, Ø38х2,5;	м	42,00	1 000,00	42 000,00	42,00	42 000,00		0,00		0,00	0
8.8	**Передвижной фильтр в сварочном цехе**											
8.8.1	Передвижной механический самоочищающийся кассетный фильтр, ПМСФ-1-D12;	шт	1,00	9 833,00	9 833,00	1,00	9 833,00		0,00		0,00	0
8.9	**Электрическая воздушно-тепловая завеса**											
8.9.1	Электрическая воздушно-тепловая завеса серии 600Е стоящая на полу в виде цилиндрической колонны, в комплекте с выносным пультом Ø416, Н=2019мм, Q=6-12 кВт, вентилятор 200Вт, КЭВ12П604Е;	компл.	10,00	24 000,00	240 000,00	10,00	240 000,00		0,00		0,00	0
9	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
9.1	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	11,00	31 700,00	348 700,00	11,00	348 700,00		0,00		0,00	0
9.2	Монтаж устройств управления аппаратов для приводов напр. до 1000В	шт	1,00	25 651,00	25 651,00	1,00	25 651,00		0,00		0,00	0
9.3	Монтаж комплектных устройств для распределения энергии при напр. до 1000В	шт	14,00	20 565,00	287 910,00	14,00	287 910,00		0,00		0,00	0
9.4	Монтаж оборудования светотехнического	шт	532,00	10 020,00	5 330 640,00	532,00	5 330 640,00		0,00		0,00	0
9.5	Монтаж металлорукавов	м	34,00	1 718,00	58 412,00	34,00	58 412,00		0,00		0,00	0
9.6	Монтаж кабелей и проводов	км	7,85	2 560,00	20 106,24	7,85	20 106,24		0,00		0,00	0
9.7	Монтаж электроустановочных изделий	шт	187,00	5 652,00	1 056 924,00	187,00	1 056 924,00		0,00		0,00	0
9.8	Монтаж электромонтажных изделий	шт	537,00	600,00	322 200,00	537,00	322 200,00		0,00		0,00	0
9.9	Монтаж труб пластмассовых	м	2191,00	1 040,00	2 278 640,00	2 191,00	2 278 640,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.10	Монтаж проката черных металлов	кг	307,00	2 050,00	629 350,00	307,00	629 350,00		0,00		0,00	0
10	**Пожарная сигнализация**					0,00	0,00		0,00		0,00	
10.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	421,00	4 428,79	1 864 521,43	421,00	1 864 521,43		0,00		0,00	0
10.2	Монтаж кабелей, проводов и труб и изделий для прокладки кабеля	м	1655,00	250,00	413 750,00	1 655,00	413 750,00		0,00		0,00	0
В	**Раздел ТХ.**											
1	Стол письменный однотумбовый	шт	10,00	3 611,65	36 116,52	10,00	36 116,52		0,00		0,00	0
2	Компьютер	шт	11,00	210 589,85	2 316 488,32	11,00	2 316 488,32		0,00		0,00	0
3	Принтер Panasonic	шт	8,00	48 155,36	385 242,86	8,00	385 242,86		0,00		0,00	0
4	Стул полумягкий	шт	38,00	11 589,63	440 405,90	38,00	440 405,90		0,00		0,00	0
5	Шкаф книжный	шт	28,00	56 420,83	1 579 783,22	28,00	1 579 783,22		0,00		0,00	0
6	Сейф	шт	4,00	67 201,88	268 807,52	4,00	268 807,52		0,00		0,00	0
7	Стол обеденный четырехместный	шт	2,00	26 952,63	53 905,25	2,00	53 905,25		0,00		0,00	0
8	Шкаф для одежды двухдверный	шт	85,00	57 948,14	4 925 592,31	85,00	4 925 592,31		0,00		0,00	0
9	Чайник электрический,220, 2.0 кВт	шт	2,00	6 199,10	12 398,21	2,00	12 398,21		0,00		0,00	0
10	Установка поддонов в уборочную	компл.	2,00	15 309,09	30 618,18	2,00	30 618,18		0,00		0,00	0
11	Зеркало настенное	шт	8,00	13 188,82	105 510,54	8,00	105 510,54		0,00		0,00	0
12	Стеллаж универсальный (складской МСК-811 600-4 1000x600x2000)	шт	11,00	37 913,36	417 046,96	11,00	417 046,96		0,00		0,00	0
13	Стол-приставка к рабочему столу	шт	4,00	15 452,84	61 811,35	4,00	61 811,35		0,00		0,00	0
14	Диван мягкий для служебных помещений	шт	2,00	97 388,82	194 777,64	2,00	194 777,64		0,00		0,00	0
15	Кресло для отдыха	шт	4,00	40 249,25	160 997,02	4,00	160 997,02		0,00		0,00	0
16	Стол журнальный	шт	2,00	46 717,88	93 435,77	2,00	93 435,77		0,00		0,00	0
17	Банкетка двухместная	шт	17,00	16 243,45	276 138,63	17,00	276 138,63		0,00		0,00	0
18	Банкетка трехместная	шт	1,00	19 262,14	19 262,14	1,00	19 262,14		0,00		0,00	0
19	Электрополотенце	шт	4,00	646,86	2 587,45	4,00	2 587,45		0,00		0,00	0
20	Электросушитель для рук	шт	4,00	31 624,41	126 497,66	4,00	126 497,66		0,00		0,00	0
21	Холодильник бытовой	шт	3,00	122 185,24	366 555,71	3,00	366 555,71		0,00		0,00	0
22	Стол производственный СПРП-6-2, 1000x600x850 мм	шт	5,00	39 530,52	197 652,59	5,00	197 652,59		0,00		0,00	0
23	Подставка межплитная ПМП-40 (400x850x860)	шт	3,00	17 788,73	53 366,20	3,00	53 366,20		0,00		0,00	0
24	Ванна моечная цельнотянутая 1 секц. ВМП-6-1-5РЧ (500x500x300)	компл.	5,00	47 436,62	237 183,10	5,00	237 183,10		0,00		0,00	0
25	Водонагреватель электрический бытовой Thermex	компл.	1,00	35 936,83	35 936,83	1,00	35 936,83		0,00		0,00	0
26	Шкаф жарочный электрический	шт	1,00	11 499,79	11 499,79	1,00	11 499,79		0,00		0,00	0
27	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,51	шт	1,00	380 930,44	380 930,44	1,00	380 930,44		0,00		0,00	0
28	Шкаф для посуды	шт	1,00	148 419,12	148 419,12	1,00	148 419,12		0,00		0,00	0
29	Шкаф медицинский односторчатый ШМ-1	шт	1,00	54 084,94	54 084,94	1,00	54 084,94		0,00		0,00	0
30	Столик манипуляционный передвижной СМ	шт	1,00	68 100,30	68 100,30	1,00	68 100,30		0,00		0,00	0
31	Кушетка, 1850x600x500 мм	шт	1,00	29 468,20	29 468,20	1,00	29 468,20		0,00		0,00	0
32	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	компл.	1,00	37 733,68	37 733,68	1,00	37 733,68		0,00		0,00	0
33	Ширма трехстворчатая	шт	1,00	42 585,15	42 585,15	1,00	42 585,15		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
34	Телевизор цветной	шт	1,00	89 842,09	89 842,09	1,00	89 842,09		0,00		0,00	0
35	Крепление для телевизора настенное	шт	1,00	2 982,76	2 982,76	1,00	2 982,76		0,00		0,00	0
36	Стол производственный (раздаточный).1200x800x850 (прим.)	шт	1,00	94 873,24	94 873,24	1,00	94 873,24		0,00		0,00	0
37	Шкаф сушильный ШСО-22М	шт	6,00	149 137,86	894 827,17	6,00	894 827,17		0,00		0,00	0
38	Плита электрическая	шт	1,00	3 953,05	3 953,05	1,00	3 953,05		0,00		0,00	0
39	Плита электрическая двухконфорочная.ЭП-2ЖШ	шт	1,00	141 231,76	141 231,76	1,00	141 231,76		0,00		0,00	0
40	Тумба прикроватная	шт	1,00	24 724,54	24 724,54	1,00	24 724,54		0,00		0,00	0
41	Кровать деревянная	шт	1,00	42 495,31	42 495,31	1,00	42 495,31		0,00		0,00	0
42	Шкаф для одежды двухдверный	шт	4,00	58 037,99	232 151,95	4,00	232 151,95		0,00		0,00	0
43	Шиномонтажный станок, Э3ф, 220/380, 0.75/1,1кВт, 960x760x880 (КТ-С-110)	шт	1,00	198 730,69	198 730,69	1,00	198 730,69		0,00		0,00	0
44	Компрессор поршневой (510л/мин.),Э3ф, 380, 3 кВт, 1150x500x1000 (АВ-100/510)	шт	1,00	108 349,55	108 349,55	1,00	108 349,55		0,00		0,00	0
45	Балансировочный станок	шт	1,00	178 965,43	178 965,43	1,00	178 965,43		0,00		0,00	0
46	Домкрат гидравлический подкатной (груз-ть 3т), 780x336x160,Master T83505	шт	1,00	22 748,02	22 748,02	1,00	22 748,02		0,00		0,00	0
47	Автомобильный гидравлический подъемник (груз-ть 3,5т), ширина подъемника 3380, ширина проезда 2770мм, 2,2кВт (Т-3,5)	шт	1,00	246 735,11	246 735,11	1,00	246 735,11		0,00		0,00	0
48	Автомобильный гидравлический подъемник (груз-ть 4т), ширина подъемника 3420, ширина проезда 2400мм, 2,2кВт (Т-4)	шт	2,00	434 835,69	869 671,38	2,00	869 671,38		0,00		0,00	0
49	Таль электрическая, груз-ть 5т, высота подъема 6м, номер двутавровой балки 36М-45М, масса 473 кг, 1047x1055x1120 (CD, 380)	шт	1,00	604 457,55	604 457,55	1,00	604 457,55		0,00		0,00	0
50	Верстак слесарный.870x1600x700, ВТК-215 (Т5-Т1)	шт	4,00	54 623,99	218 495,95	4,00	218 495,95		0,00		0,00	0
51	Тиски слесарные.460x230x210 (ТСЧ-200)	шт	3,00	8 121,72	24 365,17	3,00	24 365,17		0,00		0,00	0
52	Трансформатор сварочный ,Э3ф, 380/220, 17,3 кВт, 560x590x860 (ТДМ-402)	шт	1,00	47 461,78	47 461,78	1,00	47 461,78		0,00		0,00	0
53	Станок токарно-винторезный.Э3ф.380,7.1/6кВт, 2800x1370x1700 (1В625М)	шт	1,00	5 143 279,68	5 143 279,68	1,00	5 143 279,68		0,00		0,00	0
54	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М-112	шт	1,00	298 311,66	298 311,66	1,00	298 311,66		0,00		0,00	0
55	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М-112	шт	1,00	298 311,66	298 311,66	1,00	298 311,66		0,00		0,00	0
56	Комплект газосварщика (КГС-2)	шт	1,00	46 099,77	46 099,77	1,00	46 099,77		0,00		0,00	0
57	Стол обеденный с четырьмя стульями	компл.	4,00	57 175,50	228 702,01	4,00	228 702,01		0,00		0,00	0
58	Стол письменный двухтумбовый	шт	3,00	54 084,94	162 254,81	3,00	162 254,81		0,00		0,00	0
59	Стол обеденный четырехместный	шт	3,00	26 916,69	80 750,07	3,00	80 750,07		0,00		0,00	0
60	Местный вентотсос, МВО 0,5-0,1	шт	1,00	41 399,23	41 399,23	1,00	41 399,23		0,00		0,00	0
61	Местный вентотсос, 1600x785x580 (МВО-1,6)	шт	1,00	208 631,29	208 631,29	1,00	208 631,29		0,00		0,00	0
62	Машина стирально-отжимная.ЛО-7	шт	1,00	556 485,47	556 485,47	1,00	556 485,47		0,00		0,00	0
63	Машина сушильная.ЛС-8	шт	1,00	223 584,61	223 584,61	1,00	223 584,61		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1100				**166 347 311,00**		**141 766 385,04**		**4 610 666,00**		**19 970 259,96**	**15**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов
Куратор К. Дюсекеев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова

Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор представитель Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ" Р.Бушмин

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК **Т. Шарипов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ №1200 - Тёплый бокс для автотранспорта на 4 машино-места												
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	2147,70	500,00	1 073 850,00	0,00	0,00	2 147,70	1 073 850,00	0,00	0,00	100
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	10,00	5 500,00	55 000,00	0,00	0,00	10,00	55 000,00		0,00	100
2.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	20,49	8 500,00	174 165,00	0,00	0,00	20,49	174 165,00		0,00	100
2.3	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона	шт	2,00	15 800,00	31 600,00	0,00	0,00		0,00	2,00	31 600,00	100
2.4	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого	шт	48,00	16 000,00	768 000,00	0,00	0,00		0,00	48,00	768 000,00	100
2.5	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона	шт	66,00	16 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00		0,00	66,00	1 056 000,00	100
2.6	Монолитные заделки	м3	2,20	28 000,00	61 600,00	0,00	0,00		0,00	2,20	61 600,00	100
2.7	Ленточные фундаменты	м3	0,40	36 700,00	14 680,00	0,00	0,00		0,00	0,40	14 680,00	100
2.8	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,06	250 000,00	16 037,50	0,00	0,00		0,00	0,06	16 037,50	100
2.9	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	5,30	1 200,00	6 357,60	0,00	0,00		0,00	5,30	6 357,60	100
3	**Фундамент Фм-1**											
3.1	Бетонная подготовка	м3	0,92	26 500,00	24 380,00	0,00	0,00	0,92	24 380,00		0,00	100
3.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	3,76	35 100,00	131 976,00	0,00	0,00	3,76	131 976,00		0,00	100
4	**Армирование сопряжения стен,гидроизоляция**											
4.1	Армирование кладки стен и других конструкций (ОС-1,ОС-2)	т	0,01	250 000,00	3 390,00	0,00	0,00	0,01	3 390,00		0,00	100
4.2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	52,98	1 200,00	63 576,00	0,00	0,00		0,00	52,98	63 576,00	100
4.3	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	345,94	1 100,00	380 534,00	0,00	0,00		0,00	345,94	380 534,00	100
5	**Приямок Пр-1**											
5.1	Стены и плоские днища прямоугольных	м3	0,90	36 500,00	32 850,00	0,90	32 850,00		0,00		0,00	0
5.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,04	255 000,00	10 710,00	0,04	10 710,00		0,00		0,00	0
5.3	Металлические решетки приямков	т	0,02	355 500,00	7 920,54	0,02	7 920,54		0,00		0,00	0
5.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,60	**220,00**	572,00	2,60	572,00		0,00		0,00	0
5.5	Окраска металлических огрунтованных	м2	5,20	240,00	1 248,00	5,20	1 248,00		0,00		0,00	0
5.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	3,12	1 100,00	3 432,00	3,12	3 432,00		0,00		0,00	0
6	**Приямок Пр-2**											
6.1	Стены и плоские днища прямоугольных	м3	1,10	36 500,00	40 150,00	1,10	40 150,00		0,00		0,00	0
6.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,04	255 000,00	9 435,00	0,04	9 435,00		0,00		0,00	0
6.3	Металлические решетки приямков	т	0,01	355 500,00	3 714,98	0,01	3 714,98		0,00		0,00	0
6.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	1,50	1 100,00	1 650,00	1,50	1 650,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7	**Лоток Л-1**											
7.1	Устройство лотков при толщине стен более 100	м3	6,30	29 885,00	188 275,50	6,30	188 275,50		0,00		0,00	0
7.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,63	255 500,00	160 147,40	0,63	160 147,40		0,00		0,00	0
7.3	Металлические решетки приямков	т	0,33	355 500,00	116 785,31	0,33	116 785,31		0,00		0,00	0
7.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	28,66	220,00	6 305,20	28,66	6 305,20		0,00		0,00	0
7.5	Окраска металлических огрунтованных	м2	57,32	240,00	13 756,80	57,32	13 756,80		0,00		0,00	0
7.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	5,00	1 100,00	5 500,00	5,00	5 500,00		0,00		0,00	0
7.7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб	км	0,00	20 550,00	65,76	0,00	65,76		0,00		0,00	0
7.8	Укладка стальных водопроводных труб	км	0,00	160 500,00	176,55	0,00	176,55		0,00		0,00	0
7.9	Установка гильз из стальных труб диаметром	гильза	2,00	25 600,00	51 200,00	2,00	51 200,00		0,00		0,00	0
7.10	Подбетонка	м3	1,90	32 540,00	61 826,00	1,90	61 826,00		0,00		0,00	0
7.11	Армирование кладки стен и других конструкций (рядовые перемычки над отверстиями)	т	0,00	250 000,00	1 125,00	0,00	1 125,00		0,00		0,00	0
8	**Наружные и внутренние стены,**											
8.1	Кладка наружных стен	м3	238,03	27 364,00	6 513 452,92	202,33	5 536 558,12		0,00	35,70	976 894,80	15
8.2	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	0,52	250,00	130,92	0,45	111,42		0,00	0,08	19,50	15
8.3	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на	м3	28,56	30 415,00	868 780,14	24,28	738 482,28		0,00	4,28	130 297,86	15
8.4	Кладка наружных стен - парапет	м3	22,68	27 364,00	620 615,52	22,68	620 615,52		0,00		0,00	0
8.5	Кладка внутренних стен	м3	20,92	27 889,00	583 437,88	20,92	583 437,88		0,00		0,00	0
8.6	Армирование кладки стен и других конструкций	т	7,46	150 000,00	1 118 719,50	6,34	950 869,50		0,00	1,12	167 850,00	15
8.7	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М 75 на растворе	м3	121,44	17 000,00	2 064 480,00	121,44	2 064 480,00		0,00		0,00	0
8.8	Кладка прямоугольных неармированных	м3	4,43	17 000,00	75 344,00	4,43	75 344,00		0,00		0,00	0
8.9	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,96	190 187,00	183 009,34	0,96	183 009,34		0,00		0,00	0
9	**Обрамление ворот**											
9.1	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,19	190 187,00	417 080,09	2,19	417 080,09		0,00		0,00	0
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	59,50	220,00	13 090,00	59,50	13 090,00		0,00		0,00	0
9.3	Окраска металлических огрунтованных	м2	119,00	240,00	28 560,00	119,00	28 560,00		0,00		0,00	0
10	**Перемычки,опорные подушки,прогоны**											
10.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	38,00	5 135,00	195 130,00	38,00	195 130,00		0,00		0,00	0
10.2	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки	т	0,01	220 000,00	1 837,00	0,01	1 837,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
10.3	Монтаж металлических перемычек при шаге ферм до 12 м	т	1,87	310 772,00	582 035,56	1,87	582 035,56		0,00		0,00	0
10.4	Устройство опорных подушек (ОП-1,ОП-	м3	1,26	42 532,00	53 590,32	1,26	53 590,32		0,00		0,00	0
10.5	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,58	192 258,00	110 982,85	0,58	110 982,85		0,00		0,00	0
10.6	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Б-1)	т	4,67	205 300,00	959 198,55	4,67	959 198,55		0,00		0,00	0
10.7	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Б-2)	т	0,49	205 300,00	100 391,70	0,49	100 391,70		0,00		0,00	0
10.8	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки)	т	5,16	200 000,00	1 032 236,00	5,16	1 032 236,00		0,00		0,00	0
10.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	137,40	220,00	30 228,00	137,40	30 228,00		0,00		0,00	0
10.10	Окраска металлических огрунтованных	м2	274,80	240,00	65 952,00	274,80	65 952,00		0,00		0,00	0
10.11	Оштукатуривание перемычек и балок	м2	15,00	15 240,00	228 600,00	15,00	228 600,00		0,00		0,00	0
11	**Перекрытие**											
11.1	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5см, больше 12,5см	шт	48,00	65 958,00	3 165 984,00	48,00	3 165 984,00		0,00		0,00	0
11.2	Монтажные изделия (анкера А-1,А-2)	т	0,04	210 000,00	7 602,00	0,04	7 602,00		0,00		0,00	0
11.3	Установка арматурных стыковых накладок (МС-	т	0,02	122 477,00	2 883,11	0,02	2 883,11		0,00		0,00	0
11.4	Монолитные участки УМ1	м3	0,30	15 600,00	4 680,00	0,30	4 680,00		0,00		0,00	0
11.5	Заполнение пазух керамзитом,Y=400 кг/м3	м3	0,40	21 540,00	8 529,84	0,40	8 529,84		0,00		0,00	0
11.6	Монолитные участки УМ-2,УМ-2*	м3	0,80	15 800,00	12 640,00	0,80	12 640,00		0,00		0,00	0
12	**Кровля**											
12.1	Обмазочная пароизоляция	м2	397,00	566,00	224 702,00	397,00	224 702,00		0,00		0,00	0
12.2	Оклеечная пароизоляция	м2	397,00	665,00	264 005,00	397,00	264 005,00		0,00		0,00	0
12.3	Тепло- и звукоизоляция	м3	83,37	5 045,00	420 601,65	83,37	420 601,65		0,00		0,00	0
12.4	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	409,15	5 888,00	2 409 075,20	409,15	2 409 075,20		0,00		0,00	0
12.5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,29	160 000,00	46 880,00	0,29	46 880,00		0,00		0,00	0
12.6	Минераловатные плиты повышенной жесткости Техноруф НК=1,030	м2	409,15	2 115,00	865 352,25	409,15	865 352,25		0,00		0,00	0
12.7	Пленка полиэтиленоваяК=1,100	м2	818,30	250,00	204 575,00	818,30	204 575,00		0,00		0,00	0
12.8	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	409,15	5 888,00	2 409 075,20	409,15	2 409 075,20		0,00		0,00	0
12.9	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	м	270,60	1 250,00	338 250,00	270,60	338 250,00		0,00		0,00	0
12.10	Обмазочная пароизоляция	м2	409,15	566,00	231 578,90	409,15	231 578,90		0,00		0,00	0
12.11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	409,15	1 250,00	511 437,50	409,15	511 437,50		0,00		0,00	0
12.12	Примыкание кровель	м	83,52	2 280,00	190 425,60	83,52	190 425,60		0,00		0,00	0
12.13	Примыкание рулонных и мастичных кровель	м	7,72	2 497,00	19 276,84	7,72	19 276,84		0,00		0,00	0
12.14	Мелкие покрытия	м2	32,86	1 450,00	47 650,48	32,86	47 650,48		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
13	**Окна ОК-1,ОК-2**											
13.1	Оконные блоки из ПХВ профилей, (ОК-2)	м2	2,16	2 951,00	6 374,16	2,16	6 374,16		0,00		0,00	0
13.2	Оконные блоки из ПХВ профилей, (ОК-1)	м2	9,00	2 951,00	26 559,00	9,00	26 559,00		0,00		0,00	0
14	**Двери**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
14.1	Блоки дверные входные однопольные с глухими	м2	7,14	956,00	6 825,84	7,14	6 825,84		0,00		0,00	0
14.2	Блоки дверные однопольные с глухими	м2	16,59	26 646,00	442 057,14	16,59	442 057,14		0,00		0,00	0
15	**Ворота**											
15.1	Ворота распашные ВР 3,0х4,5 огрунтованные и	т	4,42	14 615,00	64 566,15	4,42	64 566,15		0,00		0,00	0
15.2	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	т	0,02	321 500,00	7 716,00	0,02	7 716,00		0,00		0,00	0
16	**Гидроизоляция полов по периметру стен в**											
16.1	Тепло- и звукоизоляция	м3	15,92	17 539,00	279 238,42	15,92	279 238,42		0,00		0,00	0
17	**ТИП А**											
17.1	Подстилающие бетонные слои	м3	70,42	16 215,00	1 141 860,30	70,42	1 141 860,30		0,00		0,00	0
17.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,73	120 000,00	208 126,80	1,73	208 126,80		0,00		0,00	0
17.3	Цементные стяжки толщиной30 мм	м2	352,10	1 122,00	395 056,20	352,10	395 056,20		0,00		0,00	0
17.4	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal (расход на 2 слоя-1кг/м2)	м2	352,10	1 220,00	429 562,00	352,10	429 562,00		0,00		0,00	0
17.5	Цементные стяжки толщиной20 мм	м2	352,10	1 650,00	580 965,00	352,10	580 965,00		0,00		0,00	0
17.6	Бетонные покрытия толщиной 30 мм	м2	352,10	1 550,00	545 755,00	352,10	545 755,00		0,00		0,00	0
17.7	Шлифовка бетонных или металлоцементных	м2	353,10	650,00	229 515,00	353,10	229 515,00		0,00		0,00	0
18	**ТИП Б**											
18.1	Подстилающие бетонные слои	м3	4,88	16 215,00	79 194,06	4,88	79 194,06		0,00		0,00	0
18.2	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal (расход на 2 слоя-1кг/м2)	м2	61,05	2 655,00	162 087,75	61,05	162 087,75		0,00		0,00	0
18.3	Цементные стяжки толщиной20 мм	м2	61,05	1 114,00	68 009,70	61,05	68 009,70		0,00		0,00	0
18.4	Покрытия из керамических плиток	м2	61,05	2 860,00	174 603,00	61,05	174 603,00		0,00		0,00	0
18.5	Плинтус керамический	м	93,10	502,00	46 736,20	93,10	46 736,20		0,00		0,00	0
19	**Потолки**											
19.1	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97,	м2	61,05	2 856,00	174 358,80	61,05	174 358,80		0,00		0,00	0
19.2	Сплошное выравнивание бетонных	м2	413,15	450,00	185 917,50	413,15	185 917,50		0,00		0,00	0
19.3	Улучшенная окраска	м2	413,15	240,00	99 156,00	413,15	99 156,00		0,00		0,00	0
20	**Стены**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.1	Улучшенная штукатурка	м2	483,84	950,00	459 648,00	483,84	459 648,00		0,00		0,00	0
20.2	Улучшенная окраска	м2	483,84	240,00	116 121,60	483,84	116 121,60		0,00		0,00	0
20.3	Простая штукатурка	м2	134,46	356,00	47 867,76	134,46	47 867,76		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
20.4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и	м2	134,46	250,00	33 615,00	134,46	33 615,00		0,00		0,00	0
21	**Утепление тамбура**											
21.1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумном растворе 80 мм	м3	0,78	69 447,00	54 001,99	0,78	54 001,99		0,00		0,00	0
21.2	Улучшенная штукатурка	м2	9,72	1 177,00	11 440,44	9,72	11 440,44		0,00		0,00	0
22	**Откосы**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
22.1	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	18,46	1 177,00	21 727,42	18,46	21 727,42		0,00		0,00	0
22.2	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	м2	18,46	240,00	4 430,40	18,46	4 430,40		0,00		0,00	0
23	**Наружная отделка**											
23.1	Наружная облицовка керамическими плитками	м2	12,00	2 860,00	34 320,00	12,00	34 320,00		0,00		0,00	0
24	**Вентшахты (ВШ-1,ВШ-2)**											
24.1	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	м3	2,07	33 899,00	70 103,13	2,07	70 103,13		0,00		0,00	0
24.2	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	220 000,00	6 342,60	0,03	6 342,60		0,00		0,00	0
24.3	Оклеечная пароизоляция	м2	17,15	665,00	11 404,75	17,15	11 404,75		0,00		0,00	0
24.4	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых	м3	1,37	69 446,00	95 279,91	1,37	95 279,91		0,00		0,00	0
24.5	Улучшенная штукатурка	м2	11,00	3 321,00	36 531,00	11,00	36 531,00		0,00		0,00	0
24.6	Монтажные изделия	т	0,16	210 000,00	34 209,00	0,16	34 209,00		0,00		0,00	0
24.7	Зонты над шахтами	шт	2,00	71 740,00	143 480,00	2,00	143 480,00		0,00		0,00	0
24.8	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3	шт	6,00	32 500,00	195 000,00	6,00	195 000,00		0,00		0,00	0
24.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	6,50	220,00	1 430,00	6,50	1 430,00		0,00		0,00	0
24.10	Окраска металлических огрунтованных	м2	13,00	240,00	3 120,00	13,00	3 120,00		0,00		0,00	0
25	**Крыльцо по сеч.а-а (АС-4,прим.п.15)-2шт**											
25.1	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15,W6,с/с	м3	0,90	38 239,00	34 415,10	0,90	34 415,10		0,00		0,00	0
25.2	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	4,32	2 860,00	12 355,20	4,32	12 355,20		0,00		0,00	0
26	**Пандусы**											
26.1	Бетонная подготовка	м3	3,50	5 500,00	19 250,00	3,50	19 250,00		0,00		0,00	0
26.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15,W6,F75	м3	5,50	55 850,00	307 175,00	5,50	307 175,00		0,00		0,00	0
27	**Отмостка**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
27.1	Однослойные основания толщиной 15 см из щебня	м2	68,00	292,00	19 856,00	68,00	19 856,00		0,00		0,00	0
27.2	Покрытия из холодных асфальтобетонных	м2	68,00	1 032,00	70 176,00	68,00	70 176,00		0,00		0,00	0
28	**Сетчатое ограждение**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
28.1	Монтаж сетчатого ограждения	т	0,10	180 000,00	17 438,40	0,10	17 438,40		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
28.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,30	220,00	726,00	3,30	726,00		0,00		0,00	0
28.3	Окраска металлических огрунтованных	м2	6,60	240,00	1 584,00	6,60	1 584,00		0,00		0,00	0
29	**Колесоотбойник**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
29.1	Колесоотбойник	м3	6,00	38 240,00	229 440,00	6,00	229 440,00		0,00		0,00	0
29.2	Монтажные изделия	т	0,71	210 000,00	150 028,20	0,71	150 028,20		0,00		0,00	0
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20х2	м	23,00	5 008,00	115 184,00	23,00	115 184,00		0,00		0,00	0
1.2	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø32х2,3	м	6,00	3 205,00	19 230,00	6,00	19 230,00		0,00		0,00	0
1.3	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 питьевые (ввод) СТ РК ИСО 4427-2004 Ø63х3,8	м	5,00	5 205,00	26 025,00	5,00	26 025,00		0,00		0,00	0
1.4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø50	м	41,00	7 112,00	291 592,00	41,00	291 592,00		0,00		0,00	0
1.5	Кран пожарный Ø50	компл.	3,00	1 560,00	4 680,00	3,00	4 680,00		0,00		0,00	0
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Трубы полипропиленовые СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø20(15)	м	18,00	5 008,00	90 144,00	18,00	90 144,00		0,00		0,00	0
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные из ПНД ГОСТ 22689-89 Ø50х3	м	4,00	7 826,00	31 304,00	4,00	31 304,00		0,00		0,00	0
3.2	Трубы канализационные из ПНДГОСТ 22689-89 Ø110х3,5	м	27,00	9 468,00	255 636,00	27,00	255 636,00		0,00		0,00	0
3.3	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	8,00	11 200,00	89 600,00	8,00	89 600,00		0,00		0,00	0
4	**Канализация К3**											
4.1	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	9,00	11 200,00	100 800,00	9,00	100 800,00		0,00		0,00	0
5	**Отопление**											
5.1	Радиатор чугунный секционный, МС-90;	секц/кВт	60/,9			60,00	0,00		0,00		0,00	
5.2	Регистр из 4-х гладких труб Ø80, l=2,25м, ГОСТ10704-91;	шт	8,00	4 449,00	35 592,00	8,00	35 592,00		0,00		0,00	0
5.3	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø20х2,5;	м	76,00	5 220,00	396 720,00	76,00	396 720,00		0,00		0,00	0
5.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø32х2,8;	м	125,00	5 892,00	736 500,00	125,00	736 500,00		0,00		0,00	0
5.5	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø57х3,0;	м	55,00	8 250,00	453 750,00	55,00	453 750,00		0,00		0,00	0
6	**Тепловой узел**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.1	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø76x3,0;	м	5,00	10 820,00	54 100,00	5,00	54 100,00		0,00		0,00	0
6.2	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø57x3,0;	м	3,00	5 892,00	17 676,00	3,00	17 676,00		0,00		0,00	0
6.3	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø45x2,5;	м	6,00	7 335,00	44 010,00	6,00	44 010,00		0,00		0,00	0
6,4	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø20	м	3,00	5 220,00	15 660,00	3,00	15 660,00		0,00		0,00	0
7	**Вентиляция**											
7.1	**Приточная установка П1**											
7.1.1	Вентилятор канальный прямоугольный со встроенным регулятором скорости, N=2.83кВт,	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		0,00		0,00	0
7.1.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, 150x100 толщина	м	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		0,00		0,00	0
7.1.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø250 толщина стали	м	11,00	1 000,00	11 000,00	11,00	11 000,00		0,00		0,00	0
7.1.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø300 толщина стали	м	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
7.1.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø350 толщина стали	м	21,00	1 000,00	21 000,00	21,00	21 000,00		0,00		0,00	0
7.1.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, 500x300 толщина	м	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	5 000,00		0,00		0,00	0
7.2	**Вытяжные установки**											
7.2.1	Вентилятор крышный радиальный по ТУ У 29.2-24472991-014-2003 в комплекте с эл. двигателем,	компл.	1,00	25 083,00	25 083,00	1,00	25 083,00		0,00		0,00	0
7.2.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø200 толщина стали	м	36,00	1 000,00	36 000,00	36,00	36 000,00		0,00		0,00	0
7.2.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø250 толщина стали	м	20,00	1 000,00	20 000,00	20,00	20 000,00		0,00		0,00	0
7.2.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø315 толщина стали	м	6,00	1 000,00	6 000,00	6,00	6 000,00		0,00		0,00	0
7.2.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø400 толщина стали	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
7.2.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150x150 толщина	м	32,00	1 000,00	32 000,00	32,00	32 000,00		0,00		0,00	0
7.2.7	Газосигнализатор СТГ-3-СО;	компл.	3,00	156 300,00	468 900,00	3,00	468 900,00		0,00		0,00	0
7.3	**Теплоснабжение установки П1**											
7.3.1	Труба стальная электросварная, Ø45x2.5;	м	24,00	7 335,00	176 040,00	24,00	176 040,00		0,00		0,00	0
8	**Электроосвещение и силовое**											
8.1	Монтаж светильников	шт	64,00	10 020,00	641 280,00	64,00	641 280,00		0,00		0,00	0
8.2	Монтаж источников света	шт	60,00	10 020,00	601 200,00	60,00	601 200,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.3	Монтаж электроустановочных изделий	шт	68,00	75 635,00	5 143 180,00	68,00	5 143 180,00		0,00		0,00	0
8.4	Монтаж кабелей и проводов	км	0,74	2 560,00	1 899,52	0,74	1 899,52		0,00		0,00	0
8.5	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	417,00	1 041,00	434 097,00	417,00	434 097,00		0,00		0,00	0
8.6	Монтаж изделий для прокладки кабеля	шт	49,00	2 500,00	122 500,00	49,00	122 500,00		0,00		0,00	0
8.7	Монтаж комплектных изделий	компл.	2,00	408 000,32	816 000,64	2,00	816 000,64		0,00		0,00	0
8.8	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	3,00	31 700,00	95 100,00	3,00	95 100,00		0,00		0,00	0
8.9	Монтаж заземления и мониезащиты	м	356,00	3 472,00	1 236 032,00	356,00	1 236 032,00		0,00		0,00	0
9	**Пожарная сигнализация**											
9.1	Монтаж комплектных изделий	шт	3,00	150 628,00	451 884,00	3,00	451 884,00		0,00		0,00	0
9.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	65,00	11 428,00	742 820,00	65,00	742 820,00		0,00		0,00	0
9.3	Монтаж кабелей и проводов	км	0,12	20 000,00	2 400,00	0,12	2 400,00		0,00		0,00	0
9.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	340,00	1 041,00	353 940,00	340,00	353 940,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1200				**53 643 395,08**		**48 507 186,82**		**1 462 761,00**		**3 673 447,26**	**10**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов
Куратор К. Дюсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК **Т. Шарипов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова

Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор представитель Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ" Р.Бушмин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.												
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	1 680,74	500,00	840 370,00	0,00	0,00	1 680,74	840 370,00		0,00	100
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	8,32	5 500,00	45 760,00	0,00	0,00		0,00	8,32	45 760,00	100
2.2	Бетонные ленточные фундаменты	м3	18,11	7 500,00	135 825,00	0,00	0,00		0,00	18,11	135 825,00	100
2.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,65	250 000,00	162 130,00	0,00	0,00		0,00	0,65	162 130,00	100
2.4	Бетонная подготовка	м3	0,30	5 500,00	1 650,00	0,00	0,00		0,00	0,30	1 650,00	100
2.5	Железобетонные фундаменты под колонны (ФМ-1)	м3	1,13	18 850,00	21 300,50	0,00	0,00		0,00	1,13	21 300,50	100
2.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	78,70	1 100,00	86 570,00	0,00	0,00		0,00	78,70	86 570,00	100
2.7	Подбетонка	м3	2,50	36 700,00	91 750,00	0,00	0,00		0,00	2,50	91 750,00	100
2.8	Гильзы из стальных труб	гильза	1,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00		0,00	1,00	25 600,00	100
3	**Блокиз ФБС**											
3.1	Блоки стен подвала	шт	119,00	15 500,00	1 844 500,00	0,00	0,00		0,00	119,00	1 844 500,00	100
3.2	Монолитные заделки стен подвала	м3	2,40	28 000,00	67 200,00	0,00	0,00		0,00	2,40	67 200,00	100
3.3	Армирование стен	т	0,09	250 000,00	21 345,00	0,00	0,00		0,00	0,09	21 345,00	100
3.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	306,60	1 100,00	337 260,00	0,00	0,00		0,00	306,60	337 260,00	100
3.5	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	57,60	1 200,00	69 120,00	0,00	0,00		0,00	57,60	69 120,00	100
4	**Фундамент под перегородки**											
4.1	Бетонные ленточные фундаменты	м3	0,55	24 000,00	13 200,00	0,00	0,00		0,00	0,55	13 200,00	100
4.2	Армирование подстилающих слоев и	т	0,10	250 000,00	24 075,00	0,00	0,00		0,00	0,10	24 075,00	100
4.3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	0,83	1 200,00	996,00	0,00	0,00		0,00	0,83	996,00	100
5	**Приямок монолитный ПР-1**											
5.1	Щебеночные покрытия	м2	2,00	2 699,00	5 398,00	2,00	5 398,00		0,00		0,00	0
5.2	Стены и днища прямоугольных сооружений	м3	1,53	36 500,00	55 845,00	1,53	55 845,00		0,00		0,00	0
5.3	Мелкие конструкции (подколонники, сливы,	шт	1,00	98 656,00	98 656,00	1,00	98 656,00		0,00		0,00	0
6	**Наружные и внутренние стены и перегородки**											
6.1	Кладка наружных стен	м3	197,35	27 364,00	5 400 285,40	138,15	3 780 199,78		0,00	59,21	1 620 085,62	30
6.2	Полиэтиленовая пленка	м2	375,00	348,00	130 500,00	262,50	91 350,00		0,00	112,50	39 150,00	30
6.3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой	м3	37,50	5 045,00	189 187,50	26,25	132 431,25		0,00	11,25	56 756,25	30
6.4	Парапет без утеплителя	м3	23,90	12 050,00	287 995,00	23,90	287 995,00		0,00		0,00	0
6.5	Армирование кладки стен (наружные стены)	т	2,45	140 000,00	343 560,00	1,72	240 660,00		0,00	0,74	102 900,00	30
6.6	Кладка внутренних стен	м3	49,30	27 889,00	1 374 927,70	34,51	962 449,39		0,00	14,79	412 478,31	30
6.7	Армирование кладки стен (внутренние стены)	т	1,28	140 000,00	178 942,40	0,89	125 182,40		0,00	0,38	53 760,00	30
6.8	Кладка прямоугольных неармированных	м3	1,22	27 859,00	34 043,70	1,22	34 043,70		0,00		0,00	0
6.9	Кладка армированных перегородок	м2	15,90	155 600,00	2 474 040,00	15,90	2 474 040,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.10	Теплоизоляция перегородок	м3	1,14	44 544,00	50 557,44	1,14	50 557,44		0,00		0,00	0
7	**Перемычки**											
7.1	Перемычки массой до 0,3т	шт	50,00	5 135,00	256 750,00	50,00	256 750,00		0,00		0,00	0
7.2	Арматурные стыковые накладки	т	0,02	220 000,00	3 603,60	0,02	3 603,60		0,00		0,00	0
7.3	Монтажные изделия	т	1,06	310 772,00	328 747,05	1,06	328 747,05		0,00		0,00	0
7.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	28,57	250,00	7 142,50	28,57	7 142,50		0,00		0,00	0
7.5	Окраска металлических огрунтовонных	м2	57,14	280,00	15 999,20	57,14	15 999,20		0,00		0,00	0
7.6	Опорные подушки ОП-1 и ОП-2	м3	0,26	42 532,00	11 058,32	0,26	11 058,32		0,00		0,00	0
7.7	Закладные детали	т	0,12	192 258,00	22 121,21	0,12	22 121,21		0,00		0,00	0
7.8	Балки	т	0,99	125 300,00	124 488,06	0,99	124 488,06		0,00		0,00	0
7.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	26,83	250,00	6 707,50	26,83	6 707,50		0,00		0,00	0
7.10	Окраска металлических огрунтовонных	м2	53,66	280,00	15 024,80	53,66	15 024,80		0,00		0,00	0
7.11	Оштукатуривание по сетке	м2	26,16	15 240,00	398 678,40	26,16	398 678,40		0,00		0,00	0
7.12	Трубы стальные электросварные	м	2,60	6 500,00	16 900,00	2,60	16 900,00		0,00		0,00	0
8	**Перекрытие на отм. +4,7м**											
8.1	Панели перекрытия	шт	32,00	65 958,00	2 110 656,00	32,00	2 110 656,00		0,00		0,00	0
8.2	Монтажные изделия (анкеры А-1,А-2, МС-5)	т	0,04	525 157,00	21 489,42	0,04	21 489,42		0,00		0,00	0
8.3	Перекрытия по стальным балкам и	м3	0,60	60 581,00	36 348,60	0,60	36 348,60		0,00		0,00	0
8.4	Прогоны	т	0,58	28 411,00	16 364,74	0,58	16 364,74		0,00		0,00	0
8.5	Утепление покрытий керамзитом	м3	0,72	20 500,00	14 801,00	0,72	14 801,00		0,00		0,00	0
9	**Перекрытие на отм +2,7м**											
9.1	Прогоны	т	0,12	18 411,00	2 235,10	0,12	2 235,10		0,00		0,00	0
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,28	250,00	820,00	3,28	820,00		0,00		0,00	0
9.3	Окраска металлических огрунтованных	м2	6,56	280,00	1 836,80	6,56	1 836,80		0,00		0,00	0
9.4	Профнастил	м2	8,35	3 855,00	32 189,25	8,35	32 189,25		0,00		0,00	0
9.5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	м3	0,84	34 778,00	29 039,63	0,84	29 039,63		0,00		0,00	0
9.6	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки	м2	8,35	5 888,00	49 164,80	8,35	49 164,80		0,00		0,00	0
9.7	Облицовка потолков гипсокартонными	м2	7,98	1 523,00	12 153,54	7,98	12 153,54		0,00		0,00	0
10	**Подкрановые балки**											
10.1	Подкрановые балки	т	0,96	220 525,00	212 550,82	0,96	212 550,82		0,00		0,00	0
10.2	Стальные крепежные элементы	т	0,18	250,00	45,25	0,18	45,25		0,00		0,00	0
10.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	30,92	250,00	7 730,00	30,92	7 730,00		0,00		0,00	0
10.4	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	61,84	280,00	17 315,20	61,84	17 315,20		0,00		0,00	0
11	**Чердак**											
11.1	Пароизоляция	м2	301,05	566,00	170 393,17	301,05	170 393,17		0,00		0,00	0
11.2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	м3	45,16	34 778,00	1 570 477,10	45,16	1 570 477,10		0,00		0,00	0
11.3	Примыкание к стенам и парапетам из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	м	72,00	3 200,00	230 400,00	72,00	230 400,00		0,00		0,00	0
11.4	Цементно-песчаные стяжки толщиной 30мм	м2	301,05	5 888,00	1 772 570,62	301,05	1 772 570,62		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,21	160 000,00	34 198,40	0,21	34 198,40		0,00		0,00	0
11.6	Устройство деформационных швов	м	232,96	2 565,00	597 542,40	232,96	597 542,40		0,00		0,00	0
11.7	Кладка столбиков из кирпича на кровле под стойки	м3	0,60	36 800,00	22 212,11	0,60	22 212,11		0,00		0,00	0
12	**Стропильная кровля**											
12.1	Армирование кладки (крепление парапета)	т	0,15	120 000,00	17 760,00	0,15	17 760,00		0,00		0,00	0
12.2	Стропила	м3	3,54	69 065,00	244 490,10	3,54	244 490,10		0,00		0,00	0
12.3	Элементы каркаса из брусьев	м3	4,13	73 281,00	302 577,25	4,13	302 577,25		0,00		0,00	0
12.4	Прогоны по ферме	м3	2,10	350 877,00	736 841,70	2,10	736 841,70		0,00		0,00	0
12.5	Огнезащита деревянных конструкций	м3	11,87	1 874,00	22 242,51	11,87	22 242,51		0,00		0,00	0
12.6	Настил по фермам	м2	77,60	5 400,00	419 040,00	77,60	419 040,00		0,00		0,00	0
12.7	Огнезащита настила	м2	77,60	1 874,00	145 422,40	77,60	145 422,40		0,00		0,00	0
12.8	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	65,60	1 650,00	108 240,00	65,60	108 240,00		0,00		0,00	0
12.9	Стальные крепежные элементы	т	0,02	259 655,00	4 995,76	0,02	4 995,76		0,00		0,00	0
12.10	Стойки	т	0,43	211 500,00	91 368,00	0,43	91 368,00		0,00		0,00	0
12.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	12,18	250,00	3 045,00	12,18	3 045,00		0,00		0,00	0
12.12	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	24,36	280,00	6 820,80	24,36	6 820,80		0,00		0,00	0
12.13	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	398,00	2 000,00	796 000,00	398,00	796 000,00		0,00		0,00	0
12.14	Огнезащита обрешетки	м2	398,00	940,00	374 120,00	398,00	374 120,00		0,00		0,00	0
12.15	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	20,50	1 880,00	38 540,00	20,50	38 540,00		0,00		0,00	0
12.16	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	52,00	1 880,00	97 760,00	52,00	97 760,00		0,00		0,00	0
12.17	Армирование кладки (молниеприемная сетка)	т	1,86	160 000,00	298 160,00	1,86	298 160,00		0,00		0,00	0
12.18	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт	4,00	1 954,00	7 816,00	4,00	7 816,00		0,00		0,00	0
13	**Трубчатый снегодержатель**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
13.1	Снегодержатель	м	51,90	21 152,00	1 097 788,80	51,90	1 097 788,80		0,00		0,00	0
14	**Вентшахты ВШ-1, ВШ-2**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
14.1	Кладка стен приямков и каналов	м3	8,82	31 500,00	277 830,00	8,82	277 830,00		0,00		0,00	0
14.2	Армированные кладки стен	т	0,06	125 000,00	7 207,50	0,06	7 207,50		0,00		0,00	0
14.3	Оклеечная пароизоляция	м2	33,23	665,00	22 097,95	33,23	22 097,95		0,00		0,00	0
14.4	Теплоизоляция	м3	2,66	34 778,00	92 439,92	2,66	92 439,92		0,00		0,00	0
14.5	Оштукатуривание по сетке	м2	33,23	1 177,00	39 111,71	33,23	39 111,71		0,00		0,00	0
14.6	Монтажные изделия	т	0,11	525 156,00	59 615,71	0,11	59 615,71		0,00		0,00	0
14.7	Зонты над шахтами	зонт	2,00	1 740,00	3 480,00	2,00	3 480,00		0,00		0,00	0
14.8	Опорные стаканы для вентиляционных устройств	шт	6,00	2 500,00	15 000,00	6,00	15 000,00		0,00		0,00	0
14.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	10,20	250,00	2 550,00	10,20	2 550,00		0,00		0,00	0
14.10	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	20,40	280,00	5 712,00	20,40	5 712,00		0,00		0,00	0
15	**Утепление полов по периметру наружных стен**											
15.1	Тепло - и звукоизоляция	м3	16,65	44 544,00	741 657,60	16,65	741 657,60		0,00		0,00	0
16	**Полы Тип-1 595,02м2**					0,00						
16.1	Бетонные подстилающие слои	м3	47,60	20 000,00	952 032,00	47,60	952 032,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
16.2	Цементная стяжка толщиной 30мм	м2	595,02	1 123,00	668 207,46	595,02	668 207,46		0,00		0,00	0
16.3	Гидроизоляция	м2	595,02	1 000,00	595 020,00	595,02	595 020,00		0,00		0,00	0
16.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	595,20	1 113,00	662 457,60	595,20	662 457,60		0,00		0,00	0
16.5	Бетонное покрытие толщиной 30мм	м2	595,20	3 400,00	2 023 680,00	595,20	2 023 680,00		0,00		0,00	0
16.6	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	м2	595,20	327,00	194 630,40	595,20	194 630,40		0,00		0,00	0
16.7	Плинтус керамический	м	125,87	433,00	54 501,71	125,87	54 501,71		0,00		0,00	0
17	**Полы Тип-2 25,02м2**											
17.1	Бетонные подстилающие слои	м3	2,00	20 000,00	40 032,00	2,00	40 032,00		0,00		0,00	0
17.2	Цементная стяжка толщиной 30мм	м2	25,02	1 123,00	28 097,46	25,02	28 097,46		0,00		0,00	0
17.3	Гидроизоляция	м2	25,02	1 000,00	25 020,00	25,02	25 020,00		0,00		0,00	0
17.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	25,02	1 113,00	27 847,26	25,02	27 847,26		0,00		0,00	0
17.5	Линолеум	м2	25,02	2 197,00	54 968,94	25,02	54 968,94		0,00		0,00	0
17.6	Плинтус поливинилхлоридный	м	11,00	433,00	4 763,00	11,00	4 763,00		0,00		0,00	0
18	**Окна**											
18.1	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-1)	м2	4,64	2 951,00	13 692,64	4,64	13 692,64		0,00		0,00	0
18.2	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-1*, ОК-	м2	6,20	2 951,00	18 290,30	6,20	18 290,30		0,00		0,00	0
18.3	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-2)	м2	1,74	2 951,00	5 134,74	1,74	5 134,74		0,00		0,00	0
18.4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 35	м2	11,95	7 198,00	86 001,70	11,95	86 001,70		0,00		0,00	0
19	**Двери**											
19.1	Дверные блоки площадью до 3 м2	м2	3,99	12 550,00	50 074,50	3,99	50 074,50		0,00		0,00	0
19.2	Дверные блоки площадью более 3 м3	м2	10,80	16 646,00	179 776,80	10,80	179 776,80		0,00		0,00	0
20	**Ворота**											
20.1	Ворота секционные из сэндвич-панелей размером 4,2х3,5 с калиткой	м2	29,40	14 615,00	429 681,00	29,40	429 681,00		0,00		0,00	0
20.2	Электропривод с блоком управления	узел	2,00	20 500,00	41 000,00	2,00	41 000,00		0,00		0,00	0
21	**Жалюзийная решетка**											
21.1	Лотки, решетки, затворы	т	0,04	358 650,00	14 453,60	0,04	14 453,60		0,00		0,00	0
21.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,80	250,00	200,00	0,80	200,00		0,00		0,00	0
21.3	Окраска металлических огрунтованных поверхно	м2	1,60	280,00	448,00	1,60	448,00		0,00		0,00	0
22	**Внутренняя отделка**											
22.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекр	м	155,48	2 450,00	380 926,00	155,48	380 926,00		0,00		0,00	0
22.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	268,89	1 177,00	316 483,53	268,89	316 483,53		0,00		0,00	0
22.3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	м2	268,09	280,00	75 065,20	268,09	75 065,20		0,00		0,00	0
22.4	Оштукатуривание цементным раствором	м2	620,04	877,00	543 775,08	620,04	543 775,08		0,00		0,00	0
22.5	Улучшенная окраска стен	м2	620,04	280,00	173 611,20	620,04	173 611,20		0,00		0,00	0
22.6	Установка и разборка лесов	м2	268,89	500,00	134 445,00	268,89	134 445,00		0,00		0,00	0
22.7	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дв	м2	34,50	1 177,00	40 606,50	34,50	40 606,50		0,00		0,00	0
22.8	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских	м2	34,50	481,00	16 594,50	34,50	16 594,50		0,00		0,00	0
22.9	Улучшенная окраска откосов	м2	35,50	280,00	9 940,00	35,50	9 940,00		0,00		0,00	0
23	**Наружная отделка**											
23.1	Облицовка стен фасадов	м2	23,00	2 400,00	55 200,00	23,00	55 200,00		0,00		0,00	0
23.2	Брандмауэры, парапеты, свесы, сливы на окнах	м2	4,1	2 950,00	12 095,00	4,10	12 095,00		0,00		0,00	0
24	**Пандус**											
24.1	Уплотнение грунта гравием	м2	30	2 550,00	76 500,00	30,00	76 500,00					0
24.2	Бетонная подготовка	м3	3,00	5 500,00	16 500,00	3,00	16 500,00		0,00		0,00	0
24.3	Монолитный ж/б пандус толщ.150 мм	м3	4,50	13 740,00	61 830,00	4,50	61 830,00		0,00		0,00	0
25	**Отмостка**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
25.1	Однослойные основания из щебня толщиной 15 с	м2	68,32	3 099,00	211 723,68	68,32	211 723,68		0,00		0,00	0
25.2	Асфальтобетонные покрытия	м2	68,32	1 964,00	134 180,48	68,32	134 180,48		0,00		0,00	0
Б.	**Инженерные системы**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1	**Отопление**											
1.1	Радиатор чугунный секционный, МС-90;	секц/кВт	329/49,35									
1.2	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø15х2.5;	м	12,30	4 810,00	59 163,00	12,30	59 163,00		0,00		0,00	0
1.3	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø20х2.5;	м	120,00	5 220,00	626 400,00	120,00	626 400,00		0,00		0,00	0
1.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø25х2,8;	м	13,20	5 430,00	71 676,00	13,20	71 676,00		0,00		0,00	0
1.5	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø32х2,8;	м	21,00	5 892,00	123 732,00	21,00	123 732,00		0,00		0,00	0
1.6	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø40х3,0;	м	43,30	7 335,00	317 605,50	43,30	317 605,50		0,00		0,00	0
2	**Тепловой узел**											
2.1	Труба стальная электросварная Ø45х2,5;	м	4,00	7 335,00	29 340,00	4,00	29 340,00		0,00		0,00	0
3	**Вентиляция**											
3.1	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), 250х250 толщина стали 0.7мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
3.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), 300х300 толщина стали 0.7мм;	м	13,00	1 000,00	13 000,00	13,00	13 000,00		0,00		0,00	0
4	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
4.1	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	4,00	31 700,00	126 800,00	4,00	126 800,00		0,00		0,00	0
4.2	Монтаж компл. устройств управления для привод	шт	1,00	25 651,00	25 651,00	1,00	25 651,00		0,00		0,00	0
4.3	Монтаж компл. устройств для распределения эне	шт	4,00	20 565,00	82 260,00	4,00	82 260,00		0,00		0,00	0
4.4	Монтаж оборудования светотехнического	шт	8,00	10 020,00	80 160,00	8,00	80 160,00		0,00		0,00	0
4.5	Монтаж источников света	шт	10,00	10 020,00	100 200,00	10,00	100 200,00		0,00		0,00	0
4.6	Монтаж металлорукава	м	8,00	1 718,00	13 744,00	8,00	13 744,00		0,00		0,00	0
4.7	Монтаж силовых кабельных изделий	км	0,57	2 560,00	1 459,20	0,57	1 459,20		0,00		0,00	0
4.8	Монтаж электроустановочных изделий	шт	14,00	1 652,00	23 128,00	14,00	23 128,00		0,00		0,00	0
4.9	Монтаж электромонтажных изделий	шт	26,00	600,00	15 600,00	26,00	15 600,00		0,00		0,00	0
4.10	Монтаж труб пластмассовых	м	180,00	1 040,00	187 200,00	180,00	187 200,00		0,00		0,00	0
4.11	Монтаж черных металлов	кг	136,00	2 050,00	278 800,00	136,00	278 800,00		0,00		0,00	0
5	**Пожарная сигнализация**											
5.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	31,00	1 623,00	50 313,00	31,00	50 313,00		0,00		0,00	0
5.2	Монтаж кабелей, проводов, труб и изделий для п	м	190,00	250,00	47 500,00	190,00	47 500,00		0,00		0,00	0
В.	**Раздел ТХ**											
1.1	Стеллаж стационарный СПС-2, 1050х840х1950 мм (1000х600х2000 мод.712 прим.)	шт	52	78 320,00	4 072 640,00	52,00	4 072 640,00		0,00		0,00	0
1.2	Стеллаж металлический универсальный 1200х600х2000 мм (прим.)	шт	26	31 981,00	831 506,00	26,00	831 506,00		0,00		0,00	0
1.3	Подтоварник ПК-7-5	шт	6,00	44 728,00	268 368,00	6,00	268 368,00		0,00		0,00	0
1.4	Тележка платформенная ТП-300	шт	2,00	36 715,00	73 430,00	2,00	73 430,00		0,00		0,00	0
1.5	Таль электрическая грузоподъемность 5 тонн высота подъема 6 м	шт	2,00	168 150,00	336 300,00	2,00	336 300,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.6	Шкаф для одежды	шт	1,00	14 642,00	14 642,00	1,00	14 642,00		0,00		0,00	0
1.7	Шкаф для книг	шт	2,00	15 265,00	30 530,00	2,00	30 530,00		0,00		0,00	0
1.8	Стул подъемно-поворотный	шт	1,00	4 325,00	4 325,00	1,00	4 325,00		0,00		0,00	0
1.9	Стол: двухтумбовый	шт	1,00	45 690,00	45 690,00	1,00	45 690,00		0,00		0,00	0
1.10	Стул полумягкий	шт	2,00	9 790,00	19 580,00	2,00	19 580,00		0,00		0,00	0
1.11	Шкаф металлический (сейф)	шт	2,00	55 477,00	110 954,00	2,00	110 954,00		0,00		0,00	0
1.12	Компьютер	шт	1,00	160 345,61	160 345,61	1,00	160 345,61		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300				**45 335 604,52**		**39 261 822,84**		**840 370,00**		**5 233 411,68**	**13**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов
Куратор К. Досекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жакыпбеков

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК **Т. Шарипов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова
Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор представитель Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ" Р.Бушмин

Bill No 1300

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость №1400 - Склад для песка и противогололедных реагентов												
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	285,47	500,00	142 735,00	0,00	0,00	285,47	142 735,00		0,00	100
2	**Фундамент монолитный (Фм-1-18шт)**								0,00			
2.1	Устройство бетонной подготовки	м3	9,00	6 200,00	55 800,00	0,00	0,00		0,00	9,00	55 800,00	100
2.2	Устройство бетонных фундаментов	м3	41,94	25 100,00	1 052 694,00	0,00	0,00		0,00	41,94	1 052 694,00	100
2.3	Анкерные болты	1т	0,15	218 565,00	32 889,66	0,00	0,00		0,00	0,15	32 889,66	100
3	**Блоки ФБС**								0,00			
3.1	Подстилающие слои бетонные	м3	70,42	21 677,00	1 526 494,34	0,00	0,00		0,00	70,42	1 526 494,34	100
3.2	Фундаментные плиты железобетонные плоские, бетон В25	м3	140,80	18 850,00	2 654 080,00	0,00	0,00		0,00	140,80	2 654 080,00	100
3.3	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	36,00	15 250,00	549 000,00	0,00	0,00		0,00	36,00	549 000,00	100
3.4	Блоки стен подвалов до 1т	шт	20,00	16 500,00	330 000,00	0,00	0,00		0,00	20,00	330 000,00	100
3.5	Блоки стен подвалов до 1,5т	шт	46,00	18 000,00	828 000,00	0,00	0,00		0,00	46,00	828 000,00	100
3.6	Монолитные заделки	м3	0,58	28 000,00	16 240,00	0,00	0,00		0,00	0,58	16 240,00	100
4	**Фундамент монолитный (Фм-2-8шт)**								0,00			
4.1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,40	6 200,00	2 480,00	0,00	0,00		0,00	0,40	2 480,00	100
4.2	Устройство бетонных фундаментов	м3	3,04	35 100,00	106 704,00	0,00	0,00		0,00	3,04	106 704,00	100
4.3	Анкерные болты	1т	0,07	218 565,00	14 617,63	0,00	0,00		0,00	0,07	14 617,63	100
5	**Гидроизоляция фундаментов**								0,00			
5.1	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	150,56	1 100,00	165 616,00	0,00	0,00		0,00	150,56	165 616,00	100
6	**Металлоконструкции (фермы,связи,прогоны,стойки,рама)**								0,00			
6.1	Стойки СТ-1	т	7,24	211 150,00	1 529 705,74	0,00	0,00		0,00	7,24	1 529 705,74	100
6.2	Электродуговая сварка покрытий	т	6,97	1 200,00	8 359,20	0,00	0,00		0,00	6,97	8 359,20	100
6.3	Стойки СТ-2	т	0,82	211 150,00	173 480,84	0,00	0,00		0,00	0,82	173 480,84	100
6.4	Электродуговая сварка покрытий	т	0,79	1 200,00	948,00	0,00	0,00		0,00	0,79	948,00	100
6.5	Стропильные и подстропильные фермы	т	9,18	156 000,00	1 432 092,48	9,18	1 432 092,48		0,00		0,00	0
6.6	Электродуговая сварка покрытий	т	8,83	1 656,00	14 617,51	8,83	14 617,51		0,00		0,00	0
6.7	Вертикальные связи в виде ферм	т	3,92	198 566,00	779 363,61	3,92	779 363,61		0,00		0,00	0
6.8	Электродуговая сварка покрытий	т	3,77	1 656,00	6 249,74	3,77	6 249,74		0,00		0,00	0
6.9	Связин распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	8,35	221 000,00	1 845 615,20	8,35	1 845 615,20		0,00		0,00	0
6.10	Электродуговая сварка покрытий	т	8,03	5 656,00	45 417,68	8,03	45 417,68		0,00		0,00	0
6.11	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных	т	10,78	211 000,00	2 275 153,92	10,78	2 275 153,92		0,00		0,00	0
6.12	Электродуговая сварка покрытий	т	10,37	5 656,00	58 641,41	10,37	58 641,41		0,00		0,00	0
6.13	Рамы коробчатого сечения	т	0,97	211 000,00	205 615,28	0,97	205 615,28		0,00		0,00	0
6.14	Электродуговая сварка покрытий	т	0,94	5 656,00	5 299,67	0,94	5 299,67		0,00		0,00	0
6.15	Прогоны из прокатных профилей	т	5,63	211 000,00	1 187 170,40	5,63	1 187 170,40		0,00		0,00	0
6.16	Электродуговая сварка покрытий	т	5,41	5 565,00	30 106,65	5,41	30 106,65		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	2435,50	240,00	584 520,00	2 435,50	584 520,00		0,00		0,00	0
7	**Ограждающие конструкции стен и кровли**								0,00			
7.1	Монтаж ограждающих конструкций стен	м2	535,00	18 000,00	9 630 000,00	535,00	9 630 000,00		0,00		0,00	0
7.2	Монтаж кровельного покрытия здания	м2	640,00	4 870,00	3 116 800,00	640,00	3 116 800,00		0,00		0,00	0
8	**Наружная отделка**								0,00			
8.1	Улучшенная штукатурка	м2	101,00	2 000,00	202 000,00	101,00	202 000,00		0,00		0,00	0
8.2	Известковая окраска по штукатурке	м2	101,00	701,00	70 801,00	101,00	70 801,00		0,00		0,00	0
9	**Пандус**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
9.1	Бетонный пандус	м3	13,76	23 000,00	316 480,00	13,76	316 480,00		0,00		0,00	0
Б.	**Инженерные системы**								0,00			
1	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**								0,00			
1.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1,00	25 241,00	25 241,00	1,00	25 241,00		0,00		0,00	0
1.2	Монтаж светильников	шт	4,00	10 020,00	40 080,00	4,00	40 080,00		0,00		0,00	0
1.3	Монтаж источников света	шт	4,00	9 100,00	36 400,00	4,00	36 400,00		0,00		0,00	0
1.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	6,00	9 000,00	54 000,00	6,00	54 000,00		0,00		0,00	0
1.5	Монтаж кабелей и проводов	м	105,00	2 560,00	268 800,00	105,00	268 800,00		0,00		0,00	0
1.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	132,00	1 240,00	163 680,00	132,00	163 680,00		0,00		0,00	0
1.7	Монтаж заземления и молниезащиты	кг	188,00	3 540,00	669 280,00	188,00	669 280,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400				**32 253 269,96**		**23 063 425,55**		**142 735,00**		**9 047 109,40**	**28,5**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов
Куратор К.Дюсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А.Жаксылыков

Руководитель РГУ "Павлодарколлаборатория" КАД МИР РК **Т. Шарипов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова
Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор представитель Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ" Р.Бушмин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1500 - Котельная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад для золы. Дымовая труба												
А.	**Архитектурно-строительная часть. Котельная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад для золы.**											
1	**Земляные работы**	м3	740,48	500,00	370 240,00	0,00	0,00	740,48	370 240,00		0,00	100
2	**ФЛ, ФБС. фундамент под перегородки**											
2.1	Щебеночные основания	м3	8,70	6 699,00	58 281,30	0,00	0,00	8,70	58 281,30		0,00	100
2.2	Блоки и плиты фундаментные	шт	26,00	16 000,00	416 000,00	0,00	0,00	26,00	416 000,00		0,00	100
2.3	Монолитные заделки	м3	0,90	28 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,90	25 200,00		0,00	100
2.4	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78* из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	шт	88,00	16 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00		0,00	88,00	1 408 000,00	100
2.5	Армирование кладки стен и других конструкций (сетки С-1,С-2)	т	0,14	250 000,00	35 975,00	0,00	0,00	0,14	35 975,00		0,00	100
2.6	Монолитные заделки ФБС	т	2,80	28 000,00	78 400,00	0,00	0,00	2,80	78 400,00		0,00	100
2.7	Ленточные бетонные фундаменты под перегородки	м3	2,70	8 500,00	22 950,00	0,00	0,00	2,70	22 950,00		0,00	100
2.8	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01	50 000,00	641,00	0,00	0,00	0,01	641,00		0,00	100
2.9	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	31,50	1 200,00	37 800,00	0,00	0,00		0,00	31,50	37 800,00	100
2.10	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	14,50	1 100,00	15 950,00	0,00	0,00		0,00	14,50	15 950,00	100
3	**Фундамент под оборудование (ФО-1,ФО-2)**											
3.1	Бетонные фундаменты	м3	0,14	22 500,00	3 217,50	0,00	0,00		0,00	0,14	3 217,50	100
3.2	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,10	511 000,00	53 174,66	0,00	0,00		0,00	0,10	53 174,66	100
3.3	Электродуговая сварка покрытий	т	0,10	5 656,00	588,56	0,00	0,00		0,00	0,10	588,56	100
3.4	Закладные детали весом до 20кг	т	0,05	223 355,00	10 363,67	0,00	0,00		0,00	0,05	10 363,67	100
4	**Наружные и внутренние стены, перегородки**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.1	Кладка простых наружных стен	м3	95,74	27 365,00	2 619 925,10	0,00	0,00		0,00	95,74	2 619 925,10	100
4.2	Кладка внутренних стен	м3	15,66	27 365,00	428 535,90	0,00	0,00		0,00	15,66	428 535,90	100
4.3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,29	120 000,00	155 191,20	0,00	0,00		0,00	1,29	155 191,20	100
4.4	Закладные детали весом до 4кг	т	0,05	297 807,00	13 818,24	0,00	0,00		0,00	0,05	13 818,24	100
4.5	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича кирпича керамического М150 на растворе М75	м2	20,82	22 000,00	458 040,00	8,70	191 310,52		0,00	12,12	266 729,49	58
5	**Перемычки**											
5.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	33,00	25 131,00	829 323,00	0,00	0,00		0,00	33,00	829 323,00	100
5.2	Балки подкрановые	т	0,04	220 525,00	9 879,52	0,04	9 879,52		0,00		0,00	0
5.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	1,45	220,00	319,00	1,45	319,00		0,00		0,00	0
5.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	2,90	240,00	696,00	2,90	696,00		0,00		0,00	0
5.5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(Б-1)	м3	0,04	234 778,00	9 391,12	0,04	9 391,12		0,00		0,00	0
5.6	Оштукатуривание балок	м3	0,86	21 770,00	18 722,20	0,86	18 722,20		0,00		0,00	0
6	**Перекрытие**											

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.1	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты	шт	14,00	34 751,00	486 514,00	14,00	486 514,00		0,00		0,00	0
6.2	Опорные подушки ОП1	шт	25,00	42 523,00	1 063 075,00	25,00	1 063 075,00		0,00		0,00	0
6.3	Изделия соединительные Мс1	т	0,02	30 785,00	646,49	0,02	646,49		0,00		0,00	0
6.4	Анкер А1	т	0,01	525 157,00	5 199,05	0,01	5 199,05		0,00		0,00	0
7	**Мягкая кровля**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
7.1	Оклеечная пароизоляция	м2	128,13	665,00	85 206,45	128,13	85 206,45		0,00		0,00	0
7.2	Утепление покрытий	м3	28,83	5 045,00	145 447,35	28,83	145 447,35		0,00		0,00	0
7.3	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 20мм	м2	128,13	15 600,00	1 998 828,00	128,13	1 998 828,00		0,00		0,00	0
7.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,14	170 000,00	23 959,80	0,14	23 959,80		0,00		0,00	0
7.5	Рулонные наплавляемые кровельные	м2	128,13	1 250,00	160 162,50	128,13	160 162,50		0,00		0,00	0
8	**Узел 1**											
8.1	Устройство примыканий кровель	м	12,60	2 497,00	31 462,20	12,60	31 462,20		0,00		0,00	0
8.2	Закладные детали весом до 4кг	т	0,02	297 807,00	5 360,53	0,02	5 360,53		0,00		0,00	0
8.3	Защитный фартук	м2	12,38	5 650,00	69 969,60	12,38	69 969,60		0,00		0,00	0
9	**Узел 2**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
9.1	Закладные детали весом до 4кг	т	0,02	297 807,00	7 409,44	0,02	7 409,44		0,00		0,00	0
9.2	Защитный фартук	м2	14,00	5 650,00	79 100,00	14,00	79 100,00		0,00		0,00	0
10	**Узел 3**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
10.1	Устройство примыканий кровель	м	66,20	2 497,00	165 301,40	66,20	165 301,40		0,00		0,00	0
10.2	Закладные детали весом до 4кг	т	0,03	297 807,00	9 205,21	0,03	9 205,21		0,00		0,00	0
10.3	Защитный фартук	м2	23,00	15 650,00	360 012,60	23,00	360 012,60		0,00		0,00	0
11	**Узел 4**											
11.1	Теплоизоляция канализационной трубы	м3	0,01	5 045,00	50,45	0,01	50,45		0,00		0,00	0
11.2	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,00	297 807,00	431,82	0,00	431,82		0,00		0,00	0
11.3	Воротник	м2	0,07	25 157,00	1 760,99	0,07	1 760,99		0,00		0,00	0
11.4	Зонты	шт	1,00	1 740,00	1 740,00	1,00	1 740,00		0,00		0,00	0
12	**Стакан СБ4А-1**											
12.1	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15	шт	1,00	25 644,00	25 644,00	1,00	25 644,00		0,00		0,00	0
13	**Фановый стояк СтКв-1**											
13.1	Зонты над шахтами	шт	1,00	1 740,00	1 740,00	1,00	1 740,00		0,00		0,00	0
13.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,34	220,00	74,80	0,34	74,80		0,00		0,00	0
13.3	Окраска металлических огрунтованных поверхно	м2	0,68	240,00	163,20	0,68	163,20		0,00		0,00	0
14	**Окна**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
14.1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,	м2	0,75	956,00	717,00	0,75	717,00		0,00		0,00	0
14.2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	м2	4,00	952,00	3 808,00	4,00	3 808,00		0,00		0,00	0
14.3	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м2	4,75	71 981,00	341 909,75	4,75	341 909,75		0,00		0,00	0
15	**Двери**											
15.1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	1,89	21 848,00	41 292,72	1,89	41 292,72		0,00		0,00	0
15.2	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен	м2	2,94	11 695,00	34 383,30	2,94	34 383,30		0,00		0,00	0
16	**Двери металлические**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
16.1	Установка дверей со стальными коробками, с раздвижными или распахивающимися	м2	5,04	19 097,00	96 248,88	5,04	96 248,88		0,00		0,00	0
17	**Ворота**											
17.1	Установка ворот со стальными коробками, с раздвижными или распахивающимися	м2	21,96	13 616,00	299 007,36	21,96	299 007,36		0,00		0,00	0
18	**Полы. Тип 1**											
18.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	91,04	2 699,00	245 716,96	91,04	245 716,96		0,00		0,00	0
18.2	Щебеночный подстилающий слой	м3	7,28	16 580,00	120 755,46	7,28	120 755,46		0,00		0,00	0
18.3	Бетонная подготовка	м3	15,48	5 500,00	85 140,00	15,48	85 140,00		0,00		0,00	0
18.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,30	11 000,00	3 257,32	0,30	3 257,32		0,00		0,00	0
18.5	Бетонные покрытия	м2	91,04	3 630,00	330 475,20	91,04	330 475,20		0,00		0,00	0
19	**Полы. Тип 2**											
19.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,68	2 699,00	31 524,32	11,68	31 524,32		0,00		0,00	0
19.2	Бетонный подстилающий слой	м3	0,93	5 500,00	5 139,20	0,93	5 139,20		0,00		0,00	0
19.3	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	11,98	2 323,00	27 829,54	11,98	27 829,54		0,00		0,00	0
20	**Полы. Тип 3**											
20.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,36	2 699,00	14 466,64	5,36	14 466,64		0,00		0,00	0
20.2	Бетонные стяжки толщиной до 60 мм	м2	5,36	4 525,00	24 254,00	5,36	24 254,00		0,00		0,00	0
20.3	Первый слой оклеечной гидроизоляции	м2	5,36	847,00	4 539,92	5,36	4 539,92		0,00		0,00	0
20.4	Последующий слой оклеечной гидроизоляции	м2	5,36	847,00	4 539,92	5,36	4 539,92		0,00		0,00	0
20.5	Бетонный подстилающий слой	м3	0,43	13 214,00	5 666,16	0,43	5 666,16		0,00		0,00	0
20.6	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	5,36	32 323,00	173 251,28	5,36	173 251,28		0,00		0,00	0
21	**Потолки**											
21.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекр	м	108,40	788,00	85 419,20	108,40	85 419,20		0,00		0,00	0
21.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	145,66	612,00	89 143,92	145,66	89 143,92		0,00		0,00	0
21.3	Улучшенная окраска потолков	м2	145,66	2 504,00	364 732,64	145,66	364 732,64		0,00		0,00	0
21.4	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	17,04	12 804,00	218 180,16	17,04	218 180,16		0,00		0,00	0
22	**Стены**											
22.1	Простая штукатурк	м2	39,12	1177	46 044,24	39,12	46 044,24		0,00		0,00	0
22.2	Улучшенная штукатурка	м2	241,22	399	96 246,78	241,22	96 246,78		0,00		0,00	0
22.3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	241,22	589	142 078,58	241,22	142 078,58		0,00		0,00	0
22.4	Улучшенная окраска стен	м2	241,22	670	161 617,40	241,22	161 617,40		0,00		0,00	0
22.5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и отко	м2	39,12	3704	144 900,48	39,12	144 900,48		0,00		0,00	0
23	**Откосы**											
23.1	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	7,12	21 177,00	150 780,24	7,12	150 780,24		0,00		0,00	0
23.2	Сплошное выравнивание оконных и дверных отк	м2	7,12	21 589,00	153 713,68	7,12	153 713,68		0,00		0,00	0
23.3	Улучшенная окраска	м2	7,12	1 552,25	11 052,02	7,12	11 052,02		0,00		0,00	0
24	**Наружная отделка**											
24.1	Перхлорвиниловая окраска (цоколь)	м2	12,22	1 552,25	18 968,50	12,22	18 968,50		0,00		0,00	0
25	**Вентшахты ВШ-1,ВШ-2**											
25.1	Кладка стен приямков и каналов из кирпича глиняного М150	м3	1,22	27 500,00	33 550,00	1,22	33 550,00		0,00		0,00	0
25.2	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	260 000,00	5 267,60	0,02	5 267,60		0,00		0,00	0
25.3	Плиты плоские ПП 12,5-8,6	шт	3,00	15 400,00	46 200,00	3,00	46 200,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
25.4	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки над отверстиями	т	0,00	150 000,00	714,00	0,00	714,00		0,00		0,00	0
26	**Пожарная лестница Л1**											
26.1	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12	668 628,00	82 782,83	0,12	82 782,83		0,00		0,00	0
26.2	Монтажные изделия	т	0,02	560 500,00	10 666,32	0,02	10 666,32		0,00		0,00	0
26.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,86	220,00	849,20	3,86	849,20		0,00		0,00	0
26.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	7,72	240,00	1 852,80	7,72	1 852,80		0,00		0,00	0
27	**Переходная площадка ППТ с ограждением ОГ1**											
27.1	Площадка переходная ПП1 с ограждением ОГ1	т	0,07	560 500,00	36 892,11	0,07	36 892,11		0,00		0,00	0
27.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	1,90	220,00	418,00	1,90	418,00		0,00		0,00	0
27.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	3,80	240,00	912,00	3,80	912,00		0,00		0,00	0
28	**Пандус П1**											
28.1	Щебеночные основания под фундаменты	м3	1,30	32 699,00	42 508,70	1,30	42 508,70		0,00		0,00	0
28.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В22,5 марки М350	м3	1,80	53 740,00	96 732,00	1,80	96 732,00		0,00		0,00	0
29	**Пандус П2**											
29.1	Щебеночные основания под фундаменты толщ.100мм	м3	1,50	32 699,00	49 048,50	1,50	49 048,50		0,00		0,00	0
29.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В22,5 марки М350	м3	2,07	53 740,00	111 241,80	2,07	111 241,80		0,00		0,00	0
30	**Обрамление ворот В1 и В2**											
30.1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м (ригели РР-1, РР-2 и	т	0,20	560 500,00	110 171,88	0,20	110 171,88		0,00		0,00	0
30.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	5,32	220,00	1 170,40	5,32	1 170,40		0,00		0,00	0
30.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	10,64	240,00	2 553,60	10,64	2 553,60		0,00		0,00	0
31	**Площадка входа ПВ1**											
31.1	Щебеночные основания под фундаменты толщ.100мм	м3	0,40	32 699,00	13 079,60	0,40	13 079,60		0,00		0,00	0
31.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В22,5 марки М350	м3	0,43	53 740,00	23 108,20	0,43	23 108,20		0,00		0,00	0
31.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,07	255 000,00	18 360,00	0,07	18 360,00		0,00		0,00	0
31.4	Бетонные покрытия толщиной 20 мм	м2	3,08	3 630,00	11 180,40	3,08	11 180,40		0,00		0,00	0
32	**Отмостка**											
32.1	Щебеночные основания под отмостку,толщ.100мм	м3	4,78	32 699,00	156 301,22	4,78	156 301,22		0,00		0,00	0
32.2	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2007	м2	47,80	1 964,00	93 879,20	47,80	93 879,20		0,00		0,00	0
33	**Склад золы. Фундамент ФМ-1 - 12 шт.**											
33.1	Копание вручную ям	м3	15,80	2 500,00	39 500,00	0,00	0,00	15,80	39 500,00		0,00	100
33.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	12,98	2 750,00	35 695,00	0,00	0,00		0,00	12,98	35 695,00	100
33.3	Щебеночные основания под фундаменты	м3	0,19	2 699,00	518,21	0,00	0,00		0,00	0,19	518,21	100
33.4	Бетонные фундаменты	м3	2,69	22 500,00	60 525,00	0,00	0,00		0,00	2,69	60 525,00	100
33.5	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	26,88	1 100,00	29 568,00	0,00	0,00		0,00	26,88	29 568,00	100
34	**Склад золы. Металлический каркас**											
34.1	Монтаж стоек СТ-1, СТ-2, СТ-3	т	2,08	560 500,00	1 165 559,75	0,00	0,00		0,00	2,08	1 165 559,75	100

ПОДРЯДЧИК						ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
34.2	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м (прогоны П-1,П-2; балка Б-1; ригели РР-1...РР-6)	т	1,59	560 500,00	893 706,04	1,59	893 706,04		0,00		0,00	0
34.3	Электродуговая сварка	т	3,67	1 200,00	4 408,79	3,67	4 408,79		0,00		0,00	0
34.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	99,20	220,00	21 824,00	99,20	21 824,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усвенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
34.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	198,40	240,00	47 616,00	198,40	47 616,00		0,00		0,00	0
35	**Склад золы. Ограждающие конструкции стен и кровли**											
35.1	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	м2	110,00	23 000,00	2 530 000,00	110,00	2 530 000,00		0,00		0,00	0
35.2	Монтаж кровельного покрытия зданий из профил	м2	75,70	39 745,00	3 008 696,50	75,70	3 008 696,50		0,00		0,00	0
35.3	Стальные крепежные элементы из швеллеров и у	т	0,09	560 500,00	48 438,41	0,09	48 438,41		0,00		0,00	0
35.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,35	220,00	517,00	2,35	517,00		0,00		0,00	0
35.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	4,70	240,00	1 128,00	4,70	1 128,00		0,00		0,00	0
36	**Склад золы. Ворота В-1 с калиткой К-1**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
36.1	Монтаж каркасов ворот с калиткой	т	0,17	678 922,00	112 361,59	0,17	112 361,59		0,00		0,00	0
36.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,50	220,00	990,00	4,50	990,00		0,00		0,00	0
36.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	9,00	240,00	2 160,00	9,00	2 160,00		0,00		0,00	0
36.4	Обшивка ворот и калитки профилированным лис	м2	13,25	137 895,00	1 827 108,75	13,25	1 827 108,75		0,00		0,00	0
36.5	Подбетонка	м3	0,01	32 540,00	195,24	0,01	195,24		0,00		0,00	0
37	**Склад золы. Полы**											
37.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	61,52	2 650,00	163 028,00	61,52	163 028,00		0,00		0,00	0
37.2	Щебеночный подстилающий слой	м3	4,92	2 699,00	13 279,08	4,92	13 279,08		0,00		0,00	0
37.3	Бетонная подготовка	м3	6,15	5 500,00	33 825,00	6,15	33 825,00		0,00		0,00	0
37.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетки С1,С2)	т	0,20	11 200,00	2 287,49	0,20	2 287,49		0,00		0,00	0
37.5	Бетонные покрытия	м2	61,52	1 964,00	120 825,28	61,52	120 825,28		0,00		0,00	0
38	**Склад золы. Пандус П3 6,2х3=18,6 м2**											
38.1	Щебеночные основания под фундаменты толщ.100мм	м3	1,86	2 699,00	5 020,14	1,86	5 020,14		0,00		0,00	0
38.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В22,5. толщ.150мм	м3	2,07	53 740,00	111 241,80	2,07	111 241,80		0,00		0,00	0
Б.	**Архитектурно-строительная часть. Дымовая труба**											
1	**Земляные работы**	м3	430,00	403,00	173 290,00	430,00	173 290,00		0,00		0,00	0
2	**Фундамент под оттяжку ФМ1-3 шт.**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	2,01	5 500,00	11 055,00	2,01	11 055,00		0,00		0,00	0
2.2	Бетонные фундаменты	м3	20,10	22 500,00	452 250,00	20,10	452 250,00		0,00		0,00	0
2.3	Закладные детали весом более 20кг	т	0,06	255 000,00	15 682,50	0,06	15 682,50		0,00		0,00	0
2.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	50,10	1 100,00	55 110,00	50,10	55 110,00		0,00		0,00	0
2.5	Щебеночные основания под отмостку	м3	2,86	2 699,00	7 728,59	2,86	7 728,59		0,00		0,00	0
2.6	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2002	м2	24,90	19 640,00	489 036,00	24,90	489 036,00		0,00		0,00	0
3	**Фундамент под ствол ФМ 600-1шт.**											
3.1	Бетонная подготовка	м3	1,10	5 500,00	6 050,00	1,10	6 050,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.2	Обмазочная гидроизоляция	м2	11,00	1 280,00	14 080,00	11,00	14 080,00		0,00		0,00	0
3.3	Железобетонные фундаменты	м3	13,48	53 740,00	724 415,20	13,48	724 415,20		0,00		0,00	0
3.4	Закладные детали весом более 20кг	т	0,03	255 000,00	7 140,00	0,03	7 140,00		0,00		0,00	0
3.5	Металлизация закладных и анкерных изделий и [illegible]	т	0,03	55 345,00	1 826,39	0,03	1 826,39		0,00		0,00	0
3.6	Кладка сводов и перегородок	м3	2,10	27 500,00	57 750,00	2,10	57 750,00		0,00		0,00	0
3.7	Керамическая кислотоупорная плитка	м2	2,00	4 587,00	9 174,00	2,00	9 174,00		0,00		0,00	0
3.8	Подливка под оборудование толщиной д 50 мм	м2	2,70	36 800,00	99 360,00	2,70	99 360,00		0,00		0,00	0
3.9	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	41,00	1 100,00	45 100,00	41,00	45 100,00		0,00		0,00	0
3.10	Кладка отдельных участков и заделка проемов	м3	0,05	27 500,00	1 375,00	0,05	1 375,00		0,00		0,00	0
3.11	Щебеночные основания под отмостку	м3	2,53	2 699,00	6 828,47	2,53	6 828,47		0,00		0,00	0
3.12	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2002	м2	22,00	1 964,00	43 208,00	22,00	43 208,00		0,00		0,00	0
3.13	Перекрытие приямка	м2	1,65	31 142,00	51 384,30	1,65	51 384,30		0,00		0,00	0
3.14	Металлическая рама	т	0,03	565 400,00	17 527,40	0,03	17 527,40		0,00		0,00	0
3.15	Решетчатые конструкции	т	0,03	210 456,00	6 524,14	0,03	6 524,14		0,00		0,00	0
3.16	Обивка щита кровельной сталью по мин.плите	м2	1,65	160 800,00	265 320,00	1,65	265 320,00		0,00		0,00	0
3.17	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	5,00	220,00	1 100,00	5,00	1 100,00		0,00		0,00	0
3.18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	15,00	240,00	3 600,00	15,00	3 600,00		0,00		0,00	0
4	**Металлоконструкции дымой трубы**											
4.1	Ствол трубы с оттяжками и площадкой	т	4,20	350 655,00	1 472 751,00	4,20	1 472 751,00		0,00		0,00	0
4.2	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т(ствол трубы с оттяжками и [illegible]	т	4,20	350 655,00	1 472 751,00	4,20	1 472 751,00		0,00		0,00	0
4.3	Очистка металлическим песком и обеззараживание	м2	134,00	250,00	33 500,00	134,00	33 500,00		0,00		0,00	0
4.4	Обезжиривание поверхностей	м2	268,00	380,00	101 840,00	268,00	101 840,00		0,00		0,00	0
4.5	Металлизация (алюминиевые покрытия) внутренней поверхности ствола	м2	134,00	25 500,00	3 417 000,00	134,00	3 417 000,00		0,00		0,00	0
4.6	Очистка металлическим песком	м2	134,00	25 400,00	3 403 600,00	134,00	3 403 600,00		0,00		0,00	0
4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 наружной	м2	134,00	240,00	32 160,00	134,00	32 160,00		0,00		0,00	0
4.8	Огрунтовка металлических поверхностей [illegible]	м2	25,00	220,00	5 500,00	25,00	5 500,00		0,00		0,00	0
4.9	Окраска металлических огрунтованных [illegible]	м2	75,00	240,00	18 000,00	75,00	18 000,00		0,00		0,00	0
В	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Монтаж трубы стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75* Ø15х2.8	м	5,20	3 506,00	18 231,20	5,20	18 231,20		0,00		0,00	0
	Ø20х2.8	м	1,60	2 115,00	3 384,00	1,60	3 384,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ø50x3.5	м	13,30	4 588,00	61 020,40	13,30	61 020,40		0,00		0,00	0
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Монтаж труб стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75* Ø15x2.8	м	4,50	3 506,00	15 777,00	4,50	15 777,00		0,00		0,00	0
	Ø20x2.8	м	4,50	2 115,00	9 517,50	4,50	9 517,50		0,00		0,00	0
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные поливинилхлоридные ТУ 6-19-307-86 Ø50	м	2,10	5 012,00	10 525,20	2,10	10 525,20		0,00		0,00	0
	Ø100	м	14,80	6 021,00	89 110,80	14,80	89 110,80		0,00		0,00	0
4	**Отопление**											
4.1	Регистр из 2-х гладких труб Ø89x3,0. l=1,0м в 2 ряда:	шт	3,00	52 540,00	157 620,00	3,00	157 620,00		0,00		0,00	0
4.2	Трубопровод из ст. эл. сварных труб Ø20 x2,5мм. ГОСТ 8732-78;	м	24,10	3 506,00	84 494,60	24,10	84 494,60		0,00		0,00	0
5	**Вентиляция**											
5.1	Вентилятор крышный с электро двигателем Р4Е-310-АК-12-01*. ВКР №3.15;	шт	*1,00*	247 879,00	247 879,00	1,00	247 879,00		0,00		0,00	0
5.2	Решетка щелевая вентиляционная Р150;	шт	*4,00*	51 200,00	204 800,00	4,00	204 800,00		0,00		0,00	0
6	**Электроосвещение**											
6.1	Монтаж электроизделий.	шт	1,00	75 635,00	75 635,00	1,00	75 635,00		0,00		0,00	0
6.2	Монтаж комплектных изделий	компл.	1,00	155 655,00	155 655,00	1,00	155 655,00		0,00		0,00	0
6.3	Монтаж кабельных изделий	км	0,05	256 000,00	12 800,00	0,05	12 800,00		0,00		0,00	0
6.4	Монтаж электроизделий и осветительной армату	шт	40,00	10 020,00	400 800,00	40,00	400 800,00		0,00		0,00	0
7	**Силовое электрооборудование.**											
7.1	Монтаж электроизделий.	шт	2,00	15 655,00	31 310,00	2,00	31 310,00		0,00		0,00	0
7.2	Монтаж комплектных изделий	компл.	4,00	20 565,00	82 260,00	4,00	82 260,00		0,00		0,00	0
7.3	Монтаж кабельных изделий	км	0,39	2 560,00	985,60	0,39	985,60		0,00		0,00	0
7.4	Монтаж электроизделий и осветительной армату	шт	82,00	10 020,00	821 640,00	82,00	821 640,00		0,00		0,00	0
7.5	Монтаж труб для прокладки кабеля	м	18,00	1 041,00	18 738,00	18,00	18 738,00		0,00		0,00	0
7.6	Монтаж металла для заземления	м	62,00	3 561,00	220 782,00	62,00	220 782,00		0,00		0,00	0
8	**Пожарная сигнализация**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1,00	155 655,34	155 655,34	1,00	155 655,34		0,00		0,00	0
8.2	Монтаж оборудования и матерьалов	шт	27,00	11 529,00	311 283,00	27,00	311 283,00		0,00		0,00	0
8.3	Монтаж кабелей и труб для прокладки кабеля	м	171,00	1 054,00	180 234,00	171,00	180 234,00		0,00		0,00	0
В	**Раздел ТХ.**											
1	Шкаф металлический для одежды 2-х секционный	шт	3,00	43 865,00	131 595,00	3,00	131 595,00		0,00		0,00	0
2	Комплект шестиместный (стол и 6 стульев)	шт	1,00	36 877,00	36 877,00	1,00	36 877,00		0,00		0,00	0
3	Шкаф металлический для хранения инструментов	шт	1,00	43 865,00	43 865,00	1,00	43 865,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
4	Бачок для воды эмалированный	шт	1,00	3 643,00	3 643,00	1,00	3 643,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500				42 524 486,66		34 542 816,08		1 047 187,30		7 134 483,28	19

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымжанов
Куратор К.Люсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК **Т. Шарипов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова
Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор представитель Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ" Р.Бушмин

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1600 – Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище												
А.	**Архитектурно-строительная часть. АЗС**											
1	**Земляные работы**	м3	81,44	500,00	40 720,00	81,44	40 720,00		0,00		0,00	0
2	**Фундамент ленточный Фл-1,Фл-2**											
2.1	Бетонная подготовка под ФЛ1	м3	2,06	5 500,00	11 330,00	2,06	11 330,00		0,00		0,00	0
2.2	Бетонные ленточные фундаменты	м3	5,00	7 500,00	37 500,00	5,00	37 500,00		0,00		0,00	0
2.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,20	250 000,00	49 195,00	0,20	49 195,00		0,00		0,00	0
3	**Блоки ФБС**											
3.1	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	240 000,00		0,00		0,00	0
3.2	Блоки стен подвалов до 1т	шт	18,00	16 500,00	297 000,00	18,00	297 000,00		0,00		0,00	0
3.3	Монолитные заделки	м3	3,80	28 000,00	106 400,00	3,80	106 400,00		0,00		0,00	0
3.4	Армирование кладки стен и других конструкций (сетки С-1)	т	0,04	165 000,00	5 913,60	0,04	5 913,60		0,00		0,00	0
3.5	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	км	0,01	22 550,00	275,11	0,01	275,11		0,00		0,00	0
3.6	Установка гильз из стальных труб диаметром 127 мм	шт	2,00	2 815,00	5 630,00	2,00	5 630,00		0,00		0,00	0
3.7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	48,96	1 200,00	58 752,00	48,96	58 752,00		0,00		0,00	0
3.8	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2	16,08	1 100,00	17 688,00	16,08	17 688,00		0,00		0,00	0
4	**Фундамент под перегородку**											
4.1	Ленточный фундамент бетонный	м3	0,80	8 500,00	6 800,00	0,80	6 800,00		0,00		0,00	0
4.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,14	250 000,00	34 275,00	0,14	34 275,00		0,00		0,00	0
4.3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2	1,20	1 000,00	1 200,00	1,20	1 200,00		0,00		0,00	0
5	**Стены**											
5.1	Кладка наружных стен и толщиной 510 мм из ки	м3	27,45	27 365,00	751 196,62	27,45	751 196,62		0,00		0,00	0
5.2	Кладка наружных стен и толщиной 380 мм из ки	м3	8,71	27 365,00	238 458,61	8,71	238 458,61		0,00		0,00	0
5.3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,53	165 000,00	86 694,30	0,53	86 694,30		0,00		0,00	0
5.4	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	54,90	250,00	13 725,00	54,90	13 725,00		0,00		0,00	0
5.5	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на	м3	5,49	30 415,00	166 978,35	5,49	166 978,35		0,00		0,00	0
6	**Перегородки**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.1	Кладка перегородок армированных толщиной в	м2	21,08	15 700,00	331 008,33	21,08	331 008,33		0,00		0,00	0
6.2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен (в тамбуре)	м3	0,69	2 458,00	1 696,02	0,69	1 696,02		0,00		0,00	0
7	**Перемычки**											
7.1	Укладка перемычек	шт	17,00	4 500,00	76 500,00	17,00	76 500,00		0,00		0,00	0
7.2	Арматурные стыковые накладки	т	0,00	240 000,00	900,00	0,00	900,00		0,00		0,00	0
7.3	Монтажные изделия до 20 кг	т	0,02	210 000,00	4 231,50	0,02	4 231,50		0,00		0,00	0
7.4	Монтажные изделия свыше 20 кг	т	0,05	210 000,00	11 392,50	0,05	11 392,50		0,00		0,00	0
7.5	Установка гильз (ввод В-д)	м	1,40	2 000,00	2 800,00	1,40	2 800,00		0,00		0,00	0
7.6	Установка гильз (ввод ЭЛ)	м	10,40	2 000,00	20 800,00	10,40	20 800,00		0,00		0,00	0
7.7	Установка гильз(ввод СС)	м	10,40	2 000,00	20 800,00	10,40	20 800,00		0,00		0,00	0
8	**Перекрытие отм. +2,7м**											
8.1	Многопустотные панели	шт	4,00	60 000,00	240 000,00	4,00	240 000,00		0,00		0,00	0
8.2	Анкер А-1	т	0,00	320 000,00	1 331,20	0,00	1 331,20		0,00		0,00	0
8.3	Покрытие цементно-песчаным раствором	м2	0,00	21 000,00	87,36	0,00	87,36		0,00		0,00	0
9	**Чердак**											
9.1	Прокладная пароизоляция в один слой	м2	19,00	566,00	10 754,00	19,00	10 754,00		0,00		0,00	0
9.2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-96	м2	19,00	2 115,00	40 185,00	19,00	40 185,00		0,00		0,00	0
9.3	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки	м2	19,00	5 888,00	111 872,00	19,00	111 872,00		0,00		0,00	0
9.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,02	250 000,00	5 272,50	0,02	5 272,50		0,00		0,00	0
9.5	Прокладная пароизоляция из рубероида	м2	14,00	2 580,00	36 120,00	14,00	36 120,00		0,00		0,00	0
9.6	Продухи-4шт	м2	0,06	36 650,00	2 199,00	0,06	2 199,00		0,00		0,00	0
10	**Стропильная кровля**											
10.1	Стропила	м3	0,30	69 065,00	20 719,50	0,30	20 719,50		0,00		0,00	0
10.2	Элементы каркаса из брусьев	м3	0,35	73 281,00	25 428,51	0,35	25 428,51		0,00		0,00	0
10.3	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,65	1 874,00	1 212,48	0,65	1 212,48		0,00		0,00	0
10.4	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	5,00	1 650,00	8 250,00	5,00	8 250,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
10.5	Сплошной рабочего настила толщиной 50 мм	м2	10,80	5 640,00	60 912,00	10,80	60 912,00		0,00		0,00	0
10.6	Установка скрыток	т	0,05	54 444,00	2 618,76	0,05	2 618,76		0,00		0,00	0
10.7	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	25,50	7 850,00	200 175,00	25,50	200 175,00		0,00		0,00	0
10.8	Планка карнизная	м	6,50	1 880,00	12 220,00	6,50	12 220,00		0,00		0,00	0
10.9	Мелкие покрытия	м2	5,47	1 880,00	10 283,60	5,47	10 283,60		0,00		0,00	0
11	**Вентшахта ВШ-1**											
11.1	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,65	26 500,00	17 225,00	0,65	17 225,00		0,00		0,00	0
11.2	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	165 000,00	1 826,55	0,01	1 826,55		0,00		0,00	0
11.3	Оклеечная пароизоляция в один слой	м2	5,41	665,00	3 597,65	5,41	3 597,65		0,00		0,00	0
11.4	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	м3	0,43	5 045,00	2 183,48	0,43	2 183,48		0,00		0,00	0
11.5	Крепление кладки вентшахты уголком	т	0,04	50 600,00	1 892,44	0,04	1 892,44		0,00		0,00	0
11.6	Улучшенная штукатурка стен	м2	5,41	1 177,00	6 367,57	5,41	6 367,57		0,00		0,00	0
11.7	Установка зонтов над шахтами	шт	1,00	1 740,00	1 740,00	1,00	1 740,00		0,00		0,00	0
11.8	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,98	220,00	1 095,60	4,98	1 095,60		0,00		0,00	0
11.9	Окраска металлических поверхностей	м2	9,96	240,00	2 390,40	9,96	2 390,40		0,00		0,00	0
12	**Пол тип А**											
12.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0,91	20 007,00	18 262,39	0,91	18 262,39		0,00		0,00	0
12.2	Тепло- и звукоизоляция	м3	0,55	34 778,00	19 047,22	0,55	19 047,22		0,00		0,00	0
12.3	Цементные стяжки толщиной 30 мм	м2	11,41	1 113,00	12 699,33	11,41	12 699,33		0,00		0,00	0
12.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01	250 000,00	3 000,00	0,01	3 000,00		0,00		0,00	0
12.5	Линолеум	м2	11,41	2 197,00	25 067,77	11,41	25 067,77		0,00		0,00	0
12.6	Плинтус поливинилхлоридных	м	18,59	433,00	8 049,47	18,59	8 049,47		0,00		0,00	0
13	**Пол тип Б**											
13.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0,19	20 007,00	3 889,36	0,19	3 889,36		0,00		0,00	0
13.2	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	2,43	34 778,00	84 510,54	2,43	84 510,54		0,00		0,00	0
13.3	Гидроизоляция обмазочная	м2	2,43	1 000,00	2 430,00	2,43	2 430,00		0,00		0,00	0
13.4	Цементные стяжки толщиной до 32мм	м2	2,43	1 123,00	2 728,89	2,43	2 728,89		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
13.5	Керамические одноцветные плитки с шероховатой поверхностью	м2	2,43	2 115,00	5 139,45	2,43	5 139,45		0,00		0,00	0
13.6	Плинтус керамический	м	6,49	433,00	2 810,17	6,49	2 810,17		0,00		0,00	0
14	**Пол тип В**											
14.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0,17	20 007,00	3 313,16	0,17	3 313,16		0,00		0,00	0
14.2	Устройство герметизации	м	9,80	1 027,00	10 064,60	9,80	10 064,60		0,00		0,00	0
14.3	Тепло- и звукоизоляция	м3	0,10	44 544,00	4 425,89	0,10	4 425,89		0,00		0,00	0
14.4	Устройство герметизации из монтажной пены по периметру витражей	м2	58,68	1 027,00	60 264,36	58,68	60 264,36		0,00		0,00	0
14.5	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	2,07	1 113,00	2 303,91	2,07	2 303,91		0,00		0,00	0
14.6	Керамические одноцветные плитки с шероховатой поверхностью	м2	2,07	2 323,00	4 808,61	2,07	4 808,61		0,00		0,00	0
14.5	Плинтус поливинилхлоридных	м	2,47	433,00	1 069,51	2,47	1 069,51		0,00		0,00	0
15	**Окна ОК-1, ОК-2**											
15.1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60	м2	3,78	2 951,00	11 154,78	3,78	11 154,78		0,00		0,00	0
15.2	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина	м2	3,78	2 951,00	11 154,78	3,78	11 154,78		0,00		0,00	0
15.3	Мелкие покрытия	м2	0,72	2 951,00	2 124,72	0,72	2 124,72		0,00		0,00	0
16	**Двери**											
16.1	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2	1,89	12 550,00	23 719,50	1,89	23 719,50		0,00		0,00	0
16.2	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен	м2	4,83	16 646,00	80 400,18	4,83	80 400,18		0,00		0,00	0
17	**Потолок**											
17.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей цементный раствором	м	10,50	2 450,00	25 725,00	10,50	25 725,00		0,00		0,00	0
17.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	15,80	1 177,00	18 596,60	15,80	18 596,60		0,00		0,00	0
17.3	Простая окраска стен	м2	15,80	240,00	3 792,00	15,80	3 792,00		0,00		0,00	0
18	**Стены**											
18.1	Улучшенная штукатурка стен	м2	56,00	3 321,00	185 976,00	56,00	185 976,00		0,00		0,00	0
18.2	Улучшенная окраска стен	м2	56,00	240,00	13 440,00	56,00	13 440,00		0,00		0,00	0
18.3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	17,95	3 312,00	59 450,40	17,95	59 450,40		0,00		0,00	0
19	**Откосы**											
19.1	Штукатурка плоских оконных и дверных откосов	м2	4,43	3 321,00	14 712,03	4,43	14 712,03		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
19.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	4,43	1 177,00	5 214,11	4,43	5 214,11		0,00		0,00	0
19.3	Улучшенная окраска откосов	м2	4,43	240,00	1 063,20	4,43	1 063,20		0,00		0,00	0
20	**Отмостка**											
21.1	Щебеночные основания под отмостку	м3	2,28	3 099,00	7 065,72	2,28	7 065,72		0,00		0,00	0
21.2	Асфальтобетонные смеси	м2	22,80	1 964,00	44 779,20	22,80	44 779,20		0,00		0,00	0
Б	**Архитектурно-строительная часть. Топливохранилище**											
1	**Земляные работы**	м3	1282,00	500,00	641 000,00	1 282,00	641 000,00		0,00		0,00	0
2	**Элементы топливопровода (лотки сборные,монолитные,плиты покрытия)**											
2.1	Песчаное основание под трубопроводы	м3	2,31	9 403,00	21 765,69	2,31	21 765,69		0,00		0,00	0
2.2	Непроходные каналы одноячейковые перекрываемые или опирающиеся на плиты	м3	4,71	5 660,00	26 658,60	4,71	26 658,60		0,00		0,00	0
2.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	6,45	2 506,00	16 165,96	6,45	16 165,96		0,00		0,00	0
2.4	Устройство стен и днищ /монолитный лоток возле островка/	м3	0,60	5 660,00	3 396,00	0,60	3 396,00		0,00		0,00	0
2.5	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	1,55	1 100,00	1 705,00	1,55	1 705,00		0,00		0,00	0
3	**Ж/б конструкции топливохранилища**											
3.1	Бетонная подготовка	м3	9,70	5 500,00	53 350,00	9,70	53 350,00		0,00		0,00	0
3.2	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	88,33	1 650,00	145 744,50	88,33	145 744,50		0,00		0,00	0
3.3	Гидроизоляция оклечная горизонтальная	м2	88,33	1 000,00	88 330,00	88,33	88 330,00		0,00		0,00	0
3.4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	71,32	16 424,00	1 171 359,68	71,32	1 171 359,68		0,00		0,00	0
3.5	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,03	297 807,00	9 380,92	0,03	9 380,92		0,00		0,00	0
3.6	Закладные детали весом до 20кг	т	0,08	255 000,00	19 912,95	0,08	19 912,95		0,00		0,00	0
3.7	Подушка из керамзитового гравия	м3	5,03	6 500,00	32 662,50	5,03	32 662,50		0,00		0,00	0
3.8	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	162,04	1 100,00	178 241,80	162,04	178 241,80		0,00		0,00	0
3.9	Цементные стяжки толщиной 40мм	м2	74,37	5 888,00	437 890,56	74,37	437 890,56		0,00		0,00	0
3.10	Прогоны	т	0,26	35 100,00	9 121,09	0,26	9 121,09		0,00		0,00	0
3.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	7,80	220,00	1 716,00	7,80	1 716,00		0,00		0,00	0
3.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	15,60	240,00	3 744,00	15,60	3 744,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.13	Бетонные фундаменты под оборудование	м3	0,46	7 500,00	3 450,00	0,46	3 450,00		0,00		0,00	0
3.14	Обратная засыпка песком топливохранилища	м3	257,23	1 600,00	411 568,00	257,23	411 568,00		0,00		0,00	0
3.15	Уплотнение грунта	м3	257,23	1 220,00	313 820,60	257,23	313 820,60		0,00		0,00	0
3.16	Бетонный бортик	м3	3,10	14 400,00	44 640,00	3,10	44 640,00		0,00		0,00	0
4	**Приямок ПР-1**											
4.1	Устройство щебеночных покрытий	м2	1,44	2 699,00	3 886,56	1,44	3 886,56		0,00		0,00	0
4.2	Устройство стен и днищ	м3	1,00	36 424,00	36 424,00	1,00	36 424,00		0,00		0,00	0
4.3	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков,бетон В20,W6,F75	м3	1,00	21 677,00	21 677,00	1,00	21 677,00		0,00		0,00	0
4.4	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,02	297 807,00	6 313,51	0,02	6 313,51		0,00		0,00	0
4.5	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	6,00	1 100,00	6 600,00	6,00	6 600,00		0,00		0,00	0
5	**Ограждение топливохранилища**											
5.1	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной	т	0,65	258 955,00	168 605,60	0,65	168 605,60		0,00		0,00	0
5.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	42,45	220,00	9 339,00	42,45	9 339,00		0,00		0,00	0
5.3	Окраска металлических огрунтованных поверхно	м2	84,90	240,00	20 376,00	84,90	20 376,00		0,00		0,00	0
6	**Лоток Л-1**											
6.1	Щебеночное покрытие	м2	18,07	2 699,00	48 776,33	18,07	48 776,33		0,00		0,00	0
6.2	Устройство стен и днищ (монолитный лоток возле острова)	м3	4,50	36 424,00	163 908,00	4,50	163 908,00		0,00		0,00	0
6.3	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,07	297 807,00	20 727,37	0,07	20 727,37		0,00		0,00	0
6.4	Стальные конструкции, остающиеся в теле	т	0,39	378 700,00	147 124,95	0,39	147 124,95		0,00		0,00	0
7	**Решетка Р-1**											
7.1	Металлические решетки приямков	т	0,27	258 955,00	70 668,82	0,27	70 668,82		0,00		0,00	0
7.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,53	220,00	556,60	2,53	556,60		0,00		0,00	0
7.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5,06	240,00	1 214,40	5,06	1 214,40		0,00		0,00	0
8	**Лоток Л-2**											
8.1	Щебеночное покрытие	м2	22,40	2 699,00	60 457,60	22,40	60 457,60		0,00		0,00	0
8.2	Устройство стен и днищ	м3	5,51	36 424,00	200 696,24	5,51	200 696,24		0,00		0,00	0
8.3	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,21	297 807,00	63 283,99	0,21	63 283,99		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.4	Стальные конструкции, остающиеся в теле	т	0,47	378 700,00	179 238,71	0,47	179 238,71		0,00		0,00	0
8.5	Цементные стяжки толщиной до 60мм	м2	5,60	28 500,00	159 600,00	5,60	159 600,00		0,00		0,00	0
9	**Решетка Р-1/лоток Л-2 и приямок Пр-2/**											
9.1	Металлические решетки приямков	т	0,34	258 955,00	87 588,94	0,34	87 588,94		0,00		0,00	0
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	9,13	220,00	2 008,60	9,13	2 008,60		0,00		0,00	0
9.3	Окраска металлических поверхностей	м2	18,26	240,00	4 382,40	18,26	4 382,40		0,00		0,00	0
10	**Приямок ПР-2**											
10.1	Щебеночное покрытие	м2	0,81	2 699,00	2 186,19	0,81	2 186,19		0,00		0,00	0
10.2	Устройство стен и днищ	м3	0,82	36 424,00	29 867,68	0,82	29 867,68		0,00		0,00	0
10.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,00	255 000,00	1 020,00	0,00	1 020,00		0,00		0,00	0
10.4	Стальные конструкции, остающиеся в теле	т	0,02	378 700,00	8 596,49	0,02	8 596,49		0,00		0,00	0
10.5	Установка гильз из стальных труб диаметром	шт	1,00	5 400,00	5 400,00	1,00	5 400,00		0,00		0,00	0
10.6	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	33,08	1 100,00	36 382,50	33,08	36 382,50		0,00		0,00	0
11	**Решетка Р-2**											
11.1	Металлические решетки приямков	т	0,02	258 955,00	4 044,88	0,02	4 044,88		0,00		0,00	0
11.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,50	220,00	110,00	0,50	110,00		0,00		0,00	0
11.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1,00	240,00	240,00	1,00	240,00		0,00		0,00	0
12	**Крышка смотровой трубы. Приемник утечек М2. смотровой труба**											
12.1	Изготовление конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./	т	0,24	377 400,00	90 760,93	0,24	90 760,93		0,00		0,00	0
12.2	Приемник утечек	1бак	3,00	1 980,00	5 940,00	3,00	5 940,00		0,00		0,00	0
12.3	Двухслойная окраска стальных балок и труб	м2	7,64	240,00	1 833,60	7,64	1 833,60		0,00		0,00	0
12.4	Смотровая асбестоцементная труба	км	0,01	387 000,00	5 108,40	0,01	5 108,40		0,00		0,00	0
12.5	Зачеканка смотровой трубы цементным раствором	м3	0,09	25 500,00	2 295,00	0,09	2 295,00		0,00		0,00	0
13	**Крышка технологического колодца М1**											
13.1	Монтаж крышки колодца	т	0,20	2 560,00	501,89	0,20	501,89		0,00		0,00	0
13.2	Очистка щетками и обеспыливание	м2	1,27	770,00	977,90	1,27	977,90		0,00		0,00	0
13.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	12,69	900,00	11 421,00	12,69	11 421,00		0,00		0,00	0
13.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	25,38	240,00	6 091,20	25,38	6 091,20		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
14	**Колодец технологический К1**											
14.1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	т	1,12	288 000,00	323 040,96	1,12	323 040,96		0,00		0,00	0
14.2	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	20,49	1 100,00	22 539,00	20,49	22 539,00		0,00		0,00	0
14.3	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей	м2	20,49	220,00	4 507,80	20,49	4 507,80		0,00		0,00	0
14.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	20,49	240,00	4 917,60	20,49	4 917,60		0,00		0,00	0
15	**Крышка колодца для слива нефтепродуктов М4, крышка М-5 приямка ПР1**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
15.1	Монтаж крышки колодца	т	0,11	2 564,00	294,27	0,11	294,27		0,00		0,00	0
15.2	Очистка щетками и обеспыливание	м2	0,95	780,00	741,00	0,95	741,00		0,00		0,00	0
15.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	9,50	220,00	2 090,00	9,50	2 090,00		0,00		0,00	0
15.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	19,00	240,00	4 560,00	19,00	4 560,00		0,00		0,00	0
16	**Приямок ПР-3**											
16.1	Уплотнение грунта	м2	1,21	2 500,00	3 025,00	1,21	3 025,00		0,00		0,00	0
16.2	Устройство стен и днищ	м3	1,20	36 424,00	43 708,80	1,20	43 708,80		0,00		0,00	0
16.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,02	255 000,00	4 182,00	0,02	4 182,00		0,00		0,00	0
17	**Островок заправочный монолитный**											
17.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,96	2 500,00	32 400,00	12,96	32 400,00		0,00		0,00	0
17.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,60	53 740,00	193 464,00	3,60	193 464,00		0,00		0,00	0
17.3	Металлические решетки приямков (Р-1)	т	0,01	315 564,00	3 786,77	0,01	3 786,77		0,00		0,00	0
17.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,67	220,00	147,40	0,67	147,40		0,00		0,00	0
17.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1,34	240,00	321,60	1,34	321,60		0,00		0,00	0
17.6	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	6,66	1 100,00	7 321,60	6,66	7 321,60		0,00		0,00	0
18	**Фундамент ФМ-1**											
18.1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	6 200,00	620,00	0,10	620,00		0,00		0,00	0
18.2	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	0,86	8 500,00	7 310,00	0,86	7 310,00		0,00		0,00	0
18.3	Болты строительные с гайками, анкерные	шт	8,00	120,00	960,00	8,00	960,00		0,00		0,00	0
18.4	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	6,80	1 100,00	7 480,00	6,80	7 480,00		0,00		0,00	0
19	**Навес**											
19.1	Стойки	т	0,21	198 565,00	42 191,09	0,21	42 191,09		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
19.2	Электродуговая сварка покрытий	т	0,21	2 564,00	544,80	0,21	544,80		0,00		0,00	0
19.3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,18	198 565,00	35 465,69	0,18	35 465,69		0,00		0,00	0
19.4	Электродуговая сварка покрытий	т	0,18	2 564,00	457,96	0,18	457,96		0,00		0,00	0
19.5	Прогоны дополнительные и кровельные из	т	0,09	159 955,00	15 115,75	0,09	15 115,75		0,00		0,00	0
19.6	Электродуговая сварка покрытий	т	0,09	2 564,00	242,30	0,09	242,30		0,00		0,00	0
19.7	Очистка щетками и обеспыливание	м2	1,47	780,00	1 146,60	1,47	1 146,60		0,00		0,00	0
19.8	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	14,69	220,00	3 231,80	14,69	3 231,80		0,00		0,00	0
19.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	29,38	240,00	7 051,20	29,38	7 051,20		0,00		0,00	0
19.10	Монтаж кровельного покрытия	м2	12,00	15 600,00	187 200,00	12,00	187 200,00		0,00		0,00	0
В	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод В1**											
1.1	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20x2.3	м	12,00	2 112,00	25 344,00	12,00	25 344,00		0,00		0,00	0
1.2	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø25x1.5	м	4,00	2 631,00	10 524,00	4,00	10 524,00		0,00		0,00	0
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Трубы полипропиленовые напорные PP-R SDR 6, PN20СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø20	м	2,00	2 631,00	5 262,00	2,00	5 262,00		0,00		0,00	0
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50x3	м	3,00	5 012,00	15 036,00	3,00	15 036,00		0,00		0,00	0
3.2	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110x3.5	м	5,00	6 021,00	30 105,00	5,00	30 105,00		0,00		0,00	0
3.3	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	5,00	11 200,00	56 000,00	5,00	56 000,00		0,00		0,00	0
4	**Ливневая канализация**											
4.1	Труба полипропиленовая гофрированная с раструбом ГОСТ Р 54475-2011 ID300 SN 8 PP	м	19,80	159,00	3 148,20	19,80	3 148,20		0,00		0,00	0
4.2	Колодец канализационный, Тип.пр.902-09-22.84 Ø1000	шт	1,00	56 000,00	56 000,00	1,00	56 000,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
4.3	Колодец канализационный, Тип.пр.902-09-22.84 Ø2000	шт	1,00	89 000,00	89 000,00	1,00	89 000,00		0,00		0,00	0
4.4	Локальные очистные сооружения "Wawin-Labko Oy"	компл.	1,00	560 000,00	560 000,00	1,00	560 000,00		0,00		0,00	0
5	**Отопление**											
5.1	Конвектор с оребренным нагревательным элементом серии TWT 11021 со встроенным	шт/кВт	6/6,0	45 622,00		6/6,0	0,00		0,00		0,00	0
6	**Вентиляция**											
6.1	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150х150	м	2,50	1 000,00	2 500,00	2,50	2 500,00		0,00		0,00	0
7	**Электроосвещение и силовое**											
7.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	2,00	20 565,00	41 130,00	2,00	41 130,00		0,00		0,00	0
7.2	Монтаж светильников	шт	7,00	10 020,00	70 140,00	7,00	70 140,00		0,00		0,00	0
7.3	Монтаж источников света	шт	13,00	10 020,00	130 260,00	13,00	130 260,00		0,00		0,00	0
7.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	38,00	75 653,00	2 874 814,00	38,00	2 874 814,00		0,00		0,00	0
7.5	Монтаж кабелей и проводов	м	188,00	2 560,00	481 280,00	188,00	481 280,00		0,00		0,00	0
7.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	166,00	1 041,00	172 806,00	166,00	172 806,00		0,00		0,00	0
7.7	Монтаж заземления и молниезащиты	шт	2,00	3 560,00	7 120,00	2,00	7 120,00		0,00		0,00	0
7.8	Монтаж заземления и молниезащиты	м	182,00	3 560,00	647 920,00	182,00	647 920,00		0,00		0,00	0
8	**Пожарная сигнализация**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	шт	5,00	150 655,00	753 275,00	5,00	753 275,00		0,00		0,00	0
8.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	7,00	11 529,00	80 703,00	7,00	80 703,00		0,00		0,00	0
8.3	Монтаж кабелей, проводов, труб и изделий для п	м	92,00	1 041,00	95 772,00	92,00	95 772,00		0,00		0,00	0
9	**Система громкой связи.**											
9.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	3,00	75 000,00	225 000,00	3,00	225 000,00		0,00		0,00	0
9.2	Монтаж кабелей, проводов, труб и изделий для п	м	22,00	1 041,00	22 902,00	22,00	22 902,00		0,00		0,00	0
Г.	**Раздел ТХ. АЗС**											
1	Шкаф для одежды	шт	2,00	44 381,00	88 762,00	2,00	88 762,00		0,00		0,00	0
2	Шкаф для книг	шт	1,00	46 340,00	46 340,00	1,00	46 340,00		0,00		0,00	0
3	Стул подъемно-поворотный	шт	1,00	17 297,00	17 297,00	1,00	17 297,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
4	Стол: двухтумбовый	шт	1,00	45 687,00	45 687,00	1,00	45 687,00		0,00		0,00	0
5	Шкаф металлический (сейф)	шт	1,00	55 477,00	55 477,00	1,00	55 477,00		0,00		0,00	0
6	Прилавок-касса/установка кассового аппарата/	шт	1,00	23 000,00	23 000,00	1,00	23 000,00		0,00		0,00	0
7	Контрольно-кассовая машина ККМ АМС-100-	шт	1,00	57 022,00	57 022,00	1,00	57 022,00		0,00		0,00	0
8	Стул полумягкий	шт	2,00	9 790,00	19 580,00	2,00	19 580,00		0,00		0,00	0
9	Стол обеденный четырехместный	шт	1,00	22 712,00	22 712,00	1,00	22 712,00		0,00		0,00	0
10	Электрочайник V1,7л, Maxwell MW 1014	шт	1,00	5 233,00	5 233,00	1,00	5 233,00		0,00		0,00	0
11	Установка компьютера	шт	1,00	1 500,00	1 500,00	1,00	1 500,00		0,00		0,00	0
12	Компьютер	комплект	1,00	57 760,00	57 760,00	1,00	57 760,00		0,00		0,00	0
Д	**Раздел ТХ. Топливохранилище**											
1	**Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=60 м3**											
1.1	Резервуар для нефти и нефтепродуктов объемом 10 м3, 25м3	т	11,20	477 934,00	5 352 860,80	11,20	5 352 860,80		0,00		0,00	0
2	**Оборудование резервуаров**											
2.1	Люк замерный, Dy 150 мм	шт	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	45 000,00		0,00		0,00	0
2.2	Патрубок для установки арматуры, Dy 150 мм	шт	3,00	2 540,00	7 620,00	3,00	7 620,00		0,00		0,00	0
2.3	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жесткости, Dy 80 мм	шт	6,00	2 100,00	12 600,00	6,00	12 600,00		0,00		0,00	0
2.4	Зачистная труба Dy 40 мм	шт	3,00	2 600,00	7 800,00	3,00	7 800,00		0,00		0,00	0
2.5	Клапан предохранительный специальный, Dy 50 мм	шт	3,00	3 400,00	10 200,00	3,00	10 200,00		0,00		0,00	0
2.6	Клапан отсечной предохранительный Dy 80 мм	шт	3,00	5 500,00	16 500,00	3,00	16 500,00		0,00		0,00	0
2.7	Клапан дыхательный, Dy 100 мм	шт	3,00	2 100,00	6 300,00	3,00	6 300,00		0,00		0,00	0
2.8	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг(ПШП с зонтиком)	компл	3,00	3 500,00	10 500,00	3,00	10 500,00		0,00		0,00	0
2.9	Насос погружной FE Petro STP75	шт	3,00	21 000,00	63 000,00	3,00	63 000,00		0,00		0,00	0
2.10	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети	шт	3,00	2 000,00	6 000,00	3,00	6 000,00		0,00		0,00	0
2.11	Двухслойная окраска резервуаров внутри	м2	129,00	700,00	90 300,00	129,00	90 300,00		0,00		0,00	0
2.12	Нанесение весьма усиленной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200	м2	129,00	1 120,00	144 480,00	129,00	144 480,00		0,00		0,00	0
3	**Дыхательная труба**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа,	т	0,03	250 000,00	8 325,00	0,03	8 325,00		0,00		0,00	0
3.2	Монтаж опорных стоек	т	0,07	200 400,00	13 707,36	0,07	13 707,36		0,00		0,00	0
3.3	двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	м2	2,95	700,00	2 065,00	2,95	2 065,00		0,00		0,00	0
3.4	Установка хомутов	1соедин.	6,00	56,00	336,00	6,00	336,00		0,00		0,00	0
3.5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50	фланец	3,00	1 668,00	5 004,00	3,00	5 004,00		0,00		0,00	0
3.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100	фланец	3,00	1 958,00	5 874,00	3,00	5 874,00		0,00		0,00	0
3.7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа,	т	0,00	250 000,00	77,50	0,00	77,50		0,00		0,00	0
4	**Арматура, трубопроводы, детали**											
4.1	Предохранитель огневой, Dy 50 мм	шт	3,00	2 400,00	7 200,00	3,00	7 200,00		0,00		0,00	0
4.2	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные	шт	7,00	3 658,00	25 606,00	7,00	25 606,00		0,00		0,00	0
4.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа,	т	0,02	230 000,00	3 749,00	0,02	3 749,00		0,00		0,00	0
4.4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, Dy 25	т	0,00	230 000,00	1 071,80	0,00	1 071,80		0,00		0,00	0
4.5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, Dy 65	т	0,06	230 000,00	12 880,00	0,06	12 880,00		0,00		0,00	0
4.6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, Dy 57	т	0,12	230 000,00	27 158,40	0,12	27 158,40		0,00		0,00	0
4.7	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,03	6 500 000,00	165 750,00	0,03	165 750,00		0,00		0,00	0
4.8	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	789 000,00	12 624,00	0,02	12 624,00		0,00		0,00	0
4.9	Трубопровод отопления и водоснаожения труб диам. 80 мм	м	2,70	7 680,00	20 736,00	2,70	20 736,00		0,00		0,00	0
4.10	Трубопроводов отопления и водоснаожения труб диам. 150 мм	м	1,35	8 900,00	12 015,00	1,35	12 015,00		0,00		0,00	0
4.11	Заделка сальников диам. до 100 мм	1сальник	14,00	800,00	11 200,00	14,00	11 200,00		0,00		0,00	0
4.12	Заделка сальников диам. до 200 мм	1сальник	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
4.13	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,00	220,00	440,00	2,00	440,00		0,00		0,00	0
4.14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	4,00	241,00	964,00	4,00	964,00		0,00		0,00	0
4.15	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	3,00	1 400,00	4 200,00	3,00	4 200,00		0,00		0,00	0
4.16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	6,00	1 200,00	7 200,00	6,00	7 200,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5	**Узел слива топлива (ТО-2)**											
5.1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм	1 соед	6,00	1 500,00	9 000,00	6,00	9 000,00		0,00		0,00	0
5.2	Предохранитель огневой, Dy 80 мм	шт	3,00	2 500,00	7 500,00	3,00	7 500,00		0,00		0,00	0
5.3	Предохранитель огневой, Dy 50 мм	шт	1,00	2 400,00	2 400,00	1,00	2 400,00		0,00		0,00	0
5.4	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные	шт	1,00	3 658,00	3 658,00	1,00	3 658,00		0,00		0,00	0
5.5	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 60	ввод	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		0,00		0,00	0
6	**Топливопроводы в канале (от наружной стенки поддона до ТРК)**											
6.1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные	шт	1,00	3 658,00	3 658,00	1,00	3 658,00		0,00		0,00	0
6.2	Клапан предохранительный специальный, Dy 50	шт	2,00	5 600,00	11 200,00	2,00	11 200,00		0,00		0,00	0
6.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа,	т	0,09	188 560,00	16 121,88	0,09	16 121,88		0,00		0,00	0
6.4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа,	т	0,20	188 560,00	37 712,00	0,20	37 712,00		0,00		0,00	0
6.5	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,08	120 000,00	9 000,00	0,08	9 000,00		0,00		0,00	0
6.6	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм (резиновый вал)	ввод	3,00	1 000,00	3 000,00	3,00	3 000,00		0,00		0,00	0
7	**Топливораздаточный островок**											
7.1	Агрегаты или машины компрессорно-	шт	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00		0,00		0,00	0
7.2	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т (поддон)	т	0,03	23 200,00	580,00	0,03	580,00		0,00		0,00	0
8	**Первичные средства пожаротушения**											
8.1	Огнетушитель углекислый ОУ-2 (ПО-31м)	шт	2,00	5 585,00	11 170,00	2,00	11 170,00		0,00		0,00	0
8.2	Огнетушитель ОП-5	шт	3,00	5 251,00	15 753,00	3,00	15 753,00		0,00		0,00	0
8.3	Огнетушитель порошковый ОП-10	шт	1,00	8 925,00	8 925,00	1,00	8 925,00		0,00		0,00	0
8.4	Огнетушитель ОП-100	шт	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00		0,00		0,00	0
8.5	Полотно асбестовое	м2	10,50	2 500,00	26 250,00	10,50	26 250,00		0,00		0,00	0
9	**Пожарный ящик- 2 шт.**											
9.1	Пожарный ящик	т	0,23	10 000,00	2 291,30	0,23	2 291,30		0,00		0,00	0
9.2	Лопата железная	шт	4,00	1 000,00	4 000,00	4,00	4 000,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в н.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.3	Песок природный	м3	1,00	1 100,00	1 100,00	1,00	1 100,00		0,00		0,00	0
9.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	44,40	220,00	9 768,00	44,40	9 768,00		0,00		0,00	0
9.5	Двухслойная окраска	м2	22,20	240,00	5 328,00	22,20	5 328,00		0,00		0,00	0
9.6	Камни бетонные бортовые	м	4,00	14 000,00	56 000,00	4,00	56 000,00		0,00		0,00	0
9.7	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	500,00	500,00	1,00	500,00		0,00		0,00	0
9.8	Щит под знаки	т	0,01	10 000,00	118,00	0,01	118,00		0,00		0,00	0
9.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,00	220,00	440,00	2,00	440,00		0,00		0,00	0
9.10	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей	м2	1,00	240,00	240,00	1,00	240,00		0,00		0,00	0
10	**Операторная**											
10.1	Аппаратно-программный комплекс и измеритель	компл	1,00	96 818,00	96 818,00	1,00	96 818,00		0,00		0,00	0
10.2	Воротник стальной DN 210	фланец	3,00	2 160,00	6 480,00	3,00	6 480,00		0,00		0,00	0
11	**Аварийный резервуар емкостью 10 м3**											
11.1	Резервуар для нефти и нефтепродуктов объемом 10 м3	т	2,52	520 415,00	1 311 445,80	2,52	1 311 445,80		0,00		0,00	0
11.2	Люк замерный, Dy 150 мм	шт	1,00	15 176,00	15 176,00	1,00	15 176,00		0,00		0,00	0
11.3	Патрубок для установки арматуры, Dy 150 мм	шт	1,00	2 540,00	2 540,00	1,00	2 540,00		0,00		0,00	0
11.4	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жестк	шт	1,00	2 100,00	2 100,00	1,00	2 100,00		0,00		0,00	0
11.5	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жестк	шт	1,00	2 600,00	2 600,00	1,00	2 600,00		0,00		0,00	0
11.6	Зачистная труба Dy 40 мм	шт	1,00	3 400,00	3 400,00	1,00	3 400,00		0,00		0,00	0
11.7	Клапан предохранительный специальный, Dy 50	шт	1,00	5 500,00	5 500,00	1,00	5 500,00		0,00		0,00	0
11.8	Клапан отсечной предохранительный Dy 80 мм	шт	1,00	2 100,00	2 100,00	1,00	2 100,00		0,00		0,00	0
11.9	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	шт	1,00	3 600,69	3 600,69	1,00	3 600,69		0,00		0,00	0
11.10	Двухслойная окраска резервуаров внутри	м2	30,10	240,00	7 224,00	30,10	7 224,00		0,00		0,00	0
11.11	Нанесение изоляции	м2	30,10	380,00	11 438,00	30,10	11 438,00		0,00		0,00	0
12	**Труба дыхательная**											
12.1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dn 57 мм	т	0,01	195 800,00	2 173,38	0,01	2 173,38		0,00		0,00	0
12.2	Монтаж опорных стоек	т	0,02	156 300,00	3 563,64	0,02	3 563,64		0,00		0,00	0
12.3	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиа	м2	0,98	240,00	235,20	0,98	235,20		0,00		0,00	0
12.4	Хомут	1соедин.	2,00	56,00	112,00	2,00	112,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12.5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам ди	фланец	1,00	1 560,00	1 560,00	1,00	1 560,00		0,00		0,00	0
12.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам ди	фланец	1,00	2 540,00	2 540,00	1,00	2 540,00		0,00		0,00	0
12.7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа,	т	0,00	154 000,00	158,62	0,00	158,62		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1600				**25 384 227,02**		**25 384 227,02**		**0,00**		**0,00**	**0**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов
Куратор К. Дюсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК **Т. Шарипов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова
Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор представитель Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ" Р.Бушмин

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1700 - Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения												
А.	**Внутриплощадочные сети и сооружения**											
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø63x3,8	м	530,00	1 400,00	742 000,00	530,00	742 000,00		0,00		0,00	0
1.2	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø32x2,0	м	127,00	1 180,00	149 860,00	127,00	149 860,00		0,00		0,00	0
1.3	Испытание системы	м	657,00	290,00	190 530,00	657,00	190 530,00		0,00		0,00	0
1.4	Колодец водопроводный, ТП 901-09-11.84 Ø1500	шт	7,00	180 000,00	1 260 000,00	7,00	1 260 000,00		0,00		0,00	0
1.5	Промывка и дезинфекция трубопроводов	м	657	120,00	78 840,00	657,00	78 840,00		0,00		0,00	0
2	**Водопровод В2**											
2.1	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø225x13,4	м	180,00	15 000,00	2 700 000,00	180,00	2 700 000,00		0,00		0,00	0
2.2	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø90x5,4	м	53,00	6 409,00	339 677,00	53,00	339 677,00		0,00		0,00	0
2.3	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø63x3,8	м	5	720,00	3 600,00	5,00	3 600,00		0,00		0,00	0
2.4	Испытание системы	м	238,00	290,00	69 020,00	238,00	69 020,00		0,00		0,00	0
2.5	Колодец водопроводный, ТП901-09-11.84 Ø1500	шт	4,00	180 000,00	720 000,00	4,00	720 000,00		0,00		0,00	0
2.6	Промывка и дезинфекция трубопроводов	м	238,00	120,00	28 560,00	238,00	28 560,00		0,00		0,00	0
3	**Канализация**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1	Двухслойные профилированные трубы КОРСИС	м	568,00	2 845,00	1 615 960,00	568,00	1 615 960,00		0,00		0,00	0
3.2	Двухслойные профилированные трубы КОРСИС	м	67,00	3 383,00	226 661,00	67,00	226 661,00		0,00		0,00	0
3.3	Испытание системы	м	635,00	450,00	285 750,00	635,00	285 750,00		0,00		0,00	0
3.4	Промывка трубопроводов	м	635,00	150,00	95 250,00	635,00	95 250,00		0,00		0,00	0
3.5	Колодец канализационный, ТП901-09-11.84	шт	23,00	174 539,00	4 014 397,00	23,00	4 014 397,00		0,00		0,00	0
3.6	Колодец канализационный, ТП901-09-11.84	шт	7,00	190 000,00	1 330 000,00	7,00	1 330 000,00		0,00		0,00	0
3.7	Колодец бензомаслоуловитель Ø1500	шт	3,00	190 000,00	570 000,00	3,00	570 000,00		0,00		0,00	0
3.8	Колодец маслосборный	шт	3,00	53 000,00	159 000,00	3,00	159 000,00		0,00		0,00	0
3.9	Колодец жироуловитель	шт	1,00	199 946,00	199 946,00	1,00	199 946,00		0,00		0,00	0
4	**Тепловые сети**											
4.1	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале из ЖБ) Ø32x2,5	м	5,00	10 640,00	53 200,00	5,00	53 200,00		0,00		0,00	0

4.2	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале УГ- Ø45х2,5;	м	40,00	10 760,00	430 400,00	40,00	430 400,00		0,00		0,00	0
4.3	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале УГ- Ø76х3,0;	м	122,00	12 854,00	1 568 188,00	122,00	1 568 188,00		0,00		0,00	0
4.4	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале УГ- Ø133х4,0;	м	382,00	14 150,00	5 405 300,00	382,00	5 405 300,00		0,00		0,00	0
4.5	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в трубе стал. Ø45х2,5;	м	10,00	10 880,00	108 800,00	10,00	108 800,00		0,00		0,00	0
4.6	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в трубе стал. Ø89х3,0;	м	10,00	12 220,00	122 200,00	10,00	122 200,00		0,00		0,00	0
4.7	Опора неподвижная в канале, 133 - 14.02, с.4.903-10 в.4;	шт	6,00	36 400,00	218 400,00	6,00	218 400,00		0,00		0,00	0
4.8	Опора неподвижная в канале, 76 - 14.05, с.4.903-10 в.4;	шт	2	21 477,40	42 954,80	2,00	42 954,80		0,00		0,00	0
4.9	Опора неподвижная в канале, 45 - 13.03, с.4.903-10 в.4;	шт	2,00	18 000,00	36 000,00	2,00	36 000,00		0,00		0,00	0
4.10	Опора неподвижная в камере, 133 - 14.02, с.4.903-10 в.4;	шт	4,00	18 650,00	74 600,00	4,00	74 600,00		0,00		0,00	0
4.11	Опора скользящая 133 - Т13.10, с.4.903-10 в.5;	шт	86,00	12 500,00	1 075 000,00	86,00	1 075 000,00		0,00		0,00	0
4.12	Опора скользящая 76 - Т13.04, с.4.903-10 в.5;	шт	42,00	11 000,00	462 000,00	42,00	462 000,00		0,00		0,00	0
4.13	Опора скользящая 45 - Т13.01, с.4.903-10 в.5;	шт	16,00	12 901,00	206 416,00	16,00	206 416,00		0,00		0,00	0
4.14	Опорные подушки ОП1, с.3.006.1-2/87 в.0;	шт	58,00	5 653,00	327 874,00	58,00	327 874,00		0,00		0,00	0
4.15	Опорные подушки ОП2, с.3.006.1-2/87 в.0;	шт	86,00	5 630,00	484 180,00	86,00	484 180,00		0,00		0,00	0
5	**Насосная станция**	**шт**	**1,00**	10 063 169,00	10 063 169,00	0,96	9 660 642,24	0,04	402 526,76		0,00	4
6	**Противопожарные резервуары емкостью 260м3 (8а, 8б)**	**шт**	**2,00**	4 757 843,00	9 123 286,00	2,00	9 123 286,00		0,00		0,00	0
7	**Септик емкостью 65м3**	**шт**	**1,00**	5 100 416,00	4 890 090,00	1,00	4 890 090,00		0,00		0,00	0
8	**Электроснабжение КЛ-10кВ**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1,00	318 550,00	318 550,00	1,00	318 550,00		0,00		0,00	0
8.2	Монтаж кабельно-проводниковой продукции	км	2,67	800 000,00	2 132 800,00	2,67	2 132 800,00		0,00		0,00	0
8.3	Монтаж кабельной арматуры	шт	48,00	8 500,00	408 000,00	48,00	408 000,00		0,00		0,00	0
8.4	Монтаж аппаратов управления до 1000В	шт	5,00	102 306,00	511 530,00	5,00	511 530,00		0,00		0,00	0
8.5	Устройство постели	м3	66,00	3 000,00	198 000,00	66,00	198 000,00		0,00		0,00	0
8.6	Монтаж труб	м	598,00	5 616,00	3 358 368,00	598,00	3 358 368,00		0,00		0,00	0
9	**Наружное электроосвещение**											
9.1	Монтаж опор освещения, осветительного оборудования и материалов	шт	236,00	20 000,00	4 720 000,00	236,00	4 720 000,00		0,00		0,00	0
9.2	Монтаж кабельно-проводниковой продукции и труб	м	1593,00	820,00	1 306 260,00	1 593,00	1 306 260,00		0,00		0,00	0
9.3	Устройство постели	м3	79,00	3 400,00	268 600,00	79,00	268 600,00		0,00		0,00	0
10	**Наружные сети автоматической сигнализации.**											
10.1	Монтаж труб для прокладки кабеля	м	655,50	6 200,00	4 064 100,00	655,50	4 064 100,00		0,00		0,00	0
10.2	Монтаж кабелей и проводов	км	2,06	800 027,00	1 645 655,54	2,06	1 645 655,54		0,00		0,00	0
10.3	Устройство постели	м3	71,12	3 026,00	215 212,15	71,12	215 212,15		0,00		0,00	0
Б.	**Внеплощадочные сети и сооружения**											
1	**Вынос ВЛИ-0,4кВ из зоны строительства ДЭУ**											
1.1	Монтаж комплектных изделий	комплект	53,00	29 000,00	1 537 000,00	53,00	1 537 000,00		0,00		0,00	0
1.2	Монтаж кабельно-проводниковой продукции	км	0,47	800 000,00	376 000,00	0,47	376 000,00		0,00		0,00	0
1.3	Монтаж кабельной арматуры и материалов	шт	227,00	9 400,00	2 133 800,00	227,00	2 133 800,00		0,00		0,00	0

1.4	Монтаж труб и материалов	м	168,00	9 500,00	1 596 000,00	168,00	1 596 000,00		0,00		0,00	0
1.5	Монтаж материалов	$м^3$	7,27	30 000,00	218 100,00	7,27	218 100,00		0,00		0,00	0
1.6	Монтаж листового железа	$м^2$	0,10	71 650,00	7 165,00	0,10	7 165,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1700				**74 486 249,49**		**74 083 722,73**		**402 526,76**		**0,00**	**1**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора А.Касымханов

Куратор К.Дюсекеев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК **Т. Шарипов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"

Директор **Б. Кунафиянов**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор представитель Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ" Р.Бушмин

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 мая по 20 июня 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1800 - Материалы и испытание материалов												
1	Испытание материалов	ФС	1,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1,00	4 000 000,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1800				4 000 000,00		4 000 000,00		0,00		0,00	0

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов
Куратор К. Дюсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Руководитель РГУ "Павлодаржолаборатория" КАД МИР РК **Т. Шарипов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова
Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор представитель Филиал Р.Бушмин

Наименование объекта: реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Contractor Подрядчик	**ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года.
Contract Price / Сумма Контракта	528 315 325,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

20.06.2016г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
1100,3.1	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	9 300,00	0,00	0,00	-146,00	0,00	1 357 800,00	-1 357 800,00
1100,3.2	Блоки стен подвалов до 1т	шт	12 375,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	1 608 750,00	-1 608 750,00
1100,3.3	Блоки стен подвалов до 1,5 т	шт	14 666,25	0,00	0,00	-56,00	0,00	821 310,00	-821 310,00
1100,3.4	Блоки стен подвалов более 1,5 т	шт	15 915,00	0,00	0,00	-164,00	0,00	2 610 060,00	-2 610 060,00
1200,2.3	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	шт	11 850,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	23 700,00	-23 700,00
1200,2.4	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	шт	12 000,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	576 000,00	-576 000,00
1200,2.5	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	шт	12 000,00	0,00	0,00	-66,00	0,00	792 000,00	-792 000,00
1300,3.1	Блоки стен подвала	шт	11 625,00	0,00	0,00	-119,00	0,00	1 383 375,00	-1 383 375,00
1400,3.3	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	11 437,50	0,00	0,00	-36,00	0,00	411 750,00	-411 750,00
1400,3.4	Блоки стен подвалов до 1т	шт	12 375,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	247 500,00	-247 500,00
1400,3.5	Блоки стен подвалов до 1,5т	шт	13 500,00	0,00	0,00	-46,00	0,00	621 000,00	-621 000,00
1500,2.2	Блоки и плиты фундаментные	шт	12 000,00	0,00	-26,00		0,00	0,00	0,00
1600,3.1	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	11 250,00	16,00	16,00		180 000,00	180 000,00	0,00
1600,3.2	Блоки стен подвалов до 1т	шт	12 375,00	18,00	18,00		222 750,00	222 750,00	0,00
1100,7.1	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100	1000шт	32 425,00	69,8138	116,3538	-46,5400	2 263 712,47	3 772 771,97	-1 509 059,50
1100,7.2	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100	1000шт	32 425,00	9,223	15,372	-6,149	299 062,26	498 437,10	-199 374,84
1400,6.5	Стропильные и подстропильные фермы	тн	117 000,00	9,180		9,180	1 074 069,36	0,00	1 074 069,36
1400,6.7	Вертикальные связи в виде ферм	тн	148 924,50	3,925		3,925	584 522,71	0,00	584 522,71
1400,6.9	Связии распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	тн	165 750,00	8,351		8,351	1 384 211,40	0,00	1 384 211,40
1400,6.11	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	тн	158 250,00	10,783		10,783	1 706 365,44	0,00	1 706 365,44
1400,6.13	Рамы коробчатого сечения	тн	158 250,00	0,974		0,974	154 211,46	0,00	154 211,46
1400,6.15	Прогоны из прокатных профилей	тн	158 250,00	5,626		5,626	890 377,80	0,00	890 377,80
1100,14.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	4 488,75	127,000		127,000	570 071,25	0,00	570 071,25
1200,10.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	3 851,25	38,000		38,000	146 347,50	0,00	146 347,50
1300,7.1	Перемычки массой до 0,3т	шт	3 851,25	50,000		50,000	192 562,50	0,00	192 562,50

1100,17.1	Многопустотные панели перекрытия	шт	49 468,68	100,000		100,000	4 946 867,62	0,00	4 946 867,62
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**14 615 131,76**	**15 127 204,07**	**-512 072,31**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора А.Касымханов

Куратор К. Дюсекеев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор представитель Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ" Р.Бушмин

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК **Т. Шарипов**

Подрядчик:

ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор **Б. Кунафиянов**