ФОРМА №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Субподрядчик: ТОО "Ясина STROY"
Договор №1 от 30 июля 2021 года
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания Лаборатория КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области", который находится - Берке Хан №100.

(тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Капитальный ремонт здания Лаборатория КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области", который находится Берке Хан №100	6200000,0	6 200 000,00	6 200 000,00	5 535 714,28	6 200 000,00	5 535 714,28	6 200 000,00	5 535 714,28

Подрядчик:_____ **Субподрядчик:**_____

Форма 2

...енование стройки -Наименование объекта -**Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кызылординский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Кызылординской области**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**		**56338,21**	**2995,80**	**56338**	**2996**	**4753**	**35585**	**99277**
		НР - 72%; СП - 8%				**48589,17**	**834,60**	**48589**	**835**		**7354**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	42,1	42,1	1154,00		48589,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775							
1.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231		4788,00		1106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231		1762,00		407,02			
1.4	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,2405	13,2405		53,00		702,00			
1.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764		161,00		284,00			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465		2609,00		904,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465		1234,00		427,58			
1.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,009	14892,00				134,00		
1.8	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	499529,00				2098,00		
1.9	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526687,00				506,00		
1.10	2113-0802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	439263,00				167,00		
1.11	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	320,00				48,00		
1.12	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	206076,00				70,00		
1.13	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213,00		
1.14	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	519,00				73,00		
1.15	2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	85415,00				15,00		
1.16	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	467,00				135,00		
1.17	2302-1199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	98,00				294,00		
2	**Прайс-лист**	**Приточная установка VVS030-R-FHVS**	**шт.**	**1**		**1586454,07**	**–**	**1586454**	**–**		**–**	**1586454**
						–	**–**	**–**	**–**	**1586454**	**–**	
3	**1120-1401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**10099,56**	**402,99**	**10100**	**403**	**738**	**6537**	**17968**

		НР - 72%; СП - 8%				8959,21	120,29	8959	120		1331	
3.2	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	8,67	8,67	1032,98		8959,00				
3.3	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,084	0,084							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0315	0,0315		4788,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,0315		1762,00		55,50			
3.4	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,1735	2,1735		53,00		115,00			
3.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0525	0,0525		2609,00		137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0525	0,0525		1234,00		64,78			
3.6	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526687,00				737,00		
4	**2305-0404-0120 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1**		**68669,00**	**--**	**68669**	**--**	**68669**	**--**	**74163**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5494**	
5	**1120-2401-0103 РСНБ РК 2015**	**Виброизолятор номер 40. Установка**	**виброизолятор**	**5**		**2172,62**	**2,74**	**10863**	**14**	**7621**	**2329**	**14247**
		НР - 72%; СП - 8%				**645,62**	**1,30**	**3228**	**6**		**1055**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,504	2,52	1280,95		3228,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0053							
5.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00105	0,00525		2609,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00105	0,00525		1234,00		6,48			
5.4	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,0002	499529,00				100,00		
5.5	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,18	0,9	446,00				401,00		
5.6	2305-0301-0203	Виброизоляторы пружинные до N40 ГОСТ 27242-87	шт.	1	5	1424,00				7120,00		
6	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**7406,41**	**161,14**	**7406**	**161**	**737**	**4708**	**13084**
		НР - 72%; СП - 8%				**6507,90**	**31,46**	**6508**	**31**		**969**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	1033,02		6508,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4788,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1762,00		18,50			
6.4	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		53,00		83,00			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2609,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1234,00		12,96			
6.6	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526687,00				737,00		
7	**2305-0404-0110 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	**комплект**	**1**		**58036,00**	**--**	**58036**	**--**	**58036**	**--**	**62679**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4643**	
8	**1120-2401-0101 РСНБ РК 2015**	**Виброизолятор номер 38. Установка**	**виброизолятор**	**5**		**1648,45**	**2,74**	**8242**	**14**	**5740**	**1796**	**10842**
		НР - 72%; СП - 8%				**497,67**	**1,30**	**2488**	**6**		**803**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,3885	1,94	1280,82		2488,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0053							
8.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00105	0,00525		2609,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00105	0,00525		1234,00		6,48			
8.4	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,0002	499529,00				100,00		
8.5	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,11	0,55	446,00				245,00		
8.6	2305-0301-0201	Виброизоляторы пружинные до N38 ГОСТ 27242-87	шт.	1	5	1079,00				5395,00		
9	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**2**		**4985,47**	**210,49**	**9971**	**421**	**91**	**6911**	**18233**

		НР - 72%; СП - 8%				4729,31	70,33	9459	141		1351	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	3,83	7,67	1234,05		9459,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,105							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021		4788,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021		1762,00		37,00			
9.4	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	1,911		53,00		101,00			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,084		2609,00		219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,084		1234,00		103,66			
9.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	499529,00				20,00		
9.7	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00				71,00		
10	**ТПРАЙС-ЛИСТ, п.76**	**Вентилятор канальный Solo**	**шт.**	**2**		**4298,57**	**--**	**8597**	**--**	**8597**	**--**	**9285**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**688**	
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
14	**1120-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,4834**		**6641,22**	**27,39**	**3210**	**13**	**65**	**2259**	**5907**
		НР - 72%; СП - 8%				**6478,24**	**12,96**	**3132**	**6**		**438**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,04	2,92	1073,14		3132,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0051							
14.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,005076		2609,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,005076		1234,00		6,26			
14.4	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,000097	499529,00				48,00		
14.5	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,038672	446,00				17,00		
15	**2305-0307-0502 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**1**		**3744,00**	**--**	**3744**	**--**	**3744**	**--**	**4044**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**300**	
16	**2305-0307-0504 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**1**		**4665,00**	**--**	**4665**	**--**	**4665**	**--**	**5038**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**373**	
17	**2305-0307-0402 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**1**		**3682,00**	**--**	**3682**	**--**	**3682**	**--**	**3977**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**295**	
18	**2305-0307-0404 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**1**		**4304,00**	**--**	**4304**	**--**	**4304**	**--**	**4648**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**344**	
19	**1120-0701-0403 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**		**8034,42**	**53,18**	**8034**	**53**	**7048**	**681**	**9413**
		НР - 72%; СП - 8%				**933,01**	**12,96**	**933**	**13**		**697**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,8085	0,8085	1153,99		933,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
19.3	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1995	0,1995		53,00		11,00			
19.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0945	0,0945		161,00		15,00			
19.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2609,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1234,00		12,96			
19.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	499529,00				270,00		

	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	206076,00				16,00		
19.8	2305-0301-0912	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	1	6762,00				6762,00		
20	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1		5077,17	44,22	5077	44	4439	437	5955
		НР - 72%; СП - 8%				593,73	12,96	594	13		441	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,5145	0,5145	1154,52		594,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
20.3	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,126		53,00		7,00			
20.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,063		161,00		10,00			
20.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2609,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1234,00		12,96			
20.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	499529,00				90,00		
20.7	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	206076,00				10,00		
20.8	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	4339,00				4339,00		
21	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	100		1427,08	51,08	142708	5108	12442	91047	252455
		НР - 72%; СП - 8%				1251,58	12,96	125158	1296		18700	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	112,35	1114,00		125158,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	1,05							
21.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	28,35		12,00		340,00			
21.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	12,6		161,00		2029,00			
21.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	1,05		2609,00		2739,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,05		1234,00		1295,70			
21.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,03	14892,00				447,00		
21.7	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,011	206076,00				2267,00		
21.8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,043	226241,00				9728,00		
22	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	100		1841,00	--	184100	--	184100	--	198828
		СП - 8%				--	--	--	--		14728	
23	2105-0308-0206 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,7		258,00	--	181	--	181	--	195
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
24	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	100,6		4947,72	50,77	497740	5107	318088	127101	674829
		НР - 72%; СП - 8%				1735,04	19,73	174545	1985		49987	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,62	162,67	1073,00		174545,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0137	1,37							
24.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,549276		4788,00		2630,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,549276		1762,00		967,82			
24.4	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,411957		56,00		23,00			

	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	1,890777		161,00		304,00			
.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,823914		2609,00		2150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,823914		1234,00		1016,71			
24.7	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	5,04006	339,00				1709,00		
24.8	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,01509	499529,00				7538,00		
24.9	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000895	2403148,00				2152,00		
24.10	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000453	206076,00				93,00		
24.11	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	8,048	446,00				3589,00		
24.12	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	100,6	3012,00				303007,00		
25	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	**29,15**		**4790,69**	**40,29**	**139649**	**1174**	**92168**	**33666**	**187180**
						1588,58	**15,49**	**46307**	**452**		**13865**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,48	43,16	1073,00		46307,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,3122							
25.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,125491		4788,00		601,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,125491		1762,00		221,12			
25.4	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,119369		56,00		7,00			
25.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,495841		161,00		80,00			
25.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,186706		2609,00		487,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,186706		1234,00		230,40			
25.7	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,460415	339,00				495,00		
25.8	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,004373	499529,00				2184,00		
25.9	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000259	2403148,00				623,00		
25.10	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00012	206076,00				25,00		
25.11	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	2,332	446,00				1040,00		
25.12	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	29,15	3012,00				87800,00		
26	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	**36,9**		**5223,04**	**42,64**	**192730**	**1573**	**132539**	**42551**	**254104**
						1588,58	**13,01**	**58618**	**480**		**18823**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,48	54,63	1072,99		58618,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0089	0,3293							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00378	0,139482		4788,00		668,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	0,139482		1762,00		245,77			
26.4	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,165795	6,117835		53,00		324,00			
26.5	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,07749		56,00		4,00			
26.6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,507559		161,00		82,00			
26.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005145	0,189851		2609,00		495,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005145	0,189851		1234,00		234,28			
26.8	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,84869	339,00				627,00		
26.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,005535	499529,00				2765,00		

	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000328	2403148,00				789,00		
26.11	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000151	206076,00				31,00		
26.12	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	2,952	446,00				1317,00		
26.13	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	36,9	3442,00				127010,00		
27	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**57,3**		**4983,94**	**40,29**	**285580**	**2309**	**204511**	**57346**	**370360**
		НР - 72%; СП - 8%				**1374,51**	**15,49**	**78760**	**888**		**27434**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,28	73,4	1073,01		78760,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,6137							
27.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,246676		4788,00		1181,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,246676		1762,00		434,64			
27.4	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,234644		56,00		13,00			
27.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,974673		161,00		157,00			
27.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,367007		2609,00		958,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,367007		1234,00		452,89			
27.7	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	2,93949	339,00				996,00		
27.8	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,006303	499529,00				3149,00		
27.9	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000481	2403148,00				1157,00		
27.10	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000223	206076,00				46,00		
27.11	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	4,34334	446,00				1937,00		
27.12	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	57,3	3442,00				197227,00		
28	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**76,4**		**4634,21**	**37,55**	**354054**	**2869**	**272167**	**57686**	**444679**
		НР - 72%; СП - 8%				**1034,26**	**14,42**	**79018**	**1101**		**32939**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9639	73,64	1073,00		79018,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,7621							
28.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,304836		4788,00		1460,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,304836		1762,00		537,12			
28.4	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,312858		56,00		18,00			
28.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	1,235388		161,00		199,00			
28.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,457254		2609,00		1193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,457254		1234,00		564,25			
28.7	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	2,05516	339,00				697,00		
28.8	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,006112	499529,00				3053,00		
28.9	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,00084	2403148,00				2020,00		
28.10	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000252	206076,00				52,00		
28.11	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	7,57124	446,00				3377,00		

2	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	76,4	3442,00				262969,00		
29	**1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,975**		**4417,52**	**33,78**	**35230**	**269**	**28294**	**4862**	**43299**
						835,97	**10,75**	**6667**	**86**		**3207**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,7791	6,21	1073,02		6667,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,0595							
29.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,023447		4788,00		112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,023447		1762,00		41,31			
29.4	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,841562		53,00		45,00			
29.5	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,016747		56,00		0,94			
29.6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,109696		161,00		18,00			
29.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,036007		2609,00		94,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,036007		1234,00		44,43			
29.8	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,1914	339,00				65,00		
29.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000478	499529,00				239,00		
29.10	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000088	2403148,00				211,00		
29.11	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000026	206076,00				5,00		
29.12	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	0,724928	446,00				323,00		
29.13	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	7,975	3442,00				27450,00		
30	**1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,975**		**4292,70**	**35,81**	**42820**	**357**	**35450**	**5132**	**51788**
						703,03	**11,57**	**7013**	**115**		**3836**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,6552	6,54	1073,04		7013,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,0796							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003255	0,032469		4788,00		155,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003255	0,032469		1762,00		57,21			
30.4	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	1,052612		53,00		56,00			
30.5	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,001575	0,015711		56,00		0,88			
30.6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,137206		161,00		22,00			
30.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004725	0,047132		2609,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004725	0,047132		1234,00		58,16			
30.8	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0167	0,166582	339,00				56,00		
30.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,000698	499529,00				349,00		
30.10	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,00011	2403148,00				264,00		
30.11	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000029	206076,00				6,00		
30.12	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,988522	446,00				441,00		

.3	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	9,975	3442,00				34334,00		
31	**1126-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными в обкладках марки 125, изделиями минераловатными гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**0,3**		**36121,65**	**1457,05**	**10836**	**437**	**3285**	**5269**	**17394**
		НР - 72%; СП - 8%				**23713,30**	**678,70**	**7114**	**204**		**1288**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	5,66	1258,00		7114,00				
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,165							
31.3	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,65	0,195		34,00		7,00			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,55	0,165		2609,00		430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,165		1234,00		203,61			
31.5	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,00318	131914,00				419,00		
31.6	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	0,168	1516,00				255,00		
31.7	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	0,3	158,00				47,00		
31.8	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	0,369	132,00				49,00		
31.9	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000012	1588520,00				19,00		
31.10	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,00795	313968,00				2496,00		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	**5535714.28**
Всего	**Тенге**	**5 535714.28**
НДС 12%	**Тенге**	**664285.71**
ВСЕГО: по АКТУ	**Тенге**	**6 200 000.00**

ПОДРЯДЧИК:_____
ТОО «СК Максат LTD»

СУБПОДРЯДЧИК:_____
ТОО «Ясина STROY»