Счет-фактура № 134 от 26 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ639652000007085205, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 01/08-р от 03.08.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981240000031, ГКП на ПХВ Кокшетау Жылу при акимате г. Кокшетау

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ Кокшетау Жылу при акимате г. Кокшетау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981240000031,

ИИК получателя: KZ12998JTB0000003520, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция наружных инженерных сетей к жилым домам на берегу оз. Копа (на участке площадью 128,9 га) в городе Кокшетау Акмолинской облатси (1 очередь)	работа	1	101 493 075,00	101 493 075,00	12%	12 179 169,00	113 672 244,00		
Всего по счету:					**101 493 075,00**		**12 179 169,00**	**113 672 244,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: "Реконструкция наружных инженерных сетей к жилым домам на берегу оз. Копа (на участке площадью 128,9 га) в городе Кокшетау Акмолинской области (1 очередь)"

Договор № 01/08-р от 03.08.2015г

С П Р А В К А № 10

О стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		01/08-р	03.08.2015г				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке	**1492565652,53**	**459 996 415**	**113 672 244**	169 958 908	42 010 590		539551			1990060	12179169

Заказчик: _____ **Жуков С.А.**

Ген.директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"

при акимате города Кокшетау

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау

Подрядчик: ТОО "АП-Импакс"

Наименование объекта: Реконструкция наружных инженерных сетей к жилым домам на берегу оз.

Боровое (на участке 128,9 га) в г.Кокшетау (1 очередь)

Акт № 10

приемки выполненных работ за август 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети теплоснабжения (Лок.см. № 2-1)								
		1.1 Проектируемая теплотрасса. Подземная прокладка								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;								
		м3 грунта	536,9	46,4	44,29	24912	23779	7323	0,01419	8
				2,05	12,01	1101	6448	97	0,04106	22

2	E1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	297,89	35,46	33,85	10563	10084	3104	0,01082	3
				1,56	9,18	465	2735	97	0,03138	9
3	E1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	36,43	26,21	25,03	955	912	280	0,008	–
				1,15	6,78	42	247	97	0,0232	1
5	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	751,86	23,36	22,08	17563	16601	4988	0,00888	7
				1,28	5,56	962	4180	97	0,0193	15
6	E1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	118,34	18,51	17,5	2190	2071	623	0,00703	1
				1,01	4,41	120	522	97	0,0153	2
7	E1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	4,85	200,88	–	974	–	1101	1,416	7
				200,88	–	974	–	113	–	–
8	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	49,06	302,12	–	14822	–	16749	2,1252	104

9 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающих на инструмент т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;		302,12	–	14822	–	113	–	–
	м3 грунта	16,67	560,52	–	9344	–	10559	3,5712	60
			560,52	–	9344	–	113	–	–
10 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза								
	т	1828,01	49,5	49,5	90486	90486	18097	–	–
			–	9,9	–	18097	100	0,02079	38
11 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком								
	м3 грунта	24,77	122,18	–	3026	–	3419	0,885	22
			122,18	–	3026	–	113	–	–
12 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м /засыпка труб песком/								
	м3 грунта	469,99	5,55	5,55	2608	2608	821	–	–
			–	1,8	–	846	97	0,00691	3
13 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93К=1,100;								
	м3	544,236	707		384775				
14 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
	м3 грунта	42,26	134,1	–	5667	–	6404	0,972	41
			134,1	–	5667	–	113	–	–
15 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	801,4	6,48	6,48	5193	5193	1633	–	–
			–	2,1	–	1683	97	0,00806	6
16 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	801,4	21,55	4,52	17270	3622	13239	0,108	87

	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	13648	–	97	–	–
17 E1-173-1	Водоотлив из траншей	43,07	289,15	289,15	12454	12454	7797	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	8038	97	0,858	37
18 E23-1-1									
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	66,37	1083,9	152,52	71938	10123	18191	1,02	68
	м3 основания								
			153,68	57,15	10200	3793	130	0,279	19
19 E24-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,16321	1944754,5	934272,12	317403	152483	229462	4720	770
	км трубопровода								
			900000	181487	146889	29620	130	686,64	112
20 E24-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,16321	1872553,91	930526,66	305620	151871	214841	4380	715
	км трубопровода								
			832500	180071,75	135872	29390	130	679,73	111
21 8-6-489									
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006К=0,990;	323,1558	65636		21210654				
	м								
1.2 Узлы трубопроводов									
53 99-1-1(пл)	Шаровый кран полнопроходной Ст 219 х6-2-ППУ-ПЭ Bohmer -ПП-650, Н 900	2	366476,1		732952				
	шт								
57 99-1-2(пл)	Шаровый кран полнопроходной Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ Bohmer -ПП-650 L 1300	4	131607,95		526432				
	шт								
62 80-1-1(пл)	Шаровый кран с мех. редуктором /верт. привод/ Ст273х7-1-ППУ-ПЭ Bohmer-НП-650 Н-2,2	1	568535,2		568535				
	шт								

83 80-1-2(пл)	Шаровый кран с мех. редуктором /верт. привод/ Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ Bohmer -НП Н-2,3	шт	1	574390,64	574391
84 80-1-3(пл)	Шаровый кран с мех. редуктором /верт. привод/ Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ Bohmer -НП -650 Н-2,8	шт	1	580153,13	580153
70 99-1-4(пл)	Т-образный ключ S 32	шт	2	7870,71	15741
29 8-6-482	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1,8	10215	18387
31 8-6-509	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	7,0174	7021	49269
32 8-6-506	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	6,28	2483	15593
34 99-1-1(пл)	Теплоизолированная труба с металлической заглушкой изоляции Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ L-1500	шт	1	53356,11	53356
35 99-1-2(пл)	Теплоизолированная труба с металлической заглушкой изоляции Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ L=2050	шт	2	49295,7	98591
73 99-1-3(пл)	Тройник параллельный Ст 1020х12/219х7-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 8х65,5 ГОСТ 30732-2005	шт	2	290179,93	580360
79 99-1-4(пл)	Тройник Ст 1020х12/108х6-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х46	шт	4	237857,14	951429
81 99-1-5(пл)	Тройниковое ответвление Ст 1020х12/325х7-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 8х82,5 ГОСТ 30732-2006	шт	2	230297,21	460594
84 99-1-6(пл)	Тройниковое ответвление Ст 325х8-108х4-2-2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х46	шт	1	41423,15	41423

88 99-1-7(пл)	Тройниковое ответвление L-1800мм L -1900мм Ст 325х8-108х4-2-2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х46 *шт*	1	50122,21	50122
89 99-1-8(пл)	Тройниковое ответвление Ст219х7/89х4-2-2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х40,5 *шт*	1	29403,24	29403
90 99-1-9(пл)	Тройниковое ответвление Ст 219х7/89х4-2-2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х40,5 L1-1605мм *шт*	1	33001,92	33002
93 99-1-10(пл)	Отвод Ст 1020х12-90-1-ППУ-ПЭ *шт*	16	449746,94	7195951
104 99-2-1(пл)	Отвод Ст 325х9-90-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 L-3000 *шт*	2	67249,9	134500
105 99-2-2(пл)	Отвод Ст 273х9-90-1-ППУ-ПЭ *шт*	2	51421,91	102844
106 99-2-4(пл)	Отвод Ст 219х8-90-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт*	2	37997,98	75996
107 99-2-3(пл)	Отвод Ст 108х5-90-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 L-3000 *шт*	4	13954,1	55816
112 99-3-1(пл)	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт*	2	18488,06	36976
113 99-3-3(пл)	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт*	2	15139,48	30279
114 99-3-2(пл)	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219х6-90-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт*	2	11614,79	23230
122 99-4-1(пл)	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 108х6/32х3,5-2-ППУ-ПЭ А 1,9 *шт*	2	26675,46	53351
129 99-5-1(пл)	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ-650 *шт*	2	44327,03	88654

1 99-5-2(пп)	Концевой элемент с металлической заглушкой изоляции Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ -650	2	32364,47		64729				
	шт								
1 99-6-1(пп)	Пенопакеты КТЗ 1020/1200-ППУ-ПЭ	18	5132,57		92386				
	шт								
1 99-6-2(пп)	Муфта электросварная МЭЛС 1200-700-ВК	18	24879,27		447827				
	шт								

Раздел 2 Конструкции узлов тепловых сетей

2.1 Секция 1 с байпасом

1 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	10,08	1917,31	73,65	19326	742	1823	0,789	8
	м2 покрытия		119,49	27,6	1204	278	123	0,1347	1
Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	11,45	9621,61	789,92	110167	9045	26842	8,27	95
	м3 конструкций		1401,75	272,75	16050	3123	140	1,0406	12
4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,2	41200		8240				
	т								
30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,45	379		4340				
	м3								
30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,45	441		5049				
	м3								
30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,71	9205		34151				
	м3								

308 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,92	26000		49920				
	м3								
309 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	2,32	3937,5		9135				
	м								
310 11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	8	17100		136800				
	комплект								
311 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,42	18100		25702				
	м3								
312 30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,42	191		271				
	м3								
313 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-1,92	191		-367				
	м3								
314 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-1,92	355		-682				
	м3								
2.2 УТ-3, ДК-2									
315 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	7,2	1917,31	73,65	13805	530	1303	0,789	6
	м2 покрытия								
			119,49	27,6	860	199	123	0,1347	1
316 Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	8,512	9621,61	789,92	81899	6724	19956	8,27	70

	м3 конструкций		1401,75	272,75	11932	2322	140	1,0406	9
17 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,125	41200		5150				
18 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	8,512	379		3226				
19 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	8,512	441		3754				
20 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	0,53	9205		4879				
21 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	2,172	8870		19266				
22 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,74	26000		45240				
23 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 *м*	0,87	3937,5		3426				
24 11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	5	17100		85500				

325 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,42	18100		25702				
	м3								
326 30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,42	191		271				
	м3								
327 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-1,64	191		-313				
	м3								
328 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-1,64	355		-582				
	м3								

Раздел 3 Дренажные колодцы в мокрых грунтах (ДК2)

527 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6,76	1278,21	49,1	8641	332	815	0,526	4
	м2 покрытия		79,66	18,4	539	124	123	0,0898	1
528 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,89	11327,61	2104,76	21409	3978	7336	13,9	26
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	4465	1178	130	2,475	5
529 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,89	133		251				
	м3								
530 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	2,57	6610		16988				
	м								

531 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	0,48	3937,5	1890		
	м					
	Всего прямые затраты			**37033143**	**503638**	**2102**
				378182	**112823**	**404**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			34428248		
	оборудования, тенге			1723079		
	Накладные расходы, тенге			616706		
	- заработная плата, тенге			92506		
	- трудоемкость, чел-ч			308		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2155606		
	Всего			**39805455**		
	Временные здания и сооружения (1,2 %)			456989		
	- сметная заработная плата, тенге			64435		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			366		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)			1748146		
	- сметная заработная плата, тенге			804147		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			4895		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			385394		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			154157		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**42550141**		
	Итого по акту в текущих ценах (Имрп = 2,338488478)			**99503014,5**		
	- материалы, тенге			88033030		
	- оборудование, тенге			4405913		
	- сметная заработная плата, тенге			5092634		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			8075		

Налог (2 %)	1990060
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**101493075**
НДС (12 %)	12179169
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**113672244**

ЗАКАЗЧИК:

Ген. директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау **Жуков С.А.**

Директор ТОО "DS&V ": **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "DS&V " **Костыров Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АП-Импэкс" **Амиржанов Ж.К.**