Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта:Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251.
2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		№25-04-19/19	07.12.2015.			АО	
		ДС №6	07.08.2017.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**218 317 115,00**								**930 375,17**	**8 683 501,61**
В том числе: В текущем месяце - октябрь 2017 года	**8 683 501,61**	**7 753 126,44**							**0,00**	**0,00**
Удержание аванса	**13 425 768,00**	**0,00**							**126 081,73**	**1 176 762,85**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**29 585 658,00**	**1 050 681,12**								
Ранее оплаченная сумма	**167 798 950,24**									**7 506 738,76**
Итого к оплате:	**7 506 738,76**									

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Кабылдин А.К.

Генподрядчик
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Директор

Кунафиянов Б.К.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года.

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №20 за октябрь месяц 2017 г.
от 20 октября 2017 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.1000	Генеральный план	1 957 012,78
2	вед.1100	Административное здание с проходной и ремонтно - механической мастерской	1 596 500,41
3	вед.1200	Тёплый бокс для автотранспорта на 4 машино-места	5 016,60
4	вед.1300	Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.	0,0
5	вед.1400	Склад для песка и противогололедных реагентов	40 080,00
6	вед.1500	Котельная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад для золы. Дымовая труба	3 643,00
7	вед.1600	Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище	3 340 826,90
8	вед.1700	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения	0,0
9	вед. 1800	Материалы и испытание материалов	810 046,56
10		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**7 753 126,44**
		НДС	930 375,17
		Итого с НДС	**8 683 501,61**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

Кабыладин А.К.

Руководитель
РГУ "Павлодаржолларатория"
КАД МИР РК

Койшыманов К.Е.

Подрядчик
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор

Кунафиянов Б.К.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

За октябрь 2017 года

Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	**Размер выплаты**	**528 315 325,00**	**520 562 198,55**	**7 753 126,44**	**528 315 325,0**	**100,00%**
1	**Итого по ВОР**	**528 315 325,00**	**520 562 198,55**	**7 753 126,44**	**528 315 325,0**	**100,00%**
2	Материалы на стройплощадке		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**528 315 325,00**	**520 562 198,55**	**7 753 126,44**	**528 315 325,0**	**100,00%**
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	**63 397 839,00**	**62 467 463,83**	**930 375,17**	**63 397 839,00**	**100,00%**
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**591 713 164,00**	**583 029 662,37**	**8 683 501,61**	**591 713 164,0**	**100,00%**
V	**Вычеты**		**50 000 000,00**	**0,00**	**50 000 000,00**	
5	Возврат аванса (с НДС)		**28 408 895,15**	**1 176 762,85**	**29 585 658,00**	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		**78 408 895,15**	**1 176 762,85**	**79 585 658,00**	
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6)**					
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**					
X	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**591 713 164,00**	**504 620 767,22**	**7 506 738,76**	**512 127 505,98**	

Подрядчик ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"	**Кунафиянов Б.К.** **Подпись и дата** **20 октября 2017 года** **М.П.**	**Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор"**	**Искужанов Е.М.** **Подпись и дата** **20 октября 2017 года** **М.П.**
Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	**Кабылдин А.К.** **Подпись и дата** **20 октября 2017 года** **М.П.**		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Сертификат № 20

Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года.

За период с 21 сентября 2017 года по 20 октября 2017 года

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
1000	Генеральный план			84 140 781	0,00	82 183 768,27	1 957 012,78
1100	Административное здание с проходной и ремонтно - механической мастерской			166 347 311	0,00	164 750 810,59	1 596 500,41
1200	Тёплый бокс для автотранспорта на 4 машино-места			53 643 395	0,00	53 638 378,48	5 016,60
1300	Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.			45 335 605	0,00	45 335 604,52	0,00
1400	Склад для песка и противогололедных реагентов			32 253 270	0,00	32 213 189,96	40 080,00
1500	Котельная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад для золы. Дымовая труба			42 724 487	0,00	42 720 843,66	3 643,00
1600	Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище			25 384 227	0,00	22 043 400,12	3 340 826,90
1700	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения			74 486 249	0,00	74 486 249,49	0,00
1800	Материалы и испытание материалов			4 000 000	0,00	3 189 953,44	810 046,56
	Итого по ведомости обьемов работ	Aa		528 315 325	0,00	520 562 198,55	7 753 126,44
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**528 315 325**	**0,00**	**520 562 198,55**	**7 753 126,44**
	Материалы на строительной площадке	B			0,00	0,00	0,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**528 315 325**	**0,00**	**520 562 198,55**	**7 753 126,44**
	Возврат аванса					**44 633 857,14**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**25 365 084,90**	**1 050 681,1**

Подрядчик

ФИО Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Подпись **Кунафиянов Б.К.**

Дата 20 октября 2017 г.

Технический надзор представитель ТОО "Астана-технадзор"

ФИО Искужанов Е.М.

Подпись

Дата 20 октября 2017 г.

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"										
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты										
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ №1000 - Генеральный план											
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Вертикальная планировка**											
1.1	Планировка площадей бульдозерами	м2	21 562,00	25,00	**539 050,00**	0,00	0,00	21 562,00	539 050,00			100
1.2	Снятие плодородного слоя бульдозерами	м3	4 313,00	35,00	**150 955,00**	0,00	0,00	4 313,00	150 955,00			100
1.3	Восстановление плодородного слоя	м3	1 910,00	36,00	**68 760,00**	0,00	0,00	1 910,00	68 760,00			100
1.4	Разработка грунта бульдозерами с перемещением до 10 м - насыпь	м3	6 498,00	105,00	**682 290,00**	0,00	0,00	6 498,00	682 290,00			100
1.5	Разработка грунта бульдозерами с перемещением до 10 м - выемка	м3	11 337,00	105,00	**1 190 385,00**	0,00	0,00	11 337,00	1 190 385,00			100
1.6	Уплотнение слоя грунта	м3	6 498,00	25,00	**162 450,00**	0,00	0,00	6 498,00	162 450,00			100
2	**Озеленение**											
2.1	Разбивка участка	м2	9 545,91	18,00	**171 826,38**	0,00	0,00	9 545,91	171 826,38			100
2.2	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест	яма	51,00	366,00	**18 666,00**	0,00	0,00	51,00	18 666,00			100
2.3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	46,00	1 600,00	**73 600,00**	0,00	0,00		0,00	46,00	73 600,00	100
2.4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	5,00	1 600,00	**8 000,00**	0,00	0,00		0,00	5,00	8 000,00	100
2.5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди	м	19,97	1 200,00	**23 964,00**	0,00	0,00	19,97	23 964,00			100
2.6	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	м	19,97	1 500,00	**29 955,00**	0,00	0,00		0,00	19,97	29 955,00	100
2.7	Подготовка почвы механизированным способом для устройства газона	м2	9 385,91	750,00	**7 039 432,50**	0,00	0,00	9 385,91	7 039 432,50			100
2.8	Посев газонов	м2	9 385,91	350,00	**3 285 068,50**	0,00	0,00	9 385,91	3 285 068,50			100
3	**Асфальто-бетонное покрытие по проездам (тип 1)**											
3.1	Устройство дорожного корыта	м2	7 903,12	180,00	**1 422 561,60**	0,00	0,00	7 903,12	1 422 561,60			100
3.2	Подстилающие и выравнивающие слои оснований	м3	790,31	260,00	**205 481,12**	0,00	0,00	790,31	205 481,12			100
3.3	Нижний слой двухслойных оснований	м2	7 903,12	1 600,00	**12 644 992,00**	0,00	0,00	7 903,12	12 644 992,00			100
3.4	Верхний слой двухслойных оснований	м2	7 903,12	1 800,00	**14 225 616,00**	0,00	0,00	7 903,12	14 225 616,00			100
3.5	Покрытия толщиной до 7см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	7 903,12	2 100,00	**16 596 552,00**	0,00	0,00	7 024,33	14 751 094,22	878,79	1 845 457,78	100
3.6	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	м	1 074,00	3 600,00	**3 866 400,00**	0,00	0,00	1 074,00	3 866 400,00			100
4	**Тротуар (тип 2)**											
4.1	Устройство дорожного корыта	м2	806,71	180,00	**145 207,80**	0,00	0,00	806,71	145 207,80			100
4.2	Подстилающие и выравнивающие слои оснований	м3	80,67	260,00	**20 974,20**	0,00	0,00	80,67	20 974,20			100
4.3	Однослойные основания толщиной 20 см	м2	806,71	2 900,00	**2 339 459,00**	0,00	0,00	806,71	2 339 459,00			100
4.4	Подстилающие и выравнивающие слои оснований	м3	40,34	270,00	**10 890,45**	0,00	0,00	40,34	10 890,45			100
4.5	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 (ГОСТ 17608-91), толщина 100 мм	м2	806,71	2 400,00	**1 936 104,00**	0,00	0,00	806,710	1 936 104,00			100
4.6	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	м	323,00	3 000,00	**969 000,00**	0,00	0,00	323,00	969 000,00			100
5	**МАФ**			0,00								
5.1	Скамья, тип I	шт	6,00	24 000,00	**144 000,00**	0,00	0,00	6,00	144 000,00			100
5.2	Урна металлическая, вариант II	шт	4,00	20 000,00	**80 000,00**	0,00	0,00	4,00	80 000,00			100
6	**Ограждение**											
6.1	Ограда металлическая тип М4Б	м	46,50	10 000,00	**465 000,00**	0,00	0,00	46,50	465 000,00			100
6.2	Ворота металлические тип ВМ3Б	шт	1,00	228 100,00	**228 100,00**	0,00	0,00	1,00	228 100,00			100

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"										
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты										
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.3	Калитки металлические тип КМ8Б	шт	1.00	65 584,00	**65 584,00**	0.00	0,00	1,00	65 584,00			100
6.4	Ограда железобетонная глухая тип Б5В-1	м	675,63	22 550,00	**15 235 456,50**	0.00	0,00	675,63	15 235 456,50			100
6.5	Ворота металлическиетип ВМ4В	шт	1.00	95 000,00	**95 000,00**	0.00	0,00	1,00	95 000,00			100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**84 140 781,05**		**0,00**		**82 183 768,27**		**1 957 012,78**	**100,0**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Кабылдин

Куратор К.Досжасев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е.Шералиев

Расценки проверил А.Довгиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор Б. Кунафиянов

Bill No 1000

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"												
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты												
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.			
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%	
ВЕДОМОСТЬ № 1100 - Административное здание с проходной и ремонтно - механической мастерской													
А.	**Архитектурно-строительная часть.**	м3	6399,77	500,00	3 199 885,00	0,00	0,00	6 399,77	3 199 885,00			100	
1	**Земляные работы**												
2	**Фундамент ленточный (Фл1....Фл-5)**	м3	27,15	5 500,00	149 325,00	0,00	0,00	27,15	149 325,00			100	
2.1	Бетонная подготовка	м3	64,71	7 500,00	485 325,00	0,00	0,00	64,71	485 325,00			100	
2.2	Бетонные ленточные фундаменты	т	2,16	70 000,00	150 983,00	0,00	0,00	2,16	150 983,00			100	
2.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок												
3	**Блоки ФБС**	шт	146,00	12 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	146,00	1 810 400,00			100	
3.1	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	130,00	16 500,00	2 145 000,00	0,00	0,00	130,00	2 145 000,00			100	
3.2	Блоки стен подвалов до 1т	шт	56,00	19 555,00	1 095 080,00	0,00	0,00	56,00	1 095 080,00			100	
3.3	Блоки стен подвалов до 1,5 т	шт	164,00	21 220,00	3 480 080,00	0,00	0,00	164,00	3 480 080,00			100	
3.4	Блоки стен подвалов более 1,5 т	м3	5,35	28 000,00	149 800,00	0,00	0,00	5,35	149 800,00			100	
3.5	Монолитные заделки	т	0,20	250 000,00	49 175,00	0,00	0,00	0,20	49 175,00			100	
3.6	Армирование кладки стен и других конструкций (сетки С-1....С-5)												
4	**Фундамент монолитный (Фм-1,Фм-2,Фм-3)**	м3	0,91	5 500,00	5 005,00	0,00	0,00	0,91	5 005,00			100	
4.1	Бетонная подготовка	м3	4,93	30 100,00	148 393,00	0,00	0,00	4,93	148 393,00			100	
4.2	Железобетонные фундаменты												
5	**Усиление бетонной подготовки под кирпичные перегородки**	м3	6,20	30 000,00	186 000,00	0,00	0,00	6,20	186 000,00			100	
5.1	Бетонные ленточные фундаменты	т	1,14	250 000,00	285 750,00	0,00	0,00	1,14	285 750,00			100	
5.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок												
6	**Гидроизоляция фундаментов**	м2	1019,70	1 000,00	1 019 700,00	0,00	0,00	1 019,70	1 019 700,00			100	
6.1	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	166,80	1 200,00	200 160,00	0,00	0,00	166,80	200 160,00			100	
6.2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция												
7	**Наружные стены**	м3	430,94	29 684,51	12 792 242,16	0,00	0,00	430,94	12 792 242,16			100	
7.1	Кладка наружных стен и толщиной 640 мм из кирпича керамического	м3	73,20	34 719,60	2 541 474,80	0,00	0,00	73,20	2 541 474,80			100	
7.2	Кладка наружных стен и толщиной 380 мм из кирпича керамического	м2	714,53	250,00	178 632,50	0,00	0,00	714,53	178 632,50			100	
7.3	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м3	42,87	30 412,80	1 303 851,48	0,00	0,00	42,87	1 303 851,48			100	
7.4	Противопожарные пояса	м3	10,37	44 542,08	461 932,55	0,00	0,00	10,37	461 932,55			100	
7.5	Теплоизоляция												
8	**Внутренние стены и колонны**	м3	238,31	31 560,22	7 521 114,84	0,00	0,00	238,31	7 521 114,84			100	
8.1	Кладка внутренних стен												
9	**Перегородки**	м2	338,65	4 200,00	1 422 330,00	0,00	0,00	338,65	1 422 330,00			100	
9.1	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2	м2	10,34	1 200,00	12 403,80	0,00	0,00	10,34	12 403,80			100	
9.2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м3	17,79	16 500,00	293 535,00	0,00	0,00	17,79	293 535,00			100	
9.3	Кладка стен из легкобетонных камней	м2	35,50	13 723,78	487 139,15	0,00	0,00	35,50	487 139,15			100	
9.4	Перегородки пластиковые												
10	**Армирование**	т	2,30	110 000,00	253 000,00	0,00	0,00	2,30	253 000,00			100	
10.1	Армирование кладки стен и других конструкций (стены)	т	0,32	122 000,00	38 891,16	0,00	0,00	0,32	38 891,16			100	
10.2	Армирование кладки стен и других конструкций (перегородки)												
11	**Детали устройства внутренних перегородок из пенобетона и кирпича**	т	0,17	170 000,00	29 163,50	0,00	0,00	0,17	29 163,50			100	
11.1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	297 792,00	19 969,93	0,00	0,00	0,07	19 969,93			100	
11.2	Закладные детали весом до 4 кг												

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кыылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.3	Окраска металлических огрунтованных поверхносте	м2	11,40	79,20	902,90	0,00	0,00	11,40	902,90			100
12	**Утепление перекрытия тамбура**											
12.1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	12,25	34 775,14	425 995,42	0,00	0,00	12,25	425 995,42			100
12.2	Улучшенная штукатурка потолков	м2	12,25	3 801,60	46 569,60	0,00	0,00	12,25	46 569,60			100
13	**Колесоотбойник**											
13.1	Устройство бетонных фундаментс ·бъемом до 5 м3 под оборудование.бетон В15	м3	6,70	38 237,76	256 192,99	0,00	0,00	6,70	256 192,99			100
13.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,61	223 344,00	135 355,40	0,00	0,00	0,61	135 355,40			100
13.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	35,15	110,88	3 897,43	0,00	0,00	35,15	3 897,43			100
14	**Перемычки**											
14.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	127,00	5 985,00	760 095,00	0,00	0,00	127,00	760 095,00			100
14.2	Связи и распорки	т	3,47	465 885,00	1 615 791,67	0,00	0,00	3,47	1 615 791,67			100
14.3	Металлические перемычки из швеллера	т	12,67	479 115,00	6 072 207,69	0,00	0,00	12,67	6 072 207,69			100
14.4	Прогоны	т	12,67	33 138,00	419 984,38	0,00	0,00	12,67	419 984,38			100
14.5	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	16,14	3 465,00	55 932,10	0,00	0,00	16,14	55 932,10			100
14.6	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	571,30	315,00	179 959,50	0,00	0,00	571,30	179 959,50			100
14.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1142,60	151,20	172 761,12	0,00	0,00	1 142,60	172 761,12			100
14.8	Армирование кладки стен и других конструкций (над отверстиями)	т	0,02	250 000,00	5 462,50	0,00	0,00	0,02	5 462,50			100
15	**Опорнаые подушки (ОП-1,ОП-2)**											
15.1	Устройство опорных подушек.бетон В15	м3	0,60	92 295,00	55 377,00	0,00	0,00	0,60	55 377,00			100
15.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,27	443 772,00	121 930,79	0,00	0,00	0,27	121 930,79			100
15.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	11,08	138,60	1 535,83	0,00	0,00	11,08	1 535,83			100
16	**Балки (Б-1....Б-5)**											
16.1	Балки, ригели перекрытия, покрытия	т	8,44	51 093,00	431 292,87	0,00	0,00	8,44	431 292,87			100
16.2	Электродуговая сварка покрытий	т	8,44	15 435,00	130 291,93	0,00	0,00	8,44	130 291,93			100
16.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	423,52	138,60	58 699,87	0,00	0,00	423,52	58 699,87			100
17	**Перекрытие на отм.3,000, 6,000**											
17.1	Многопустотные панели перекрытия	шт	158,00	65 958,23	10 421 401,12	0,00	0,00	158,00	10 421 401,12			100
17.2	Монтажные изделия	т	0,09	525 156,60	48 724,03	0,00	0,00	0,09	48 724,03			100
17.3	Установка арматурных стыковых накладок	т	0,03	122 476,79	3 108,46	0,00	0,00	0,03	3 108,46			100
17.4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м2	94,23	1 911,83	180 144,37	0,00	0,00	94,23	180 144,37			100
17.5	Отверстия в бетонных потолках	шт	4,00	418,21	1 672,85	0,00	0,00	4,00	1 672,85			100
17.6	Мелкие покрытия	м2	14,40	1 717,66	24 734,34	0,00	0,00	14,40	24 734,34			100
17.7	Перекрытия по стальным балкам	м3	5,19	60 581,20	314 658,78	0,00	0,00	5,19	314 658,78			100
17.8	Утепление покрытий	м3	2,75	49 289,44	135 693,83	0,00	0,00	2,75	135 693,83			100
17.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	10,20	65,72	670,34	0,00	0,00	10,20	670,34			100
17.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	20,40	62,73	1 279,73	0,00	0,00	20,40	1 279,73			100
18	**Лестница Л-1**											
18.1	Косоуры	т	0,32	525 503,77	169 380,38	0,00	0,00	0,32	169 380,38			100
18.2	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м (Б-1)	т	0,13	68 780,18	9 169,77	0,00	0,00	0,13	9 169,77			100
18.3	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	м	26,40	5 282,52	139 458,63	0,00	0,00	26,40	139 458,63			100
18.4	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	м	8,46	16 319,99	137 985,54	0,00	0,00	8,46	137 985,54			100
18.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	32,08	94,48	3 031,05	0,00	0,00	32,08	3 031,05			100
19	**Кровля**											
19.1	Оклеечная пароизоляция	м2	888,00	664,72	590 271,02	0,00	0,00	888,00	590 271,02			100
19.2	Утепление покрытий	м2	889,00	5 220,71	4 641 214,13	0,00	0,00	889,00	4 641 214,13			100
19.3	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	888,00	599,87	532 683,60	0,00	0,00	888,00	532 683,60			100
19.4	Кладка простых наружных стен	м3	1,56	27 364,00	42 674,71	0,00	0,00	1,56	42 674,71			100
19.5	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	3,90	1 200,00	4 678,56	0,00	0,00	3,90	4 678,56			100
19.6	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м	т	1,32	468 546,26	617 258,16	0,00	0,00	1,32	617 258,16			100
19.7	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	15,34	155,64	2 387,54	0,00	0,00	15,34	2 387,54			100
19.8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	97,96	71,34	6 988,05	0,00	0,00	97,96	6 988,05			100
19.9	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	0,57	1 200,00	684,00	0,00	0,00	0,57	684,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиндерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
19.10	Стропила	м3	15,413	69 065,99	1 064 514,09	0,000	0,00	15,413	1 064 514,09			100
19.11	Прогоны из брусьев	м3	4,68	66 958,34	313 365,04	0,00	0,00	4,68	313 365,04			100
19.12	Элементы каркаса из брусьев	м3	9,752	73 281,28	714 639,08	0,000	0,00	9,752	714 639,08			100
19.13	Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок. балок. стропил. мауэрлатов	м3	29,85	1 874,19	55 935,05	0,00	0,00	29,85	55 935,05			100
19.14	Слуховые окна	шт	16,00	5 415,03	86 640,53	0,00	0,00	12,80	69 312,42	3,20	17 328,11	100
19.15	Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок. балок. стропил. мауэрлатов	м3	0,59	1 848,24	1 090,46	0,00	0,00	0,59	1 090,46			100
19.16	Антисептирование пастами прогонов. бало- ...катов перекрытий	м2	34,37	324,25	11 143,94	0,00	0,00	34,37	,43,94			100
19.17	Карнизы	м2	182,00	2 496,75	454 408,81	0,00	0,00	182,00	454 408,81			100
19.18	Кровельные покрытия без слуховых окон	м2	1175,30	2 431,90	2 858 213,27	0,00	0,00	1 175,30	2 858 213,27			100
19.19	Огнезащита обрешетки под кровлю. покрытий и настилов по фермам	м2	1175,30	940,34	1 105 175,80	0,00	0,00	1175,30	1 105 175,80			100
19.20	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	51,80	2 172,50	112 535,41	0,00	0,00	51,80	112 535,41			100
19.21	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	157,20	1 994,16	313 481,77	0,00	0,00	157,20	313 481,77			100
19.22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	124,12	71,34	8 853,91	0,00	0,00	124,12	8 853,91			100
19.23	Мелкие покрытия (компенсатор)	м2	20,67	1 880,67	38 873,45	0,00	0,00	20,67	38 873,45			100
19,24	Мелкие покрытия (фасонный элимент)	м2	12,06	1 880,67	22 676,18	0,00	0,00	12,06	22 676,18			100
19,25	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	м	3,77	2 496,75	9 407,76	0,00	0,00	3,77	9 407,76			100
19.26	Армирование кладки стен и других конструкций (над продухами -10 А1)	т	0,03	160 000,00	5 496,00	0,00	0,00	0,03	5 496,00			100
19.27	Армирование кладки стен и других конструкций (молниеприемная сетка)	т	5,72	190 000,00	1 086 024,80	0,00	0,00	5,72	1 086 024,80			100
19.28	Проводник заземляющий	м	80,00	324,25	25 940,28	0,00	0,00	80,00	25 940,28			100
20	**Окна**											
20.1	Установка оконных блоки из ПХВ профилей. площадь проема до 2 м2	м2	2,43	955,85	2 322,72	0,00	0,00	2,43	2 322,72			100
20.2	Установка оконных блоки из ПХВ профилей. площадь проема более 2 м2	м2	94,50	951,95	89 959,15	0,00	0,00	94,50	89 959,15			100
20.3	Доски подоконные из ПХВ профилей. ширина 450 мм	м2	94,50	71 981,37	6 802 239,00	0,00	0,00	94,50	6 802 239,00			100
20.4	Высококачественная штукатурка	м	66,72	234,09	15 618,20	0,00	0,00	66,72	15 618,20			100
20.5	Отливы	м	67,72	858,31	58 125,05	0,00	0,00	67,72	58 125,05			100
21	**Витражи**											
21.1	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием	м2	120,87	22 335,68	2 699 713,77	0,00	0,00	120,87	2 699 713,77			100
21.2	Пена монтажная для герметизации стыков. баллончик емкостью 750 мл	м	203,24	138,50	28 148,89	0,00	0,00	203,24	28 148,89			100
21.3	Высококачественная штукатурка	м	45,66	234,09	10 688,35	0,00	0,00	45,66	10 688,35			100
21.4	Отливы	м	45,66	858,31	39 190,63	0,00	0,00	45,66	39 190,63			100
22	**Внутренние витражи**											
22.1	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	50,15	19 097,49	957 739,37	0,00	0,00	50,15	957 739,37			100
22.2	Пена монтажная для герметизации стыков. баллончик емкостью 750 мл	м	73,88	146,30	10 808,91	0,00	0,00	73,88	10 808,91			100
23	**Люк и слуховые окна**											
23.1	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	1,00	6 339,82	6 339,82	0,00	0,00	1,00	6 339,82			100
23.2	Слуховое окно аллюминиевой конструкции	шт	16,00	2 223,81	35 581,03	0,00	0,00	16,00	35 581,03			100
24	**Двери**											
24.1	Двери из алюминиевых сплавов	м2	28,34	21 848,00	619 172,39	0,00	0,00	28,34	619 172,39			100
24.2	Пена монтажная для герметизации стыков. баллончик емкостью 750 мл	м	66,63	179,47	11 957,80	0,00	0,00	66,63	11 957,80			100
24.3	Дверные блоки из ПХВ профилей	м2	6,18	26 646,76	164 676,98	0,00	0,00	6,18	164 676,98			100
24.4	Дверные блоки в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	м2	54,96	11 694,53	642 731,56	0,00	0,00	54,96	642 731,56			100
25	**Ворота**											
25.1	Ворота автоматические с электроприводом (4,24x4,54)	м2	96,25	13 615,99	1 310 538,77	0,00	0,00	96,25	1 310 538,77			100

Bill No 1100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
26	**Потолок**											
26.1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акусти	м2	502.50	2 804.18	1 409 098.45	0.00	0.00	502.50	1 409 098.45			100
26.2	Затирка швов	м2	573.86	72.70	41 720.12	0.00	0.00	573.86	41 720.12			100
26.3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потол	м2	574.86	612.76	352 253.74	0.00	0.00	574.86	352 253.74			100
26.4	Улучшенная окраска	м2	574.86	2 804.18	1 612 008.63	0.00	0.00	574.86	1 612 008.63			100
27	**Стены и перегородки**											
27.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	м2	1231.67	418.90	515 940.93	0.00	0.00	1231.67	515 940.93			100
27.2	Отделка внутренних стен	м2	941.28	398.12	374 745.93	0.00	0.00	941.28	374 745.93			100
27.3	Улучшенная окраска стен	м2	290.39	623.15	180 956.59	0.00	0.00	290.39	180 956.59			100
27.4	Улучшенная штукатурка	м2	1085.57	1 177.06	1 277 782.69	0.00	0.00	1085.57	1 277 782.69			100
27.5	Гладкая облицовка стен. столбов, пилястр и откосов	м2	346.03	3 704.28	1 281 792.67	0.00	0.00	346.03	1 281 792.67			100
27.6	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	м2	739.54	605.84	448 043.28	0.00	0.00	739.54	448 043.28			100
28	**Колонны**											
28.1	Улучшенная штукатурка	м2	55.44	1 177.06	65 256.29	0.00	0.00	55.44	65 256.29			100
28.2	Улучшенная окраска оштукатуренных колонн	м2	55.44	588.53	32 628.15	0.00	0.00	55.44	32 628.15			100
29	**Откосы оконные**											
29.1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	9.09	69 446.63	631 394.88	0.00	0.00	9.09	631 394.88			100
29.2	Листы гипсокартонные ГКЛ. ГОСТ 6266-97. толщина 9.	м2	454.59	1 523.26	692 456.99	0.00	0.00	454.59	692 456.99			100
29.3	Простая окраска стен	м2	454.59	692.39	314 753.18	0.00	0.00	454.59	314 753.18			100
30	**Плинтус**											
30.1	Плинтус поливинилхлоридный	м	437.51	432.74	189 329.48	0.00	0.00	437.51	189 329.48			100
30.2	Плинтус керамический	м	243.06	501.98	122 011.78	0.00	0.00	243.06	122 011.78			100
31	**Полы 1-го этажа. Тип А**											
31.1	Бетонный подстилающий слой	м3	27.93	16 214.71	452 828.12	0.00	0.00	27.93	452 828.12			100
31.2	Оклеечная гидроизоляция	м2	186.18	847.04	157 701.33	0.00	0.00	186.18	157 701.33			100
31.3	Цементные стяжки толщиной до 45 мм	м2	186.18	1 113.25	207 264.61	0.00	0.00	186.18	207 264.61			100
31.4	Линолеум коммерческий гетерогенный толщиной защитного слоя от 0.6 мм. класс 41. 42. 43 ГОСТ 7251-7	м2	186.18	2 197.46	409 122.32	0.00	0.00	186.18	409 122.32			100
32	**Полы 1-го этажа. Тип Б**											
32.1	Бетонный подстилающий слой	м3	22.76	16 214.71	369 111.59	0.00	0.00	22.76	369 111.59			100
32.2	Оклеечная гидроизоляция	м2	151.76	847.04	128 546.32	0.00	0.00	151.76	128 546.32			100
32.3	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	151.76	1 113.25	168 946.60	0.00	0.00	151.76	168 946.60			100
32.4	Керамические одноцветные плитки с шероховатой поверхностью	м2	151.76	2 323.30	352 584.20	0.00	0.00	151.76	352 584.20			100
33	**Полы 1-го этажа. Тип Б***											
33.1	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	39.60	1 113.25	44 084.64	0.00	0.00	39.60	44 084.64			100
33.2	Устройство герметизации	м	39.60	250.00	9 900.00	0.00	0.00	39.60	9 900.00			100
33.3	Керамические одноцветные плитки с шероховатой поверхностью	м2	39.60	2 323.30	92 002.73	0.00	0.00	39.60	92 002.73			100
34	**Полы 1-го этажа. Тип В**											
34.1	Бетонный подстилающий слой	м3	4.94	16 214.71	80 165.51	0.00	0.00	4.94	80 165.51			100
34.2	Оклеечная гидроизоляция	м2	32.96	847.04	27 918.34	0.00	0.00	32.96	27 918.34			100
34.3	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	32.96	1 113.25	36 692.67	0.00	0.00	32.96	36 692.67			100
34.4	Керамогранитные плитки	м2	32.96	3 194.54	105 292.01	0.00	0.00	32.96	105 292.01			100
35	**Полы 1-го этажа. Тип Г**											
35.1	Бетонный подстилающий слой	м3	43.81	16 214.71	710 382.52	0.00	0.00	43.81	710 382.52			100
35.2	Бетонные покрытия толщиной до 200мм	м2	438.11	3 200.00	1 401 952.00	0.00	0.00	438.11	1 401 952.00			100
35.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	2.70	110 000.00	297 000.00	0.00	0.00	2.70	297 000.00			100
35.4	Оклеечная гидроизоляция	м2	438.11	847.04	371 095.35	0.00	0.00	438.11	371 095.35			100
35.5	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	438.11	1 113.25	487 725.31	0.00	0.00	438.11	487 725.31			100
35.6	Бетонные покрытия толщиной до 80мм	м2	438.11	1 600.00	700 976.00	0.00	0.00	438.11	700 976.00			100
35.7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	438.11	326.71	143 136.78	0.00	0.00	438.11	143 136.78			100
36	**Полы 1-го этажа. Тип Д**											
36.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0.97	16 214.71	15 760.70	0.00	0.00	0.97	15 760.70			100
36.2	Бетонные покрытия толщиной до 300мм	м2	6.48	3 400.00	22 032.00	0.00	0.00	6.48	22 032.00			100
36.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.03	110 000.00	2 849.00	0.00	0.00	0.03	2 849.00			100
36.4	Оклеечная гидроизоляция	м2	6.48	847.04	5 488.80	0.00	0.00	6.48	5 488.80			100
36.5	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	6.48	1 113.25	7 213.85	0.00	0.00	6.48	7 213.85			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
36.6	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	6,48	2 323,30	15 054,99	0,00	0,00	6,48	15 054,99			100
37	**Полы 2-го этажа. Тип Е**								0,00			
37.1	Тепло- и звукоизоляция	м3	9,42	17 538,94	165 230,00	0,00	0,00	9,42	165 230,00			100
37.2	Цементные стяжки толщиной до 30мм	м2	209,35	1 122,22	234 937,50	0,00	0,00	209,35	234 937,50			100
37.3	Линолеум	м2	210,35	3 040,76	639 622,91	0,00	0,00	210,35	639 622,91			100
38	**Полы 2-го этажа. Тип Ж**											
38.1	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal	м2	26,05	1 384,30	36 061,01	0,00	0,00	26,05	36 061,01			100
38.2	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	26,05	991,19	25 820,38	0,00	0,00	26,05	25 820,38			100
38.3	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	26,05	3 225,55	84 025,65	0,00	0,00	26,05	84 025,65			100
39	**Полы 2-го этажа. Тип Ж***											
39.1	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	39,60	991,19	39 250,94	0,00	0,00	39,60	39 250,94			100
39.2	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	39,60	3 225,55	127 731,89	0,00	0,00	39,60	127 731,89			100
40	**Полы 2-го этажа. Тип И**								0,00			
40.1	Тепло- и звукоизоляция	м3	2,34	17 538,94	40 993,77	0,00	0,00	2,34	40 993,77			100
40.2	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal	м2	51,94	1 377,58	71 551,50	0,00	0,00	51,94	71 551,50			100
40.3	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	51,94	991,19	51 482,17	0,00	0,00	51,94	51 482,17			100
40.4	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	51,94	3 225,55	167 535,21	0,00	0,00	51,94	167 535,21			100
41	**Наружная отделка**											
41.1	Плитка облицовочная сплиттерная	м2	71,90	4 587,38	329 832,52	0,00	0,00	71,90	329 832,52			100
42	**Отмостка**											
42.1	Однослойные основания толщиной 15 см	м2	139,70	929,37	129 832,51	0,00	0,00	139,70	129 832,51			100
42.2	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	м2	139,70	1 031,60	144 114,09	0,00	0,00	139,70	144 114,09			100
43	**Вентшахты (ВШ-1...ВШ-7)**											
43.1	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М100 на растворе М50	м3	6,84	27 364,00	187 169,76	0,00	0,00	6,84	187 169,76			100
43.2	Армирование кладки стен и других конструкций (сетка С-1)	т	0,10	250 000,00	25 255,00	0,00	0,00	0,10	25 255,00			100
43.3	Боковая оклеечная гидроизоляция	м2	61,17	1 000,00	61 170,00	0,00	0,00	61,17	61 170,00			100
43.4	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	4,89	63 147,18	309 017,03	0,00	0,00	4,89	309 017,03			100
43.5	Улучшенная штукатурка стен	м2	61,17	3 321,04	203 147,94	0,00	0,00	61,17	203 147,94			100
43.6	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,17	199 388,84	34 428,47	0,00	0,00	0,17	34 428,47			100
43.7	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,67	75,91	354,50	0,00	0,00	4,67	354,50			100
43.8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	9,34	79,07	738,54	0,00	0,00	9,34	738,54			100
43.9	Зонты	шт	7,00	1 739,59	12 177,14	0,00	0,00	7,00	12 177,14			100
43.10	Изготовление зонтов	т	0,07	382 552,03	27 383,07	0,00	0,00	0,07	27 383,07			100
43.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	17,16	75,91	1 302,61	0,00	0,00	17,16	1 302,61			100
43.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	34,32	79,07	2 713,76	0,00	0,00	34,32	2 713,76			100
44	**Лоток Л-1**											
44.1	Бетонная подготовка	м3	1,50	5 500,00	8 250,00	0,00	0,00	1,50	8 250,00			100
44.2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм,бетон В20,W6,F75	м3	5,50	46 605,24	256 328,84	0,00	0,00	5,50	256 328,84			100
44.3	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,25	222 984,03	56 843,09	0,00	0,00	0,25	56 843,09			100
44.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	14,78	79,07	1 168,69	0,00	0,00	14,78	1 168,69			100
44.5	Металлические решетки	м2	0,27	559 199,66	148 612,90	0,00	0,00	0,27	148 612,90			100
44.6	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	114,40	521,88	59 702,79	0,00	0,00	114,40	59 702,79			100
44.7	Цементные стяжки толщиной 20 мм по уклону 0....220	м2	51,94	790,72	41 070,18	0,00	0,00	51,94	41 070,18			100
45	**Приямок 500х400**											
45.1	Бетонная подготовка	м3	0,10	5 500,00	550,00	0,00	0,00	0,10	550,00			100
45.2	Стены и днища	м3	1,15	72 057,05	82 865,61	0,00	0,00	1,15	82 865,61			100
45.3	Установка гильз из стальных труб диаметром 325 мм	шт	1,00	2 814,98	2 814,98	0,00	0,00	1,00	2 814,98			100
45.4	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	3,44	503,16	1 730,88	0,00	0,00	3,44	1 730,88			100
45.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	6,88	253,16	1 741,76	0,00	0,00	6,88	1 741,76			100
46	**Приямок Пр-2**											
46.1	Стены и днища	м3	1,90	39 963,17	75 930,01	0,00	0,00	1,90	75 930,01			100
46.2	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,01	388 811,40	3 837,57	0,00	0,00	0,01	3 837,57			100
46.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,02	222 984,03	3 813,03	0,00	0,00	0,02	3 813,03			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
46.4	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения (Щит Щ1)	т	0.06	396 626.91	22 425.29	0.00	0.00	0.06	22 425.29			100
46.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	2.66	75.91	201.92	0.00	0.00	2.66	201.92			100
47	**Подпольный канал 200х200**											
47.1	Стены и днища	м3	1.25	49 088.11	61 360.14	0.00	0.00	1.25	61 360.14			100
47.2	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские	шт	16.00	8 286.78	132 588.52	0.00	0.00	16.00	132 588.52			100
47.3	Закладные детали весом до 20 кг (ЗД-1,ЗД-3)	т	0.24	705 003.16	167 226.75	0.00	0.00	0.24	167 226.75			100
47.4	Окраска м[illegible]лических огрунтованных поверхностей	м2	13.76	75.91	1 044.51	0.00	0.00	13.76	1 044.51			100
47.5	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 8 мм	шт	40.00	94.89	3 795.47	0.00	0.00	40.00	3 795.47			100
47.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	9.60	600.00	5 760.00	0.00	0.00	9.60	5 760.00			100
48	**Электрониша и электроштроба**											
48.1	Ниши в кирпичных стенах	м2	0.20	3 311.74	655.72	0.00	0.00	0.20	655.72			100
48.2	Борозды в кирпичных стенах	м2	9.60	421.49	4 046.34	0.00	0.00	9.60	4 046.34			100
49	**Стремянка СТ-1 и крышка люка КЛ-1**											
49.1	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.07	447 039.56	29 585.08	0.00	0.00	0.07	29 585.08			100
49.2	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 9-9	м2	0.81	38 283.70	31 009.80	0.00	0.00	0.81	31 009.80			100
49.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1.62	72.26	117.05	0.00	0.00	1.62	117.05			100
50	**Лестница ЛМ-1**											
50.1	Щебеночные подстилающие слои	м3	0.20	6 698.74	1 336.40	0.00	0.00	0.20	1 336.40			100
50.2	Бетонные фундаменты	м3	1.35	22 550.00	30 442.50	0.00	0.00	1.35	30 442.50			100
50.3	Закладные детали весом более 20 кг	т	0.09	192 984.04	16 731.72	0.00	0.00	0.09	16 731.72			100
50.4	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1.14	458 224.20	521 459.14	0.00	0.00	1.14	521 459.14			100
50.5	Площадки с настилом и ограждением	т	0.35	199 908.59	69 002.45	0.00	0.00	0.35	69 002.45			100
50.6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	47.10	72.26	3 403.26	0.00	0.00	47.10	3 403.26			100
50.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	94.20	75.27	7 090.13	0.00	0.00	94.20	7 090.13			100
51	**Смотровая яма**											
51.1	Бетонная подготовка	м3	1.48	5 500.00	8 129.00	0.00	0.00	1.48	8 129.00			100
51.2	Стены и плоские днища	м3	10.70	36 429.13	389 718.78	0.00	0.00	10.70	389 718.78			100
51.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0.00	722 561.16	325.15	0.00	0.00	0.00	325.15			100
51.4	Защитные решетки	т	0.01	572 027.59	3 374.96	0.00	0.00	0.01	3 374.96			100
51.5	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	2.40	451.60	1 084.29	0.00	0.00	2.40	1 084.29			100
51.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	28.41	600.00	17 046.00	0.00	0.00	28.41	17 046.00			100
51.7	Пробивка борозд	м	45.69	361.28	16 506.91	0.00	0.00	45.69	16 506.91			100
51.8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	м2	7.25	3 311.74	24 010.11	0.00	0.00	7.25	24 010.11			100
51.9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов	м2	5.13	481.71	2 471.16	0.00	0.00	5.13	2 471.16			100
51.10	Простая окраска стен	м2	5.13	602.13	3 088.95	0.00	0.00	5.13	3 088.95			100
51.11	Первый слой оклеечной гидроизоляции	м2	7.07	1 026.64	7 258.34	0.00	0.00	7.07	7 258.34			100
51.12	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	7.07	992.94	7 020.08	0.00	0.00	7.07	7 020.08			100
51.13	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	7.07	2 860.14	20 221.18	0.00	0.00	7.07	20 221.18			100
52	**Пандус ПН-1**											
52.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	74.10	225.80	16 731.81	0.00	0.00	74.10	16 731.81			100
52.2	Бетонные подстилающие слои	м3	7.41	20 000.00	148 200.00	0.00	0.00	7.41	148 200.00			100
52.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15, W4, F50	м3	7.41	53 740.49	398 217.00	0.00	0.00	7.41	398 217.00			100
53	**Пандус ПН-2**											
53.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	4.00	225.80	903.20	0.00	0.00	4.00	903.20			100
53.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0.40	20 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.40	8 000.00			100
53.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15, W4, F50	м3	0.40	53 740.49	21 496.19	0.00	0.00	0.40	21 496.19			100
54	**Крыльцо Кр-1**											
54.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	8.00	225.80	1 806.40	0.00	0.00	8.00	1 806.40			100
54.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0.80	20 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.80	16 000.00			100
54.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15, W4, F50	м3	0.80	53 740.49	42 992.39	0.00	0.00	0.80	42 992.39			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
55	**Крыльцо Кр-2**	м2	7,20	225,80	1 625,76	0,00	0,00	7,20	1 625,76			100
55.1	Уплотнение грунта щебнем	м3	0,72	20 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,72	14 400,00			100
55.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0,72	53 740,49	38 693,15	0,00	0,00	0,72	38 693,15			100
55.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских.бетон В15, W4, F50											
56	**Крыльцо Кр-3**	м2	8,00	225,80	1 806,40	0,00	0,00	8,00	1 806,40			100
56.1	Уплотнение грунта щебнем	м3	0,80	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,80	16 000,00			100
56.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0,80	53 7[illegible]	42 992,39	0,00	0,00	0,80	42 992,39			100
56.3	Устройство фунд-[illegible]тных плит железобетонных плоских.бетон В15, W4, F50											
57	**Виброизолирующий фундамент Ф-4**	м2	1,60	1 023,63	1 637,81	0,00	0,00	1,60	1 637,81			100
57.1	Первый слой оклеечной гидроизоляции	м3	1,60	5 359,00	8 574,39	0,00	0,00	1,60	8 574,39			100
57.2	Песчаная тепло- и звукоизоляция	м2	1,60	993,52	1 589,63	0,00	0,00	1,60	1 589,63			100
57.3	Первый слой оклеечной гидроизоляции	м2	1,60	301,07	481,71	0,00	0,00	1,60	481,71			100
57.4	Тепло- и звукоизоляция из резинового листа	шт	2,00	5 569,74	11 139,48	0,00	0,00	2,00	11 139,48			100
57.5	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	м2	1,60	2 200,00	3 520,00	0,00	0,00	1,60	3 520,00			100
57.6	Бетонные покрытия толщиной до 100мм											
58	**Козырек (К-1,К-2,К-3)**	т	0,39	497 664,00	194 432,35	0,00	0,00	0,39	194 432,35			100
58.1	Связи и распорки	т	0,39	1 655,87	646,93	0,00	0,00	0,39	646,93			100
58.2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок)	м2	6,80	72,26	491,34	0,00	0,00	6,80	491,34			100
58.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	13,60	75,27	1 023,63	0,00	0,00	13,60	1 023,63			100
58.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м3	0,20	68 041,18	13 567,41	0,00	0,00	0,20	13 567,41			100
58.5	Элементы каркаса из брусьев	м3	0,20	1 776,30	354,19	0,00	0,00	0,20	354,19			100
58.6	Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок. балок, стропил, мауэрлатов	м2	37,04	1 971,99	73 050,39	0,00	0,00	37,04	73 050,39			100
58.7	Плиты OSB, толщина 9мм	м2	9,52	1 836,51	17 483,57	0,00	0,00	9,52	17 483,57			100
58.8	Устройство покрытия металлочерепицей	м2	0,14	1 776,30	256,02	0,00	0,00	0,14	256,02			100
58.9	Мелкие покрытия	м	6,80	195,69	1 330,72	0,00	0,00	6,80	1 330,72			100
58.10	Герметизация швов											
Б	**Инженерные системы**			15,02								
1	**Водопровод В1**	м	64,00	5 256,25	336 400,01	0,00	0,00	64,00	336 400,01			100
1.1	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные. ГОСТ 3262-75* Ø15	м	4,00	9 311,07	37 244,29	0,00	0,00	4,00	37 244,29			100
1.2	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные. ГОСТ 3262-75* Ø40	м	5,00	10 662,68	53 313,40	0,00	0,00	5,00	53 313,40			100
1.3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные. ГОСТ 3262-75* Ø50	м	17,00	15 768,75	268 068,76	0,00	0,00	17,00	268 068,76			100
1.4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные. ГОСТ 3262-75* Ø65	м	9,00	16 519,64	148 676,79	0,00	0,00	9,00	148 676,79			100
1.5	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные. ГОСТ 3262-75* Ø80	м	56,00	7 508,93	420 500,02	0,00	0,00	56,00	420 500,02			100
1.6	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 9 СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20x2,3	м	8,00	5 256,25	42 050,00	0,00	0,00	8,00	42 050,00			100
1.7	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 Ø25x2,3	м	3,00	4 805,71	14 417,14	0,00	0,00	3,00	14 417,14			100
1.8	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 Ø32x3,0	м	17,00	6 758,04	114 886,61	0,00	0,00	17,00	114 886,61			100
1.9	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 Ø40x3,7	м	5,00	7 208,57	36 042,86	0,00	0,00	5,00	36 042,86			100
1.10	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 Ø50x4,6	м	5,00	12 014,29	60 071,43	0,00	0,00	5,00	60 071,43			100
1.11	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 СТ РК ИСО 4427-2004 (ввод) Ø90x5,4											
2	**Водопровод В2**	м	8,00	3 900,00	31 200,00	0,00	0,00	8,00	31 200,00			100
2.1	Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø76x3	м	9,00	2 700,00	24 300,00	0,00	0,00	9,00	24 300,00			100
2.2	Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø57x3											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
2.3	Монтаж труб полиэтиленовых PE 100 SDR 17 питьевых СТ РК ИСО 4427-2004 O90x5,4	м	5,00	28 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5,00	140 000,00			100
2.4	Кран пожарный O50	компл.	2,00	30 277,00	60 554,00	0,00	0,00	2,00	60 554,00			100
3	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
3.1	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6.PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø20	м	54,00	5 411,03	292 195,88	0,00	0,00	54,00	292 195,88			100
3.2	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6.PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø25	м	2,00	4 208,58	8 417,17	0,00	0,00	2,00	8 417,17			100
3.3	Трубы напорные полипропиленов- PP-R SDR 6.PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø32	м	11,00	3 968,09	43 [illegible],01	0,00	0,00	11,00	43 649,01			100
3.4	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6.PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø40	м	22,00	5 170,54	113 751,98	0,00	0,00	22,00	113 751,98			100
3.5	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6.PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø50	м	4,00	4 930,05	19 720,22	0,00	0,00	4,00	19 720,22			100
3.6	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø15	м	72,00	4 809,81	346 306,23	0,00	0,00	72,00	346 306,23			100
3.7	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø32	м	21,00	5 892,02	123 732,33	0,00	0,00	21,00	123 732,33			100
3.8	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø40	м	27,00	7 334,96	198 043,88	0,00	0,00	27,00	198 043,88			100
3.9	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø50	м	9,00		76 836,70	0,00	0,00	9,00	76 836,70			100
4	**Канализация К1**											
4.1	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50x3	м	15,00	7 826,63	117 399,44	0,00	0,00	15,00	117 399,44			100
4.2	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110x3,5	м	54,00	9 467,70	511 255,64	0,00	0,00	54,00	511 255,64			100
4.3	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 41 (выпуск) СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110x2,7	м	23,00	5 680,62	130 654,22	0,00	0,00	23,00	130 654,22			100
5	**Канализация К3**											
5.1	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50x3	м	2,00	5 013,00	10 026,00	0,00	0,00	2,00	10 026,00			100
5.2	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110x3,5	м	10,00	6 064,11	60 641,11	0,00	0,00	10,00	60 641,11			100
5.3	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 41 (в футляре) СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110x2,7	м	6,50	2 021,37	13 138,91	0,00	0,00	6,50	13 138,91			100
5.4	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 41 (выпуск) СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110x2,7	м	12,00	1 536,24	18 434,90	0,00	0,00	12,00	18 434,90			100
6	**Отопление**											
6.1	Радиатор чугунный секционный, 0,15кВт, МС-90;	секц/кВт	51,75	38 858,61	2 010 933,27	0,00	0,00	51,75	2 010 933,27			100
6.2	Регистр из 2-х гладких труб Ø50, по l=0,5м, ГОСТ10704-91;	шт	1,00	3 672,35	3 672,35	0,00	0,00	1,00	3 672,35			100
6.3	Регистр из 2-х гладких труб Ø80, по l=1,75м, ГОСТ10704-91;	шт	2,00	3 928,56	7 857,13	0,00	0,00	2,00	7 857,13			100
6.4	Регистр из 2-х гладких труб Ø80, по l=2м, ГОСТ10704-91;	шт	2,00	4 099,37	8 198,74	0,00	0,00	2,00	8 198,74			100
6.5	Регистр из 3-х гладких труб Ø80, по l=1,2м, ГОСТ10704-91;	шт	2,00	4 270,18	8 540,35	0,00	0,00	2,00	8 540,35			100
6.6	Регистр из 3-х гладких труб Ø80, по l=1,4м, ГОСТ10704-91;	шт	2,00	4 440,98	8 881,97	0,00	0,00	2,00	8 881,97			100
6.7	Регистр из 3-х гладких труб Ø80, по l=1,75м, ГОСТ10704-91;	шт	1,00	4 697,20	4 697,20	0,00	0,00	1,00	4 697,20			100
6.8	Регистр из 4-х гладких труб Ø80, по l=2,5м, ГОСТ10704-91;	шт	10,00	5 038,81	50 388,09	0,00	0,00	10,00	50 388,09			100
6.9	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*, Ø15x2,0;	м	262,00	2 348,60	615 332,56	0,00	0,00	262,00	615 332,56			100
6.10	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*, Ø20x2,5;	м	309,00	2 391,30	738 911,49	0,00	0,00	309,00	738 911,49			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"												
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты												
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.			
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%	
6.11	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*. Ø25x2.8;	м	104.00	2 989.12	310 868.91	0.00	0.00	104.00	310 868.91			100	
6.12	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*. Ø32x2.8;	м	41.00	3 672.35	150 566.45	0.00	0.00	41.00	150 566.45			100	
6.13	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*. Ø40x3.0;	м	39.00	4 099.37	159 875.44	0.00	0.00	39.00	159 875.44			100	
6.14	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная: ГОСТ 3262-75*. Ø50x3.0;	м	141.00	5 252.32	740 576.86	0.00	0.00	141.00	740 576.86			100	
7	**Тепловой узел**												
7.1	Погодный компенсатор серии ECL Comfort 210 в комплекте с интеллектуальной картой C 67 рус.	компл.	1.00	1 414 039.76	1 414 039.76	0.00	0.00	1.00	1 414 039.76			100	
7.2	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91. Ø133x4.0;	м	6.00	15 150.43	90 902.56	0.00	0.00	6.00	90 902.56			100	
7.3	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91. Ø89x3.0;	м	20.00	13 130.37	262 607.38	0.00	0.00	20.00	262 607.38			100	
7.4	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91. Ø76x3.0;	м	3.00	10 605.30	31 815.89	0.00	0.00	3.00	31 815.89			100	
7.5	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91. Ø57x3.0;	м	3.00	8 585.24	25 755.72	0.00	0.00	3.00	25 755.72			100	
7.6	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75*. Ø40x3.0;	м	3.00	7 575.21	22 725.64	0.00	0.00	3.00	22 725.64			100	
7.7	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75*. Ø25x2.5;	м	3.00	6 565.18	19 695.55	0.00	0.00	3.00	19 695.55			100	
7.8	Труба стальная оцинкованная. Ø50;	м	10.00	9 191.26	91 912.58	0.00	0.00	10.00	91 912.58			100	
7.9	Труба стальная оцинкованная. Ø32;	м	3.00	8 080.23	24 240.68	0.00	0.00	3.00	24 240.68			100	
7.10	Теплообменник системы ГВС Q=233.2КВт. (tx=5°C. t3=55°C). (T1=85°C. T2=65°C). T5-MFG-19 (19 пластин);	шт	2.00	815 456.53	1 630 913.06	0.00	0.00	2.00	1 630 913.06			100	
8	**Вентиляция**												
8.1	**Приточная установка П1**												
8.1.1	Вентилятор канальный прямоугольный с регулятором скорости. N=2.83кВт. n=1400 об/мин. L=990м3/ч. H=650Па. ВКП 60-35-4;	шт	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	1.00	5 000.00			100	
8.2	**Приточная установка П2**												
8.2.1	Вентилятор канальный прямоугольный с регулятором скорости. N=2.83кВт. n=1400 об/мин. L=1430м3/ч. H=620Па. ВКП 60-35-4;	шт	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	1.00	5 000.00			100	
8.3	**Приточная установка П3**												
8.3.1	Вентилятор канальный прямоугольный с регулятором скорости. N=2.83кВт. n=1400 об/мин. L=840м3/ч. H=650Па. ВКП 60-35-4;	шт	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	1.00	5 000.00			100	
8.4	**Приточная установка П4**												
8.4.1	Приточная установка. в комплекте: с щитом управления. автоматикой и смесительный узел SURP 110-16.0. ANR6L/K1/P1/A1.2.P56.R-3x15/P;	компл.	1.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	1.00	7 000.00			100	
8.5	**Вытяжные установки**												
8.5.1	Вентилятор круглый канальный энергосберегающей серии EC со встроенным электронным блоком управления и регулятором оборотов. эл. двигателем . N=550Вт. n=3000об/мин. ВКК 315 EC;	компл.	2.00	25 000.00	50 000.00	0.00	0.00	2.00	50 000.00			100	
8.5.2	Вентилятор круглый канальный энергосберегающей серии EC со встроенным электронным блоком управления и регулятором оборотов. эл. двигателем . N=423Вт. n=3670об/мин. ВКК 200EC;	компл.	2.00	25 000.00	50 000.00	0.00	0.00	2.00	50 000.00			100	
8.5.3	Вентилятор круглый канальный энергосберегающей серии EC со встроенным электронным блоком управления и регулятором оборотов. эл. двигателем . N=256Вт. n=3980об/мин. ВКК 160EC;	компл.	1.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	1.00	25 000.00			100	
8.5.4	Вентилятор вытяжной для настенного и потолочного монтажа с двухскоростным эл. двигателем . N=68Вт. 0.3A. Vort Press LL220;	шт	3.00	25 000.00	75 000.00	0.00	0.00	3.00	75 000.00			100	

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.5.5	Вентилятор радиальный со взрывозащищенном исполнении N4 исп.1. Л0°. эл. двигатель АИР 100L6. N=1.5 кВт. 930 об/мин с виброизоляторами ДО-39 (4шт). ВЦ 14-76 №4;	шт	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1,00	25 000,00			100
8.5.6	Вентилятор радиальный со взрывозащищенном исполнении N4 исп.1. Л0°. эл. двигатель АИР 100L6. N=2,2 кВт. 930 об/мин с виброизоляторами ДО-39 (4шт). ВЦ 14-76 №4;	шт	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1,00	25 000,00			100
8.5.7	Вентилятор центробежный FUK-6000/SP в комплекте с креплениями к стене здания и эл. двигателем АДМ100S2У2. N=4 кВт. 2850об/мин;	шт	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1,00	25 000,00			100
8.6	**Материалы приточных и вытяжных установок**											
8.6.1	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 100х100. толщина стали 0.5мм;	м	30,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30,00	30 000,00			100
8.6.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 100х150. толщина стали 0.5мм;	м	4,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4,00	4 000,00			100
8.6.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 300х200. толщина стали 0.7мм;	м	12,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12,00	12 000,00			100
8.6.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 300х250. толщина стали 0.7мм;	м	74,00	1 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74,00	74 000,00			100
8.6.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 300х300. толщина стали 0.7мм;	м	15,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15,00	15 000,00			100
8.6.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 300х350. толщина стали 0.7мм;	м	8,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8,00	8 000,00			100
8.6.7	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 450х300. толщина стали 0.7мм;	м	8,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8,00	8 000,00			100
8.6.8	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 500х250. толщина стали 0.7мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2,00	2 000,00			100
8.6.9	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 500х300. толщина стали 0.7мм;	м	21,00	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21,00	21 000,00			100
8.6.10	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 500х400. толщина стали 0.7мм;	м	5,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5,00	5 000,00			100
8.6.11	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 600х300. толщина стали 0.7мм;	м	7,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7,00	7 000,00			100
8.6.12	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 600х350. толщина стали 0.7мм;	м	6,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6,00	6 000,00			100
8.6.13	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 600х400. толщина стали 0.7мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2,00	2 000,00			100
8.6.14	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 700х300. толщина стали 0.7мм;	м	11,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11,00	11 000,00			100
8.6.15	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 800х400. толщина стали 0.7мм;	м	7,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7,00	7 000,00			100
8.6.16	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. Ø150. толщина стали 0.5мм;	м	27,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27,00	27 000,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"												
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты												
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.			
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%	
8.6.17	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. Ø250. толщина стали 0.5мм;	м	7.00	1 000.00	7 000.00	0.00	0.00	7.00	7 000.00			100	
8.6.18	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. Ø300. толщина стали 0.6мм;	м	6.00	1 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6.00	6 000.00			100	
8.6.19	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. Ø400. толщина стали 0.6мм;	м	28.00	1 000.00	28 000.00	0.00	0.00	28.00	28 000.00			100	
8.6.20	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 100x100. толщина стали 0.5мм;	м	61.00	1 000.00	61 000.00	0.00	0.00	61.00	61 000.00			100	
8.6.21	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 150x100. толщина стали 0.5мм;	м	22.00	1 000.00	22 000.00	0.00	0.00	22.00	22 000.00			100	
8.6.22	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 150x150. толщина стали 0.5мм;	м	38.00	1 000.00	38 000.00	0.00	0.00	38.00	38 000.00			100	
8.6.23	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 150x200. толщина стали 0.5мм;	м	46.00	1 000.00	46 000.00	0.00	0.00	46.00	46 000.00			100	
8.6.24	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 200x200. толщина стали 0.5мм;	м	30.00	1 000.00	30 000.00	0.00	0.00	30.00	30 000.00			100	
8.6.25	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 250x150. толщина стали 0.5мм;	м	25.00	1 000.00	25 000.00	0.00	0.00	25.00	25 000.00			100	
8.6.26	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 250x200. толщина стали 0.5мм;	м	27.00	1 000.00	27 000.00	0.00	0.00	27.00	27 000.00			100	
8.6.27	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 300x150. толщина стали 0.7мм;	м	4.00	1 000.00	4 000.00	0.00	0.00	4.00	4 000.00			100	
8.6.28	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 300x200. толщина стали 0.7мм;	м	28.00	1 000.00	28 000.00	0.00	0.00	28.00	28 000.00			100	
8.6.29	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 500x300. толщина стали 0.7мм;	м	6.00	1 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6.00	6 000.00			100	
8.6.30	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 900x500. толщина стали 0.7мм;	м	3.00	1 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3.00	3 000.00			100	
8.6.31	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 900x700. толщина стали 0.7мм;	м	4.00	1 000.00	4 000.00	0.00	0.00	4.00	4 000.00			100	
8.6.32	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 900x1000. толщина стали 0.7мм;	м	1.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1.00	1 000.00			100	
8.6.33	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. Ø100. толщина стали 0.5мм;	м	28.00	1 000.00	28 000.00	0.00	0.00	28.00	28 000.00			100	
8.6.34	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. Ø150. толщина стали 0.5мм;	м	3.00	1 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3.00	3 000.00			100	
8.6.35	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. Ø200. толщина стали 0.5мм;	м	2.00	1 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2.00	2 000.00			100	
8.7	**Теплоснабжение установок П1-П4**												
8.7.1	Труба стальная электросварная ГОСТ 3262-75*. Ø89x3.0;	м	40.00	1 000.00	40 000.00	0.00	0.00	40.00	40 000.00			100	

Bill No 1100

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.7.2	Труба стальная электросварная ГОСТ 3262-75*. Ø38x2,5;	м	42,00	1 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42,00	42 000,00			100
8.8	**Передвижной фильтр в сварочном цехе**											
8.8.1	Передвижной механический самоочищающийся кассетный фильтр. ПМСФ-1-D12;	шт	1,00	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00	1,00	9 833,00			100
8.9	**Электрическая воздушно-тепловая завеса**											
8.9.1	Электрическая воздушно-тепловая завеса серии 600Е стоящая на полу в виде цилиндрической колонны, в комплекте с выносным пульто 416, H=2019мм, Q=6-12 кВт, вентилятор 200Вт, КЭВ12П604Е;	компл.	10,00	24 000,00	240 000,00	0,00	0,00	10,00	240 000,00			100
9	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
9.1	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	11,00	31 700,00	348 700,00	0,00	0,00	11,00	348 700,00			100
9.2	Монтаж устройств управления аппаратов для приводов напр. до 1000В	шт	1,00	25 651,00	25 651,00	0,00	0,00	1,00	25 651,00			100
9.3	Монтаж комплектных устройств для распределения энергии при напр. до 1000В	шт	14,00	20 565,00	287 910,00	0,00	0,00	14,00	287 910,00			100
9.4	Монтаж оборудования светотехнического	шт	532,00	10 020,00	5 330 640,00	0,00	0,00	532,00	5 330 640,00			100
9.5	Монтаж металлорукавов	м	34,00	1 718,00	58 412,00	0,00	0,00	34,00	58 412,00			100
9.6	Монтаж кабелей и проводов	км	7,85	2 560,00	20 106,24	0,00	0,00	7,85	20 106,24			100
9.7	Монтаж электроустановочных изделий	шт	187,00	5 652,00	1 056 924,00	0,00	0,00	187,00	1 056 924,00			100
9.8	Монтаж электромонтажных изделий	шт	537,00	600,00	322 200,00	0,00	0,00	537,00	322 200,00			100
9.9	Монтаж труб пластмассовых	м	2191,00	1 040,00	2 278 640,00	0,00	0,00	2191,00	2 278 640,00			100
9.10	Монтаж проката черных металлов	кг	307,00	2 050,00	629 350,00	0,00	0,00	307,00	629 350,00			100
10	**Пожарная сигнализация**											
10.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	421,00	4 428,79	1 864 521,43	0,00	0,00	421,00	1 864 521,43			100
10.2	Монтаж кабелей, проводов и труб и изделий для прокладки кабеля	м	1655,00	250,00	413 750,00	0,00	0,00	1 655,00	413 750,00			100
В	**Раздел ТХ.**											
1	Стол письменный однотумбовый	шт	10,00	3 611,65	36 116,52	0,00	0,00	10,00	36 116,52			100
2	Компьютер	шт	11,00	210 589,85	2 316 488,32	0,00	0,00	11,00	2 316 488,32			100
3	Принтер Panasonic	шт	8,00	48 155,36	385 242,86	0,00	0,00	8,00	385 242,86			100
4	Стул полумягкий	шт	38,00	11 589,63	440 405,90	0,00	0,00	38,00	440 405,90			100
5	Шкаф книжный	шт	28,00	56 420,83	1 579 783,22	0,00	0,00	28,00	1 579 783,22			100
6	Сейф	шт	4,00	67 201,88	268 807,52	0,00	0,00	4,00	268 807,52			100
7	Стол обеденный четырехместный	шт	2,00	26 952,63	53 905,25	0,00	0,00	2,00	53 905,25			100
8	Шкаф для одежды двухдверный	шт	85,00	57 948,14	4 925 592,31	0,00	0,00	85,00	4 925 592,31			100
9	Чайник электрический,220, 2,0 кВт	шт	2,00	6 199,10	12 398,21	0,00	0,00		0,00	2,00	12 398,21	100
10	Установка поддонов в уборочную	компл.	2,00	15 309,09	30 618,18	0,00	0,00	2,00	30 618,18			100
11	Зеркало настенное	шт	8,00	13 188,82	105 510,54	0,00	0,00		0,00	8,00	105 510,54	100
12	Стеллаж универсальный (складской МСК-811 600 4 1000x600x2000)	шт	11,00	37 913,36	417 046,96	0,00	0,00	11,00	417 046,96			100
13	Стол-приставка к рабочему столу	шт	4,00	15 452,84	61 811,35	0,00	0,00	4,00	61 811,35			100
14	Диван мягкий для служебных помещений	шт	2,00	97 388,82	194 777,64	0,00	0,00	2,00	194 777,64			100
15	Кресло для отдыха	шт	4,00	40 249,25	160 997,02	0,00	0,00	4,00	160 997,02			100
16	Стол журнальный	шт	2,00	46 717,88	93 435,77	0,00	0,00	2,00	93 435,77			100
17	Банкетка двухместная	шт	17,00	16 243,45	276 138,63	0,00	0,00	17,00	276 138,63			100
18	Банкетка трехместная	шт	1,00	19 262,14	19 262,14	0,00	0,00	1,00	19 262,14			100
19	Электрополотенце	шт	4,00	646,86	2 587,45	0,00	0,00		0,00	4,00	2 587,45	100
20	Электросушитель для рук	шт	4,00	31 624,41	126 497,66	0,00	0,00		0,00	4,00	126 497,66	100
21	Холодильник бытовой	шт	3,00	122 185,24	366 555,71	0,00	0,00		0,00	3,00	366 555,71	100
22	Стол производственный СПРП-6-2, 1000x600x850 мм	шт	5,00	39 530,52	197 652,59	0,00	0,00	5,00	197 652,59			100
23	Подставка межплитная ПМП-40 (400x850x860)	шт	3,00	17 788,73	53 366,20	0,00	0,00	3,00	53 366,20			100
24	Ванна моечная цельнотянутая 1 секц. ВМП-6-1-5РЧ (500x500x300)	компл.	5,00	47 436,62	237 183,10	0,00	0,00	5,00	237 183,10			100
25	Водонагреватель электрический бытовой Thermex	компл.	1,00	35 936,83	35 936,83	0,00	0,00		0,00	1,00	35 936,83	100
26	Шкаф жарочный электрический	шт	1,00	11 499,79	11 499,79	0,00	0,00		0,00	1,00	11 499,79	100
27	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,51	шт	1,00	380 930,44	380 930,44	0,00	0,00		0,00	1,00	380 930,44	100
28	Шкаф для посуды	шт	1,00	148 419,12	148 419,12	0,00	0,00	1,00	148 419,12			100
29	Шкаф медицинский одностворчатый ШМ-1	шт	1,00	54 084,94	54 084,94	0,00	0,00	1,00	54 084,94			100
30	Столик манипуляционный передвижной СМ	шт	1,00	68 100,30	68 100,30	0,00	0,00	1,00	68 100,30			100
31	Кушетка, 1850x600x500 мм	шт	1,00	29 468,20	29 468,20	0,00	0,00	1,00	29 468,20			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
32	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	компл.	1,00	37 733,68	37 733,68	0,00	0,00	1,00	37 733,68			100
33	Ширма трехстворчатая	шт	1,00	42 585,15	42 585,15	0,00	0,00	1,00	42 585,15			100
34	Телевизор цветной	шт	1,00	89 842,09	89 842,09	0,00	0,00		0,00	1,00	89 842,09	100
35	Крепление для телевизора настенное	шт	1,00	2 982,76	2 982,76	0,00	0,00		0,00	1,00	2 982,76	100
36	Стол производственный (раздаточный),1200x800x850 (прим.)	шт	1,00	94 873,24	94 873,24	0,00	0,00	1,00	94 873,24			100
37	Шкаф сушильный ШСО-22М	шт	6,00	149 137,86	894 827,17	0,00	0,00	6,00	894 827,17			100
38	Плита электрическая	шт	1,00	3 953,05	3 953,05	0,00	0,00		0,00	1,00	3 953,05	100
39	Плита электрическая двухконфорочная.Э КШ	шт	1,00	141 231,76	141 231,76	0,00	0,00		0,00	1,00	141 231,76	100
40	Тумба прикроватная	шт	1,00	24 724,54	24 724,54	0,00	0,00	1,00	24 724,54			100
41	Кровать деревянная	шт	1,00	42 495,31	42 495,31	0,00	0,00	1,00	42 495,31			100
42	Шкаф для одежды двухдверный	шт	4,00	58 037,99	232 151,95	0,00	0,00	4,00	232 151,95			100
43	Шиномонтажный станок. Ээф. 220/380. 0.75/1,1кВт. 960x760x880 (КТ-С-110)	шт	1,00	198 730,69	198 730,69	0,00	0,00	1,00	198 730,69			100
44	Компрессор поршневой (510л/мин.).Ээф. 380. 3 кВт. 1150x500x1000 (АВ-100/510)	шт	1,00	108 349,55	108 349,55	0,00	0,00	1,00	108 349,55			100
45	Балансировочный станок	шт	1,00	178 965,43	178 965,43	0,00	0,00	1,00	178 965,43			100
46	Домкрат гидравлический подкатной (груз-ть 3т). 780x336x160,Master T83505	шт	1,00	22 748,02	22 748,02	0,00	0,00	1,00	22 748,02			100
47	Автомобильный гидравлический подъемник (груз-ть 3,5т). ширина подъемника 3380. ширина проезда 2770мм. 2,2кВт (Т-3,5)	шт	1,00	246 735,11	246 735,11	0,00	0,00	1,00	246 735,11			100
48	Автомобильный гидравлический подъемник (груз-ть 4т). ширина подъемника 3420. ширина проезда 2400мм. 2,2кВт (Т-4)	шт	2,00	434 835,69	869 671,38	0,00	0,00	2,00	869 671,38			100
49	Таль электрическая. груз-ть 5т. высота подъема 6м. номер двутавровой балки 36М-45М. масса 473 кг. 1047x1055x1120 (CD. 380)	шт	1,00	604 457,55	604 457,55	0,00	0,00	1,00	604 457,55			100
50	Верстак слесарный.870x1600x700. ВТК-215 (Т5-Т1)	шт	4,00	54 623,99	218 495,95	0,00	0,00		0,00	4,00	218 495,95	100
51	Тиски слесарные.460x230x210 (ТСЧ-200)	шт	3,00	8 121,72	24 365,17	0,00	0,00	3,00	24 365,17		0,00	100
52	Трансформатор сварочный .Ээф. 380/220. 17,3 кВт. 560x590x860 (ТДМ-402)	шт	1,00	47 461,78	47 461,78	0,00	0,00	1,00	47 461,78		0,00	100
53	Станок токарно-винторезный.Ээф.380.7.1/6кВт. 2800x1370x1700 (1В625М)	шт	1,00	5 143 279,68	5 143 279,68	0,00	0,00	1,00	5 143 279,68			100
54	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М-112	шт	1,00	298 311,66	298 311,66	0,00	0,00	1,00	298 311,66		0,00	100
55	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М-112	шт	1,00	298 311,66	298 311,66	0,00	0,00	1,00	298 311,66		0,00	100
56	Комплект газосварщика (КГС-2)	шт	1,00	46 099,77	46 099,77	0,00	0,00	1,00	46 099,77		0,00	100
57	Стол обеденный с четырьмя стульями	компл.	4,00	57 175,50	228 702,01	0,00	0,00	4,00	228 702,01			100
58	Стол письменный двухтумбовый	шт	3,00	54 084,94	162 254,81	0,00	0,00	3,00	162 254,81			100
59	Стол обеденный четырехместный	шт	3,00	26 916,69	80 750,07	0,00	0,00		0,00	3,00	80 750,07	100
60	Местный вентотсос. МВО 0,5-0,1	шт	1,00	41 399,23	41 399,23	0,00	0,00	1,00	41 399,23			100
61	Местный вентотсос. 1600x785x580 (МВО-1,6)	шт	1,00	208 631,29	208 631,29	0,00	0,00	1,00	208 631,29			100
62	Машина стирально-отжимная.ЛО-7	шт	1,00	556 485,47	556 485,47	0,00	0,00	1,00	556 485,47		0,00	100
63	Машина сушильная.ЛС	шт	1,00	223 584,61	223 584,61	0,00	0,00	1,00	223 584,61		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ:100				**166 347 311,00**		**0,00**		**164 750 810,59**		**1 596 500,41**	**100,0**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ

А.Кабылдин
К. Дюсекеев
В.Шералиев

Расценки проверил

А.Логинова

Технический надзор - представитель
ТОО "Астана-технадзор"

Искужинова М.

Руководитель РГУ
"Павлодаржоллаборатория"
КАД МИР РК

К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор

Б. Кунафиянов

Bill No 1100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ №1200 - Тёплый бокс для автотранспорта на 4 машино-места											
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	2147,70	500,00	1 073 850,00	0,00	0,00	2 147,70	1 073 850,00			100
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	10,00	5 500,00	55 000,00	0,00	0,00	10,00	55 000,00			100
2.	Ж/бетонные ленточные фундаменты	3	20,49	8 500,00	174 165,0	0,00	0,00	20,49	174 165,00			100
2.3	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона	шт	2,00	15 800,00	31 600,00	0,00	0,00	2,00	31 600,00			100
2.4	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого	шт	48,00	16 000,00	768 000,00	0,00	0,00	48,00	768 000,00			100
2.5	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона	шт	66,00	16 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	66,00	1 056 000,00			100
2.6	Монолитные заделки	м3	2,20	28 000,00	61 600,00	0,00	0,00	2,20	61 600,00			100
2.7	Ленточные фундаменты	м3	0,40	36 700,00	14 680,00	0,00	0,00	0,40	14 680,00			100
2.8	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,06	250 000,00	16 037,50	0,00	0,00	0,06	16 037,50			100
2.9	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	5,30	1 200,00	6 357,60	0,00	0,00	5,30	6 357,60			100
3	**Фундамент Фм-1**											
3.1	Бетонная подготовка	м3	0,92	26 500,00	24 380,00	0,00	0,00	0,92	24 380,00			100
3.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	3,76	35 100,00	131 976,00	0,00	0,00	3,76	131 976,00			100
4	**Армирование сопряжения стен,гидроизоляция**											
4.1	Армирование кладки стен и других конструкций (ОС-1,ОС-2)	т	0,01	250 000,00	3 390,00	0,00	0,00	0,01	3 390,00			100
4.2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	52,98	1 200,00	63 576,00	0,00	0,00	52,98	63 576,00			100
4.3	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	345,94	1 100,00	380 534,00	0,00	0,00	345,94	380 534,00			100
5	**Приямок Пр-1**											
5.1	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений	м3	0,90	36 500,00	32 850,00	0,00	0,00	0,90	32 850,00			100
5.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,04	255 000,00	10 710,00	0,00	0,00	0,04	10 710,00			100
5.3	Металлические решетки приямков	т	0,02	355 500,00	7 920,54	0,00	0,00	0,02	7 920,54			100
5.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,60	**220,00**	572,00	0,00	0,00	2,60	572,00			100
5.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5,20	240,00	1 248,00	0,00	0,00	5,20	1 248,00			100
5.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	3,12	1 100,00	3 432,00	0,00	0,00	3,12	3 432,00			100
6	**Приямок Пр-2**											
6.1	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений	м3	1,10	36 500,00	40 150,00	0,00	0,00	1,10	40 150,00			100
6.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,04	255 000,00	9 435,00	0,00	0,00	0,04	9 435,00			100
6.3	Металлические решетки приямков	т	0,01	355 500,00	3 714,98	0,00	0,00	0,01	3 714,98			100
6.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	1,50	1 100,00	1 650,00	0,00	0,00	1,50	1 650,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7	**Лоток Л-1**											
7.1	Устройство лотков при толщине стен более 100 мм,бетон В15, W6,с/с	м3	6,30	29 885,00	188 275,50	0,00	0,00	6,30	188 275,50			100
7.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,63	255 500,00	160 147,40	0,00	0,00	0,63	160 147,40			100
7.3	Металлические решетки приямков	т	0,33	355 500,00	116 785,31	0,00	0,00	0,33	116 785,31			100
7.4	Огрунтовка металлическ[illegible] поверхностей	м2	28,66	2[illegible],00	6 305,20	0,00	0,00	28,66	6 305,20			100
7.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	57,32	240,00	13 756,80	0,00	0,00	57,32	13 756,80			100
7.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	5,00	1 100,00	5 500,00	0,00	0,00	5,00	5 500,00			100
7.7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб (футляр)	км	0,00	20 550,00	65,76	0,00	0,00	0,00	65,76			100
7.8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр)	км	0,00	160 500,00	176,55	0,00	0,00	0,00	176,55			100
7.9	Установка гильз из стальных труб диаметром	гильза	2,00	25 600,00	51 200,00	0,00	0,00	2,00	51 200,00			100
7.10	Подбетонка	м3	1,90	32 540,00	61 826,00	0,00	0,00	1,90	61 826,00			100
7.11	Армирование кладки стен и других конструкций (рядовые перемычки над отверстиями)	т	0,0045	250 000,00	1 125,00	0,0000	0,00	0,0045	1 125,00			100
8	**Наружные и внутренние стены.**											
8.1	Кладка наружных стен	м3	238,03	27 364,00	6 513 452,92	0,00	0,00	238,03	6 513 452,92			100
8.2	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	0,52	250,00	130,92	0,00	0,00	0,52	130,92			100
8.3	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на	м3	28,56	30 415,00	868 780,14	0,00	0,00	28,56	868 780,14			100
8.4	Кладка наружных стен - парапет	м3	22,68	27 364,00	620 615,52	0,00	0,00	22,68	620 615,52			100
8.5	Кладка внутренних стен	м3	20,92	27 889,00	583 437,88	0,00	0,00	20,92	583 437,88			100
8.6	Армирование кладки стен и других конструкций	т	7,46	150 000,00	1 118 719,50	0,00	0,00	7,46	1 118 719,50			100
8.7	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М 75 на растворе	м3	121,44	17 000,00	2 064 480,00	0,00	0,00	121,44	2 064 480,00			100
8.8	Кладка прямоугольных неармированных	м3	4,43	17 000,00	75 344,00	0,00	0,00	4,43	75 344,00			100
8.9	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,96	190 187,00	183 009,34	0,00	0,00	0,96	183 009,34			100
9	**Обрамление ворот**											
9.1	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,19	190 187,00	417 080,09	0,00	0,00	2,19	417 080,09			100
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	59,50	220,00	13 090,00	0,00	0,00	59,50	13 090,00			100
9.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	119,00	240,00	28 560,00	0,00	0,00	119,00	28 560,00			100
10	**Перемычки,опорные подушки,прогоны**											
10.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	38,00	5 135,00	195 130,00	0,00	0,00	38,00	195 130,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
10.2	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки	т	0,01	220 000,00	1 837,00	0,00	0,00	0,01	1 837,00			100
10.3	Монтаж металлических перемычек при шаге ферм до 12 м	т	1,87	310 772,00	582 035,56	0,00	0,00	1,87	582 035,56			100
10.4	Устройство опорных подушек (ОП-1,ОП-2),бетон В15	м3	1,26	42 532,00	53 590,32	0,00	0,00	1,26	53 590,32			100
10.5	Закладные детали весом до 20	т	0,58	192 258,00	110 982,85	0,00	0,00	0,58	110 982,85			100
10.6	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Б-1)	т	4,67	205 300,00	959 198,55	0,00	0,00	4,67	959 198,55			100
10.7	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Б-2)	т	0,49	205 300,00	100 391,70	0,00	0,00	0,49	100 391,70			100
10.8	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки)	т	5,16	200 000,00	1 032 236,00	0,00	0,00	5,16	1 032 236,00			100
10.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	137,40	220,00	30 228,00	0,00	0,00	137,40	30 228,00			100
10.10	Окраска металлических огрунтованных	м2	274,80	240,00	65 952,00	0,00	0,00	274,80	65 952,00			100
10.11	Оштукатуривание перемычек и балок	м2	15,00	15 240,00	228 600,00	0,00	0,00	15,00	228 600,00			100
11	**Перекрытие**											
11.1	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5см, больше 12,5см	шт	48,00	65 958,00	3 165 984,00	0,00	0,00	48,00	3 165 984,00			100
11.2	Монтажные изделия (анкера А-1,А-2)	т	0,04	210 000,00	7 602,00	0,00	0,00	0,04	7 602,00			100
11.3	Установка арматурных стыковых накладок (МС-5,ф12АIII)	т	0,02	122 477,00	2 883,11	0,00	0,00	0,02	2 883,11			100
11.4	Монолитные участки УМ1	м3	0,30	15 600,00	4 680,00	0,00	0,00	0,30	4 680,00			100
11.5	Заполнение пазух керамзитом,Y=400 кг/м3	м3	0,40	21 540,00	8 529,84	0,00	0,00	0,40	8 529,84			100
11.6	Монолитные участки УМ-2,УМ-2*	м3	0,80	15 800,00	12 640,00	0,00	0,00	0,80	12 640,00			100
12	**Кровля**											
12.1	Обмазочная пароизоляция	м2	397,00	566,00	224 702,00	0,00	0,00	397,00	224 702,00			100
12.2	Оклеечная пароизоляция	м2	397,00	665,00	264 005,00	0,00	0,00	397,00	264 005,00			100
12.3	Тепло- и звукоизоляция	м3	83,37	5 045,00	420 601,65	0,00	0,00	83,37	420 601,65			100
12.4	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	409,15	5 888,00	2 409 075,20	0,00	0,00	409,15	2 409 075,20			100
12.5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,29	160 000,00	46 880,00	0,00	0,00	0,29	46 880,00			100
12.6	Минераловатные плиты повышенной жесткости Техноруф НК=1,030	м2	409,15	2 115,00	865 352,25	0,00	0,00	409,15	865 352,25			100
12.7	Пленка полиэтиленоваяК=1,100	м2	818,30	250,00	204 575,00	0,00	0,00	818,30	204 575,00			100
12.8	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	409,15	5 888,00	2 409 075,20	0,00	0,00	409,15	2 409 075,20			100
12.9	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	м	270,60	1 250,00	338 250,00	0,00	0,00	270,60	338 250,00			100
12.10	Обмазочная пароизоляция	м2	409,15	566,00	231 578,90	0,00	0,00	409,15	231 578,90			100
12.11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	409,15	1 250,00	511 437,50	0,00	0,00	409,15	511 437,50			100
12.12	Примыкание кровель	м	83,52	2 280,00	190 425,60	0,00	0,00	83,52	190 425,60			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12.13	Примыкание рулонных и мастичных кровель	м	7,72	2 497,00	19 276,84	0,00	0,00	7,72	19 276,84			100
12.14	Мелкие покрытия	м2	32,86	1 450,00	47 650,48	0,00	0,00	32,86	47 650,48			100
13	**Окна ОК-1,ОК-2**											
13.1	Оконные блоки из ПХВ профилей, (ОК-2)	м2	2,16	2 951,00	6 374,16	0,00	0,00	2,16	6 374,16			100
13.2	Оконные блоки из ПХВ профилей, (ОК-1)	м2	9,00	2 951,00	26 559,00	0,00	0,00	9,00	26 559,00			100
14	**Двери**											
14.1	Блоки дверные входные однопольные с глухими	м2	7,14	956,00	6 825,84	0,00	0,00	7,14	6 825,84			100
14.2	Блоки дверные однопольные с глухими	м2	16,59	26 646,00	442 057,14	0,00	0,00	16,59	442 057,14			100
15	**Ворота**											
15.1	Ворота распашные ВР 3,0х4,5 огрунтованные и	т	4,42	14 615,00	64 566,15	0,00	0,00	4,42	64 566,15			100
15.2	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	т	0,02	321 500,00	7 716,00	0,00	0,00	0,02	7 716,00			100
16	**Гидроизоляция полов по периметру стен в**											
16.1	Тепло- и звукоизоляция	м3	15,92	17 539,00	279 238,42	0,00	0,00	15,92	279 238,42			100
17	**ТИП А**											
17.1	Подстилающие бетонные слои	м3	70,42	16 215,00	1 141 860,30	0,00	0,00	70,42	1 141 860,30			100
17.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,73	120 000,00	208 126,80	0,00	0,00	1,73	208 126,80			100
17.3	Цементные стяжки толщиной30 мм	м2	352,10	1 122,00	395 056,20	0,00	0,00	352,10	395 056,20			100
17.4	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal (расход на 2 слоя-1кг/м2)	м2	352,10	1 220,00	429 562,00	0,00	0,00	352,10	429 562,00			100
17.5	Цементные стяжки толщиной20 мм	м2	352,10	1 650,00	580 965,00	0,00	0,00	352,10	580 965,00			100
17.6	Бетонные покрытия толщиной 30 мм	м2	352,10	1 550,00	545 755,00	0,00	0,00	352,10	545 755,00			100
17.7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	353,10	650,00	229 515,00	0,00	0,00	353,10	229 515,00			100
18	**ТИП Б**											
18.1	Подстилающие бетонные слои	м3	4,88	16 215,00	79 194,06	0,00	0,00	4,88	79 194,06			100
18.2	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal (расход на 2 слоя-1кг/м2)	м2	61,05	2 655,00	162 087,75	0,00	0,00	61,05	162 087,75			100
18.3	Цементные стяжки толщиной20 мм	м2	61,05	1 114,00	68 009,70	0,00	0,00	61,05	68 009,70			100
18.4	Покрытия из керамических плиток	м2	61,05	2 860,00	174 603,00	0,00	0,00	61,05	174 603,00			100
18.5	Плинтус керамический	м	93,10	502,00	46 736,20	0,00	0,00	93,10	46 736,20			100
19	**Потолки**											
19.1	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	61,05	2 856,00	174 358,80	0,00	0,00	61,05	174 358,80			100
19.2	Сплошное выравнивание бетонных	м2	413,15	450,00	185 917,50	0,00	0,00	413,15	185 917,50			100
19.3	Улучшенная окраска	м2	413,15	240,00	99 156,00	0,00	0,00	413,15	99 156,00			100
20	**Стены**											
20.1	Улучшенная штукатурка	м2	483,84	950,00	459 648,00	0,00	0,00	483,84	459 648,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
20.2	Улучшенная окраска	м2	483,84	240,00	116 121,60	0,00	0,00	483,84	116 121,60			100
20.3	Простая штукатурка	м2	134,46	356,00	47 867,76	0,00	0,00	134,46	47 867,76			100
20.4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и	м2	134,46	250,00	33 615,00	0,00	0,00	134,46	33 615,00			100
21	**Утепление тамбура**											
21.1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме,толщ.80 мм	м3	0,78	69 447,00	54 001,99	0,00	0,00	0,78	54 001,99			100
21.2	Улучшенная штукатурка	м2	9,72	1 177,00	11 440,44	0,00	0,00	9,72	11 440,44			100
22	**Откосы**				0,00	0,00	0,00		0,00			
22.1	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	18,46	1 177,00	21 727,42	0,00	0,00	18,46	21 727,42			100
22.2	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	м2	18,46	240,00	4 430,40	0,00	0,00	18,46	4 430,40			100
23	**Наружная отделка**											
23.1	Наружная облицовка керамическими плитками	м2	12,00	2 860,00	34 320,00	0,00	0,00	12,00	34 320,00			100
24	**Вентшахты (ВШ-1,ВШ-2)**											
24.1	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	м3	2,07	33 899,00	70 103,13	0,00	0,00	2,07	70 103,13			100
24.2	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	220 000,00	6 342,60	0,00	0,00	0,03	6 342,60			100
24.3	Оклеечная пароизоляция	м2	17,15	665,00	11 404,75	0,00	0,00	17,15	11 404,75			100
24.4	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых	м3	1,37	69 446,00	95 279,91	0,00	0,00	1,37	95 279,91			100
24.5	Улучшенная штукатурка	м2	11,00	3 321,00	36 531,00	0,00	0,00	11,00	36 531,00			100
24.6	Монтажные изделия	т	0,16	210 000,00	34 209,00	0,00	0,00	0,16	34 209,00			100
24.7	Зонты над шахтами	шт	2,00	71 740,00	143 480,00	0,00	0,00	2,00	143 480,00			100
24.8	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3	шт	6,00	32 500,00	195 000,00	0,00	0,00	6,00	195 000,00			100
24.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	6,50	220,00	1 430,00	0,00	0,00	6,50	1 430,00			100
24.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13,00	240,00	3 120,00	0,00	0,00	13,00	3 120,00			100
25	**Крыльцо по сеч.а-а (АС-4,прим.п.15)-2шт**											
25.1	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15,W6,с/с	м3	0,90	38 239,00	34 415,10	0,00	0,00	0,90	34 415,10			100
25.2	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	4,32	2 860,00	12 355,20	0,00	0,00	4,32	12 355,20			100
26	**Пандусы**											
26.1	Бетонная подготовка	м3	3,50	5 500,00	19 250,00	0,00	0,00	3,50	19 250,00			100
26.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15,W6,F75	м3	5,50	55 850,00	307 175,00	0,00	0,00	5,50	307 175,00			100
27	**Отмостка**											
27.1	Однослойные основания толщиной 15 см из щебня	м2	68,00	292,00	19 856,00	0,00	0,00	68,00	19 856,00			100
27.2	Покрытия из холодных асфальтобетонных	м2	68,00	1 032,00	70 176,00	0,00	0,00	68,00	70 176,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
28	**Сетчатое ограждение**											
28.1	Монтаж сетчатого ограждения	т	0,10	180 000,00	17 438,40	0,00	0,00	0,10	17 438,40			100
28.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,30	220,00	726,00	0,00	0,00	3,30	726,00			100
28.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	6,60	240,00	1 584,00	0,00	0,00	6,60	1 584,00			100
29	**Колесоотбойник**											
29.1	Колесоотбойник	м3	6,00	38 240,00	229 440,00	0,00	0,00	6,00	229 440,00			100
29.2	Монтажные изделия	т	0,71	210 000,00	150 028,20	0,00	0,00	0,71	150 028,20			100
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20х2	м	23,00	5 008,00	115 184,00	0,00	0,00	23,00	115 184,00			100
1.2	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø32х2,3	м	6,00	3 205,00	19 230,00	0,00	0,00	6,00	19 230,00			100
1.3	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 питьевые (ввод) СТ РК ИСО 4427-2004 Ø63х3,8	м	5,00	5 205,00	26 025,00	0,00	0,00	5,00	26 025,00			100
1.4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø50	м	41,00	7 112,00	291 592,00	0,00	0,00	41,00	291 592,00			100
1.5	Кран пожарный Ø50	компл.	3,00	1 560,00	4 680,00	0,00	0,00	3,00	4 680,00			100
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Трубы полипропиленовые СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø20(15)	м	18,00	5 008,00	90 144,00	0,00	0,00	18,00	90 144,00			100
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные из ПНД ГОСТ 22689-89 Ø50х3	м	4,00	7 826,00	31 304,00	0,00	0,00	4,00	31 304,00			100
3.2	Трубы канализационные из ПНДГОСТ 22689-89 Ø110х3,5	м	27,00	9 468,00	255 636,00	0,00	0,00	27,00	255 636,00			100
3.3	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	8,00	11 200,00	89 600,00	0,00	0,00	8,00	89 600,00			100
4	**Канализация К3**											
4.1	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	9,00	11 200,00	100 800,00	0,00	0,00	9,00	100 800,00			100
5	**Отопление**											
5.1	Радиатор чугунный секционный, МС-90;	секц/кВт	60/,9			0,00		60,00				
5.2	Регистр из 4-х гладких труб Ø80, l=2,25м, ГОСТ10704-91;	шт	8,00	4 449,00	35 592,00	0,00	0,00	8,00	35 592,00			100
5.3	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø20х2,5;	м	76,00	5 220,00	396 720,00	0,00	0,00	76,00	396 720,00			100
5.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø32х2,8;	м	125,00	5 892,00	736 500,00	0,00	0,00	125,00	736 500,00			100
5.5	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø57х3,0;	м	55,00	8 250,00	453 750,00	0,00	0,00	55,00	453 750,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6	**Тепловой узел**											
6.1	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø76х3,0;	м	5,00	10 820,00	54 100,00	0,00	0,00	5,00	54 100,00			100
6.2	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø57х3,0;	м	3,00	5 892,00	17 676,00	0,00	0,00	3,00	17 676,00			100
6.3	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø45х2,5;	м	6,00	7 335,00	44 010,00	0,00	0,00	6,00	44 010,00			100
6,4	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø20	м	3,00	5 220,00	15 660,00	0,00	0,00	3,00	15 660,00			100
7	**Вентиляция**											
7.1	**Приточная установка П1**											
7.1.1	Вентилятор канальный прямоугольный со встроенным регулятором скорости, N=2.83кВт, n=1400 об/мин, L=2170м3/ч, H=650Па, ВКП 60-35;	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00			100
7.1.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, 150х100 толщина стали 0.5мм;	м	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00			100
7.1.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø250 толщина стали 0.6мм;	м	11,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11,00	11 000,00			100
7.1.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø300 толщина стали 0.6мм;	м	7,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7,00	7 000,00			100
7.1.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø350 толщина стали 0.6мм;	м	21,00	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21,00	21 000,00			100
7.1.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, 500х300 толщина стали 0.7мм;	м	5,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5,00	5 000,00			100
7.2	**Вытяжные установки**											
7.2.1	Вентилятор крышный радиальный по ТУ У 29.2-24472991-014-2003 в комплекте с эл. двигателем, N=0.75кВт, n=1500об/мин, H=380Па, ВКР-4;	компл.	1,00	25 083,00	25 083,00	0,00	0,00	0,80	20 066,40	0,20	5 016,60	100
7.2.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø200 толщина стали 0.5мм;	м	36,00	1 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36,00	36 000,00			100
7.2.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø250 толщина стали 0.6мм;	м	20,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20,00	20 000,00			100
7.2.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø315 толщина стали 0.6мм;	м	6,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6,00	6 000,00			100
7.2.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø400 толщина стали 0.6мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2,00	2 000,00			100
7.2.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150х150 толщина стали 0.5мм;	м	32,00	1 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32,00	32 000,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7.2.7	Газосигнализатор СТГ-3-СО;	компл.	3,00	156 300,00	468 900,00	0,00	0,00	3,00	468 900,00			100
7.3	**Теплоснабжение установки П1**											
7.3.1	Труба стальная электросварная, Ø45х2.5;	м	24,00	7 335,00	176 040,00	0,00	0,00	24,00	176 040,00			100
8	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
8.1	Монтаж светильников	шт	64,00	10 020,00	641 280,00	0,00	0,00	64,00	641 280,00			100
8.2	Монтаж источников света	шт	60,00	10 020,00	601 200,00	0,00	0,00	60,00	601 200,00			100
8.3	Монтаж электроустановочных изделий	шт	68,00	75 635,00	5 143 180,00	0,00	0,00	68,00	5 143 180,00			100
8.4	Монтаж кабелей и проводов	км	0,742	2 560,00	1 899,52	0,000	0,00	0,742	1 899,52			100
8.5	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	417,00	1 041,00	434 097,00	0,00	0,00	417,00	434 097,00			100
8.6	Монтаж изделий для прокладки кабеля	шт	49,00	2 500,00	122 500,00	0,00	0,00	49,00	122 500,00			100
8.7	Монтаж комплектных изделий	компл.	2,00	408 000,32	816 000,64	0,00	0,00	2,00	816 000,64			100
8.8	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	3,00	31 700,00	95 100,00	0,00	0,00	3,00	95 100,00			100
8.9	Монтаж заземления и мониезащиты	м	356,00	3 472,00	1 236 032,00	0,00	0,00	356,00	1 236 032,00			100
9	**Пожарная сигнализация**											
9.1	Монтаж комплектных изделий	шт	3,00	150 628,00	451 884,00	0,00	0,00	3,00	451 884,00			100
9.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	65,00	11 428,00	742 820,00	0,00	0,00	65,00	742 820,00			100
9.3	Монтаж кабелей и проводов	км	0,12	20 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,12	2 400,00			100
9.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	340,00	1 041,00	353 940,00	0,00	0,00	340,00	353 940,00			100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1200				**53 643 395,08**		**0,00**		**53 638 378,48**		**5 016,60**	**100,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ

А.Кабыллин
К. Досекеев
Е.Шералиев
Д.Могвинский

Расценки проверил

Технический надзор - представитель
ТОО "Астана-технадзор"

Искужанов Е.М.

Руководитель РГУ
"Павлодаржоллаборатория"
КАД МИР РК

К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор

Б. Кунафиянов

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.											
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	1 680,74	500,00	840 370,00	0,00	0,00	1 680,74	840 370,00			100
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная по, . говка	м3	8,32	5 500,00	45 760,00	0,00	0,00	8,32	45 760,00			100
2.2	Бетонные ленточные фундаменты	м3	18,11	7 500,00	135 825,00	0,00	0,00	18,11	135 825,00			100
2.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,65	250 000,00	162 130,00	0,00	0,00	0,65	162 130,00			100
2.4	Бетонная подготовка	м3	0,30	5 500,00	1 650,00	0,00	0,00	0,30	1 650,00			100
2.5	Железобетонные фундаменты под колонны (ФМ-1)	м3	1,13	18 850,00	21 300,50	0,00	0,00	1,13	21 300,50			100
2.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	78,70	1 100,00	86 570,00	0,00	0,00	78,70	86 570,00			100
2.7	Подбетонка	м3	2,50	36 700,00	91 750,00	0,00	0,00	2,50	91 750,00			100
2.8	Гильзы из стальных труб	гильза	1,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	1,00	25 600,00			100
3	**Блокиз ФБС**											
3.1	Блоки стен подвала	шт	119,00	15 500,00	1 844 500,00	0,00	0,00	119,00	1 844 500,00			100
3.2	Монолитные заделки стен подвала	м3	2,40	28 000,00	67 200,00	0,00	0,00	2,40	67 200,00			100
3.3	Армирование стен	т	0,09	250 000,00	21 345,00	0,00	0,00	0,09	21 345,00			100
3.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	306,60	1 100,00	337 260,00	0,00	0,00	306,60	337 260,00			100
3.5	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	57,60	1 200,00	69 120,00	0,00	0,00	57,60	69 120,00			100
4	**Фундамент под перегородки**											
4.1	Бетонные ленточные фундаменты	м3	0,55	24 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,55	13 200,00			100
4.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,10	250 000,00	24 075,00	0,00	0,00	0,10	24 075,00			100
4.3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	0,83	1 200,00	996,00	0,00	0,00	0,83	996,00			100
5	**Приямок монолитный ПР-1**											
5.1	Щебеночные покрытия	м2	2,00	2 699,00	5 398,00	0,00	0,00	2,00	5 398,00			100
5.2	Стены и днища прямоугольных сооружений	м3	1,53	36 500,00	55 845,00	0,00	0,00	1,53	55 845,00			100
5.3	Мелкие конструкции (подколонники, сливы, парапеты)	шт	1,00	98 656,00	98 656,00	0,00	0,00	1,00	98 656,00			100
6	**Наружные и внутренние стены и перегородки**											
6.1	Кладка наружных стен	м3	197,35	27 364,00	5 400 285,40	0,00	0,00	197,35	5 400 285,40			100
6.2	Полиэтиленовая пленка	м2	375,00	348,00	130 500,00	0,00	0,00	375,00	130 500,00			100
6.3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	37,50	5 045,00	189 187,50	0,00	0,00	37,50	189 187,50			100
6.4	Парапет без утеплителя	м3	23,90	12 050,00	287 995,00	0,00	0,00	23,90	287 995,00			100
6.5	Армирование кладки стен (наружные стены)	т	2,45	140 000,00	343 560,00	0,00	0,00	2,45	343 560,00			100
6.6	Кладка внутренних стен	м3	49,30	27 889,00	1 374 927,70	0,00	0,00	49,30	1 374 927,70			100
6.7	Армирование кладки стен (внутренние стены)	т	1,28	140 000,00	178 942,40	0,00	0,00	1,28	178 942,40			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.8	Кладка прямоугольных неармированных столбов	м3	1,22	27 859,00	34 043,70	0,00	0,00	1,22	34 043,70			100
6.9	Кладка армированных перегородок	м2	15,90	155 600,00	2 474 040,00	0,00	0,00	15,90	2 474 040,00			100
6.10	Теплоизоляция перегородок	м3	1,14	44 544,00	50 557,44	0,00	0,00	1,14	50 557,44			100
7	**Перемычки**											
7.1	Перемычки массой до 0,3т	шт	50,00	5 135,00	256 750,00	0,00	0,00	50,00	256 750,00			100
7.2	Арматурные стыковые накладки	т	0,02	220 000,00	3 603,60	0,00	0,00	0,02	3 603,60			100
7.3	Монтажные изделия	т	1,06	310 772,00	328 747,05	0,00	0,00	1,06	328 747,05			100
7.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	28,57	250,00	7 142,50	0,00	0,00	28,57	7 142,50			100
7.5	Окраска металлических огрунтовонных	м2	57,14	280,00	15 999,20	0,00	0,00	57,14	15 999,20			100
7.6	Опорные подушки ОП-1 и ОП-2	м3	0,26	42 532,00	11 058,32	0,00	0,00	0,26	11 058,32			100
7.7	Закладные детали	т	0,12	192 258,00	22 121,21	0,00	0,00	0,12	22 121,21			100
7.8	Балки	т	0,99	125 300,00	124 488,06	0,00	0,00	0,99	124 488,06			100
7.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	26,83	250,00	6 707,50	0,00	0,00	26,83	6 707,50			100
7.10	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	53,66	280,00	15 024,80	0,00	0,00	53,66	15 024,80			100
7.11	Оштукатуривание по сетке	м2	26,16	15 240,00	398 678,40	0,00	0,00	26,16	398 678,40			100
7.12	Трубы стальные электросварные	м	2,60	6 500,00	16 900,00	0,00	0,00	2,60	16 900,00			100
8	**Перекрытие на отм. +4,7м**											
8.1	Панели перекрытия	шт	32,00	65 958,00	2 110 656,00	0,00	0,00	32,00	2 110 656,00			100
8.2	Монтажные изделия (анкеры А-1,А-2, МС-5)	т	0,04	525 157,00	21 489,42	0,00	0,00	0,04	21 489,42			100
8.3	Перекрытия по стальным балкам и	м3	0,60	60 581,00	36 348,60	0,00	0,00	0,60	36 348,60			100
8.4	Прогоны	т	0,58	28 411,00	16 364,74	0,00	0,00	0,58	16 364,74			100
8.5	Утепление покрытий керамзитом	м3	0,72	20 500,00	14 801,00	0,00	0,00	0,72	14 801,00			100
9	**Перекрытие на отм +2,7м**											
9.1	Прогоны	т	0,12	18 411,00	2 235,10	0,00	0,00	0,12	2 235,10			100
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,28	250,00	820,00	0,00	0,00	3,28	820,00			100
9.3	Окраска металлических огрунтованных	м2	6,56	280,00	1 836,80	0,00	0,00	6,56	1 836,80			100
9.4	Профнастил	м2	8,35	3 855,00	32 189,25	0,00	0,00	8,35	32 189,25			100
9.5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	м3	0,84	34 778,00	29 039,63	0,00	0,00	0,84	29 039,63			100
9.6	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки толщиной 30 мм	м2	8,35	5 888,00	49 164,80	0,00	0,00	8,35	49 164,80			100
9.7	Облицовка потолков гипсокартонными	м2	7,98	1 523,00	12 153,54	0,00	0,00	7,98	12 153,54			100
10	**Подкрановые балки**											
10.1	Подкрановые балки	т	0,96	220 525,00	212 550,82	0,00	0,00	0,96	212 550,82			100
10.2	Стальные крепежные элементы	т	0,18	250,00	45,25	0,00	0,00	0,18	45,25			100
10.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	30,92	250,00	7 730,00	0,00	0,00	30,92	7 730,00			100
10.4	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	61,84	280,00	17 315,20	0,00	0,00	61,84	17 315,20			100
11	**Чердак**											
11.1	Пароизоляция	м2	301,05	566,00	170 393,17	0,00	0,00	301,05	170 393,17			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ

No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.: Кол-во текущ.месяца	Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	м3	45,16	34 778,00	1 570 477,10	0,00	0,00	45,16	1 570 477,10			100
11.3	Примыкание к стенам и парапетам из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	м	72,00	3 200,00	230 400,00	0,00	0,00	72,00	230 400,00			100
11.4	Цементно-песчаные стяжки толщиной 30мм	м2	301,05	5 888,00	1 772 570,62	0,00	0,00	301,05	1 772 570,62			100
11.[illegible]	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,21	160 000,00	34 198,40	0,00	0,00	0,21	34 198,40			100
11.6	Устройство деформационных швов	м	232,96	2 565,00	597 542,40	0,00	0,00	232,96	597 542,40			100
11.7	Кладка столбиков из кирпича на кровле под стойки	м3	0,60	36 800,00	22 212,11	0,00	0,00	0,60	22 212,11			100
12	**Стропильная кровля**											
12.1	Армирование кладки (крепление парапета)	т	0,15	120 000,00	17 760,00	0,00	0,00	0,15	17 760,00			100
12.2	Стропила	м3	3,54	69 065,00	244 490,10	0,00	0,00	3,54	244 490,10			100
12.3	Элементы каркаса из брусьев	м3	4,13	73 281,00	302 577,25	0,00	0,00	4,13	302 577,25			100
12.4	Прогоны по ферме	м3	2,10	350 877,00	736 841,70	0,00	0,00	2,10	736 841,70			100
12.5	Огнезащита деревянных конструкций	м3	11,87	1 874,00	22 242,51	0,00	0,00	11,87	22 242,51			100
12.6	Настил по фермам	м2	77,60	5 400,00	419 040,00	0,00	0,00	77,60	419 040,00			100
12.7	Огнезащита настила	м2	77,60	1 874,00	145 422,40	0,00	0,00	77,60	145 422,40			100
12.8	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	65,60	1 650,00	108 240,00	0,00	0,00	65,60	108 240,00			100
12.9	Стальные крепежные элементы	т	0,02	259 655,00	4 995,76	0,00	0,00	0,02	4 995,76			100
12.10	Стойки	т	0,43	211 500,00	91 368,00	0,00	0,00	0,43	91 368,00			100
12.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	12,18	250,00	3 045,00	0,00	0,00	12,18	3 045,00			100
12.12	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	24,36	280,00	6 820,80	0,00	0,00	24,36	6 820,80			100
12.13	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	398,00	2 000,00	796 000,00	0,00	0,00	398,00	796 000,00			100
12.14	Огнезащита обрешетки	м2	398,00	940,00	374 120,00	0,00	0,00	398,00	374 120,00			100
12.15	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	20,50	1 880,00	38 540,00	0,00	0,00	20,50	38 540,00			100
12.16	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	52,00	1 880,00	97 760,00	0,00	0,00	52,00	97 760,00			100
12.17	Армирование кладки (молниеприемная сетка)	т	1,86	160 000,00	298 160,00	0,00	0,00	1,86	298 160,00			100
12.18	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт	4,00	1 954,00	7 816,00	0,00	0,00	4,00	7 816,00			100
13	**Трубчатый снегодержатель**											
13.1	Снегодержатель	м	51,90	21 152,00	1 097 788,80	0,00	0,00	51,90	1 097 788,80			100
14	**Вентшахты ВШ-1, ВШ-2**											
14.1	Кладка стен приямков и каналов	м3	8,82	31 500,00	277 830,00	0,00	0,00	8,82	277 830,00			100
14.2	Армированные кладки стен	т	0,06	125 000,00	7 207,50	0,00	0,00	0,06	7 207,50			100
14.3	Оклеечная пароизоляция	м2	33,23	665,00	22 097,95	0,00	0,00	33,23	22 097,95			100
14.4	Теплоизоляция	м3	2,66	34 778,00	92 439,92	0,00	0,00	2,66	92 439,92			100
14.5	Оштукатуривание по сетке	м2	33,23	1 177,00	39 111,71	0,00	0,00	33,23	39 111,71			100
14.6	Монтажные изделия	т	0,11	525 156,00	59 615,71	0,00	0,00	0,11	59 615,71			100
14.7	Зонты над шахтами	зонт	2,00	1 740,00	3 480,00	0,00	0,00	2,00	3 480,00			100
14.8	Опорные стаканы для вентиляционных устройств	шт	6,00	2 500,00	15 000,00	0,00	0,00	6,00	15 000,00			100
14.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	10,20	250,00	2 550,00	0,00	0,00	10,20	2 550,00			100
14.10	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	20,40	280,00	5 712,00	0,00	0,00	20,40	5 712,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
15	**Утепление полов по периметру наружных стен**											
15.1	Тепло - и звукоизоляция	м3	16,65	44 544,00	741 657,60	0,00	0,00	16,65	741 657,60			100
16	**Полы Тип-1 595,02м2**											
16.1	Бетонные подстилающие слои	м3	47,60	20 000,00	952 032,00	0,00	0,00	47,60	952 032,00			100
16.2	Цементная стяжка толщиной 30мм	м2	595,02	1 123,00	668 207,46	0,00	0,00	595,02	668 207,46			100
16.3	Гидроизоляция	м2	595,02	1 000,00	595 020,00	0,00	0,00	595,02	595 020,00			100
16.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	595,20	1 113,00	662 457,60	0,00	0,00	595,20	662 457,60			100
16.5	Бетонное покрытие толщиной 30мм	м2	595,20	3 400,00	2 023 680,00	0,00	0,00	595,20	2 023 680,00			100
16.6	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	м2	595,20	327,00	194 630,40	0,00	0,00	595,20	194 630,40			100
16.7	Плинтус керамический	м	125,87	433,00	54 501,71	0,00	0,00	125,87	54 501,71			100
17	**Полы Тип-2 25,02м2**											
17.1	Бетонные подстилающие слои	м3	2,00	20 000,00	40 032,00	0,00	0,00	2,00	40 032,00			100
17.2	Цементная стяжка толщиной 30мм	м2	25,02	1 123,00	28 097,46	0,00	0,00	25,02	28 097,46			100
17.3	Гидроизоляция	м2	25,02	1 000,00	25 020,00	0,00	0,00	25,02	25 020,00			100
17.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	25,02	1 113,00	27 847,26	0,00	0,00	25,02	27 847,26			100
17.5	Линолеум	м2	25,02	2 197,00	54 968,94	0,00	0,00	25,02	54 968,94			100
17.6	Плинтус поливинилхлоридный	м	11,00	433,00	4 763,00	0,00	0,00	11,00	4 763,00			100
18	**Окна**											
18.1	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-1)	м2	4,64	2 951,00	13 692,64	0,00	0,00	4,64	13 692,64			100
18.2	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-1*, ОК-	м2	6,20	2 951,00	18 290,30	0,00	0,00	6,20	18 290,30			100
18.3	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-2)	м2	1,74	2 951,00	5 134,74	0,00	0,00	1,74	5 134,74			100
18.4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 35	м2	11,95	7 198,00	86 001,70	0,00	0,00	11,95	86 001,70			100
19	**Двери**											
19.1	Дверные блоки площадью до 3 м2	м2	3,99	12 550,00	50 074,50	0,00	0,00	3,99	50 074,50			100
19.2	Дверные блоки площадью более 3 м3	м2	10,80	16 646,00	179 776,80	0,00	0,00	10,80	179 776,80			100
20	**Ворота**											
20.1	Ворота секционные из сэндвич-панелей размером 4,2х3,5 с калиткой	м2	29,40	14 615,00	429 681,00	0,00	0,00	29,40	429 681,00			100
20.2	Электропривод с блоком управления	узел	2,00	20 500,00	41 000,00	0,00	0,00	2,00	41 000,00			100
21	**Жалюзийная решетка**											
21.1	Лотки, решетки, затворы	т	0,04	358 650,00	14 453,60	0,00	0,00	0,04	14 453,60			100
21.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,80	250,00	200,00	0,00	0,00	0,80	200,00			100
21.3	Окраска металлических огрунтованных поверхно	м2	1,60	280,00	448,00	0,00	0,00	1,60	448,00			100
22	**Внутренняя отделка**											
22.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекр	м	155,48	2 450,00	380 926,00	0,00	0,00	155,48	380 926,00			100
22.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	268,89	1 177,00	316 483,53	0,00	0,00	268,89	316 483,53			100
22.3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	м2	268,09	280,00	75 065,20	0,00	0,00	268,09	75 065,20			100
22.4	Оштукатуривание цементным раствором	м2	620,04	877,00	543 775,08	0,00	0,00	620,04	543 775,08			100
22.5	Улучшенная окраска стен	м2	620,04	280,00	173 611,20	0,00	0,00	620,04	173 611,20			100
22.6	Установка и разборка лесов	м2	268,89	500,00	134 445,00	0,00	0,00	268,89	134 445,00			100
22.7	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дв	м2	34,50	1 177,00	40 606,50	0,00	0,00	34,50	40 606,50			100
22.8	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских	м2	34,50	481,00	16 594,50	0,00	0,00	34,50	16 594,50			100
22.9	Улучшенная окраска откосов	м2	35,50	280,00	9 940,00	0,00	0,00	35,50	9 940,00			100
23	**Наружная отделка**											
23.1	Облицовка стен фасадов	м2	23,00	2 400,00	55 200,00	0,00	0,00	23,00	55 200,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
23.2	Брандмауэры, парапеты, свесы, сливы на окнах	м2	4,1	2 950,00	12 095,00	0,00	0,00	4,10	12 095,00			100
24	**Пандус**											
24.1	Уплотнение грунта гравием	м2	30	2 550,00	76 500,00	0,00	0,00	30,00	76 500,00			100
24.2	Бетонная подготовка	м3	3,00	5 500,00	16 500,00	0,00	0,00	3,00	16 500,00			100
24.3	Монолитный ж/б пандус толщ.150 мм	м3	4,50	13 740,00	61 830,00	0,00	0,00	4,50	61 830,00			100
25	**Отмостка**	м2	68,32	3 [illegible]9,00	211 723,68	0,00	0,00	68,32	211 723,68			100
25.1	Однослойные основания из щебня толщиной 15 с	м2	68,32	1 964,00	134 180,48	0,00	0,00	68,32	134 180,48			100
25.2	Асфальтобетонные покрытия											
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Отопление**											
1.1	Радиатор чугунный секционный, МС-90;	секц/кВт	329/49,35	4 810,00	59 163,00	0,00	0,00	12,30	59 163,00			100
1.2	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø15х2,5;	м	12,30	5 220,00	626 400,00	0,00	0,00	120,00	626 400,00			100
1.3	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø20х2,5;	м	120,00	5 430,00	71 676,00	0,00	0,00	13,20	71 676,00			100
1.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø25х2,8;	м	13,20	5 892,00	123 732,00	0,00	0,00	21,00	123 732,00			100
1.5	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø32х2,8;	м	21,00	7 335,00	317 605,50	0,00	0,00	43,30	317 605,50			100
1.6	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø40х3,0;	м	43,30	7 335,00	29 340,00	0,00	0,00	4,00	29 340,00			100
2	**Тепловой узел**											
2.1	Труба стальная электросварная Ø45х2,5;	м	4,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2,00	2 000,00			100
3	**Вентиляция**											
3.1	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), 250х250 толщина стали 0.7мм;	м	2,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13,00	13 000,00			100
3.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), 300х300 толщина стали 0.7мм;	м	13,00	31 700,00	126 800,00	0,00	0,00	4,00	126 800,00			100
4	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
4.1	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	4,00	25 651,00	25 651,00	0,00	0,00	1,00	25 651,00			100
4.2	Монтаж компл. устройств управления для привод	шт	1,00	20 565,00	82 260,00	0,00	0,00	4,00	82 260,00			100
4.3	Монтаж компл. устройств для распределения эне	шт	4,00	10 020,00	80 160,00	0,00	0,00	8,00	80 160,00			100
4.4	Монтаж оборудования светотехнического	шт	8,00	10 020,00	100 200,00	0,00	0,00	10,00	100 200,00			100
4.5	Монтаж источников света	шт	10,00	1 718,00	13 744,00	0,00	0,00	8,00	13 744,00			100
4.6	Монтаж металлорукава	м	8,00	2 560,00	1 459,20	0,00	0,00	0,57	1 459,20			100
4.7	Монтаж силовых кабельных изделий	км	0,57	1 652,00	23 128,00	0,00	0,00	14,00	23 128,00			100
4.8	Монтаж электроустановочных изделий	шт	14,00	600,00	15 600,00	0,00	0,00	26,00	15 600,00			100
4.9	Монтаж электромонтажных изделий	шт	26,00	1 040,00	187 200,00	0,00	0,00	180,00	187 200,00			100
4.10	Монтаж труб пластмассовых	м	180,00	2 050,00	278 800,00	0,00	0,00	136,00	278 800,00			100
4.11	Монтаж черных металлов	кг	136,00									
5	**Пожарная сигнализация**											
5.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	31,00	1 623,00	50 313,00	0,00	0,00	31,00	50 313,00			100
5.2	Монтаж кабелей, проводов, труб и изделий для п	м	190,00	250,00	47 500,00	0,00	0,00	190,00	47 500,00			100
В.	**Раздел ТХ**											
1.1	Стеллаж стационарный СПС-2, 1050х840х1950 мм (1000х600х2000 мод.712 прим.)	шт	52	78 320,00	4 072 640,00	0,00	0,00	52,00	4 072 640,00			100
1.2	Стеллаж металлический универсальный 1200х600х2000 мм (прим.)	шт	26	31 981,00	831 506,00	0,00	0,00	26,00	831 506,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ

						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.3	Подтоварник ПК-7-5	шт	6,00	44 728,00	268 368,00	0,00	0,00	6,00	268 368,00			100
1.4	Тележка платформенная ТП-300	шт	2,00	36 715,00	73 430,00	0,00	0,00	2,00	73 430,00			100
1.5	Таль электрическая грузоподъемность 5 тонн высота подъема 6 м	шт	2,00	168 150,00	336 300,00	0,00	0,00	2,00	336 300,00			100
1.6	Шкаф для одежды	шт	1,00	14 642,00	14 642,00	0,00	0,00	1,00	14 642,00			100
1.7	Шкаф для книг	шт	2,00	15 265,00	30 530,00	0,00	0,00	2,00	30 530,00			100
1.8	Стул подъемно-поворотный	шт	1,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	1,00	4 325,00			100
1.9	Стол: двухтумбовый	шт	1,00	45 690,00	45 690,00	0,00	0,00	1,00	45 690,00			100
1.10	Стул полумягкий	шт	2,00	9 790,00	19 580,00	0,00	0,00	2,00	19 580,00			100
1.11	Шкаф металлический (сейф)	шт	2,00	55 477,00	110 954,00	0,00	0,00	2,00	110 954,00			100
1.12	Компьютер	шт	1,00	160 345,61	160 345,61	0,00	0,00	1,00	160 345,61			100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300				**45 335 604,52**		**0,00**		**45 335 604,52**		**0,00**	**100,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Кабылдин
Куратор К.Дюсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е.Шерадиев

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор Б. Кунафиянов

Расценки проверил А. Новиченко

Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость №1400 - Склад для песка и противогололедных реагентов											
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	285,47	500,00	142 735,00	0,00	0,00	285,47	142 735,00			100
2	**Фундамент монолитный (Фм-1-18шт)**											
2.1	Устройство бетонной подготовки	м3	9,00	6 200,00	55 800,00	0,00	0,00	9,00	55 800,00			100
2.2	Устройство бетонных фундаментов	м3	41,94	25 100,00	1 052 694,00	0,00	0,00	41,94	1 052 694,00			100
2.3	Анкерные болты	1т	0,15	218 565,00	32 889,66	0,00	0,00	0,15	32 889,66			100
3	**Блоки ФБС**											
3.1	Подстилающие слои бетонные	м3	70,42	21 677,00	1 526 494,34	0,00	0,00	70,42	1 526 494,34			100
3.2	Фундаментные плиты железобетонные плоские, бетон В25	м3	140,80	18 850,00	2 654 080,00	0,00	0,00	140,80	2 654 080,00			100
3.3	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	36,00	15 250,00	549 000,00	0,00	0,00	36,00	549 000,00			100
3.4	Блоки стен подвалов до 1т	шт	20,00	16 500,00	330 000,00	0,00	0,00	20,00	330 000,00			100
3.5	Блоки стен подвалов до 1,5т	шт	46,00	18 000,00	828 000,00	0,00	0,00	46,00	828 000,00			100
3.6	Монолитные заделки	м3	0,58	28 000,00	16 240,00	0,00	0,00	0,58	16 240,00			100
4	**Фундамент монолитный (Фм-2-8шт)**											
4.1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,40	6 200,00	2 480,00	0,00	0,00	0,40	2 480,00			100
4.2	Устройство бетонных фундаментов	м3	3,04	35 100,00	106 704,00	0,00	0,00	3,04	106 704,00			100
4.3	Анкерные болты	1т	0,07	218 565,00	14 617,63	0,00	0,00	0,07	14 617,63			100
5	**Гидроизоляция фундаментов**											
5.1	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	150,56	1 100,00	165 616,00	0,00	0,00	150,56	165 616,00			100
6	**Металлоконструкции (фермы,связи,прогоны,стойки,рама)**											
6.1	Стойки СТ-1	т	7,24	211 150,00	1 529 705,74	0,00	0,00	7,24	1 529 705,74			100
6.2	Электродуговая сварка покрытий	т	6,97	1 200,00	8 359,20	0,00	0,00	6,97	8 359,20			100
6.3	Стойки СТ-2	т	0,82	211 150,00	173 480,84	0,00	0,00	0,82	173 480,84			100
6.4	Электродуговая сварка покрытий	т	0,79	1 200,00	948,00	0,00	0,00	0,79	948,00			100
6.5	Стропильные и подстропильные фермы	т	9,18	156 000,00	1 432 092,48	0,00	0,00	9,18	1 432 092,48			100
6.6	Электродуговая сварка покрытий	т	8,83	1 656,00	14 617,51	0,00	0,00	8,83	14 617,51			100
6.7	Вертикальные связи в виде ферм	т	3,92	198 566,00	779 363,61	0,00	0,00	3,92	779 363,61			100
6.8	Электродуговая сварка покрытий	т	3,77	1 656,00	6 249,74	0,00	0,00	3,77	6 249,74			100
6.9	Связии распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	8,35	221 000,00	1 845 615,20	0,00	0,00	8,35	1 845 615,20			100
6.10	Электродуговая сварка покрытий	т	8,03	5 656,00	45 417,68	0,00	0,00	8,03	45 417,68			100
6.11	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	10,78	211 000,00	2 275 153,92	0,00	0,00	10,78	2 275 153,92			100
6.12	Электродуговая сварка покрытий	т	10,37	5 656,00	58 641,41	0,00	0,00	10,37	58 641,41			100
6.13	Рамы коробчатого сечения	т	0,97	211 000,00	205 615,28	0,00	0,00	0,97	205 615,28			100
6.14	Электродуговая сварка покрытий	т	0,94	5 656,00	5 299,67	0,00	0,00	0,94	5 299,67			100
6.15	Прогоны из прокатных профилей	т	5,63	211 000,00	1 187 170,40	0,00	0,00	5,63	1 187 170,40			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.16	Электродуговая сварка покрытий	т	5,41	5 565,00	30 106,65	0,00	0,00	5,41	30 106,65			100
6.17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	2435,50	240,00	584 520,00	0,00	0,00	2 435,50	584 520,00			100
7	**Ограждающие конструкции стен и кровли**											
7.1	Монтаж ограждающих конструкций стен	м2	535,00	18 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	535,00	9 630 000,00			100
7.2	Монтаж кровельного покрытия здания	м2	640,00	4 870,00	3 116 800,00	0,00	0,00	640,00	3 116 800,00			100
8	**Наружная отделка**											
8.1	Улучшенная штукатурка	м2	101,00	2 000,00	202 000,00	0,00	0,00	101,00	202 000,00			100
8.2	Известковая окраска по штукатурке	м2	101,00	701,00	70 801,00	0,00	0,00	101,00	70 801,00			100
9	**Пандус**											
9.1	Бетонный пандус	м3	13,76	23 000,00	316 480,00	0,00	0,00	13,76	316 480,00			100
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
1.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1,00	25 241,00	25 241,00	0,00	0,00	1,00	25 241,00			100
1.2	Монтаж светильников	шт	4,00	10 020,00	40 080,00	0,00	0,00		0,00	4,00	40 080,00	100
1.3	Монтаж источников света	шт	4,00	9 100,00	36 400,00	0,00	0,00	4,00	36 400,00			100
1.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	6,00	9 000,00	54 000,00	0,00	0,00	6,00	54 000,00			100
1.5	Монтаж кабелей и проводов	м	105,00	2 560,00	268 800,00	0,00	0,00	105,00	268 800,00			100
1.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	132,00	1 240,00	163 680,00	0,00	0,00	132,00	163 680,00			100
1.7	Монтаж заземления и мониезащиты	кг	188,00	3 560,00	669 280,00	0,00	0,00	188,00	669 280,00			100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400				**32 253 269,96**		**0,00**		**32 213 189,96**		**40 080,00**	**100,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Кабылдин
Куратор К. Дюсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е.Шерадиев

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"
Директор Б. Кунафиянов

Расценки проверил А.Литвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1500 - Кот ная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад л золы. Дымовая труба												
А.	**Архитектурно-строительная часть. Котельная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад для золы.**											
1	**Земляные работы**	м3	740,48	500,00	370 240,00	0,00	0,00	740,48	370 240,00			100
2	**ФЛ, ФБС, фундамент под перегородки**											
2.1	Щебеночные основания	м3	8,70	6 699,00	58 281,30	0,00	0,00	8,70	58 281,30			100
2.2	Блоки и плиты фундаментные	шт	26,00	16 000,00	416 000,00	0,00	0,00	26,00	416 000,00			100
2.3	Монолитные заделки	м3	0,90	28 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,90	25 200,00			100
2.4	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*)из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	шт	88,00	16 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	88,00	1 408 000,00			100
2.5	Армирование кладки стен и других конструкций (сетки С-1,С-2)	т	0,14	250 000,00	35 975,00	0,00	0,00	0,14	35 975,00			100
2.6	Монолитные заделки ФБС	т	2,80	28 000,00	78 400,00	0,00	0,00	2,80	78 400,00			100
2.7	Ленточные бетонные фундаменты под перегородки	м3	2,70	8 500,00	22 950,00	0,00	0,00	2,70	22 950,00			100
2.8	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01	50 000,00	641,00	0,00	0,00	0,01	641,00			100
2.9	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	31,50	1 200,00	37 800,00	0,00	0,00	31,50	37 800,00			100
2.10	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	14,50	1 100,00	15 950,00	0,00	0,00	14,50	15 950,00			100
3	**Фундамент под оборудование (ФО-1,ФО-2)**											
3.1	Бетонные фундаменты	м3	0,14	22 500,00	3 217,50	0,00	0,00	0,14	3 217,50			100
3.2	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,10	511 000,00	53 174,66	0,00	0,00	0,10	53 174,66			100
3.3	Электродуговая сварка покрытий	т	0,10	5 656,00	588,56	0,00	0,00	0,10	588,56			100
3.4	Закладные детали весом до 20кг	т	0,05	223 355,00	10 363,67	0,00	0,00	0,05	10 363,67			100
4	**Наружные и внутренние стены, перегородки**				0,00	0,00	0,00		0,00			
4.1	Кладка простых наружных стен	м3	95,74	27 365,00	2 619 925,10	0,00	0,00	95,74	2 619 925,10			100
4.2	Кладка внутренних стен	м3	15,66	27 365,00	428 535,90	0,00	0,00	15,66	428 535,90			100
4.3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,29	120 000,00	155 191,20	0,00	0,00	1,29	155 191,20			100
4.4	Закладные детали весом до 4кг	т	0,05	297 807,00	13 818,24	0,00	0,00	0,05	13 818,24			100
4.5	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича кирпича керамического М150 на растворе М75	м2	20,82	22 000,00	458 040,00	0,00	0,00	20,82	458 040,00			100
5	**Перемычки**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.1	Прокладки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	33,00	25 131,00	829 323,00	0,00	0,00	33,00	829 323,00			100
5.2	Балки подкрановые	т	0,04	220 525,00	9 879,52	0,00	0,00	0,04	9 879,52			100
5.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	1,45	220,00	319,00	0,00	0,00	1,45	319,00			100
5.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	2,90	240,00	696,00	0,00	0,00	2,90	696,00			100
5.5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(Б-1)	м3	0,04	234 778,00	9 391,12	0,00	0,00	0,04	9 391,12			100
5.6	Оштукатуривание балок	м3	0,86	21 770,00	18 722,20	0,00	0,00	0,86	18 722,20			100
6	**Перекрытие**											
6.1	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты	шт	14,00	34 751,00	486 514,00	0,00	0,00	14,00	486 514,00			100
6.2	Опорные подушки ОП1	шт	25,00	42 523,00	1 063 075,00	0,00	0,00	25,00	1 063 075,00			100
6.3	Изделия соединительные Мс1	т	0,02	30 785,00	646,49	0,00	0,00	0,02	646,49			100
6.4	Анкер А1	т	0,01	525 157,00	5 199,05	0,00	0,00	0,01	5 199,05			100
7	**Мягкая кровля**											
7.1	Оклеечная пароизоляция	м2	128,13	665,00	85 206,45	0,00	0,00	128,13	85 206,45			100
7.2	Утепление покрытий	м3	28,83	5 045,00	145 447,35	0,00	0,00	28,83	145 447,35			100
7.3	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 20мм	м2	128,13	15 600,00	1 998 828,00	0,00	0,00	128,13	1 998 828,00			100
7.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,14	170 000,00	23 959,80	0,00	0,00	0,14	23 959,80			100
7.5	Рулонные наплавляемые кровельные	м2	128,13	1 250,00	160 162,50	0,00	0,00	128,13	160 162,50			100
8	**Узел 1**											
8.1	Устройство примыканий кровель	м	12,60	2 497,00	31 462,20	0,00	0,00	12,60	31 462,20			100
8.2	Закладные детали весом до 4кг	т	0,02	297 807,00	5 360,53	0,00	0,00	0,02	5 360,53			100
8.3	Защитный фартук	м2	12,38	5 650,00	69 969,60	0,00	0,00	12,38	69 969,60			100
9	**Узел 2**											
9.1	Закладные детали весом до 4кг	т	0,02	297 807,00	7 409,44	0,00	0,00	0,02	7 409,44			100
9.2	Защитный фартук	м2	14,00	5 650,00	79 100,00	0,00	0,00	14,00	79 100,00			100
10	**Узел 3**											
10.1	Устройство примыканий кровель	м	66,20	2 497,00	165 301,40	0,00	0,00	66,20	165 301,40			100
10.2	Закладные детали весом до 4кг	т	0,03	297 807,00	9 205,21	0,00	0,00	0,03	9 205,21			100
10.3	Защитный фартук	м2	23,00	15 650,00	360 012,60	0,00	0,00	23,00	360 012,60			100
11	**Узел 4**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.1	Тепло[illegible]ляция канализационной трубы	м3	0,[illegible]	5 045,00	50,45	0,00	0,00	0,01	50,45			100
11.2	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,00	297 807,00	431,82	0,00	0,00	0,00	431,82			100
11.3	Воротник	м2	0,07	25 157,00	1 760,99	0,00	0,00	0,07	1 760,99			100
11.4	Зонты	шт	1,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	1,00	1 740,00			100
12	**Стакан СБ4А-1**											
12.1	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15	шт	1,00	25 644,00	25 644,00	0,00	0,00	1,00	25 644,00			100
13	**Фановый стояк СтКв-1**											
13.1	Зонты над шахтами	шт	1,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	1,00	1 740,00			100
13.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,34	220,00	74,80	0,00	0,00	0,34	74,80			100
13.3	Окраска металлических огрунтованных поверхно	м2	0,68	240,00	163,20	0,00	0,00	0,68	163,20			100
14	**Окна**											
14.1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих	м2	0,75	956,00	717,00	0,00	0,00	0,75	717,00			100
14.2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых	м2	4,00	952,00	3 808,00	0,00	0,00	4,00	3 808,00			100
14.3	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м2	4,75	71 981,00	341 909,75	0,00	0,00	4,75	341 909,75			100
15	**Двери**											
15.1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	1,89	21 848,00	41 292,72	0,00	0,00	1,89	41 292,72			100
15.2	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	м2	2,94	11 695,00	34 383,30	0,00	0,00	2,94	34 383,30			100
16	**Двери металлические**											
16.1	Установка дверей со стальными коробками, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	5,04	19 097,00	96 248,88	0,00	0,00	5,04	96 248,88			100
17	**Ворота**											
17.1	Установка ворот со стальными коробками, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	21,96	13 616,00	299 007,36	0,00	0,00	21,96	299 007,36			100
18	**Полы. Тип 1**											
18.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	91,04	2 699,00	245 716,96	0,00	0,00	91,04	245 716,96			100
18.2	Щебеночный подстилающий слой	м3	7,28	16 580,00	120 755,46	0,00	0,00	7,28	120 755,46			100
18.3	Бетонная подготовка	м3	15,48	5 500,00	85 140,00	0,00	0,00	15,48	85 140,00			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
18.4	Армирован[illegible]одстилающих слоев и набетонок	т	0,30	11 000,00	3 257,32	0,00	0,00	0,30	3 257,32			100
18.5	Бетонные покрытия	м2	91,04	3 630,00	330 475,20	0,00	0,00	91,04	330 475,20			100
19	**Полы. Тип 2**											
19.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,68	2 699,00	31 524,32	0,00	0,00	11,68	31 524,32			100
19.2	Бетонный подстилающий слой	м3	0,93	5 500,00	5 139,20	0,00	0,00	0,93	5 139,20			100
19.3	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	11,98	2 323,00	27 829,54	0,00	0,00	11,98	27 829,54			100
20	**Полы. Тип 3**											
20.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,36	2 699,00	14 466,64	0,00	0,00	5,36	14 466,64			100
20.2	Бетонные стяжки толщиной до 60 мм	м2	5,36	4 525,00	24 254,00	0,00	0,00	5,36	24 254,00			100
20.3	Первый слой оклеечной гидроизоляции	м2	5,36	847,00	4 539,92	0,00	0,00	5,36	4 539,92			100
20.4	Последующий слой оклеечной гидроизоляции	м2	5,36	847,00	4 539,92	0,00	0,00	5,36	4 539,92			100
20.5	Бетонный подстилающий слой	м3	0,43	13 214,00	5 666,16	0,00	0,00	0,43	5 666,16			100
20.6	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	5,36	32 323,00	173 251,28	0,00	0,00	5,36	173 251,28			100
21	**Потолки**											
21.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекр	м	108,40	788,00	85 419,20	0,00	0,00	108,40	85 419,20			100
21.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	145,66	612,00	89 143,92	0,00	0,00	145,66	89 143,92			100
21.3	Улучшенная окраска потолков	м2	145,66	2 504,00	364 732,64	0,00	0,00	145,66	364 732,64			100
21.4	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	17,04	12 804,00	218 180,16	0,00	0,00	17,04	218 180,16			100
22	**Стены**											
22.1	Простая штукатурк	м2	39,12	1177	46 044,24	0,00	0,00	39,12	46 044,24			100
22.2	Улучшенная штукатурка	м2	241,22	399	96 246,78	0,00	0,00	241,22	96 246,78			100
22.3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	241,22	589	142 078,58	0,00	0,00	241,22	142 078,58			100
22.4	Улучшенная окраска стен	м2	241,22	670	161 617,40	0,00	0,00	241,22	161 617,40			100
22.5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откос	м2	39,12	3704	144 900,48	0,00	0,00	39,12	144 900,48			100
23	**Откосы**											
23.1	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	7,12	21 177,00	150 780,24	0,00	0,00	7,12	150 780,24			100
23.2	Сплошное выравнивание оконных и дверных отко	м2	7,12	21 589,00	153 713,68	0,00	0,00	7,12	153 713,68			100
23.3	Улучшенная окраска	м2	7,12	1 552,25	11 052,02	0,00	0,00	7,12	11 052,02			100
24	**Наружная отделка**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
24.1	Перхлорвиниловая окра[illegible] (цоколь)	м2	12,22	1 552,2[illegible]	18 968,50	0,00	0,0[illegible]	12,22	18 968,50			100
25	**Вентшахты ВШ-1,ВШ-2**											
25.1	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М150	м3	1,22	27 500,00	33 550,00	0,00	0,00	1,22	33 550,00			100
25.2	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	260 000,00	5 267,60	0,00	0,00	0,02	5 267,60			100
25.3	Плиты плоские ПТ12,5-8,6	шт	3,00	15 400,00	46 200,00	0,00	0,00	3,00	46 200,00			100
25.4	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки над отверстиями	т	0,00	150 000,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00			100
26	**Пожарная лестница Л1**											
26.1	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12	668 628,00	82 782,83	0,00	0,00	0,12	82 782,83			100
26.2	Монтажные изделия	т	0,02	560 500,00	10 666,32	0,00	0,00	0,02	10 666,32			100
26.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,86	220,00	849,20	0,00	0,00	3,86	849,20			100
26.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	7,72	240,00	1 852,80	0,00	0,00	7,72	1 852,80			100
27	**Переходная площадка ПП1 с ограждением ОГ1**											
27.1	Площадка переходная ПП1 с ограждением ОГ1	т	0,07	560 500,00	36 892,11	0,00	0,00	0,07	36 892,11			100
27.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	1,90	220,00	418,00	0,00	0,00	1,90	418,00			100
27.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	3,80	240,00	912,00	0,00	0,00	3,80	912,00			100
28	**Пандус П1**											
28.1	Щебеночные основания под фундаменты	м3	1,30	32 699,00	42 508,70	0,00	0,00	1,30	42 508,70			100
28.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В22,5 [illegible]	м3	1,80	53 740,00	96 732,00	0,00	0,00	1,80	96 732,00			100
29	**Пандус П2**											
29.1	Щебеночные основания под фундаменты толщ.100мм	м3	1,50	32 699,00	49 048,50	0,00	0,00	1,50	49 048,50			100
29.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В22,5 [illegible]	м3	2,07	53 740,00	111 241,80	0,00	0,00	2,07	111 241,80			100
30	**Обрамление ворот В1 и В2**											
30.1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков. гнутосварных профилей для пролетов до 24 м (ригели РР-1, РР-2 и обрамление обшивки из профлиста)	т	0,20	560 500,00	110 171,88	0,00	0,00	0,20	110 171,88			100
30.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	5,32	220,00	1 170,40	0,00	0,00	5,32	1 170,40			100
30.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	10,64	240,00	2 553,60	0,00	0,00	10,64	2 553,60			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
31	**Площадка входа ПВ1**											
31.1	Щебеночные основания под фундаменты толщ.100мм	м3	0,40	32 699,00	13 079,60	0,00	0,00	0,40	13 079,60			100
31.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В22,5 толщ.150мм, W6	м3	0,43	53 740,00	23 108,20	0,00	0,00	0,43	23 108,20			100
31.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,07	255 000,00	18 360,00	0,00	0,00	0,07	18 360,00			100
31.4	Бетонные покрытия толщиной 20 мм	м2	3,08	3 630,00	11 180,40	0,00	0,00	3,08	11 180,40			100
32	**Отмостка**											
32.1	Щебеночные основания под отмостку.толщ.100мм	м3	4,78	32 699,00	156 301,22	0,00	0,00	4,78	156 301,22			100
32.2	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	м2	47,80	1 964,00	93 879,20	0,00	0,00	47,80	93 879,20			100
33	**Склад золы. Фундамент ФМ-1 - 12 шт.**											
33.1	Копание вручную ям	м3	15,80	2 500,00	39 500,00	0,00	0,00	15,80	39 500,00			100
33.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	12,98	2 750,00	35 695,00	0,00	0,00	12,98	35 695,00			100
33.3	Щебеночные основания под фундаменты	м3	0,19	2 699,00	518,21	0,00	0,00	0,19	518,21			100
33.4	Бетонные фундаменты	м3	2,69	22 500,00	60 525,00	0,00	0,00	2,69	60 525,00			100
33.5	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	26,88	1 100,00	29 568,00	0,00	0,00	26,88	29 568,00			100
34	**Склад золы. Металлический каркас**											
34.1	Монтаж стоек СТ-1, СТ-2, СТ-3	т	2,08	560 500,00	1 165 559,75	0,00	0,00	2,08	1 165 559,75			100
34.2	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м (прогоны П-1,П-2; балка Б-1; ригели РР-1...РР-6)	т	1,59	560 500,00	893 706,04	0,00	0,00	1,59	893 706,04			100
34.3	Электродуговая сварка	т	3,67	1 200,00	4 408,79	0,00	0,00	3,67	4 408,79			100
34.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	99,20	220,00	21 824,00	0,00	0,00	99,20	21 824,00			100
34.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	198,40	240,00	47 616,00	0,00	0,00	198,40	47 616,00			100
35	**Склад золы. Ограждающие конструкции стен и кровли**											
35.1	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	м2	110,00	23 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	110,00	2 530 000,00			100
35.2	Монтаж кровельного покрытия зданий из профил	м2	75,70	39 745,00	3 008 696,50	0,00	0,00	75,70	3 008 696,50			100
35.3	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уг	т	0,09	560 500,00	48 438,41	0,00	0,00	0,09	48 438,41			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
35.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2.35	220,00	517,00	0,00	0,00	2,35	517,00			100
35.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	4.70	240,00	1 128,00	0,00	0,00	4,70	1 128,00			100
36	**Склад золы. Ворота В-1 с калиткой К-1**											
36.1	Монтаж каркасов ворот с калиткой	т	0,17	678 922,00	112 361,59	0,00	0,00	0,17	112 361,59			100
36.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,50	220,00	990,00	0,00	0,00	4,50	990,00			100
36.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	9,00	240,00	2 160,00	0,00	0,00	9,00	2 160,00			100
36.4	Обшивка ворот и калитки профилированным лист	м2	13,25	137 895,00	1 827 108,75	0,00	0,00	13,25	1 827 108,75			100
36.5	Подбетонка	м3	0,01	32 540,00	195,24	0,00	0,00	0,01	195,24			100
37	**Склад золы. Полы**											
37.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	61,52	2 650,00	163 028,00	0,00	0,00	61,52	163 028,00			100
37.2	Щебеночный подстилающий слой	м3	4,92	2 699,00	13 279,08	0,00	0,00	4,92	13 279,08			100
37.3	Бетонная подготовка	м3	6,15	5 500,00	33 825,00	0,00	0,00	6,15	33 825,00			100
37.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетки С1,С2)	т	0,20	11 200,00	2 287,49	0,00	0,00	0,20	2 287,49			100
37.5	Бетонные покрытия	м2	61,52	1 964,00	120 825,28	0,00	0,00	61,52	120 825,28			100
38	**Склад золы. Пандус П3 6,2х3=18,6 м2**											
38.1	Щебеночные основания под фундаменты толщ.100мм	м3	1,86	2 699,00	5 020,14	0,00	0,00	1,86	5 020,14			100
38.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В22,5, толщ.150мм	м3	2,07	53 740,00	111 241,80	0,00	0,00	2,07	111 241,80			100
Б.	**Архитектурно-строительная часть. Дымовая труба**											
1	**Земляные работы**	м3	430,00	403,00	173 290,00	0,00	0,00	430,00	173 290,00			100
2	**Фундамент под оттяжку ФМ1-3 шт.**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	2,01	5 500,00	11 055,00	0,00	0,00	2,01	11 055,00			100
2.2	Бетонные фундаменты	м3	20,10	22 500,00	452 250,00	0,00	0,00	20,10	452 250,00			100
2.3	Закладные детали весом более 20кг	т	0,06	255 000,00	15 682,50	0,00	0,00	0,06	15 682,50			100
2.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	50,10	1 100,00	55 110,00	0,00	0,00	50,10	55 110,00			100
2.5	Щебеночные основания под отмостку	м3	2,86	2 699,00	7 728,59	0,00	0,00	2,86	7 728,59			100
2.6	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	м2	24,90	19 640,00	489 036,00	0,00	0,00	24,90	489 036,00			100
3	**Фундамент под ствол ФМ 600-1шт.**											
3.1	Бетонная подготовка	м3	1,10	5 500,00	6 050,00	0,00	0,00	1,10	6 050,00			100
3.2	Обмазочная гидроизоляция	м2	11,00	1 280,00	14 080,00	0,00	0,00	11,00	14 080,00			100

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.3	Железобетонные фундаменты	м3	13.48	53 740,00	724 415,20	0,00	0,00	13,48	724 415,20			100
3.4	Закладные детали весом более 20кг	т	0.03	255 000,00	7 140,00	0,00	0,00	0,03	7 140,00			100
3.5	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.03	55 345,00	1 826,39	0,00	0,00	0,03	1 826,39			100
3.6	Кладка сводов и перегородок	м3	2.10	27 500,00	57 750,00	0,00	0,00	2,10	57 750,00			100
3.7	Керамическая кислотоупорная плитка	м2	2.00	4 587,00	9 174,00	0,00	0,00	2,00	9 174,00			100
3.8	Подливка под оборудование толщиной д 50 мм	м2	2.70	36 800,00	99 360,00	0,00	0,00	2,70	99 360,00			100
3.9	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	41.00	1 100,00	45 100,00	0,00	0,00	41,00	45 100,00			100
3.10	Кладка отдельных участков и заделка проемов	м3	0.05	27 500,00	1 375,00	0,00	0,00	0,05	1 375,00			100
3.11	Щебеночные основания под отмостку	м3	2.53	2 699,00	6 828,47	0,00	0,00	2,53	6 828,47			100
3.12	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	м2	22.00	1 964,00	43 208,00	0,00	0,00	22,00	43 208,00			100
3.13	Перекрытие приямка	м2	1,65	31 142,00	51 384,30	0,00	0,00	1,65	51 384,30			100
3.14	Металлическая рама	т	0,03	565 400,00	17 527,40	0,00	0,00	0,03	17 527,40			100
3.15	Решетчатые конструкции	т	0.03	210 456,00	6 524,14	0,00	0,00	0,03	6 524,14			100
3.16	Обивка щита кровельной сталью по мин.плите	м2	1,65	160 800,00	265 320,00	0,00	0,00	1,65	265 320,00			100
3.17	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	5,00	220,00	1 100,00	0,00	0,00	5,00	1 100,00			100
3.18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	15.00	240,00	3 600,00	0,00	0,00	15,00	3 600,00			100
4	**Металлоконструкции дымой трубы**											
4.1	Ствол трубы с оттяжками и площадкой	т	4,20	350 655,00	1 472 751,00	0,00	0,00	4,20	1 472 751,00			100
4.2	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т(ствол трубы с оттяжками и площадкой)	т	4,20	350 655,00	1 472 751,00	0,00	0,00	4,20	1 472 751,00			100
4.3	Очистка металлическим песком и обеспыливание	м2	134,00	250,00	33 500,00	0,00	0,00	134,00	33 500,00			100
4.4	Обезжиривание поверхностей	м2	268,00	380,00	101 840,00	0,00	0,00	268,00	101 840,00			100
4.5	Металлизация (алюминиевые покрытия) внутренней поверхности ствола	м2	134,00	25 500,00	3 417 000,00	0,00	0,00	134,00	3 417 000,00			100
4.6	Очистка металлическим песком	м2	134,00	25 400,00	3 403 600,00	0,00	0,00	134,00	3 403 600,00			100
4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 наружной поверхности ствола	м2	134,00	240,00	32 160,00	0,00	0,00	134,00	32 160,00			100
4.8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	25,00	220,00	5 500,00	0,00	0,00	25,00	5 500,00			100

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
4.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	75,00	240,00	18 000,00	0,00	0,00	75,00	18 000,00			
В	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Монтаж трубы стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75* Ø15х2.8	м	5,20	3 506,00	18 231,20	0,00	0,00	5,20	18 231,20			100
	Ø20х2.8	м	1,60	2 115,00	3 384,00	0,00	0,00	1,60	3 384,00			100
	Ø50х3.5	м	13,30	4 588,00	61 020,40	0,00	0,00	13,30	61 020,40			100
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Монтаж труб стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75* Ø15х2.8	м	4,50	3 506,00	15 777,00	0,00	0,00	4,50	15 777,00			100
	Ø20х2.8	м	4,50	2 115,00	9 517,50	0,00	0,00	4,50	9 517,50			100
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные поливинилхлоридные ТУ 6-19-307-86 Ø50	м	2,10	5 012,00	10 525,20	0,00	0,00	2,10	10 525,20			100
	Ø100	м	14,80	6 021,00	89 110,80	0,00	0,00	14,80	89 110,80			100
4	**Отопление**											
4.1	Регистр из 2-х гладких труб Ø89х3,0, l=1,0м в 2 ряда;	шт	3,00	52 540,00	157 620,00	0,00	0,00	3,00	157 620,00			100
4.2	Трубопровод из ст. эл. сварных труб Ø20 х2,5мм. ГОСТ 8732-78;	м	24,10	3 506,00	84 494,60	0,00	0,00	24,10	84 494,60			100
5	**Вентиляция**											
5.1	Вентилятор крышный с электро двигателем Р4Е-310-АК-12-01*, ВКР №3,15;	шт	*1,00*	247 879,00	247 879,00	0,00	0,00	1,00	247 879,00			100
5.2	Решетка щелевая вентиляционная Р150;	шт	*4,00*	51 200,00	204 800,00	0,00	0,00	4,00	204 800,00			100
6	**Электроосвещение**											
6.1	Монтаж электроизделий.	шт	1,00	75 635,00	75 635,00	0,00	0,00	1,00	75 635,00			100
6.2	Монтаж комплектных изделий	компл.	1,00	155 655,00	155 655,00	0,00	0,00	1,00	155 655,00			100
6.3	Монтаж кабельных изделий	км	0,05	256 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,05	12 800,00			100
6.4	Монтаж электроизделий и осветительной арматур	шт	40,00	10 020,00	400 800,00	0,00	0,00	40,00	400 800,00			100
7	**Силовое электрооборудование.**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7.1	Монтаж элек. изделий.	шт	2,00	15 655,00	31 310,00	0,00	0,00	2,00	31 310,00			100
7.2	Монтаж комплектных изделий	компл.	4,00	20 565,00	82 260,00	0,00	0,00	4,00	82 260,00			100
7.3	Монтаж кабельных изделий	км	0,39	2 560,00	985,60	0,00	0,00	0,39	985,60			100
7.4	Монтаж электроизделий и осветительной арматур	шт	82,00	10 020,00	821 640,00	0,00	0,00	82,00	821 640,00			100
7.5	Монтаж труб для прокладки кабеля	м	18,00	1 041,00	18 738,00	0,00	0,00	18,00	18 738,00			100
7.6	Монтаж металла для заземления	м	62,00	3 561,00	220 782,00	0,00	0,00	62,00	220 782,00			100
8	**Пожарная сигнализация**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1,00	155 655,34	155 655,34	0,00	0,00	1,00	155 655,34			100
8.2	Монтаж оборудования и материалов	шт	27,00	11 529,00	311 283,00	0,00	0,00	27,00	311 283,00			100
8.3	Монтаж кабелей и труб для прокладки кабеля	м	171,00	1 054,00	180 234,00	0,00	0,00	171,00	180 234,00			100
В	**Раздел ТХ.**											
1	Шкаф металлический для одежды 2-х секционный	шт	3,00	43 865,00	131 595,00	0,00	0,00	3,00	131 595,00			100
2	Комплект шестиместный (стол и 6 стульев)	шт	1,00	36 877,00	36 877,00	0,00	0,00	1,00	36 877,00			100
3	Шкаф металлический для хранения респираторов	шт	1,00	43 865,00	43 865,00	0,00	0,00	1,00	43 865,00			100
4	Бачок для воды эмалированный	шт	1,00	3 643,00	3 643,00	0,00	0,00		0,00	1,00	3 643,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500				**42 724 486,66**		**0,00**		**42 720 843,66**		**3 643,00**	**100,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Кабыдлин
Куратор К. Досжасов
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е.Шералиев

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

Расценки проверил А.Логинский

Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1600 – Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище												
А.	**Архитектурно-строительная часть. АЗС**											
1	**Земляные работы**	м3	81,44	500,00	40 720,00	0,00	0,00	81,44	40 720,00			100
2	**Фундамент ленточный Фл-1,Фл-2**											
2.1	Бетонная подготовка под ФЛ1	м3	2,06	5 500,00	11 330,00	0,00	0,00	2,06	11 330,00			100
2.2	Бетонные ленточные фундаменты	м3	5,00	7 500,00	37 500,00	0,00	0,00	5,00	37 500,00			100
2.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,20	250 000,00	49 195,00	0,00	0,00	0,20	49 195,00			100
3	**Блоки ФБС**											
3.1	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	16,00	15 000,00	240 000,00	0,00	0,00	16,00	240 000,00			100
3.2	Блоки стен подвалов до 1т	шт	18,00	16 500,00	297 000,00	0,00	0,00	18,00	297 000,00			100
3.3	Монолитные заделки	м3	3,80	28 000,00	106 400,00	0,00	0,00	3,80	106 400,00			100
3.4	Армирование кладки стен и других конструкций (сетки С-1)	т	0,04	165 000,00	5 913,60	0,00	0,00	0,04	5 913,60			100
3.5	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	км	0,01	22 550,00	275,11	0,00	0,00	0,01	275,11			100
3.6	Установка гильз из стальных труб диаметром 127 мм	шт	2,00	2 815,00	5 630,00	0,00	0,00	2,00	5 630,00			100
3.7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	48,96	1 200,00	58 752,00	0,00	0,00	48,96	58 752,00			100
3.8	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2	16,08	1 100,00	17 688,00	0,00	0,00	16,08	17 688,00			100
4	**Фундамент под перегородку**											
4.1	Ленточный фундамент бетонный	м3	0,80	8 500,00	6 800,00	0,00	0,00	0,80	6 800,00			100
4.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,14	250 000,00	34 275,00	0,00	0,00	0,14	34 275,00			100
4.3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2	1,20	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1,20	1 200,00			100
5	**Стены**											
5.1	Кладка наружных стен и толщиной 510 мм из ки	м3	27,45	27 365,00	751 196,62	0,00	0,00	27,45	751 196,62			100
5.2	Кладка наружных стен и толщиной 380 мм из ки	м3	8,71	27 365,00	238 458,61	0,00	0,00	8,71	238 458,61			100
5.3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,53	165 000,00	86 694,30	0,00	0,00	0,53	86 694,30			100
5.4	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	54,90	250,00	13 725,00	0,00	0,00	54,90	13 725,00			100
5.5	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	м3	5,49	30 415,00	166 978,35	0,00	0,00	5,49	166 978,35			100
6	**Перегородки**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	21.08	15 700,00	331 008,33	0,00	0,00	21,08	331 008,33			100
6.2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен (в тамбуре)	м3	0,69	2 458,00	1 696,02	0,00	0,00	0,69	1 696,02			100
7	**Перемычки**											
7.1	Укладка перемычек	шт	17,00	4 500,00	76 500,00	0,00	0,00	17,00	76 500,00			100
7.2	Арматурные стыковые накладки	т	0,00	240 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00			100
7.3	Монтажные изделия до 20 кг	т	0,02	210 000,00	4 231,50	0,00	0,00	0,02	4 231,50			100
7.4	Монтажные изделия свыше 20 кг	т	0,05	210 000,00	11 392,50	0,00	0,00	0,05	11 392,50			100
7.5	Установка гильз (ввод В-д)	м	1,40	2 000,00	2 800,00	0,00	0,00	1,40	2 800,00			100
7.6	Установка гильз (ввод ЭЛ)	м	10,40	2 000,00	20 800,00	0,00	0,00	10,40	20 800,00			100
7.7	Установка гильз(ввод СС)	м	10,40	2 000,00	20 800,00	0,00	0,00	10,40	20 800,00			100
8	**Перекрытие отм. +2,7м**											
8.1	Многопустотные панели	шт	4,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4,00	240 000,00			100
8.2	Анкер А-1	т	0,00	320 000,00	1 331,20	0,00	0,00	0,00	1 331,20			100
8.3	Покрытие цементно-песчаным раствором	м2	0,00416	21 000,00	87,36	0,00	0,00	0,00416	87,36			100
9	**Чердак**											
9.1	Прокладная пароизоляция в один слой	м2	19,00	566,00	10 754,00	0,00	0,00	19,00	10 754,00			100
9.2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-96	м2	19,00	2 115,00	40 185,00	0,00	0,00	19,00	40 185,00			100
9.3	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки	м2	19,00	5 888,00	111 872,00	0,00	0,00	19,00	111 872,00			100
9.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,02	250 000,00	5 272,50	0,00	0,00	0,02	5 272,50			100
9.5	Прокладная пароизоляция из рубероида	м2	14,00	2 580,00	36 120,00	0,00	0,00	14,00	36 120,00			100
9.6	Продухи-4шт	м2	0,06	36 650,00	2 199,00	0,00	0,00	0,06	2 199,00			100
10	**Стропильная кровля**											
10.1	Стропила	м3	0,30	69 065,00	20 719,50	0,00	0,00	0,30	20 719,50			100
10.2	Элементы каркаса из брусьев	м3	0,35	73 281,00	25 428,51	0,00	0,00	0,35	25 428,51			100
10.3	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,65	1 874,00	1 212,48	0,00	0,00	0,65	1 212,48			100
10.4	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	5,00	1 650,00	8 250,00	0,00	0,00	5,00	8 250,00			100
10.5	Сплошной рабочего настила толщиной 50 мм	м2	10,80	5 640,00	60 912,00	0,00	0,00	10,80	60 912,00			100
10.6	Установка скрыток	т	0,05	54 444,00	2 618,76	0,00	0,00	0,05	2 618,76			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
10.7	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0.7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	25,50	7 850,00	200 175,00	0,00	0,00	25,50	200 175,00			100
10.8	Планка карнизная	м	6,50	1 880,00	12 220,00	0,00	0,00	6,50	12 220,00			100
10.9	Мелкие покрытия	м2	5,47	1 880,00	10 283,60	0,00	0,00	5,47	10 283,60			100
11	**Вентшахта ВШ-1**											
11.1	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,65	26 500,00	17 225,00	0,00	0,00	0,65	17 225,00			100
11.2	Армирование кладки стен и других конструкций /С1/	т	0,01	165 000,00	1 826,55	0,00	0,00	0,01	1 826,55			100
11.3	Оклеечная пароизоляция в один слой	м2	5,41	665,00	3 597,65	0,00	0,00	5,41	3 597,65			100
11.4	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	м3	0,43	5 045,00	2 183,48	0,00	0,00	0,43	2 183,48			100
11.5	Крепление кладки вентшахты уголком	т	0,04	50 600,00	1 892,44	0,00	0,00	0,04	1 892,44			100
11.6	Улучшенная штукатурка стен	м2	5,41	1 177,00	6 367,57	0,00	0,00	5,41	6 367,57			100
11.7	Установка зонтов над шахтами	шт	1,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	1,00	1 740,00			100
11.8	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,98	220,00	1 095,60	0,00	0,00	4,98	1 095,60			100
11.9	Окраска металлических поверхностей	м2	9,96	240,00	2 390,40	0,00	0,00	9,96	2 390,40			100
12	**Пол тип А**							0,00				
12.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0,91	20 007,00	18 262,39	0,00	0,00	0,91	18 262,39			100
12.2	Тепло- и звукоизоляция	м3	0,55	34 778,00	19 047,22	0,00	0,00	0,55	19 047,22			100
12.3	Цементные стяжки толщиной 30 мм	м2	11,41	1 113,00	12 699,33	0,00	0,00	11,41	12 699,33			100
12.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01	250 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,01	3 000,00			100
12.5	Линолеум	м2	11,41	2 197,00	25 067,77	0,00	0,00	11,41	25 067,77			100
12.6	Плинтус поливинилхлоридных	м	18,59	433,00	8 049,47	0,00	0,00	18,59	8 049,47			100
13	**Пол тип Б**											
13.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0,19	20 007,00	3 889,36	0,00	0,00	0,19	3 889,36			100
13.2	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	2,43	34 778,00	84 510,54	0,00	0,00	2,43	84 510,54			100
13.3	Гидроизоляция обмазочная	м2	2,43	1 000,00	2 430,00	0,00	0,00	2,43	2 430,00			100
13.4	Цементные стяжки толщиной до 32мм	м2	2,43	1 123,00	2 728,89	0,00	0,00	2,43	2 728,89			100
13.5	Керамические одноцветные плитки с шероховатой поверхностью	м2	2,43	2 115,00	5 139,45	0,00	0,00	2,43	5 139,45			100
13.6	Плинтус керамический	м	6,49	433,00	2 810,17	0,00	0,00	6,49	2 810,17			100
14	**Пол тип В**											

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
14.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0,17	20 007,00	3 313,16	0,00	0,00	0,17	3 313,16			100
14.2	Устройство герметизации	м	9,80	1 027,00	10 064,60	0,00	0,00	9,80	10 064,60			100
14.3	Тепло- и звукоизоляция	м3	0,10	44 544,00	4 425,89	0,00	0,00	0,10	4 425,89			100
14.4	Устройство герметизации из монтажной пены по периметру витражей	м2	58,68	1 027,00	60 264,36	0,00	0,00	58,68	60 264,36			100
14.5	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	2,07	1 113,00	2 303,91	0,00	0,00	2,07	2 303,91			100
14.6	Керамические одноцветные плитки с шероховатой поверхностью	м2	2,07	2 323,00	4 808,61	0,00	0,00	2,07	4 808,61			100
14.7	Плинтус поливинилхлоридных	м	2,47	433,00	1 069,51	0,00	0,00	2,47	1 069,51			100
15	**Окна ОК-1, ОК-2**											
15.1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60	м2	3,78	2 951,00	11 154,78	0,00	0,00	3,78	11 154,78			100
15.2	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	м2	3,78	2 951,00	11 154,78	0,00	0,00	3,78	11 154,78			100
15.3	Мелкие покрытия	м2	0,72	2 951,00	2 124,72	0,00	0,00	0,72	2 124,72			100
16	**Двери**											
16.1	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2	1,89	12 550,00	23 719,50	0,00	0,00	1,89	23 719,50			100
16.2	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен	м2	4,83	16 646,00	80 400,18	0,00	0,00	4,83	80 400,18			100
17	**Потолок**											
17.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	10,50	2 450,00	25 725,00	0,00	0,00	10,50	25 725,00			100
17.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	15,80	1 177,00	18 596,60	0,00	0,00	15,80	18 596,60			100
17.3	Простая окраска стен	м2	15,80	240,00	3 792,00	0,00	0,00	15,80	3 792,00			100
18	**Стены**											
18.1	Улучшенная штукатурка стен	м2	56,00	3 321,00	185 976,00	0,00	0,00	56,00	185 976,00			100
18.2	Улучшенная окраска стен	м2	56,00	240,00	13 440,00	0,00	0,00	56,00	13 440,00			100
18.3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	17,95	3 312,00	59 450,40	0,00	0,00	17,95	59 450,40			100
19	**Откосы**											
19.1	Штукатурка плоских оконных и дверных откосов	м2	4,43	3 321,00	14 712,03	0,00	0,00	4,43	14 712,03			100
19.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	4,43	1 177,00	5 214,11	0,00	0,00	4,43	5 214,11			100
19.3	Улучшенная окраска откосов	м2	4,43	240,00	1 063,20	0,00	0,00	4,43	1 063,20			100

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
20	**Отмостка**											
21.1	Щебеночные основания под отмостку	м3	2,28	3 099,00	7 065,72	0,00	0,00	2,28	7 065,72			100
21.2	Асфальтобетонные смеси	м2	22,80	1 964,00	44 779,20	0,00	0,00	22,80	44 779,20			100
Б	**Архитектурно-строительная часть. Топливохранилище**											
1	**Земляные работы**	м3	1282,00	500,00	641 000,00	0,00	0,00	1 282,00	641 000,00			100
2	**Элементы топливопровода (лотки сборные,монолитные,плиты покрытия)**											
2.1	Песчаное основание под трубопроводы	м3	2,31	9 403,00	21 765,69	0,00	0,00	2,31	21 765,69			100
2.2	Непроходные каналы одноячейковые перекрываемые или опирающиеся на плиты	м3	4,71	5 660,00	26 658,60	0,00	0,00	4,71	26 658,60			100
2.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	6,45	2 506,00	16 165,96	0,00	0,00	6,45	16 165,96			100
2.4	Устройство стен и днищ /монолитный лоток возле островка/	м3	0,60	5 660,00	3 396,00	0,00	0,00	0,60	3 396,00			100
2.5	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	1,55	1 100,00	1 705,00	0,00	0,00	1,55	1 705,00			100
3	**Ж/б конструкции топливохранилища**											
3.1	Бетонная подготовка	м3	9,70	5 500,00	53 350,00	0,00	0,00	9,70	53 350,00			100
3.2	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	88,33	1 650,00	145 744,50	0,00	0,00	88,33	145 744,50			100
3.3	Гидроизоляция оклечная горизонтальная	м2	88,33	1 000,00	88 330,00	0,00	0,00	88,33	88 330,00			100
3.4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	71,32	16 424,00	1 171 359,68	0,00	0,00	71,32	1 171 359,68			100
3.5	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,03	297 807,00	9 380,92	0,00	0,00	0,03	9 380,92			100
3.6	Закладные детали весом до 20кг	т	0,08	255 000,00	19 912,95	0,00	0,00	0,08	19 912,95			100
3.7	Подушка из керамзитового гравия	м3	5,03	6 500,00	32 662,50	0,00	0,00	5,03	32 662,50			100
3.8	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	162,04	1 100,00	178 241,80	0,00	0,00	162,04	178 241,80			100
3.9	Цементные стяжки толщиной 40мм	м2	74,37	5 888,00	437 890,56	0,00	0,00	74,37	437 890,56			100
3.10	Прогоны	т	0,26	35 100,00	9 121,09	0,00	0,00	0,26	9 121,09			100
3.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	7,80	220,00	1 716,00	0,00	0,00	7,80	1 716,00			100
3.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	15,60	240,00	3 744,00	0,00	0,00	15,60	3 744,00			100
3.13	Бетонные фундаменты под оборудование	м3	0,46	7 500,00	3 450,00	0,00	0,00	0,46	3 450,00			100
3.14	Обратная засыпка песком топливохранилища	м3	257,23	1 600,00	411 568,00	0,00	0,00	257,23	411 568,00			100
3.15	Уплотнение грунта	м3	257,23	1 220,00	313 820,60	0,00	0,00	257,23	313 820,60			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.16	Бетонный бортик	м3	3.10	14 400.00	44 640.00	0.00	0.00	3.10	44 640.00			100
4	**Приямок ПР-1**											
4.1	Устройство щебеночных покрытий	м2	1.44	2 699.00	3 886.56	0.00	0.00	1.44	3 886.56			100
4.2	Устройство стен и днищ	м3	1.00	36 424.00	36 424.00	0.00	0.00	1.00	36 424.00			100
4.3	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков.бетон В20.W6.F75	м3	1.00	21 677.00	21 677.00	0.00	0.00	1.00	21 677.00			100
4.4	Закладные детали весом до 4 кг	т	0.02	297 807.00	6 313.51	0.00	0.00	0.02	6 313.51			100
4.5	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	6.00	1 100.00	6 600.00	0.00	0.00	6.00	6 600.00			100
5	**Ограждение топливохранилища**											
5.1	Монтаж лестниц. площадок. ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой/установка ограждения ОГ-1/	т	0.65	258 955.00	168 605.60	0.00	0.00	0.65	168 605.60			100
5.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	42.45	220.00	9 339.00	0.00	0.00	42.45	9 339.00			100
5.3	Окраска металлических огрунтованных поверхно	м2	84.90	240.00	20 376.00	0.00	0.00	84.90	20 376.00			100
6	**Лоток Л-1**											
6.1	Щебеночное покрытие	м2	18.07	2 699.00	48 776.33	0.00	0.00		0.00	18.07	48 776.33	100
6.2	Устройство стен и днищ (монолитный лоток возле островка)	м3	4.50	36 424.00	163 908.00	0.00	0.00		0.00	4.50	163 908.00	100
6.3	Закладные детали весом до 4 кг	т	0.07	297 807.00	20 727.37	0.00	0.00		0.00	0.07	20 727.37	100
6.4	Стальные конструкции. остающиеся в теле бетона	т	0.39	378 700.00	147 124.95	0.00	0.00		0.00	0.39	147 124.95	100
7	**Решетка Р-1**									0.00		
7.1	Металлические решетки приямков	т	0.27	258 955.00	70 668.82	0.00	0.00		0.00	0.27	70 668.82	100
7.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2.53	220.00	556.60	0.00	0.00		0.00	2.53	556.60	100
7.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5.06	240.00	1 214.40	0.00	0.00		0.00	5.06	1 214.40	100
8	**Лоток Л-2**									0.00		
8.1	Щебеночное покрытие	м2	22.40	2 699.00	60 457.60	0.00	0.00		0.00	22.40	60 457.60	100
8.2	Устройство стен и днищ	м3	5.51	36 424.00	200 696.24	0.00	0.00		0.00	5.51	200 696.24	100
8.3	Закладные детали весом до 4 кг	т	0.21	297 807.00	63 283.99	0.00	0.00		0.00	0.21	63 283.99	100
8.4	Стальные конструкции. остающиеся в теле бетона	т	0.47	378 700.00	179 238.71	0.00	0.00		0.00	0.47	179 238.71	100
8.5	Цементные стяжки толщиной до 60мм	м2	5.60	28 500.00	159 600.00	0.00	0.00		0.00	5.60	159 600.00	100
9	**Решетка Р-1/лоток Л-2 и приямок Пр-2/**									0.00		

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.1	Металлические решетки приямков	т	0,34	258 955,00	87 588,94	0,00	0,00		0,00	0,34	87 588,94	100
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	9,13	220,00	2 008,60	0,00	0,00		0,00	9,13	2 008,60	100
9.3	Окраска металлических поверхностей	м2	18,26	240,00	4 382,40	0,00	0,00		0,00	18,26	4 382,40	100
10	**Приямок ПР-2**									0,00		
10.1	Щебеночное покрытие	м2	0,81	2 699,00	2 186,19	0,00	0,00		0,00	0,81	2 186,19	100
10.2	Устройство стен и днищ	м3	0,82	36 424,00	29 867,68	0,00	0,00		0,00	0,82	29 867,68	100
10.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,00	255 000,00	1 020,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 020,00	100
10.4	Стальные конструкции, остающиеся в теле бетона	т	0,02	378 700,00	8 596,49	0,00	0,00		0,00	0,02	8 596,49	100
10.5	Установка гильз из стальных труб диаметром 325 мм	шт	1,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00		0,00	1,00	5 400,00	100
10.6	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	33,08	1 100,00	36 382,50	0,00	0,00		0,00	33,08	36 382,50	100
11	**Решетка Р-2**									0,00		
11.1	Металлические решетки приямков	т	0,02	258 955,00	4 044,88	0,00	0,00		0,00	0,02	4 044,88	100
11.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,50	220,00	110,00	0,00	0,00		0,00	0,50	110,00	100
11.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00		0,00	1,00	240,00	100
12	**Крышка смотровой трубы. Приемник утечек М2, смотровая труба**											
12.1	Изготовление конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./	т	0,24	377 400,00	90 760,93	0,00	0,00	0,24	90 760,93			100
12.2	Приемник утечек	1бак	3,00	1 980,00	5 940,00	0,00	0,00	3,00	5 940,00			100
12.3	Двухслойная окраска стальных балок и труб	м2	7,64	240,00	1 833,60	0,00	0,00	7,64	1 833,60			100
12.4	Смотровая асбестоцементная труба	км	0,01	387 000,00	5 108,40	0,00	0,00	0,01	5 108,40			100
12.5	Зачеканка смотровой трубы цементным раствором	м3	0,09	25 500,00	2 295,00	0,00	0,00	0,09	2 295,00			100
13	**Крышка технологического колодца М1**											
13.1	Монтаж крышки колодца	т	0,20	2 560,00	501,89	0,00	0,00		0,00	0,20	501,89	100
13.2	Очистка щетками и обеспыливание	м2	1,27	770,00	977,90	0,00	0,00		0,00	1,27	977,90	100
13.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	12,69	900,00	11 421,00	0,00	0,00		0,00	12,69	11 421,00	100
13.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	25,38	240,00	6 091,20	0,00	0,00		0,00	25,38	6 091,20	100
14	**Колодец технологический К1**											
14.1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	т	1,12	288 000,00	323 040,96	0,00	0,00	1,12	323 040,96			100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
14.2	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	20,49	1 100,00	22 539,00	0,00	0,00		0,00	20,49	22 539,00	100
14.3	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей	м2	20,49	220,00	4 507,80	0,00	0,00		0,00	20,49	4 507,80	100
14.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	20,49	240,00	4 917,60	0,00	0,00		0,00	20,49	4 917,60	100
15	**Крышка колодца для слива нефтепродуктов М4, крышка М-5 приямка ПР1**											
15.1	Монтаж крышки колодца	т	0,11	2 564,00	294,27	0,00	0,00		0,00	0,11	294,27	100
15.2	Очистка щетками и обеспыливание	м2	0,95	780,00	741,00	0,00	0,00		0,00	0,95	741,00	100
15.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	9,50	220,00	2 090,00	0,00	0,00		0,00	9,50	2 090,00	100
15.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	19,00	240,00	4 560,00	0,00	0,00		0,00	19,00	4 560,00	100
16	**Приямок ПР-3**											
16.1	Уплотнение грунта	м2	1,21	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	1,21	3 025,00			100
16.2	Устройство стен и днищ	м3	1,20	36 424,00	43 708,80	0,00	0,00	1,20	43 708,80			100
16.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,02	255 000,00	4 182,00	0,00	0,00	0,02	4 182,00			100
17	**Островок заправочный монолитный**											
17.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,96	2 500,00	32 400,00	0,00	0,00	12,96	32 400,00			100
17.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,60	53 740,00	193 464,00	0,00	0,00	3,60	193 464,00			100
17.3	Металлические решетки приямков (Р-1)	т	0,01	315 564,00	3 786,77	0,00	0,00	0,01	3 786,77			100
17.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,67	220,00	147,40	0,00	0,00	0,67	147,40			100
17.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1,34	240,00	321,60	0,00	0,00	1,34	321,60			100
17.6	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	6,66	1 100,00	7 321,60	0,00	0,00	6,66	7 321,60			100
18	**Фундамент ФМ-1**											
18.1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	6 200,00	620,00	0,00	0,00	0,10	620,00			100
18.2	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	0,86	8 500,00	7 310,00	0,00	0,00	0,86	7 310,00			100
18.3	Болты строительные с гайками, анкерные	шт	8,00	120,00	960,00	0,00	0,00	8,00	960,00			100
18.4	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	6,80	1 100,00	7 480,00	0,00	0,00	6,80	7 480,00			100
19	**Навес**											
19.1	Стойки	т	0,21	198 565,00	42 191,09	0,00	0,00	0,21	42 191,09			100
19.2	Электродуговая сварка покрытий	т	0,21	2 564,00	544,80	0,00	0,00	0,21	544,80			100

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
19.3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков. гнутосварных профилей	т	0.18	198 565,00	35 465,69	0,00	0,00	0,18	35 465,69			100
19.4	Электродуговая сварка покрытий	т	0,18	2 564,00	457,96	0,00	0,00	0,18	457,96			100
19.5	Прогоны дополнительные и кровельные из	т	0,09	159 955,00	15 115,75	0,00	0,00	0,09	15 115,75			100
19.6	Электродуговая сварка покрытий	т	0,09	2 564,00	242,30	0,00	0,00	0,09	242,30			100
19.7	Очистка щетками и обеспыливание	м2	1,47	780,00	1 146,60	0,00	0,00	1,47	1 146,60			100
19.8	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	14,69	220,00	3 231,80	0,00	0,00	14,69	3 231,80			100
19.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	29,38	240,00	7 051,20	0,00	0,00	29,38	7 051,20			100
19.10	Монтаж кровельного покрытия	м2	12,00	15 600,00	187 200,00	0,00	0,00	12,00	187 200,00			100
В	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод В1**											
1.1	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20х2.3	м	12,00	2 112,00	25 344,00	0,00	0,00	12,00	25 344,00			100
1.2	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø25х1,5	м	4,00	2 631,00	10 524,00	0,00	0,00	4,00	10 524,00			100
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Трубы полипропиленовые напорные PP-R SDR 6, PN20СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø20	м	2,00	2 631,00	5 262,00	0,00	0,00	2,00	5 262,00			100
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50х3	м	3,00	5 012,00	15 036,00	0,00	0,00	3,00	15 036,00			100
3.2	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110х3,5	м	5,00	6 021,00	30 105,00	0,00	0,00	5,00	30 105,00			100
3.3	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	5,00	11 200,00	56 000,00	0,00	0,00	5,00	56 000,00			100
4	**Ливневая канализация**											
4.1	Труба полипропиленовая гофрированная с раструбом ГОСТ Р 54475-2011 ID300 SN 8 PP	м	19,80	159,00	3 148,20	0,00	0,00		0,00	19,80	3 148,20	100
4.2	Колодец канализационный. Тип.пр.902-09-22.84 Ø1000	шт	1,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		0,00	1,00	56 000,00	100
4.3	Колодец канализационный. Тип.пр.902-09-22.84 Ø2000	шт	1,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00		0,00	1,00	89 000,00	100
4.4	Локальные очистные сооружения "Wawin-Labko Oy"	компл.	1,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00		0,00	1,00	560 000,00	100

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5	**Отопление**											
5.1	Конвектор с оребренным нагревательным элементом серии TWT 11021 со встроенным термостатом, Q=1000Вт, 765x205x125;	шт/кВт	6/6,0	45 622,00		0,00	0,00		0,00	6/6,0	0,00	100
6	**Вентиляция**											
6.1	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные). ГОСТ 14918-80. 150x150 толщина стали 0,5 мм;	м	2,50	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2,50	2 500,00			100
7	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
7.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	2,00	20 565,00	41 130,00	0,00	0,00	2,00	41 130,00			100
7.2	Монтаж светильников	шт	7,00	10 020,00	70 140,00	0,00	0,00		0,00	7,00	70 140,00	100
7.3	Монтаж источников света	шт	13,00	10 020,00	130 260,00	0,00	0,00	13,00	130 260,00			100
7.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	38,00	75 653,00	2 874 814,00	0,00	0,00	38,00	2 874 814,00			100
7.5	Монтаж кабелей и проводов	м	188,00	2 560,00	481 280,00	0,00	0,00	188,00	481 280,00			100
7.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	166,00	1 041,00	172 806,00	0,00	0,00	166,00	172 806,00			100
7.7	Монтаж заземления и молниезащиты	шт	2,00	3 560,00	7 120,00	0,00	0,00	2,00	7 120,00			100
7.8	Монтаж заземления и молниезащиты	м	182,00	3 560,00	647 920,00	0,00	0,00	182,00	647 920,00			100
8	**Пожарная сигнализация**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	шт	5,00	150 655,00	753 275,00	0,00	0,00	5,00	753 275,00			100
8.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	7,00	11 529,00	80 703,00	0,00	0,00	7,00	80 703,00			100
8.3	Монтаж кабелей, проводов, труб и изделий для п	м	92,00	1 041,00	95 772,00	0,00	0,00	92,00	95 772,00			100
9	**Система громкой связи.**											
9.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	3,00	75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	3,00	225 000,00			100
9.2	Монтаж кабелей, проводов, труб и изделий для п	м	22,00	1 041,00	22 902,00	0,00	0,00	22,00	22 902,00			100
Г.	**Раздел ТХ. АЗС**											
1	Шкаф для одежды	шт	2,00	44 381,00	88 762,00	0,00	0,00	2,00	88 762,00			100
2	Шкаф для книг	шт	1,00	46 340,00	46 340,00	0,00	0,00	1,00	46 340,00			100
3	Стул подъемно-поворотный	шт	1,00	17 297,00	17 297,00	0,00	0,00	1,00	17 297,00			100
4	Стол: двухтумбовый	шт	1,00	45 687,00	45 687,00	0,00	0,00	1,00	45 687,00			100
5	Шкаф металлический (сейф)	шт	1,00	55 477,00	55 477,00	0,00	0,00	1,00	55 477,00			100
6	Прилавок-касса/установка кассового аппарата/	шт	1,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		0,00	1,00	23 000,00	100

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7	Контрольно-кассовая машина ККМ АМС-100-К/АМС-100К/	шт	1.00	57 022.00	57 022.00	0.00	0.00		0.00	1.00	57 022.00	100
8	Стул полумягкий	шт	2.00	9 790.00	19 580.00	0.00	0.00	2.00	19 580.00		0.00	100
9	Стол обеденный четырехместный	шт	1.00	22 712.00	22 712.00	0.00	0.00	1.00	22 712.00			100
10	Электрочайник V1.7л. Maxwell MW 1014	шт	1.00	5 233.00	5 233.00	0.00	0.00		0.00	1.00	5 233.00	100
11	Установка компьютера	шт	1.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00		0.00	1.00	1 500.00	100
12	Компьютер	комплект	1.00	57 760.00	57 760.00	0.00	0.00	1.00	57 760.00			100
Д	**Раздел ТХ. Топливохранилище**											
1	**Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=60 м3**											
1.1	Резервуар для нефти и нефтепродуктов объемом 10 м3, 25м3	т	11.20	477 934.00	5 352 860.80	0.00	0.00	11.20	5 352 860.80			100
2	**Оборудование резервуаров**											
2.1	Люк замерный, Dy 150 мм	шт	3.00	15 000.00	45 000.00	0.00	0.00	3.00	45 000.00			100
2.2	Патрубок для установки арматуры, Dy 150 мм	шт	3.00	2 540.00	7 620.00	0.00	0.00		0.00	3.00	7 620.00	100
2.3	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жесткости, Dy 80 мм	шт	6.00	2 100.00	12 600.00	0.00	0.00		0.00	6.00	12 600.00	100
2.4	Зачистная труба Dy 40 мм	шт	3.00	2 600.00	7 800.00	0.00	0.00		0.00	3.00	7 800.00	100
2.5	Клапан предохранительный специальный, Dy 50 мм	шт	3.00	3 400.00	10 200.00	0.00	0.00		0.00	3.00	10 200.00	100
2.6	Клапан отсечной предохранительный Dy 80 мм	шт	3.00	5 500.00	16 500.00	0.00	0.00		0.00	3.00	16 500.00	100
2.7	Клапан дыхательный, Dy 100 мм	шт	3.00	2 100.00	6 300.00	0.00	0.00		0.00	3.00	6 300.00	100
2.8	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг(ППП с датчиком)	компл	3.00	3 500.00	10 500.00	0.00	0.00		0.00	3.00	10 500.00	100
2.9	Насос погружной FE Petro STP75	шт	3.00	21 000.00	63 000.00	0.00	0.00		0.00	3.00	63 000.00	100
2.10	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 5 т	шт	3.00	2 000.00	6 000.00	0.00	0.00		0.00	3.00	6 000.00	100
2.11	Двухслойная окраска резервуаров внутри	м2	129.00	700.00	90 300.00	0.00	0.00		0.00	129.00	90 300.00	100
2.12	Нанесение весьма усиленной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200	м2	129.00	1 120.00	144 480.00	0.00	0.00		0.00	129.00	144 480.00	100
3	**Дыхательная труба**									0.00		
3.1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dn 57 мм	т	0.03	250 000.00	8 325.00	0.00	0.00		0.00	0.03	8 325.00	100
3.2	Монтаж опорных стоек	т	0.07	200 400.00	13 707.36	0.00	0.00		0.00	0.07	13 707.36	100

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.3	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	2.95	700,00	2 065,00	0,00	0,00		0,00	2,95	2 065,00	100
3.4	Установка хомутов	1соедин.	6.00	56,00	336,00	0,00	0,00		0,00	6,00	336,00	100
3.5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50	фланец	3,00	1 668,00	5 004,00	0,00	0,00		0,00	3,00	5 004,00	100
3.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100	фланец	3,00	1 958,00	5 874,00	0,00	0,00		0,00	3,00	5 874,00	100
3.7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	т	0,00	250 000,00	77,50	0,00	0,00		0,00	0,00	77,50	100
4	**Арматура, трубопроводы, детали**									0,00		
4.1	Предохранитель огневой, Dy 50 мм	шт	3,00	2 400,00	7 200,00	0,00	0,00		0,00	3,00	7 200,00	100
4.2	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные	шт	7,00	3 658,00	25 606,00	0,00	0,00		0,00	7,00	25 606,00	100
4.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 25 мм	т	0,02	230 000,00	3 749,00	0,00	0,00		0,00	0,02	3 749,00	100
4.4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 45 мм	т	0,00	230 000,00	1 071,80	0,00	0,00		0,00	0,00	1 071,80	100
4.5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	т	0,06	230 000,00	12 880,00	0,00	0,00		0,00	0,06	12 880,00	100
4.6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 89 мм	т	0,12	230 000,00	27 158,40	0,00	0,00		0,00	0,12	27 158,40	100
4.7	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,03	6 500 000,00	165 750,00	0,00	0,00		0,00	0,03	165 750,00	100
4.8	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	789 000,00	12 624,00	0,00	0,00		0,00	0,02	12 624,00	100
4.9	Трубопровод отопления и водоснабжения труб диам. 80 мм	м	2,70	7 680,00	20 736,00	0,00	0,00		0,00	2,70	20 736,00	100
4.10	Трубопроводов отопления и водоснабжения труб диам. 150 мм	м	1,35	8 900,00	12 015,00	0,00	0,00		0,00	1,35	12 015,00	100
4.11	Заделка сальников диам. до 100 мм	1сальник	14,00	800,00	11 200,00	0,00	0,00		0,00	14,00	11 200,00	100
4.12	Заделка сальников диам. до 200 мм	1сальник	7,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	7,00	7 000,00	100
4.13	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,00	220,00	440,00	0,00	0,00		0,00	2,00	440,00	100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
4.14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	4,00	241,00	964,00	0,00	0,00		0,00	4,00	964,00	100
4.15	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	3,00	1 400,00	4 200,00	0,00	0,00		0,00	3,00	4 200,00	100
4.16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	6,00	1 200,00	7 200,00	0,00	0,00		0,00	6,00	7 200,00	100
5	**Узел слива топлива (ТО-2)**											
5.1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм	1 соед	6,00	1 500,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00	6,00	9 000,00	100
5.2	Предохранитель огневой, Dy 80 мм	шт	3,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00		0,00	3,00	7 500,00	100
5.3	Предохранитель огневой, Dy 50 мм	шт	1,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00		0,00	1,00	2 400,00	100
5.4	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные	шт	1,00	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00		0,00	1,00	3 658,00	100
5.5	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 60 мм(резиновый ввод)	ввод	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1 000,00	100
6	**Топливопроводы в канале (от наружной стенки поддона до ТРК)**											
6.1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные	шт	1,00	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00		0,00	1,00	3 658,00	100
6.2	Клапан предохранительный специальный, Dy 50	шт	2,00	5 600,00	11 200,00	0,00	0,00		0,00	2,00	11 200,00	100
6.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 25 мм	т	0,09	188 560,00	16 121,88	0,00	0,00		0,00	0,09	16 121,88	100
6.4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	т	0,20	188 560,00	37 712,00	0,00	0,00		0,00	0,20	37 712,00	100
6.5	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,08	120 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00	0,08	9 000,00	100
6.6	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм (резиновый вод)	ввод	3,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	3,00	3 000,00	100
7	**Топливораздаточный островок**											
7.1	Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0,7 т	шт	1,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,80	40 000,00	0,20	10 000,00	100
7.2	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т (поддон)	т	0,03	23 200,00	580,00	0,00	0,00		0,00	0,03	580,00	100
8	**Первичные средства пожаротушения**											
8.1	Огнетушитель углекислый ОУ-2 (ПО-31м)	шт	2,00	5 585,00	11 170,00	0,00	0,00		0,00	2,00	11 170,00	100
8.2	Огнетушитель ОП-5	шт	3,00	5 251,00	15 753,00	0,00	0,00		0,00	3,00	15 753,00	100
8.3	Огнетушитель порошковый ОП-10	шт	1,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00		0,00	1,00	8 925,00	100
8.4	Огнетушитель ОП-100	шт	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	1,00	40 000,00	100

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.5	Полотно асбестовое	м2	10,50	2 500,00	26 250,00	0,00	0,00		0,00	10,50	26 250,00	100
9	**Пожарный ящик- 2 шт.**											
9.1	Пожарный ящик	т	0,23	10 000,00	2 291,30	0,00	0,00		0,00	0,23	2 291,30	100
9.2	Лопата железная	шт	4,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	4,00	4 000,00	100
9.3	Песок природный	м3	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1 100,00	100
9.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	44,40	220,00	9 768,00	0,00	0,00		0,00	44,40	9 768,00	100
9.5	Двухслойная окраска	м2	22,20	240,00	5 328,00	0,00	0,00		0,00	22,20	5 328,00	100
9.6	Камни бетонные бортовые	м	4,00	14 000,00	56 000,00	0,00	0,00		0,00	4,00	56 000,00	100
9.7	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	1,00	500,00	100
9.8	Щит под знаки	т	0,01	10 000,00	118,00	0,00	0,00		0,00	0,01	118,00	100
9.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,00	220,00	440,00	0,00	0,00		0,00	2,00	440,00	100
9.10	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей	м2	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00		0,00	1,00	240,00	100
10	**Операторная**											
10.1	Аппаратно-программный комплекс и измеритель	компл	1,00	96 818,00	96 818,00	0,00	0,00	0,80	77 454,40	0,20	19 363,60	100
10.2	Воротник стальной DN 210	фланец	3,00	2 160,00	6 480,00	0,00	0,00		0,00	3,00	6 480,00	100
11	**Аварийный резервуар емкостью 10 м3**											
11.1	Резервуар для нефти и нефтепродуктов объемом 10 м3	т	2,52	520 415,00	1 311 445,80	0,00	0,00	2,52	1 311 445,80			100
11.2	Люк замерный. Dy 150 мм	шт	1,00	15 176,00	15 176,00	0,00	0,00		0,00	1,00	15 176,00	100
11.3	Патрубок для установки арматуры. Dy 150 мм	шт	1,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00		0,00	1,00	2 540,00	100
11.4	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жестк	шт	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00		0,00	1,00	2 100,00	100
11.5	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жестк	шт	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00		0,00	1,00	2 600,00	100
11.6	Зачистная труба Dy 40 мм	шт	1,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00		0,00	1,00	3 400,00	100
11.7	Клапан предохранительный специальный. Dy 50	шт	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		0,00	1,00	5 500,00	100
11.8	Клапан отсечной предохранительный Dy 80 мм	шт	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00		0,00	1,00	2 100,00	100
11.9	Клапан дыхательный. Dy 50 мм	шт	1,00	3 600,69	3 600,69	0,00	0,00		0,00	1,00	3 600,69	100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.10	Двухслойная окраска резервуаров внутри	м2	30.10	240,00	7 224,00	0.00	0,00		0,00	30.10	7 224,00	100
11.11	Нанесение изоляции	м2	30.10	380,00	11 438,00	0,00	0,00		0,00	30.10	11 438,00	100
12	**Труба дыхательная**											
12.1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов. Dн 57 мм	т	0,01	195 800,00	2 173,38	0,00	0,00		0,00	0,01	2 173,38	100
12.2	Монтаж опорных стоек	т	0,02	156 300,00	3 563,64	0,00	0,00		0,00	0,02	3 563,64	100
12.3	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиа	м2	0,98	240,00	235,20	0,00	0,00		0,00	0,98	235,20	100
12.4	Хомут	1соедин.	2,00	56,00	112,00	0,00	0,00		0,00	2,00	112,00	100
12.5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам ди	фланец	1,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1 560,00	100
12.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам ди	фланец	1,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00		0,00	1,00	2 540,00	100
12.7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов. Dн 108 мм	т	0,00	154 000,00	158,62	0,00	0,00		0,00	0,00	158,62	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1600				**25 384 227,02**		**0,00**		**22 043 400,12**		**3 340 826,90**	**100,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Кабылдин
Куратор Т. Досакеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е.Шералиев

Расценки проверил Дочинский

Технический надзор представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Купафиянов**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текуш.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1700 - Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения												
А.	**Внутриплощадочные сети и сооружения**											
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-20.. ПЭ100 SDR17 Ø63x3,8	м	530,00	1 400,00	742 000,00	0,00	0,00	530,00	742 000,00			100
1.2	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø32x2,0	м	127,00	1 180,00	149 860,00	0,00	0,00	127,00	149 860,00			100
1.3	Испытание системы	м	657,00	290,00	190 530,00	0,00	0,00	657,00	190 530,00			100
1.4	Колодец водопроводный, ТП 901-09-11.84 Ø1500	шт	7,00	180 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	7,00	1 260 000,00			100
1.5	Промывка и дезинфекция трубопроводов	м	657	120,00	78 840,00	0,00	0,00	657,00	78 840,00			100
2	**Водопровод В2**											
2.1	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø225x13,4	м	180,00	15 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	180,00	2 700 000,00			100
2.2	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø90x5,4	м	53,00	6 409,00	339 677,00	0,00	0,00	53,00	339 677,00			100
2.3	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø63x3,8	м	5	720,00	3 600,00	0,00	0,00	5,00	3 600,00			100
2.4	Испытание системы	м	238,00	290,00	69 020,00	0,00	0,00	238,00	69 020,00			100
2.5	Колодец водопроводный, ТП 901-09-11.84 Ø1500	шт	4,00	180 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4,00	720 000,00			100
2.6	Промывка и дезинфекция трубопроводов	м	238,00	120,00	28 560,00	0,00	0,00	238,00	28 560,00			100
3	**Канализация**											
3.1	Двухслойные профилированные трубы КОРСИС ПРО Ø160	м	568,00	2 845,00	1 615 960,00	0,00	0,00	568,00	1 615 960,00			100
3.2	Двухслойные профилированные трубы КОРСИС ПРО Ø200	м	67,00	3 383,00	226 661,00	0,00	0,00	67,00	226 661,00			100
3.3	Испытание системы	м	635,00	450,00	285 750,00	0,00	0,00	635,00	285 750,00			100
3.4	Промывка трубопроводов	м	635,00	150,00	95 250,00	0,00	0,00	635,00	95 250,00			100
3.5	Колодец канализационный, ТП901-09-11.84 Ø1000	шт	23,00	174 539,00	4 014 397,00	0,00	0,00	23,00	4 014 397,00			100
3.6	Колодец канализационный, ТП901-09-11.84 Ø1500	шт	7,00	190 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	7,00	1 330 000,00			100
3.7	Колодец бензомаслоуловитель Ø1500	шт	3,00	190 000,00	570 000,00	0,00	0,00	3,00	570 000,00			100

3.8	Колодец маслосборный	шт	3,00	53 000,00	159 000,00	0,00	0,00	3,00	159 000,00			100
3.9	Колодец жироуловитель	шт	1,00	199 946,00	199 946,00	0,00	0,00	1,00	199 946,00			100
4	**Тепловые сети**											
4.1	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø32х2.5;	м	5,00	10 640,00	53 200,00	0,00	0,00	5,00	53 200,00			100
4.2	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø45х2.5;	м	40,00	10 760,00	430 400,00	0,00	0,00	40,00	430 400,00			100
4.3	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø76х3.0;	м	122,00	12 854,00	1 568 188,00	0,00	0,00	122,00	1 568 188,00			100
4.4	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø133х4.0;	м	382,00	14 150,00	5 405 300,00	0,00	0,00	382,00	5 405 300,00			100
4.5	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в дренажах), Ø45х2.5;	м	10,00	10 880,00	108 800,00	0,00	0,00	10,00	108 800,00			100
4.6	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в дренажах), Ø89х3.0;	м	10,00	12 220,00	122 200,00	0,00	0,00	10,00	122 200,00			100
4.7	Опора неподвижная в канале, 133 - Т4.02, с.4.903-10 в.4;	шт	6,00	36 400,00	218 400,00	0,00	0,00	6,00	218 400,00			100
4.8	Опора неподвижная в канале, 76 - Т4.05, с.4.903-10 в.4;	шт	2	21 477,40	42 954,80	0,00	0,00	2,00	42 954,80			100
4.9	Опора неподвижная в канале, 45 - Т3.03, с.4.903-10 в.4;	шт	2,00	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2,00	36 000,00			100
4.10	Опора неподвижная в камере, 133 - Т4.02, с.4.903-10 в.4;	шт	4,00	18 650,00	74 600,00	0,00	0,00	4,00	74 600,00			100
4.11	Опора скользящая 133 - Т13.10, с.4.903-10 в.5;	шт	86,00	12 500,00	1 075 000,00	0,00	0,00	86,00	1 075 000,00			100
4.12	Опора скользящая 76 - Т13.04, с.4.903-10 в.5;	шт	42,00	11 000,00	462 000,00	0,00	0,00	42,00	462 000,00			100
4.13	Опора скользящая 45 - Т13.01, с.4.903-10 в.5;	шт	16,00	12 901,00	206 416,00	0,00	0,00	16,00	206 416,00			100
4.14	Опорные подушки ОП1, с.3.006.1-2/87 в.0;	шт	58,00	5 653,00	327 874,00	0,00	0,00	58,00	327 874,00			100
4.15	Опорные подушки ОП2, с.3.006.1-2/87 в.0;	шт	86,00	5 630,00	484 180,00	0,00	0,00	86,00	484 180,00			100
5	**Насосная станция**	шт	1,00	10 063 169,00	10 063 169,00	0,00	0,00	1,00	10 063 169,00			100
6	**Противопожарные резервуары емкостью 260м3 (8а, 8б)**	шт	2,00	4 757 843,00	9 123 286,00	0,00	0,00	2,00	9 123 286,00			100
7	**Септик емкостью 65м3**	шт	1,00	5 100 416,00	4 890 090,00	0,00	0,00	1,00	4 890 090,00			100
8	**Электроснабжение КЛ-10кВ**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1,00	318 550,00	318 550,00	0,00	0,00	1,00	318 550,00			100
8.2	Монтаж кабельно-проводниковой продукции	км	2,67	800 000,00	2 132 800,00	0,00	0,00	2,67	2 132 800,00			100
8.3	Монтаж кабельной арматуры	шт	48,00	8 500,00	408 000,00	0,00	0,00	48,00	408 000,00			100
8.4	Монтаж аппаратов управления до 1000В	шт	5,00	102 306,00	511 530,00	0,00	0,00	5,00	511 530,00			100
8.5	Устройство постели	м3	66,00	3 000,00	198 000,00	0,00	0,00	66,00	198 000,00			100
8.6	Монтаж труб	м	598,00	5 616,00	3 358 368,00	0,00	0,00	598,00	3 358 368,00			100
9	**Наружное электроосвещение**											
9.1	Монтаж опор освещения, осветительного оборудования и материалов	шт	236,00	20 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	236,00	4 720 000,00			100

9.2	Монтаж кабельно-проводниковой продукции и труб	м	1593,00	820,00	1 306 260,00	0,00	0,00	1 593,00	1 306 260,00			100
9.3	Устройство постели	м3	79,00	3 400,00	268 600,00	0,00	0,00	79,00	268 600,00			100
10	**Наружные сети автоматической сигнализации.**											
10.1	Монтаж труб для прокладки кабеля	м	655,50	6 200,00	4 064 100,00	0,00	0,00	655,50	4 064 100,00			100
10.2	Монтаж кабелей и проводов	км	2,06	800 027,00	1 645 655,54	0,00	0,00	2,06	1 645 655,54			100
10.3	Устройство постели	м3	71,12	3 026,00	215 212,15	0,00	0,00	71,12	215 212,15			100
Б.	**Внеплощадочные сети и сооружения**											
1	**Вынос ВЛИ-0,4кВ из зоны строительства ДЭУ**											
1.1	Монтаж комплектных изделий	комплект	53,00	29 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	53,00	1 537 000,00			100
1.2	Монтаж кабельно-проводниковой продукции	км	0,47	800 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,47	376 000,00			100
1.3	Монтаж кабельной арматуры и материалов	шт	227,00	9 400,00	2 133 800,00	0,00	0,00	227,00	2 133 800,00			100
1.4	Монтаж труб и материалов	м	168,00	9 500,00	1 59[illegible] 000,00	0,00	0,00	[illegible]8,00	1 596 000,00			100
1.5	Монтаж материалов	м³	7,27	30 000,00	218 100,00	0,00	0,00	7,27	218 100,00			100
1.6	Монтаж листового железа	м²	0,10	71 650,00	7 165,00	0,00	0,00	0,10	7 165,00			100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1700				**74 486 249,49**		**0,00**		**74 486 249,49**		**0,00**	**100,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора А.Кабылдин

Куратор К.Дюсекеев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е.Шералиев

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Директор Б. Кунафиянов

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 сентября по 20 октября 2017г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1800 - Материалы и испытание материалов												
1	Испытание материалов	ФС	1,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,80	3 189 953,44	0,20	810 046,56	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1800				**4 000 000,00**		**0,00**		**3 189 953,44**		**810 046,56**	**100,0**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Кабылдин
Куратор К. Дюсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е.Шералиев

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

Наименование объекта: реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Contractor Подрядчик	**ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года.
Contract Price / Сумма Контракта	528 315 325,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

20.10.2017г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настояший момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
1000, 3.3	Щебень фракции 40-70	м3	2 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,3.6	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	м	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000, 3.6	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	м	2 700,00	0,00	-219,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1000, 3.4	Щебень фракции 5-10	м3	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000, 4.5	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5	м2	1 800,00	0,000	-403,36	0,000	0,00	0,00	0,00
1000, 2.8	Семена многолетних трав	кг	998,07	0,0000	-131,40274	0,00000	0,00	0,00	0,00
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора А.Кабылдин

Куратор К.Дюсекеев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е.Шерьяиев

Расценки проверил А.Погвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Директор **Б. Кунафиянов**