Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.	050140009015
Исполнитель: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 605-405	050940008521

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 1 от 14.08..2017г к Договор № 10/17GZ от 05.05.2017г

Номер документа	Дата составления
56	22.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительствао по рабочему проекту "Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрайоне города Актау. II очередь. Подземный паркинг с наружными инженерными сетями"			работа	1	37 000 000,00	37 000 000,00
				Итого	1	x	37 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на 1 страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) /

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2017

М.П.

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство по рабочему проекту " Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау. II очередь.Подземный паркинг с наружными инженерными сетями"**
наименование, адрес

Договор **Доп. соглашения №1 от 14.08.17г к договору № 10/17GZ от 05.05.2017г**

Номер документа	Дата составления
2	21.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2017г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: ЛС 4-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
			Смета: 4-1 КАБЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ 0,4 кВ. СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
			Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 04 кВ. СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
1	27	С130806-27 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	390 м	880		343200				
2	28	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	147 м	353		51891				
3	29	С151601-607 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0-0,66 ГОСТ 16442-80	1,076 км	140873		151593				
4	30	С151601-627 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВБбШв 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5712 км	915194		522759				
5	31	С151601-702 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВБбШв 4х70-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5406 км	2265147		1224538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	32	С151601-703 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВЬбШв 4х95-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2856 км	3069283		876587				
7	33	С151601-704 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВЬбШв 4х120-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4938 км	3819525		1885928				
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 04 кВ. СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ				5056497				
			ИТОГО:				5056496	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				5056497				
			Объект: ЛС 6-2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
			Смета: 6-2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
1	14	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Шаровый кран полнопроходной ВАШОМАХ, Ast Ст 89х4-1-ППУ-ОЦ-ПП-200	16 шт.	62873,34		1005973				
2	16	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Шаровый кран полнопроходной ВАШОМАХ с металлической заглушкой изоляции, А-2000 мм Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ-ПП-200	2 шт.	47459,21		94918				
3	18	С130806-479 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10,04 м	3918		39337				
4	20	С130806-477 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	138,552 м	2517		348735				
5	22	С130806-527 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	102,408 м	3236		331392				
6	24	С130806-525 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	111,444 м	2328		259442				
7	26	С130806-524 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	214,856 м	1999		429497				
8	28	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Неподвижная опора Ст 108х4-315х16-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	2 шт.	26604,66		53209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	29	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Неподвижная опора Ст 89х4-295х16-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	6 шт.	25542,01		153252				
10	30	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Опора скользящая 159-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	22 шт.	7721,25		169867				
11	31	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Опора скользящая 108-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	26 шт.	6828,31		177536				
12	32	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Опора скользящая 89-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	74 шт.	3844,38		284484				
13	34	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой-4,5х30 Ст 159х4,5-89х4-1-ППУ-ОЦ	4 шт.	24280,83		97123				
14	35	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой-4х20 Ст 108х4-89х4-1-ППУ-ОЦ	6 шт.	13481,42		80889				
15	36	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой-4х20 Ст 108х4-57х3-1-ППУ-ПЭ	1 шт.	9768,78		9769				
16	37	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление L-1300 мм, L1-1310 мм с накладкой-4х20 Ст 108х4-57х3-1-ППУ-ПЭ	1 шт.	10257,33		10257				
17	38	С130806-2541 Изм. и доп. вып. 25#примен.	Переход Ст 159х4,5-108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2 шт.	9957		19914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	39	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Переход Ст 159х4,5-108х4-ППУ-ОЦ	2 шт.	15895,82		31792				
19	40	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Переход Ст 108х4-89х4-ППУ-ОЦ	6 шт.	9951,3		59708				
20	41	С130806-549 Изм. и доп. вып. 26	Отвод стандартный Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	2 шт.	15378		30756				
21	42	С130806-547 Изм. и доп. вып. 26	Отвод стандартный Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ, R-1D ГОСТ 30732-2006	12 шт.	9991		119892				
22	43	С130806-681 Изм. и доп. вып. 26	Отвод стандартный Ст 159х4,5-90°-ППУ-ОЦ, R-1D ГОСТ 30732-2006	10 шт.	15941		159410				
23	44	С130806-679 Изм. и доп. вып. 26	Отвод стандартный Ст 108х4-90°-ППУ-ОЦ, R-1D ГОСТ 30732-2006	16 шт.	10605		169680				
24	45	С130806-678 Изм. и доп. вып. 26	Отвод стандартный Ст 89х4-90°-ППУ-ОЦ, R-1D ГОСТ 30732-2006	30 шт.	9559		286770				
25	47	С11031-4249 Изм. и доп. вып. 24#примен.	Маты полиэтиленовые, толщиной 45 мм, 2000х1200х45	172,8 м2	1203		207878				
26	49	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Муфта термоусаживаемая "Тумар 250-500", пенопакет "Тумар 159/250"	8 шт	1803,26		14426				
27	50	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Муфта термоусаживаемая "Тумар 180-500", пенопакет "Тумар 108/180"	28 шт	1544,34		43242				
28	52	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Муфта "ОЦК 250-500", пенопакет "ОЦ 150/250"	36 компл.	1798,22		64736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	53	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Муфта "ОЦК 200-500", пенопакет "ОЦ 108/200"	60 компл.	1654,43		99266				
30	54	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Муфта "ОЦК 180-500", пенопакет "ОЦ 89/180"	72 компл.	1436,84		103453				
31	56	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстанский трубный завод"	Лента маркировочная	115 м	12,81		1473				
32	61	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Плиты разгрузочные П8-8 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	2,1 м3	16065		33737				
33	79	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦД-15	1 шт.	6501		6501				
34	80	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП 1-15-1	1 шт.	6266		6266				
35	81	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ 15-9	2 шт.	6885		13770				
36	82	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	1 шт.	927		927				
37	83	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ-7-3	1 шт.	960		960				
38	84	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Т (С250)-ТС.2-60 ГОСТ 3634-99	1 комплект	5011		5011				
39	104	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /С-1/	0,1272 т	61200		7785				
40	105	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм /С-2/	0,004 т	41200		166				
41	106	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0078	63560		498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
42	113	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /С-1/	0,3816 т	61200		23354				
43	114	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм /С-2/	0,0121 т	41200		499				
44	115	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0235 т	63560		1495				
45	127	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	М/к из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	1,774 т	143295		254276				
46	130	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "Термолайн"	Детектор повреждений стационарный с УСПД "ПИККОН" ДПС-2АМ/ТВ	2 компл.	93918,49		187837				
			Отпускная цена	%	93918		187837				
			Транспортные расходы		6		11270				
			Сметная стоимость оборудования				***199107***				
47	132	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "Термолайн"	Терминал концевой КТ-13	2 шт	1788,79		3578				
			Отпускная цена	%	1789		3578				
			Транспортные расходы		6		215				
			Сметная стоимость оборудования				***3792***				
48	134	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "Термолайн"	Терминал промежуточный КТ-15/Ш	1 шт	3396,89		3397				
			Отпускная цена	%	3397		3397				
			Транспортные расходы		6		204				
			Сметная стоимость оборудования				***3601***				
49	136	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "Термолайн"	Комплект удлинения с 3-х жильным кабелем вывода КУК-3	2 шт	1044,72		2089				
50	138	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "Термолайн"	Комплект удлинения с 5-ти жильным кабелем вывода КУК-5	1 шт	1513,78		1514				
51	140	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "Термолайн"	Ковер наземный КНЗ	1 шт	17909,54		17910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	142	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "Термолайн"	Ковер настенный КНС	2 шт	9935,53		19871				
53	144	СПРАЙС-ЛИСТ "Термолайн"	Соединительный кабель 3-х жильный /к детектору/ L-14,0 м NYM 3х1,5	28 м	74,08		2074				
54	147	ССЧЕТ на оплату ООО "Теплокомплект"	Элемент трубопровода Дн-108 с кабелем вывода Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ	2 шт	3662,11		7324				
55	148	ССЧЕТ на оплату ООО "Теплокомплект"	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ-КВ-650	4 шт	12002,68		48011				
			ИТОГО:				**5618613**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Итого по объекту:				**5618615**				
			Итого по стройке:				**10675112**				
			- оборудования				**206500**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**10675109**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**628117**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**11303226**				
			Итого с временными, 1,2 %				**11436387**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %				**11488269**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, ,4 %				**11533189**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**11645488**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,78117				**32388028**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**647761**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**33035714**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3964285,71**				
			Итого с НДС				**37000000,00**				
			Всего:				**37000000,00**				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Ақыбаев.Қ.С.**

Технадзор: ТОО "Саулет -эксперт" _____ **Тулендиев К.А**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**

Заказчик: Госдарственное учреждение"Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство по рабочему проекту"Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау.II очредь. Подземный паркинг с наружными инженерными сетями."

Договор Доп.соглашения №1 от 14.08.17г к договору № 10/17GZ от 05.05.2017г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2017г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
004-032-431		**10/17GZ**	**05.05.2017**				
		Доп.соглашение					
		1	**14.08.17г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	92 410 715								11 089 285	103 500 000
в том числе: за август		33 035 714							3 964 286	37 000 000
Всего к оплате:										37 000 000

Заказчик: **Ақыбаев.Қ.С.**

Подрядчик: **Куншигаров Е.Д**