Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Гарейс- Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW- Invest"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Токаревская опорная школа (ресурсный центр)"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Токаревская опорная школа (ресурсный центр)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19/21 от 07.09.2021г.

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2021 (месяц, год) на капитальный ремонт здания КГУ "Токаревская опорная школа (ресурсный центр)"**

Составлен(а) 2020.2

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1										
		Усиление фундамента										
1	1201-0101-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением (разработка и обратная засыпка)**	м3 грунта	79,1		5053,29	0,28	399715	22	55160	248072	699610
		НР - 72%; СП - 8%				4355,67	0,14	344533	11		51823	
3	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	642		1111,16	478,58	713367	307250	4195	441422	1247172
		НР - 72%; СП - 8%				626,05	328,92	401922	211164		92383	
5	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами, В20, F75, W4**	м3	118,136		65523,87	2147,70	7740746	253721	4690399	2093331	10620804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			23672,88	937,72	2796626	110779		786726	
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ОПр п.3.12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,23	23834,61	1726,74	124655	9031	1506	84023	225372
		НР - 72%; СП - 8%			21819,87	493,50	114118	2581		16694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8978483	570024	4751260	2866848	12792958
							3657199	324535	--	947626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8978483				
	Материалы		Тенге				4751261				
	Всего заработная плата		Тенге					3981733			
		Накладные расходы	Тенге				2866848				
		Сметная прибыль	Тенге				947627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12792958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3493
		Сметная заработная плата	Тенге					3981733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12792958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3493
		Сметная заработная плата	Тенге					3981733			

РАЗДЕЛ 2. Корректировочная смета №1

Раздел включение

Усиление фундамента

13	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	1020	1111,16	478,58	1133387	488154	6666	701324	1981488
		НР - 72%; СП - 8%			626,05	328,92	638567	335494		146777	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,2	226809,00	--	725789	--	725789	--	783852
		СП - 8%			--	--	--	--		58063	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,03	215344,00	--	436777	--	436777	--	471719
		СП - 8%			--	--	--	--		34942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2295953	488154	1169232	701324	3237059
							638567	335494	--	239782	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2295953				
	Материалы		Тенге				6667				
	Всего заработная плата		Тенге					974061			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1162566				
		Накладные расходы	Тенге				701324				
		Сметная прибыль	Тенге				239782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3237059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					974061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3237059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					974061			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16 030 017**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**320 600**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%									**16 350 617**
		НДС 12%									**1 962 074**
		Итого с НДС									**18 312 691**

Генподрячик: Директор ТОО "Гарейс- Строй" **Беспаев А.Е.**

Субподрядчик: ТОО "BW- Invest" **Сейльбеков З.Д.**