Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050140009015

Заказчик **Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940008521

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 605-405**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 4 от 12.01.2018г к Договор № 10/17GZ от 05.05.2017г

Номер документа	Дата составления
19	12.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительствао по рабочему проекту "Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрайоне города Актау. II очередь. Подземный паркинг с наружными инженерными сетями"			работа	1	87 470 111,06	87 470 111,06
				Итого	1	x	87 470 111,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.03.2018

М.П.

Заказчик: Госдарственное учреждение"Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство по рабочему проекту "Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау. II очредь. Подземный паркинг с наружными инженерными сетями."

Договор Доп.соглашения № 4 от 12.01.18 г к договору № 10/17GZ от 05.05.2017г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
004-032-431		10/17GZ	05.05.2017				
		Доп.соглашение					
		4	12.01.18г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	379 431 996,15								40 346 838,21	424 963 834,65
в том числе: за март		82 208 751,00							9 865 050,12	92 073 801,12
Удержание 5% согласно договора		4 110 437,55							493 252,51	4 603 690,06
Итого к оплате		78 098 313,45							9 371 797,61	87 470 111,06

Заказчик: **Ақыбаев.Қ.С.**

Подрядчик: **Куншигаров Е.Д**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство по рабочему проекту " Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау. II очередь.Подземный паркинг с наружными инженерными сетями"**
наименование, адрес

Договор **Доп. соглашения № 4 от 12.01.18г к договору № 10/17GZ от 05.05.2017г**

Номер документа	Дата составления
9	12.03.2018

А К Т

о приемке выполненных работ за март месяц 2018г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: ЛС 2-1 Подземный паркинг								
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке**	375,82	21,55	4,52	8097	1697	6208	0,11	41
				м3	17,03	0	6400	0	97	0	0
2	7	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке**	375,82	23,62	12	8876	4509	1591	0,01	5
				м3	1,62	2,75	609	1032	97	0,01	5
3	11	Е0101-24-4	**Перемещение избыточного грунта /мергель глинистый/ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4-4р группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/**	0,0949	29,26	29,26	3	3	1	0	0
				м3	0	9,5	0	1	97	0,04	0
4	53	Е0108-23-3	**Кладка рядовая из камня-ракушечника внутренних перегородок толщ.200 мм, при высоте этажа до 4 м**	80,325	1279,31	321,26	102761	25805	68457	4,1	329
				м3	603	119,25	48436	9579	118	0,59	47
5	54	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стоимость камня-ракушечника**	112,455	3500		393593				
				м3							
6	55	Е0108-12-1	**Армирование кладки перегородок**	0,1243	8679,65	422,15	1079	52	1235	56,4	7
				т	8257,5	157,5	1027	20	118	0,77	0
7	61	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25 на с/с цементе W8**	53,76	10465,73	306,65	562638	16486	102556	10,4	559
				м3	1701	115,83	91446	6227	105	0,57	30
8	62	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	54,563	143		7802				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	63	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 до 8 кг/см2	54,563	948		51726				
				м3							
10	69	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25 на с/с цементе W8	37,44	10465,73	306,65	391837	11481	71423	10,4	389
				м3	1701	115,83	63685	4337	105	0,57	21
11	70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	38,003	143		5434				
				м3							
12	71	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 до 8 кг/см2	38,003	948		36027				
				м3							
13	77	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25 на с/с цементе W8	72,8	10465,73	306,65	761905	22324	138878	10,4	757
				м3	1701	115,83	123833	8432	105	0,57	41
14	78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	73,894	143		10567				
				м3							
15	79	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 до 8 кг/см2	73,894	948		70052				
				м3							
16	85	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25 на с/с цементе W8	20,5	10465,73	306,65	214548	6286	39107	10,4	213
				м3	1701	115,83	34871	2375	105	0,57	12
17	86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,808	143		2975				
				м3							
18	87	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 до 8 кг/см2	20,808	948		19726				
				м3							
19	101	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 на с/с цемент	270,48	10351,73	241,1	2799936	65213	390102	8,06	2180
				м3	1282,5	91,08	346891	24635	105	0,44	120
20	102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	274,537	143		39259				
				м3							
21	116	Е0106-19-1	Устройство лестничных маршей в опалубке из бетона кл.В25	35,7	8778,33	316,01	313386	11282	55755	8,25	295
				м3	1368	119,39	48838	4262	105	0,58	21
22	117	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	35,7	695,83	67,04	24841	2393	12286	1,75	62
				м3	306	21,76	10924	777	105	0,1	3
			ИТОГО:				5827067	167530			4837
							776959	61677			301
			Смета: 2-1-2 ВЕНТИЛЯЦИЮ И ДЫМОУДАЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	**2**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Дерон Строй Сервис"**	**Приточная установка "VTS" VS-55-R-H, производительностью L-8960 м3/ч в комплекте**	**1**	**500965,4**		**500965**				
				комплект							
			Отпускная цена		500965		500965				
			Транспортные расходы	%	3		15029				
			Сметная стоимость оборудования				***515994***				
2	**12**	**С131312-82**	**Средства для крепления воздуховодов к перекрытиям и перегородкам**	**0,093**	**61500**		**5720**				
				т							
3	**15**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Дерон Строй Сервис"**	**Приточная установка "VTS" VS-75-R-H, производительностью L-11400 м3/ч в комплекте**	**1**	**515573,2**		**515573**				
				комплект							
			Отпускная цена		515573		515573				
			Транспортные расходы	%	3		15467				
			Сметная стоимость оборудования				***531040***				
4	**28**	**С131301-83 Изм. и доп. вып. 22**	**Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-85-77) №6,3 исп.1 производительностью 10440м3/ч, давлением 1250Па с электродвигателем АДМ112М4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	**1**	**53165**		**53165**				
				комплект							
5	**44**	**С131301-83 Изм. и доп. вып. 22**	**Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-85-77) №6,3 исп.1 производительностью 13680м3/ч, давлением 1180Па с электродвигателем АДМ112М4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	**1**	**53165**		**53165**				
				комплект							
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				**1159084**				
			Раздел: ДЫМОУДАЛЕНИЕ								
6	**61**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Веза-Азия"**	**Стоимость вентилятора радиального для дымоудаления ВРАН-9-14ДУ производительностью 67600м3/ч, давлением 1100Па с электродвигателем N-30кВт, 730об/мин**	**1**	**945503,19**		**945503**				
				комплект							
			Отпускная цена		945503		945503				
			Транспортные расходы	%	3		28365				
			Сметная стоимость оборудования				***973868***				
7	**64**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Веза-Азия"**	**Стоимость клапана противопожарного дымового КПД-4-03 нормально закрытого сечением 1100х500 канального типа с электроприводом ЭМП220-ВН-О-С-МЛ-О-О**	**8**	**40843**		**326744**				
				комплект							
			Отпускная цена		40843		326744				
			Транспортные расходы	%	3		9802				
			Сметная стоимость оборудования				***336546***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**70**	**С11031-98 Изм. и доп. вып. 24**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ГОСТ 9573-2012**	**60,4**	**4137**		**249875**				
				м3							
9	**74**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Веза-Азия"**	**Стоимость вентилятора радиального для дымоудаления ВРАН-9-14ДУ производительностью69300м3/ч, давлением 1100Па с электродвигателем N-30кВт, 730об/мин**	**1**	**945503,19**		**945503**				
				комплект							
			Отпускная цена		945503		945503				
			Транспортные расходы	%	3		28365				
			Сметная стоимость оборудования				***973868***				
10	**77**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Веза-Азия"**	**Стоимость клапана противопожарного дымового КПД-4-03 нормально закрытого сечением 1100х500 канального типа с электроприводом ЭМП220-ВН-О-С-МЛ-О-О**	**8**	**40843**		**326744**				
				комплект							
			Отпускная цена		40843		326744				
			Транспортные расходы	%	3		9802				
			Сметная стоимость оборудования				***336546***				
11	**80**	**С131312-82**	**Средства для крепления воздуховодов**	**1,55**	**61500**		**95325**				
				т							
12	**83**	**С11031-98 Изм. и доп. вып. 24**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ГОСТ 9573-2012**	**62,2**	**4137**		**257321**				
				м3							
			Итого по разделу: ДЫМОУДАЛЕНИЕ				**3223350**				
			ИТОГО:				**4382433**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Смета: 2-1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
1	**1**	**Ц0108-572-7**	**Вводной распределительный щит, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**3**	**3458**	**241**	**10374**	**723**	**1956**	**4**	**12**
				шт	**630**	**56,3**	**1890**	**169**	**95**	**0,33**	**1**
2	**10**	**Ц0108-591-1**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**29**	**55**	**0,9**	**1595**	**26**	**1375**	**0,33**	**10**
				шт	**49,7**	**0,2**	**1441**	**6**	**95**	**0**	**0**
3	**11**	**Ц0108-591-6**	**Переключатель неутопленного типа при открытой проводке**	**4**	**59,7**	**1**	**239**	**4**	**199**	**0,33**	**1**
				шт	**52,2**	**0,2**	**209**	**1**	**95**	**0**	**0**
4	**27**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электрокомплект Актау"**	**Вводной распределительный щит с 2 вводами номиналом Iн-400А, с набором автоматических выключателей, напольного исполнения ВРУ1-13-20УХЛ4**	**1**	**50300,87**		**50301**				
				комплект							
			Отпускная цена		50301		50301				
			Запасные части	%	1		503				
			Тара и упаковка	%	0,5		254				
			Транспортные расходы	%	3		1532				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		631				
			Комплектация оборудования	%	0,6		305				
			Сметная стоимость оборудования				***53526***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**28**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электрокомплект Актау"**	**Вводной распределительный щит с 2 вводами номиналом Iн-400А, с набором автоматических выключателей, напольного исполнения ВРУ1-44-00УХЛ4**	**2**	**47103,62**		**94207**				
				комплект							
			Отпускная цена		47104		94207				
			Запасные части	%	1		942				
			Тара и упаковка	%	0,5		476				
			Транспортные расходы	%	3		2869				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1182				
			Комплектация оборудования	%	0,6		571				
			Сметная стоимость оборудования				***100247***				
6	**29**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электрокомплект Актау"**	**Щиток распределения энергии групповых осветительных сетей навесного исполнения в комплекте: вводной 3-х полюсный автоматич.выключатель на ток 25А тип ВА47-63, 1-но полюсные автоматич.выключатели ВА47-63 на ток 10А-6 шт. /ЩО-1/**	**4**	**4150,57**		**16602**				
				комплект							
			Отпускная цена		4151		16602				
			Запасные части	%	1		166				
			Тара и упаковка	%	0,5		84				
			Транспортные расходы	%	3		506				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		208				
			Комплектация оборудования	%	0,6		101				
			Сметная стоимость оборудования				***17667***				
7	**30**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электрокомплект Актау"**	**Щиток распределения энергии групповых осветительных сетей навесного исполнения в комплекте: вводной 3-х полюсный автоматич.выключатель на ток 10А тип ВА47-63, 1-но полюсные автоматич.выключатели ВА47-63 на ток 4А-3 шт. /ЩО-2/**	**3**	**3026,16**		**9078**				
				комплект							
			Отпускная цена		3026		9078				
			Запасные части	%	1		91				
			Тара и упаковка	%	0,5		46				
			Транспортные расходы	%	3		276				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		114				
			Комплектация оборудования	%	0,6		55				
			Сметная стоимость оборудования				***9660***				
8	**31**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электрокомплект Актау"**	**Щиток распределения энергии групповых осветительных сетей навесного исполнения в комплекте: вводной 3-х полюсный автоматич.выключатель на ток 125А тип ВА47-100, 3-х полюсный автоматич.выкдючатель ВА47-100 на ток 80А-3 шт., 16А-3 шт., 10А-2 шт., 4А-2 шт. /ЩРН/**	**1**	**14760,29**		**14760**				
				комплект							
			Отпускная цена		14760		14760				
			Запасные части	%	1		148				
			Тара и упаковка	%	0,5		75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Транспортные расходы	%	3		449				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		185				
			Комплектация оборудования	%	0,6		89				
			Сметная стоимость оборудования				***15707***				
9	**32**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электрокомплект Актау"**	**Щиток распределения энергии групповых осветительных сетей навесного исполнения в комплекте: вводной 3-х полюсный автоматич.выключатель на ток 320А тип ВА99, 3-х полюсный автоматич.выкдючатель ВА99 на ток 200А-2 шт., 160А-2 шт. /ЩВ/**	**1**	**55225,74**		**55226**				
				комплект							
			Отпускная цена		55226		55226				
			Запасные части	%	1		552				
			Тара и упаковка	%	0,5		279				
			Транспортные расходы	%	3		1682				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		693				
			Комплектация оборудования	%	0,6		335				
			Сметная стоимость оборудования				***58766***				
10	**33**	**75-6-14**	**Ящики управления Я 5111-3974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 80 А, предел регулирования тока теплового реле от 68 А до 92 А ГОСТ 30011.1-2012**	**2**	**22701**		**45402**				
				шт.							
			Отпускная цена		22701		45402				
			Запасные части	%	1		454				
			Тара и упаковка	%	0,5		229				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		553				
			Комплектация оборудования	%	0,6		275				
			Сметная стоимость оборудования				***46913***				
11	**34**	**75-6-6**	**Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	**1**	**23279**		**23279**				
				шт.							
			Отпускная цена		23279		23279				
			Запасные части	%	1		233				
			Тара и упаковка	%	0,5		118				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		284				
			Комплектация оборудования	%	0,6		141				
			Сметная стоимость оборудования				***24054***				
12	**35**	**СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Технолог"**	**Пускатель магнитный в корпусе КМЭ 1210**	**2**	**3067,54**		**6135**				
				шт							
			Отпускная цена		3068		6135				
			Запасные части	%	1		61				
			Тара и упаковка	%	0,5		31				
			Транспортные расходы	%	6		374				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Комплектация оборудования	%	0,6		37				
			Сметная стоимость оборудования				***6717***				
13	**36**	**СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Технолог"**	**Пускатель магнитный в корпусе КМЭ 6511**	**2**	**7607,33**		**15215**				
				шт							
			Отпускная цена		7607		15215				
			Запасные части	%	1		152				
			Тара и упаковка	%	0,5		77				
			Транспортные расходы	%	6		927				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		196				
			Комплектация оборудования	%	0,6		92				
			Сметная стоимость оборудования				***16659***				
14	**37**	**СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Технолог"**	**Пускатель магнитный в корпусе КМЭ 0910**	**4**	**2694,67**		**10779**				
				шт							
			Отпускная цена		2695		10779				
			Запасные части	%	1		108				
			Тара и упаковка	%	0,5		54				
			Транспортные расходы	%	6		656				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		139				
			Комплектация оборудования	%	0,6		65				
			Сметная стоимость оборудования				***11802***				
15	**38**	**С151803-192**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-21 У3**	**1**	**4720**		**4720**				
				шт							
16	**39**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас Промкомнани"**	**Светильник для люминисцентных ламп мощностью 2х36ВТ ARCTIC SMC 2х36**	**171**	**3745,58**		**640493**				
				шт							
17	**40**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас Промкомнани"**	**Светильник для люминисцентных ламп мощностью 1х36ВТ ARCTIC SMC 1х36**	**51**	**2698,94**		**137646**				
				шт							
18	**41**	**С151706-80#примен.**	**Лампы люминисцентные 220В, 36ВТ TL-D 36W/54-765**	**393**	**101**		**39693**				
				шт							
19	**42**	**С151705-3**	**Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220-3**	**393**	**14**		**5502**				
				шт							
20	**43**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас Промкомнани"**	**Светильник люминисцентный эвакуационный EFS 380 с лампой**	**19**	**6422,56**		**122029**				
				шт							
21	**44**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас Промкомпани"**	**Наклейка информационная для светильников ПЭУ 010**	**19**	**559,92**		**10638**				
				шт							
22	**45**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас Промкомпани"**	**Блок аварийного питания INVERLUX**	**70**	**6459,15**		**452141**				
				шт							
			Отпускная цена		6459		452141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Запасные части	%	1		4521				
			Тара и упаковка	%	0,5		2283				
			Транспортные расходы	%	3		13768				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		5673				
			Комплектация оборудования	%	0,6		2740				
			Сметная стоимость оборудования				***481126***				
23	**46**	**С151801-11#примен.**	**Выключатель одноклавишный для открытой установки, IP44, тип А16-051-б**	**29**	**134**		**3886**				
				шт							
24	**47**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казпромавтоматика"**	**Переключатель одноклавишный для открытой установки, IP44 ВА610-126-б**	**4**	**1646,81**		**6587**				
				шт							
25	**48**	**С151801-157#примен.**	**Розетка штепсельная с заземляющими контактами, открытой установки, тип РС16-126-б**	**2**	**134**		**268**				
				шт							
26	**49**	**С151801-159#примен.**	**Штепсельный разъем, 16А, 380В в комплекте с вилкой, тип IEKU040101005**	**1**	**212**		**212**				
				шт							
27	**50**	**С151803-591 Изм. и доп. вып. 24#примен.**	**Коробки монтажные распаячные для открытой проводки, диаметром 80 мм, Н-50 мм, типа 024907**	**42**	**22**		**924**				
				шт.							
28	**51**	**С130806-20 Изм. и доп. вып. 26#примен.**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**66**	**173**		**11418**				
				м							
29	**52**	**С130806-23 Изм. и доп. вып. 26#примен.**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**30**	**353**		**10590**				
				м							
30	**53**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электротехника"**	**Металлорукав Ду25 РЗ-ЦХ 25**	**20**	**51,84**		**1037**				
				м							
31	**54**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электротехника"**	**Металлорукав Ду50 РЗ-Ц 50**	**8**	**110,7**		**886**				
				м							
32	**55**	**С151803-73#примен.**	**Лоток перфорированный для прокладки кабелей 100х50, размером 1000х100х50 мм, 35262**	**1500**	**255**		**382500**				
				шт							
33	**56**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АСБ-ТОП"**	**П-образный профиль ВРМ-29, толщ.2,5 мм L-300, ВРМ2903**	**440**	**188,47**		**82926**				
				шт							
34	**57**	**С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.**	**Анкер забивной М10**	**1760**	**13,33**		**23461**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
35	58	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Шпилька резьбовая М10х300	1760	101,33		178341				
				шт							
36	59	С11011-59	Болты с шестигранной головкой, DIN 933, М5, СМ080520 /1760 шт./ с гайками шестигранными оцинкованными М10, СМ111000 /1760 шт./, с гайками с насечкой, DIN 6923, М5, СМ100500 /1760 шт./ и шайбами кузовными, DIN 9021, М10, СМ121000 /1760 шт./	0,134	149300		20002				
				т							
37	60	С151601-29564 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357	1262857		45084				
				км							
38	61	С151601-29552 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х4,0-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2805	175217		49148				
				км							
39	62	С151601-29551 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2601	113141		29428				
				км							
40	63	С151601-29697 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВВГ 4х240-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	7296060		74420				
				км							
41	64	С151601-29695 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВВГ 4х150-1 ГОСТ 16442-80	0,0867	4598734		398710				
				км							
42	65	С151601-29541 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0816	509134		41545				
				км							
43	66	С151601-29527 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5661	92053		52111				
				км							
44	67	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,097	64596		70830				
				км							
45	68	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,28	41426		94439				
				км							
46	69	С11011-4239 Изм. и доп. вып. 26	Сталь полосовая, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 103-2006	0,395	68385		27012				
				т							
			ИТОГО:				3421538	753			23
							3540	176			1
			Смета: 2-1-4 АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ								
1	28	СПРАЙС-ЛИСТ Торговая Компания "Дозор"	Блок контроля и управления С2000М	1	15184,19		15184				
				комплект							
			Отпускная цена		15184		15184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Запасные части	%	1		152				
			Тара и упаковка	%	0,5		77				
			Транспортные расходы	%	3		462				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		191				
			Комплектация оборудования	%	0,6		92				
			Сметная стоимость оборудования				***16158***				
2	**29**	**СПРАЙС-ЛИСТ Торговая Компания "Дозор"**	**Контроллер ДПЛС С2000КДЛ**	**2**	**5352,13**		**10704**				
				комплект							
			Отпускная цена		5352		10704				
			Запасные части	%	1		107				
			Тара и упаковка	%	0,5		54				
			Транспортные расходы	%	3		326				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		134				
			Комплектация оборудования	%	0,6		65				
			Сметная стоимость оборудования				***11390***				
3	**30**	**СПРАЙС-ЛИСТ Торговая Компания "Дозор"**	**Блок сигнально-пусковой релейный, 4 реле SPDT С2000-СП1**	**5**	**4004,19**		**20021**				
				комплект							
			Отпускная цена		4004		20021				
			Запасные части	%	1		200				
			Тара и упаковка	%	0,5		101				
			Транспортные расходы	%	3		610				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		251				
			Комплектация оборудования	%	0,6		121				
			Сметная стоимость оборудования				***21304***				
4	**31**	**СПРАЙС-ЛИСТ Торговая Компания "Дозор"**	**Блок контрольно-пусковой С2000КПБ**	**2**	**6145,04**		**12290**				
				комплект							
			Отпускная цена		6145		12290				
			Запасные части	%	1		123				
			Тара и упаковка	%	0,5		62				
			Транспортные расходы	%	3		374				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		154				
			Комплектация оборудования	%	0,6		74				
			Сметная стоимость оборудования				***13078***				
5	**32**	**СПРАЙС-ЛИСТ Торговая Компания "Дозор"**	**Преобразователь интерфейса радиоканальный С2000РПИ**	**2**	**10149,22**		**20298**				
				комплект							
			Отпускная цена		10149		20298				
			Запасные части	%	1		203				
			Тара и упаковка	%	0,5		103				
			Транспортные расходы	%	3		618				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		255				
			Комплектация оборудования	%	0,6		123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				***21600***				
6	**33**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Торговая Компания "Дозор"**	**Блок контроля и индикации С2000БКИ**	**1**	**9069,65**		**9070**				
				комплект							
			Отпускная цена		9070		9070				
			Запасные части	%	1		91				
			Тара и упаковка	%	0,5		46				
			Транспортные расходы	%	3		276				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		114				
			Комплектация оборудования	%	0,6		55				
			Сметная стоимость оборудования				***9651***				
7	**34**	**СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "SKAlA GrOuP"**	**Извещатель пожарный тепловой линейный PrOlinE TH68 /в комплекте с монтажными коробками/**	**1020**	**789,86**		**805656**				
				п.м							
			Отпускная цена		790		805656				
			Запасные части	%	1		8057				
			Тара и упаковка	%	0,5		4069				
			Транспортные расходы	%	3		24533				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		10108				
			Комплектация оборудования	%	0,6		4882				
			Сметная стоимость оборудования				***857304***				
8	**35**	**С151804-3212 Изм. и доп. вып. 22**	**Извещатели пожарные ручные адресные модели ИПР 513**	**13**	**463**		**6019**				
				шт.							
9	**36**	**СПРАЙС-ЛИСТ Торговая Компания "Дозор"**	**Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ**	**2**	**872,2**		**1744**				
				комплект							
			Отпускная цена		872		1744				
			Запасные части	%	1		17				
			Тара и упаковка	%	0,5		9				
			Транспортные расходы	%	3		53				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		22				
			Комплектация оборудования	%	0,6		11				
			Сметная стоимость оборудования				***1856***				
10	**37**	**С151804-3328 Изм. и доп. вып. 22**	**Оповещатели светозвуковые, цвет строба-красный модели LD-96 RED**	**12**	**321**		**3852**				
				шт.							
11	**38**	**СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "SKAlA GrOuP"**	**Световое табло "выход" с автономным питанием Молния 220РИП**	**9**	**1463,83**		**13174**				
				комплект							
12	**39**	**СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "SKAlA GrOuP"**	**Блок питания резервированный, 12В 8А РИП-12 исп.05**	**1**	**7776,6**		**7777**				
				комплект							
			Отпускная цена		7777		7777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Запасные части	%	1		78				
			Тара и упаковка	%	0,5		39				
			Транспортные расходы	%	3		237				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		98				
			Комплектация оборудования	%	0,6		47				
			Сметная стоимость оборудования				***8275***				
13	**40**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Торговая Компания "Дозор"**	**Расширитель адресный С2000-АР1**	**13**	**731,92**		**9515**				
				комплект							
			Отпускная цена		732		9515				
			Запасные части	%	1		95				
			Тара и упаковка	%	0,5		48				
			Транспортные расходы	%	3		290				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		119				
			Комплектация оборудования	%	0,6		58				
			Сметная стоимость оборудования				***10125***				
14	**41**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Компания ECOS"**	**Контроллер автономный, 16 каналов REgArd 3900 с блоком питания 230 VAC/24 VDC, 5А**	**1**	**650389,16**		**650389**				
				комплект							
			Отпускная цена		650389		650389				
			Запасные части	%	1		6504				
			Тара и упаковка	%	0,5		3284				
			Транспортные расходы	%	3		19805				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		8160				
			Комплектация оборудования	%	0,6		3941				
			Сметная стоимость оборудования				***692084***				
15	**42**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Компания ECOS"**	**Датчик газоанализатора POlYTrOn 2000, определяемый газ-CO, 8323681 с сенсором DrAgEr SEnsOr MEC CO**	**16**	**137674,31**		**2202789**				
				комплект							
			Отпускная цена		137674		2202789				
			Запасные части	%	1		22028				
			Тара и упаковка	%	0,5		11124				
			Транспортные расходы	%	3		67078				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		27636				
			Комплектация оборудования	%	0,6		13349				
			Сметная стоимость оборудования				***2344004***				
16	**43**	**СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "SKAlA GrOuP"**	**Шкаф настенный 600x800x250 в комплекте с монтажной платой АЕ 1058.500 RITTAL**	**1**	**12961**		**12961**				
				комплект							
			Отпускная цена		12961		12961				
			Запасные части	%	1		130				
			Тара и упаковка	%	0,5		65				
			Транспортные расходы	%	3		395				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Комплектация оборудования	%	0,6		79				
			Сметная стоимость оборудования				*13792*				
17	44	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "SKAlA GrOuP"	Кабель-канал 80х60 ТА-GNO1785	1	76,24		76				
				м							
18	45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Скоба дистанционная Ду16 СД1616	170	18,3		3111				
				уп.							
19	46	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "SKAlA GrOuP"	Монтажная рейка DIN 36780	1	579,43		579				
				шт							
20	47	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "SKAlA GrOuP"	Клемма ViKing3 390 60	25	701,42		17535				
				шт							
21	48	СПРАЙС-ЛИСТ "ACgrOuP"	Кабельный короб 100х60 ТА-GN01786	12	479,4		5753				
				м							
22	49	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "SKAlA GrOuP"	Кабельный зажим SPN-3	1100	99,42		109360				
				шт							
23	50	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Электротехника"	Труба гофрированная ПВХ, Ду16	3350	7,62		25541				
				м							
24	51	С130806-19 Изм. и доп. вып. 26#примен.	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, Dy 20ГОСТ 3262-75	10	120		1200				
				м							
25	52	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "SKAlA GrOuP"	Кабель для систем пожарной сигнализации 2х2х0,5 КПСЭнг-FRLS	1,887	76241,16		143867				
				км							
26	53	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Интеркоммерц"	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-LS 4х1,0	2407,2	54,28		130672				
				м							
27	54	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "SDS-GrOuP"	Кабель промышленного интерфейсаRS485 КИПЭВ	5,1	279,09		1423				
				м							
			ИТОГО:				4482783	0			0
							0	0			0
			Смета: 2-1-5 ПОЖАРОТУШЕНИЕ. ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ								
			Раздел: ПОЖАРОТУШЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**2**	**СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ "Линас"**	**Агрегат насосный центробежный "в линию" АЦМЛ серии 1000 подача 100,0 м куб./час, напор 49,0 м вод.ст, п-3000 об.мин. АЦМЛ-100S/220-30,20/2. Диам.рабочего колеса 220 мм, N электродвигателя 30,0 кВт**	**2**	**390849,69**		**781699**				
				шт							
2	**4**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "ТСС-ИМПЭКС"**	**Агрегат насосный CAlPEdA MXH 205, H-54,6 м вод.ст, подача 1,1 м3/час, N двигателя 0,75 кВт**	**1**	**38037,51**		**38038**				
				шт							
3	**6**	**СПРАЙС-ЛИСТ "AUHAL"**	**Гидропневматическая емкость мембранного типа V-0,1 м3, Ру-1,0 МПа с мембраной**	**1**	**2405,94**		**2406**				
				компл.							
4	**10**	**СПРАЙС-ЛИСТ ЗАО ПО "Спецавтоматика"**	**Затвор дисковый стальной , модель "Универсал" Ду-200 мм, Ру-1,0 МПа ААП.515.1523-АА, с электроприводом "АРМАТЭК ПС-202"**	**2**	**29006,47**		**58013**				
				шт							
			Отпускная цена		29006		58013				
			Запасные части	%	1		580				
			Тара и упаковка	%	0,5		293				
			Транспортные расходы	%	6		3533				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		749				
			Комплектация оборудования	%	0,6		352				
			Сметная стоимость оборудования				***63520***				
5	**12**	**СПРАЙС-ЛИСТ АО "Келет"**	**Компрессор Q-0,16 м/мин, P-1,0 МПа С-412, с электродвигателем N-1,5 кВт**	**1**	**57607,82**		**57608**				
				шт							
			Отпускная цена		57608		57608				
			Запасные части	%	1		576				
			Тара и упаковка	%	0,5		291				
			Транспортные расходы	%	3		1754				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		723				
			Комплектация оборудования	%	0,6		349				
			Сметная стоимость оборудования				***61301***				
6	**14**	**С131004-3 Изм. и доп. вып. 25**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16Т, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**4**	**18540**		**74160**				
				шт.							
7	**16**	**СПРАЙС-ЛИСТ ЗАО ПО "Спецавтоматика"**	**Узел управления воздушной сплинкерной установки пожаротушения Ду-150 мм, Ру-1,2 МПа с акселератором УУ-С150/1,2 Вз-ВФ.04**	**2**	**96311,79**		**192624**				
				шт							
			Отпускная цена		96312		192624				
			Запасные части	%	1		1926				
			Тара и упаковка	%	0,5		973				
			Транспортные расходы	%	6		11731				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		2487				
			Комплектация оборудования	%	0,6		1167				
			Сметная стоимость оборудования				***210908***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	18	СПРАЙС-ЛИСТ ЗАО ПО "Спецавтоматика"	Ороситель спринклерный водяной Ду-12 мм СВВо12-Р68.03 с установкой розеткой вверх	740	290,39		214887				
				шт							
9	20	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	7	22100		154700				
				шт							
10	22	СПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ПО Спецавтоматика"	Клапан обратный однодисковый поворотный "БАГЕ" Ру-1,2 МПа, Ду-150 мм, фланцевый КО-100 с фланцами	2	29813,1		59626				
				шт							
11	24	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
				шт							
12	25	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	689		2756				
				шт.							
13	26	СПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ПО Спецавтоматика"	Клапан обратный однодисковый поворотный "БАГЕ" Ру-1,2 МПа, Ду-80 мм, фланцевый КО-80 с фланцами	2	21295,07		42590				
				шт							
14	28	С130902-159 Изм. и доп.вып.19#примен.	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ру-1,6 МПа, Ду-200 мм серия "ТЕКПАУ" VP54450801	3	17752		53256				
				шт.							
15	29	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	6	1935		11610				
				шт.							
16	31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Снаб Пром"	Кран шаровой муфтовый латунный Ру-1,6 МПа, Ду-50 мм 11Б27П1 А30	2	1744,4		3489				
				шт							
17	32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Снаб Пром"	Кран шаровой муфтовый латунный Ру-1,6 МПа, Ду-32 мм 11Б27П1 А30	5	869,15		4346				
				шт							
18	33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Снаб Пром"	Кран шаровой муфтовый латунный Ру-1,6 МПа, Ду-15 мм 11Б27П1 А30	5	201,28		1006				
				шт							
19	34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Снаб Пром"	Клапан обратный подъемный муфтовый Ру-1,6 МПа, Ду-32 мм 15кч11п	4	701,42		2806				
				шт							
20	35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Снаб Пром"	Клапан обратный подъемный муфтовый Ру-1,6 МПа, Ду-15 мм 15кч11п	1	548,94		549				
				шт							
21	36	СПРАЙС-ЛИСТ "Семдел GrOuP"	Головка муфтовая Ду-80 мм ГМ-80	2	314,11		628				
				шт							
22	37	СПРАЙС-ЛИСТ "Семдел GrOuP"	Головка защитная Ду-80 мм ГЗ-80	2	369,01		738				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	39	С130806-99 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10704-91	12	1422		17064				
				м							
24	41	С130806-89 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91	500	991		495500				
				м							
25	43	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10704-91	20	412		8240				
				м							
26	45	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26#примен.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10704-91	6	256		1536				
				м							
27	47	С130806-10 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	12	96		1152				
				м							
28	48	С130806-9 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	850	82		69700				
				м							
29	49	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24#примен.	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	920	58		53360				
				м							
30	50	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	10	81		810				
				м							
31	51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	312,22	200		62444				
				кг							
32	57	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ИП "ИРПОЖИНВЕСТ"	Вентиль муфтовый диам.65 15ч8п	46	1433,33		65933				
				шт							
33	58	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ИП "ИРПОЖИНВЕСТ"	Рукав пожарный напорный прорезиненный диам.65 длиной 20 м	46	2805,67		129061				
				компл.							
34	59	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ИП "ИРПОЖИНВЕСТ"	Ствол пожарный ручной ПС-А диам.65	46	487,94		22445				
				шт							
35	60	С131103-3#примен.	Головка соединительная рукавная	92	194		17848				
				шт							
36	61	С131103-3#примен.	Головка сединительная цапковая	46	194		8924				
				шт							
37	63	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ИП "ИРПОЖИНВЕСТ"	Шкаф пожарный навесной ПРЕСТИЖ-03-НЗБ/К/	46	4056,03		186577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Итого по разделу: ПОЖАРОТУШЕНИЕ				2946414				
			Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
38	65	С130808-25 Изм. и доп. вып. 21	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	55	1489		81895				
				м							
39	66	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	7	1137		7959				
				шт.							
40	67	С130810-2919 Изм. и доп. вып. 21	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	21	846		17766				
				шт.							
41	68	С130810-2926 Изм. и доп. вып. 21	Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	7	961		6727				
				шт.							
42	71	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 техническая СТ РК ИСО 4427-2004	60	67		4020				
				м							
43	72	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,41	200		3082				
				кг							
			Итого по разделу: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				121449				
			ИТОГО:				3067862	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				21181687				
			Объект: ЛС 7-2 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ,ПЛОЩАДОК И ТРОТУРОВ								
			Смета: 7-2 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ								
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ /2 шт./								
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ /2 шт./								
1	2	У1-40-5	Установка для сушки белья, строительные работы	2	2768,68	81,79	5537	164	1036	2,9	6
				установ.	473,55	19,74	947	39	105	0,1	0
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ /2 шт./				5537				
			Раздел: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ /S-9594,7 м2/								
2	11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	653	438,34	6,63	286234	4330	95913	0,7	456
				м	108,68	1,76	70968	1147	133	0,01	4
3	12	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона классаВ30 /М400/ БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	29,385	16578		487145				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	13	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1000	19,95	15,58	19950	15580	8685	0,01	9
				м2	1,03	5,5	1030	5500	133	0,03	27
5	14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.0,1 м	100,85	768,81	68,13	77535	6871	4579	0,14	15
				м3	21,38	12,76	2156	1287	133	0,04	4
6	15	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1000	180,71	21,26	180706	21260	201868	0,95	948
				м2	156,15	7,97	156150	7970	123	0,04	39
7	16	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Актау Брусчатка"	Брусчатка размерами 240х120х70	2017	457,45		922670				
				м2							
8	17	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм	478	295,75	6,63	141369	3169	70209	0,7	334
				м	108,68	1,76	51949	840	133	0,01	3
9	18	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	7,648	16351		125052				
				м3							
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ /S-9594,7 м2/				2240661				
			ИТОГО:				2246198	51374			1767
							283200	16783			77
			Итого по объекту:				2246198				
			Объект: ЛС 7-3 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
			Смета: 7-3 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ								
1	1	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м /грунт из выемки в насыпь/	15122,1	12,61	12,61	190729	190729	64186	0	0
				м3	0	4,38	0	66171	97	0,01	216
2	2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве насыпей до50 м /грунт из выемки в насыпь/	15122,1	15,21	15,21	230075	230075	77427	0	0
				м3	0	5,28	0	79822	97	0,02	261
3	3	Е0101-131-3	Уплотнение грунта насыпи прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	13747,37	18,22	18,22	250477	250477	84425	0	0
				м3	0	6,33	0	87037	97	0,02	284
4	4	Е0101-131-6 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, притолщине слоя 20 см до 5-ти проходов	13747,37	2,13	2,13	29288	29288	9956	0	0
				м3	0	0,75	0	10264	97	0	34
5	5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13747,37	23,62	12	324678	164934	58207	0,01	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1,62	2,75	22271	37737	97	0,01	168
6	6	Е0101-145-12	Планировка насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2800	8,55	4,43	23928	12392	13207	0,03	78
				м2	4,12	0,74	11536	2080	97	0	7
7	7	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	280	14,12	3,88	3953	1086	2992	0,07	20
				м2	10,24	0,78	2867	218	97	0	1
8	8	Е0101-17-7	Погрузка избыточного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3	9264,43	26,17	25,02	242461	231807	71317	0,01	74
				м3	1,15	6,79	10654	62868	97	0,02	215
9	9	С010333-А5-1	Вывоз избыточногогрунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	15656,887	54		845472				
				т							
10	10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	9264,43	3,77	3,24	34898	30054	14378	0	31
				м3	0,48	1,12	4447	10376	97	0	34
			ИТОГО:				2175959	1140844			371
							220869	356573			1220
			Итого по объекту:				2175961				
			Итого по стройке:				25603846				
			- оборудования				8867056				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3530				
			На общестроительные работы				1665988				
			Всего накладных расходов:				1669518				
			Итого с накладными				27273358				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1104378				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28377736				
			Итого с временными, 1,2 %				28611864				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %				28703085				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				28782064				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28979512				
			Итого в текущих ценах, к = 2,78117				80596815				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1611936				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				82208751				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				9865050,12				
			Итого с НДС				92073801,12				
			Удержание 5% согласно договора				4603690,06				
			Итого к оплате				87470111,06				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Ақыбаев.Қ.С.**

Технадзор: ТОО "Саулет -эксперт" _____ **Тулендиев К.А**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**