Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Госдурарственное учереждение "Актауский городской отдел строительства "РК,Мангистауская область,город Актау 4 мкр.**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. тел.: 605-405**	**050940008521**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 12.01.2018г к договору № 10/17GZ от 05.05.2017г

Номер документа	Дата составления
33	**10.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство по рабочему проекту "Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау.II очередь .Подземный паркинг с наружными сетями".			работа	1	45 749 763,36	45 749 763,36
				Итого	1	x	45 749 763,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Заказчик: Государственное учреждение"Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство по рабочему проекту "Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау. II очредь. Подземный паркинг с наружными инженерными сетями."

Договор Доп.соглашения № 4 от 12.01.18 г к договору № 10/17GZ от 05.05.2017г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
004-032-431		**10/17GZ**	**05.05.2017**				
		Доп.соглашение					
		4	**12.01.18г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	504 455 529,15								60 534 662,41	564 990 191,85
в том числе: за май		40 848 003,00							4 901 760,36	45 749 763,36
Удержание 5% согласно договора		2 042 400,15							245 088,02	2 287 488,17
Итого к оплате		38 805 602,85							4 656 672,34	43 462 275,19

Заказчик: **Ақыбаев.Қ.С.**

Подрядчик: **Куншигаров Е.Д**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство по рабочему проекту " Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау. II очередь.Подземный паркинг с наружными инженерными сетями"**
наименование, адрес

Договор **Доп. соглашения № 4 от 12.01.18г к договору № 10/17GZ от 05.05.2017г**

Номер документа	Дата составления
12	10.05.2018

А К Т
о приемке выполненных работ за май месяц 2018г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: ЛС 2-1 Подземный паркинг								
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	5	Е0101-27-11	Обратая засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	375,82	1,48	1,48	557	557	187	0	0
				м3	0	0,51	0	193	97	0	1
2	127	Е0109-53-3	Монтаж металлических конструкций навеса	3,323	16356,68	681,42	54360	2265	44276	95	316
				т	14670	132,75	48754	441	90	0,65	2
3	135	Е0109-53-3	Монтаж металлических конструкций навеса	5,217	16356,68	681,42	85340	3555	69509	95	496
				т	14670	132,75	76539	693	90	0,65	3
4	148	СПРЕДЛОЖЕНИЕ "HOrMAnn KAzAKHsTAn"	Двери глухие стальные противопожарные, правые Т90 Н16-1 OD разм.1000х2100 мм, в комплекте со скобяными изделиями, с устройством самозакрыванмя /ДГСП 21-10/	8	155269,06		1242152				
				компл.							
5	149	СПРЕДЛОЖЕНИЕ "HOrMAnn KAzAKHsTAn"	Двери глухие стальные противопожарные, левые Т90 Н16-1 OD разм.1000х2100 мм, в комплекте со скобяными изделиями, с устройством самозакрыванмя /ДГСП 21-10/	12	155269,06		1863229				
				компл.							
6	150	СПРЕДЛОЖЕНИЕ "HOrMAnn KAzAKHsTAn"	Двери глухие стальные с жалюзийными решетками, правые, с порогом Т60 Н6-1 разм.1000х2100 мм, в комплекте со скобяными изделиями, с устройством самозакрыванмя /ДГСЖ 21-10/	1,437	107416,74		154358				
				компл.							
7	151	С12022-1#примен.	Двери глухие стальные утепленные ДГСП 21-0.9, огрунтованные и окрашенные /Д-3/	2	22590		45180				
				шт							
8	152	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных дверей	4	1960		7840				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	175	С11011-1442 Изм. и доп. вып. 25#примен.	Изопласт	7334,208	285		2090249				
				м2							
10	256	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.40 мм	1016,928	100,96	3,5	102666	3559	4841	0,02	23
				м2	2,75	1,25	2797	1271	119	0	0
11	257	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	2,217	5239,08	327,33	11615	726	4688	11,6	26
				1т	1890	123,75	4190	274	105	0,6	1
12	261	С11011-1199 Изм. и доп. вып. 24#примен.	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы /изопласт/, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка /нижний слой/ ГОСТ 30547-97	7796,448	181		1411157				
				м2							
			ИТОГО:				7068703	10661			860
							132280	2872			8
			Смета: 2-1-2 ВЕНТИЛЯЦИЮ И ДЫМОУДАЛЕНИЕ								
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	5	Е0120-3-12#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.900х500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	75,6	1092,06	9,22	82560	697	13178	0,83	62
				м2	132,73	3,45	10034	261	128	0,02	1
2	6	Е0120-3-11#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	8	1125,23	8,82	9002	71	1719	1,02	8
				м2	164,53	3,31	1316	26	128	0,02	0
3	7	Е0120-3-11#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	37,8	1125,23	8,82	42534	333	8121	1,02	39
				м2	164,53	3,31	6219	125	128	0,02	1
4	8	Е0120-3-10#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	28	1187,13	9,61	33240	269	7982	1,36	38
				м2	219,13	3,59	6136	101	128	0,02	0
5	9	Е0120-3-10#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	23,4	1187,13	9,61	27779	225	6671	1,36	32
				м2	219,13	3,59	5128	84	128	0,02	0
6	10	Е0120-3-3#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	40	1158,83	11,11	46353	444	13163	1,57	63
				м2	252,93	4,16	10117	166	128	0,02	1
7	11	Е0120-3-3#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	33,6	1158,83	11,11	38937	373	11057	1,57	53
				м2	252,93	4,16	8498	140	128	0,02	1
8	18	Е0120-3-12#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.900х500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	72,8	1092,06	9,22	79502	671	12690	0,83	60
				м2	132,73	3,45	9662	251	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	19	Е0120-3-11#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	50	1125,23	8,82	56262	441	10742	1,02	51
				м2	164,53	3,31	8227	165	128	0,02	1
10	20	Е0120-3-11#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	59,4	1125,23	8,82	66839	524	12761	1,02	61
				м2	164,53	3,31	9773	196	128	0,02	1
11	21	Е0120-3-10#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	39,2	1187,13	9,61	46536	377	11175	1,36	53
				м2	219,13	3,59	8590	141	128	0,02	1
12	22	Е0120-3-10#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	33,6	1187,13	9,61	39888	323	9579	1,36	46
				м2	219,13	3,59	7363	121	128	0,02	1
13	23	Е0120-3-3#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	26	1158,83	11,11	30130	289	8556	1,57	41
				м2	252,93	4,16	6576	108	128	0,02	1
14	24	Е0120-3-3#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	27,2	1158,83	11,11	31520	302	8951	1,57	43
				м2	252,93	4,16	6880	113	128	0,02	1
15	25	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к перекрытиям и перегородкам	0,11	61500		6765				
				т							
16	32	Е0120-3-12#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.900х500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	148,4	1092,06	9,22	162062	1368	25868	0,83	123
				м2	132,73	3,45	19696	513	128	0,02	3
17	33	Е0120-3-11#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	46	1125,23	8,82	51761	406	9883	1,02	47
				м2	164,53	3,31	7569	152	128	0,02	1
18	34	Е0120-3-11#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	41,4	1125,23	8,82	46585	365	8894	1,02	42
				м2	164,53	3,31	6812	137	128	0,02	1
19	35	Е0120-3-10#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	3,2	1187,13	9,61	3799	31	912	1,36	4
				м2	219,13	3,59	701	11	128	0,02	0
20	36	Е0120-3-10#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	8,4	1187,13	9,61	9972	81	2395	1,36	11
				м2	219,13	3,59	1841	30	128	0,02	0
21	37	Е0120-3-10#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	24	1187,13	9,61	28491	231	6842	1,36	33
				м2	219,13	3,59	5259	86	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	38	Е0120-3-3#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	80	1158,83	11,11	92706	889	26326	1,57	126
				м2	252,93	4,16	20234	333	128	0,02	2
23	39	Е0120-3-3#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	105,6	1158,83	11,11	122372	1173	34750	1,57	166
				м2	252,93	4,16	26709	439	128	0,02	2
24	40	Е0120-3-2#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	126	1185,51	13,82	149374	1741	45262	1,71	216
				м2	275,47	5,18	34709	652	128	0,03	3
25	41	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к перекрытиям и перегородкам	0,19	61500		11685				
				т							
26	48	Е0120-3-12#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.900х600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	147	1092,06	9,22	160533	1355	25624	0,83	121
				м2	132,73	3,45	19511	508	128	0,02	2
27	49	Е0120-3-12#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.900х500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	53,2	1092,06	9,22	58098	490	9273	0,83	44
				м2	132,73	3,45	7061	184	128	0,02	1
28	50	Е0120-3-11#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	22	1125,23	8,82	24755	194	4726	1,02	22
				м2	164,53	3,31	3620	73	128	0,02	0
29	51	Е0120-3-11#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	34,2	1125,23	8,82	38483	302	7347	1,02	35
				м2	164,53	3,31	5627	113	128	0,02	1
30	52	Е0120-3-10#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	3,2	1187,13	9,61	3799	31	912	1,36	4
				м2	219,13	3,59	701	11	128	0,02	0
31	53	Е0120-3-10#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	19,6	1187,13	9,61	23268	188	5588	1,36	27
				м2	219,13	3,59	4295	70	128	0,02	0
32	54	Е0120-3-3#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	37,2	1158,83	11,11	43108	413	12241	1,57	58
				м2	252,93	4,16	9409	155	128	0,02	1
33	55	Е0120-3-3#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	98	1158,83	11,11	113565	1089	32249	1,57	154
				м2	252,93	4,16	24787	407	128	0,02	2
34	56	Е0120-3-3#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	137,6	1158,83	11,11	159455	1529	45280	1,57	216
				м2	252,93	4,16	34803	572	128	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	57	Е0120-3-2#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	127,2	1185,51	13,82	150796	1758	45693	1,71	218
				м2	275,47	5,18	35039	658	128	0,03	3
36	58	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к перекрытиям и перегородкам	0,215	61500		13223				
				т							
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				2105736				
			Раздел: ДЫМОУДАЛЕНИЕ								
37	66	Е0120-2-15#примен.#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ сеч.1500х600 мм из листовой стали толщиной 2 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	490,98	2203,76	8,46	1082002	4155	72660	0,69	341
				м2	112,45	3,17	55209	1557	128	0,02	8
38	79	Е0120-2-15#примен.#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ сеч.1500х600 мм из листовой стали толщиной 2 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	505,68	2203,76	8,46	1114397	4280	74836	0,69	351
				м2	112,45	3,17	56862	1604	128	0,02	8
			Итого по разделу: ДЫМОУДАЛЕНИЕ				2196399				
			ИТОГО:				4302135	27403			3008
							484973	10263			50
			Смета: 2-1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
1	2	Ц0108-599-9	Щиток распределения энергии групповых осветительных сетей, устанавливаемый на стене распорными,дюбелями, масса щитка до 6 кг	9	1094	43	9846	387	4235	3	27
				шт	493	2,3	4437	21	95	0,01	0
2	4	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	8	1260,8	42,8	10086	342	4292	3	24
				шт	558	6,8	4464	54	95	0,04	0
3	8	Ц0108-593-11	Светильник эвакуационный	19	241,7	91	4592	1729	2828	0,82	16
				шт	131	25,7	2489	488	95	0,15	3
4	22	Ц0108-397-1	Лоток перфорированный	300	170,1	15,3	51030	4590	5415	0,09	27
				м	15,8	3,2	4740	960	95	0,02	6
5	24	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	1632	50,5	23,1	82416	37699	42791	0,13	212
				м	22,1	5,5	36067	8976	95	0,03	52
6	25	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до и более 16 мм2	1424,5	175,2	75,7	249572	107835	126261	0,44	627
				м	72,7	20,6	103561	29345	95	0,12	170
7	26	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	500	31	3,1	15500	1550	13395	0,16	80
				м	27,9	0,3	13950	150	95	0	1
			ИТОГО:				423042	154132			1013
							169708	39994			232
			Смета: 2-1-5 ПОЖАРОТУШЕНИЕ. ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ								
			Раздел: ПОЖАРОТУШЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	41	С130806-89 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91	150	991		148650				
				м							
2	46	Ц0112-591-1	Трубопроводы установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 40 мм с гидравлическим испытанием	537,6	269,4	26,6	144829	14300	112977	1,35	726
				м	232	1,5	124723	806	90	0,01	5
3	48	С130806-9 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	255	82		20910				
				м							
			Итого по разделу: ПОЖАРОТУШЕНИЕ				314389				
			ИТОГО:				314389	14300			726
							124723	806			5
			Итого по объекту:				12108269				
			Объект: ЛС 7-2 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ,ПЛОЩАДОК И ТРОТУРОВ								
			Смета: 7-2 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ								
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ /2 шт./								
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ /2 шт./								
			Раздел: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ /S-9594,7 м2/								
1	13	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	0,0286	19,95	15,58	1	0	0	0,01	0
				м2	1,03	5,5	0	0	133	0,03	0
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ /S-9594,7 м2/				1				
			ИТОГО:				1	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				1				
			Итого по стройке:				12108270				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				312194				
			На общестроительные работы				9716				
			На металломонтажные работы				113785				
			На сантехнические работы				633906				
			Всего накладных расходов:				1069601				
			Итого с накладными				13177871				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				790672				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13968543				
			Итого с временными, 1,2 %				14136166				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %				14201475				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14258020				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14399382				
			Итого в текущих ценах, к = 2,78117				40 047 062,00				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				800 941,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**40 848 003,00**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 901 760,36**				
			Итого с НДС				**45 749 763,36**				
			Удержание 5% согласно договора				**2 287 488,17**				
			Итого к оплате				**43 462 275,19**				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Ақыбаев.Қ.С.**

Технадзор: ТОО "Саулет -эксперт" _____ **Тулендиев К.А**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**