Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 605-405** — **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 4 от 12.01.2018г к Договор № 10/17GZ от 05.05.2017г

Номер документа	Дата составления
42	04.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство по рабочему проекту "Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микррайоне города Актау. II очередь. Подземный паркинг с наружными инженерными сетями"			работа	1	30 526 442,24	30 526 442,24
				Итого	1	x	30 526 442,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.06.2018

М.П.

Заказчик: Госдарственное учреждение"Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство по рабочему проекту "Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау. II очередь. Подземный паркинг с наружными инженерными сетями."

Договор Доп.соглашения № 4 от 12.01.2018 г к договору № 10/17GZ от 05.05.2017г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
004-015-431		**10/17GZ**	**05.05.2017**				
		Доп.соглашение					
		4	**12.01.2018г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	531 711 281,15								63 805 352,65	595 516 634,09
в том числе: за июнь месяц		27 255 752,00							3 270 690,24	30 526 442,24
Удержание 5% согласно договора		1 362 787,60							163 534,51	1 526 322,11
Итого к оплате		25 892 964,40							3 107 155,73	29 000 120,13

Заказчик: **Ақыбаев.Қ.С.**

Подрядчик: **Куншигаров Е.Д**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство по рабочему проекту " Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау. II очередь.Подземный паркинг с наружными инженерными сетями"**
наименование, адрес

Договор **Доп. соглашения № 4 от 12.01.2018г к договору № 10/17GZ от 05.05.2017г**

Номер документа	Дата составления
13	04.06.2018

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: ЛС 2-1 Подземный паркинг										
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	120	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	87,21	434,77	7,69	107,58	37916	671	9382	39363	1,74	152
				м	319,5	2,9	0	27864	253	0	140	0,01	1
2	121	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов ГОСТ 25772-83, огрунтованное	0,8544	110909		110909	94755		94755			
				т									
3	122	С12069-54#примен.	Поручни, размер 40х120 мм	88,954	156		156	13877		13877			
				м									
4	123	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, огрунтованных	0,03	93997,62	304,24	60618,38	2820	9	1819	1045	198	6
				1т	33075	114,75	0	992	3	0	105	0,56	0
5	124	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,877	16,58	0,02	12,4	396	0	296	89	0,02	1
				м2	4,16	0	0	99	0	0	90	0	0
6	125	Е0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза деревянных поручней	27,91	249,2	0	222,19	6955	0	6201	791	0,15	4
				м2	27	0	0	754	0	0	105	0	0
7	130	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12#примен.	Устройство покрытия навесов DAnPA\On	129,03	312,97	8,2	68,52	40383	1058	8841	36748	1,48	191
				м2	236,25	3,08	0	30483	397	0	119	0,01	2
8	137	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	281,74	33,16	0,04	24,8	9341	11	6986	2110	0,04	12
				м2	8,32	0	0	2344	0	0	90	0	0
9	138	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12#примен.	Устройство покрытия навесов DAnPA\On	320,8	312,97	8,2	68,52	100401	2631	21982	91365	1,48	475
				м2	236,25	3,08	0	75789	988	0	119	0,01	5
10	147	Е0109-46-1#т.ч. п-3.6#К=1,03	Монтаж стальных дверей без механизмов открывания /окрашенных в заводских условиях, поставляемых в пакетах /	1,814	31058,6	17434,99	5744,1	56351	31633	10422	16832	42,64	77
				т	7879,5	2428,67	0	14296	4406	0	90	8,15	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	150	СПРЕДЛОЖЕНИЕ "HOrMAnn KAzAKHsTAn"	Двери глухие стальные с жалюзийными решетками, правые, с порогом Т60 Н6-1 разм.1000х2100 мм, в комплекте со скобяными изделиями, с устройством самозакрыванмя /ДГСЖ 21-10/	0,0002	107416,74		107416,74	21		21			
				компл.									
12	238	Е0109-61-12	Монтаж колесоотбойников из сортовой стали	6,098	20925,11	5486,63	3243,48	127596	33456	19778	67769	65,2	398
				т	12195	153,68	0	74362	937	0	90	0,66	4
13	241	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей светоотражающей краской под "зебру"	164,639	23,24	0,02	19,06	3826	3	3137	616	0,02	4
				м2	4,16	0	0	685	0	0	90	0	0
14	242	Е0109-49-1	Постановка анкерных шпилек	674	20,14	0,23	0	13574	155	0	12132	0,12	80
				шт	19,91	0,09	0	13419	61	0	90	0	0
15	244	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами по затирке шпатлевкой "AlinEX GlATT"	6451,12	163,15	2,33	79,59	1052500	15031	513445	556187	0,49	3161
				м2	81,23	0,88	0	524024	5677	0	105	0	28
16	245	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен или перегородок водоэмульсионными составами по затирке шпатлевкой "AlinEX GlATT"	4393,89	145,64	2,1	78,51	639926	9227	344964	303666	0,39	1714
				м2	65,03	0,79	0	285735	3471	0	105	0	17
17	246	Е0115-180-3	Улучшенная окраска колонн водоэмульсионными составами по затирке шпатлевкой "AlinEX GlATT"	1478,4	145,64	2,1	78,51	215314	3105	116069	102174	0,39	577
				м2	65,03	0,79	0	96140	1168	0	105	0	6
18	260	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских трехслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	1016,928	91,72	3,28	68,22	93269	3332	69375	25412	0,12	126
				м2	20,22	0,78	0	20562	792	0	119	0	3
19	264	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек раствором М100 толщиной 20 мм	3389,76	140,16	9,95	78,01	475114	33728	264440	233236	0,36	1207
				м2	52,2	3,74	0	176945	12678	0	123	0,02	62
20	265	Е0111-11-2 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм	1016,928	95,29	4,02	87,49	96898	4088	88966	6604	0,03	27
				м2	3,78	1,5	0	3844	1525	0	123	0	1
21	268	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек раствором М150 толщиной 20 мм	3389,76	144,1	9,95	81,95	488460	33728	277786	233236	0,36	1207
				м2	52,2	3,74	0	176945	12678	0	123	0,02	62
22	269	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм	1016,928	33,73	1,34	31,13	34301	1363	31657	2201	0,01	9
				м2	1,26	0,5	0	1281	508	0	123	0	1
			ИТОГО:					3603994	173227				9425
								1526563	45542				207
			Смета: 2-1-2 ВЕНТИЛЯЦИЮ И ДЫМОУДАЛЕНИЕ										
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	1	Е0120-42-9#примен.	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	13091,47	1462,34	2131,88	13091	1462	2132	12858	55,76	56
				шт	9497,25	548,1	0	9497	548	0	128	2,68	3
2	3	Ц0108-481-22	Подготовка приточной установки, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.5 т	1	722,54	26,99	306	723	27	306	372	2,1	2
				шт	389,55	2,41	0	390	2	0	95	0,01	0
3	9	Е0120-3-10#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	23,4	1187,13	9,61	958,4	27779	225	22427	6671	1,36	32
				м2	219,13	3,59	0	5128	84	0	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	16	Ц0108-481-22	Подготовка приточной установки, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.5 т	1	722,54	26,99	306	723	27	306	372	2,1	2
				шт	389,55	2,41	0	390	2	0	95	0,01	0
5	29	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора радиального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	193	469	25	193	241	1,05	1
				шт	250,95	2,41	0	251	2	0	95	0,01	0
6	36	Е0120-3-10#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	8,4	1187,13	9,61	958,4	9972	81	8051	2395	1,36	11
				м2	219,13	3,59	0	1841	30	0	128	0,02	0
7	45	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора радиального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	193	469	25	193	241	1,05	1
				шт	250,95	2,41	0	251	2	0	95	0,01	0
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ					53226					
			Раздел: ДЫМОУДАЛЕНИЕ										
8	62	Ц0108-481-21	Подготовка вентилятора радиального дымоудаления, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.25 т	1	574,74	26,99	196	575	27	196	336	2,1	2
				шт	351,75	2,41	0	352	2	0	95	0,01	0
9	65	Ц0108-481-20	Подготовка клапана противопожарного, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.15 т	8	469,36	25,41	193	3755	203	1544	1926	1,05	8
				шт	250,95	2,41	0	2008	19	0	95	0,01	0
10	66	Е0120-2-15#примен.#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ сеч.1500х600 мм из листовой стали толщиной 2 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	210,42	2203,76	8,46	2082,85	463715	1781	438273	31140	0,69	146
				м2	112,45	3,17	0	23661	667	0	128	0,02	3
11	67	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	1,51	61500		61500	92865		92865			
				т									
12	72	С11011-863 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	3,104	89527		89527	277880		277880			
				т									
13	75	Ц0108-481-21	Подготовка вентилятора радиального дымоудаления, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.25 т	1	574,74	26,99	196	575	27	196	336	2,1	2
				шт	351,75	2,41	0	352	2	0	95	0,01	0
14	78	Ц0108-481-20	Подготовка клапана противопожарного, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.15 т	8	469,36	25,41	193	3755	203	1544	1926	1,05	8
				шт	250,95	2,41	0	2008	19	0	95	0,01	0
15	79	Е0120-2-15#примен.#т.ч. п-1.19, п-3.1#К=1,06	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ сеч.1500х600 мм из листовой стали толщиной 2 мм, на высоте от пола свыше 3 до 5 м	216,72	2203,76	8,46	2082,85	477599	1834	451395	32072	0,69	151
				м2	112,45	3,17	0	24369	687	0	128	0,02	3
16	85	С11011-863 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	3,197	89527		89527	286200		286200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
			Итого по разделу: ДЫМОУДАЛЕНИЕ					1606918					
			ИТОГО:					1660145	5947				423
								70498	2066				10
			Смета: 2-1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
1	3	Ц0108-102-1	Ящик управления электродвигателем	3	3089	497	319	9267	1491	957	6792	13	39
				шкаф	2273	110	0	6819	330	0	95	0,64	2
2	5	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	10,6	229	13	11	197	1	1
				шт	205	2,3	0	205	2	0	95	0,01	0
3	6	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /шпильках/, с 2 лампами в светильнике	34,2	444,1	182	58,1	15188	6224	1987	8288	1,27	43
				шт	204	51,1	0	6977	1748	0	95	0,3	10
4	7	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /шпильках/, с 1 лампой в светильнике	25,5	335,7	125	56,7	8560	3188	1446	4593	0,96	24
				шт	154	35,6	0	3927	908	0	95	0,21	5
5	9	Ц0110-669-3	Блок аварийного питания	70	994,3	1,6	56,7	69601	112	3969	58968	5	350
				шт	936	0	0	65520	0	0	90	0	0
6	12	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	4,5	128	2	9	112	0,36	1
				шт	58,5	0,2	0	117	0	0	95	0	0
7	13	Ц0111-107-1	Штепсельный разъем с вилкой	1	33,75	0	0	34	0	0	30	0,21	0
				шт	33,75	0	0	34	0	0	90	0	0
8	14	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	66	125,6	64,1	20,1	8290	4231	1327	3586	0,26	17
				м	41,4	15,8	0	2732	1043	0	95	0,09	6
9	15	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30	183,6	92,6	28	5508	2778	840	2494	0,4	12
				м	63	24,5	0	1890	735	0	95	0,14	4
10	16	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	20	114,4	7,8	57,8	2288	156	1156	937	0,29	6
				м	48,8	0,5	0	976	10	0	95	0	0
11	17	Ц0108-411-2	Металлический рукав, наружный диаметр до 60 мм	8	121,8	8,2	63,9	974	66	511	383	0,3	2
				1м	49,7	0,7	0	398	6	0	95	0	0
12	18	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	5	19,6	0,5	2,7	98	3	14	78	0,1	1
				м	16,4	0,1	0	82	1	0	95	0	0
13	19	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	81	14,6	0,2	2,6	1183	16	211	916	0,07	6
				м	11,8	0,1	0	956	8	0	95	0	0
14	20	Ц0108-412-5	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	30	27	0,8	5,3	810	24	159	601	0,13	4
				м	20,9	0,2	0	627	6	0	95	0	0
15	21	Ц0108-412-8	Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	8	68,6	2,2	7,2	549	18	58	454	0,35	3
				м	59,2	0,6	0	474	5	0	95	0	0
16	25	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до и более 16 мм2	1424,5	175,2	75,7	26,8	249572	107835	38177	126261	0,44	627
				м	72,7	20,6	0	103561	29345	0	95	0,12	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**372279**	**126157**				**1136**
								195295	**34146**				**198**
			Смета: 2-1-4 АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ										
1	**5**	**Ц0110-669-7**	**Пркобразователь интерфейса**	**2**	**1574,9**	**4,7**	**40,2**	**3150**	**9**	**80**	**2754**	**9**	**18**
				шт	**1530**	**0**	**0**	**3060**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**
2	**6**	**Ц0110-667-1**	**Блок контроля и индикации**	**1**	**4487,6**	**1,6**	**211**	**4488**	**2**	**211**	**3848**	**23**	**23**
				шт	**4275**	**0**	**0**	**4275**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**
			ИТОГО:					**7638**	**11**				**41**
								7335	**0**				**0**
			Смета: 2-1-5 ПОЖАРОТУШЕНИЕ. ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ										
			Раздел: ПОЖАРОТУШЕНИЕ										
1	**1**	**Ц0107-218-3**	**Насосные агрегаты центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0.425 т**	**2**	**6964**	**785**	**1004**	**13928**	**1570**	**2008**	**9558**	**31**	**62**
				шт	**5175**	**135**	**0**	**10350**	**270**	**0**	**90**	**0,78**	**2**
2	**3**	**Ц0107-218-1**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0.064 т**	**1**	**5925**	**388**	**969**	**5925**	**388**	**969**	**4138**	**27**	**27**
				шт	**4568**	**29,3**	**0**	**4568**	**29**	**0**	**90**	**0,17**	**0**
3	**5**	**Ц0118-1-5**	**Установка гидропневматической емкости вместимостью 0,1 м3 в помещении**	**1**	**10072,09**	**1705,46**	**1819,13**	**10072**	**1705**	**1819**	**6259**	**42**	**42**
				1шт	**6547,5**	**407,25**	**0**	**6548**	**407**	**0**	**90**	**2,36**	**2**
4	**9**	**Ц0112-1105-1#примен.**	**Электропривод**	**2**	**1728**	**181**	**210**	**3456**	**362**	**420**	**2459**	**7**	**14**
				компл	**1337**	**29,3**	**0**	**2674**	**59**	**0**	**90**	**0,17**	**0**
5	**11**	**Ц0107-34-1**	**Компрессоры с электродвигателем, масса до 0.13 т**	**1**	**6304**	**151**	**1135**	**6304**	**151**	**1135**	**4547**	**27**	**27**
				шт	**5018**	**33,8**	**0**	**5018**	**34**	**0**	**90**	**0,2**	**0**
6	**13**	**Ц0107-218-2**	**Насосы погружные с электроприводом на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0.17 т**	**4**	**6282**	**508**	**1004**	**25128**	**2032**	**4016**	**17383**	**28**	**112**
				шт	**4770**	**58,5**	**0**	**19080**	**234**	**0**	**90**	**0,34**	**1**
7	**15**	**Ц0112-598-12**	**Узел управления воздушной сплинкерной установки пожаротушения, Ду 150 мм**	**2**	**30868**	**563**	**25496**	**61736**	**1126**	**50992**	**8955**	**30**	**60**
				комплект	**4809**	**166**	**0**	**9618**	**332**	**0**	**90**	**0,96**	**2**
8	**19**	**Ц0112-790-5**	**Задвижки стальные, клапаны обратные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм**	**9**	**1071,5**	**142**	**9,5**	**9644**	**1278**	**86**	**7726**	**6**	**54**
				шт	**920**	**33,8**	**0**	**8280**	**304**	**0**	**90**	**0,2**	**2**
9	**21**	**С130809-38 Изм. и доп. вып. 25**	**Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**14**	**1462**		**1462**	**20468**		**20468**			
				шт.									
10	**23**	**Ц0112-790-4**	**Задвижки стальные, клапаны обратные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80 мм**	**4**	**774,5**	**74,4**	**7,1**	**3098**	**298**	**28**	**2560**	**4**	**16**
				шт	**693**	**18**	**0**	**2772**	**72**	**0**	**90**	**0,1**	**0**
11	**27**	**Ц0112-790-6**	**Затворы дисковые межфланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм**	**3**	**1519**	**291**	**13**	**4557**	**873**	**39**	**3475**	**7**	**21**
				шт	**1215**	**72**	**0**	**3645**	**216**	**0**	**90**	**0,42**	**1**
12	**30**	**Ц0112-811-1**	**Краны шаровые латунные, клапаны обратные подъемные муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм**	**19**	**492,7**	**0**	**4,7**	**9361**	**0**	**89**	**8345**	**3**	**57**
				шт	**488**	**0**	**0**	**9272**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	38	Ц0112-591-6	Трубопроводы установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 219 мм с гидравлическим испытанием	12	505,6	80,9	21,7	6067	971	260	4445	2,34	28
				м	403	8,6	0	4836	103	0	90	0,05	1
14	40	Ц0112-591-5	Трубопроводы установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 159 мм с гидравлическим испытанием	250	413	67	13	103250	16750	3250	76275	1,96	490
				м	333	6	0	83250	1500	0	90	0,03	9
15	41	С130806-89 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91	-150	991		991	-148650		-148650			
				м									
16	42	Ц0112-591-3	Трубопроводы установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 89 мм с гидравлическим испытанием	20	312,3	31,3	22	6246	626	440	4707	1,5	30
				м	259	2,5	0	5180	50	0	90	0,01	0
17	44	Ц0112-591-2	Трубопроводы установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 57 мм с гидравлическим испытанием	6	274,5	27,8	14,7	1647	167	88	1263	1,36	8
				м	232	1,9	0	1392	11	0	90	0,01	0
18	46	Ц0112-591-1	Трубопроводы установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 40 мм с гидравлическим испытанием	1254,4	269,4	26,6	10,8	337935	33367	13548	263612	1,35	1693
				м	232	1,5	0	291021	1882	0	90	0,01	11
19	48	С130806-9 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	-255	82		82	-20910		-20910			
				м									
20	52	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50, количество окрасок 2	264,81	92,94	0,07	32,56	24610	19	8624	16772	0,37	98
				м2	60,3	0,02	0	15968	5	0	105	0	0
21	53	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных труб, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	159,69	140,64	0,07	32,57	22458	11	5200	18112	0,65	103
				м2	108	0,02	0	17247	3	0	105	0	0
22	54	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 200 мм /ввод городского водопровода/	2	2017,57	1,57	1622,25	4035	3	3245	1008	2,36	5
				1сальник	393,75	0	0	788	0	0	128	0	0
23	55	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /подключение передвижной пожарной техники/	2	770,63	0	469,13	1541	0	938	772	1,8	4
				1сальник	301,5	0	0	603	0	0	128	0	0
24	62	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных	46	164,3	23,87	40,08	7558	1098	1844	6037	0,68	31
				шт	100,35	9,02	0	4616	415	0	120	0,04	2
			Итого по разделу: ПОЖАРОТУШЕНИЕ					519465					
			ИТОГО:					519464	62793				2982
								506726	5926				34
			Итого по объекту:					6163521					
			Объект: ЛС 7-1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
			Смета: 7-1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
1	3	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /клен ясенелистый, карагач/, без кома, высотой более 2 м	21	1620		1620	34020		34020			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:	шт				34020	0				0
			Итого по объекту:					0	0				0
			Объект: ЛС 7-2 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ,ПЛОЩАДОК И ТРОТУРОВ					34020					
			Смета: 7-2 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ										
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ /2 шт./										
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ /2 шт./										
			ИТОГО:					0	0				0
			Итого по объекту:					0	0				0
			Объект: ЛС 6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА					0					
			Смета: 6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА /В1/ И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА /В3/										
1	1	Е0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	53,11	22,22	21	0	1180	1116	0	335	0,01	0
				м3	1,21	5,29	0	64	281	0	97	0,02	1
2	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	1,64	200,88	0	0	329	0	0	372	1,42	2
				м3	200,88	0	0	329	0	0	113	0	0
3	3	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншей под основание из мягкого грунта/	1,22	200,88	0	0	245	0	0	277	1,42	2
				м3	200,88	0	0	245	0	0	113	0	0
4	4	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/	12,04	200,88	0	0	2419	0	0	2733	1,42	17
				м3	200,88	0	0	2419	0	0	113	0	0
5	5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	1,22	306,2	152,52	0	374	186	0	334	1,02	1
				м3	153,68	57,15	0	187	70	0	130	0,28	0
6	6	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей мягким грунтом над трубой с послойным уплотнением	3	122,18	0	0	367	0	0	414	0,89	3
				м3	122,18	0	0	367	0	0	113	0	0
7	7	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	53,08	6,48	6,48	0	344	344	0	108	0	0
				м3	0	2,1	0	0	112	0	97	0,01	0
8	8	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	53,08	3,2	3,2	0	170	170	0	53	0	0
				м3	0	1,04	0	0	55	0	97	0	0
9	9	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	1,64	134,1	0	0	220	0	0	249	0,97	2
				м3	134,1	0	0	220	0	0	113	0	0
10	10	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	9,07	9,24	9,24	0	84	84	0	26	0	0
				м3	0	3	0	0	27	0	97	0,01	0
11	11	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	9,07	31,64	31,64	0	287	287	0	90	0	0
				м3	0	10,27	0	0	93	0	97	0,01	0
12	41	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на трубопроводах диам. 110/100 мм	4	565,93	53,14	242,79	2264	213	971	1486	1,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1соедин.	270	20,25	0	1080	81	0	128	0,1	0
13	81	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4 мм с гидравлическим испытанием	0,0715	103738,9	47796,27	7567,63	7417	3417	541	5665	286	20
				км	48375	12572,33	0	3459	899	0	130	49,07	4
14	101	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на трубопроводах диам. 225/200 мм	4	999,5	84,74	464,76	3998	339	1859	2465	2,45	10
				1соедин.	450	31,5	0	1800	126	0	128	0,15	1
15	105	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219х4 мм	0,005	724393,39	96674,51	615996,38	3622	483	3080	314	64	0
				км	11722,5	36519,75	0	59	183	0	130	178,36	1
16	106	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром 159х4 мм, количество окрасок 2 /футляр в стене колодца/	2,51	92,94	0,07	32,57	233	0	82	159	0,37	1
				м2	60,3	0,02	0	151	0	0	105	0	0
17	107	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром 273х5 мм, количество окрасок 2 /футляр в стене колодца/	1,73	92,94	0,07	32,56	161	0	56	110	0,37	1
				м2	60,3	0,02	0	104	0	0	105	0	0
18	117	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6	143		143	86		86			
				м3									
19	135	Е0111-2-1	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночныхтолщ.100 мм	6,36	479,25	0	2,25	3048	0	14	3731	2,99	19
				м3	477	0	0	3034	0	0	123	0	0
20	136	С143008-28 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм	3,562	1335		1335	4755		4755			
				м3									
21	137	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	3,562	613		613	2183		2183			
				м3									
22	138	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	63,6	322,01	0	297,26	20480	0	18906	2094	0,14	9
				м2	24,75	0	0	1574	0	0	133	0	0
			ИТОГО:					54266	6641				93
								15092	1927				8
			Итого по объекту:					54264					
			Объект: ЛС 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
			Смета: 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ХОЗ.-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ /К1/										
1	43	С143008-28 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм	5,936	1335		1335	7925		7925			
				м3									
			ИТОГО:					7925	0				0
								0	0				0
			Итого по объекту:					7925					
			Итого по стройке:					6259730					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					652748					
			На общестроительные работы					1692831					
			На металломонтажные работы					96733					
			На сантехнические работы					90867					
			Всего накладных расходов:					2533180					
			Итого с накладными					8792910					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					527575					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					9320485					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными, 1,2 %					**9432331**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**9475908**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**9513637**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**9607960**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,78117					**26721325**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**534 427,00**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**27 255 752,00**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**3270690,24**					
			Итого с НДС					**30526442,24**					
			Удержание 5% согласно договора					**1526322,11**					
			Итого к оплате					**29000120,13**					

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Ақыбаев.Қ.С.**

Технадзор: ТОО "Саулет -эксперт" _____ **Тулендиев К.А**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**