Заказчик:"ГУМугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2020г .

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№37	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1			Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них			на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	**73 771 040**	65 867 001							7 904 039	
В том числе в текущем месяце		5 971 920							716 630	**6 688 550**

К оплате: 6 688 550 (шесть миллионов шестьсот восемдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят) тенге

Заказчик:
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Койшекенов Т.К.

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"

_____Сейтпанов К.А.

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " Damu-Master"

Форма 2В

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

АКТ выполненных работ №8
за ноябрь 2020г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. Измер.	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Подготовка территории						
		Дорожная одежда по типу 1						
1	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см=6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2		600	1860,13	1116078,00	60,30
								20376,54
2	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2		600	848,38	509028,00	60,30
								128,28
3	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных	м2		560	1958,97	1097023,20	60,30
								19043,49
		Укрепление обочин						
4	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3		88,1	26,81	2361,96	59,10
								365
5	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		118,71	37,81	4488,43	59,10
								366,9
6	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.	м3		118,71	56,01	6648,95	59,10
								543,53
7	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		29,68	1356,84	40271,01	59,10
								6995,79

8	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2		202,08	7,34	1483,27	59,10
								169,769
9	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2		50	192,11	9605,50	59,10
								3203,56
10	114-271001-0505	Смесь из несвязанных грунтов. Приготовление оптимальной смеси С-6 в установке, установленной в карьере	м3		89,269	845,72	75496,58	60,30
								11531,57
11	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебеночно-песчанной смесью С6 толщиной 15 см	м2		685	218,76	149741,22	60,30
								17693,322
12	121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (40%)	м3		35,70	3547,55	126647,54	
13	121-010201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 (40%)	м3		35,700	3243,31	115786,17	
14	121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93 (20%)	м3		7,46	2145,95	16015,22	
		Организация дорожного движения						
		Нанесение горизонтальной разметки						
15	11-270903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км лин		0,10	366343,45	36634,35	60,30
								20,1
16	11-270903-0203	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км лин		0,10	103475,60	10347,56	60,30
								100,63
17	11-270903-0204	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км лин		0,165	286198,19	47222,70	60,30
								100,15
		Установка новых дорожных знаков						
18	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		1,08	28080,97	30327,45	48,50
								2350,8
19	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт		12	6582,26	78987,12	60,30
								21655,28
20	С124-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт		6	5536,48	33218,88	

21	С124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные -2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт		6	6765,50	40593,00	
22	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		48	1640,62	78749,76	
		Наружные сети газоснабжения						
		Подземный газопровод низкого давления (пункт 2.1)						
23	11-221401-0301	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в'футляр	м		15,00	1698,23	25473,45	62,10
								7759,78
24	11-250119-0101	Трубопровод диаметром 90 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2		8,40	4436,57	37267,19	58,70
								2934,05
25	123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		15,00	982,48	14737,20	
26	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт		2,00	1586,13	3172,26	62,10
								744,31
27	123-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2,00	5161,94	10323,88	
28	11-2208-01-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт		4,00	1586,13	6344,52	62,10
								1488,62
29	123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		4,00	2166,58	8666,32	
30	Прайс лист	ЦНС-Г 90х89 ПЭ 100 Г SDR 11 1х2-0-НС-НД-89х4,0	шт		2,00	52614,02	105228,04	
31	11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (футляр). Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0018	1697540,15	3055,57	62,10
								768,42
32	123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,81	7389,62	13354,52	
33	11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км		0,0018	3190014,62	5742,03	62,10
								335,14
34	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт		1,00	8937,04	8937,04	62,10
								2012,79
35	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: накладной уход. Установка	шт		1,00	1586,13	1586,13	62,10
								372,15

36	Прайс лист	Накладной уход д.315-63 мм	шт		1,00	38481,74	38481,74	
37	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт		2,00	1586,13	3172,26	62,10
38	123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2,00	1052,84	2105,68	744,31
39	11-160601-0102	Краны шаровые на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт		1,00	2925,01	2925,01	60,40
40	123-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт		1,00	17272,08	17272,08	837,74
41	11-310701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка		1,00	7762,95	7762,95	60,90
42	123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,00	6026,64	6026,64	2146,7
43	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой мастикой	км		0,0010	4141673,96	4141,67	62,10
44	121-130814-2209	Скобы	кг		0,07	370,76	25,95	171,28
45	121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	кг		0,0031	228746,40	709,11	
46	121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0014	220792,59	309,11	
47	Ц13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км		0,03	24315,95	680,85	42,80
48	121-130809-0101	Лента сигнальная желтого цвета	м		28,00	88,32	2472,96	100,06
49	Ц13080201-0201	Провод. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м		15,50	303,40	4702,70	42,80
50	123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0155	13024,23	201,88	838,86
51	11-19-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м		15,00	701,47	10522,05	60,40
52	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м		15,00	701,47	10522,05	3477,23 60,40 3477,23

53	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений	стык		2,00	830,64	1661,28	40,60
54	11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды	стык		2,00	20119,81	40239,62	389,76 58,70 4683,67
		Надземный газопровод низкого давления						
55	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,008	907251,52	7258,01	62,10
56	123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8,032	1057,89	8496,97	2139,27
57	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2		2,080	700,12	1456,25	54,80
58	11-220801-0105	Отводы стальные диаметром 57 мм. Установка	т		0,0020	1160325,59	2320,65	381,6 62,10
59	123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4,0000	263,12	1052,48	584,42
60	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2,0000	5457,25	10914,50	62,10
61	11-220801-0105	Переходы стальные диаметром 89х57 мм. Установка	т		0,0018	1160325,59	2088,59	2471,56 62,10
62	123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2,0000	507,75	1015,50	525,98
63	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м		8,0000	701,47	5611,76	60,40
64	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м		8,0000	701,47	5611,76	1854,52 60,40
65	13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений	стык		1,0000	664,97	664,97	1854,52 40,60
66	11-25211-0101	Трубопроводы диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды	стык		1,0000	20119,81	20119,81	155,91 58,70 2341,83

м3 6648,95

		Демонтируемый газопровод низкого						
67	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Демонтаж	км		0,0150	458165,43	6872,48	62,10
								2063,8
68	11-220301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж	км		0,0100	467569,76	4675,70	62,10
								1394,99
69	341-310103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т		0,1140	453,52	51,70	
70	341-010105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		0,1140	372,65	42,48	
71	341-310103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т		0,1140	453,52	51,70	
		Подземный газопровод низкого давления (пункт 2.1а)						
72	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3		17,9200	237,98	4264,60	59,10
								742,32
73	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		0,5376	2364,69	1271,26	59,10
								419,62
74	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		4,2900	1356,84	5820,84	59,10
								1921,38
75	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		10,0100	37,81	378,48	59,10
								58,78
76	11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.	м3		10,0100	90,77	908,61	59,10
								141,12
77	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2		15,0000	192,11	2881,65	59,10
								951,17
78	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3		2,5000	851,59	2128,98	59,10
								702,74
79	341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		4,2500	239,26	1016,86	
80	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3		1,5000	4108,97	6163,46	62,10
								828,78
81	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм	км		0,0140	816791,55	11435,08	62,10

1356,84 40271,01

		(футляр). Укладка					3033,68
82	123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,1400	19771,46	279568,44	
83	11-161201-0104	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 400 мм	сальник	2,0000	11261,23	22522,46	60,40
							4007,9
84	11-221401-0301	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м	16,0000	1698,23	27171,68	62,10
							8277,1
85	11-250119-0101	Трубопровод диаметром 90 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	8,9600	4436,57	39751,67	58,70
							3129,65
86	123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,0000	982,48	15719,68	
87	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	2,0000	1586,13	3172,26	62,10
							744,31
88	123-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	5161,94	10323,88	
89	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	4,0000	1586,13	6344,52	62,10
							1488,62
90	123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	2166,58	8666,32	
91		ЦНС-Г 90x89 ПЭ 100 Г SDR 11 1x2-0-НС-НД-89x4,0	шт.	2,0000	52614,02	105228,04	
92	11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (футляр). Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0018	1697540,15	3055,57	62,10
							768,42
93	123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	7389,62	13354,52	
94	11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой мастикой	км	0,0018	3190014,62	5742,03	62,10
							335,14
95	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,0000	8937,04	8937,04	62,10
							2012,79
96	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: накладной уход. Установка	шт.	1,0000	1586,13	1586,13	62,10
							372,15
97		Накладной уход д.315-63 мм	шт.	1,0000	38481,74	38481,74	
98	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	2,0000	1586,13	3172,26	62,10
							744,31

99	123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2,0000	1052,84	2105,68	
100	11-160601-0102	Краны шаровые на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт.		1,0000	2925,01	2925,01	60,40 837,74
101	123-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		1,0000	17272,08	17272,08	
102	11-310701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка		1,0000	7762,95	7762,95	60,90 2146,7
103	123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,0000	6026,64	6026,64	
104	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км		0,0010	4141673,96	4141,67	62,10 171,28
105	121-130814-2209	Скобы	кг		0,07	370,76	25,95	
106	121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т		0,0031	228746,40	700,31	
107	121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0014	220792,59	300,28	
108	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км		0,0300	24315,95	729,48	42,80 107,21
109	121-130809-0101	Лента сигнальная желтого цвета	м		30,0000	88,32	2649,55	
110	13-080201-0201	Провод. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м		16,5000	303,40	5006,10	42,80 892,98
111	123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0165	13024,23	214,90	
112	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м		16,0000	701,47	11223,52	60,40 3709,04
113	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м		16,0000	701,47	11223,52	60,40 3709,04
114	13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений	стык		2,0000	830,64	1661,28	40,60 389,76
115	11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества	стык		2,0000	20119,81	40239,62	58,70

		сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды						4683,67
		Надземный газопровод низкого давления						
116	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0080	907251,52	7258,01	62,10
								2139,27
117	123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8,0320	1057,89	8496,97	
118	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2		2,0800	700,12	1456,25	54,80
								381,6
119	11-220801-0105	Отводы стальные диаметром 57 мм. Установка	т		0,0020	1160325,59	2320,65	62,10
								584,42
120	123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4,0000	263,12	1052,48	
121	123-020101-0152	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2,0000	5457,25	10914,50	62,10
								2471,56
122	11-220801-0105	Переходы стальные диаметром 89х57 мм. Установка	т		0,0018	1160325,59	2088,59	62,10
								525,98
123	123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2,0000	507,75	1015,50	
124	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м		8,0000	701,47	5611,76	60,40
								1854,52
125	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м		8,0000	701,47	5611,76	60,40
								1854,52
126	13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений	стык		1,0000	664,97	664,97	40,60
								155,91
127	11-250211-0101	Трубопроводы диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды	стык		1,0000	20119,81	20119,81	58,70
								2341,83
		Демонтируемый газопровод низкого давления						
128	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Демонтаж	км		0,0150	458165,43	6872,48	62,10
								2063,8

129	11-220301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж	км		0,0100	467569,76	4675,70	62,10
								1394,99
130	341-310103	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т		0,1140	453,52	51,70	
131	341-010105-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		0,1140	372,65	42,48	
132	341-310103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т		0,1140	453,52	51,70	
		Подземный газопровод низкого давления						
133	11-221401-0301	Трубы диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м		18,0000	1698,23	30568,14	62,10
								9311,74
134	11-250119-0101	Трубопровод диаметром 125 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2		10,0800	4436,57	44720,63	58,70
								3520,86
135	123-010502-0609	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		18,0000	1863,35	33540,30	
136	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.		2,0000	1586,13	3172,26	62,10
								744,31
137	123-020304-1011	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2,0000	14496,49	28992,98	
138	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.		4,0000	1586,13	6344,52	62,10
								1488,62
139	123-020304-2611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4,0000	4181,49	16725,96	
140	Прайс лист	ЦНС-Г 125x108 ПЭ 100 Г SDR 11 1x2-0-НС-НД-108x4,0	шт.		2,0000	142194,93	284389,86	
141	11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (футляр). Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0018	1697540,15	3055,57	62,10
								768,42
142	123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,8072	7389,62	13354,52	
143	11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно	км		0,0018	3190014,62	5742,03	62,10
								335,14
144	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.		1,0000	8937,04	8937,04	62,10
								2012,79
145	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: накладной уход.	шт.		1,0000	1586,13	1586,13	62,10

		Установка						372,15
146		Накладной уход д.315-63 мм	шт.		1,0000	38481,74	38481,74	
147	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.		2,0000	1586,13	3172,26	62,10
								744,31
148	123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2,0000	1052,84	2105,68	
149	11-160601-0102	Краны шаровые на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт.		1,0000	2925,01	2925,01	60,40
								837,74
150	123-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		1,0000	17272,08	17272,08	
151	11-310701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка		1,0000	7762,95	7762,95	60,90
								2146,7
152	123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,0000	6026,64	6026,64	
153	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км		0,0010	4141673,96	4141,67	62,10
								171,28
154	121-130814-2209	Скобы	кг		0,0700	370,76	25,95	
155	121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т		0,0031	228746,40	709,11	
156	121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0014	220792,59	309,11	
157	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км		0,0340	24315,95	826,74	42,80
								121,5
158	121-130809-0101	Лента сигнальная желтого цвета	м		34,0000	88,32	3002,88	
159	13-080201-0201	Провод. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м		18,5000	303,40	5612,90	42,80
								1001,22
160	123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0185	13024,23	240,95	
161	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м		18,0000	701,47	12626,46	60,40
								4172,68
162	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м		18,0000	701,47	12626,46	60,40

163	13-390201-0510	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	2,0000	1335,34	2670,68	4172,68 40,60 623,62
164	11-250211-0102	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды	стык	2,0000	24840,02	49680,04	58,70 5838,7
		Надземный газопровод низкого давления					
165	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0080	985596,76	7884,77	62,10 2284,96
166	123-010201-0186-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0320	2662,67	21386,57	
167	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	3,8400	700,12	2688,46	54,80 704,5
168	11-220801-0105	Отводы стальные диаметром 108 мм. Установка	т	0,0152	1160325,59	17636,95	62,10 4441,61
169	123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001	шт.	4,0000	1792,80	7171,20	
170	11-221101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,0000	9560,49	19120,98	62,10 4020,39
171	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м	8,0000	701,47	5611,76	60,40 1854,52
172	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м	8,0000	701,47	5611,76	60,40 1854,52
173	13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	1,0000	1151,01	1151,01	40,60 272,83
174	11-250211-0101	Трубопроводы диаметром 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды	стык	1,0000	20119,81	20119,81	58,70 2341,83
		Демонтируемый газопровод низкого					
175	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км	0,0180	494899,03	8908,18	62,10 2641,82
176	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км	0,0100	494899,03	4948,99	62,10 1467,68
177	341-310103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,2873	453,52	130,30	

178	341-010105-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		0,2873	372,65	107,06	
179	341-310103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т		0,2873	453,52	130,30	
		Подземный газопровод низкого давления (пункт 2.3)						
180	11-221401-0301	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м		16,0000	1698,23	27171,68	62,10
								8277,1
181	11-250119-0101	Трубопровод диаметром 110 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2		8,9600	4436,57	39751,67	58,70
								3129,65
182	123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		16,0000	1449,62	23193,92	
183	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.		2,0000	1586,13	3172,26	62,10
								744,31
184	123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2,0000	6535,20	13070,40	
185	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.		4,0000	1586,13	6344,52	62,10
								1488,62
186	123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4,0000	3023,23	12092,92	
187	Прайс лист	ЦНС-Г 110х108 ПЭ 100 Г SDR 11 1х2-0-НС-НД-108х4,0	шт.		2,0000	69096,31	138192,62	
188	11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (футляр). Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0018	1697540,15	3055,57	62,10
								768,42
189	123-010210-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,8072	7389,62	13354,52	
190	11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой мастикой	км		0,0018	3190014,62	5742,03	62,10
								335,14
191	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.		1,0000	8937,04	8937,04	62,10
								2012,79
192	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: накладной уход. Установка	шт.		1,0000	1586,13	1586,13	62,10
								372,15
193	Прайс лист	Накладной уход д.315-63 мм	шт.		1,0000	38481,74	38481,74	

194	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.		2,0000	1586,13	3172,26	62,10
								744,31
195	123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2,0000	1052,84	2105,68	
196	11-160601-0102	Краны шаровые на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт.		1,0000	2925,01	2925,01	60,40
								837,74
197	123-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		1,0000	17272,08	17272,08	
198	11-310701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка		1,0000	7762,95	7762,95	60,90
								2146,7
199	123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,0000	6026,64	6026,64	
200	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой мастикой	км		0,0010	4141673,96	4141,67	62,10
								171,28
201	121-130814-2209	Скобы	кг		0,0700	370,76	25,95	
202	121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т		0,0031	228746,40	709,11	
203	121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0014	220792,59	309,11	
204	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км		0,0300	24315,95	729,48	42,80
								107,21
205	121-130809-0101	Лента сигнальная желтого цвета	м		30,0000	88,32	2649,60	
206	13-080201-0201	Провод. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м		16,5000	303,40	5006,10	42,80
								892,98
207	123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0165	13024,23	214,90	
208	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м		16,0000	701,47	11223,52	60,40
								3709,04
209	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м		16,0000	701,47	11223,52	60,40
								3709,04
210	13-390201-0507	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык		2,0000	1151,01	2302,02	40,60
								545,67

211	11-250211-0102	Трубопроводы диаметром 110 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды	стык		2,0000	24840,02	49680,04	58,70
								5838,7
		Надземный газопровод низкого давления						
212	11-220301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0080	928929,22	7431,43	62,10
								2170,68
213	123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8,0320	1442,90	11589,37	
214	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2		2,9600	700,12	2072,36	54,80
								543,05
215	11-220801-0105	Отводы стальные диаметром 76 мм. Установка	т		0,0040	1160325,59	4641,30	62,10
								1168,85
216	123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4,0000	592,93	2371,72	
217	11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 76 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2,0000	7847,72	15695,44	62,10
								3527,35
218	11-220801-0105	Переходы стальные диаметром 108х76 мм. Установка	т		0,0022	1160325,59	2552,72	62,10
								642,86
219	123-020101-1035	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2,0000	543,94	1087,88	
220	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м		8,0000	701,47	5611,76	60,40
								1854,52
221	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м		8,0000	701,47	5611,76	60,40
								1854,52
222	13-390201-0507	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений	стык		1,0000	1151,01	1151,01	40,60
								272,83
223	11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды	стык		1,0000	20119,81	20119,81	58,70
								2341,83
		Демонтируемый газопровод низкого давления						
224	11-220301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Демонтаж	км		0,0260	467569,76	12156,81	62,10
								3626,96

225	341-310103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т		0,1404	453,52	63,67	
226	341-010105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		0,1404	372,65	52,32	
227	341-310103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т		0,1404	453,52	63,67	
		ИТОГО:					12336,48	3626,96
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				**5959758**	**330894**
		Временные здания и сооружения 1,04%					61 981	
		Итого:					**6 021 740**	
		Затраты на производство в зимнее время 1,701%					102430	
		Итого по расчету в ценах 2017 г.					6 124 170	
		Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383					6491242	
		Итого с понижающим коэффициэнтом К=0,919996569					**5971920**	
		НДС12%					716630	
		Итого стоимость строительства					**6688550**	

Заказчик: ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО " Damu-Master"

Сейтпанов К.А.

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

Мухамедьяров А.К.

Авторский надзор ТОО "АктобеСтройЭксперт "

Абдраймов Ж.Ж.