Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района" Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каздорстройтех"

Договор № 5 от 1 июня 2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 12-ти квартирного арендного жилого дома п.Ботакара, ул. Ауэзова, 2А, Бухар-Жырауского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 12-ти квартирный арендный жилой дом

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
1	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	128	358,49	172,69	45887	22104	24459	0,48	61		
		шт		76,28	60,21	9764	7707	140	0,24	30		
2	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	49	512,56	243,37	25115	11925	13168	0,67	33		
		шт		106,88	85,08	5237	4169	140	0,34	17		
3	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	76	769,13	389,08	58454	29570	30943	0,94	71		
		шт		153,9	136,92	11696	10406	140	0,55	42		
4	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	69	1117,27	598,4	77091	41290	39576	1,18	81		
		шт		195,53	214,16	13492	14777	140	0,91	63		
5	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	32,28	11000	-	355135	-	-	-	-		
		м3		-	-	-	-	-	-	-		
6	С143003-17	-Блоки бетонные для стен	4,78	10600	-	50626	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3		-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -
7	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	5,18	10200 -------- -	- -------- -	52836 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
8	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных/местные заделки из бетона кл. В7, 5W4,F50/ м3	12,6	9184,15 -------- 441	311,32 -------- 117,61	115720 -------- 5557	3923 -------- 1482	7390 -------- 105	2,82 -------- 0,57	36 -------- 7
9	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	12,6	381 -------- -	- -------- -	4801 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
10	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом стен, фундаментов м2	83,04	771,66 -------- 31,5	11,21 -------- 4,21	64079 -------- 2616	931 -------- 350	3499 -------- 118	0,2 -------- 0,02	17 -------- 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	849744	109743			299
	----	--------	--------			--------
	Тенге	48361	38890			161
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	849744	-	-		-
Материалы -	Тенге	57046	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	87252	-		-
Местные материалы -	Тенге	634594	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	119036	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17855	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	58127	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1026907	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		519
Сметная заработная плата -	Тенге	-	105107	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1026907	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		519
Сметная заработная плата -	Тенге	-	105107	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм-1 НА ОТМ. -0,650/ЛИСТ 45-47/ протокол №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0107-44-2 прим	-Укладка сборного пояса масса до 3 т	28	1166,65	625,81	32666	17523	26267	2,58	72
		шт		454,5	215,57	12726	6036	140	0,82	23
12	Е0107-44-1 прим	-Укладка сборного пояса масса до 1 т	2	691,33	352,79	1383	706	1139	1,6	3
		шт		283,5	123,19	567	246	140	0,49	1
13	Е0106-11-10	-Армирование пояса	1,41	5239,08	327,33	7366	460	2973	11,6	16
		1т		1890	123,75	2657	174	105	0,6	1
14	Е0106-19-1	-Устройство монолитных участков	1,93	3134,22	316,01	6052	610	3016	8,25	16
		м3		1368	119,39	2641	231	105	0,58	1
15	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	25,4	8190	-	208026	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1638	50600	-	8288	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,24	52400	-	65102	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			328882	19299			108
			Тенге			18592	6687			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328882	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8067	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25279	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73390	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			209535	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33394	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5009	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21737	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		150
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	30288	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			384013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		150
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	30288	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
18	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	31	1483,62	373,54	45992	11580	26076	2,66	82
		шт		465,75	135,07	14438	4187	140	0,61	19
19	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	307,24	2570	-	789612	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	С143017-8-А-	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12 см/	577,61	45	-	25993	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	С143017-71-9	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	298,61	349	-	104214	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			965811	11580			82
			Тенге			14438	4187			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			965811	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7039	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18625	-		-
	Местные материалы -		Тенге			932754	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			26076	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3911	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			59513	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1051400	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		114
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22537	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1051400	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		114
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22537	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2144437	140621			489
			Тенге			81391	49764			205
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2144437	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72152	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	131156	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73390	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1776883	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			178506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26776	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139377	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2462320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		783
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157931	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2462320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		783
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157931	-		-
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.						2462320		
		Временные здания и сооружения 1,1%		2462320	X	1,1%	27085,52	2489405,520		
		Доп затраты в зимнее время 2,04%		2489405,52	X	2,04%	50783,87	2540189,39		
		Затраты на выслугу лет 1%		2489405,52	X	1%	24894,06	2565083,45		
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		2489405,52	X	0,4%	9957,62	2575041,07		
		Итого в текущих ценах на 1.01.2011		2575041,07	X	2,08774		5376016,24		
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		5376016,24	X	2%	107520,32	5483536,56		
		Услуги авторского надзора 0,2%				0,20%	10967,07	5494503,63		
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%				659340,44		
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						6 153 846		

Сдал: Директор ТОО «Каздорстройтех» ..... Синицын В.А.

Принял: Начальник отдела ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-жырауского района" ..... Бейсембаев Н.Б.