Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/1 от 04.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 3
от 15.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 4-1-3)

на АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Контрольно-измерительные приборы.									
		1.1 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
1	1311-0203-0204	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа НР = 75 %	шт.	2	5987,35	1702,36	11975	3405	2918	5209	18558
					2826	646,32	5652	1293	–	1375	
2	КП ТОО "KAzXProM" г.Караганда	Датчик-реле уровня РОС-301	к-т	2	30241,07		60482		–		60482

								60482	–	
	Раздел 2 Щитовые устройства.									
	2									
3 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	24501,3	6952	49003	13904	3639	26036	81041
				15730	2350,4	31460	4701	–	6003	
4 5108-0401-0248(об)	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 (РУСМ 5425-2274)	шт.	2	72546		145092		–		145092
								145092	–	
	Раздел 3 Кабельные изделия и провода.									
5 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	150	78,4	0,87	11760	130	2847	6355	19565
				58,55	0,29	8783	44	–	1449	
6 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	50306		7546		7546		8150
									604	
7 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	654	329,12	151,78	215244	99261	28936	83414	322550
				133,1	44,04	87047	28805	–	23892	

8	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	140	285,35	118,93	339949	16650	6359	15624	60018
					121	34	16940	4760	–	4446	
9	2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	229438		16061		16061		17346
										1285	
10	2306-0211-2704	Кабели контрольные КВВБГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,724	490023		354777		354777		383159
										28392	
11	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	46	744,09	48,69	34228	2241	16366	11461	49344
					339,59	6,46	15621	297	–	3655	
12	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	46	125		5750		5750		6210
										460	
13	1310-0902-1212	Коробка клеммная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	279,77	–	1119	–	133	710	1975
					246,56	–	986	–	–	146	
14	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	4	3558		14232		14232		15371
									–	1139	

Итого	**1 188 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	166 489
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	135 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	459 560
- оборудование, тенге	205 574
Накладные расходы, тенге	148 807
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 835

Всего	**1 188 861**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	12 783
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	36 157
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 645**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 258 446**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 132 601**
Генподрядные к=0,9	**1 019 341**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**122 321**
Всего по акту	**1 141 662**

Директор ТОО
"Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Директор ТОО
"КазЕвроСтрой"

_____ А.Т. Сарсекеев