"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г. Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района с. Жаксы

Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Стройка: Строительство 18 квартирного жилого дома в с.Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : 18-ти квартирный жилой дом в с.Жаксы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май месц 2021г.

на Общестроительные работы ниже отм.0,00+

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	**1**	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	211,74	254,4	241,68	53866	51173	–	10522	69539	
						12,72	56,3	2693	11921	–	5151		
2	**2**	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	17,1	2990,88	–	51144	–	–	36824	95005	
						2990,88	–	51144	–	–	7037		

3	**3** 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. НР = 72 %	м3 грунта	341,3	344,14	331,9	117454	113279	45	23966	152734
					12,1	85,43	4130	29156	–	11314	
4	**4** 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,900	т	648,47	124		80410		–	–	86843
					–		–		–	6433	
5	**5** 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	341,3	20,31	17,31	6931	5908	36	2310	9980
					2,89	6,51	987	2222	–	739	
6	**6** 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	22,88	1154,33	–	26411	–	–	19016	49061
					1154,33	–	26411	–	–	3634	
7	**7** 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	205,96	40,08	40,08	8255	8255	–	2076	11157
					–	14	–	2883	–	826	

8	**8** 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	205,96	181,38	87,34	37358	17989	–	19706	61629
					94,04	38,84	19369	8000	–	4565	
	Раздел 2 Фундаменты										
9	**9** 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	17,5	5704	1684,57	99820	29480	56149	24438	134199
					810,91	690,63	14191	12086	–	9941	
10	**10** 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	1614,46	909,67	38747	21832	–	28879	73036
					704,79	314,96	16915	7559	–	5410	
11	**11** 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6,25	2138,89	1229,74	13368	7686	–	9875	25102
					909,15	429,92	5682	2687	–	1859	

12	**13** 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	21,07	58936,28	1241787	1241787	–	1341130
					–	–	–	99343	
13	**14** 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	12,6	70932,16	893745	893745	–	965245
					–	–	–	71500	

Всего	**3 074 660**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	141 522
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	255 602
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 191 762
- перевозка грузов, тенге	80 410
- накладные расходы, тенге	177 612
в т.ч. зарплата, тенге	15 985
- сметная прибыль (8 %), тенге	227 752
Всего	**3 074 660**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	27 672
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	63 288

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 312**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 228 932**
с коэф. Иинф =1,103	**3 561 512**
Итого со скидкой к=0,9	3 205 361
НДС (12 %)	384 643
Итого	**3 590 000**

Принял (Заказчик):
Ио. руководитель
ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Жаксынского района"

_____ **Кощегулов Д.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

_____ **Муханбетжанов А.С.**

Технадзор:
ТОО "TN stroi"
БИН 100240019523
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен

Инженер_____ **Муханбеткалиев А. Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям

Инженер_____ **Сейтов М.Б.**