"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г. Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района с. Жаксы

Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Стройка: Строительство 18 квартирного жилого дома в с.Жаксы Жаксынского района (проект повторного применения)

(наименование, адрес)

Объект : 18-ти квартирный жилой дом в с.Жаксы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2

от 24 июня 2021г.

на Общестроительные работы ниже отм.0,00+

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Фундаменты													
1	11	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	54,75	2138,89	1229,74	117104	67328	–	86511	219904	
						909,15	429,92	49776	23538	–	16289		

2	12	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	3088,5	1706,67	37062	20480	–	28217	70501
						1381,83	610,92	16582	7331	–	5222	
3	15	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	158	1582,92	809,58	250102	127914	40888	150645	432807
						514,56	293,45	81300	46365	–	32060	
4	16	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	132	2240,11	1136,14	295694	149971	50405	176849	510346
						722,11	413,29	95318	54554	–	37803	
5	17	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	3389,84	1798,03	108475	57537	17296	64643	186967
						1051,31	660,63	33642	21140	–	13849	
6	18	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	56	4787,64	2691,55	268108	150727	43239	154600	456525
						1323,96	1015,63	74142	56875	–	33817	

7	19 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	59,502	34722 –	2066028 –	2066028 –	– 165282	2231310
8	20 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=218,000;	м3	118,374	27021 –	3198584 –	3198584 –	– 255887	3454471
9	21 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	63,016	24596 –	1549942 –	1549942 –	– 123995	1673937
10	22 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	274,562	270 –	74132 –	74132 –	– 5931	80063

11	23 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок В7,5 НР = 91 %	м3	7,8	23257,95	1323,46	181412	10323	147751	23247	221032
					2992,05	283,08	23338	2208	–	16373	
12	24 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок В12,5 НР = 91 %	м3	2,9	24063,1	1323,45	69783	3838	57268	8643	84700
					2992,07	283,1	8677	821	–	6274	
13	25 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-А1(АС-09) НР = 93 %	т металлических изделий	0,414	64335,75	2183,57	26635	904	–	24188	54889
					62152,17	671,5	25731	278	–	4066	
14	26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,414	223857		92677		92677	–	100091
					–		–		–	7414	

15	27 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизоля НР = 93 %	м2 поверхности	83,69	2039,8	45,09	170711	3774	149442	16947	202671
					209,05	8,7	17495	728	–	15013	
16	28 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	416,96	852,37	20,52	355404	8557	238651	101587	493550
					259,49	2,49	108196	1037	–	36559	
17	29 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	80,81	984,84	10,51	79585	849	46632	30231	118601
					397,28	4,97	32104	402	–	8785	

Раздел 3 Перекрытие подвала на отм.-,34:-1,2

18	30 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	41	6398,44 3255,83	1290 273,71	262336 133489	52890 11222	75957 –	170759 34648	467743
19	31 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	4225,13 2058,38	966,5 201,38	33801 16467	7732 1611	9602 –	21332 4411	59544
20	32 2104-0108-9902	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	316,13	7334 –		2318497 –		2318497 –	– 185480	2503977
21	33 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,073	108292 –		7905 –		7905 –	– 632	8537

Раздел 4 Подвал

22	34 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	43	448,77 159,98	250,07 53,44	19297 6879	10753 2298	1665 –	10829 2410	32536
23	35 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,128	65296 –		73654 –		73654 –	– 5892	79546
24	36 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,03	3597,77 1258,31	244,67 51,12	14499 5071	986 206	8442 –	4908 1553	20960
25	37 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	0,47	1251,06 148,94	29,79 6,38	588 70	14 3	504 –	68 52	708
26	38 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство под перегородки НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,47	22948,94 3491,49	8,51 –	10786 1641	4 –	9141 –	1543 986	13315

27	39 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,016	14187,5 12812,5	1312,5 562,5	227 205	21 9	1 –	195 34	456
28	40 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008	247106 –		1977 –		1977 –	– 158	2135
29	41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	223857 –		224 –		224 –	– 18	242
30	42 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	216590 –		1516 –		1516 –	– 121	1637

31	43 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,87	1684,5 1054,34	74,45 32,03	9888 6189	437 188	3262 –	5739 1250	16877
32	44 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=4,000;	шт.	8	490 –		3920 –		3920 –	– 314	4234
33	45 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП,	м2	5,87	33098 –		194285 –		194285 –	– 15543	209828
34	46 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1612 –		6448 –		6448 –	– 516	6964
35	47 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 К=4,000;	пара	4	3306		13224		13224	–	14282

					–		–		–	1058	
36	48	1110-0106-0203	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) НР = 90 % К=7,000;								
				м2	0,84	5403,57	555,95	4539	467	1897	2060	7127
						2589,29	135,71	2175	114	–	528	
37	49	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92-ОП-1 К=7,000;								
				м2	0,84	10297		8649		8649	–	9341
						–		–		–	692	

38	50 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков-ДЛ10-10 НР = 90 % К=2,000;	м2	1,94	2676,8 1045,36	535,57 131,96	5193 2028	1039 256	2126 –	2056 580	7829
39	51 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П К=2,000;	м2	1,94	33103 –		64220 –		64220 –	– 5138	69358
40	52 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	4	490 –		1960 –		1960 –	– 157	2117
41	53 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 К=2,000;	пара	2	3306 –		6612 –		6612 –	– 529	7141
42	54 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1612 –		3224 –		3224 –	– 258	3482

43	55 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором-заделка швов НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	265,16	629,02	6,21	166790	1647	33650	105856	294458
					495,9	3,12	131493	827	–	21812	
44	56 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	20,35	791,4	4,67	16105	95	5786	8203	26253
					502,41	1,47	10224	30	–	1945	
45	58 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное(вход в техподполье+водомер.узел) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,58	1354,51	74,73	88829	4901	25499	49766	149683
					890,96	57,62	58429	3779	–	11088	

46	60 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65,58	98,98	0,73	6491	48	687	4623	12003
					87,77	0,35	5756	23	–	889	
47	61 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-затирка швов НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	466,33	1111,84	70,18	518483	32727	139599	297566	881333
					742,3	55,33	346157	25801	–	65284	
	Раздел 5 Полы										
	5.1 Техподполье(265,49м2)										
48	62 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	265,49	234	30,5	62125	8097	35858	19810	88490
					68,44	10,94	18170	2904	–	6555	
49	63 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	13,2745	8637,54	1670,35	114659	22173	51455	47100	174700

					3090,96	683,64	41031	9075	–	12941	
5.2 Водомерный узел(20,65м2)											
50	64 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	20,35	234	30,52	4762	621	2748	1518	6782
					68,45	10,91	1393	222	–	502	
51	65 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	2,035	22948,89	7,86	46701	16	39580	6679	57650
					3491,4	–	7105	–	–	4270	
52	66 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство(50мм) НР = 94 %	м2 покрытия	20,35	1100,74	93,12	22400	1895	13864	6886	31629
					326,34	33,66	6641	685	–	2343	
53	67 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=4,000;	м2 покрытия	81,4	119,79	4,07	9751	331	8655	870	11471
					9,4	1,98	765	161	–	850	
54	68 1111-0101-3902	Плинтуса бетонные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	16,75	130,33	1,07	2183	18	–	2043	4564

					129,25	0,48	2165	8	–	338	
55	69 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,29	17121		4965		4965	–	5362
					–		–		–	397	

Раздел 7 Разные работы

7.1 Световые приямки (2шт)

56	70 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	4,26	234,27	30,75	998	131	575	318	1421
					68,54	10,8	292	46	–	105	
57	71 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	0,36	22950	8,33	8262	3	7002	1182	10200
					3491,67	–	1257	–	–	756	
58	72 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	2,4	689,58	27,5	1655	66	817	756	2604
					321,67	13,33	772	32	–	193	
59	73 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,2	30778,33	2144,17	36934	2573	27307	7060	47514
					5878,33	447,5	7054	537	–	3520	

60	74 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	5,04	852,38	20,44	4296	103	2885	1229	5967
					259,52	2,58	1308	13	–	442	
7.2 Вход в подвал (АС-016)											
61	80 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,2	5710	1690	1142	338	642	279	1535
					810	690	162	138	–	114	
62	81 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	1550,73	809,53	23261	12143	3400	14302	40568
					514,53	293,47	7718	4402	–	3005	
63	82 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,685	34722		93229		93229	–	100687
					–		–		–	7458	

64	83 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок В7,5 НР = 91 %	м3	0,7	22934,29	1322,86	16054	926	13034	2086	19591
					2991,43	282,86	2094	198	–	1451	
65	84 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	2,04	2039,71	45,1	4161	92	3643	413	4940
					208,82	8,82	426	18	–	366	
66	85 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,38	28716,39	2381,93	68345	5669	52000	11029	85724
					4485,71	497,06	10676	1183	–	6350	
67	86 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	448,75	250	1795	1000	155	1008	3027
					160	53,5	640	214	–	224	
68	87 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=2,000;	м3	0,078	65296		5093		5093	–	5500
					–		–		–	407	

69	99 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,98	234,14	30,72	1166	153	672	371	1660
					68,47	10,84	341	54	–	123	
70	100 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,7	23631,43	7,14	16542	5	14093	2297	20346
					3491,43	–	2444	–	–	1507	
71	101 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0232	14181,03	1336,21	329	31	1	282	660
					12801,72	560,34	297	13	–	49	
72	102 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0232	247106		5733		5733	–	6192
					–		–		–	459	

Всего	**16 244 795**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 405 325
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	772 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	281 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 184 474
- накладные расходы, тенге	1 679 329
в т.ч. зарплата, тенге	151 140
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 203 320

Всего	**16 244 795**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	146 203
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	334 376
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**334 507**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**17 059 885**
с коэф. Иинф =1,103	**18 817 053**
Итого со скидкой к=0,9	16 935 347
НДС (12 %)	2 032 242
Итого	**18 967 585**

Принял (Заказчик):
Ио. руководителя
ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Жаксынского района"

_____ **Кощегулов Д.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

_____ **Муханбетжанов А.С.**

Технадзор:
ТОО "TN stroi"
БИН 100240019523
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.

Инженер_____ **Муханбеткалиев А. Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям

Инженер _____ **Баттал М.Ж.**

"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г. Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района с. Жаксы

Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Стройка: Строительство 18 квартирного жилого дома в с.Жаксы Жаксынского района (проект повторного применения)

(наименование, адрес)

Объект : 18-ти квартирный жилой дом в с.Жаксы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3

от 24 июня 2021г.

на Общестроительные работы выше отм.0,00+

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены и перегородки													
1	2	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	12,162	65296	–	794130	–	794130	– 63530	857660	
2	8	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(,022*6+,041*6) К=6,000;	м3	0,378	65296	–	24682	–	24682	– 1975	26657	

3	9	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	294,7	3597,91	244,75	1060304	72128	617326	358892	1532732
						1258,4	51,09	370850	15055	–	113536	
4	10	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ, 250мм (АР-10п.8) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	18,42	27390,64	2381,98	504534	43876	380947	82648	634157
						4327,44	497,18	79711	9158	–	46975	
5	11	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ. 380мм (АР-10п.8) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	80,63	31336,62	2382	2526671	192061	1985689	361779	3119526
						4327,44	497,2	348921	40089	–	231076	
6	12	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ. 380мм (АР-6)-нар стенки лоджий НР = 93 % К=0,380; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	20,59239	43185,76	2381,99	889298	49051	751135	92396	1060230
						4327,44	497,21	89112	10239	–	78536	

7	13	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(наружные и внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	85,5	8296,52	2620,2	709353	224027	147864	357328	1152015
						3946,92	546,92	337462	46762	–	85334	
8	14	2900-0000-0002 (пл)ТОО"ПЕСКО БЛОК НС"	Стоимость пескоблоков СКЦ-1	шт	18822	125		2352750		2352750	–	2540970
						–		–		–	188220	
9	15	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	145,94	193,37	0,21	28221	31	23390	3851	34638
						32,89	0,1	4800	14	–	2566	
10	16	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,94	49,34	1,05	7201	153	142	5583	13807
						47,32	0,5	6906	73	–	1023	
11	17	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 К=1,040;	м3	91,0624	20056		1826347		1826347	–	1972455

											146108	
					–		–		–			
12	18 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м облицовочная перегородка НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	145,94	4718,99	244,75	688689	35719	593055	177730	1069367
					1258,4	51,09	183651	7456	–	79212	
13	19 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-1 п.6) НР = 93 %	т металлических изделий	2,8	311442,86	2183,93	872040	6115	691897	163594	1118485
					62152,86	671,07	174028	1879	–	82851	
	Раздел 2 Перекрытие,покрытие										
	2.1 Перерытие-1,2этажи										
14	20 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	6398,45	1290	179157	36120	51873	116617	319436
					3255,86	273,71	91164	7664	–	23662	
15	21 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	612,74	7334		4493835		4493835	–	4853342
					–		–		–	359507	

16	22 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,123	108292 –		13320 –		13320 –	– 1066	14386
2.2 Покрытие											
17	23 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	6398,44 3255,83	1290 273,67	76782 39070	15480 3284	22232 –	49978 10141	136901
18	24 1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	5719,5 3384,5	1511,5 328	11439 6769	3023 656	1647 –	8762 1616	21817
19	25 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	309,49	7334 –		2269800 –		2269800 –	– 181584	2451384
20	26 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,065	108292 –		7039 –		7039 –	– 563	7602

21	27 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,19	42202,63 15068,42	3131,58 600	8019 2863	595 114	4561 –	2709 858	11586
22	28 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,02276	259207 –		5900 –		5900 –	– 472	6372
23	29 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,3192	247418 –		78976 –		78976 –	– 6318	85294
24	30 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012-д=8мм К=2,000;	т	1,185	247418		293190		293190	–	316645

										–	23455
	Раздел 4 Лестницы										
25	89 1107-0108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	4394	2292,75	17576	9171	551	11526	31430
					1963,5	478,5	7854	1914	–	2328	
26	90 2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 К=10,000;	м2	32,5	7663		249048		249048	–	268972
					–		–		–	19924	
27	91 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	7129,5	3648	28518	14592	821	19075	51400
					3276,25	765	13105	3060	–	3807	

28	92 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 К=8,000;	м2	26,08	9449 –		246430 –		246430 –	– 19714	266144
29	94 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % К=12,000;	м ступеней	14,4	1317,08 1233,33	51,74 21,46	18966 17760	745 309	461 –	21321 3223	43510
30	95 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=12,000;	м	14,4	2827 –		40709 –		40709 –	– 3257	43966
31	96 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(по уклону ступеней) НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,58	3947,49 1258,42	244,8 51,08	22027 7022	1366 285	13639 –	6796 2306	31129

Всего	**24 094 015**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 781 048
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	704 253
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 983 386
- накладные расходы, тенге	1 840 585
в т.ч. зарплата, тенге	165 653
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 784 743

Всего	**24 094 015**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	216 846
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	495 942

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**496 136**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**25 302 943**
с коэф. Иинф =1,103	**27 909 146**
Итого со скидкой к=0,9	25 118 232
НДС (12 %)	3 014 188
Итого	**28 132 415**

Принял (Заказчик):
Ио. руководителя
ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Жаксынского района"

Кошегулов Д.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

Муханбетжанов А.С.

Технадзор:
ТОО "TN stroi"
БИН 100240019523
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.

Инженер **Муханбетжалиев А. Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям

Инженер **Баттал М.Ж.**