Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района с. Жаксы

Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Стройка: Строительство 18 квартирного жилого дома в с.Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : 18-ти квартирный жилой дом в с.Жаксы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4

28 июль 2021г.

на Общестроительные работы выше отм.0,00+

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Стены и перегородки									
1	1	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	190	448,78	250,07	85268	47514	7356	47853	143771
						159,99	53,45	30398	10155	–	10650	
2	3	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1	86058,67	1281,33	86058	1281	68620	15016	109160
						16156,67	528	16157	527	–	8086	
3	4	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1	8774,67	55,33	8776	56	7892	767	10306
						827,33	23,33	828	24	–	763	

4	5 1109-0601-0102	Монтаж крепежных деталей из полосовой стали,по ж/б и каменным опорам НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,176	59841,1	2577,36	10533	455	695	6529	18427
					53309,43	449,06	9383	80	–	1365	
5	6 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,176	271250		47740		47740	–	51559
					–		–		–	3819	
6	7 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка на нишами(АС-1 п.9,10) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	448,88	250,13	3591	2001	310	2015	6054
					160	53,5	1280	428	–	448	
7	13 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(наружные и внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	88,5	8296,52	2620,2	734241	231888	153051	369865	1192434
					3946,92	546,92	349302	48402	–	88328	
8	15 1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	341	193,37	0,21	65940	72	54653	8997	80932
					32,89	0,09	11215	31	–	5995	
9	16 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	341	49,34	1,05	16825	358	331	13045	32260
					47,32	0,5	16136	170	–	2390	
10	18 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м облицовочная перегородка НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	341	4718,99	244,75	1609177	83460	1096603	415278	2186411
					1258,4	51,09	429114	17421	–	161956	

Раздел 2 Перекрытие,покрытие

2.1 Перерытие-1,2этажи

11	20	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	6398,45	1289,99	179157	36120	51873	116617	319436
						3255,84	273,71	91164	7664	–	23662	

2.2 Покрытие

12	23	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	6398,44	1290	89577	18059	25936	58309	159717
						3255,83	273,71	45582	3832	–	11831	
13	27	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,1	42202,63	3131,05	4221	312	2402	1425	6098
						15066,32	593,16	1507	59	–	452	
14	31	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=2,000;	м3 утеплителя	1	14463	1689	14463	1689	10414	2559	18384
						2360	422	2360	422	–	1362	

Раздел 4 Лестницы

15	89	1107-0108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	6	4394	2292,67	26364	13756	827	17289	47145
						1963,5	478,5	11781	2871	–	3492	
16	91	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	7129,38	3648,13	28518	14592	821	19075	51400
						3276,25	765	13105	3060	–	3807	

Всего **4 433 494**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 029 312

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	451 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 529 524
- накладные расходы, тенге	1 094 639
в т.ч. зарплата, тенге	98 518
- сметная прибыль (8 %), тенге	328 406
Всего	**4 433 494**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	39 901
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	91 257
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**91 293**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**4 655 945**
с коэф. Иинф =1,103	**5 135 507**
Итого со скидкой к=0,9	4 621 957
НДС (12 %)	554 635
Итого	**5 176 587**

Принял (Заказчик):
Ио. руководитель
ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Жаксынского района"

_____ **Кошегулов Д.О.**

Технадзор:
ТОО "TN stroi"
БИН 100240019523
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.

Инженер_____**Муханбетжалиев А. Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям

Инженер _____ **Баттал М.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640000532

_____ **Муханбетжанов А.С.**