Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района с. Жаксы

Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Стройка: Строительство 18 квартирного жилого дома в с.Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : 18-ти квартирный жилой дом в с.Жаксы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4

28 июль 2021г.

на Общестроительные работы выше отм.0,00+

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Стены и перегородки										
1	1	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	190	448,78	250,07	85268	47514	7356	47853	143771
						159,99	53,45	30398	10155	–	10650	
2	3	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1	86058,67	1281,33	86058	1281	68620	15016	109160
						16156,67	528	16157	527	–	8086	
3	4	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1	8774,67	55,33	8776	56	7892	767	10306
						827,33	23,33	828	24	–	763	

4	5	1109-0601-0102	Монтаж крепежных деталей из полосовой стали,по ж/б и каменным опорам НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,176	59841,1	2577,36	10533	455	695	6529	18427
						53309,43	449,06	9383	80	–	1365	
5	6	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,176	271250		47740		47740	–	51559
						–		–		–	3819	
6	7	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка на нишами(АС-1 п.9,10) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	448,88	250,13	3591	2001	310	2015	6054
						160	53,5	1280	428	–	448	
7	13	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(наружные и внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	88,5	8296,52	2620,2	734241	231888	153051	369865	1192434
						3946,92	546,92	349302	48402	–	88328	
8	15	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	341	193,37	0,21	65940	72	54653	8997	80932
						32,89	0,09	11215	31	–	5995	
9	16	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	341	49,34	1,05	16825	358	331	13045	32260
						47,32	0,5	16136	170	–	2390	
10	18	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м облицовочная перегородка НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	341	4718,99	244,75	1609177	83460	1096603	415278	2186411
						1258,4	51,09	429114	17421	–	161956	

Раздел 2 Перекрытие,покрытие

2.1 Перерытие-1,2этажи

11	20 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	6398,45	1289,99	179157	36120	51873	116617	319436
					3255,84	273,71	91164	7664	–	23662	

2.2 Покрытие

12	23 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	6398,44	1290	89577	18059	25936	58309	159717
					3255,83	273,71	45582	3832	–	11831	
13	27 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,1	42202,63	3131,05	4221	312	2402	1425	6098
					15066,32	593,16	1507	59	–	452	
14	31 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=2,000;	м3 утеплителя	1	14463	1689	14463	1689	10414	2559	18384
					2360	422	2360	422	–	1362	

Раздел 4 Лестницы

15	89 1107-0108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	6	4394	2292,67	26364	13756	827	17289	47145
					1963,5	478,5	11781	2871	–	3492	
16	91 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	7129,38	3648,13	28518	14592	821	19075	51400
					3276,25	765	13105	3060	–	3807	

Всего **4 433 494**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 029 312

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	451 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 529 524
- накладные расходы, тенге	1 094 639
в т.ч. зарплата, тенге	98 518
- сметная прибыль (8 %), тенге	328 406
Всего	**4 433 494**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	39 901
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	91 257
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**91 293**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**4 655 945**
с коэф. Иинф =1,103	**5 135 507**
Итого со скидкой к=0,9	4 621 957
НДС (12 %)	554 635
Итого	**5 176 587**

Принял (Заказчик):
Ио. руководитель
ГУ."Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Жаксынского района"

_____ **Кошегулов Д.О.**

Технадзор:
ТОО "TN stroi"
БИН 100240019523
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных рабон согласен.

Инженер_____**Муханбетжалиев А. Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям

Инженер _____ **Баттал М.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Калдама 2030"
БИН 050640000532

_____ **Муханбетжанов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г. Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района с. Жаксы

Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Стройка: Строительство 18 квартирного жилого дома в с.Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : 18-ти квартирный жилой дом в с.Жаксы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №5

25 август 2021г.

на Общестроительные работы выше отм.0,00+

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены и перегородки													
1	1	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	96	448,78	250,07	43083	24007	3717	24178	72642	
						159,99	53,45	15359	5131	–	5381		
2	3	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,5	86058,67	1281,33	43030	641	34311	7508	54581	
						16156,67	528	8078	264	–	4043		

3	4 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,5	8774,67	55,33	4387	28	3945	383	5152
					827,33	23,33	414	11	–	382	
4	5 1109-0601-0102	Монтаж крепежных деталей из полосовой стали,по ж/б и каменным опорам НР = 69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций	0,089	59841,51	2577,36	5325	228	352	3302	9317
					53309,43	449,06	4745	40	–	690	
5	6 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,089	271250		24141		24141	–	26072
					–		–		–	1931	
6	7 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка на нишами(АС-1 п.9,10) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	448,83	250,08	1795	1000	155	1008	3027
					160	53,5	640	214	–	224	

7	9	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	180,63	3597,91	244,75	649891	44209	378377	219976	939456
						1258,4	51,09	227305	9228	–	69589	
8	10	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ, 250мм (АР-10п.8) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	11,28	27390,64	2381,99	308967	26869	233284	50612	388345
						4327,44	497,21	48814	5608	–	28766	
9	11	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ. 380мм (АР-10п.8) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	49,42	31336,62	2382	1548656	117718	1217076	221744	1912032
						4327,44	497,2	213862	24572	–	141632	
10	12	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ. 380мм (АР-6)-нар стенки лоджий НР = 93 % К=0,380; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	12,35361	43185,76	2381,99	533501	29426	450615	55430	636045
						4327,44	497,21	53460	6142	–	47114	

11	13 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(наружные и внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	111	8296,52	2620,2	920913	290842	191963	463899	1495597
					3946,92	546,92	438108	60708	–	110785	
12	15 1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	242,76	193,37	0,21	46944	52	38908	6406	57618
					32,89	0,09	7984	23	–	4268	
13	16 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	242,76	49,34	1,05	11978	255	236	9286	22965
					47,32	0,5	11487	121	–	1701	
14	18 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м облицовочная перегородка НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	242,76	4718,99	244,75	1145584	59416	780679	295639	1556521
					1258,4	51,09	305489	12402	–	115298	

Раздел 2 Перекрытие,покрытие

2.1 Перерытие-1,2этажи

15	20	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	6398,45	1289,99	191955	38701	55579	124945	342252
						3255,84	273,71	97675	8211	–	25352	
2.2 Покрытие												
16	23	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	6398,44	1290	95978	19350	27790	62474	171128
						3255,83	273,71	48838	4106	–	12676	
17	27	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,61	42202,63	3131,05	67946	5041	38648	22942	98159
						15066,32	593,16	24257	954	–	7271	

Всего	**7 790 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 506 515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	657 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 479 776
- накладные расходы, тенге	1 569 732
в т.ч. зарплата, тенге	141 275
- сметная прибыль (8 %), тенге	577 103

Всего	**7 790 909**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	70 118
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	160 365
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**160 428**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**8 181 820**
с коэф. Иинф =1,103	**9 024 547**
Итого со скидкой к=0,9	8 122 093
НДС (12 %)	974 651
Итого	**9 096 744**

Принял (Заказчик):
Ио. руководитель
ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Жаксынского района"

_____ **Кошегулов Д.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

_____ **Муханбетжанов А.С.**

Технадзор:
ТОО "TN stroi"
БИН 100240019523
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.

Инженер _____ **Муханбеткалиев А. Ж.**

Автор[illegible]**кий над**[illegible]
ТОО "[illegible]**Дизайн Це**[illegible]
БИН 00[illegible]0440000[illegible]
Выпол[illegible]еные об[illegible] соотве[illegible]
проект[illegible]ыми реш[illegible]

Инжен[illegible]**ер** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района с. Жаксы

Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Стройка: Строительство 18 квартирного жилого дома в с.Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : 18-ти квартирный жилой дом в с.Жаксы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №6

25 август 2021г.

ЛС 02-01-06. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.Провода. Кабели									
1	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	м	882	93,46	1,76	82433	1552	17165	45875	138 573
		НР - 72%, СП - 82%			72,24	--	63716	533		10295	
2	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015 к=1,02	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,89964	187356,00	--	168553	--	168553	--	182037
		СП - 8%			--	--	--	--		13484	
3	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1651	109,90	3,52	181441	5811	36484	100185	304156
		НР - 72%; СП - 8%			84,28	-	139146	1994		22530	
4	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015 к=1,02	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,56672	290339,00	--	454880	--	454880	--	491270
		СП - 8%			--	--	--	--		36390	
5	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015 к=1,02	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1173	469148,00	--	55031	--	55031	--	59434
		СП - 8%			--	--	--	--		4402	
6	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	396	153,77	7,04	60893	2788	10427	34328	102839
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	--	47678	956		7618	
7	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015 к=1,02	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,40392	665173,00	--	268677	--	268677	--	290171
		СП - 8%			--	--	--	--		21494	
8	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	166	198,47	12,32	32946	2045	4919	18707	55785
		НР - 72%, СП - 8%			156,52	--	25982	702		4132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2306-0145-0508 РСНБ РК 2015 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06528	1816925,00	--	118609	--	118609	--	128098
		СП - 8%			--	--	--	--		9489	
10	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015 к=1.02	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10404	1675913,00	--	174362	--	174362	--	188311
		СП - 8%			--	--	--	--		13949	
11	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	124	374,45	26,40	46432	3273	7328	25798	780099
		НР - 72%; СП - 8%			288,96	--	35831	1123		5778	
12	2306-0145-0907 РСНБ РК 2015 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12648	4198288,00	--	530999	--	530999	--	573479
		СП - 8%			--	--	--	--		42480	
13	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные рубы и металлические рукава	м	324	93,46	1,76	30281	570	6305	16852	50904
		НР - 72%; СП - 8%			72,24	--	23406	196		3771	
14	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015 к=1,03	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,33372	128848,00	--	42999	--	42999	--	46439
		СП - 8%			--	--	--	--		3440	
		5.Трубы и аксессуары									
15	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	3487	226,14	9,82	788561	34259	166533	423193	1308695
		НР - 72%; СП - 8%			168,56	--	587769	11580		96940	
16	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 к=1,02	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3373,14	32,00	--	107940	--	107940	--	116576
		СП - 8%			--	--	--	--		8635	
17	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015 к=1,02	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	183,6	45,00	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
18	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	290	253,37	12,51	73478	3627	13985	40223	122797
		НР - 72%; СП - 8%			192,64	--	55866	1226		9096	
19	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015 к=1,02	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	65,28	70,00	--	4570	--	4570	--	4935
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
20	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015 к=1,02	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	104,04	91,00	--	9468	--	9468	--	10225
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
21	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015 к=1,02	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	126,48	135,00	--	17075	--	17075	--	18441
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением**	м	40	423,65	54,47	16946	2179	2245	9016	28038
		НР - 72%; СП - 8%			313,04	--	12522	568		2077	
23	2301-0101-0130 РСНБ РК 2015 к=1,02	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	40,8	227,00	--	9262	--	9262	--	10003
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5020228**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				991915				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56103			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18876			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2236078		
		- Накладные расходы	Тенге							714177	
		- Сметная прибыль	Тенге							319891	

Всего	**5 020 228**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	45 182
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	103 334
Всего	**5 168 744**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**103 375**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**5 272 119**
с коэф. Иинф =1,103	**5 815 148**
Итого со скидкой к=0,9	5 233 633
НДС (12 %)	628 036
Итого	**5 861 665**

Принял (заказчик):
Ио. руководитель
ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Жаксынского района"

Кошегулов Д.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640020532

Муханбетжанов А.С.

Технадзор:
ТОО "TN stroi"
БИН 080240019523
Инженер технадзор по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.

Инженер **Муханбеткалиев А. Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям

Инженер **Баттал М.Ж.**

"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г. Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района с. Жаксы

Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Стройка: Строительство 18 квартирного жилого дома в с.Жаксы Жаксынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : 18-ти квартирный жилой дом в с.Жаксы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №7

24 август 2021г.

ЛС 2-1-1. Общестроительные работы ниже отм.0,00+

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4 Подвал										
1	57	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	285,51	98,97	0,73	28257	209	2989	20128	52256
						87,77	0,35	25059	101	–	3871	
2	61	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	466,33	51,91	0,73	24206	342	4289	15791	43197
						41,98	0,35	19575	164	–	3200	

Раздел 7 Разные работы

7.1 Световые приямки (2шт)

3	75	1115-0203-0201	Стены . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=5,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,65	1111,86	70,12	14065	887	3788	8072	23908
						742,29	55,34	9390	700	–	1771	
4	76	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,0354	552711,86	8813,56	19566	312	17604	1636	22898
						46610,17	3079,1	1650	109	–	1696	
5	77	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,02342	70580,7	25789,92	1653	604	234	689	2529
						34799,32	7813,83	815	183	–	187	
6	78	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями-стремянки К=2,000;	т	0,02342	573625		13434		13434	–	14509
						–		–		–	1075	
7	79	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка для дренажа НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	2	1015,5	1,5	2031	3	520	1478	3790
						754	–	1508	–	–	281	
7.2 Вход в подвал (АС-016)												
8	88	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,05124	30640,12	10050,74	1570	515	196	691	2442
						16764,25	2771,27	859	142	–	181	
9	89	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,05124	399849		20488		20488	–	22127

						–		–		–	1639	
10	90	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,05124	12743,95	1756,44	653	90	93	324	1055
						9172,52	–	470	–	–	78	
11	91	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % К=2,000;	м2	3,34	2676,95	536,23	8941	1791	3658	3540	13479
						1045,51	132,04	3492	441	–	998	
12	92	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	3,34	33098		110547		110547	–	119391
						–		–		–	8844	
13	93	2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	4	295		1180		1180	–	1274
						–		–		–	94	
14	94	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 К=2,000;	пара	2	3306		6612		6612	–	7141
						–		–		–	529	
15	95	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1612		3224		3224	–	3482
						–		–		–	258	
16	96	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными-фрамуги НР = 90 %	м2	0,46	3826,09	467,39	1760	215	699	811	2777
						1839,13	119,57	846	55	–	206	

17	97	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92- фрамуги кстм=0,6;	м2	0,46	6178,2		2842		2842	–	3069
						–		–		–	227	
18	98	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,46	1315,22	17,39	605	8	494	84	744
						223,91	4,35	103	2	–	55	
19	103	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,11	78881,82	1281,82	8677	141	6649	1751	11262
						17154,55	527,27	1887	58	–	834	
20	104	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,11	8772,73	54,55	965	6	868	85	1134
						827,27	27,27	91	3	–	84	
21	105	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	8	2043,5	38,88	16348	311	13674	2237	20072
						295,38	15,38	2363	123	–	1487	
22	106	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % К=2,000;	м2 обработанной поверхности	16	305,44	2,63	4887	42	4343	468	5783
						31,38	1,13	502	18	–	428	
23	107	1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов НР = 72 %	м2	10,2	2101,76	3,14	21438	32	16102	3830	27289
						520	1,57	5304	16	–	2021	

7.3 Крыльца(2шт АС019-024)

24	108	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	1,54	5703,25	1683,77	8783	2593	4941	2151	11809
						811,04	690,91	1249	1064	–	875	
25	109	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	24,64	233,97	30,48	5765	751	3328	1839	8212
						68,43	10,96	1686	270	–	608	
26	110	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,7	22935,96	1323,4	107799	6220	87517	14008	131552
						2991,91	283,19	14062	1331	–	9745	
27	111	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,7	270		1269		1269	–	1371
						–		–		–	102	
28	112	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство(1,7+1,8) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,5	22948,57	7,71	80320	27	68072	11488	99153
						3491,71	–	12221	–	–	7345	
29	113	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,09	14166,67	1355,56	1275	122	3	1093	2557
						12777,78	566,67	1150	51	–	189	
30	114	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	247106		22240		22240	–	24019
						–		–		–	1779	
31	115	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,2	666,59	27,75	12132	505	5770	5731	19292
						321,81	13,19	5857	240	–	1429	

32	116	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(10мм учтено в покрытии) НР = 94 % К=2,000;								
				м2 стяжки	36,4	87,69	4,73	3192	172	2875	211	3675
						3,98	2,17	145	79	–	272	
33	119	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,01284	676479,75	1246,11	8686	16	7820	779	10222
						66199,38	467,29	850	6	–	757	
34	120	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	4,2	651,19	76,9	2735	323	313	2633	5797
						499,76	31,43	2099	132	–	429	
35	121	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80(1,5+2,9)	м	4,4	429		1888		1888	–	2039
						–		–		–	151	
36	122	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80(5,5+9,9)	м	15,4	996		15338		15338	–	16565
						–		–		–	1227	
37	123	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,8	84,17	2,29	404	11	193	139	586
						41,67	0,42	200	2	–	43	
38	124	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	9,6	75,42	1,67	724	16	474	163	958

						24,38	0,21	234	2	–	71	
7.4 Пандус(2шт,Ас021,024)												
39	125	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	1,3	5703,85	1684,62	7415	2190	4171	1815	9968
						810,77	690,77	1054	898	–	738	
40	126	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	6,52	233,9	30,52	1525	199	880	486	2172
						68,4	10,89	446	71	–	161	
41	127	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство(3,3+1,6) НР = 91 %	м3	4,9	22936,12	1323,67	112387	6486	91240	14604	137150
						2992,04	283,06	14661	1387	–	10159	
42	128	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,9	270		1323		1323	–	1429
						–		–		–	106	
43	129	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство(,97+,67) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,64	22948,78	7,93	37636	13	31897	5382	46459
						3491,46	–	5726	–	–	3441	
44	130	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование(НР = 91 %	т	0,042	14166,67	1357,14	595	57	1	510	1193
						12785,71	547,62	537	23	–	88	
45	131	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	247106		10378		10378	–	11208
						–		–		–	830	

46	132	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,52	666,64	27,81	9013	376	4286	4258	14333
						321,82	13,24	4351	179	–	1062	
47	133	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(10мм учтено в покрытии) НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	27,04	87,72	4,73	2372	128	2136	157	2731
						3,99	2,18	108	59	–	202	
48	136	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=4,000;	м ограждения	21,76	650,92	76,75	14164	1670	1621	13637	30025
						499,68	31,43	10873	684	–	2224	
49	137	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80(11,2+13,4)	м	24,6	429		10553		10553	–	11397
						–		–		–	844	
50	138	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80(17+27)	м	44	996		43824		43824	–	47330
						–		–		–	3506	
51	139	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,87	84,18	2,33	1336	37	638	459	1939
						41,65	0,25	661	4	–	144	
52	140	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	31,74	75,43	1,64	2394	52	1570	538	3167

						24,32	0,25	772	8	–	235	
7.5 Козырьки входов												
53	141	1109-0301-0201	Монтаж стоек из труб д=159*6 НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,242	24268,6	11247,93	5873	2722	519	2317	8845
						10876,03	3000	2632	726	–	655	
54	142	2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80(2,575*2шт) К=4,000;	м	10,3	5723		58947		58947	–	63663
						–		–		–	4716	
55	143	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,009	226078		2035		2035	–	2198
						–		–		–	163	
56	144	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балок,прогонов-Б1,П1 НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,43	15609,3	27,91	6712	12	146	4526	12137
						15241,86	13,95	6554	6	–	899	
57	145	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,458	132373,36	1002,18	60627	459	32195	19443	86476
						61076,42	447,6	27973	205	–	6406	

58	146	2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=2,000;	т	0,0828	328126		27169		27169	–	29343
						–		–		–	2174	
59	147	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=2,000;	т	0,806	399849		322278		322278	–	348060
						–		–		–	25782	
60	148	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000;	т	0,888	55921,17	11840,09	49658	10514	1170	26203	81930
						42763,51	2,25	37974	2	–	6069	
61	149	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,072	46166,67	21194,44	3324	1526	170	1814	5549
						22611,11	5388,89	1628	388	–	411	
62	150	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 % К=2,000;	м2 покрытия	35,6	2043,4	38,85	72745	1383	60848	9954	89315
						295,34	15,34	10514	546	–	6616	
63	151	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,072	8777,78	55,56	632	4	568	56	743
						833,33	27,78	60	2	–	55	
64	152	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % К=2,000;	м2 обработанной поверхности	35,6	305,37	2,58	10871	92	9663	1040	12864

						31,35	1,12	1116	40	–	953	
65	153	1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов НР = 72 % К=2,000;	м2	39,6	2354,9	3,13	93254	124	72538	14870	116774
						520	1,54	20592	61	–	8650	
66	154	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 % К=2,000;	м труб	12,8	478,13	2,34	6120	30	515	4017	10948
						435,55	0,31	5575	4	–	811	
67	155	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж облицовки козырька металлосайдингом НР = 69 % К=2,000;	м2	32,38	1124,55	1,64	36413	53	1601	23989	65234
						1073,47	0,25	34759	8	–	4832	
68	156	1109-0306-0301	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж облицовки потолка металлосайдингом НР = 69 % К=2,000;	м2	20,42	4093,1	13,81	83581	282	25000	40299	133790
						2855	5,14	58299	105	–	9910	
69	157	2105-0109-0112	Металлосайдинг(прим.) К=1,050;	м2	55,44	3138		173971		173971	–	187889
						–		–		–	13918	
70	158	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	23,976	1055,1	0,13	25297	3	24296	689	28065
						41,62	–	998	–	–	2079	
71	159	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	47,952	1093,03	915,21	52413	43886	7361	8978	66302

					24,32	247,04	1166	11846	–	4911	
72	160	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=2,000;	м2 потолка	9,1	3266,81	1237,69	29728	11263	8302	10971	43955
						1116,81	222,75	10163	2027	–	3256	
	Раздел 8 Отмостка											
73	161	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	11,4	8637,37	1670,26	98466	19041	44188	40448	150027
						3090,96	683,6	35237	7793	–	11113	
74	162	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	76	1112,03	68,05	84514	5172	68235	12235	104489
						146,14	25,12	11107	1909	–	7740	
75	163	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 %	м2 покрытия	76	193,13	3,59	14678	273	12844	1583	17562
						20,54	1,62	1561	123	–	1301	

Всего	**2 730 074**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	420 764
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 615 645
- накладные расходы, тенге	367 128
в т.ч. зарплата, тенге	33 042
- сметная прибыль (8 %), тенге	202 226

Всего	**2 730 074**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	24 571
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	56 195
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 217**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	
с коэф. Иинф =1,103	**2 867 057**
Итого со скидкой к=0,9	**3 162 364**
НДС (12 %)	2 846 127
Итого	341 535
	3 187 659

Принял (Заказчик):
Ио. руководитель
ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Жаксынского района"
_____ **Кошегулов Д.О.**

Технадзор:
ТОО "TN stroi"
БИН 100240019523
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
Инженер _____ **Муханбеткалиев А. Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Инженер _____ **Баттал М.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640001532
_____ **Муханбетжанов А.С.**