Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыагаш Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ДИАМЕТРОМ 800ММ ПО У Л.ЖИБЕК ЖОЛЫ ОТ У Л.САЙРАМСКАЯ ДО МСЧ ФОСФОР Г.ШЫМКЕНТ**
(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 193 от 31.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

от " 23 " мая 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБЫ МЕТОДОМ ГНБ									
1	*Е11-221401-0606 Изм. и доп. вып. 10 К=1,5*	*Трубопроводы из полимерных труб диаметром 900 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп*		*299,9999946*	*20312,23*	*17470,15*	*6093668*	*5241044*	*174445*	*1594348*	*8303057*
			м		*2260,6*	*3107,58*	*678179*	*932273*		*615041*	
2	*С123-010501-1331*	*Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 900x53,3 питьевая ГОСТ 18599-2001*		*305,9999945*	*101786*		*31146515*		*31146515*		*33638237*
			м							*2491721*	
3	*Е11-220701-0116*	*Трубопроводы диаметром 900 мм. Промывка с дезинфекцией*		*2,292*	*4548211,52*	*0*	*10424501*	*0*	*10028271*	*392268*	*11682110*
			км трубопровода		*172875,2*	*0*	*396230*	*0*		*865341*	
4	*Е11-220701-0113*	*Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией*		*0,122*	*2065990,9*	*0*	*252051*	*0*	*237551*	*14355*	*287718*
			км трубопровода		*118851,7*	*0*	*14500*	*0*		*21312*	
5	*Е11-220701-0112*	*Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией*		*0,122*	*1470395,38*	*0*	*179388*	*0*	*164888*	*14355*	*209243*
			км трубопровода		*118851,7*	*0*	*14500*	*0*		*15499*	
6	*Е11-2501090106 Изм. и доп. вып. 11*	*Кожухи диаметром 1200 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения*		*138*	*233750,53*	*51066,64*	*32257573*	*7047196*	*23135988*	*2945158*	*38018949*
			м кожуха		*15031,8*	*8420,65*	*2074388*	*1162049*		*2816218*	
7	*Е11-220601-0318 Изм. и доп. вып. 3*	*Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции*		*0,138*	*18121212,02*	*3594928,37*	*2500727*	*496100*	*1842753*	*257472*	*2978856*
			км трубопровода		*1173000*	*711587,2*	*161874*	*98199*		*220656*	
8	*Е11-221401-0312*	*Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр*		*138*	*2908,36*	*21,99*	*401354*	*3034*	*183736*	*213621*	*664173*
			м трубы, уложенной в футляре		*1554,96*	*8,65*	*214584*	*1194*		*49198*	
9	*С123-010201-0308*	*Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76*		*138,552*	*60280*		*8351915*		*8351915*		*9020068*
			м							*668153*	
10	*Е11-220601-0314 Изм. и доп. вып. 3*	*Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции*		*0,138*	*11544199,56*	*1913033,56*	*1593100*	*263999*	*1227930*	*150291*	*1882861*
			км трубопровода		*733125*	*366938,83*	*101171*	*50638*		*139471*	
11	*Е11-220701-0115*	*Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией*		*0,23*	*3599496,62*	*0*	*827884*	*0*	*795578*	*31983*	*928657*
			км трубопровода		*140461,1*	*0*	*32306*	*0*		*68789*	
12	*Е11-250127-0506*	*Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое*		*0,23*	*1337714,84*	*842202,98*	*307674*	*193707*	*97996*	*42648*	*378348*
			км трубопровода		*69440,8*	*134325,02*	*15971*	*30895*		*28026*	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-150403-1005 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции		355,32	855,8	2,52	304081	896	137307	133047	472099
		м2 окрашиваемой поверхности			466,84	1,21	165878	431		34970	
14	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		893,119998	199,92	189,83	178554	169537	0	35285	230947
			м3 грунта		10,1	44,77	9018	39989		17107	
15	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		468,4799976	1872,02	0	877006	0	0	631444	1629126
			м3 грунта		1872,02	0	877006	0		120676	
16	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		37,2799999	4689,07	154,91	174809	5775	132415	37872	229695
			м3 основания		982,26	43,89	36619	1636		17014	
17	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		267,1589971	741,63	0	198133	0	0	142656	368052
			м3 грунта		741,63	0	198133	0		27263	
18	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		310,08	34,02	34,02	10549	10549	0	2696	14304
			м3 грунта		0	12,07	0	3744		1060	
19	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		310,08	151,99	72,61	47128	22514	0	25071	77976
		м3 уплотненного грунта			79,38	32,92	24614	10207		5776	
20	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		68,256	267,75	258,12	18275	17619	5	3779	23819
			м3		9,56	67,34	652	4596		1764	
21	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/		115,35264	272		31376				33886
			т							2510	
22	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		374,4	560,71	25,28	209929	9465	121129	59975	291496
			м2 креплений		211,9	10,59	79335	3963		21592	
		Итого по разделу: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБЫ МЕТОДОМ ГНБ									**96386192,04**
		Раздел: 2. УКЛАДКА ТРУБЫ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ									
23	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		1359,3968	199,92	189,83	271773	258047	0	53707	351519
			м3 грунта		10,1	44,77	13726	60867		26038	
24	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		42,0432	1872,02	0	78706	0	0	56668	146204
			м3 грунта		1872,02	0	78706	0		10830	
25	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		36,49	4689,07	154,91	171104	5653	129609	37070	224828
			м3 основания		982,26	43,89	35843	1602		16654	
26	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		190,83	741,63	0	141525	0	0	101898	262897
			м3 грунта		741,63	0	141525	0		19474	
27	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1170,3	34,02	34,02	39815	39815	0	10174	53988
			м3 грунта		0	12,07	0	14130		3999	
28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1170,3	151,99	72,61	177871	84973	0	94624	294294
		м3 уплотненного грунта			79,38	32,92	92898	38523		21800	
29	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		40,31	267,75	258,12	10793	10405	3	2232	14067
			м3		9,56	67,34	385	2715		1042	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/		68,1239	272		18530				20012
			т							1482	
31	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,015	694652,77	213562,16	10420	3203	2008	6060	17798
			км трубопровода		347208	60844,2	5208	913		1318	
32	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,037	490273,6	146298,72	18140	5413	2007	12116	32677
			км трубопровода		289731	41048,34	10720	1519		2421	
33	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,095	355207,6	103361,72	33745	9819	1938	24464	62866
			км трубопровода		231442	28679,9	21987	2725		4657	
34	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,054	304259,09	81638,15	16430	4408	490	12612	31366
			км трубопровода		213547	22374,3	11532	1208		2323	
35	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,112	284264,43	72199,11	31838	8086	636	25083	61474
			км трубопровода		206389	19826,44	23116	2221		4554	
36	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		15,15	9755		147788		147788		159611
			м							11823	
37	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		37,37	3207		119846		119846		129433
			м							9588	
38	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		95,95	1500		143925		143925		155439
			м							11514	
39	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		54,54	498		27161		27161		29334
			м							2173	
40	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		34,34	315		10817		10817		11682
			м							865	
41	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		58,58	155		9080		9080		9806
			м							726	
42	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x2,0 питьевая ГОСТ 18599-2001		20,2	101		2040		2040		2203
			м							163	
43	Е11-220701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией		0,015	415238,62	0	6229	0	5094	1123	7940
			км трубопровода		75632,9	0	1134	0		588	
44	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,037	188528,81	0	6976	0	4577	2375	10098
			км трубопровода		64828,2	0	2399	0		748	
45	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,095	107856,17	0	10246	0	5114	5081	16553
			км трубопровода		54023,5	0	5132	0		1226	
46	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,166	67538,94	0	11211	0	2244	8878	21697
			км трубопровода		54023,5	0	8968	0		1607	
47	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Упоры/. Устройство		22	20264,01	979,21	445808	21543	334985	88072	576590
			м3		4058,2	340,98	89280	7502		42710	
48	Е11-220301-0115 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,01	7842589,74	4020043,1	78426	40200	15923	32550	119854
			км трубопровода		2230250	1057667,94	22303	10577		8878	
49	С123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76		10,04	105478		1058999		1058999		1143719
			м							84720	
50	Е11-220601-0315 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01	13151348,2	2305424,92	131513	23054	100213	12405	155432

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км трубопровода		824619	428436,86	8246	4284		11513	
51	Е11-150403-1005 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции		28,9	855,8	2,52	24732	73	11168	10821	38398
			м2 окрашиваемой поверхности		466,84	1,21	13492	35		2844	
		Итого по разделу: 2. УКЛАДКА ТРУБЫ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ									**3255487,7**
		Раздел: 3. АРМАТУРА									
52	Е11-220901-0114 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 900 мм. Установка		16	99357,32	49583,83	1589717	793341	71184	929731	2721004
			задвижка или клапан		45324,5	13370,61	725192	213930		201556	
53	Е11-220901-0112 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка		2	38093,24	17111,07	76186	34222	5161	45574	131501
			задвижка или клапан		18401,5	4615,68	36803	9231		9741	
54	Е11-220901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка		2	28063,35	12520,59	56127	25041	3669	33704	97017
			задвижка или клапан		13708,5	3313,53	27417	6627		7186	
55	5101-0103-3909 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 900, типа AVK ГОСТ 13547-79		8	5176631		41413048				41413048
			шт.						41413048		
		Отпускная цена			5176631		41413048				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		496957				
		Сметная стоимость оборудования					41910005				
56	5101-0102-1006 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 600, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002		1	3548237		3548237				3548237
			шт.						3548237		
		Отпускная цена			3548237		3548237				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		42579				
		Сметная стоимость оборудования					3590816				
57	5101-0102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 500, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002		1	2282660		2282660				2282660
			шт.						2282660		
		Отпускная цена			2282660		2282660				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		27392				
		Сметная стоимость оборудования					2310052				
58	С123-020803-1817	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 900, типа BElgiCAsT		8	1726487		13811896		13811896		14916848
			шт.							1104952	
59	С123-020803-1814	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 600, типа BElgiCAsT		1	748186		748186		748186		808041
			шт.							59855	
60	С123-020803-1813	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 500, типа BElgiCAsT		1	575446		575446		575446		621482
			шт.							46036	
		Итого по разделу: 3. АРМАТУРА									**64668430,71**
		Раздел: 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
61	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство		617,31	370,19	264,06	228521	163006	11328	110244	365866
			м2 основания или покрытия		87,78	77,58	54187	47891		27101	
62	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		154,3275	1438		221923		221923		239677
			м3							17754	
63	Е11-270602-0101 Изм. и доп. вып. 14 К=1,333	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см/ТОЛЩ 8см/. Устройство		617,31	1450,89	173,25	895651	106949	744977	77942	1051480
			м2		70,83	46,08	43725	28444		77887	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /ТОЛЩ. 6см/		617,31	1399,61	96,72	863996	59705	778280	4729-4	984193
			м2		42,13	28,8	26010	17781		72903	
65	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		617,31	626,92	0,08	387007	50	386678	301	418292
			м2		0,45	0	279	0		30985	
66	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		617,31	1439,02	97,14	888321	59968	802343	47412	1010592
			м2 покрытия		42,13	28,98	26010	17890		74859	
67	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		141,9813	536		76102				82190
			т							6088	
68	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км/ВЫВОЗ МУСОРА/		141,9813	272		38619				41708
			т							3090	
69	Е11-221101-0113 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 900 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		4	92890,48	66220,38	371562	264882	26074	151326	564719
			врезка		20151,68	18061,86	80607	72247		41831	
70	Е11-221101-0110 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	67143,21	49640,82	67143	49641	3695	27090	101771
			врезка		13807,36	13555,88	13807	13556		7539	
71	Е11-221101-0109 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	43778,44	27751,04	43778	27751	3030	20578	69505
			врезка		12997,76	7788,14	12998	7788		5149	
		Итого по разделу: 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									**4082622,63**
		Раздел: 8. КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ									
72	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство		3	17094,55	1089,24	51284	3268	44460	3857	59551
			м3		1185,3	227,35	3556	682		4411	
73	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		16,52	35337,67	8932,99	583778	147573	276519	215874	863625
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	159687	58368		63972	
74	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	25234		151404		151404		163516
			шт.							12112	
75	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	26392		158352		158352		171020
			шт.							12668	
76	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		18	20524		369432		369432		398987
			шт.							29555	
77	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	2177		17416		17416		18809
			шт.							1393	
78	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	3413		27304		27304		29488
			шт.							2184	
79	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	20134		40268		40268		43489
			комплект							3221	
80	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		4	28299		113196		113196		122252
			комплект							9056	
81	С121-130814-2208	Скобы ходовые		8	595		4760		4760		5141
			шт.							381	
82	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ		0,18	544501		98010		98010		105851
			т							7841	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		5,22	853,3	1	4454	5	703	2999	8050
			м2		717,71	0,48	3746	3		596	
84	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,22512	712121,7	6916,4	160313	1557	145769	15667	190059
			т		57687,7	1291,62	12987	291		14078	
85	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		127	854,63	21,09	108539	2679	72609	31220	150939
			м2		261,82	2,51	33251	319		11181	
86	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки, тройники, упоры/. Устройство		1,28	20264,01	979,21	25938	1253	19490	5124	33547
			м3		4058,2	340,98	5194	436		2485	
87	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство		10,68	370,19	264,06	3954	2820	196	1907	6330
			м2 основания или покрытия		87,78	77,58	937	829		469	
88	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2,67	1438		3839		3839		4147
			м3							307	
89	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		10,68	1567,49	96,94	16741	1035	15255	819	18965
			м2		42,13	28,89	450	309		1405	
90	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		21,36	178,41	0,02	-3811	0	-3808	-3	-4119
			м2		0,11	0	-2	0		-305	
91	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство		0,62	17094,55	1089,24	10599	675	9188	797	12307
			м3		1185,3	227,35	735	141		912	
92	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,84	35337,67	8932,99	100359	25370	47537	37112	148468
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	27452	10034		10998	
93	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	13899		27798		27798		30022
			шт.							2224	
94	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	16016		32032		32032		34595
			шт.							2563	
95	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	14215		56860		56860		61409
			шт.							4549	
96	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2177		4354		4354		4702
			шт.							348	
97	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	20134		40268		40268		43489
			комплект							3221	
98	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ		0,0406	544501		22107		22107		23875
			т							1769	
99	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,1774	853,3	1	1005	1	158	676	1816
			м2		717,71	0,48	845	1		134	
100	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,05768	712121,7	6916,4	41075	399	37349	4014	48697
			т		57687,7	1291,62	3327	75		3607	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		22	854,63	21,09	18802	464	12578	5408	26147
			м2		261,82	2,51	5760	55		1937	
102	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки, тройники, упоры/. Устройство		0,06	20264,01	979,21	1216	59	914	240	1573
			м3		4058,2	340,98	243	20		116	
103	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство		10,68	370,19	264,06	3954	2820	196	1907	6330
		м2 основания или покрытия			87,78	77,58	937	829		469	
104	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2,67	1438		3839		3839		4147
			м3							307	
105	Е11-270602-0301 2.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,34	1567,49	96,94	8370	518	7628	410	9482
			м2		42,13	28,89	225	154		702	
106	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		21,36	178,41	0,02	-3811	0	-3808	-3	-4119
			м2		0,11	0	-2	0		-305	
		Итого по разделу: 8. КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ									**2303997,25**
		Раздел: 9. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ									
107	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		103,74	199,92	189,83	20740	19692	0	4099	26826
			м3 грунта		10,1	44,77	1047	4645		1987	
108	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		3,2	1794,02	0	5741	0	0	4133	10664
			м3 грунта		1794,02	0	5741	0		790	
109	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		8,38	741,63	0	6215	0	0	4475	11545
			м3 грунта		741,63	0	6215	0		855	
110	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		75,36	34,02	34,02	2564	2564	0	655	3476
			м3 грунта		0	12,07	0	910		258	
111	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		75,36	151,99	72,61	11454	5472	0	6093	18951
		м3 уплотненного грунта			79,38	32,92	5982	2481		1404	
112	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		23,22	267,75	258,12	6217	5994	2	1286	8103
			м3 грунта		9,56	67,34	222	1564		600	
113	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		40,635	272		11053				11937
			т							884	
114	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		14,2	15213,87	2750,39	216037	39055	36510	157754	403694
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9892,35	1329,27	140471	18876		29903	
115	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		2,32	34990		81177		81177		87671
			м3							6494	
116	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		11,88	15276		181479		181479		195997
			м3							14518	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,29852	18975,38	977,26	24640	1269	378	21283	49597
					17707,12	304,47	22993	395		3674	
118	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,29852	214423		278433		278433		300707
										22275	
119	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	2,18	17317,93	1089,24	37753	2375	32795	2802	43800
					1185,3	227,35	2584	496		3244	
120	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5,2	28299		147155		147155		158927
										11772	
121	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760		5141
										381	
122	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ	т	0,2352	544501		128067		128067		138312
										10245	
123	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,8208	853,3	1	5820	7	918	3919	10518
					717,71	0,48	4895	3		779	
124	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	143,5	854,63	21,09	122640	3027	82042	35276	170549
					261,82	2,51	37571	360		12633	
125	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство	м2 основания или покрытия	67,6	370,19	264,06	25025	17850	1240	12073	40065
					87,78	77,58	5934	5244		2968	
126	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,9	1438		24302		24302		26246
										1944	
127	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	67,6	1567,49	96,94	105962	6553	96561	5186	120040
					42,13	28,89	2848	1953		8892	
128	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	135,2	178,41	0,02	-24122	-3	-24103	-16	-26069
					0,11	0	-15	0		-1931	
129	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	28299		169794		169794		183378
										13584	
130	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ	т	0,18	544501		98010		98010		105851
										7841	
131	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,22	853,3	1	4454	5	703	2999	8050
					717,71	0,48	3746	3		596	
132	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	100,23	854,63	21,09	85660	2114	57304	24639	119123
					261,82	2,51	26242	251		8824	
133	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство	м2 основания или покрытия	40,56	370,19	264,06	15015	10710	744	7244	24039
					87,78	77,58	3560	3147		1781	
134	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,14	1438		14581		14581		15748
										1167	
135	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		40,56	1567,49	96,94	63577	3932	57936	3111	72024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	81,12	42,13 178,41	28,89 0,02	1709 -14473	1172 -2	-14462	5335 -10	-15641
137	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки, тройники, упоры/. Устройство	м3	2,01	0,11 20264,01 4058,2	0 979,21 340,98	-9 40731 8157	0 1968 685	30605 4760	-1159 8047 3902	52679 5141
138	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760			381	
139	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	28299		113196		113196	9056	122252
140	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	190	2570
141	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ	т	0,09408	544501		51227		51227	4098	55325
142	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,72832	853,3 717,71	1 0,48	2328 1958	3 1	367 35721	1568 312	4207 74257
143	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	62,48	854,63 261,82	21,09 2,51	53398 16359	1318 157		15359 5501	
144	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство	м2 основания или покрытия	27,04	370,19 87,78	264,06 77,58	10010 2374	7140 2098	496	4829 1187	16026
145	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,76	1438		9721		9721	778	10499
146	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	27,04	1567,49	96,94	42385	2621	38624	2074	48016
147	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	54,08	42,13 178,41	28,89 0,02	1139 -9649	781 -1	-9641	3557 -7	-10428
148	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки, тройники, упоры/. Устройство	м3	1,34	0,11 20264,01 4058,2	0 979,21 340,98	-6 27154 5438	0 1312 457	20404 336785	-772 5364 2601	35120 363728
149	С123-010201-0333	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1120 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗЫ/	м	2,4	140327		336785		226392	26943	244503
150	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	28299		226392		130680	18111	141135
151	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ	т	0,24	544501		130680		937	10454	10733
152	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,96	853,3 717,71	1 0,48	5939 4995	7 3		3999 795	
153	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	155,2	854,63 261,82	21,09 2,51	132639 40634	3274 389	88731	38152 13663	184455

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство		54,08	370,19	264,06	20020	14280	992	9658	32052
			м2 основания или покрытия		87,78	77,58	4747	4196		2374	
155	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		13,52	1438		19442		19442		20997
			м3							1555	
156	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		54,08	1567,49	96,94	84770	5243	77248	4149	96032
			м2		42,13	28,89	2279	1563		7113	
157	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		108,16	178,41	0,02	-19297	-2	-19283	-13	-20855
			м2		0,11	0	-12	0		-1545	
158	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки, тройники, упоры/. Устройство		2,68	20264,01	979,21	54308	2624	40807	10729	70239
			м3		4058,2	340,98	10876	914		5203	
159	С121-130814-2208	Скобы ходовые		10	595		5950		5950		6426
			шт.							476	
160	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	28299		56598		56598		61126
			комплект							4528	
161	С121-130814-2208	Скобы ходовые		4	595		2380		2380		2570
			шт.							190	
162	С123-010201-0333	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1120 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗЫ/		1,2	140327		168392		168392		181864
			м							13471	
163	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ		0,09212	544501		50159		50159		54172
			т							4013	
164	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		2,67148	853,3	1	2280	3	360	1535	4120
			м2		717,71	0,48	1917	1		305	
165	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		46,36	854,63	21,09	39621	978	26505	11396	55099
			м2		261,82	2,51	12138	116		4081	
166	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство		13,52	370,19	264,06	5005	3570	248	2415	8013
			м2 основания или покрытия		87,78	77,58	1187	1049		594	
167	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		3,38	1438		4860		4860		5249
			м3							389	
168	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		13,52	1567,49	96,94	21192	1311	19312	1037	24008
			м2		42,13	28,89	570	391		1778	
169	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		27,04	178,41	0,02	-4824	-1	-4821	-3	-5214
			м2		0,11	0	-3	0		-386	
170	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки, тройники, упоры/. Устройство		0,67	20264,01	979,21	13577	656	10202	2682	17560
			м3		4058,2	340,98	2719	228		1301	
171	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		4	28299		113196		113196		122252
			комплект							9056	
172	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ		0,12	544501		65340		65340		70567

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							5227	
173	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		3,48	853,3	1	2970	3	468	1999	5366
			м2		717,71	0,48	2498	2		398	
174	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		83,76	854,63	21,09	71584	1767	47887	20590	99548
			м2		261,82	2,51	21930	210		7374	
175	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство		27,04	370,19	264,06	10010	7140	496	4829	16026
		м2 основания или покрытия			87,78	77,58	2374	2098		1187	
176	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		6,76	1438		9721		9721		10499
			м3							778	
177	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		27,04	1567,49	96,94	42385	2621	38624	2074	48016
			м2		42,13	28,89	1139	781		3557	
178	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		54,08	178,41	0,02	-9649	-1	-9641	-7	-10428
			м2		0,11	0	-6	0		-772	
179	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки, тройники, упоры/. Устройство		0,56	20264,01	979,21	11348	548	8527	2242	14677
			м3		4058,2	340,98	2273	191		1087	
180	С121-130814-2208	Скобы ходовые		6	595		3570		3570		3856
			шт.							286	
181	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		110,68	199,92	189,83	22127	21010	0	4373	28620
			м3 грунта		10,1	44,77	1118	4956		2120	
182	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		3,42	1794,02	0	6136	0	0	4418	11397
			м3 грунта		1794,02	0	6136	0		844	
183	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		8,89	741,63	0	6593	0	0	4747	12247
			м3 грунта		741,63	0	6593	0		907	
184	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		80,01	34,02	34,02	2722	2722	0	696	3691
			м3 грунта		0	12,07	0	966		273	
185	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		80,01	151,99	72,61	12161	5809	0	6469	20120
		м3 уплотненного грунта			79,38	32,92	6351	2634		1490	
186	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		25,2	267,75	258,12	6747	6505	2	1395	8794
			м3 грунта		9,56	67,34	241	1697		651	
187	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		44,1	272		11995				12955
			т							960	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		17,626	15213,87	2750,39	268160	48478	45319	195814	501092
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9892,35	1329,27	174363	23430		37118	
189	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		5,296	34990		185307		185307		200132
			м3							14825	
190	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		12,33	15276		188353		188353		203421
			м3							15068	
191	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,15419	18975,38	977,26	21901	1128	336	18918	44085
			т		17707,12	304,47	20437	351		3266	
192	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,15419	214423		247485		247485		267284
			т							19799	
193	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство		2,28	17317,93	1089,24	39485	2483	34299	2931	45809
			м3		1185,3	227,35	2702	518		3393	
194	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	28299		56598		56598		61126
			комплект							4528	
195	С121-130814-2208	Скобы ходовые		2	595		1190		1190		1285
			шт.							95	
196	С123-010201-0333	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1120 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗЫ/		0,9	140327		126294		126294		136398
			м							10104	
197	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ		0,06	544501		32670		32670		35284
			т							2614	
198	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,74	853,3	1	1485	2	234	1000	2683
			м2		717,71	0,48	1249	1		199	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	53,68	854,63	21,09	45877	1132	30690	13196	63798
200	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство	м2 основания или покрытия	13,52	261,82	2,51	14054	135		4726	
201	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,38	370,19	264,06	5005	3570	248	2415	8013
202	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	13,52	1567,49	96,94	21192	1311	19312	1037	24008
203	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	27,04	42,13	28,89	570	391		1778	
204	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки, тройники, упоры/. Устройство	м3	0,85	178,41	0,02	-4824	-1	-4821	-3	-5214
205	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,14	20264,01	979,21	17224	832	12943	3403	22277
206	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13224,62	7229,86	1851	1012	57	1333	3440
207	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5584,16	2487,17	782	348		255	
208	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	82,09	2177		4354		4354		4702
209	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2	м3 грунта	2,54	199,92	189,83	16412	15583	0	348	
210	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		6,54	10,1	44,77	829	3676		6826	7372
					1794,02	0	4557	0	0	546	
					1794,02	0	4557	0		3243	21227
					741,63	0	4850	0	0	1572	
										3281	8465
										627	
										3492	9010

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	Е11-01О104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,85	741,63	0	4850	0		667	
					34,02	34,02	2002	2002	0	512	2715
212	Е11-01О201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,85	0	12,07	0	711		201	
					151,99	72,61	8944	4273	0	4758	14799
213	Е11-01О102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,24	79,38	32,92	4672	1937		1096	
					267,75	258,12	5151	4966	1	1065	6714
214	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	33,67	9,56	67,34	184	1296		497	
					272		9158				9891
215	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,076	733					733	
					15213,87	2750,39	214150	38714	36191	156376	400169
216	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	4,816	9892,35	1329,27	139245	18711		29642	
					34990		168512		168512		181993
217	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	9,26	13481					13481	
					15276		141456		141456		152772
218	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,93124	11316					11316	
					18975,38	977,26	17671	910	271	15264	35569
219	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,93124	2635					2635	
					17707,12	304,47	16490	284			
220	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	1,75	215654					215654	
					17317,93	1089,24	30306	1906	26326	15974	
221	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	2250					2250	35160
					1185,3	227,35	2074	398		2604	
222	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	2	61126					61126	
					28299		56598		56598		
223	С123-010201-0333	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1120 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗЫ/	т	0,9	4528					4528	
					595		1190		1190		1285
					140327		126294		126294	95	
											136398

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							10104	
224	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ		0,05228	544501		28467		28467		30744
			т							2277	
225	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок		1,51612	853,3	1	1294	2	204	871	2338
			м2		717,71	0,48	1088	1		173	
226	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		42,9	854,63	21,09	36664	905	24527	10546	50986
			м2		261,82	2,51	11232	108		3777	
227	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство		13,52	370,19	264,06	5005	3570	248	2415	8013
		м2 основания или покрытия			87,78	77,58	1187	1049		594	
228	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		3,38	1438		4860		4860		5249
			м3							389	
229	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов		13,52	1567,49	96,94	21192	1311	19312	1037	24008
			м2		42,13	28,89	570	391		1778	
230	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным		27,04	178,41	0,02	-4824	-1	-4821	-3	-5214
			м2		0,11	0	-3	0		-386	
231	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки, тройники, упоры/. Устройство		0,57	20264,01	979,21	11550	558	8679	2282	14939
			м3		4058,2	340,98	2313	194		1107	
232	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		0,14	13224,62	7229,86	1851	1012	57	1333	3440
			м3		5584,16	2487,17	782	348		255	
233	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2177		4354		4354		4702
			шт.							348	
234	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	3413		6826		6826		7372
			шт.							546	
		Итого по разделу: 9. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ									**6348657,4**
		ИТОГО:					**177045387**	**16121894**	**105079166**	**10068120**	**177314807**
		В том числе :					**7836629**	**3120247**	**47243945**	**11144205**	
		Стоимость оборудования, всего							**47810872**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**1454588**				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными			*0,91 %*		*1286001*				*189129710*
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			*2 %*		*2852097*				*190415711*
		Непредвиденные работы и затраты									*193267808*
		Итого с непредвиденными работами и затратами									*193 152 402,08*
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9994			*12 %*		*23 178 288,25*				*23 178 288,25*
		НДС 12%									*216 330 690,33*
		Итого к оплате									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыагаш Аман"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.Жиенбекова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": К.Сариев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл.специалист ОКС: Дяникулов К.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Водоканал-1": Оспанов М.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Тех.надзор ТОО "Саян construction": У.Апиров
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

дата подписания " " 2020г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №