Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области.

Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей),18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за
май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 556 389	6 556 389	4 029 911	7 358 461	4 522 908					786 766
с НДС 12%	7 343 155	7 343 155	4 513 500							483 589

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области. Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей), 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилого дома									
1	1116-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	1000	959,67	13,21	959674	13210	1264	931138	2042077
		НР - 98%; СП - 8%			945,20	4,94	945200	4941		151265	
2	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	4000	327,00	--	1308000	--	1308000	--	1412640
		СП - 8%			--	--	--	--		104640	
3	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	4000	69,00	--	276000	--	276000	--	298080
		СП - 8%			--	--	--	--		22080	
4	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	117	676,98	36,14	79207	4228	3031	71872	163165
		НР - 98%; СП - 8%			614,94	11,89	71948	1391		12086	
5	2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ДО DN 25, толщина стенки 2 мм	м	26	292,00	--	7592	--	7592	--	8199
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
6	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	25	384,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
7	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ДО DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	66	678,00	--	44748	--	44748	--	48328
		СП - 8%			--	--	--	--		3580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	76	1872,65	36,14	142321	2746	92840	46686	204128
		НР - 98%, СП - 8%			614,94	11,89	46735	904		15121	
9	2302-0502-0503 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	270	1152,00	--	311040	--	311040	--	335923
		СП - 8%			--	--	--	--		24883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3138182	20184	2054115	1049696	4522908
							1063883	7236	--	335030	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3138182				
	Материалы		Тенге				97135				
	Всего заработная плата		Тенге					1071119			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1956980				
		Накладные расходы	Тенге				1049696				
		Сметная прибыль	Тенге				335030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4522908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1071119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4522908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1071119			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4522908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1063883				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20184			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7236			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2054115		
		- Накладные расходы	Тенге							1049696	
		- Сметная прибыль	Тенге							335030	

Итого по акту:	Тенге	4 522 908
минус 10 %	Тенге	4 070 617
коэф. Объекта 0,99	Тенге	4 029 911
ндс 12 %	Тенге	483 589
Итого с ндс:	**Тенге**	**4 513 500**

Подрядчик: _____

Субподрядчик: _____