Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области.

Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей), 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	35 704 662	35 704 662	3 335 423	40 072 572	3 743 460					4 284 559
с НДС 12%	39 989 221	39 989 221	3 735 674							400 251

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО "Основание"))

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области. Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей), 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

АКТ № 6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3-4, отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилого дома									
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1501,94	16,53	150194	1653	116138	32321	197117
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	32403	578		14601	
2	1116-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	350	959,67	13,21	335886	4623	443	325898	714727
		НР - 98%; СП - 8%			945,20	4,94	330820	1729		52943	
3	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1000	327,00	--	327000	--	327000	--	353160
		СП - 8%			--	--	--	--		26160	
4	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	600	69,00	--	41400	--	41400	--	44712
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
5	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. Прокладка	м трубопровода	200	676,98	36,14	135397	7227	5183	122858	278915
		НР - 98%; СП - 8%			614,94	11,89	122987	2378		20660	
6	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	100	384,00	--	38400	--	38400	--	41472
		СП - 8%			--	--	--	--		3072	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
7	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ДО DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	100	678,00	--	67800	--	67800	--	73224
		СП - 8%			--	--	--	--		5424	
8	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	200	886,76	14,46	177351	2891	62920	110204	310559
		НР - 98%; СП - 8%			557,70	4,57	111540	913		23004	
9	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	48	510,44	2,07	24501	99	3392	20612	48722
		НР - 98%; СП - 8%			437,71	0,48	21010	23		3609	
10	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях/Монтаж коллекторных блоков/	шт.	48	1233,22	--	59195	--	3179	42012	109303
		НР - 75%; СП - 8%			1166,99	--	56016	--		8097	
11	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 прим	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	24	967,87	136,84	23229	3284	348	20168	46868
		НР - 98%; СП - 8%			816,53	40,94	19597	982		3472	
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка/установка сильфонного компенсатора/	шт.	16	1877,49	102,50	30040	1640	4809	23461	57781
		НР - 98%; СП - 8%			1474,41	21,82	23591	349		4280	
13	2304-1012-1502 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	12	9364,00	--	112368	--	112368	--	121357
		СП - 8%			--	--	--	--		8989	
14	2304-1012-1505 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	4	14191,00	--	56764	--	56764	--	61305
		СП - 8%			--	--	--	--		4541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1579524	21419	840144	697534	2459222
	Стоимость монтажных работ		Тенге				717962	6954	--	182164	
	Материалы		Тенге				59195				
	Всего заработная плата		Тенге				3179				
		Накладные расходы	Тенге					56016			
		Сметная прибыль	Тенге				42012				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				109303				
		Сметная заработная плата	Тенге								49
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					56016			
	Материалы		Тенге				1520329				
	Всего заработная плата		Тенге				193231				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					668901			
	Сдача и испытание		Тенге				643732				
							3999				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				655523				
		Сметная прибыль	Тенге				174068				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2349920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
		Сметная заработная плата	Тенге					668901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2459223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
		Сметная заработная плата	Тенге					724916			
		Локальная смета 2-3-5, водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2.Противопожарный водопровод В2									
15	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	169	3336,59	33,00	563884	5577	478471	80245	695660
		НР - 98%; СП - 8%			472,40	12,11	79836	2047		51530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				563884	5577	478471	80245	695660
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				79836	2047	--	51530	
		Материалы	Тенге				563884				
		Всего заработная плата	Тенге				478471				
		Накладные расходы	Тенге					81883			
		Сметная прибыль	Тенге				80245				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				51530				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				695660				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					81883			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				695660				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								75
			Тенге					81883			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
16	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	250	1557,29	3,08	389322	769	229933	155658	588578
		НР - 98%; СП - 8%			634,48	0,86	158620	214		43598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				389322	769	229933	155658	588578
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				158620	214	--	43598	
		Материалы	Тенге				389322				
		Всего заработная плата	Тенге				229933				
		Накладные расходы	Тенге					158834			
		Сметная прибыль	Тенге				155658				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				43598				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				588578				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					158834			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				588578				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								140
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					158834			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								3 743 460

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				956418				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9215			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1548548		
		- Накладные расходы	Тенге							933437	
		- Сметная прибыль	Тенге							277292	
	Итого по акту:		Тенге								3 743 460
	минус 10 %		Тенге								3 369 114
	коэф. Объекта 0,99		Тенге								3 335 423
	ндс 12 %		Тенге								400 251
	Итого с ндс:		**Тенге**								**3 735 674**

Подрядчик:_____

Субподрядчик:_____