Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области.

Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей), 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за
август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32 369 239	32 369 239	7 460 692	36 329 112	8 373 392					3 884 308
с НДС 12%	36 253 547	36 253 547	8 355 975							895 283

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области. Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей), 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

АКТ № 5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3-4, отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилого дома									
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1501,94	16,53	27035	298	20905	5818	35481
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	5832	104		2628	
2	1116-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	1050	959,67	13,21	1007657	13870	1327	977695	2144181
		НР - 98%; СП - 8%			945,20	4,94	992460	5188		158828	
3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	89	676,98	36,14	60251	3216	2306	54672	124117
		НР - 98%; СП - 8%			614,94	11,89	54729	1058		9194	
4	2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ДО DN 25, толщина стенки 2 мм	м	25	292,00	--	7300	--	7300	--	7884
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
5	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	64	384,00	--	24576	--	24576	--	26542
		СП - 8%			--	--	--	--		1966	
6	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	132,96	886,76	14,46	117903	1922	41829	73264	206460
		НР - 98%; СП - 8%			557,70	4,57	74152	607		15293	
7	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (аналог проекта)	шт.	720	2479,00	--	1784880	--	1784880	--	1927670
		СП - 8%			--	--	--	--		142790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (аналог проекта)	шт.	216	3541,00	--	764856	--	764856	--	826044
		СП - 8%			--	--	--	--		61188	
9	СТ Прайс-цена	Комплект-монтаж для радиаторов	комплект	427	718,39	--	306753	--	306753	--	331293
		СП - 8%			--	--	--	--		24540	
10	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	48	510,44	2,07	24501	99	3392	20612	48722
		НР - 98%; СП - 8%			437,71	0,48	21010	23		3609	
11	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях/Монтаж коллекторных блоков/	шт.	48	1233,22	--	59195	--	3179	42012	109303
		НР - 75%; СП - 8%			1166,99	--	56016	--		8097	
12	2302-0502-0503 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	870	1152,00	--	1002240	--	1002240	--	1082419
		СП - 8%			--	--	--	--		80179	
13	2302-0502-0406 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	720	919,00	--	661680	--	661680	--	714614
		СП - 8%			--	--	--	--		52934	
14	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 прим	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	24	967,87	136,84	23229	3284	348	20168	46868
		НР - 98%; СП - 8%			816,53	40,94	19597	982		3472	
15	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	108	1263,00	--	136404	--	136404	--	147316
		СП - 8%			--	--	--	--		10912	
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка/установка сильфонного компенсатора/	шт.	14	1877,49	102,50	26285	1435	4208	20528	50558
		НР - 98%; СП - 8%			1474,41	21,82	20642	305		3745	
17	2304-1012-1503 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	6	10137,00	--	60822	--	60822	--	65688
		СП - 8%			--	--	--	--		4866	
18	2304-1012-1504 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	8	11827,00	--	94616	--	94616	--	102185
		СП - 8%			--	--	--	--		7569	
19	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	432	806,00	--	348192	--	348192	--	376047
		СП - 8%			--	--	--	--		27855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6538375	24125	5269813	1214769	8373392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1244437	8269	--	620249	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				59195				
	Материалы		Тенге				3179				
	Всего заработная плата		Тенге					56016			
		Накладные расходы	Тенге				42012				
		Сметная прибыль	Тенге				8097				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				109304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					56016			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6479181				
	Материалы		Тенге				74315				
	Всего заработная плата		Тенге					1196690			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5192319				
	Сдача и испытание		Тенге				2882				
		Накладные расходы	Тенге				1172757				
		Сметная прибыль	Тенге				612150				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8264088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1087
		Сметная заработная плата	Тенге					1196690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8373392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1136
		Сметная заработная плата	Тенге					1252706			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8 373 392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1244437				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8269			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5269813		
		- Накладные расходы	Тенге							1214769	
		- Сметная прибыль	Тенге							620249	

Итого по акту:	Тенге	8 373 392
минус 10 %	Тенге	7 536 053
коэф. Объекта 0,99	Тенге	7 460 692
ндс 12 %	Тенге	895 283
Итого с ндс:	**Тенге**	**8 355 975**

Подрядчик: "ОСНОВАНИЕ"

Субподрядчик: Абидовских М.А.

«Северное строительство»