Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области

Три восемнадцатиэтажных жилых дома (без наружных инженерных сетей), 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	49 026 415	49 026 415	13 769 716	53 842 288	13 769 716					5 883 170
с НДС 12%	54 909 585	54 909 585	14 920 367							1 598 611

Подрядчик:

Субподрядчик:

Заказчик ТОО "Основание"

Генподрядчик ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области. Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей). 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

АКТ № 7

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3-4. отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилого дома									
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	215	1501,94	16,53	322917	3555	249696	69491	423800
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	69666	1243		31393	
2	1116-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	900	959,67	13,21	863706	11889	1137	838024	1837868
		НР - 98%; СП - 8%			945,20	4,94	850680	4447		136138	
3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	135	676,98	36,14	91393	4878	3499	82929	188269
		НР - 98%; СП - 8%			614,94	11,89	83016	1605		13946	
4	2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ДО DN 25, толщина стенки 2 мм	м	56	292,00	--	16352	--	16352	--	17661
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
5	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	29	384,00	--	11136	--	11136	--	12027
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
6	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ДО DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	50	678,00	--	33900	--	33900	--	36611
		СП - 8%			--	--	--	--		2712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		4	1872,65	36,14	7491	145	4886	2457	10743
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		614,94	11,89	2460	48		796	
8	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		25	2429,15	43,43	60729	1086	41406	18213	85257
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		729,47	13,90	18237	348		6315	
9	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		30	2837,80	63,37	85134	1901	59047	24284	118172
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		806,20	19,78	24186	593		8753	
10	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		40	3595,45	63,37	35954	634	27258	8095	47573
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		806,20	19,78	8062	198		3524	
11	1118-0301-[illegible] РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические секционные (стальные). Установка		265,36	886,76	14,46	235309	3836	83482	146219	412051
		НР - 98%; СП - 8%	кВт		557,70	4,57	147991	1212		30522	
12	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		120	510,44	2,07	61253	248	8480	51531	121807
		НР - 98%; СП - 8%	шт.		437,71	0,48	52525	58		9023	
13	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях/Монтаж коллекторных блоков/		120	1233,22	--	147986	--	7948	105029	273257
		НР - 75%; СП - 8%	шт.		1166,99	--	140039	--		20241	
14	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 прим	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		60	967,87	136,84	58072	8211	869	50419	117171
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр		816,53	40,94	48992	2456		8679	
15	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка		6	2014,53	266,84	12087	1601	388	10548	24445
		НР - 98%; СП - 8%	шт.		1683,02	110,78	10098	665		1811	
16	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015 прим.	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini/airvent /		6	1959,00	--	11754	--	11754	--	12694
		СП - 8%	шт.		--	--	--	--		940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2055174	37983	561238	1407239	3739405
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1455951	12872	--	276992	
	Материалы		Тенге				147987				
	Всего заработная плата		Тенге				7948	140039			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				105029				
		Сметная прибыль	Тенге				20241				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				273257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					140039			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1907187				
		Материалы	Тенге				480150				
		Всего заработная плата	Тенге					1328785			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73142				
		Сдача и испытание	Тенге				6429				
		Накладные расходы	Тенге				1302209				
		Сметная прибыль	Тенге				256752				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3466148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1213
		Сметная заработная плата	Тенге					1328785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3739405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1337
		Сметная заработная плата	Тенге					1468823			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление лифтового холла и насосной									
17	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11,5	1545,61	16,53	17775	190	13859	3717	23211
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	3726	66		1719	
18	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16,8	1830,80	16,53	30757	278	25035	5430	39082
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	5444	97		2895	
19	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1997,49	16,53	55930	463	46394	9050	70178
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	9073	162		5198	
20	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	79,3	2368,75	30,30	187842	2403	153255	32414	237876
		НР - 98%; СП - 8%			405,85	11,24	32184	891		17620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				292303	3333	238543	50611	370347
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				50427	1217	--	27432	
		Материалы	Тенге				292303				
		Всего заработная плата	Тенге				238543				
		Накладные расходы	Тенге					51643			
		Сметная прибыль	Тенге				50611				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				370347				
		Сметная заработная плата	Тенге								47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					51643			
							370347				

2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
	Сметная заработная плата	Тенге					51643			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4109752
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1506378				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41317			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14089			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						799781		
	- Накладные расходы	Тенге							1457850	
	- Сметная прибыль	Тенге							304424	

Итого по акту:	Тенге	4 109 752
минус 10 %	Тенге	3 698 777
коэф. Объекта 0,99	Тенге	3 661 789
ндс 12 %	Тенге	439 415
Итого с ндс:	Тенге	4 101 204

Подрядчик: _____

Субподрядчик: Кудовских М.

"ОСНОВАНИЕ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАН. ОТВ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СОЛТҮСТІК КАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК ЖАУАПКЕР. ШЕКТЕУЛІ СЕРІК.

«Северное строительство» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ