Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области.

Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей), 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за
январь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
				Из графы 1						
					Из них			Дополнительные затраты		
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	СМР (в сметных базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	79 727 931	3 923 803	3 923 803	88 299 656	4 403 819					9 567 351
с НДС 12%	89 295 282	4 394 659	4 394 659							470 856

Подрядчик:

Субподрядчик:

Заказчик ТОО "Основание"

Подрядчик ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области. Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей), 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

АКТ № 11

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ 2021 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3-4, отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление лифтового холла и насосной									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1363,43	16,53	54537	661	40915	12929	72863
		НР - 98%, СП - 8%			324,03	5,78	12961	231		5397	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1501,94	16,53	9012	99	6969	1939	11827
		НР - 98%, СП - 8%			324,03	5,78	1944	35		876	
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	181,3	73,25	0,98	13280	177	559	12293	27618
		НР - 98%, СП - 8%			69,19	--	12544	--		2046	
4	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	79,73	886,76	14,46	70701	1153	25083	43933	123805
		НР - 98%, СП - 8%			557,70	4,57	44465	364		9171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				147529	2090	73526	71094	236113
							71914	630	--	17490	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				147529				
	Материалы		Тенге				73525				
	Всего заработная плата		Тенге					72544			
	Сдача и испытание		Тенге				1329				
		Накладные расходы	Тенге				71094				
		Сметная прибыль	Тенге				17490				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				236113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					72544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				236113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					72544			
		Локальная смета 2-3-5, водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	200	1161,16	13,41	232232	2682	1313	223688	492394
		НР - 98%; СП - 8%			1141,19	0,08	228237	16		36474	
		Установка счетчиков холодной воды									
6	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	110	475,35	24,65	52289	2712	1906	47893	108196
		НР - 98%; СП - 8%			433,37	10,91	47671	1200		8015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				284521	5393	3219	271581	600590
							275908	1216	--	44489	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				284521				
	Материалы		Тенге				3220				
	Всего заработная плата		Тенге					277124			
		Накладные расходы	Тенге				271581				
		Сметная прибыль	Тенге				44488				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				600590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					277124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				600590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					277124			
		РАЗДЕЛ 3.Противопожарный водопровод В2									
7	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	9	1536,96	25,83	13833	232	242	13176	29170
		НР - 98%; СП - 8%			1484,33	9,60	13359	86		2161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13833	232	242	13176	29170
							13359	86	--	2161	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13833				
	Материалы		Тенге				241				
	Всего заработная плата		Тенге					13445			
		Накладные расходы	Тенге				13176				
		Сметная прибыль	Тенге				2161				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13445			
		РАЗДЕЛ 4.Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3,Т4									
8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	300	1161,16	13,41	348348	4023	1969	335532	738591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 96%; СП - 8%			1141,19	0,08	342356	24		54710	
9	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
10	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	95,00	--	665	--	665	--	718
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
11	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	102,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
12	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	25,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
13	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	25,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
14	2302-0401-1105 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
15	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	45,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
16	2302-0401-1109 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	67,00	--	67	--	67	--	72
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
17	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	74,00	--	148	--	148	--	160
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		Установка счетчиков ГОРЯЧЕЙ воды									
18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	475,35	24,65	38028	1972	1386	34832	78688
		НР - 98%; СП - 8%			433,37	10,91	34670	873		5829	
19	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	601	557,68	61,63	335164	37037	154450	121653	493362
		НР - 76%; СП - 8%			239,06	27,28	143677	16392		36545	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	626,00	--	6197	--	6197	--	6693
	СП - 8%			--	--	--	--		496	
21 2111-0403-0604 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	1642,00	--	50574	--	50574	--	54619
	СП - 8%			--	--	--	--		4046	
22 2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	376,2	789,00	--	296821	--	296821	--	320568
	СП - 8%			--	--	--	--		23747	
23 2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	191,4	2146,00	--	410744	--	410744	--	443604
	СП - 8%			--	--	--	--		32860	
24 2111-0403-0609 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	2504,00	--	132211	--	132211	--	142788
	СП - 8%			--	--	--	--		10577	
					Крепления трубОПРОВОДОВ					
25 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	99	20,00	--	1980	--	1980	--	2138
	СП - 8%			--	--	--	--		158	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1622442	43031	1058706	492017	2283613
						520702	17289	--	169156	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1231712				
	Материалы	Тенге				154450				
	Всего заработная плата	Тенге					160069			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				896548				
	Накладные расходы	Тенге				121653				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				108268				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1461633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					160069			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				390729				
Материалы			Тенге				3356				
Всего заработная плата			Тенге					377922			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4353				
		Накладные расходы	Тенге				370364				
		Сметная прибыль	Тенге				60887				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				821980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					377922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2283613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					537991			
РАЗДЕЛ 5.Канализация К1											
26	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	130	92,00	--	11960	--	11960	--	12917
					--	--	--	--		957	
27	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	64	331,00	--	21184	--	21184	--	22879
					--	--	--	--		1695	
28	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	78	1221,00	--	95238	--	95238	--	102857
					--	--	--	--		7619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				128382	--	128382	--	138653
Стоимость сантехнических работ			Тенге				--	--	--	10271	
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				128382				
		Сметная прибыль	Тенге				128382				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				10271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				138653				
РАЗДЕЛ 6.Оборудование											
29	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 98%, СП - 8%	комплект	18	2425,51	78,81	43659	1419	3946	38161	88366
					2127,45	35,87	38294	646		6546	
30	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 98%, СП - 8%	комплект	18	3080,36	156,32	55446	2814	9675	43364	106715
					2386,50	71,77	42957	1292		7905	
31	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка НР - 98%, СП - 8%	комплект	18	2659,32	309,89	47868	5578	3996	39938	94830
					2127,45	136,59	38294	2459		7024	
32	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	18	2096,55	59,09	37738	1064	6039	30501	73698

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВР - 98%; СП - 8%			1701,96	27,14	30635	489		5459	
		Арматура									
33	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	50	683,41	--	34170	--	20050	13838	51849
		ВР - 98%; СП - 8%			282,41	--	14120	--		3841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				218881	10874	43706	165802	415458
							164301	4885	--	30775	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				218881				
Материалы			Тенге				43707				
Всего заработная плата			Тенге					169185			
		Накладные расходы	Тенге				165802				
		Сметная прибыль	Тенге				30775				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				415458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					169185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				415458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					169185			
		РАЗДЕЛ 7.Крепления трубопроводов									
34	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	700	5,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
35	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	811	7,00	--	5677	--	5677	--	6131
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
36	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1995	11,00	--	21945	--	21945	--	23701
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
37	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	99	20,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				33102	--	33102	--	35750
							--	--	--	2648	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				33102				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				33102				
		Сметная прибыль	Тенге				2648				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				35750				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				35750				
		Замена									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-5, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 8.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
		Установка счетчиков холодной воды									

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ком.преложение ТОО Северное строительство	Счетчик импульсный "ЭКОМЕРА"	шт	110	2694,00	--	296340	--	296340	--	320047
		СП - 8%			--	--	--	--		23707	
39	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт.	38	594,00	--	22572	--	22572	--	24378
		СП - 8%			--	--	--	--		1806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				318912	--	318912	--	344425
							--	--	--	25513	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				318912				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				318912				
		Сметная прибыль	Тенге				25513				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				344425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				344425				
		РАЗДЕЛ 9.Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3,Т4									
		Установка счетчиков ГОРЯЧЕЙ воды									
40	СТ Ком.преложение ТОО Северное строительство	Счетчик импульсный "ЭКОМЕРА"	шт	110	2694,00	--	296340	--	296340	--	320047
		СП - 8%			--	--	--	--		23707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				296340	--	296340	--	320047
							--	--	--	23707	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				296340				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296340				
		Сметная прибыль	Тенге				23707				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				320047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				320047				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4403819
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1046184				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61621			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24106			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1956135		
		- Накладные расходы	Тенге							1013670	
		- Сметная прибыль	Тенге							326210	

Итого по акту:	Тенге	4 403 819
минус 10 %	Тенге	3 963 437
коэф. Объекта 0,90	Тенге	3 923 803
ндс 12 %	Тенге	470 856
Итого с ндс:	Тенге	4 394 659

Подрядчик: "ОСНОВАНИЕ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАН. ОТВ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ПЕТРОПАВЛОВСК ҚАЗАҚСТАН СОВЕТО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІК.

Субподрядчик: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ПЕТРОПАВЛОВСК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Северное строительство» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК