Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области.

Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей). 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	60 669 860	60 669 860	11 643 445	66 910 127	13 067 839					7 280 383
с НДС 12%	67 950 243	67 950 243	13 040 658							1 397 213

Подрядчик:

Субподрядчик: Жидовских М.А.

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области. Три восемнадцатиэтажных жилых дома (без наружных инженерных сетей), 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы (монтаж Б.III)

АКТ № 9

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п.п.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3-4, отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилого дома									
1	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4625,00	86,41	138750	2592	102618	33599	186136
		НР - 98%, СП - 8%			1118,00	24,81	33540	744		13788	
2	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	16	3379,61	245,56	54074	3929	8420	41648	103379
		НР - 98%, СП - 8%			2607,80	48,32	41725	773		7658	
3	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4029,00	--	8058	--	8058	--	8703
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
4	2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6452,00	--	38712	--	38712	--	41809
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
5	2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	8	8476,00	--	67808	--	67808	--	73233
		СП - 8%			--	--	--	--		5425	
6	СТ Прайс-цена	Концевая группа коллекторная	шт	108	2052,55	--	221675	--	221675	--	239409
		СП - 8%			--	--	--	--		17734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	241,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
8	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	312,00	--	6864	--	6864	--	7413
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
9	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				539944	6521	458159	75247	664406
							75265	1518	--	49216	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				539944				
	Материалы		Тенге				111037				
	Всего заработная плата		Тенге					76782			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				347121				
		Накладные расходы	Тенге				75247				
		Сметная прибыль	Тенге				49215				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				664406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					76782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				664406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					76782			
		Локальная смета 2-3-5. водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	285	1161,16	13,41	330931	3822	1871	318755	701661
		НР - 98%; СП - 8%			1141,19	0,08	325238	23		51975	
11	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	282,15	163,00	--	45990	--	45990	--	49670
		СП - 8%			--	--	--	--		3679	
12	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	215	1252,65	16,07	269320	3454	1019	259578	571210
		НР - 98%; СП - 8%			1231,85	0,13	264847	28		42312	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	212,85	258,00		54915		54915	--	59309
		СП - 8%			--	--	--			4393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				701157	7276	103795	578333	1381850
	Стоимость сантехнических работ						590085	51	--	102359	
	Материалы		Тенге				701157				
	Всего заработная плата		Тенге				2890				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					590136			
		Накладные расходы	Тенге				100906				
		Сметная прибыль	Тенге				578334				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				102359				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				1381850				
		Сметная заработная плата	Тенге								541
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					590136			
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				1381850				
		Сметная заработная плата	Тенге								541
								590136			

РАЗДЕЛ 3.Противопожарный водопровод В2

14	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВЗК ПВХ (ЗАМЕНА)	шт	54	18552,00	--	1001808	--	1001808	--	1081953
		СП - 8%			--	--	--	--		80145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1001808	--	1001808	--	1081953
	Стоимость монтажных работ						--	--	--	80145	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1001808				
		Сметная прибыль	Тенге				1001808				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1081953				
							1081953				

РАЗДЕЛ 4.Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3,Т4

15	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1161,16	13,41	40641	469	230	39145	86169
		НР - 98%; СП - 8%			1141,19	0,08	39942	3		6383	
16	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	163,00	--	5648	--	5648	--	6100
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
17	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	215	1252,65	16,07	269320	3454	1019	259578	571210
		НР - 98%; СП - 8%			1231,85	0,13	264847	28		42312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	212,85	258,00	--	[illegible]	--	54615	--	56300
		СП - 8%			-	--		--		4393	
19	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	285	1366,26	18,95	389526	5402	1052	375170	826195
		НР - 98%; СП - 8%			1344,11	0,21	383072	60		61200	
20	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	282,15	432,00	--	121889		121889	--	131640
		СП - 8%			--	--	--	--		9751	
21	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 применительно	Полотенцесушители и их водогазопроводных труб диам. 32 мм. Установка	шт	72	7015,98	24,87	505156	1791	455442	47728	592109
		НР - 98%; СП - 8%			665,51	10,91	47917	786		44230	
21.8	2303-0202-1603	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, мощность нагрева 0,19 м3	шт	72	6278,00				452016,00		
22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex	м трубопровода	[illegible]	557,68	[illegible]	334026	[illegible]	254293	121450	492541
		НР - 76%; СП - 8%			239,06	27,28	143438	16365		36485	
23	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	110	486,00	--	53460	--	53460	--	57737
		СП - 8%			--	--	--	--		4277	
24	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	236,5	626,00	--	148049	--	148049	--	159893
		СП - 8%			--	--	--	--		11844	
25	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	313,5	789,00	--	247352	--	247352	--	267140
		СП - 8%			--	--	--	--		19788	

Крепления ТРУБОПРОВОДОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R одинарная (муфта) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	200	5,00	--	1000		1000	--	1080
		СП - 8%				--	-			80	
27	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R одинарная (муфта) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	300	7,00	--	2100	--	2100	-	2268
		СП - 8%				-	-	--		168	
28	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R одинарная (муфта) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1000	11,00	--	11000		11000	--	11880
		СП - 8%				--	-	--		880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2184656	48091	1257349	843371	3270271
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				879215	17242	--	242243	
	Материалы		Тенге				783467				
	Всего заработная плата		Тенге				154193				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					159803			
		Накладные расходы	Тенге				448861				
		Сметная прибыль	Тенге				121450				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				72593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			977310	977310				142
		Сметная заработная плата	Тенге					159803			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1401189				
	Материалы		Тенге				457743				
	Всего заработная плата		Тенге					736655			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196552				
		Накладные расходы	Тенге				721922				
		Сметная прибыль	Тенге				169850				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				2292961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								675
		Сметная заработная плата	Тенге					736655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3270271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817
		Сметная заработная плата	Тенге					896458			

РАЗДЕЛ 5.Оборудование

29	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	108	16134,00	--	1742472	--	1742472	--	1881870
		СП - 8%			--	--	--	--		139398	
30	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	108	19459,00	--	2101572	--	2101572	--	2269698
		СП - 8%			--	--	--	--		168126	
31	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 (ЗАМЕНА)	шт	108	4630,00	--	500040	--	500040	--	540043
		СП - 8%			--	--	--	--		40003	
		Арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	108	4056,00	--	438048	--	438048	--	473092
		СП - 8%			--	--	--	--		35044	
33	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	108	7586,00	--	819288	--	819288	--	884831
		СП - 8%			--	--	--	--		65543	
34	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	108	2628,00	--	283824	--	283824	--	306530
		СП - 8%			--	--	--	--		22706	
35	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	216	765,00	--	165240	--	165240	--	178459
		СП - 8%			--	--	--	--		13219	
36	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	108	1156,00	--	124848	--	124848	--	134836
		СП - 8%			--	--	--	--		9988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6175332	--	6175332	--	6669359
							--	--	--	494027	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6175332				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6175332				
		Сметная прибыль	Тенге				494027				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6669359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6669359				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13 067 839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1544565				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61888			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18811			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8996443		
		- Накладные расходы	Тенге							1496951	
		- Сметная прибыль	Тенге							967990	

Итого по акту:	Тенге	13 067 839
минус 10 %	Тенге	11 761 055
коэф. Объекта 0,99	Тенге	11 643 445
ндс 12 %	Тенге	1 397 213
Итого с ндс:	Тенге	13 040 658

Подрядчик: _____

Субподрядчик: _____