Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области.

Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей), 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	75 804 128	75 804 128	15 134 268	83 895 837	16 985 710					9 096 495
с НДС 12%	84 900 623	84 900 623	16 950 380							1 816 112

Подрядчик:

Субподрядчик:

Заказчик: ТОО "Основание"

Подрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - Строительство многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Жамбыла-Парковая-Б.Петрова-Крылова города Петропавловск Северо-Казахстанской области. Три восемнадцатиэтажных жилых дома. (без наружных инженерных сетей), 18-ти этажный дом №3, сантехнические работы

АКТ № 10

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3-4. отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилого дома									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1363,43	16,53	61354	744	46029	14545	81971
		ЗП - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	14581	260		6072	
2	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7178	73,25	0,98	525761	6999	22130	486700	1093458
		ЗП - 98%; СП - 8%			69,19	--	496632	--		80997	
3	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	80,78	0,98	3231	39	424	2712	6419
		ЗП - 98%; СП - 8%			69,19	--	2768	--		475	
4	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	3379,61	245,56	33796	2456	5262	26030	64612
		ЗП - 98%; СП - 8%			2607,80	48,32	26078	483		4786	
5	2304-0905-1208 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16078,00	--	32156	--	32156	--	34728
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	
6	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	43067,00	--	86134	--	86134	--	93025
		СП - 8%			--	--	--	--		6891	233092

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0902-2509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	107913,00	--	215826	--	215826	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		17266	
8	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	24	1299,00	--	31176	--	31176	--	33670
		СП - 8%			--	--	--	--		2494	
9	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1560,00	--	31200	--	31200	--	33696
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
10	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1985,00	--	15880	--	15880	--	17150
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
11	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2868,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
12	СТ ТОО Вертикаль Север п.80	Кран пробно-спускной 10б19бк1 д20	шт	16	892,86	--	14286	--	14286	--	15429
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1062272	10237	511975	529987	1719640
							540059	743	--	127380	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14286				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14286				
		Сметная прибыль	Тенге				1143				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15429				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1047987				
	Материалы		Тенге				73847				
	Всего заработная плата		Тенге					540802			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				423844				
		Накладные расходы	Тенге				529986				
		Сметная прибыль	Тенге				126238				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1704211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					540802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1719640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					540802			
		Локальная смета 2-3-5, водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
13	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	300	1161,16	13,41	348348	4023	1969	335532	738591

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 98%; СП - 8%			1141,19	0,08	342356	24		54710	
14 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	565,2944	163,00	--	92143	--	92143	--	99514
	СП - 8%			--	--	--	--		7371	
15 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	71	1252,65	16,07	88938	1141	336	85721	188632
	НР - 98%; СП - 8%			1231,85	0,13	87461	9		13973	
16 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	70,29	258,00	--	18135	--	18135	--	19586
	СП - 8%			--	--	--	--		1451	
17 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	748	1366,76	18,95	1022335	14177	2762	985443	2168400
	НР - 98%; СП - 8%			1344,11	0,21	1005396	159		160622	
18 2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	740,52	432,00	--	319905	--	319905	--	345497
	СП - 8%			--	--	--	--		25592	
19 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	1510,11	22,41	63425	941	97	61152	134543
	НР - 98%; СП - 8%			1485,40	0,32	62387	13		9966	
20 2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,58	792,00	--	32931	--	32931	--	35566
	СП - 8%			--	--	--	--		2635	
21 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	28,00	--	56	--	56	--	60
	СП - 8%			--	--	--	--		4	
22 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	46,00	--	92	--	92	--	99
	СП - 8%			--	--	--	--		7	
23 2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	29,00	--	58	--	58	--	63
	СП - 8%			--	--	--	--		5	
24 2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	44,00	--	396	--	396	--	428
	СП - 8%			--	--	--	--		32	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0401-3203 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	73,00	--	2044	--	2044	--	2208
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
26	2302-0401-1304 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	73,00	--	292	--	292	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
27	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	318	13,00	--	4134	--	4134	--	4465
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
28	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	22,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
29	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	36,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
30	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	19,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
31	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	60,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
32	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	30,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
33	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	55,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
34	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	59,00	--	3245	--	3245	--	3505
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
35	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59,00	--	118	--	118	--	127
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
37	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	95,00	--	665	--	665	--	718
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
38	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86	14,00	--	1204	--	1204	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		Водомерный узел									
39	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2	3379,61	245,56	6759	491	1052	5206	12922
		[illegible]			2607,80	48,32	5216	97		957	
40	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	33387,00	--	66774	--	66774	--	72116
		СП - 8%			--	--	--	--		5342	
41	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2089767	20773	566178	1473054	3847846
							1502815	302	--	285024	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2089767				
	Материалы		Тенге				6217				
	Всего заработная плата		Тенге					1503117			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				559962				
		Накладные расходы	Тенге				1473055				
		Сметная прибыль	Тенге				285024				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3847846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1378
		Сметная заработная плата	Тенге					1503117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3847846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1378
		Сметная заработная плата	Тенге					1503117			
		РАЗДЕЛ 3.Противопожарный водопровод В2									
42	2304-0305-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки нержавеющие 30нж941нж, клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые, под электропривод Т 450°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	277142,00	--	277142	--	277142	--	299313
		СП - 8%			--	--	--	--		22171	
43	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	21	29594,93	108,74	621494	2284	598590	20881	693765

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 5%			981,90	32,73	20620	687		51390	
44	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	21	1536,96	25,83	32276	542	563	30745	68063
		НР - 90%, СП - 5%			1484,33	9,60	31171	202		5042	
45	СТ ТОО Мошеях/п.100/	Диафрагма понижения давления/шайба/ с вн.диаметром от 15.2 до 18	шт	112	616,07	--	69000	--	69000	--	74520
		СП - 8%			--	--	--	--		5520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				999912	2826	945295	51626	1135661
							51791	889	--	84123	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				69000				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				69000				
		Сметная прибыль	Тенге				5520				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				74520				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				930912				
Материалы			Тенге				599153				
Всего заработная плата			Тенге					52680			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				277142				
		Накладные расходы	Тенге				51626				
		Сметная прибыль	Тенге				78603				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1061141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					52680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1135661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					52680			
		РАЗДЕЛ 4.Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3.Т4									
46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	300	1161,16	13,41	348348	4023	1969	335532	738591
		НР - 90%, СП - 5%			1141,19	0,08	342356	24		54710	
47	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	812,79	163,00	--	132485	--	132485	--	143083
		СП - 8%			--	--	--	--		10599	
48	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	93	1252,65	16,07	116497	1494	441	112283	247082
		НР - 90%, СП - 5%			1231,85	0,13	114562	12		18302	
49	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	92,07	258,00	--	23754	--	23754	--	25654
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	463	1366,76	18,95	632809	8776	1709	609974	1342205
		ЗП - 98%; СП - 8%			1344,11	0,21	622324	98		99423	
51	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	458,37	432,00	--	198016	--	198016	--	213857
		СП - 8%			--	--	--	--		15841	
52	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	1510,11	22,41	63425	941	97	61152	134543
		ЗП - 98%; СП - 8%			1485,40	0,32	62387	13		9966	
53	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,58	792,00	--	32931	--	32931	--	35566
		СП - 8%			--	--	--	--		2635	
54	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	121,00	--	36300	--	36300	--	39204
		СП - 8%			--	--	--	--		2904	
55	2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	29,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
56	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	44,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
57	2302-0401-3203 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	73,00	--	2044	--	2044	--	2208
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
58	2302-0401-1304 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	73,00	--	292	--	292	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
59	2302-0401-1305 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	128,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
60	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	318	13,00	--	4134	--	4134	--	4465
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
61	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	22,00	--	110	--	110	--	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
62	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	36,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
63	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
64	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	19,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
65	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	60,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
66	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	30,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
67	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	55,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
68	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	59,00	--	3245	--	3245	--	3505
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
69	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59,00	--	118	--	118	--	127
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
					Крепления трубОПРОВОДОВ						
70	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	500	5,00	--	2500	--	2500	--	2700
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
71	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	511	7,00	--	3577	--	3577	--	3863
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
72	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	995	11,00	--	10945	--	10945	--	11821
		СП - 8%			--	--	--	--		876	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1625215	15234	468353	1118941	2963689
							1141628	148	--	219533	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1625215				
		Материалы	Тенге				4216				
		Всего заработная плата	Тенге					1141776			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				464137				
		Накладные расходы	Тенге				1118940				
		Сметная прибыль	Тенге				219534				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2963688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1047
		Сметная заработная плата	Тенге					1141776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2963689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1047
		Сметная заработная плата	Тенге					1141776			
		РАЗДЕЛ 5.Канализация К1									
73	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	332	965.73	1.25	320622	415	100532	215403	578908
		[illegible]			661.67	0.37	219675	124		42882	
74	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	212	1557.29	3.08	330145	652	194983	131998	499114
		[illegible]			634.48	0.86	134510	182		36971	
75	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК ПЕРЕХОДНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 100X50 SDR 33 ГОСТ 22689-2014	м	21.6	916,00	--	19786	--	19786	--	21368
		[illegible]			--	--	--	--		1583	
76	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	50	92.00	--	4600	--	4600	--	4968
		[illegible]			--	--	--	--		368	
77	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	1221,00	--	36630	--	36630	--	39560
		[illegible]			--	--	--	--		2930	
78	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	3507,00	--	189378	--	189378	--	204528
		[illegible]			--	--	--	--		15150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				901161	1067	545909	347401	1348446
							354185	306	--	99884	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				901161				
		Материалы	Тенге				295515				
		Всего заработная плата	Тенге					354491			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				250394				
		Накладные расходы	Тенге				347401				
		Сметная прибыль	Тенге				99884				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1348446				

			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					354491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1348446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					354491			
		РАЗДЕЛ 6.Оборудование									
79	2303-0102-0936 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	108	8714,00	--	941112	--	941112	--	1016401
		СП - 8%			--	--	--	--		75289	
80	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	-19459,00	--	-700524	--	-700524	--	-756566
		СП - 8%			--	--	--	--		-56042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				240588	--	240588	--	259835
							--	--	--	19247	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				240588				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240588				
		Сметная прибыль	Тенге				19247				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				259835				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				259835				
		РАЗДЕЛ 7.Внутренний водосток К2									
81	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2	1045.56	--	2091	--	486	1573	3957
		СП - 8%; СН - 8%			802.61	--	1605	--		293	
82	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	2	16908.00	--	33816	--	33816	--	36521
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	
83	2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2993.00	--	11972	--	11972	--	12930
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
84	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.0 МПа (10 кгс/см2), Dy 100 мм	шт	18	2267,00	--	40806	--	40806	--	44070
		СП - 8%			--	--	--	--		3264	
85	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия полиэтиленовая DN 100	шт.	5	400,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
86	2302-0403-1410 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 150x100 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	813,00	--	1626	--	1626	--	1756
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				92311	--	90706	1573	101394
							1605	--	--	7510	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				92311				
	Материалы		Тенге				486				
	Всего заработная плата		Тенге					1605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90220				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1573				
		Сметная прибыль	Тенге				7510				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				101394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				101394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1605			
		ЗАМЕНА									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-4, отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 9.Отопление жилого дома									
87	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (аналог проекта)	шт.	76	2479,00	--	188404	--	188404	--	203476
		СП - 8%			--	--	--	--		15072	
88	2304-0905-1208 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16078,00	--	32156	--	32156	--	34728
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	
89	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30950,00	--	61900	--	61900	--	66852
		СП - 8%			--	--	--	--		4952	
90	2305-1207-0402 РСНБ РК 2015	Гарнитур подключения для конвекторов типа Herz, для двухтрубных систем, Т 120°С, PN 10, DN 20 (Евроконус)	шт.	76	2780,00	--	211280	--	211280	--	228182
		СП - 8%			--	--	--	--		16902	
91	2302-0502-0406 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1 2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	76	919,00	--	69844	--	69844	--	75432
		СП - 8%			--	--	--	--		5588	
92	2302-0502-0904 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	288	1721,00	--	495648	--	495648	--	535300
		СП - 8%			--	--	--	--		39652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1059232	--	1059232	--	1143970
							--	--	--	84738	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1059232				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1059232				
		Сметная прибыль	Тенге				84738				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1143970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1143970				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-5, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 10.Хозяйственно-питьевой водопровод В1						
93	СТ Ком.преложение ТОО Северное строительство	Вентиля шаровые из полипропилена DN 20 мм	шт	200	2231,00	--	446200	--	446200	--	481896
		СП - 8%			--	--	--	--		35696	
94	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	216	45,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
95	2302-0401-1701 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	103,00	--	11124	--	11124	--	12014
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
96	СТ Ком.преложение ТОО Северное строительство	Фильтр полипропиленовый DN 20 мм	шт	154	1263,00	--	194502	--	194502	--	210062
		СП - 8%			--	--	--	--		15560	
		Установка счетчиков холодной воды									
97	СТ Ком.преложение ТОО Северное строительство	Счетчик импульсный "ЭКОМЕРА"	шт	70	2694,00	--	188580	--	188580	--	203666
		СП - 8%			--	--	--	--		15086	
98	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт.	70	594,00	--	41580	--	41580	--	44906
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				891706	--	891706	--	963042
							--	--	--	71336	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				891706				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				891706				
		Сметная прибыль	Тенге				71336				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				963042				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				963042				
				РАЗДЕЛ 11.Противопожарный водопровод В2							
99	Ком.преложение ТОО Северное строительство	Электропривод, модель ГЗ-А 70/24	шт.	1	362243,75	--	362244	--		--	362244
					--	--	--	--	362244	--	
100	2308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители ОП-10	шт.	108	9760,00	--	1054080	--	1054080	--	1138406
		СП - 8%			--	--	--	--		84326	
101	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	10330,00	--	20660	--	20660	--	22313
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1436984	--	1074740	--	1522963

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	362244	85979	
		Стоимость оборудования	Тенге				362244				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				362244				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1074740				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1074740				
		Сметная прибыль	Тенге				85979				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1160719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1522963				
		РАЗДЕЛ 12.Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3,Т4									
102	СТ Ком.преложение ТОО Северное строительство	Вентиля шаровые из полипропилена DN 20 мм	шт	200	2231,00	--	446200	--	446200	--	481896
		СП - 8%			--	--	--	--		35696	
103	2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	216	891,00	--	192456	--	192456	--	207852
		СП - 8%			--	--	--	--		15396	
104	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	22,00	--	1122	--	1122	--	1212
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
105	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	36,00	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		Установка счетчиков ГОРЯЧЕЙ воды									
106	СТ Ком.преложение ТОО Северное строительство	Счетчик импульсный "ЭКОЛЕРА"	шт	70	2694,00	--	188580	--	188580	--	203666
		СП - 8%			--	--	--	--		15086	
107	СТ Ком.преложение ТОО Северное строительство	Фильтр полипропиленовый DN 20 мм	шт	70	1263,00	--	88410	--	88410	--	95483
		СП - 8%			--	--	--	--		7073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				921952	--	921952	--	995708
							--	--	--	73756	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				921952				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				921952				
		Сметная прибыль	Тенге				73756				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				995708				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				995708				
		РАЗДЕЛ 13.Оборудование									
108	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	19423,00	--	699228	--	699228	--	755166
		СП - 8%			--	--	--	--		55938	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				699228	--	699228	--	755166
						--	--	--	55938	
Стоимость сантехнических работ		Тенге				699228				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				699228				
	Сметная прибыль	Тенге				55938				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				755166				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				755166				
	РАЗДЕЛ 14.Внутренний водосток К2									
109 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3595,45	63,37	172581	3042	130841	38854	228350
	НР - 93%, СП - 8%			806,20	19,78	38698	949		16915	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				172581	3042	130841	38854	228350
						38698	949	--	16915	
Стоимость сантехнических работ		Тенге				172581				
Материалы		Тенге				130842				
Всего заработная плата		Тенге					39647			
	Накладные расходы	Тенге				38854				
	Сметная прибыль	Тенге				16915				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				228350				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
	Сметная заработная плата	Тенге					39647			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				228350				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
	Сметная заработная плата	Тенге					39647			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16 985 710
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3630781				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53179			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3337			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8146703		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						362244		
	- Накладные расходы	Тенге							3561436	
	- Сметная прибыль	Тенге							1231363	

Итого по акту:	Тенге	16 985 710
минус 10 %	Тенге	15 287 139
коэф. Объекта 0,99	Тенге	15 134 268
ндс 12 %	Тенге	1 816 112
Итого с ндс:	Тенге	16 950 380

Подрядчик:_____

Субподрядчик:_____