Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Жайык сити"

Наименование стройки: Строительство комплексной спортивной и детской площадки по ул. Поповича №1 г.Уральск,ЗКО

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненых работ и затрат
за ноябрь 2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№37	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за ноябрь 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:Строительство комплексной спортивной и детской площадки по ул. Поповича №1 г.Уральск,ЗКО	**9 775,360**	**9 775,360**	**8 728,000**	**8 728,000**				**1 047,360**	

М.П. **Подрядчик** _____ **директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.**

М.П. **Заказчик** _____ **руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Уксукбаев А.С.**

А К Т №1

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, г.Уральск

Генподрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Объект: «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по ул. Поповича №1 г. Уральск ЗКО»

Договор №: Договор №37 от 21.05.2020 г.

Выполнено за месяц: ноябрь 2020 года 9 775,36 тенге 27.11.2020 г.

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5**	**Конструкции СТАЛЬНЫЕ (БУДКИ,КОНТЕЙНЕРЫ,ОГРАЖДЕНИЕ и пр.). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,0772**		**69914,23**	**5397,38**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	72	5,558	852,37	4737,81
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,099434	931,42	92,61
		Итого оплата труда:				**62570,31**	**4830,43**
1.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,21	0,016212	10,61	0,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,35	0,02702	3360,99	90,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,02702	1143,29	30,89
1.5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,77	0,059444	23,16	1,38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,959	0,074035	98,45	7,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.7	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,588	0,045394	1027,45	46,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,588	0,045394	852,37	38,69
1.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,21	1,637	163,71	268,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,35	0,02702	2302,88	62,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,02702	852,37	23,03
1.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,05404	17,05	0,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6185,19**	**477,50**
1.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3	0,10036	180,96	18,16
1.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,25	0,0193	91,04	1,76
1.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01075	0,00083	195385,08	162,15
		Итого материалов:				**2358,40**	**182,07**
		НР первого уровня	%	60,9		38105,32	2941,73
		НР второго уровня	%	4,24		4580,03	353,58
		Накладные расходы	%	--		42685,35	3295,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9007,97	695,42
		Сметная стоимость:				**121607,55**	**9388,10**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:		Тенге		**5397,38**
в том числе:				
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**4737,81**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**477,50**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**92,61**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**182,07**
	- перевозка грузов	Тенге		**0,00**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0,00**
Накладные расходы I уровня		Тенге		**2941,73**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге		**8339,11**
Накладные расходы II уровня		Тенге		**353,58**
ИТОГО:		Тенге		**8692,04**
Сметная прибыль		Тенге		**695,41**
ИТОГО по смете:		Тенге		**9387,45**
	Итого	Тенге		9387,45
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		122,04
	Всего	Тенге		9509,49
	Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге		188,29
	Всего	Тенге		9697,77
	Понижающий коэффициент, к=0,9	Тенге		8728,00
	НДС,12%	Тенге		1047,36
	ВСЕГО	Тенге		9775,36

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Уральска"
А.С. Уксукбаев
"____" _____ 2020 г.

Подрядчик
Директор
ТОО "Жайык Сити"
М.К. Молдагалиев
"____" _____ 2020 г.

Технадзор
ТОО "Қарғыбысмаркетинг"
эксперт
"____" _____ 2020 г.

Авторский надзор
ИП "Aymashev Nauryzbek Assylbekuly"
Н.А.Аймашев
"____" _____ 2020 г.