Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование стройки: Строительство комплексной спортивной и детской площадки по ул.Жунисова 105 г.Уральск,ЗКО

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненых работ и затрат
за ноябрь 2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№32	14.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за ноябрь 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:Строительство комплексной спортивной и детской площадки по ул.Жунисова 105 , г.Уральск,ЗКО	**9 775,360**	**9 775,360**	**8 728,000**	**8 728,000**				**1 047,360**	

М.П. **Подрядчик** _____ **директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.**

М.П. **Заказчик** _____ **руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Уксукбаев А.С.**

АКТ №1

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ

Западно-Казахстанская область, г.Уральск

Генподрядчик: **ТОО "Жайык Сити"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**

Объект: **«Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по ул.Жунисова 105 г. Уральск ЗКО»**

Договор №: **Договор №32 от 14.05.2020 г.**

Выполнено за месяц: **ноябрь 2020 года** **9 775,36** **тенге** **27.11.2020 г.**

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**23,8560**		**31,76**	**757,66**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,274344	981,60	269,30
		Итого оплата труда:				**11,29**	**269,30**
1.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,274344	2761,72	757,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,274344	981,60	269,30
		Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**757,66**
		НР первого уровня	%	59,1		6,67	159,15
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	38,87
		Накладные расходы	%	–		8,30	198,03
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,20	76,46
		Сметная стоимость:				**43,27**	**1032,14**
2	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы.Снятие плодородного слоя земли механизированным способом. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**24,4240**		**54,35**	**1327,46**
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01968	0,480664	981,60	471,82
		Итого оплата труда:				**19,32**	**471,82**
2.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01968	0,480664	2761,72	1327,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				54,35	1327,46
		НР первого уровня	%	59,1		11,42	278,85
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	68,11
		Накладные расходы	%	–		14,21	346,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,48	133,95
		Сметная стоимость:				**74,04**	**1808,37**
3	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**39,5498**		**123,40**	**4880,37**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00984	0,38917	690,68	268,79
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	1,128	1143,29	1290,04
		Итого оплата труда:				**39,41**	**1558,83**
3.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,28199	3605,02	1016,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,28199	1143,29	322,40
3.4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,846367	4238,44	3587,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,846367	1143,29	967,64
		Итого эксплуатация машин:				**116,41**	**4603,85**
3.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001582	4879,71	7,72
		Итого материалов:				**0,20**	**7,72**
		НР первого уровня	%	59,1		23,29	921,27
		НР второго уровня	%	4,24		6,22	245,99
		Накладные расходы	%	–		29,51	1167,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,23	483,81
		Сметная стоимость:				**165,14**	**6531,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6965,49**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6965,49**
Материалы -			Тенге				**7,72**
Всего заработная плата -			Тенге				**2299,95**
Накладные расходы -			Тенге				**1712,24**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1359,27**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**352,97**
Сметная прибыль -			Тенге				**694,22**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9371,95**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2,27**

		Сметная заработная плата -	Тенге				2299,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9371,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				2299,95
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				6965,49
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				268,79
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6688,98
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2031,16
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7,72
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				1359,27
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				8324,76
Накладные расходы II уровня			Тенге				352,97
ИТОГО:			Тенге				8693,23
Сметная прибыль			Тенге				694,22
ИТОГО по смете:			Тенге				9387,45
		Итого	Тенге				9387,45
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				122,04
		Всего	Тенге				9509,49
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге				188,29
		Всего	Тенге				9697,77
		Понижающий коэффициент, к=0,9	Тенге				8728,00
		НДС,12%	Тенге				1047,36
		ВСЕГО	Тенге				9775,36

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Уральска"
_____ Д.С.Утекубаев

"____" _____ 2020 г.

Подрядчик
Директор
ТОО "Жайык Сити"
_____ М.К.Молдагалиев

"____" _____ 2020 г.

Технадзор
ТОО "Жана консалтинг ЛТД"
эксперт
_____

"____" _____ 2020 г.

Авторский надзор
ИП "Aymashev Nauryzbek Assylbekuly"
_____ Н.А.Аймашев

"____" _____ 2020 г.