Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование стройки: Строительство комплексной спортивной и детской площадки по ул. Курмангазы 102, ул.Л.Толстого 91 и ул.Кердери 125 г.Уральск,ЗКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненых работ и затрат
за ноябрь 2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№30	14.05.2020				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за ноябрь 2020 года	из графы 2						
				строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
					строительные работы	по монтажу оборудования				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по объекту:Строительство комплексной спортивной и детской площадки по ул. Курмангазы 102, ул.Л.Толстого 91 и ул.Кердери 125 г.Уральск,ЗКО	**9 775,360**	**9 775,360**	**8 728,000**	**8 728,000**				**1 047,360**	

М.П.

Подрядчик _____ **директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.**

М.П.

Заказчик _____ **руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Уксукбаев А.С.**

А К Т №1

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, г.Уральск

Генподрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Объект: «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по ул. Курмангазы 102, ул.Л.Толстого 91 и ул.Кердери 125 г. Уральск ЗКО»

Договор №: Договор №30 от 14.05.2020 г.

Выполнено за месяц: ноябрь 2020 года 9 775,36 тенге 27.11.2020 г.

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**41,1158**		**31,76**	**1305,83**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,472832	981,60	464,13
		Итого оплата труда:				**11,29**	**464,13**
1.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,472832	2761,72	1305,83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,472832	981,60	464,13
		Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**1305,83**
		НР первого уровня	%	59,1		6,67	274,30
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	67,00
		Накладные расходы	%	--		8,30	341,30
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3,20	131,77
		Сметная стоимость:				**43,27**	**1778,90**
2	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунты 2 группы.Снятие плодородного слоя земли механизированным способом. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**41,1158**		**135,88**	**5586,68**
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0492	2,023	981,60	1985,68
		Итого оплата труда:				**48,29**	**1985,68**
2.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0492	2,023	2761,72	5586,68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0492	2,023	981,60	1985,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				135,88	5586,68
		НР первого уровня	%	59,1		28,54	1173,53
		НР второго уровня	%	4,24		6,97	286,63
		Накладные расходы	%	--		35,51	1460,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,71	563,75
		Сметная стоимость:				185,10	7610,59
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6892,50
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6892,50
Всего заработная плата -			Тенге				2449,81
		Накладные расходы -	Тенге				1801,47
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1447,84
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				353,63
		Сметная прибыль -	Тенге				695,52
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9389,49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				2449,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9389,49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				2449,81
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				6892,50
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6892,50
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2449,81
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				1447,84
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				8340,34
Накладные расходы II уровня			Тенге				353,63
ИТОГО:			Тенге				8691,93
Сметная прибыль			Тенге				695,52
ИТОГО по смете:			Тенге				9387,45
		Итого	Тенге				9387,45
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				122,04
		Всего	Тенге				9509,49
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге				188,29
		Всего	Тенге				9697,77
		Понижающий коэффициент, к=0,9	Тенге				8728,00
		НДС 12%	Тенге				1047,36
		ВСЕГО	Тенге				9775,36

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Уральска"
_____ А.Сулейменова
"____" _____ 2020 г.

Подрядчик
Директор
ТОО "Жайык Сити"
_____ М.К.Молдагалиев
"____" _____ 2020 г.

Технадзор
ТОО "Жана консалтинг ЛТД"
_____
"____" _____ 2020 г.

Авторский надзор
ИП "Aymashev Nauryzbek Assylbekuly"
_____ Н.А.Аймашев
"____" _____ 2020 г.