Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Тауского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области",Западно-Казахстанская область,Жанибекский район, с.Тау, АБАЯ, 1** — 050240003436

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** — 140240006727

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №38 от 12.05.2021 года

Номер документа	Дата составления
77	23.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обустройство пешеходного тротуара в Тауском сельском округе Жанибекского района ЗКО			Одна услуга	1	3 369 998,34	3 369 998,34	361 071,25
				Итого	1	x	3 369 998,34	361 071,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. акима / _____ / Сапаев Б.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ"Аппарат акима Тауского сельского округа Жанибекского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование стройки: "Благоустройство для благоустройства пешеходной дороги в Тауском сельском округе Жанибекского района ЗКО"

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненых работ и затрат
за АВГУСТ 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№38	12.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за АВГУСТ 2021 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:"Благоустройство для благоустройства пешеходной дороги в Тауском сельском округе Жанибекского района ЗКО"	**13 394 473,34**	3 369 998,34	3 008 927,09	3 008 927,09				361 071,25	

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тауского сельского округа Жанибекского района

Аким _____Турешов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____Молдагалиев М.К.

Форма 4

А К Т №3

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ

Тауский с.о. Жанибекский район, ЗКО

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тауского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Объект: "Благоустройства для обустройства пешеходной дороги в Тауском сельском округе Жанибекского района ЗКО"

Договор №: № 38 от 12 мая 2021 года

Выполнено за месяц: август 2021 года 3 369 998,34 тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 ГОД

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ										
1	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**		**396,04**	**1340,57**	**128,60**	**530919**	**50931**	**28700**	**438234**	**1046685**
		НР - 94%; СП - 8%				1139,50	37,67	451288	14919		77532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0043**	**1,702972**	**16284,00**				**27731**		
2	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 55 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	**м2**		**396,04**	**4335,00**	**--**	**1716833**	**--**	**1716833**	**--**	**1854180**
		СП - 8%				--	--	--	--		137347	
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ										
		СТОЙКИ										
3	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**		**4**	**4849,21**	**812,95**	**19397**	**3252**	**1886**	**16544**	**38816**
		НР - 100%; СП - 8%				3564,80	264,76	14259	1059		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00048**	**0,00192**	**633854,00**				**1217**		
3.2	2204-0101-0503	**Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000193**	**0,000774**	**508519,00**				**394**		
4	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**		**4**	**872,41**	**--**	**3490**	**--**	**415**	**3321**	**7355**
		НР - 100%; СП - 8%				768,66	--	3075	--		545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00048**	**0,00192**	**216144,00**				**415**		
4.2	2113-0814-3501	**Щитки металлические**	**шт.**	**1**	**4**	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	37669,93	1153,64	30136	923	24846	4168	37048
		ЗП - 18% СП - 8%			5458,60	266,42	4367	213		2744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2102-0101-0618	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,816	28943,00				23617		
6	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	6730,00	--	26920	--	26920	--	29074
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
7	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6759,00	--	27036	--	27036	--	29199
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3042357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				472989				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55106			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16191			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1826636		
		- Накладные расходы	Тенге							462267	
		- Сметная прибыль	Тенге							225360	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3042357,00
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								31640,51
		Всего	Тенге								3073997,51
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%	Тенге								44265,56
		Всего	Тенге								3118263,08
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								62365,26
		Всего	Тенге								3180628,34
		Понижающий коэффициент на 2021 год к= 1,050036	Тенге								3339774,26
		Понижающий коэффициент к= 0,9	Тенге								3008927,09
		НДС,12%	Тенге								361071,25
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								**3369998,34**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тауского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области"

Аким _____ Турсунов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ Молдагалиев М.К.

Технический надзор: ТОО "ТТН Курылыс"

Директор _____ Мурзин В.А.

Авторский надзор: ТОО "MIRAS-2019"

Директор _____ Есенгалиева А.Ж.