Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района",Алматинская область Енбекшиказахский район г.Есик проспект Жамбыла 21** — **120640001846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 97, к.131** — **000440000132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 от 04.05.2020

Номер документа	Дата составления
35	23.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"			усл.	1	28 539 292,00	28 539 292,00	3 057 781,29
				Итого	1	x	28 539 292,00	3 057 781,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам Директора / Божимов М.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019г. № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	4 330 293	-							-	-
Сейсмоусиление	43 813 831	1 457 555							174 907	1 632 462
Ремонтные работы	7 207 416	6 435 193							772 223	7 207 416
Водоснабжение и канализация	1 308 825	1 168 594							140 231	1 308 825
Отопление и вентиляция	8 724 766	7 789 970							934 796	8 724 766
Электроснабжение	3 623 282	3 235 073							388 209	3 623 282
Туалет на 8 очков	388 552	346 921							41 631	388 552
Наружные сети водоснабжения	3 285 434	2 933 423							352 011	3 285 434
Наружные сети канализации	844 513	754 029							90 484	844 513
Резервуар-выгреб на 60 м3	1 524 042	1 360 752							163 290	1 524 042
Благоустройство	16 044 816	-							-	-
Итого к оплате	**91 095 770**	**25 481 511**							**3 057 781**	**28 539 292**

Заказчик: Руководитель Сарабеков Е.С
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD" Божимов М.К
(должность ф.и.о. подпись)

Технадзор: ТОО "Есик Саулет" Сакенов К.
(должность ф.и.о. подпись)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдрахманов С.Н
(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2020 года

на Сейсмоусиление

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4 Входная группа В 1

4.1 Кр-1 и пандус ЮЖ39-42

1 1106-0101-0102	Устройство фундаментов Фм-1,бетон В15 НР = 91 % К=6,000;	м3	0,6	27280	2200	16368	1320	11540	3467	21422
				5846,67	503,33	3508	302	–	1587	
2 1106-0101-0115	Устройство пандуса НР = 91 %	м3	9	20080,56	2134,56	180725	19211	140153	23555	220622
				2373,44	502,67	21361	4524	–	16342	
3 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08574	249235,4		21369		21369	–	23079
				–		–		–	1710	
4 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05179	454682,37	1679,86	23548	87	21953	1407	26951
				29117,59	733,73	1508	38	–	1996	
5 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ст1,Ст2(ЮЖ41) НР = 69 %	т конструкций	0,46386	30617	15862,54	14202	7358	2945	4141	19810
				8405,55	4531,54	3899	2102	–	1467	
6 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17214	253131		43574		43574	–	47060
				–		–		–	3486	
7 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26538	249680		66260		66260	–	71561
				–		–		–	5301	

8 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,02634	247818,8		6528		6528	–	7050
				–		–		–	522	
9 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Фм1-Фм8) НР = 69 %	т конструкций	0,58502	68505,35	31445,08	40077	18396	2447	17015	61659
				32877,51	9273,19	19234	5425	–	4567	
10 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,58502	592732,4		346760		346760	–	374501
				–		–		–	27741	
Раздел 5 Крыльцо Кр2 и Кр3										
11 1106-0101-0115	Устройство крыльца НР = 91 %	м3	2,6	21873,08	2134,62	56870	5550	45149	6805	68769
				2373,46	502,69	6171	1307	–	5094	
12 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01993	249235,4		4967		4967	–	5364
				–		–		–	397	
13 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00877	509920,18	1596,35	4472	14	3717	680	5564
				84492,59	684,15	741	6	–	412	

14 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3	25921,33	3055	77764	9165	48431	20678	106317
				6722,67	688,67	20168	2066	–	7875	
15 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00023	249235,4		57		57	–	62
				–		–		–	5	
16 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	47070	5540	4707	554	2383	1716	6937
				17700	1160	1770	116	–	514	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00764	215413,6		1646		1646	–	1778
				–		–		–	132	
18 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ст1,Ст2(КЖ54) НР = 69 %	т конструкций	0,04835	30630,82	15884,18	1481	768	307	432	2066
				8397,1	4550,16	406	220	–	153	
19 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2426		12130		12130	–	13100
				–		–		–	970	

20 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10918	107281,55	27147,83	11713	2964	250	6428	19592
				77843,93	7483,06	8499	817	–	1451	
21 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10918	277002,1		30243		30243	–	32662
				–		–		–	2419	
22 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01336	247818,8		3311		3311	–	3576
				–		–		–	265	
23 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	2	64,5	1	129	2	–	91	238
				63,5	–	127	–	–	18	
24 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=0,500;	отверстие	1	62	1	62	1	–	44	114
				61	–	61	–	–	8	

25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-ерши									
		т	0,00054	215413,6		116		116	–	125
				–		–		–	9	
5.2 Кр-3 КЖ55-56										
26 1106-0101-0115	Устройство крыльца НР = 91 %	м3	5,4	21872,59	2134,44	118112	11526	93769	14133	142825
				2373,52	502,59	12817	2714	–	10580	
27 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04136	249235,4		10308		10308	–	11133
				–		–		–	825	
28 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00877	509920,18	1596,35	4472	14	3717	680	5564
				84492,59	684,15	741	6	–	412	
29 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,3	25920,61	3055,15	85538	10082	53272	22744	116945
				6722,42	688,48	22184	2272	–	8663	
30 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00023	249235,4		57		57	–	62
				–		–		–	5	
31 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	47070	5540	4707	554	2383	1716	6937

				17700	1160	1770	116	–	514	
32	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00764	215413,6		1646		1646	–	1778
					–		–		–	132	
33	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ст1,Ст2(ЮЖ54) НР = 69 %	т конструкций	0,05995	30625,52	15846,54	1836	950	382	535	2561
					8407,01	4537,11	504	272	–	190	
34	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,2	2426		15041		15041	–	16244
					–		–		–	1203	
35	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12855	107281,21	27156,75	13791	3491	294	7568	23068
					77837,42	7483,47	10006	962	–	1709	
36	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,12855	277002,1		35609		35609	–	38458
					–		–		–	2849	
37	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01572	247818,8		3896		3896	–	4208

				–		–		–	312	
38 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %									
		отверстие	2	64,5	1	129	2	–	91	238
				63,5	–	127	–	–	18	
39 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=0,500;									
		отверстие	1	62	1	62	1	–	44	114
				61	–	61	–	–	8	
40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-ерши									
		т	0,00054	215413,6		116		116	–	125
				–		–		–	9	

Всего		**1 510 239**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		135 663
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		92 010
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		23 265
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 036 726
Накладные расходы, тенге		133 970
Сметная прибыль (8 %), тенге		111 870
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**35 038**	**1 545 277**
Зимные, 1,35%	**20 861**	**1 566 138**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**31 323**	**1 597 461**
В текущих ценах с 05.04.19г		**1 619 505**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		756 877
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		862 629
Тендерная скидка (-10%)		**161 951**
Итого со скидкой		**1 457 555**
НДС, 12%		**174 907**
Итого с НДС		**1 632 462**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2020 года

на Ремонтные работы АР

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Полы АР 57,58

2.5 Тип 4 (2этаж)

1 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-50мм НР = 94 %									
		м2 стяжки	55,79	941,87	29,41	52547	1641	25298	24840	83578
				459,01	14,64	25608	817	–	6191	
2 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=6,000;									
		м2 стяжки	334,74	122,59	4,99	41036	1672	37862	2174	46667
				4,49	2,42	1502	811	–	3457	
3 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство т. 15мм (раствор М150) НР = 94 %	м2 стяжки	55,79	731,76	29,36	40825	1638	19286	19475	65124
				356,71	14,64	19901	817	–	4824	
4 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;									
		м2 стяжки	-55,79	95,57	5	-5332	-279	-4807	-358	-6145
				4,41	2,42	-246	-135	–	-455	
5 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	55,79	1548,41	91,77	86386	5120	42322	37269	133547
				698,05	12,62	38944	704	–	9892	

6 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство т. 15мм р-р150 НР = 94 %	м2 стяжки	55,79	731,76	29,36	40825	1638	19286	19475	65124
				356,71	14,64	19901	817	–	4824	
7 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-55,79	95,57	5	-5332	-279	-4807	-358	-6145
				4,41	2,42	-246	-135	–	-455	
2.6 Тип 5 (2этаж)										
8 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-70мм НР = 94 %	м2 стяжки	153,31	941,88	29,43	144399	4512	69518	68257	229668
				459	14,64	70369	2245	–	17012	
9 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	1533,1	122,59	5	187946	7659	173406	9957	213735
				4,49	2,42	6881	3712	–	15832	
10 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	153,31	1548,4	91,76	237385	14067	116300	102416	366985
				698,05	12,62	107018	1935	–	27184	
11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство т. 25мм М100 НР = 94 %	м2 стяжки	153,31	700,56	29,37	107403	4502	48213	53517	173794

				356,72	14,64	54688	2245	–	12874	
12 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	153,31	87,76	4,99	13455	765	12014	984	15594
				4,41	2,42	676	371	–	1155	
2.7 Тип 6 (2этаж)										
13 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-50мм НР = 94 %	м2 стяжки	15,56	941,9	29,43	14656	458	7056	6928	23311
				459	14,65	7142	228	–	1727	
14 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	93,36	122,6	5	11446	467	10560	606	13016
				4,49	2,42	419	226	–	964	
15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство т. 15мм (раствор М150) НР = 94 %	м2 стяжки	15,56	731,75	29,37	11386	457	5379	5431	18162
				356,68	14,65	5550	228	–	1345	
16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-15,56	95,63	5,01	-1488	-78	-1341	-101	-1716
				4,43	2,44	-69	-38	–	-127	

17 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,56	1548,39	91,71	24093	1427	11804	10395	37247
				698,07	12,6	10862	196	–	2759	
18 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство т. 15мм М150 НР = 94 %	м2 стяжки	15,56	731,75	29,37	11386	457	5379	5431	18162
				356,68	14,65	5550	228	–	1345	
19 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-15,56	95,63	5,01	-1488	-78	-1341	-101	-1716
				4,43	2,44	-69	-38	–	-127	

Раздел 4 Кровля КД1-9, АР29-31.1

4.1 Блок 1

20 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,49	104181,03	1790,41	988678	16991	707586	244076	1331374
				27829,4	747,52	264101	7094	–	98620	
21 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,49	9026,34	72,81	85660	691	74967	9284	102540
				1053,95	32,98	10002	313	–	7596	

Раздел 5 Фасад АР 20-22,30,33

22	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 % К=0,600;	м2	445,53	1787,23	3,38	796266	1505	671373	99089	966983
					276,95	1,06	123388	473	–	71628	
23	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=0,600;	м2 оштукатуриваемой поверхности	445,53	2523,59	34,87	1124335	15534	448882	533965	1790964
					1481,2	16,92	659919	7537	–	132664	
24	2205-0101-0402	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006 К=0,600;	кг	8019,54	97		777895		777895	–	840127
					–		–		–	62232	
25	2205-0101-0401	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006 К=0,600;	кг	2138,544	64		136867		136867	–	147816
					–		–		–	10949	

Всего		**6 667 796**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 431 791
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		80 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		30 651
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 408 957
Накладные расходы, тенге		1 252 651
Сметная прибыль (8 %), тенге		493 910
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**154 693**	**6 822 489**
Зимные, 1,35%	**92 104**	**6 914 592**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**138 292**	**7 052 884**
В текущих ценах с 05.04.19г		**7 150 214**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		3 341 657
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		3 808 558
Тендерная скидка (-10%)		**715 021**
Итого со скидкой		**6 435 193**
НДС, 12%		**772 223**
Итого с НДС		**7 207 416**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"** **Сакенов К.**

(должность ф.и.о. подпись)

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"** **Абдрахманов С.Н**

(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2020 года

на Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Водопровод холодной воды В1

1	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	1	9039	149	9039	149	6639	2237	12178
					2251	32	2251	32	–	902	
2	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	3080000	328000	3080	328	2381	410	3769
					371000	43000	371	43	–	279	
3	1122-1401-0301	Трубы стальные. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	1	1440	8	1440	8	270	1152	2799
					1162	2	1162	2	–	207	
4	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	70	1469,84	16,44	102889	1151	914	98814	217839
					1440,34	0,1	100824	7	–	16136	
5	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	69,3	182		12613		12613	–	13622

				–		–		–	1009	
6 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	26	1584,96	19,81	41209	515	270	39620	87295
				1554,77	0,19	40424	5	–	6466	
7 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	25,74	288		7413		7413	–	8006
				–		–		–	593	
8 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1728,15	23,35	34563	467	167	33255	73243
				1696,45	0,25	33929	5	–	5425	
9 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	19,8	469		9286		9286	–	10029
				–		–		–	743	
10 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3	1909,67	28	5729	84	21	5513	12141

				1874,67	0,33	5624	1	–	899	
11 2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	2,97	886		2631		2631	–	2841
				–		–		–	210	

Раздел 2 Водомерный узел В2

12 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	23430	484	23430	484	12185	10665	36823
				10761	122	10761	122	–	2728	
13 2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6216		6216		6216	–	6713
				–		–		–	497	
14 2304-0501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2176		6528		6528	–	7050
				–		–		–	522	
15 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1222		7332		7332	–	7919
				–		–		–	587	
16 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,3	1673,33	20	502	6	357	138	691

				463,33	6,67	139	2	–	51	
17 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,2	2335,45	21,36	5138	47	4070	1018	6648
				464,09	8,18	1021	18	–	492	
18 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2,5	89,2	1,2	223	3	2	214	472
				87,2	–	218	–	–	35	
19 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2508	–	2508	–	2193	309	3042
				315	–	315	–	–	225	
20 2304-0501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	841		841		841	–	908
				–		–		–	67	
21 2113-0816-3516	Пробки д. 20мм	шт.	1	78		78		78	–	84
				–		–		–	6	

Раздел 3 Горячее водоснабжение

22 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	27	1469,78	16,41	39684	443	352	38114	84022

				1440,33	0,11	38889	3	–	6224	
23	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	26,73	182		4865		4865	–	5254
					–		–		–	389	
Раздел 4 Канализация											
24	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	5	2754,8	76,6	13774	383	5921	7458	22931
					1494	28	7470	140	–	1699	
25	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	15	3425,13	106,87	51377	1603	27363	22512	79800
					1494,07	37,33	22411	560	–	5911	
26	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	842,11	4,14	23579	116	80	22966	50269
					835,11	1,86	23383	52	–	3724	
27	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	28	288		8064		8064	–	8709
					–		–		–	645	

28 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	817,84	9,53	31078	362	286	29969	65931
				800,79	3,97	30430	151	–	4884	
29 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	38	740		28120		28120	–	30370
				–		–		–	2250	
30 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и т.д.. Установка НР = 99 %	шт.	22	2135,55	1362	46982	29964	–	25231	77990
				773,55	384,91	17018	8468	–	5777	
31 2302-0403-0603	Тройник прямой, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	201		804		804	–	868
				–		–		–	64	
32 2302-0403-0606	Тройник прямой, DN 100x100 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	696		4872		4872	–	5262
				–		–		–	390	
33 2302-0403-0603	Тройник косой, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	201		1005		1005	–	1085
				–		–		–	80	
34 2302-0403-0606	Тройник косой, угол 45°, DN 100x100,прим ГОСТ 32414-2013	шт.	1	696		696		696	–	752
				–		–		–	56	
35 2302-0403-0606	Тройник косой, угол 60°, DN 100x100,прим ГОСТ 32414-2013 (4+1)	шт.	5	696		3480		3480	–	3758

				–		–		–	278	
36 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	60	1449,12	925	86947	55500	–	46654	144289
				524,12	261,3	31447	15678	–	10688	
37 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	444		11988		11988	–	12947
				–		–		–	959	
38 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1932		5796		5796	–	6260
				–		–		–	464	
39 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 135°, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (5+2)	шт.	7	444		3108		3108	–	3357
				–		–		–	249	
40 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 150° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (4+1)	шт.	5	1932		9660		9660	–	10433
				–		–		–	773	
41 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1932		13524		13524	–	14606
				–		–		–	1082	
42 2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (10+1)	шт.	11	1286		14146		14146	–	15278

				–		–		–	1132	
43 1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка НР = 99 %	шт.	5	2893,6	1845,4	14468	9227	–	7768	24015
				1048,2	521	5241	2605	–	1779	
44 2302-0403-2701	Крестовина двухплоскостная полипропиленовая PP-R, DN110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	981		4905		4905	–	5297
				–		–		–	392	
45 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	265		265		265	–	286
				–		–		–	21	
46 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	546		3276		3276	–	3538
				–		–		–	262	
47 1115-0404-0404	Трубы чугунные. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6	261,17	–	1567	–	247	1056	2833
				220	–	1320	–	–	210	
48 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	4,6	636,74	69,13	2929	318	1223	1175	4432
				301,74	34,35	1388	158	–	328	

49 2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
		м	5,06	1395		7059		7059	–	7624
				–		–		–	565	
50 1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР = 91 % К=5,000;	м3	0,25	15348	1112	3837	278	3233	353	4525
				1304	248	326	62	–	335	

Всего	**1 210 833**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	376 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 114
- материалы, изделия и конструкции, тенге	246 745
Накладные расходы, тенге	396 601
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 689

Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**28 091**	**1 238 924**
Зимные, 1,35%	**16 725**	**1 255 650**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**25 113**	**1 280 763**
В текущих ценах с 05.04.19г		**1 298 437**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		606 825
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		691 612
Тендерная скидка (-10%)		**129 844**
Итого со скидкой		**1 168 594**

НДС, 12%	**140 231**
Итого с НДС	**1 308 825**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"** **Сакенов К.**

(должность ф.и.о. подпись)

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"** **Абдрахманов С.Н**

(должность ф.и.о. подпись)

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2020 года

на Отопление и вентиляция +

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Отопление -Блок 1

1.1 Отопление

1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	27,56	18627,9	160,52	513385	4424	484897	25766	582283
				873,15	80,84	24064	2228	–	43132	
2 2304-0902-0903	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8116		16232		16232	–	17531
				–		–		–	1299	
3 2304-0902-2201	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4838		9676		9676	–	10450
				–		–		–	774	
4 1116-0601-0101	Клапаны балансировочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2315	100	4630	200	596	3785	9088
				1917	14	3834	28	–	673	
5 2304-0602-0303	Клапаны балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, Т 120 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11473		22946		22946	–	24782
				–		–		–	1836	
6 1118-1101-0105	Терморегулятор с клапаном д.20мм. Установка НР = 98 %	шт.	32	290,84	–	9307	–	3437	5753	16265
				183,44	–	5870	–	–	1205	

7	2305-1207-1901	Головка термостатическая RA-2000, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss,прим	шт.	32	5521		176672		176672	–	190806
					–		–		–	14134	
8	2304-1008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	32	7201		230432		230432	–	248867
					–		–		–	18435	
9	2305-1314-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	32	10169		325408		325408	–	351441
					–		–		–	26033	
10	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	32	290,84	–	9307	–	3437	5753	16265
					183,44	–	5870	–	–	1205	
11	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42,4	914,53	1,04	38776	44	5288	26774	70794
					788,77	0,54	33444	23	–	5244	

12 1115-0403-1003	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,3	576,38	1,08	12277	23	2657	7686	21560
				450,56	0,52	9597	11	–	1597	
13 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	129	1546,68	18,91	199522	2440	142742	54203	274023
				421,24	7,51	54340	969	–	20298	
14 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	1307,11	18,94	23528	341	15605	7563	33578
				421,22	7,5	7582	135	–	2487	
15 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1860,67	18,83	22328	226	17047	5043	29561
				421,25	7,58	5055	91	–	2190	
16 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23	2858,04	40,87	65735	940	46402	18374	90838
				799,7	15,48	18393	356	–	6729	
17 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	182	91,59	1,28	16670	233	68	16042	35329

				89,94	–	16369	–	–	2617	
18 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	7,3	124,66	3,01	910	22	740	104	1095
				20,27	0,41	148	3	–	81	
19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,3	91,1	2,33	665	17	311	234	971
				46,16	0,27	337	2	–	72	
20 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	40	636,78	69,03	25471	2761	10641	10219	38545
				301,73	34,43	12069	1377	–	2855	
21 2111-0403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
		м	2,2	254		559		559	–	604
				–		–		–	45	

22	2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	3,3	341	1125	1125	–	1215
					–	–	–	90	
23	2111-0403-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	13,2	398	5254	5254	–	5674
					–	–	–	420	

24	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;								
		м	25,3	514		13004		13004	–	14044
				–		–		–	1040	
25	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,3	537		1235		1235	–	1334
					–		–		–	99	
26	1116-0401-0201	Трубы-гильзы, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	1	1302	42	1302	42	460	799	2269
					800	15	800	15	–	168	
1.2 Тепловой узел											
27	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	54395	239	54395	239	50591	3527	62556
					3565	34	3565	34	–	4634	
28	2304-0902-0906	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	18677		56031		56031	–	60513
					–		–		–	4482	

29	2304-0902-0905	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005								
			шт.	2	13762		27524		27524	–	29726
					–		–		–	2202	
30	2304-0902-0904	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005								
			шт.	2	10863		21726		21726	–	23464
					–		–		–	1738	
31	2304-0902-0902	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005								
			шт.	2	6406		12812		12812	–	13837
					–		–		–	1025	
32	2304-0902-2201	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	8	4838		38704		38704	–	41800
					–		–		–	3096	
33	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2858,33	41	8575	123	6053	2396	11849
					799,67	15,33	2399	46	–	878	
34	1116-0401-0204	Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	0,8	4045	71,25	3236	57	2340	843	4405

				1048,75	26,25	839	21	–	326	
35 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	2175,5	–	4351	–	3499	835	5601
				426	–	852	–	–	415	
36 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2517,5	–	5035	–	4387	635	6124
				324	–	648	–	–	454	
37 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00754	249466		1881		1881	–	2031
				–		–		–	150	
1.3 Теплоснабжение систем П1, П2										
38 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	864,5	40,75	3458	163	96	3196	7186
				799,75	15,5	3199	62	–	532	
39 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	218		218		218	–	235
				–		–		–	17	
40 2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	361		1083		1083	–	1170

				–		–		–	87	
41 2304-0902-0904	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10863		21726		21726	–	23464
				–		–		–	1738	
42 2304-0902-0902	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6406		12812		12812	–	13837
				–		–		–	1025	
43 2304-0902-2202	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5086		10172		10172	–	10986
				–		–		–	814	
44 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	4	636,75	69	2547	276	1064	1022	3855
				301,75	34,5	1207	138	–	286	

45	2111-0403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;								
			м	1,1	254		279		279	–	301
					–		–		–	22	
46	2111-0403-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;								
			м	3,3	398		1313		1313	–	1418
					–		–		–	105	
Раздел 2 Отопление -Блок 2											
47	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	47,32	18627,94	160,5	881474	7595	832561	44241	999772
					873,16	80,85	41318	3826	–	74057	

48	2304-0902-0903	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, T от -30 °C до 200 °C, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005								
			шт.	2	8116		16232		16232	–	17531
					–		–		–	1299	
49	2304-0902-2201	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	2	4838		9676		9676	–	10450
					–		–		–	774	
50	1116-0601-0101	Клапаны балансировочные диаметром до 25 мм. Установка HP = 98 %	шт.	2	2315	100	4630	200	596	3785	9088
					1917	14	3834	28	–	673	
51	2304-0602-0303	Клапаны балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120 °C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005								
			шт.	2	11473		22946		22946	–	24782
					–		–		–	1836	
52	1118-1101-0105	Терморегулятор с клапаном д.20мм. Установка HP = 98 %	шт.	26	290,85	–	7562	–	2793	4674	13215
					183,42	–	4769	–	–	979	
53	2305-1207-1901	Головка термостатическая RA-2000, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss,прим								
			шт.	26	5521		143546		143546	–	155030
					–		–		–	11484	

54	2304-1008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	26	7201		187226		187226	–	202204
					–		–		–	14978	
55	2305-1314-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	26	10169		264394		264394	–	285546
					–		–		–	21152	
56	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	26	290,85	–	7562	–	2793	4674	13215
					183,42	–	4769	–	–	979	
57	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	72,8	914,53	1,04	66578	76	9080	45968	121550
					788,76	0,52	57422	38	–	9004	
58	1115-0403-1003	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,6	576,36	1,08	10144	19	2195	6351	17815
					450,57	0,51	7930	9	–	1320	

59 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	87	1546,69	18,92	134562	1646	96268	36556	184807
				421,24	7,52	36648	654	–	13689	
60 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	1307,08	18,89	47055	680	31210	15127	67157
				421,25	7,53	15165	271	–	4975	
61 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1861	19	5583	57	4262	1260	7390
				421,33	7,33	1264	22	–	547	
62 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	126	91,6	1,29	11541	162	47	11105	24458
				89,94	–	11332	–	–	1812	
63 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,8	537		3115		3115	–	3364
				–		–		–	249	
64 1116-0401-0201	Трубы-гильзы, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	2,5	1300,8	40,8	3252	102	1151	1997	5669
				799,6	15,6	1999	39	–	420	

Раздел 3 Вентиляция-Блок 1

3.1 П1

65	5105-0603-0103 (об)	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS,прим	комплект	1	1048103		1048103		–	–	1048103
					–		–		1048103	–	
66	1120-0101-0111	Короб из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	11,22	6069,88	35,74	68104	401	54747	12829	87408
					1154,72	12,03	12956	135	–	6475	
67	1120-0101-0111	Переходы из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,55	6067,27	34,55	3337	19	2683	628	4282
					1154,55	10,91	635	6	–	317	
68	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (150х200) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	24,01	5089,63	42,94	122202	1031	78586	42140	177489
					1773,64	17,28	42585	415	–	13147	
69	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	31,2	655		20436		20436	–	22071
					–		–		–	1635	

3.2 П2 (начало)

70	2900-0003-0001 (пл)	Приточная установка (подвесная) 1600мз/час VVS015s-R-FHVS	ш-т	1	451171		451171		451171	–	487265
					–		–		–	36094	
71	2900-0003-0002 (пл)	Комплект автоматики для VVS015s-R-FHVS	ш-т	1	727504		727504		727504	–	785704
					–		–		–	58200	
72	1120-0101-0111	Короб из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	14,47	6069,87	35,66	87831	516	70606	16545	112726
					1154,73	12,02	16709	174	–	8350	
73	1120-0101-0111	Переходы из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,42	6069,05	33,33	2549	14	2050	480	3271
					1154,76	11,9	485	5	–	242	
74	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (250x400) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,3	6460	39,23	8398	51	6352	1976	11204
					1534,62	16,15	1995	21	–	830	
75	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,3	655		6747		6747	–	7287
					–		–		–	540	
76	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной НР = 69 %	м2	16,2	838,46	92,78	13583	1503	–	8753	24123

				745,68	37,35	12080	605	–	1787	
3.3 В-2 : В-3										
77 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (150x200) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,29	5089,65	42,91	88000	742	56592	30345	127813
				1773,63	17,24	30666	298	–	9468	
78 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (200x300) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,1	5089,09	42,73	5598	47	3600	1931	8131
				1773,64	17,27	1951	19	–	602	
79 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (250x400) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,82	6460,44	39,56	11758	72	8893	2766	15686
				1534,62	15,93	2793	29	–	1162	
80 1120-0101-0103	Переход из листовой стали, толщина 0,5 мм,98x243/150x200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,68	5089,88	42,86	8551	72	5499	2949	12420
				1773,81	17,26	2980	29	–	920	
81 1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	5521	58	11042	116	8843	2070	14161
				1041,5	14,5	2083	29	–	1049	

82 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	19	655		12445		12445	–	13441
				–		–		–	996	
3.4 ВЕ-1 : ВЕ-4, В-4										
83 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (150х200) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	21	5089,62	42,9	106882	901	68735	36857	155238
				1773,62	17,29	37246	363	–	11499	
84 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (200х300) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	11,1	5089,55	42,88	56494	476	36331	19481	82053
				1773,6	17,3	19687	192	–	6078	
85 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (250х400) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6460,96	40	33597	208	25409	7903	44820
				1534,62	16,15	7980	84	–	3320	
86 1120-0101-0103	Переход из листовой стали, толщина 0,5 мм,98х243/150х200 х0,2м НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,28	5092,86	42,86	1426	12	917	491	2070
				1775	14,29	497	4	–	153	
87 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	32,7	655		21419		21419	–	23133

				–		–		–	1714	

Раздел 4 Вентиляция -Блок 2

4.1 П2 (окончание)

88	1120-0101-0111	Тройник из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,71	6067,61	35,21	4308	25	3463	811	5529
					1154,93	11,27	820	8	–	410	
89	1120-0101-0111	Переходы из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,24	6070,83	37,5	1457	9	1171	273	1868
					1154,17	8,33	277	2	–	138	
90	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (200х250) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3	6726	43	20178	129	14728	5265	27478
					1773,67	17	5321	51	–	2035	
91	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (150х200) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,46	5089,74	42,86	27790	234	17872	9582	40362
					1773,63	17,22	9684	94	–	2990	
92	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,2	655		5371		5371	–	5801
					–		–		–	430	

4.2 В-1

93 1120-0101-0111	Переходы из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	1,68	6069,64	35,71	10197	60	8197	1921	13087
				1154,76	11,9	1940	20	–	969	
94 1120-0101-0110	Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,24	6458,33	41,67	1550	10	1172	365	2068
				1533,33	16,67	368	4	–	153	
95 1120-0101-0111	Переходы из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,29	6072,41	37,93	1761	11	1415	332	2260
				1155,17	13,79	335	4	–	167	
96 1120-0101-0111	Переходы из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,35	6065,71	34,29	2123	12	1707	400	2725
				1154,29	11,43	404	4	–	202	
97 1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (150х200) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,84	6725	42,86	5649	36	4123	1474	7693
				1773,81	16,67	1490	14	–	570	

98 1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (200х250) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,52	6725,79	42,86	16949	108	12371	4423	23082
				1773,81	17,06	4470	43	–	1710	
99 1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка (200х300) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,8	6726,07	43,21	18833	121	13746	4915	25648
				1773,57	17,5	4966	49	–	1900	
## 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (250х400) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,15	6461,12	40	46197	286	34938	10866	61628
				1534,69	16,08	10973	115	–	4565	
## 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,2	655		5371		5371	–	5801
				–		–		–	430	

Всего	**8 071 542**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	631 307
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 242
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 236 483
- оборудование, тенге	1 048 103
Накладные расходы, тенге	605 061
Сметная прибыль (8 %), тенге	520 258

Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**187 260**	**8 258 802**
Зимные, 1,35%	**111 494**	**8 370 296**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**167 406**	**8 537 702**
В текущих ценах с 05.04.19г		**8 655 522**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		4 045 163
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		4 610 359
Тендерная скидка (-10%)		**865 552**
Итого со скидкой		**7 789 970**
НДС, 12%		**934 796**
Итого с НДС		**8 724 766**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2020 года

на Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4 Кабельные изделия

1	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	10	215,8	12,7	2158	127	297	1282	3715
					173,4	4,7	1734	47	–	275	
2	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	141	119,02	3,64	16782	513	3102	9616	28510
					93,38	1,34	13167	189	–	2112	
3	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	2585	101,23	1,82	261683	4704	50076	150215	444850
					80,04	0,67	206903	1729	–	32952	
4	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;								
			км	1,21686	168503		205045		205045	–	221449
					–		–		–	16404	
5	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;								
			км	1,18422	260495		308483		308483	–	333162

				–	–	–	24679	
6 2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04386	425803	18676	18676	–	20170
				–	–	–	1494	
7 2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0153	667801	10217	10217	–	11034
				–	–	–	817	
8 2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0561	960264	53871	53871	–	58181
				–	–	–	4310	
9 2306-0128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,102	1608814	164099	164099	–	177227
				–	–	–	13128	
10 2306-0128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01632	2653349	43303	43303	–	46767
				–	–	–	3464	
11 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,0204	521490	10638	10638	–	11489
				–	–	–	851	
12 2306-0902-0318	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,0102	2215478	22598	22598	–	24406

				–		–		–	1808	
13	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,12036	226804		27298		27298	–	29482
					–		–		–	2184	
14	2306-0201-0503	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0051	740764		3778		3778	–	4080
					–		–		–	302	

Раздел 5 Материалы

15	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2435	431,35	16,27	1050344	39626	296094	520978	1697028
					293,48	3,68	714624	8957	–	125706	
16	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1147	26		29822		29822	–	32208
					–		–		–	2386	
17	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1238	32		39616		39616	–	42785
					–		–		–	3169	
18	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	45		2250		2250	–	2430
					–		–		–	180	

19 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
		м	164	545,62	36,7	89482	6018	20019	46984	147383
				386,86	11,04	63445	1810	–	10917	
20 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм									
		м	52	70		3640		3640	–	3931
				–		–		–	291	
21 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм									
		м	97	91		8827		8827	–	9533
				–		–		–	706	
22 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм									
		м	15	135		2025		2025	–	2187
				–		–		–	162	

Всего		**3 352 007**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		999 873
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		50 988
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		12 732
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 323 774
Накладные расходы, тенге		729 075
Сметная прибыль (8 %), тенге		248 297
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**77 767**	**3 429 774**
Зимные, 1,35%	**46 302**	**3 476 076**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**69 522**	**3 545 597**
В текущих ценах с 05.04.19г		**3 594 526**

В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03	1 679 904
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1	1 914 622
Тендерная скидка (-10%)	**359 453**
Итого со скидкой	**3 235 074**
НДС, 12%	**388 209**
Итого с НДС	**3 623 282**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района

(наименование, адрес)

Объект : Туалет на 8 очков

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2020 года

на Туалет на 8 очков

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0.1 Землянные работы

1 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	80	276,38	265,8	22110	21264	7	4864	29132
				10,49	73,96	839	5917	–	2158	
2 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,800;	т	144	118		16992		–	–	18351
				–		–		–	1359	
3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	63	205,97	194,87	12976	12277	–	2734	16967
				11,1	49,17	699	3098	–	1257	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	2056,67	–	6170	–	–	4442	11461
				2056,67	–	6170	–	–	849	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66	894,24	–	59020	–	–	42494	109635
				894,24	–	59020	–	–	8121	
0.2 Бетонные и железобетонные работы										
6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2	19493,5	1111,5	38987	2223	34158	2826	45158
				1303	250	2606	500	–	3345	

7 1106-1001-0104	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,56	9702,25	1925,56	34540	6855	4370	22999	62142
				6549,16	550,28	23315	1959	–	4603	
8 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,78	15045,2		26780		26780	–	28922
				–		–		–	2142	
9 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,78	16810,82		29923		29923	–	32317
				–		–		–	2394	
10 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01746	249235,4		4352		4352	–	4700
				–		–		–	348	
11 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00112	217261,3		243		243	–	262
				–		–		–	19	
12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00178	215413,6		383		383	–	414
				–		–		–	31	
	Всего					**359 461**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 649				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		42 619
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		11 474
- материалы, изделия и конструкции, тенге		100 216
- перевозка грузов, тенге		16 992
Накладные расходы, тенге		80 359
Сметная прибыль (8 %), тенге		26 626
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**8 339**	**367 800**
Зимные, 1,35%	**4 965**	**372 766**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**7 455**	**380 221**
В текущих ценах с 05.04.19г		**385 468**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		180 149
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		205 319
Тендерная скидка (-10%)		**38 547**
Итого со скидкой		**346 921**
НДС, 12%		**41 631**
Итого с НДС		**388 552**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"** **Сакенов К.**

(должность ф.и.о. подпись)

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"** **Абдрахманов С.Н**

(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2020 года

на Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Водоснабжение

1 1101-0101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	454	274,25	268,54	124509	121915	–	15308	151002
				5,71	41,12	2594	18667	–	11185	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	13,62	1714,02	–	23345	–	–	16808	43365
				1714,02	–	23345	–	–	3212	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	426,8	50,56	50,56	21581	21581	–	5817	29590
				–	18,93	–	8079	–	2192	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	12,804	894,25	–	11450	–	–	8244	21270
				894,25	–	11450	–	–	1576	
5 1101-0205-0501	Засыпка вручную мягким местным грунтом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	28,02	814,2	–	22814	–	–	16426	42379
				814,2	–	22814	–	–	3139	
6 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	1517,28	39,68	37932	992	17530	19388	61906
				776,4	14,96	19410	374	–	4586	

7 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	202	5229,12	69,25	1056283	13988	836679	206445	1363746
				1017,9	24,96	205616	5042	–	101018	
8 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2120	83	4240	166	655	3467	8324
				1709,5	41,5	3419	83	–	617	
9 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	2	19827		39654		39654	–	42826
				–		–		–	3172	
10 2304-0502-0802	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3907		3907		3907	–	4220
				–		–		–	313	
11 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	807		807		807	–	872
				–		–		–	65	
12 2304-0501-0205	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2889		2889		2889	–	3120
				–		–		–	231	
13 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,07984	1390080,16	515606,21	110984	41166	28724	52906	177001

				514704,41	154634,27	41094	12346	–	13111	
14 2302-0103-0105	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	871		871		871	–	941
				–		–		–	70	
15 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2565		15390		15390	–	16621
				–		–		–	1231	
16 2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3840		7680		7680	–	8294
				–		–		–	614	
17 2304-1012-1101	Гибкая фланцевая вставка, Т до +90 °С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	1	8867		8867		8867	–	9576
				–		–		–	709	
18 2304-1012-1106	Гибкая фланцевая вставка, Т до +90 °С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	19776		39552		39552	–	42716
				–		–		–	3164	
19 1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	3,34	341,62	2,99	1141	10	1071	42	1278
				17,96	0,3	60	1	–	95	

20 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,38	106452,63	2071,05	40452	787	19934	15293	60205
				51923,68	1031,58	19731	392	–	4460	
21 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	11,41	738,3	27,61	8424	315	3822	3314	12677
				375,72	6,49	4287	74	–	939	
22 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,57	178,95	1,75	102	1	81	14	125
				35,09	–	20	–	–	9	
23 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,57	92,98	1,75	53	1	37	10	68
				26,32	–	15	–	–	5	
24 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	22824,04	9324,72	100654	41122	12723	63281	177050
				10614,29	3880,05	46809	17111	–	13115	
25 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24517,09		73551		73551	–	79435

26 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	5884	
		шт.	3	17370,6		52112		52112	–	56281
				–		–		–	4169	
27 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	3	17370,6		52112		52112	–	56281
				–		–		–	4169	
28 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	3	20400,94		61203		61203	–	66099
				–		–		–	4896	
29 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	3	1853,03		5559		5559	–	6004
				–		–		–	445	
30 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	1	2917		2917		2917	–	3150
				–		–		–	233	
31 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,11384	675887,21	1335,21	76943	152	48255	26029	111210
				250667,6	588,55	28536	67	–	8238	

Раздел 2 Водопровод, проложенный в канале теплосети

32 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	1267,28	39,66	152073	4759	54145	93071	264756
				776,41	15,01	93169	1801	–	19612	
33 1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,12	532833,33	20700	63940	2484	42580	18737	89291
				157300	416,67	18876	50	–	6614	
34 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	807		807		807	–	872
				–		–		–	65	
35 2302-0101-0112	Отводы, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	126		378		378	–	408
				–		–		–	30	
36 1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	0,12	333,33	–	40	–	38	1	44
				16,67	–	2	–	–	3	
37 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,02	106400	2050	2128	41	1049	805	3168

				51900	1050	1038	21	–	235	
38 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	0,6	735	28,33	441	17	199	174	664
				375	6,67	225	4	–	49	
39 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	120	88,95	1,24	10674	149	46	10269	22618
				87,33	–	10479	–	–	1675	

Всего		**3 039 453**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		552 989
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		249 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		64 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 435 824
Накладные расходы, тенге		575 849
Сметная прибыль (8 %), тенге		225 145
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**70 515**	**3 109 968**
Зимные, 1,35%	**41 985**	**3 151 953**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**63 039**	**3 214 992**
В текущих ценах с 05.04.19г		**3 259 359**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		1 523 263
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		1 736 096
Тендерная скидка (-10%)		**325 936**
Итого со скидкой		**2 933 423**

НДС, 12%	**352 011**
Итого с НДС	**3 285 434**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"** **Сакенов К.**

(должность ф.и.о. подпись)

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"** **Абдрахманов С.Н**

(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2020 года

на Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Канализация											
1	1101-0101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	121,5	274,25	268,53	33321	32627	–	4097	40411

				5,71	41,12	694	4996	–	2993	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	3,645	1714,13	–	6248	–	–	4499	11607
				1714,13	–	6248	–	–	860	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	106,32	50,56	50,56	5376	5376	–	1449	7371
				–	18,93	–	2013	–	546	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	2,625	894,1	–	2347	–	–	1690	4360
				894,1	–	2347	–	–	323	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,05	3025,93	159,51	12255	646	7243	4515	18112
				1078,02	48,15	4366	195	–	1342	
6 1101-0205-0501	Засыпка вручную мягким местным грунтом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,15	814,24	–	9893	–	–	7123	18377
				814,24	–	9893	–	–	1361	
7 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,07	477471,43	151542,86	33423	10608	545	25174	63285
				318142,86	45114,29	22270	3158	–	4688	

8 2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	71,407	1425		101755		101755	–	109895
				–		–		–	8140	
9 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,69	38188,08	10868,29	140914	40104	36020	80193	238796
				17558,27	4393,77	64790	16213	–	17689	
10 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11734,45		46938		46938	–	50693
				–		–		–	3755	
11 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	4	11509,07		46036		46036	–	49719
				–		–		–	3683	
12 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	4	8387,97		33552		33552	–	36236
				–		–		–	2684	
13 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	4	1853,03		7412		7412	–	8005
				–		–		–	593	
14 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,12736	675887,25	1334,8	86081	170	53986	29120	124417

	250667,4	588,88	31925	75	–	9216

Всего		**781 284**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		142 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		89 531
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		26 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге		333 487
Накладные расходы, тенге		157 860
Сметная прибыль (8 %), тенге		57 873
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**18 126**	**799 410**
Зимные, 1,35%	**10 792**	**810 202**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**16 204**	**826 406**
В текущих ценах с 05.04.19г		**837 810**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		391 551
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		446 259
Тендерная скидка (-10%)		**83 781**
Итого со скидкой		**754 029**
НДС, 12%		**90 484**
Итого с НДС		**844 513**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"** **Сакенов К.**

(должность ф.и.о. подпись)

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"** **Абдрахманов С.Н**

(должность ф.и.о. подпись)

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2020 года

на Резервуар-выгреб на 60 м3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Выгреб

1	1101-0101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	284,4	274,25	268,53	77996	76371	–	9590	94593
					5,71	41,12	1625	11694	–	7007	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	8,532	1714,02	–	14624	–	–	10529	27165
					1714,02	–	14624	–	–	2012	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	192,33	50,56	50,56	9725	9725	–	2622	13335
					–	18,93	–	3641	–	988	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	5,7699	894,3	–	5160	–	–	3715	9585
					894,3	–	5160	–	–	710	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	192,33	163,63	76,47	31470	14707	–	17075	52429
					87,16	36,15	16763	6952	–	3884	
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	3,1	19493,23	1111,29	60429	3445	52945	4380	69994

				1302,9	249,68	4039	774	–	5185	
7 1106-1001-0110	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство бетон В25 НР = 91 %									
		м3	17,7	29342,32	3095,76	519359	54795	348646	123013	693762
				6549,04	1088,19	115918	19261	–	51390	
8 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,0319	217261,3		6931		6931	–	7485
				–		–		–	554	
9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,0328	217261,3		7126		7126	–	7696
				–		–		–	570	
10 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		т	0,3652	249235,4		91021		91021	–	98303
				–		–		–	7282	
11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		т	0,5996	241292,2		144679		144679	–	156253
				–		–		–	11574	

12 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная днища в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	31,62	2053,57	47,03	64934	1487	56119	7099	77796
				231,75	9,65	7328	305	–	5763	
13 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стенок в 2 слоя НР = 93 % К=0,300;	м2 поверхности	33,372	2220,06	44,26	74088	1477	51433	19931	101541
				634,6	7,58	21178	253	–	7522	

Всего		**1 409 937**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		186 635
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		162 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		42 880
- материалы, изделия и конструкции, тенге		758 900
Накладные расходы, тенге		197 954
Сметная прибыль (8 %), тенге		104 441
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**32 711**	**1 442 648**
Зимние, 1,35%	**19 476**	**1 462 123**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**29 242**	**1 491 366**
В текущих ценах с 05.04.19г		**1 511 947**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		706 609
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		805 338
Тендерная скидка (-10%)		**151 195**
Итого со скидкой		**1 360 752**

НДС, 12%	**163 290**
Итого с НДС	**1 524 042**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н