Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02.04.2019г. № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	4 330 293	-							-	
Сейсмоусиление	44 777 485	860 405							103 249	963 654
Ремонтные работы	81 761 815	20 179 439							2 421 533	22 600 972
Водоснабжение и канализация	2 416 816	0							0	
Отопление и вентиляция	10 338 629	0							0	
Электроснабжение	11 902 602	0							0	
Видеонаблюдение	1 920 393	1 714 637							205 756	1 920 393
Пожарная сигнализация	1 891 608	0							0	
Блочно-модульная котельная БМК	16 778 286	454 712							54 565	509 277
Туалет на 8 очков	3 701 002	6 099							732	6 831
Сети электроснабжения	37 917 560	10 345 477							1 241 457	11 586 934
Наружные сети водоснабжения	3 955 369	0							0	
Наружные сети канализации	1 054 166	0							0	
Тепловые сети	22 084 943	1 394 695							167 363	1 562 058,31
Резервуар-выгреб на 60 м3	2 154 261	0							0	
Технологические оборудование	20 438 363	18 248 538							2 189 825	20 438 363
Благоустройство	65 155 968	32 952 454							3 954 295	36 906 749
Итого к оплате	**332 579 559,31**	**86 156 456,53**							**10 338 774,78**	**96 495 231,31**

Заказчик: Руководитель (должность ф.и.о. подпись) Сарабеков Е.С

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD" (должность ф.и.о. подпись) Божимов М.К

Технадзор: ТОО "Есик Саулет" (должность ф.и.о. подпись) Сакенов К.

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" (должность ф.и.о. подпись) Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО **"Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2020 года

на Сейсмоусиление

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Сейсмоусиление адмздания 1этаж

1.6 Перегородки 1этаж (КЖ 23,24,2527)

1	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка-усиление отверстий в плитах перекрытия НР = 84 %								
			м3	0,1276	63385,58	33800,94	8088	4313	–	4858	13982
					29584,64	15736,68	3775	2008	–	1036	
2	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм-50мм НР = 91 %								
			м2	10	2173	79,3	21730	793	18393	2591	26267
					254,4	30,3	2544	303	–	1946	
3	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины НР = 91 % К=-5,000;								
			м2	-50	207,84	7,8	-10392	-390	-9190	-875	-12168
					16,24	2,98	-812	-149	–	-901	
4	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %								
			т	0,07707	18074,48	1764,63	1393	136	2	1196	2796
					16283,9	765,54	1255	59	–	207	
5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,02664	215413,6		5739		5739	–	6198
					–		–		–	459	
6	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,05053	207075,5		10464		10464	–	11301

				–		–		–	837	
1.7 Подпольные каналы (КЖ37,38)										
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	19963,33	1386,67	5989	416	5124	494	7002
				1496,67	313,33	449	94	–	519	
8 1106-0401-0102	Подпольный монолитный канал. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	34072,22	3215,56	30665	2894	16624	10745	44723
				12385,56	734,44	11147	661	–	3313	
9 1106-0401-0102	Монолитный приямок и участок. Устройство (Пр1,Му1) НР = 91 %	м3	0,91	34069,23	3215,38	31003	2926	16806	10864	45216
				12385,71	734,07	11271	668	–	3349	
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,13	19969,23	1392,31	2596	181	2220	214	3035
				1500	307,69	195	40	–	225	
11 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03179	249235,4		7923		7923	–	8557
				–		–		–	634	
12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	217261,3		65		65	–	70
				–		–		–	5	
13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00476	215413,6		1025		1025	–	1107
				–		–		–	82	

14	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2080,13	73,38	16641	587	4057	14312	33429
					1499,63	16,5	11997	132	–	2476	
15	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,02	52488,18		1050		1050	–	1134
					–		–		–	84	
		Итого по разделу 1					**192 649**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 821				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 856				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 816				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					80 302				
		Накладные расходы, тенге					44 399				
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 996				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 271				

Раздел 2 Сейсмоусиление адмздания 2этаж

2.8 Люк выхода на чердак, лестница-стремянка

16	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,9	3670	676,67	3303	609	1253	1436	5118
					1601,11	172,22	1441	155	–	379	
17	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,9	33106		29795		29795	–	32179

				–		–		–	2384	
18 1110-0116-0103	Антисептирование люков НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,9	75,56	2,22	68	2	16	46	123
				55,56	1,11	50	1	–	9	
19 1103-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0263	30798,48	1673	810	44	–	715	1647
				29125,48	760,46	766	20	–	122	
20 2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0263	423887		11148		11148	–	12040
				–		–		–	892	
21 1112-0101-1001	Покрытие крышки из листовой оцинкованной стали. НР = 92 %	м2 покрытия	0,9	3168,89	17,78	2852	16	1676	1071	4237
				1288,89	4,44	1160	4	–	314	
22 1115-0403-1002	Люка. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1,8	296,67	1,11	534	2	251	226	821
				156,11	0,56	281	1	–	61	
23 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654	–	1786
				–		–		–	132	
24 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	–	1058

				–		–		–	78	
25 2113-0805-0201	Войлок	т	0,0028	402975		1128		1128	–	1218
				–		–		–	90	
26 2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,0017	508568		865		865	–	934
				–		–		–	69	
27 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02505	87784,43	33493,01	2199	839	249	954	3405
				44351,3	10818,36	1111	271	–	252	
28 2106-0208-0501	Лестница-стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,02505	544370		13636		13636	–	14727
				–		–		–	1091	
29 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	0,72645	97,74	1,38	71	1	31	27	106
				53,69	–	39	–	–	8	
30 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,72645	172,07	5,51	125	4	76	31	168
				61,95	–	45	–	–	12	

Итого по разделу 2	**79 567**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 758

	Накладные расходы, тенге					4 506				
	- в т.ч. зарплата, тенге					406				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 893				

Раздел 4 Входная группа В 1

4.1 Кр-1 и пандус КЖ39-42

31	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	13,45194	95,82	2,97	1289	40	511	512	1945
					54,86	0,3	738	4	–	144	
32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	13,45194	85,71	2,16	1153	29	707	290	1558
					31	0,3	417	4	–	115	
33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	16,96558	85,64	2,12	1453	36	891	367	1966
					31	0,35	526	6	–	146	
34	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж П1 НР = 69 %	т конструкций	0,2251	36161,71	12909,82	8140	2906	861	3613	12693
					19426,92	3833,85	4373	863	–	940	
35	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2251	456536		102766		102766	–	110987
					–		–		–	8221	
36	1110-0114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	18	1692,28	36,67	30461	660	22952	6413	39824

				380,5	15,39	6849	277	–	2950	
37	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка-элементы парапета НР = 118 %	т стальных элементов	0,90349	68380,39	8552,39	61781	7727	5638	59002	130446
					53587,75	1755,42	48416	1586	–	9663	
38	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,90349	249828		225717		225717	–	243774
					–		–		–	18057	
39	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	26,20121	95,84	2,94	2511	77	996	999	3791
					54,88	0,38	1438	10	–	281	
40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	26,20121	85,68	2,1	2245	55	1377	568	3038
					31,03	0,38	813	10	–	225	
41	1109-0501-0201	Каркасы в целом. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	2,17747	8654,54	1360,29	18845	2962	2008	9579	30698
					6372,07	3,21	13875	7	–	2274	

Итого по разделу 4 **580 720**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 77 445
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 492
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 767
- материалы, изделия и конструкции, тенге 364 424

	Накладные расходы, тенге					81 343				
	- в т.ч. зарплата, тенге					7 321				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 016				
Раздел 5 Крыльцо Кр2 и Кр3										
42 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 % К=29,000;									
		м2	4,95581	96,05	3,03	476	15	189	189	718
				54,89	0,4	272	2	–	53	
43 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;									
		м2	4,95581	85,76	2,22	425	11	260	108	576
				31,07	0,4	154	2	–	43	
44 1109-0501-0201	Каркасы в целом. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %									
		т	0,17089	8660,54	1363,45	1480	233	158	752	2411
				6372,52	5,85	1089	1	–	179	
45 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	0,063	104158,73	1793,65	6562	113	4696	1620	8837
				27825,4	746,03	1753	47	–	655	
46 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	0,063	9015,87	79,37	568	5	497	61	679
				1047,62	31,75	66	2	–	50	

47	1107-0112-0101	Стены тамбура. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,00613	65742,25	1631,32	403	10	–	470	943
					64110,93	815,66	393	5	–	70	
48	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00613	249235,4		1528		1528	–	1650
					–		–		–	122	
5.2	**Кр-3 КЖ55-56**										
49	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	5,9653	95,55	2,85	570	17	226	227	861
					54,82	0,34	327	2	–	64	
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	5,9653	85,49	2,01	510	12	313	129	690
					31,01	0,34	185	2	–	51	
51	1109-0501-0201	Каркасы в целом. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,2057	8653,38	1356,34	1780	279	190	905	2900
					6373,36	4,86	1311	1	–	215	
52	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,104	104163,46	1788,46	10833	186	7753	2674	14588
					27826,92	740,38	2894	77	–	1081	

53	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,104	9019,23	67,31	938	7	821	102	1123
					1057,69	28,85	110	3	–	83	
54	1107-0112-0101	Стены тамбура. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,00613	65742,25	1631,32	403	10	–	470	943
					64110,93	815,66	393	5	–	70	
55	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00613	249235,4		1528		1528	–	1650
					–		–		–	122	

Итого по разделу 5	**38 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	149
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 159
Накладные расходы, тенге	7 707
- в т.ч. зарплата, тенге	694
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 858

Итого по смете	**891 505**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 106
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 184
- материалы, изделия и конструкции, тенге	525 643
Накладные расходы, тенге	137 955

- в т.ч. зарплата, тенге		12 417
Сметная прибыль (8 %), тенге		66 038
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**20 683**	**912 188**
Зимные, 1,35%	**12 315**	**924 502**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**18 490**	**942 993**
В текущих ценах с 05.04.19г		**956 006**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		446 790
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		509 216
Тендерная скидка (-10%)		**95 601**
Итого со скидкой		**860 405**
НДС, 12%		**103 249**
Итого с НДС		**963 654**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2020 года

на Ремонтные работы АР

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Проемы АР 23-25

1.1 Окна

1	2108-0102-1702	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 20 кН/м,прим. К=12,000;	м2	236,52	388		91770		91770	–	99112
					–		–		–	7342	
1.2 Витражи											
2	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	82,649	7604,83	478,43	628532	39542	413	419606	1131989
					7121,4	236,51	588577	19547	–	83851	
3	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-(ИМ1,ИМ2)	т	0,13974	589423		82366		82366	–	88955
					–		–		–	6589	
4	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 69 % К=2,000;	м2	8,10492	81,31	1,73	659	14	426	152	876
					27,02	0,25	219	2	–	65	
5	2109-0304-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	15,54	55753		866402		866402	–	935714
					–		–		–	69312	

6 2109-0304-0205	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом							
		м2	2,94	74891	220180	220180	–	237794
				–	–	–	17614	
7 2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом							
		м2	53,044	24950	1323448	1323448	–	1429324
				–	–	–	105876	
8 2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом							
		м2	11,125	33691	374812	374812	–	404797
				–	–	–	29985	
9 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436	10872	10872	–	11742
				–	–	–	870	
	Итого по разделу 1				**4 340 303**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				588 796			

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 556
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 970 689
Накладные расходы, тенге	419 758
- в т.ч. зарплата, тенге	37 778
Сметная прибыль (8 %), тенге	321 504

Раздел 2 Полы АР 57,58

10	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	82,8	3646,49	21,47	301929	1778	265517	33406	362162
					418,29	10,92	34634	904	–	26827	
11	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	87,75	350,63	0,83	30768	73	19619	10445	44510
					126,22	0,41	11076	36	–	3297	
2.6 Тип 5 (2этаж)											
12	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	153,31	3646,49	21,47	559043	3292	491623	61855	670570
					418,29	10,93	64128	1675	–	49672	
13	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	162,5	350,63	0,83	56978	135	36332	19343	82427
					126,22	0,41	20511	67	–	6106	
2.9 Тип 7 (блок2)											
14	1111-0101-3606	Покрытия синтетические torkrett. Устройство на мастике КН-2,прим. НР = 94 %	м2 покрытия	82,8	9550,47	21,47	790779	1778	742211	44832	902460
					565,1	10,92	46790	904	–	66849	

15	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	87,76	350,63	0,83	30771	73	19621	10446	44514
					126,22	0,41	11077	36	–	3297	
		Итого по разделу 2					**2 106 643**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					188 216				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 129				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 622				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 574 923				
		Накладные расходы, тенге					180 327				
		- в т.ч. зарплата, тенге					16 229				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					156 048				

Раздел 3 Внутренняя отделка АР 3-5

3.1 Блок 1-1 этаж

16	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	254,95	490,71	2,98	125106	760	41951	66220	206632
					323,18	1,49	82395	380	–	15306	
17	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	220,72	407,11	2,98	89857	657	25824	50964	152087
					287,13	1,49	63376	329	–	11266	

18	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	445,02	440,5	2,98	196032	1327	66925	102755	322690
					287,13	1,49	127780	664	–	23903	
3.2 Блок 1-2 этаж											
19	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	240,75	490,71	2,98	118139	718	39615	62533	195126
					323,18	1,5	77806	360	–	14454	
20	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	267,62	407,11	2,98	108952	798	31311	61794	184406
					287,13	1,49	76843	400	–	13660	
21	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	340,87	440,5	2,98	150154	1016	51263	78706	247169
					287,13	1,49	97875	508	–	18309	
3.3 Блок 2											

22	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	742,14	490,71	2,98	364174	2212	122117	192762	601491
					323,18	1,49	239845	1108	–	44555	
23	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,68	407,1	3	9233	68	2653	5237	15628
					287,13	1,5	6512	34	–	1158	
24	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	596,83	440,5	2,98	262905	1779	89756	137809	432771
					287,13	1,49	171370	891	–	32057	
	3.4 Венткороба и гипсокар. перегородки										
25	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	153,61	407,12	2,98	62537	458	17972	35470	105848
					287,14	1,5	44107	230	–	7841	
	Итого по разделу 3						**2 463 848**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						987 909				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						9 793				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 904				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					489 387				
	Накладные расходы, тенге					794 250				
	- в т.ч. зарплата, тенге					71 483				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					182 509				

Раздел 4 Кровля КД1-9, АР29-31.1

4.1 Блок 1

26 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 % К=3,000;	м ходов	27,3	99,23	6,41	2709	175	1314	1164	4183
				44,69	2,67	1220	73	–	310	
27 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная К=3,000;	шт.	3	827		2481		2481	–	2679
				–		–		–	198	

4.2 Блок 2

28 1112-0101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике НР = 92 %	м2 кровли	720	622,43	70,41	448147	50693	310050	92308	583691
				121,39	17,96	87404	12931	–	43236	
29 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	720	1320,76	21,67	950945	15603	747088	177428	1218643
				261,46	6,39	188254	4603	–	90270	
30 1112-0101-1401	Покрытия. Стяжка легким (ячеистым) бетоном НР = 92 % К=0,050;	м3 утеплителя	36	28560,47	1477,22	1028177	53180	848891	129243	1250014
				3502,94	399,33	126106	14376	–	92594	

31	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	720	736,93	52,56	530588	37840	188136	288595	884718
					423,07	12,61	304612	9078	–	65535	
32	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,150;	м3	108	22752		2457216		2457216	–	2653793
					–		–		–	196577	
33	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	720	284,56	11,49	204884	8271	116395	74739	301993
					111,41	1,42	80218	1020	–	22370	
34	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство-10мм НР = 92 %	м2 стяжки	720	625,71	103,03	450511	74180	207495	173024	673418
					234,49	26,71	168836	19234	–	49883	
35	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-5,000;	м2 стяжки	-3600	17,74	1,52	-63855	-5482	-55246	-4245	-73548
					0,87	0,41	-3127	-1487	–	-5448	

36 1112-0101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками НР = 92 %	м примыканий	38,3	3045,22	35,3	116632	1352	87826	25502	153505
				716,81	6,95	27454	266	–	11371	
	Итого по разделу 4					**7 653 089**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					980 977				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					235 812				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 094				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 911 646				
	Накладные расходы, тенге					957 758				
	- в т.ч. зарплата, тенге					86 198				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					566 896				
Раздел 5 Фасад АР 20-22,30,33										
37 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,060;	м3 подстилающего слоя	6,7242	8226,11	1736,71	55314	11678	20608	26433	88287
				3424,65	757,26	23028	5092	–	6540	
38 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см). Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	112,07	1174,13	2,93	131585	328	110100	22980	166930
				188,78	1,08	21157	121	–	12365	

39 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	112,07	195,53	–	21913	–	18504	3682	27643
				30,42	–	3409	–	–	2048	
5.4 Решетка-жалюзи										
40 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01522	60249,67	2628,12	917	40	59	570	1606
				53745,07	525,62	818	8	–	119	
41 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01522	592732,4		9021		9021	–	9743
				–		–		–	722	
42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,44138	86,09	2,27	38	1	23	10	52
				31,72	–	14	–	–	4	

Итого по разделу 5	**294 261**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 426
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	158 315
Накладные расходы, тенге	53 675
- в т.ч. зарплата, тенге	4 831
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 798

Раздел 6 Перегородки в санузлах и гардероб АР 38,39

43	1110-0501-0102	Установка перегородок из ПВХ профилей в санузлах НР = 90 %	м2 проемов	4,5	2226,67	169,33	10020	762	4223	4872	16083
					1118,89	84	5035	378	–	1191	
44	2109-0201-0101	Перегородки в санузлах из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,26	12877		209380		209380	–	226130
					–		–		–	16750	
45	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01008	675992,06	1388,89	6814	14	4273	2305	9849
					250694,44	595,24	2527	6	–	730	
46	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01008	108314		1092		1092	–	1179
					–		–		–	87	
	6.1 Гардероб										
47	1110-0103-0302	Барьеры в гардеробных. Устройство НР = 90 %	м2 барьеров	4,06	2456,16	128,82	9972	523	6304	3062	14077
					774,63	63,3	3145	257	–	1043	
48	2107-0509-0512	Ламинированная ДСП, прим.	м2	4,06	2875		11673		11673	–	12607
					–		–		–	934	
49	2113-0814-2211	Петли,прим.	шт.	2	827		1654		1654	–	1786
					–		–		–	132	

50	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 % К=4,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	439,6	1599,76	14,46	703253	6356	257514	397694	1189023
					999,51	5,68	439383	2499	–	88076	
		Итого по разделу 6					**1 470 734**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					450 090				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 655				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 140				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					496 113				
		Накладные расходы, тенге					407 933				
		- в т.ч. зарплата, тенге					36 714				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					108 943				
	Раздел 8 Блок 1. Входная группа В1 АР36										
51	1108-0201-0305	Кладка колонн из кирпича керамзитового НР = 93 %	м3 кладки	1,6	39126,25	2704,38	62602	4327	33581	23928	93452
					15433,75	646,88	24694	1035	–	6922	
52	1115-0106-0201	Колонны. Облицовка наружная сплитерными плитками НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	26,5	3809,58	31,55	100954	836	9973	72444	187270
					3401,7	15,47	90145	410	–	13872	
53	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	26,5	2058,45		54549		54549	–	58913
					–		–		–	4364	

8.1 Крыльцо и пандус

54 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная крыльца сплитерными плитками-крыльцо НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,9	3809,47	31,58	7238	60	715	5194	13427
				3401,58	15,79	6463	30	–	995	
55 2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	1,9	2058,45		3911		3911	–	4224
				–		–		–	313	
56 1115-0106-0201	Пандус. Облицовка сплитерными плитками НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,4	3809,29	31,43	5333	44	527	3827	9893
				3401,43	15,71	4762	22	–	733	
57 2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	1,4	2058,45		2882		2882	–	3113
				–		–		–	231	
8.4 Обшивка козырька										
58 1115-0108-1802	Фасадные касеты линеарных панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	7,05	2614,89	17,73	18435	125	7780	8442	29027
				1493,62	3,12	10530	22	–	2150	
59 1115-0108-1808	Фасад здания из линерных панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	9,1	10097,91	2,75	91891	25	88068	3046	102532
				417,36	1,1	3798	10	–	7595	
	Итого по разделу 8					**501 851**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					140 392				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 417				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 529				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					201 986				
	Накладные расходы, тенге					116 881				
	- в т.ч. зарплата, тенге					10 519				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					37 175				

Раздел 9 Блок 2. Крыльцо-3 АР34

60 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство крыльца. НР = 94 %	м2 покрытия	8,7	1641,84	74,48	14284	648	2588	10675	26956
				1269,89	35,4	11048	308	–	1997	
61 2206-0301-0629	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	8,7	1533		13337		13337	–	14404
				–		–		–	1067	
	Итого по разделу 9					**41 360**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 048				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					648				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					308				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 925				
	Накладные расходы, тенге					10 675				
	- в т.ч. зарплата, тенге					961				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 064				

Раздел 10 Блок 2. Крыльцо-2 АР35 2шт

62 1115-0106-0201	Облицовка боковой стенки крыльца сплитерными плитками НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	12,4	3809,6	31,53	47239	391	4667	33898	87628
				3401,69	15,48	42181	192	–	6491	
63 2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93 К=2,000;	м2	12,4	2058,45		25525		25525	–	27567
				–		–		–	2042	
64 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство крыльца. НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	16,8	1641,9	74,58	27584	1253	4997	20612	52052
				1269,88	35,36	21334	594	–	3856	
65 2206-0301-0629	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 К=2,000;	м2	17,4	1533		26674		26674	–	28808
				–		–		–	2134	

Итого по разделу 10	**196 055**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	786
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 863
Накладные расходы, тенге	54 510
- в т.ч. зарплата, тенге	4 906
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 523

Раздел 11 Поручни в туалете для ММГН

66	1107-0519-0102	Поручень из трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	3,3	2009,39	87,27	6631	288	254	7334	15082
					1845,15	38,18	6089	126	–	1117	
67	2910-1000-1000 (пл)	Поручень стационарный, для унитаза Труба нерж. =40мм, L=900мм	шт	2	25000		50000		50000	–	54000
					–		–		–	4000	
68	2910-1000-2000 (пл)	Поручень опоясывающий, под умывальником, Труба нерж. =40мм, L=1500мм	шт	1	22321		22321		22321	–	24107
					–		–		–	1786	
69	2910-1000-3000 (пл)	Диспенсер бумажных полотенец	шт	1	6376		6376		6376	–	6886
					–		–		–	510	
70	2910-1000-4000 (пл)	Диспенсер туалетной бумаги (МУЛЬТИ)	шт	1	4258		4258		4258	–	4599
					–		–		–	341	
71	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	1	1057	–	1057	–	–	645	1838
					1057	–	1057	–	–	136	
72	2910-1000-5000 (пл)	Дозатор жидкого мыла	шт	1	3256		3256		3256	–	3516
					–		–		–	260	

Итого по разделу 11	**110 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 146
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					86 465				
	Накладные расходы, тенге					7 979				
	- в т.ч. зарплата, тенге					718				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 150				

Раздел 12 Тактильные знаки

73	1308-0305-0310	Знаки тактильные. Монтаж НР = 72 %	шт.	127	1395,74	152,58	177259	19378	8961	110647	310938
					1172,6	37,46	148920	4757	–	23032	
74	2952-0000-1000 (пл)	Тактильные пластиковые пиктограммы, 200х200	шт	6	2670		16020		16020	–	17302
					–		–		–	1282	
75	2952-0000-2000 (пл)	Крепление из оргстекло 10мм с 4мя металлическими креплениями для тактильной пиктограммы, 220х220	шт	6	4464		26784		26784	–	28927
					–		–		–	2143	
76	2952-0000-3000 (пл)	Пластиковые светонакопительные тактильные пиктограммы, 300х300	шт	4	4464		17856		17856	–	19284
					–		–		–	1428	
77	2952-0000-4000 (пл)	Тактильные наклейки на ручки (с внутренней стороны)	шт	15	357		5355		5355	–	5783
					–		–		–	428	
78	2952-0000-5000 (пл)	Тактильные наземные указатели для помещений (конус.рифы), 300х300	шт	30	848		25440		25440	–	27475
					–		–		–	2035	
79	2952-0000-1100 (пл)	Тактильные наземные указатели для помещений (прод.рифы), 300х300	шт	89	848		75472		75472	–	81510

					–		–		–	6038	
80	2952-0000-1200 (пл)	Тактильные пиктограммы ПВХ пленка (наклейка), 150x150	шт	8	670		5360		5360	–	5789
					–		–		–	429	
81	2952-0000-1300 (пл)	Самоклеющиеся круги для маркировки прозрачных помещений желтый-простой, диаметр 20мм	шт	6	179		1074		1074	–	1160
					–		–		–	86	
82	2952-0000-1400 (пл)	Мнемосхема санузла, 150x200	шт	1	10800		10800		10800	–	11664
					–		–		–	864	
83	2952-0000-1500 (пл)	Настенное крепление оргстекло 10мм, 170x220	шт	1	4464		4464		4464	–	4821
					–		–		–	357	
84	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	2	1057	–	2114	–	–	1290	3676
					1057	–	2114	–	–	272	
85	2952-0000-1600 (пл)	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки(комплект): кнопка для санузла, вход в здание	комплект	1	5000		5000		5000	–	5400
					–		–		–	400	
86	2952-0000-1700 (пл)	Световые маяки для здания, 360/360	шт	1	22321		22321		22321	–	24107
					–		–		–	1786	
87	2952-0000-1800 (пл)	Световые маяки для дверей (пара 220В), 60/60	шт	2	7607		15214		15214	–	16431

				–		–	–	1217	
88	2952-0000-2200 (пл)	Тактильные наклейки на поручни	шт	24	357	8568	8568	–	9253
					–	–	–	685	
89	2952-0000-2300 (пл)	Подъемник БАРС-УГП 130	шт	1	1071429	1071429	1071429	–	1157143
					–	–	–	85714	

Итого по разделу 12		**1 730 663**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		151 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		19 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		4 757
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 320 118
Накладные расходы, тенге		111 937
- в т.ч. зарплата, тенге		10 074
Сметная прибыль (8 %), тенге		128 196
Итого по смете		**20 908 835**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 617 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		339 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		104 036
- материалы, изделия и конструкции, тенге		12 287 430
Накладные расходы, тенге		3 115 683
- в т.ч. зарплата, тенге		280 411
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 548 806
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**485 085**	**21 393 920**
Зимные, 1,35%	**288 818**	**21 682 738**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**433 655**	**22 116 393**
В текущих ценах с 05.04.19г		**22 421 599**

В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03	10 478 747
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1	11 942 852
Тендерная скидка (-10%)	**2 242 160**
Итого со скидкой	**20 179 439**
НДС, 12%	**2 421 533**
Итого с НДС	**22 600 972**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2020 года

на Видеонаблюдение

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Приборы видеонаблюдения

1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	3338	46	3338	46	–	2017	5783
					3292	14	3292	14	–	428	
2	2978-1000-1000 (пл)	16-ти канальный AHD видеорегистратор OPT-7016-LM-V2	шт	1	73839		73839		73839	–	79746
					–		–		–	5907	
3	2978-1000-1002 (пл)	Жесткий диск на 4 Тб Western Digital WD Purpul	шт	1	48929		48929		48929	–	52843
					–		–		–	3914	
4	1310-0411-0106	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования -монитор НР = 61 %	шт.	1	11910	–	11910	–	2271	5880	19213
					9639	–	9639	–	–	1423	
5	2978-1000-1003 (пл)	Монитор LCD 32 1680 1050 DVI/VGA	шт	1	361429		361429		361429	–	390343
					–		–		–	28914	
6	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	11	4323,09	5,73	47554	63	–	28970	82646
					4317,36	–	47491	–	–	6122	
7	2978-1000-2000 (пл)	Видеокамера купольная UNV CAM 3612LR1-Z28	шт	4	10625		42500		42500	–	45900
					–		–		–	3400	
8	2978-1000-3000 (пл)	Видеокамера цилиндрическая (всепогодная) OPT-VF220 WR-IR	шт	7	23214		162498		162498	–	175498
					–		–		–	13000	

	Итого по разделу 1					**851 972**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 422				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					691 466				
	Накладные расходы, тенге					36 867				
	- в т.ч. зарплата, тенге					3 318				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63 108				
	Раздел 2 Источники питания									
9	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7601	2	15202	4	358	9052	26194
					7420	–	14840	–	–	1940	
10	2303-0306-0302	Блок питания Квант-50 NB	шт.	2	9605		19210		19210	–	20747
					–		–		–	1537	
11	1303-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3078,75	–	12315	–	1299	7932	21867
					2754	–	11016	–	–	1620	
12	2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	4	3729		14916		14916	–	16109
					–		–		–	1193	
13	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7601	2	7601	2	179	4526	13097
					7420	–	7420	–	–	970	
14	2978-1000-4000 (пл)	Источник бесперебойного питания UPS Smart Winner 3000 VA	шт	1	253482		253482		253482	–	273761

				–		–		–	20279	
	Итого по разделу 2					**371 775**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 276				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					289 444				
	Накладные расходы, тенге					21 510				
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 936				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					27 539				
Раздел 3 Материалы										
15 2306-1709-0410	Коннекторы									
		шт.	48	31		1488		1488	–	1607
				–		–		–	119	
16 2307-0216-0803	Разъем питания для видеокамер									
		шт.	22	304		6688		6688	–	7223
				–		–		–	535	
17 1308-0206-0101	Прокладка кабельных каналов НР = 72 %	м	378	244,31	2,3	92351	868	7986	60150	164701
				220,89	0,12	83497	44	–	12200	
18 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	378	81		30618		30618	–	33067
				–		–		–	2449	
19 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	378	86,6	0,91	32735	344	7178	18244	55057
				66,7	0,33	25213	126	–	4078	

20 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	14	275,21	10,14	3853	142	1096	1920	6235
				186,79	3,64	2615	51	–	462	
21 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	14	86,71	0,93	1214	13	267	676	2041
				66,71	0,36	934	5	–	151	
22 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	14	32		448		448	–	484
				–		–		–	36	
23 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	11	706,18	–	7768	–	46	4710	13476
				702	–	7722	–	–	998	
24 2404-0207-3973	Разветвительная коробка КР2603 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	11	41		451		451	–	487
				–		–		–	36	

Итого по разделу 3	**284 378**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 981
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 266
Накладные расходы, тенге	85 700
- в т.ч. зарплата, тенге	7 713
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 064

Раздел 4 Кабели и провода

25	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м провода	418	397,06	31,64	165970	13225	80452	46486	229452
					172,95	9,36	72293	3914	–	16996	
26	2306-0407-0601	Кабели КВК-П-2 2х0,75, прим.	км	0,413	87272		36043		36043	–	38926
					–		–		–	2883	
27	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,75	км	0,005	20450		102		102	–	110
					–		–		–	8	

Итого по разделу 4	**268 488**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 225
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 914
- материалы, изделия и конструкции, тенге	116 597
Накладные расходы, тенге	46 486
- в т.ч. зарплата, тенге	4 184
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 887

Итого по смете	**1 776 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	285 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 154
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 153 773
Накладные расходы, тенге	190 563
- в т.ч. зарплата, тенге	17 151
Сметная прибыль (8 %), тенге	131 598

Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	41 217	1 817 830
Зимные, 1,35%	24 541	**1 842 371**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	36 847	**1 879 219**
В текущих ценах с 05.04.19г		**1 905 152**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		890 374
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		1 014 778
Тендерная скидка (-10%)		**190 515**
Итого со скидкой		**1 714 637**
НДС, 12%		**205 756**
Итого с НДС		**1 920 393**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная БМК

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2020 года

на Фундамент под котельную

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Фундамент под котельную

2.4 Фм2-3шт

1 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	15	22952,13	1358,67	344282	20380	274199	49511	425296
				3313,53	313,67	49703	4705	–	31503	
2 1106-0301-0409	МН3-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,08955	450530,43	1328,87	40345	119	37959	2110	45851
				25315,47	580,68	2267	52	–	3396	

Итого по разделу 2	**471 147**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 757
- материалы, изделия и конструкции, тенге	312 158
Накладные расходы, тенге	51 621
- в т.ч. зарплата, тенге	4 646
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 899

Итого по смете	**471 147**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 757
- материалы, изделия и конструкции, тенге	312 158
Накладные расходы, тенге	51 621
- в т.ч. зарплата, тенге	4 646
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 899

Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**10 931**	**482 078**
Зимные, 1,35%	**6 508**	**488 586**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 772**	**498 357**

В текущих ценах с 05.04.19г	**505 235**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03	236 122
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1	269 113
Тендерная скидка (-10%)	**50 523**
Итого со скидкой	**454 711**
НДС, 12%	**54 565**
Итого с НДС	**509 277**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Туалет на 8 очков

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2020 года

на Туалет на 8 очков

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0.6 Отделочные работы внутренние и наружные

1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,46	1226,03	1079,45	1790	1576	–	622	2605
					146,58	247,95	214	362	–	193	
2	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	14,58	151,65	100,14	2211	1460	76	1229	3715
					46,3	31,76	675	463	–	275	

Итого по смете	**6 320**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	889
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	76
Накладные расходы, тенге	1 851
- в т.ч. зарплата, тенге	167
Сметная прибыль (8 %), тенге	468

Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**147**	**6 467**
Зимные, 1,35%	**87**	**6 554**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**131**	**6 685**
В текущих ценах с 05.04.19г		**6 777**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		3 167
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		3 610

Тендерная скидка (-10%)	678
Итого со скидкой	6 100
НДС, 12%	732
Итого с НДС	6 831

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2020 года

на Сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 12 Подвеска проводов

1 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,176	73392,05	23681,82	12917	4168	838	7754	22325
				44948,86	10119,32	7911	1781	–	1654	
2 2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,176	892843		157140		157140	–	169711
				–		–		–	12571	
3 1133-0204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	1,178	108630,73	10022,07	127967	11806	4195	94283	240030
				95047,54	4998,3	111966	5888	–	17780	
4 2306-1201-0804	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,534	610671		2158111		2158111	–	2330760
				–		–		–	172649	

Итого по разделу 12	**2 762 826**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 877
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 974
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 320 284
Накладные расходы, тенге	102 037
- в т.ч. зарплата, тенге	9 183
Сметная прибыль (8 %), тенге	204 654

Раздел 13 Линия ВЛЗ-10кВ.Заземление ВЛЗ-10кВ.

5 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	87	205,97	194,87	17919	16954	–	3775	23430
				11,09	49,17	965	4278	–	1736	
6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	87	18,59	18,59	1617	1617	–	468	2252
				–	7,47	–	650	–	167	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	87	163,63	76,47	14236	6653	–	7724	23717
				87,16	36,15	7583	3145	–	1757	
8 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	580	452,59	18,93	262500	10982	127723	91087	381874
				213,44	4,68	123795	2715	–	28287	

Итого по разделу 13	**431 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	132 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	127 723
Накладные расходы, тенге	103 054
- в т.ч. зарплата, тенге	9 275
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 947

Раздел 14 Линия КЛ-10кВ

9	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	2,7	2103,7	–	5680	–	–	4090	10552
					2103,7	–	5680	–	–	782	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	894,44	–	1610	–	–	1159	2991
					894,44	–	1610	–	–	222	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,8	163,89	76,67	295	138	–	160	491
					87,22	36,11	157	65	–	36	
12	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	15	536,6	454	8049	6810	–	2694	11602
					82,6	166,87	1239	2503	–	859	
13	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	17	157,65	130,12	2680	2212	–	922	3890
					27,53	47,82	468	813	–	288	
14	1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	0,9	814,44	–	733	–	–	528	1362
					814,44	–	733	–	–	101	
15	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	32	634,06	342,13	20290	10948	1410	8300	30877
					247,88	112,38	7932	3596	–	2287	

16	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3	771,33	397	2314	1191	132	991	3569
					330,33	128,33	991	385	–	264	
17	2306-0611-1411	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,035	5339508		186883		186883	–	201834
					–		–		–	14951	
18	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,003	152000	–	456	–	4	344	864
					150666,67	–	452	–	–	64	
19	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	3	135		405		405	–	437
					–		–		–	32	
20	1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	31814,5	23476	127258	93904	306	48828	190173
					8262	8692,25	33048	34769	–	14087	
21	2306-1703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8283		16566		16566	–	17891
					–		–		–	1325	

22 2305-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9982		19964		19964	–	21561
				–		–		–	1597	
23 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1422		1422		1422	–	1536
				–		–		–	114	
24 1310-0904-0101	Лента сигальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,1	28290	19110	2829	1911	–	836	3958
				9180	4520	918	452	–	293	
25 2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	100	85		8500		8500	–	9180
				–		–		–	680	

Итого по разделу 14	**512 768**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 583
- материалы, изделия и конструкции, тенге	235 592
Накладные расходы, тенге	68 852
- в т.ч. зарплата, тенге	6 197
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 982

Раздел 15 Кабельная линия КЛ-0,4кВ

26	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	40,5	202,99	151,6	8221	6140	1798	1593	10599
					6,99	47,63	283	1929	–	785	
27	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	35,44	35,44	957	957	–	258	1312
					–	13,26	–	358	–	97	
28	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27	163,63	76,48	4418	2065	–	2397	7360
					87,15	36,15	2353	976	–	545	
29	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	166	1658,19	–	275260	–	250116	18104	316833
					151,47	–	25144	–	–	23469	
30	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	164	333,69	151,62	54727	24865	7279	21884	82740
					137,7	47,63	22583	7812	–	6129	
31	2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,264	531623		140348		140348	–	151576
					–		–		–	11228	
32	2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	754654		49807		49807	–	53792
					–		–		–	3985	

33	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,154	150688,31	129,87	23206	20	–	17627	44100
					150558,44	45,45	23186	7	–	3267	
34	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	134	300		40200		40200	–	43416
					–		–		–	3216	
35	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	171		3420		3420	–	3694
					–		–		–	274	
36	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	657,9	56,2	6579	562	2148	2838	10170
					386,9	7,3	3869	73	–	753	
37	2306-1705-0108	Металлорукав РЗ-ЦХ 40	м	10	401		4010		4010	–	4331
					–		–		–	321	
38	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	150	536,61	453,99	80491	68098	–	26945	116031
					82,62	166,87	12393	25030	–	8595	
39	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	16	58,56	–	937	–	496	318	1355
					27,56	–	441	–	–	100	
40	1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	13,5	814,22	–	10992	–	–	7914	20418
					814,22	–	10992	–	–	1512	

41 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,045	30600	–	1377	–	–	840	2394
				30600	–	1377	–	–	177	
42 2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	150	85		12750		12750	–	13770
				–		–		–	1020	
43 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1422		1422		1422	–	1536
				–		–		–	114	
44 1308-0201-1821	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4347,88	91	34783	728	1007	23987	63472
				4131	33,38	33048	267	–	4702	
45 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	8670		69360		69360	–	74909
				–		–		–	5549	

Итого по разделу 15 **1 023 818**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 135 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 103 439
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 36 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге 584 166

	Накладные расходы, тенге					124 705				
	- в т.ч. зарплата, тенге					11 223				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					75 839				
Раздел 17 Наружное освещение										
46 1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 % К=8,000;	шт.	8	9177	3915,63	73416	31325	13318	29066	110681
				3596,63	1449,5	28773	11596	–	8199	
47 2900-0004-0029 (пл)ООО МК "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП"	Прожектор GALAD Эверест LED-1000 (Wide) К=8,000;									
		шт	8	684749		5477992		5477992	–	5916231
				–		–		–	438239	
	Итого по разделу 17					**6 026 912**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 773				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 325				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 596				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 491 310				
	Накладные расходы, тенге					29 066				
	- в т.ч. зарплата, тенге					2 616				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					446 438				
	Итого по смете					**10 757 597**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					469 890				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					304 058				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					109 088				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 759 075				
	Накладные расходы, тенге					427 714				
	- в т.ч. зарплата, тенге					38 494				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					796 860				

Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	249 576	**11 007 173**
Зимные, 1,35%	148 597	**11 155 770**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	223 115	**11 378 885**
В текущих ценах с 05.04.19г		**11 535 914**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		5 391 316
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		6 144 598
Тендерная скидка (-10%)		**1 190 437**
Итого со скидкой		**10 345 477**
НДС, 12%		**1 241 457**
Итого с НДС		**11 586 934**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2020 года

на Теплотрасса

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Тепловые сети									
		2.1 Тепловые сети									
1	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство (17см) НР = 108 %	м2 основания	112,2	678,32	206,75	76107	23197	48190	12505	95701

				42,07	61,13	4720	6859	–	7089	
2 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	112,2	1433,07	100,11	160791	11232	144368	9452	183862
				46,27	31,74	5191	3561	–	13619	
3 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=26,000;	м2 покрытия	2917,2	160,67	0,02	468713	60	468291	391	506632
				0,12	–	362	–	–	37528	
4 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5см) НР = 108 %	м2 покрытия	112,2	1514,82	100,11	169963	11232	153540	9452	193768
				46,27	31,74	5191	3561	–	14353	
5 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	224,4	170,91	0,02	38352	5	38319	30	41453
				0,12	–	28	–	–	3071	
	Итого по разделу 2					**1 021 416**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 492				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 726				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 981				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					852 708				
	Накладные расходы, тенге					31 830				
	- в т.ч. зарплата, тенге					2 865				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					75 660				
Раздел 3 Топливопроводы										
6 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 25 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	1057500	452222,22	19035	8140	180	12867	34454
				595277,78	126777,78	10715	2282	–	2552	
7 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	9,09	218		1982		1982	–	2141
				–		–		–	159	
8 2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	9,09	273		2482		2482	–	2681
				–		–		–	199	
9 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,02328	448980		10452		10452	–	11288
				–		–		–	836	
10 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,84	249,46	5,98	459	11	373	53	553
				40,76	1,09	75	2	–	41	

11 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,22	90,98	2,46	111	3	52	39	162
				45,9	–	56	–	–	12	
12 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,2	106450	2070	21290	414	10491	8050	31687
				51925	1035	10385	207	–	2347	
13 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2	5,7	738,6	27,72	4210	158	1910	1656	6335
				375,79	6,49	2142	37	–	469	
14 1139-0201-0202	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа НР = 69 %	м шва	3	8775	402	26325	1206	56	17532	47366
				8354,33	115,33	25063	346	–	3509	
3.2 Выход труб из канала 42х38 при Н<2000										
15 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,00062	79032,26	8064,52	49	5	5	47	104
				62903,23	1612,9	39	1	–	8	
16 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00062	245917,7		152		152	–	164

				–		–		–	12	
17 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,347	2873,2	14,41	997	5	603	359	1464
				1121,04	2,88	389	1	–	108	
18 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00021	585714,29	–	123	–	49	67	205
				352380,95	–	74	–	–	15	
19 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00021	638128		134		134	–	145
				–		–		–	11	
20 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,09	133,33	–	12	–	6	4	17
				66,67	–	6	–	–	1	
21 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР = 91 %	м3	1,45	9467,59	2124,14	13728	3080	3729	6927	22307
				4771,72	477,93	6919	693	–	1652	
22 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3	16810,82		21854		21854	–	23602
				–		–		–	1748	
23 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	15045,2		2257		2257	–	2438
				–		–		–	181	

24	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03168	241292,2		7644		7644	–	8256
					–		–		–	612	
25	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01309	255642		3346		3346	–	3614
					–		–		–	268	
26	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,01969	77755,21	17775,52	1531	350	29	1175	2922
					58506,86	7059,42	1152	139	–	216	
27	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01969	466456,4		9185		9185	–	9920
					–		–		–	735	
28	1109-0601-0102	Плита покрытия. Монтаж НР = 69 %	т	0,0596	59395,97	2701,34	3540	161	177	2230	6232
					53724,83	503,36	3202	30	–	462	
29	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0596	300165,5		17890		17890	–	19321
					–		–		–	1431	
30	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,52	142,76	5,92	217	9	101	75	315
					70,39	0,66	107	1	–	23	

	Итого по разделу 3					**237 693**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 324				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 542				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 739				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					95 139				
	Накладные расходы, тенге					51 081				
	- в т.ч. зарплата, тенге					4 597				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 607				
	Раздел 10 Теплофикационная камера 2*2*2 - 1 шт									
31	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП01	шт.	1	8387,97		8388		8388	–	9059
					–		–		–	671	
32	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	24831	193,5	49662	387	46196	3239	57133
					1539,5	96,5	3079	193	–	4232	
33	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22975		45950		45950	–	49626
					–		–		–	3676	
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02722	675900,07	1359,29	18398	37	11538	6223	26591
					250661,28	587,8	6823	16	–	1970	
35	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02722	108314		2948		2948	–	3184
					–		–		–	236	
36	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0468	498632,48	1324,79	23336	62	19838	3152	28607
					73418,8	598,29	3436	28	–	2119	
37	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0468	108314		5069		5069	–	5475

				–		–		–	406
	Итого по разделу 10					**179 675**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 338			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					486			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					237			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					139 927			
	Накладные расходы, тенге					12 614			
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 135			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 310			
Раздел 11 Клапан-захлопка									
38 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,1	3370	30	337	3	256	77	447
				780	10	78	1	–	33	
39 1116-0401-0105	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,1	9420	90	942	9	792	141	1170
				1410	30	141	3	–	87	
40 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,1	830	30	83	3	2	77	173
				780	10	78	1	–	13	
41 2301-0301-0118	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,1	1304		130		130	–	140
				–		–		–	10	

42	2105-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	0,35	189	66	66	–	71
					–	–	–	5	
43	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00831	285311	2371	2371	–	2561
					–	–	–	190	
44	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,32	226	72	72	–	78
					–	–	–	6	
45	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,05	8934	447	447	–	483
					–	–	–	36	
46	2113-0804-1301	Смоляной канат,прим	кг	1,3	815	1060	1060	–	1145
					–	–	–	85	
47	2113-0814-2401	Сталь круглая	т	0,00044	115714	51	51	–	55
					–	–	–	4	

Итого по разделу 11	**6 323**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 247
Накладные расходы, тенге	295
- в т.ч. зарплата, тенге	27
Сметная прибыль (8 %), тенге	469

Итого по смете		**1 445 107**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		89 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		59 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		17 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 093 021
Накладные расходы, тенге		95 820
- в т.ч. зарплата, тенге		8 624
Сметная прибыль (8 %), тенге		107 046
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**33 526**	**1 478 633**
Зимные, 1,35%	**19 962**	**1 498 595**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**29 972**	**1 528 567**
В текущих ценах с 05.04.19г		**1 549 661**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		724 235
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		825 426
Тендерная скидка (-10%)		**154 966**
Итого со скидкой		**1 394 695**
НДС, 12%		**167 363**
Итого с НДС		**1 562 058,31**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2020 года

на Технологическое оборудование. Монтаж

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Блок 1. Этаж 1

1.1 Комната медицинской сестры (№13)

1	1334-0104-0303	Светильник медицинский. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	10836	–	10836	–	164	6510	18734
					10672	–	10672	–	–	1388	
2	1334-0101-0201	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	35879	–	35879	–	129	21808	62302
					35750	–	35750	–	–	4615	
3	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	12671	–	12671	–	11	7723	22026
					12660	–	12660	–	–	1632	

Итого по разделу 1	**103 062**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 082
- материалы, изделия и конструкции, тенге	304
Накладные расходы, тенге	36 041
- в т.ч. зарплата, тенге	3 244
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 635

Итого по смете		**103 062**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		59 082
- материалы, изделия и конструкции, тенге		304
Накладные расходы, тенге		36 041
- в т.ч. зарплата, тенге		3 244
Сметная прибыль (8 %), тенге		7 635
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**2 391**	**105 453**

Зимные, 1,35%	1 424	**106 877**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2 138	**109 014**
В текущих ценах с 05.04.19г		**110 519**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		51 651
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		58 868
Тендерная скидка (-10%)		**11 052**
Итого со скидкой		**99 467**
НДС, 12%		**11 936**
Итого с НДС		**111 403**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2020 года

на **Технологическое оборудование**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Блок 1. Этаж 1											
1.1 Фойе (№2)											
1	5900-0000-0001 (пл) (ПЗ)	Диван трехместный	шт	1	69643		69643		–	–	69643

				–	–	69643	–	
1.2 Комната отдыха (№3)								
2 5900-0000-0002 (пл) (ПЗ)	Диван 1800x650x800	шт	1	69643	69643	–	–	69643
				–	–	69643	–	
3 5900-0000-0003 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750	шт	1	21875	21875	–	–	21875
				–	–	21875	–	
4 5900-0000-0004 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды 800x580x1800	шт	1	32143	32143	–	–	32143
				–	–	32143	–	
5 5900-0000-0005 (пл) (ПЗ)	Стул мягкий	шт	1	4018	4018	–	–	4018
				–	–	4018	–	
6 5900-0000-0006 (пл) (ПЗ)	Компьютер базовой компектации: Компьютер (Intel Core i5-6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, клавиатура, мышь Windows 10 Acdmc, Office 2016 ctd acdmc, Антивирус 1год), Монитор LED 21,5", 250кд/м2, Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-F, Сетевой фильтр 6роз	к-т	1	263393	263393	–	–	263393
				–	–	263393	–	
7 5900-0000-0007 (пл) (ПЗ)	Диспенсер N-0,9квт	шт	1	32589	32589	–	–	32589
				–	–	32589	–	
1.3 Гардероб (№4)								
8 5900-0000-0008 (пл) (ПЗ)	Стул мягкий	шт	1	4018	4018	–	–	4018
				–	–	4018	–	

9	5900-0000-0009 (пл) (ПЗ)	Стол приставка 800x630x750	шт	1	19643	19643	–	–	19643
					–	–	19643	–	
10	5900-0000-0010 (пл) (ПЗ)	Вешалка напольная на 24 крючка 1640x510x1600	шт	4	24107	96428	–	–	96428
					–	–	96428	–	
1.4 Раздевалка (муж.) (№5)									
11	5900-0000-0011 (пл) (ПЗ)	Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800	шт	20	43750	875000	–	–	875000
					–	–	875000	–	
12	5900-0000-0012 (пл) (ПЗ)	Скамья для переодевания 1800 мм	шт	7	19643	137501	–	–	137501
					–	–	137501	–	
13	5900-0000-0013 (пл) (ПЗ)	Весы напольные	шт	1	58036	58036	–	–	58036
					–	–	58036	–	
14	5900-0000-0014 (пл) (ПЗ)	Зеркало настенное 600x10x800	шт	1	12946	12946	–	–	12946
					–	–	12946	–	
15	5900-0000-0015 (пл) (ПЗ)	Фен бытовой N-1,2 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
16	5900-0000-0016 (пл) (ПЗ)	Фен бытовой N-1,3 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
1.5 Санузел (№6)									
17	5900-0000-0017 (пл) (ПЗ)	Фен для рук N-1,3 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	

18	5900-0000-0018 (пл) (ПЗ)	Зеркало над умывальником	шт	1	4464	4464	–	–	4464
					–	–	4464	–	
1.6 Душевая (№7)									
19	5900-0000-0018 (пл) (ПЗ)	Вешалка настенная на 2 крючка	шт	2	4911	9822	–	–	9822
					–	–	9822	–	
1.7 Кладовая спортинвентаря (№8)									
20	5900-0000-0019 (пл) (ПЗ)	Стеллаж универсальный 920x432x1800	шт	3	50893	152679	–	–	152679
					–	–	152679	–	
1.8 Комната медицинской сестры (№13)									
21	5900-0000-0020 (пл) (ПЗ)	Светильник медицинский "Армед" модификации АРМЕД-СД200 (220 в,50 Гц, 25 Вт)	шт	1	218750	218750	–	–	218750
					–	–	218750	–	
22	5900-0000-0021 (пл) (ПЗ)	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" (с прозрачной крышкой, габ.размеры 502x440x286мм) (220 в,50 Гц, 30 ВА)	шт	1	50580	50580	–	–	50580
					–	–	50580	–	
23	5900-0000-0022 (пл) (ПЗ)	Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-ПЗ, 580x590x544 мм,220 В,50 Гц, 1,2 кВт)	шт	1	152232	152232	–	–	152232
					–	–	152232	–	
24	5900-0000-0023 (пл) (ПЗ)	Дефибриллятор с водителем ритма и записью диагностических характеристик ДКИ-Н-10 "Аксион"	шт	1	993929	993929	–	–	993929
					–	–	993929	–	
25	5900-0000-0024 (пл) (ПЗ)	Холодильник фармацевтический (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт) ХФ-250-2 "Позис"	шт	1	141071	141071	–	–	141071

				–	–	141071	–		
26	5900-0000-0025 (пл) (ПЗ)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*30-01(220 В, 50 Гц, 190 Вт)	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
27	5900-0000-0026 (пл) (ПЗ)	Зеркало над умывальником	шт	1	4464	4464	–	–	4464
					–	–	4464	–	
28	5900-0000-0027 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый СТ 04.006 1136x700x735 мм	шт	1	17411	17411	–	–	17411
					–	–	17411	–	
29	5900-0000-0028 (пл) (ПЗ)	Стул ИЗО (кож.зам)	шт	2	4911	9822	–	–	9822
					–	–	9822	–	
30	5900-0000-0029 (пл) (ПЗ)	Столик инструментальный передвижной (Столик процедурный с 2-мя никелированными поддонами СИ-05 600*400*800)	шт	1	19643	19643	–	–	19643
					–	–	19643	–	
31	5900-0000-0030 (пл) (ПЗ)	ШМ-02. Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов (400*400*1700мм). Шкаф двухсекционный на ножках. Боковые и задняя стенка стеклянные. Стеклянная дверь под замком. Две стеклянные регулируемые полки. Одна полка на профиле стеклянная с белой пленкой. Сборный каркас выполнен из цельного металлического профиля. Нижняя секция-темное стекло под замком для хранения медицинских инструментов и лекарств	шт	1	69643	69643	–	–	69643

				–	–	69643	–	
32 5900-0000-0031 (пл) (ПЗ)	Стол для приборов и аппаратов СТ 04.010 Детали в кромке ПВХ, утолщенная столешница	шт	3	28571	85713	–	–	85713
				–	–	85713	–	
33 5900-0000-0032 (пл) (ПЗ)	Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "Масса-К" (А3) 91	шт	1	69643	69643	–	–	69643
				–	–	69643	–	
34 5900-0000-0033 (пл) (ПЗ)	Ширма двухстворчатая на колесах Ш-02/01 Ткань Болонь 1920x1800 мм	шт	1	10714	10714	–	–	10714
				–	–	10714	–	
35 5900-0000-0034 (пл) (ПЗ)	Кушетка	шт	1	21429	21429	–	–	21429
				–	–	21429	–	
36 5900-0000-0035 (пл) (ПЗ)	Стол лабораторный с мойкой СЛ-06 650x750x900 мм	шт	1	69643	69643	–	–	69643
				–	–	69643	–	
37 5900-0000-0036 (пл) (ПЗ)	Носилки складные	шт	1	21875	21875	–	–	21875
				–	–	21875	–	
1.9 Санузел (№14)								
38 5900-0000-0037 (пл) (ПЗ)	Зеркало над умывальником	шт	1	4464	4464	–	–	4464
				–	–	4464	–	
1.10 Кладовая уборочного инвентаря (№15)								
39 5900-0000-0038 (пл) (ПЗ)	Стеллаж универсальный 920x432x1800	шт	3	50893	152679	–	–	152679
				–	–	152679	–	
1.11 Санузел, адаптированный для МНГ (№16)								

40	5900-0000-0039 (пл) (ПЗ)	Фен для рук N-1,3 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
41	5900-0000-0040 (пл) (ПЗ)	Зеркало над умывальником	шт	1	4464	4464	–	–	4464
					–	–	4464	–	
42	5900-0000-0041 (пл) (ПЗ)	Комплект приспособлений для раковины (для инвалидов)	шт	1	19643	19643	–	–	19643
					–	–	19643	–	
43	5900-0000-0042 (пл) (ПЗ)	Комплект приспособлений для унитаза (санузел для инвалидов)	шт	1	12946	12946	–	–	12946
					–	–	12946	–	
1.12 Коридор (№17)									
44	5900-0000-0043 (пл) (ПЗ)	Банкетка трехместная	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
1.13 Санузел (№18)									
45	5900-0000-0044 (пл) (ПЗ)	Фен для рук N-1,3 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
46	5900-0000-0045 (пл) (ПЗ)	Зеркало над умывальником	шт	1	4464	4464	–	–	4464
					–	–	4464	–	
1.14 Душевая (№20)									
47	5900-0000-0046 (пл) (ПЗ)	Вешалка настенная на 2 крючка	шт	2	4911	9822	–	–	9822
					–	–	9822	–	
1.15 Раздевалка (жен.) (№21)									

48	5900-0000-0047 (пл) (ПЗ)	Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800	шт	20	43750	875000	–	–	875000
					–	–	875000	–	
49	5900-0000-0048 (пл) (ПЗ)	Скамья для переодевания 1800 мм	шт	7	19643	137501	–	–	137501
					–	–	137501	–	
50	5900-0000-0049 (пл) (ПЗ)	Весы напольные	шт	1	58036	58036	–	–	58036
					–	–	58036	–	
51	5900-0000-0050 (пл) (ПЗ)	Зеркало настенное 600x10x800	шт	1	12946	12946	–	–	12946
					–	–	12946	–	
52	5900-0000-0051 (пл) (ПЗ)	Фен бытовой N-1,2 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
53	5900-0000-0052 (пл) (ПЗ)	Фен для рук N-1,3 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
	1.16 Инвентарная (№22)								
54	5900-0000-0053 (пл) (ПЗ)	Стеллаж универсальный 920x432x1800	шт	4	50893	203572	–	–	203572
					–	–	203572	–	
		Итого по разделу 1				**5 448 528**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				5 448 528			
	Раздел 2 Блок 1. Этаж 2								
	2.1 Бухгалтерия (№2)								
55	5900-0000-0054 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750	шт	1	21875	21875	–	–	21875

				–	–	21875	–	
56	5900-0000-0055 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды 800x580x1800	шт	1	32143	32143	–	–	32143
				–	–	32143	–	
57	5900-0000-0056 (пл) (ПЗ)	Стул мягкий	шт	1	4018	4018	–	–	4018
				–	–	4018	–	
58	5900-0000-0057 (пл) (ПЗ)	Компьютер базовой компектации: Компьютер N-0,6 квт (Intel Core i5-6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, клавиатура, мышь Windows 10 Acdmc, Office 2016 ctd acdmc, Антивирус 1год), Монитор LED 21,5", 250кд/м2, Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-F, Сетевой фильтр 6роз	к-т	1	263393	263393	–	–	263393
				–	–	263393	–	
59	5900-0000-0058 (пл) (ПЗ)	Шкаф металлический двухсекционный430x385x625	шт	1	42857	42857	–	–	42857
				–	–	42857	–	
60	5900-0000-0059 (пл) (ПЗ)	Тумба мобильная 1000x420x575	шт	1	12500	12500	–	–	12500
				–	–	12500	–	
61	5900-0000-0060 (пл) (ПЗ)	Многофункциональное устройство (принтер, сканер,копир) N0,3 квт. МФУ HP LaserJet M130a	шт	1	50000	50000	–	–	50000
				–	–	50000	–	
62	5900-0000-0061 (пл) (ПЗ)	Шкаф офисный 1000x450x1700	шт	1	32589	32589	–	–	32589
				–	–	32589	–	
63	5900-0000-0062 (пл) (ПЗ)	Кресло руководителя	шт	1	37500	37500	–	–	37500

				–	–	37500	–	
2.2 Кабинет директора (№3)								
64 5900-0000-0063 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750	шт	1	21875	21875	–	–	21875
				–	–	21875	–	
65 5900-0000-0064 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды 800x580x1800	шт	1	32143	32143	–	–	32143
				–	–	32143	–	
66 5900-0000-0065 (пл) (ПЗ)	Стул мягкий	шт	1	4018	4018	–	–	4018
				–	–	4018	–	
67 5900-0000-0066 (пл) (ПЗ)	Компьютер базовой компектации: Компьютер N-0,6 квт (Intel Core i5-6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, клавиатура, мышь Windows 10 Acdmc, Office 2016 ctd acdmc, Антивирус 1год), Монитор LED 21,5", 250кд/м2, Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-F, Сетевой фильтр 6роз	к-т	1	263393	263393	–	–	263393
				–	–	263393	–	
68 5900-0000-0067 (пл) (ПЗ)	Шкаф металлический двухсекционный430x385x625	шт	1	42857	42857	–	–	42857
				–	–	42857	–	
69 5900-0000-0068 (пл) (ПЗ)	Тумба мобильная 1000x420x575	шт	1	12500	12500	–	–	12500
				–	–	12500	–	
70 5900-0000-0069 (пл) (ПЗ)	Многофункциональное устройство (принтер, сканер,копир) N0,3 квт. МФУ HP LaserJet M130a	шт	1	50000	50000	–	–	50000
				–	–	50000	–	
71 5900-0000-0070 (пл) (ПЗ)	Кресло руководителя	шт	1	37500	37500	–	–	37500

				–	–	37500	–	
72 5900-0000-0071 (пл) (ПЗ)	Стол приставка 800x630x750	шт	1	21429	21429	–	–	21429
				–	–	21429	–	
73 5900-0000-0072 (пл) (ПЗ)	Кресло	шт	2	32143	64286	–	–	64286
				–	–	64286	–	
74 5900-0000-0073 (пл) (ПЗ)	Стол журнальный 900x500x550	шт	1	12500	12500	–	–	12500
				–	–	12500	–	
75 5900-0000-0074 (пл) (ПЗ)	Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800	шт	1	65625	65625	–	–	65625
				–	–	65625	–	
2.3 Приемная (№4)								
76 5900-0000-0075 (пл) (ПЗ)	Диван 1800x650x800	шт	1	69643	69643	–	–	69643
				–	–	69643	–	
77 5900-0000-0076 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750	шт	1	21875	21875	–	–	21875
				–	–	21875	–	
78 5900-0000-0077 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды 800x580x1800	шт	1	32143	32143	–	–	32143
				–	–	32143	–	
79 5900-0000-0078 (пл) (ПЗ)	Компьютер базовой компектации: Компьютер N-0,6 квт (Intel Core i5-6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, клавиатура, мышь Windows 10 Acdmc, Office 2016 ctd acdmc, Антивирус 1год), Монитор LED 21,5", 250кд/м2, Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-F, Сетевой фильтр 6роз	к-т	1	263393	263393	–	–	263393

				–	–	263393	–	
80	5900-0000-0079 (пл) (ПЗ)	Тумба мобильная 1000x420x575	шт	1	12500	12500	–	–	12500
				–	–	12500	–	
81	5900-0000-0080 (пл) (ПЗ)	Многофункциональное устройство (принтер, сканер,копир) N0,3 квт. МФУ HP LaserJet M130a	шт	1	50000	50000	–	–	50000
				–	–	50000	–	
82	5900-0000-0081 (пл) (ПЗ)	Шкаф офисный 1000x450x1700	шт	1	32589	32589	–	–	32589
				–	–	32589	–	
83	5900-0000-0082 (пл) (ПЗ)	Кресло руководителя	шт	1	37500	37500	–	–	37500
				–	–	37500	–	

2.4 Кабинет завхоза (№5)

84	5900-0000-0083 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750	шт	1	21875	21875	–	–	21875
				–	–	21875	–	
85	5900-0000-0084 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды 800x580x1800	шт	1	32143	32143	–	–	32143
				–	–	32143	–	
86	5900-0000-0085 (пл) (ПЗ)	Стул мягкий	шт	1	4018	4018	–	–	4018
				–	–	4018	–	

87	5900-0000-0086 (пл) (ПЗ)	Компьютер базовой компектации: Компьютер N-0,6 квт (Intel Core i5-6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, клавиатура, мышь Windows 10 Acdmc, Office 2016 ctd acdmc, Антивирус 1год), Монитор LED 21,5", 250кд/м2, Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-F, Сетевой фильтр 6роз	к-т	1	263393	263393	–	–	263393
					–	–	263393	–	
88	5900-0000-0087 (пл) (ПЗ)	Шкаф металлический двухсекционный430x385x625	шт	1	42857	42857	–	–	42857
					–	–	42857	–	
89	5900-0000-0088 (пл) (ПЗ)	Тумба мобильная 1000x420x575	шт	1	12500	12500	–	–	12500
					–	–	12500	–	
90	5900-0000-0089 (пл) (ПЗ)	Многофункциональное устройство (принтер, сканер,копир) N0,3 квт. МФУ HP LaserJet M130a	шт	1	50000	50000	–	–	50000
					–	–	50000	–	
91	5900-0000-0090 (пл) (ПЗ)	Шкаф офисный 1000x450x1700	шт	1	32589	32589	–	–	32589
					–	–	32589	–	
92	5900-0000-0091 (пл) (ПЗ)	Кресло руководителя	шт	1	37500	37500	–	–	37500
					–	–	37500	–	

2.5 Бытовая комната (№6)

93	5900-0000-0092 (пл) (ПЗ)	Стул мягкий	шт	1	4018	4018	–	–	4018
					–	–	4018	–	
94	5900-0000-0093 (пл) (ПЗ)	Холодильник (220 В, 50 Гц, 200 Вт 1300x600x607)	шт	1	73214	73214	–	–	73214

				–	–	73214	–	
95	5900-0000-0094 (пл) (ПЗ)	Микроволновая печь (220 В, 50 Гц, 900 Вт)	шт	1	32143	32143	–	–	32143
				–	–	32143	–	
96	5900-0000-0095 (пл) (ПЗ)	Стол обеденный 1000x600x750 мм	шт	1	21429	21429	–	–	21429
				–	–	21429	–	
2.6 Кладовая спортинвентаря (№7)									
97	5900-0000-0096 (пл) (ПЗ)	Стеллаж универсальный 920x432x1800	шт	9	50893	458037	–	–	458037
				–	–	458037	–	
2.7 Комната инструктора (жен.) (№11)									
98	5900-0000-0097 (пл) (ПЗ)	Диван 1800x650x800	шт	1	69643	69643	–	–	69643
				–	–	69643	–	
99	5900-0000-0098 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750	шт	2	21875	43750	–	–	43750
				–	–	43750	–	
100	5900-0000-0099 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды 800x580x1800	шт	1	32143	32143	–	–	32143
				–	–	32143	–	
101	5900-0000-0100 (пл) (ПЗ)	Стул мягкий	шт	2	4018	8036	–	–	8036
				–	–	8036	–	

102	5900-0000-0101 (пл) (ПЗ)	Компьютер базовой компектации: Компьютер N-0,6 квт (Intel Core i5-6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, клавиатура, мышь Windows 10 Acdmc, Office 2016 ctd acdmc, Антивирус 1год), Монитор LED 21,5", 250кд/м2, Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-F, Сетевой фильтр броз	к-т	1	263393	263393	–	–	263393
					–	–	263393	–	
103	5900-0000-0102 (пл) (ПЗ)	Диспенсер N-0,9квт	шт	1	32589	32589	–	–	32589
					–	–	32589	–	
104	5900-0000-0103 (пл) (ПЗ)	Зеркало настенное 600x10x800	шт	1	12946	12946	–	–	12946
					–	–	12946	–	
105	5900-0000-0104 (пл) (ПЗ)	Фен бытовой N-1,2 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
106	5900-0000-0105 (пл) (ПЗ)	Шкаф металлический 430x385x625	к-т	1	42857	42857	–	–	42857
					–	–	42857	–	
	2.8 Санузел (№12)								
107	5900-0000-0106 (пл) (ПЗ)	Фен бытовой N-1,3 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
108	5900-0000-0107 (пл) (ПЗ)	Зеркало над умывальником	шт	1	4464	4464	–	–	4464
					–	–	4464	–	
109	5900-0000-0108 (пл) (ПЗ)	Вешалка настенная на 2 крючка	шт	1	4911	4911	–	–	4911
					–	–	4911	–	

2.9 Комната инструктора (муж.) (№13)

110	5900-0000-0108 (пл) (ПЗ)	Диван 1800x650x800	шт	1	69643	69643	–	–	69643
					–	–	69643	–	
111	5900-0000-0109 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750	шт	2	21875	43750	–	–	43750
					–	–	43750	–	
112	5900-0000-0110 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды 800x580x1800	шт	1	32143	32143	–	–	32143
					–	–	32143	–	
113	5900-0000-0111 (пл) (ПЗ)	Стул мягкий	шт	2	4018	8036	–	–	8036
					–	–	8036	–	
114	5900-0000-0112 (пл) (ПЗ)	Компьютер базовой компектации: Компьютер N-0,6 квт (Intel Core i5-6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, клавиатура, мышь Windows 10 Acdmc, Office 2016 ctd acdmc, Антивирус 1год), Монитор LED 21,5", 250кд/м2, Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-F, Сетевой фильтр 6роз	к-т	1	263393	263393	–	–	263393
					–	–	263393	–	
115	5900-0000-0113 (пл) (ПЗ)	Диспенсер N-0,9квт	шт	1	32589	32589	–	–	32589
					–	–	32589	–	
116	5900-0000-0114 (пл) (ПЗ)	Зеркало настенное 600x10x800	шт	1	12946	12946	–	–	12946
					–	–	12946	–	
117	5900-0000-0115 (пл) (ПЗ)	Фен бытовой N-1,2 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732

				–	–	14732	–	
118	5900-0000-0116 (пл) (ПЗ)	Шкаф металлический 430x385x625	к-т	1	42857	42857	–	–	42857
					–	–	42857	–	
2.10 Санузел (№14)									
119	5900-0000-0117 (пл) (ПЗ)	Фен бытовой N-1,3 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
120	5900-0000-0118 (пл) (ПЗ)	Зеркало над умывальником	шт	1	4464	4464	–	–	4464
					–	–	4464	–	
121	5900-0000-0119 (пл) (ПЗ)	Вешалка настенная на 2 крючка	шт	1	4911	4911	–	–	4911
					–	–	4911	–	
2.11 Санузел (№15)									
122	5900-0000-0120 (пл) (ПЗ)	Зеркало над умывальником	шт	1	4464	4464	–	–	4464
					–	–	4464	–	
123	5900-0000-0121 (пл) (ПЗ)	Фен бытовой N-1,3 квт	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
2.12 Кладовая уборочного инвентаря (№16)									
124	5900-0000-0122 (пл) (ПЗ)	Стеллаж универсальный 920x432x1800	шт	1	50893	50893	–	–	50893
					–	–	50893	–	
2.13 Методический кабинет (№17)									
125	5900-0000-0123 (пл) (ПЗ)	Кресло для конференцзала	шт	40	10714	428560	–	–	428560

				–	–	428560	–		
126	5900-0000-0124 (пл) (ПЗ)	Стол для президиума 2500x900x760	шт	1	49107	49107	–	–	49107
				–	–	49107	–		
127	5900-0000-0125 (пл) (ПЗ)	Кресло для президиума	шт	4	32143	128572	–	–	128572
				–	–	128572	–		
128	5900-0000-0126 (пл) (ПЗ)	Трибуна	шт	1	21429	21429	–	–	21429
				–	–	21429	–		
129	5900-0000-0127 (пл) (ПЗ)	Моторизированный экран 1,7x1,2 м84 4:3 PROscreen	шт	1	28571	28571	–	–	28571
				–	–	28571	–		
130	5900-0000-0128 (пл) (ПЗ)	Подставка передвижная под проектор 700x500x1200	шт	1	41071	41071	–	–	41071
				–	–	41071	–		
131	5900-0000-0129 (пл) (ПЗ)	Проектор N-0,07 квт. Короткофокусный DLP Optoma X305ST. XGA (1024x768). Яркость 3000ANSI лм. Контрастность 18.000:1. Полное разрешение XGA, диагональ 60" с расстояния 77 см от экрана. Срок службы лампы до 6,000. 3D изображение	шт	1	343750	343750	–	–	343750
				–	–	343750	–		
132	5900-0000-0130 (пл) (ПЗ)	Крепление потолочное для проектора	шт	1	21429	21429	–	–	21429
				–	–	21429	–		
133	5900-0000-0131 (пл) (ПЗ)	Ноутбук:Noyebook ASUS X541NA-GQ088/Intel Pentium N4200/15.6 ND/4GB/1TB/GMA/DVD/DOS/Chocolate Black	шт	1	165179	165179	–	–	165179

				–	–	165179	–	
134	5900-0000-0132 (пл) (ПЗ)	Доска аудиторная настенная трехэлементная	шт	1	29464	29464	–	–	29464
					–	–	29464	–	
	Итого по разделу 2					**5 145 973**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					5 145 973			

Раздел 3 Блок 2. Этаж 1

3.1 Спортзал (№1)

135	5900-0000-0133 (пл) (ПЗ)	Стойка баскетбольная профессиональная мобильная складная в комплекте: щит, кольцо, сетка	шт	2	433929	867858	–	–	867858
					–	–	867858	–	
136	5900-0000-0134 (пл) (ПЗ)	Щит баскетбольный тренировочный с кольцом и сеткой 1800x550x1200	шт	4	87500	350000	–	–	350000
					–	–	350000	–	
137	5900-0000-0135 (пл) (ПЗ)	Стойки волейбольные	шт	1	123214	123214	–	–	123214
					–	–	123214	–	
138	5900-0000-0136 (пл) (ПЗ)	Сетка волейбольная	шт	1	25000	25000	–	–	25000
					–	–	25000	–	
139	5900-0000-0137 (пл) (ПЗ)	Трос для сетки волейбольной (металлической)	шт	2	12500	25000	–	–	25000
					–	–	25000	–	
140	5900-0000-0138 (пл) (ПЗ)	Стенка гимнастическая 1000x247x3200	шт	4	28571	114284	–	–	114284

				–	–	114284	–	
141	5900-0000-0139 (пл) (ПЗ)	Канат для лазания - 5м (белый)	шт	2	42857	85714	–	–	85714
				–	–	85714	–	
142	5900-0000-0140 (пл) (ПЗ)	Рама наклонная с подвесными мячами (из набора снарядов для развития прыгучести)	шт	1	220738	220738	–	–	220738
				–	–	220738	–	
143	5900-0000-0141 (пл) (ПЗ)	Стойки теннисные 1280x1100x2100	шт	1	66964	66964	–	–	66964
				–	–	66964	–	
144	5900-0000-0142 (пл) (ПЗ)	Сетка теннисная	шт	1	25000	25000	–	–	25000
				–	–	25000	–	
145	5900-0000-0143 (пл) (ПЗ)	Стенка тренировочная для тенниса 12000x30x300	шт	2	366071	732142	–	–	732142
				–	–	732142	–	
146	5900-0000-0144 (пл) (ПЗ)	Вышка судейская 680x680x2285	шт	2	42857	85714	–	–	85714
				–	–	85714	–	
147	5900-0000-0145 (пл) (ПЗ)	Универсальное спортивное табло 1530x1030x90 N-,05 квт ТС1	шт	1	111607	111607	–	–	111607
				–	–	111607	–	
148	5900-0000-0146 (пл) (ПЗ)	Кольца гимнастические на приставной консоли 4000x500x5500	шт	1	74107	74107	–	–	74107
				–	–	74107	–	
149	5900-0000-0147 (пл) (ПЗ)	Мат гимнастический 2000x1200	шт	10	25000	250000	–	–	250000
				–	–	250000	–	

150	5900-0000-0148 (пл) (ПЗ)	Перекладина навесная на шведскую стенку деревянная	шт	4	21429	85716	–	–	85716
					–	–	85716	–	
151	5900-0000-0149 (пл) (ПЗ)	Консоль для подвесного снаряда (для 2-х предметов) усиленная (для канатов)	шт	2	49107	98214	–	–	98214
					–	–	98214	–	
152	5900-0000-0150 (пл) (ПЗ)	Стойка для бадминтона передвижная (компл.2шт)+с противовесами, сеткой	шт	4	123214	492856	–	–	492856
					–	–	492856	–	
153	5900-0000-0151 (пл) (ПЗ)	Щит баскетбольный (ромбический 2,4х2,4м)	шт	1	87500	87500	–	–	87500
					–	–	87500	–	
154	5900-0000-0152 (пл) (ПЗ)	Электронные часы настенные	шт	1	22321	22321	–	–	22321
					–	–	22321	–	
155	5900-0000-0153 (пл) (ПЗ)	Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм +	шт	2	28571	57142	–	–	57142
					–	–	57142	–	
156	5900-0000-0154 (пл) (ПЗ)	Канат для перетягивания х/б 10м диам.40мм +	шт	2	33929	67858	–	–	67858
					–	–	67858	–	
157	5900-0000-0155 (пл) (ПЗ)	Скамейка гимнастическая 2 м (мет.ножки)	шт	10	21429	214290	–	–	214290
					–	–	214290	–	
158	5900-0000-0156 (пл) (ПЗ)	Мяч волейбольный	шт	10	4911	49110	–	–	49110
					–	–	49110	–	
159	5900-0000-0157 (пл) (ПЗ)	Вешалка напольная	шт	2	9821	19642	–	–	19642

				–	–	19642	–	
160	5900-0000-0158 (пл) (ПЗ)	Манекен для борьбы двуногий, кожа	шт	10	165179	1651790	–	–	1651790
				–	–	1651790	–	
161	5900-0000-0159 (пл) (ПЗ)	Татами 17х9 м	шт	1	2291071	2291071	–	–	2291071
				–	–	2291071	–	
162	5900-0000-0160 (пл) (ПЗ)	Ковер борцовский д.7000 Стандарт	шт	1	712500	712500	–	–	712500
				–	–	712500	–	
163	5900-0000-0161 (пл) (ПЗ)	Канат тренировочный, 15м, Д=38мм	шт	2	37500	75000	–	–	75000
				–	–	75000	–	
164	5900-0000-0162 (пл) (ПЗ)	Тренировочный манекен	шт	2	50000	100000	–	–	100000
				–	–	100000	–	
165	5900-0000-0163 (пл) (ПЗ)	Тренировочный мяч, 6,4кг	шт	4	28571	114284	–	–	114284
				–	–	114284	–	

Итого по разделу 3	**9 296 636**
в том числе	
- оборудование, тенге	9 296 636
Итого по смете	**19 891 137**
в том числе	
- оборудование, тенге	19 891 137
В текущих ценах с 05.04.19г	**20 165 635**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03	9 424 421
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1	10 741 214
Тендерная скидка (-10%)	**2 016 563**

Итого со скидкой	18 149 071
НДС, 12%	2 177 889
Итого с НДС	20 326 960

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2020 года

на Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Покрытие

2.1 Тип-1

1 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=1,100;	т	1,33788	125517,24	1817,8	167927	2432	165495	1379	182850
				–	954,5	–	1277	–	13544	
2 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1737,5	1433,08	100,11	2489976	173936	2235651	146375	2847259
				46,27	31,74	80389	55143	–	210908	
3 1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	6950	170,04	0,02	1181750	142	1180747	930	1277294
				0,12	–	861	–	–	94614	
4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=1,100;	т	1,33788	125517,24	1817,8	167927	2432	165495	1379	182850
				–	954,5	–	1277	–	13544	
5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1737,5	1514,82	100,11	2632005	173936	2377680	146375	3000650
				46,27	31,74	80389	55143	–	222270	

2.2 Тип-2

6 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=1,100;	т	0,9508	125517,46	1817,42	119342	1728	117614	981	129949
				–	954,99	–	908	–	9626	
7 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1234,8	1514,82	100,11	1870503	123611	1689761	104026	2132491
				46,27	31,74	57131	39189	–	157962	
2.3 Тип-1(вне участка)										
8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=1,100;	т	0,12166	125513,73	1816,54	15270	221	15049	125	16627
				–	953,48	–	116	–	1232	
9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	158	1433,08	100,11	226427	15817	203300	13310	258916
				46,27	31,73	7310	5014	–	19179	
10 1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	632	170,04	0,02	107463	13	107372	84	116151
				0,12	–	78	–	–	8604	

11 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=1,100;	т	0,12166	125513,73	1816,54	15270	221	15049	125	16627
				–	953,48	–	116	–	1232	
12 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	158	1514,83	100,11	239343	15817	216216	13310	272865
				46,27	31,73	7310	5014	–	20212	
2.4 Тип-3										
13 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	5868,5	492,01	9,9	2887342	58100	1254515	1399270	4629541
				268,34	2,62	1574727	15353	–	342929	
14 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	5868,5	246,61	156,62	1447222	919115	179342	501760	2104901
				59,43	37,73	348765	221417	–	155919	
15 1127-0201-1002	Камни бортовые деревянные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	100	825,96	31,73	82596	3173	409	86691	182830
				790,14	12,55	79014	1255	–	13543	
16 2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1	54473		59920		59920	–	64714
				–		–		–	4794	

2.5 Тактильная плитка и знаки

17	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-40мм НР = 94 %	м2 стяжки	28	629,36	28,61	17622	801	6932	9681	29487
					353,18	14,64	9889	410	–	2184	
18	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	112	70,88	4,99	7939	559	6904	702	9332
					4,25	2,42	476	271	–	691	
19	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03276	249044		8159		8159	–	8812
					–		–		–	653	
20	1111-0101-3606	Устройство тактильной плитки НР = 94 %	м2 покрытия	28	967,21	21,5	27082	602	10657	15161	45622
					565,11	10,93	15823	306	–	3379	
21	2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	28	10936		306208		306208	–	330705
					–		–		–	24497	
22	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	4989,5	816,5	9979	1633	967	8561	20023
					3689,5	274	7379	548	–	1483	
23	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,045	24333,33	1800	1095	81	785	224	1425
					5088,89	377,78	229	17	–	106	

24 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,056	821,43	–	46	–	–	33	85
				821,43	–	46	–	–	6	
25 2401-0202-0712	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	7904		7904		7904	–	8536
				–		–		–	632	
26 2401-0201-0118	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6445		6445		6445	–	6961
				–		–		–	516	
27 2401-0201-0126	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7652		7652		7652	–	8264
				–		–		–	612	
	Итого по разделу 2					**17 885 767**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 269 816				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 494 370				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					402 774				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 346 228				
	Накладные расходы, тенге					2 450 482				
	- в т.ч. зарплата, тенге					220 543				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 324 871				
Раздел 4 МАФы										
28 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	10	45757	174	457570	1740	434960	19374	515100
				2087	42	20870	420	–	38156	

29	8601-0303-0205	Урна, тип У-001 НР = 0	шт.	10	10182	–	101820	–	101820	–	109966
					–	–	–	–	–	8146	
30	8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР = 91 %	шт.	1	168992	331	168992	331	164037	4286	187140
					4624	86	4624	86	–	13862	
31	2106-0106-0301	Металический мусоросборник	комплект	2	75368		150736		150736	–	162795
					–		–		–	12059	
32	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые НР = 91 %	комплект	2	108758	1838	217516	3676	201966	11839	247703
					5937	568	11874	1136	–	18348	
33	8601-0201-0107	Гимнастический комплекс для детей старших классов НР = 91 %	комплект	1	273957	6120	273957	6120	251328	16736	313948
					16509	1882	16509	1882	–	23255	
34	8601-0204-0202	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР = 91 %	комплект	1	230193	4964	230193	4964	201038	23350	273826
					24191	1468	24191	1468	–	20283	
35	8601-0202-0105	Двухсекционный турник с лестницей НР = 91 %	комплект	1	118249	318	118249	318	112606	4916	133018
					5325	77	5325	77	–	9853	

Итого по разделу 4	**1 943 496**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 069
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 618 491
Накладные расходы, тенге	80 501
- в т.ч. зарплата, тенге	7 245
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 962

Раздел 5 Озеленение

36	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	3561,24	492,01	9,9	1752153	35256	761290	849133	2809389
					268,34	2,62	955607	9317	–	208103	
37	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	3561,24	246,61	156,62	878232	557756	108832	304488	1277338
					59,43	37,73	211644	134365	–	94618	
38	1147-0102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	46	1563,89	359,57	71939	16540	–	54482	136535
					1204,33	141,57	55399	6512	–	10114	
39	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	46	5375,22	1181,52	247260	54350	5608	180456	461933
					4071,78	386,13	187302	17762	–	34217	
40	2501-0203-4208	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 2 м до 3 м	шт.	46	5017		230782		230782	–	249245
					–		–		–	18463	

Итого по разделу 5 **4 934 440**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 409 952
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 663 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 167 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 106 512

	Накладные расходы, тенге					1 388 559				
	- в т.ч. зарплата, тенге					124 970				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					365 515				

Раздел 7 Ж/лотки Б-3

7.1 Перепускные трубы-15м

41 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,88	205,98	194,87	2447	2315	–	516	3200
				11,11	49,16	132	584	–	237	
42 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,33	1714,05	–	14278	–	–	10280	26523
				1714,05	–	14278	–	–	1965	
43 1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	3,23	5820,12	232,51	18799	751	11254	6008	26792
				2103,41	110,84	6794	358	–	1985	
44 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3	5,814	42990,02	20299,79	249944	118023	45067	99405	377297
				14938,77	5415,38	86854	31485	–	27948	
45 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	17	26241,67		446108		446108	–	481797
				–		–		–	35689	
46 1108-0101-0307	Трубы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная НР = 93 %	м2	37,4	880,51	21,36	32931	799	21381	10094	46467

				287,46	2,75	10751	103	–	3442	
47 1130-0102-0201	Оголовки монолитные. Устройство В20 НР = 84 %	м3 бетона в деле	0,64	29612,5	3498,44	18952	2239	14573	2256	22905
				3343,75	853,13	2140	546	–	1697	
48 1106-0401-0101	Стенки под люка решеток бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	24150,67	1308	36226	1962	28765	5446	45006
				3666	324	5499	486	–	3334	
49 1123-1201-0101	Люки решеток. Установка НР = 99 %	шт.	3	21582,67	193,33	64748	580	59550	4858	75174
				1539,33	96,33	4618	289	–	5568	
50 1106-0101-0101	Подготовка бетонная под люка. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	22100	1108,33	2652	133	2363	169	3047
				1300	250	156	30	–	226	
51 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,53	894,12	–	1368	–	–	985	2541
				894,12	–	1368	–	–	188	
52 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,53	163,4	76,47	250	117	–	135	416
				86,93	35,95	133	55	–	31	
53 1108-0101-0302	Трубы. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	10,2	1257,45	29,71	12826	303	10841	1636	15619
				164,9	7,55	1682	77	–	1157	
7.2 Ж/б лотки Б-3										
54 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	25,5	2760,24	–	70386	–	–	50678	130749

				2760,24	–	70386	–	–	9685	
55	1130-0101-0101	Подушки под ж/б лотки, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	33,96	5819,88	232,36	197643	7891	118320	63169	281677
					2103,42	110,98	71432	3769	–	20865	
56	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	566	3816,86	1880,05	2160340	1064109	113497	1513151	3967370
					1736,28	739,1	982734	418332	–	293879	
57	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	47,08	72540,36		3415200		3415200	–	3688416
					–		–		–	273216	
58	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	77,8	1278,97	–	99504	–	–	71643	184839
					1278,97	–	99504	–	–	13692	

Итого по разделу 7	**9 379 835**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 358 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 199 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	456 114
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 286 919
Накладные расходы, тенге	1 840 429
- в т.ч. зарплата, тенге	165 639
Сметная прибыль (8 %), тенге	694 804
Итого по смете	**34 143 538**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 121 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 374 643
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 031 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 358 150

Накладные расходы, тенге		5 759 971
- в т.ч. зарплата, тенге		518 397
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 529 152
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**792 130**	**34 935 668**
Зимные, 1,35%	**471 632**	**35 407 300**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**708 146**	**36 115 446**
В текущих ценах с 05.04.19г		**36 613 839**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		17 111 498
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		19 502 341
Тендерная скидка (-10%)		**3 661 384**
Итого со скидкой		**32 952 455**
НДС, 12%		**3 954 295**
Итого с НДС		**36 906 749**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н