*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ"Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района",Алматинская область Енбекшиказахский район г.Есик проспект Жамбыла 21** | **120640001846** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 97, к.131** | **000440000132** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор №7 от 04.05.2020

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **14** | **28.07.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области" | | | усл. | 1 | 27 001 724,00 | 27 001 724,00 | 2 893 041,86 |
| | | | | Итого | 1 | x | 27 001 724,00 | 2 893 041,86 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) зам. директор / _____ / Божимов М.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Е.Сарыбеков
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Акт приемки выполненных работ (услуг) 28.07.2020

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02.04.2019г. № 178

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**
**Подрядчик:** **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

**Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"**

**СПРАВКА №1**
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №7 | 04.05.2020г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 |
| Подготовительные работы | 38 233 417 | 24 108 682 | | | | | | | 2 893 042 | 27 001 724 |

Заказчик: Руководитель Адрабеков Е.С.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD" Божимов М.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Технадзор: ТОО "Есик Саулет" Сакенов К.
(должность ф.и.о. подпись)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдрахманов С.Н.
(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45акт
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 04.05.2020г.**

**Акт приемки выполненных работ за июль 2020 года**

**на Демонтажные работы**

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 1 Демонтажные работы**

**1.1 Блок "1" 1 и 2 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1209-0101-0501 | Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 % | м решетки | 21,6 | 516,62 | 1,2 | 11159 | 26 | 896 | 7371 | 20012 |
| | | | | 473,94 | – | 10237 | – | – | 1482 | |
| **1.2 Блоки 1,пробивка и закладка участков** | | | | | | | | | | |
| 2 1146-0201-0601 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 % К=0,500; | м3 | 2,745 | 29649,91 | 19,67 | 81389 | 54 | 38887 | 35656 | 126409 |
| | | | | 15463,75 | – | 42448 | – | – | 9364 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **146 421** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 52 685 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 80 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 39 783 |
| Накладные расходы, тенге | 43 027 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 3 872 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 10 846 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете** | | **146 421** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 52 685 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 80 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 39 783 |
| Накладные расходы, тенге | | 43 027 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | 3 872 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | 10 846 |
| **Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8** | **3 397** | **149 818** |
| **Зимные, 1,35%** | **2 023** | **151 841** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **3 037** | **154 877** |

| | |
|---|---|
| **В текущих ценах с 05.04.19г** | **157 015** |
| В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03 | 73 381 |
| В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1 | 83 634 |
| **Тендерная скидка (-10%)** | **15 701** |
| **Итого со скидкой** | **141 313** |
| **НДС, 12%** | **16 958** |
| **Итого с НДС** | **158 271** |

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заместитель директора Божимов М.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

**Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель Сарабеков Е.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

**Сакенов К.**

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

**Абдрахманов С.Н**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 45акт

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

**Акт приемки выполненных работ на июль 2020 года**

**на Сейсмоусиление**

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Сейсмоусиление адмздания 1этаж** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 С/усиление 1 этаж проемы (КЖ8)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 % К=0,400; | отверстие | 87,6 | 64,24 | 0,94 | 5627 | 82 | – | 3992 | 10389 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 63,3 | – | 5545 | – | – | 770 | |
| 2 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % | отверстие | 226 | 61,78 | 0,9 | 13963 | 204 | – | 9906 | 25779 |
| | | | | 60,88 | – | 13759 | – | – | 1910 | |
| 3 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % | отверстие | 39 | 61,77 | 0,9 | 2409 | 35 | – | 1709 | 4447 |
| | | | | 60,87 | – | 2374 | – | – | 329 | |
| 4 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=0,400; | т | 0,01418 | 408603,67 | 2820,87 | 5794 | 40 | – | 5253 | 11931 |
| | | | | 405782,79 | 1269,39 | 5754 | 18 | – | 884 | |
| 5 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,400; | т | 0,01418 | 217261,3 | | 3081 | | 3081 | – | 3327 |
| | | | | – | | – | | – | 246 | |
| 6 1107-0112-0101 | Усиление проемов установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 % К=0,400; | т арматуры | 0,43039 | 65612,58 | 1552,08 | 28239 | 668 | – | 32927 | 66059 |
| | | | | 64060,5 | 773,72 | 27571 | 333 | – | 4893 | |
| 7 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,400; | т | 0,14694 | 241292,2 | | 35455 | | 35455 | – | 38291 |
| | | | | – | | – | | – | 2836 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,400; | т | 0,28345 | 215413,6 | | 61059 | | 61059 | – | 65944 |
| | | | | – | | – | | – | 4885 | |
| **1.3 С/усиление 1 этаж ж/б балки (КЖ14)** | | | | | | | | | | |
| 9 1146-0101-0301 | Балки железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками НР = 84 % | т металлоконструкций | 0,52905 | 499119,18 | 20788,21 | 264059 | 10998 | 93613 | 136774 | 432900 |
| | | | | 301385,5 | 6385,03 | 159448 | 3378 | – | 32067 | |
| 10 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,52905 | 592732,4 | | 313585 | | 313585 | – | 338672 |
| | | | | – | | – | | – | 25087 | |
| 11 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 % | отверстие | 17 | 64,24 | 0,94 | 1092 | 16 | – | 775 | 2016 |
| | | | | 63,29 | – | 1076 | – | – | 149 | |
| 12 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % | отверстие | 37,08 | 61,76 | 0,89 | 2290 | 33 | – | 1625 | 4228 |
| | | | | 60,87 | – | 2257 | – | – | 313 | |
| 13 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % | т | 0,00438 | 408675,8 | 2968,04 | 1790 | 13 | – | 1623 | 3686 |
| | | | | 405707,76 | 1369,86 | 1777 | 6 | – | 273 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00438 | 215413,6 | | 944 | | 944 | – | 1020 |
| | | | | | – | | – | | – | 76 | |
| 15 | 1146-0301-0101 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 % | отверстие | 40,6 | 834,95 | 364,41 | 33899 | 14795 | 264 | 24373 | 62934 |
| | | | | | 464,04 | 250,62 | 18840 | 10175 | – | 4662 | |
| 16 | 1146-0301-0217 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % | отверстие | 170 | 16,95 | 6,72 | 2882 | 1142 | 55 | 2103 | 5384 |
| | | | | | 9,91 | 4,82 | 1685 | 819 | – | 399 | |
| 17 | 1146-0301-0217 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % | отверстие | 41 | 16,93 | 6,71 | 694 | 275 | 13 | 507 | 1297 |
| | | | | | 9,9 | 4,83 | 406 | 198 | – | 96 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % | т | 0,01499 | 408672,45 | 2868,58 | 6126 | 43 | – | 5553 | 12613 |
| | | | | 405803,87 | 1267,51 | 6083 | 19 | – | 934 | |
| 19 2113-0201-1201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01499 | 309505 | | 4639 | | 4639 | – | 5010 |
| | | | | – | | – | | – | 371 | |
| **1.4 Металлическая рама Рм-1 (КЖ 15,16,17)** | | | | | | | | | | |
| 20 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,46368 | 30618,1 | 15862,23 | 14197 | 7355 | 2945 | 4139 | 19803 |
| | | | | 8404,5 | 4531,14 | 3897 | 2101 | – | 1467 | |
| 21 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,46368 | 319820,8 | | 148295 | | 148295 | – | 160159 |
| | | | | – | | – | | – | 11864 | |
| 22 1109-0301-0301 | Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % | т конструкций | 0,29587 | 51931,59 | 25004,22 | 15365 | 7398 | 1700 | 5683 | 22732 |
| | | | | 21181,6 | 6654,95 | 6267 | 1969 | – | 1684 | |
| 23 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,29587 | 319820,8 | | 94625 | | 94625 | – | 102195 |
| | | | | – | | – | | – | 7570 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 1146-0101-0301 | Балки существующие. Усиление металлическими стяжками НР = 84 % | т металлоконструкций | 0,15322 | 499112,39 | 20787,1 | 76474 | 3185 | 27111 | 39611 | 125372 |
| | | | | 301383,63 | 6382,98 | 46178 | 978 | – | 9287 | |
| 25 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,15322 | 592732,4 | | 90818 | | 90818 | – | 98083 |
| | | | | – | | – | | – | 7265 | |
| 26 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 % | отверстие | 20 | 64,25 | 0,95 | 1285 | 19 | – | 912 | 2373 |
| | | | | 63,3 | – | 1266 | – | – | 176 | |
| 27 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % | отверстие | 8,8 | 61,82 | 0,91 | 544 | 8 | – | 386 | 1004 |
| | | | | 60,91 | – | 536 | – | – | 74 | |
| 28 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % | отверстие | 91 | 61,78 | 0,9 | 5622 | 82 | – | 3989 | 10380 |
| | | | | 60,88 | – | 5540 | – | – | 769 | |
| 29 1146-0301-0101 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 % | отверстие | 18 | 835 | 364,44 | 15030 | 6560 | 117 | 10806 | 27903 |
| | | | | 464,06 | 250,61 | 8353 | 4511 | – | 2067 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 1146-0301-0217 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % | | | | | | | | | |
| | | отверстие | 24 | 16,96 | 6,71 | 407 | 161 | 8 | 297 | 760 |
| | | | | 9,92 | 4,83 | 238 | 116 | – | 56 | |
| 31 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % | т | 0,02639 | 408639,64 | 2841,99 | 10784 | 75 | – | 9775 | 22204 |
| | | | | 405797,65 | 1250,47 | 10709 | 33 | – | 1645 | |
| 32 2113-0201-1201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,02639 | 309505 | | 8168 | | 8168 | – | 8821 |
| | | | | – | | – | | – | 653 | |
| 33 2113-0202-0105 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00206 | 642431 | | 1323 | | 1323 | – | 1429 |
| | | | | – | | – | | – | 106 | |
| 34 2113-0203-0101 | Шайбы диаметром 16 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 2,58 | 716 | | 1847 | | 1847 | – | 1995 |
| | | | | – | | – | | – | 148 | |
| **1.5 С/усиление 1этаж стены** | | | | | | | | | | |
| 35 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 % К=0,500; | отверстие | 970 | 64,24 | 0,94 | 62311 | 910 | – | 44209 | 115042 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 63,3 | – | 61401 | – | – | 8522 | |
| 36 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=0,500; | отверстие | 724,75 | 61,78 | 0,9 | 44776 | 654 | – | 31768 | 82668 |
| | | | | 60,88 | – | 44122 | – | – | 6124 | |
| 37 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=0,500; | отверстие | 921,165 | 61,78 | 0,9 | 56910 | 831 | – | 40377 | 105070 |
| | | | | 60,88 | – | 56079 | – | – | 7783 | |
| 38 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=0,500; | т | 0,13056 | 408647,37 | 2849,26 | 53353 | 372 | – | 48361 | 109851 |
| | | | | 405798,1 | 1248,47 | 52981 | 163 | – | 8137 | |
| 39 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,500; | т | 0,13056 | 217261,3 | | 28366 | | 28366 | – | 30635 |
| | | | | – | | – | | – | 2269 | |
| 40 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 % К=0,500; | м2 | 366,5 | 594,34 | 8,12 | 217826 | 2976 | 93792 | 97800 | 340876 |
| | | | | 330,31 | 3,25 | 121058 | 1192 | – | 25250 | |
| 41 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500; | т | 2,02675 | 241292,2 | | 489039 | | 489039 | – | 528162 |
| | | | | – | | – | | – | 39123 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **3 013 444** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 665 200 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 58 930 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 26 009 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 500 862 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 565 233 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 50 871 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 223 219 | | | | |
| | **Раздел 2 Сейсмоусиление адмздания 2этаж** | | | | | | | | | |
| | **2.1 С/усиление 2 этаж проемы (КЖ8)** | | | | | | | | | |
| 42 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 % К=0,400; | отверстие | 96 | 64,24 | 0,94 | 6167 | 90 | – | 4375 | 11385 |
| | | | | | 63,3 | – | 6077 | – | – | 843 | |
| 43 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % | отверстие | 250 | 61,78 | 0,9 | 15446 | 226 | – | 10958 | 28516 |
| | | | | | 60,88 | – | 15220 | – | – | 2112 | |
| 44 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % | отверстие | 41 | 61,78 | 0,9 | 2533 | 37 | – | 1797 | 4676 |
| | | | | | 60,88 | – | 2496 | – | – | 346 | |
| 45 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=0,400; | т | 0,01555 | 408617,36 | 2829,58 | 6354 | 44 | – | 5760 | 13083 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 405787,78 | 1286,17 | 6310 | 20 | – | 969 | |
| 46 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,400; | т | 0,01555 | 217261,3 | | 3378 | | 3378 | – | 3648 |
| | | | | | – | | – | | – | 270 | |
| 47 | 1107-0112-0101 | Усиление проемов установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 % К=0,400; | т арматуры | 0,34491 | 65614,22 | 1554,03 | 22631 | 536 | – | 26387 | 52939 |
| | | | | | 64060,19 | 774,11 | 22095 | 267 | – | 3921 | |
| 48 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,400; | т | 0,0842 | 241292,2 | | 20317 | | 20317 | – | 21942 |
| | | | | | – | | – | | – | 1625 | |
| 49 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,400; | т | 0,26072 | 215413,6 | | 56163 | | 56163 | – | 60656 |
| | | | | | – | | – | | – | 4493 | |
| **2.4 Металлическая рама Рм-1 (КЖ 15,16,17)** | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,92736 | 30621,33 | 15863,31 | 28397 | 14711 | 5891 | 8277 | 39608 |
| | | | | | 8405,58 | 4530,06 | 7795 | 4201 | – | 2934 | |
| 51 | 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,39744 | 319820,8 | | 127110 | | 127110 | – | 137279 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 10169 | |
| 52 1109-0301-0301 | Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % | т конструкций | 0,69037 | 51937,37 | 25003,98 | 35856 | 17262 | 3971 | 13260 | 53045 |
| | | | | 21181,4 | 6654,4 | 14623 | 4594 | – | 3929 | |
| 53 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,29587 | 319820,8 | | 94625 | | 94625 | – | 102195 |
| | | | | – | | – | | – | 7570 | |
| 54 1146-0101-0301 | Балки существующие. Усиление металлическими стяжками НР = 84 % | т металлоконструкций | 0,08399 | 499130,85 | 20800,1 | 41922 | 1747 | 14862 | 21713 | 68726 |
| | | | | 301381,12 | 6381,71 | 25313 | 536 | – | 5091 | |
| 55 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,036 | 592732,4 | | 21338 | | 21338 | – | 23045 |
| | | | | – | | – | | – | 1707 | |
| 56 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 % | отверстие | 45 | 64,22 | 0,93 | 2890 | 42 | – | 2051 | 5336 |
| | | | | 63,29 | – | 2848 | – | – | 395 | |
| 57 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % | отверстие | 49,44 | 61,79 | 0,91 | 3055 | 45 | – | 2167 | 5640 |
| | | | | 60,88 | – | 3010 | – | – | 418 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | | отверстие | 72 | 61,78 | 0,9 | 4448 | 65 | – | 3156 | 8212 |
| | | | | | 60,88 | – | 4383 | – | – | 608 | |
| 59 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % | т | 0,05978 | 408648,38 | 2843,76 | 24429 | 170 | – | 22144 | 50299 |
| | | | | | 405804,62 | 1254,6 | 24259 | 75 | – | 3726 | |
| 60 | 2113-0201-1201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,02562 | 309505 | | 7930 | | 7930 | – | 8564 |
| | | | | | – | | – | | – | 634 | |
| 61 | 2113-0202-0105 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00114 | 642431 | | 732 | | 732 | – | 791 |
| | | | | | – | | – | | – | 59 | |
| 62 | 2113-0203-0101 | Шайбы диаметром 16 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 1,41 | 716 | | 1010 | | 1010 | – | 1091 |
| | | | | | – | | – | | – | 81 | |
| **2.5 С/усиление 2этаж стены** | | | | | | | | | | | |
| 63 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 % К=0,700; | отверстие | 1203,3 | 64,24 | 0,94 | 77298 | 1129 | – | 54842 | 142711 |
| | | | | | 63,3 | – | 76169 | – | – | 10571 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=0,700; | | | | | | | | | |
| | | отверстие | 898,625 | 61,78 | 0,9 | 55518 | 811 | – | 39389 | 102500 |
| | | | | 60,88 | – | 54707 | – | – | 7593 | |
| 65 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=0,700; | | | | | | | | | |
| | | отверстие | 1142,288 | 61,78 | 0,9 | 70572 | 1031 | – | 50070 | 130293 |
| | | | | 60,88 | – | 69541 | – | – | 9651 | |
| 66 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=0,700; | | | | | | | | | |
| | | т | 0,15604 | 408645,22 | 2845,42 | 63765 | 444 | – | 57800 | 131290 |
| | | | | 405799,79 | 1249,68 | 63321 | 195 | – | 9725 | |
| 67 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,700; | | | | | | | | | |
| | | т | 0,15604 | 217261,3 | | 33901 | | 33901 | – | 36613 |
| | | | | – | | – | | – | 2712 | |
| 68 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 % | | | | | | | | | |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | 454 | 594,34 | 8,12 | 269831 | 3686 | 116185 | 121149 | 422258 |
| | | | | 330,31 | 3,25 | 149960 | 1476 | – | 31278 | |
| 69 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,400; | | | | | | | | | |
| | | т | 1,43559 | 241292,2 | | 346397 | | 346397 | – | 374109 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 27712 | |
| **2.6 Сейсмопояс КЖ 29** | | | | | | | | | | |
| 70 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | отверстие | 220 | 64,24 | 0,94 | 14132 | 206 | – | 10027 | 26092 |
| | | | | 63,3 | – | 13926 | – | – | 1933 | |
| 71 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,083; | | | | | | | | | |
| | | отверстие | 238,26 | 61,78 | 0,9 | 14720 | 215 | – | 10444 | 27177 |
| | | | | 60,88 | – | 14505 | – | – | 2013 | |
| 72 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 9 | 37608,44 | 5996,89 | 338476 | 53972 | 178367 | 106829 | 480929 |
| | | | | 11793 | 1250,89 | 106137 | 11258 | – | 35624 | |
| 73 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,16296 | 217261,3 | | 35405 | | 35405 | – | 38237 |
| | | | | – | | – | | – | 2832 | |
| 74 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,43472 | 215413,6 | | 93645 | | 93645 | – | 101137 |
| | | | | – | | – | | – | 7492 | |
| 75 1106-0301-0403 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 % | т | 0,03082 | 193088,9 | 1784,56 | 5951 | 55 | 601 | 4834 | 11648 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 171804,02 | 551,59 | 5295 | 17 | – | 863 | |
| 76 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03082 | 217261,3 | | 6696 | | 6696 | – | 7232 |
| | | | | | – | | – | | – | 536 | |
| 77 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м3 | 9 | 14232 | 4797,67 | 128088 | 43179 | – | 85462 | 230634 |
| | | | | | 9434,33 | 1000,56 | 84909 | 9005 | – | 17084 | |
| **2.7 Перекрытие Пм1 (КЖ32-36)** | | | | | | | | | | | |
| 78 | 1106-0801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % | м3 | 54 | 39873 | 2314,17 | 2153142 | 124965 | 1440059 | 561892 | 2932237 |
| | | | | | 10891,07 | 543,44 | 588118 | 29346 | – | 217203 | |
| 79 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,13792 | 217261,3 | | 29965 | | 29965 | – | 32362 |
| | | | | | – | | – | | – | 2397 | |
| 80 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,45727 | 215413,6 | | 960157 | | 960157 | – | 1036970 |
| | | | | | – | | – | | – | 76813 | |
| 81 | 1106-1601-0610 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР = 91 % | т | 0,03883 | 32423,38 | 3322,17 | 1259 | 129 | 26 | 1039 | 2482 |
| | | | | | 28431,63 | 978,62 | 1104 | 38 | – | 184 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | |
| | | т | 0,03883 | 217261,3 | 8436 | 8436 | – | 9111 |
| | | | | – | – | – | 675 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **6 976 698** | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 1 362 121 | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 264 797 | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 61 028 | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 3 607 167 | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 1 225 822 | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | 110 324 | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 516 791 | | | |
| | **Итого по смете** | | | | **9 990 142** | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 2 027 321 | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 323 727 | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 87 037 | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 5 108 029 | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 1 791 055 | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | 161 195 | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 740 010 | | | |
| | **Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8** | | | **231 771** | **10 221 913** | | | |
| | **Зимные, 1,35%** | | | **137 996** | **10 359 909** | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | | | **207 198** | **10 567 107** | | | |
| | **В текущих ценах с 05.04.19г** | | | | **10 712 933** | | | |
| | В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03 | | | | 5 006 695 | | | |
| | В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1 | | | | 5 706 238 | | | |
| | **Тендерная скидка (-10%)** | | | | **1 071 293** | | | |
| | **Итого со скидкой** | | | | **9 641 640** | | | |

| | |
|---|---|
| НДС, 12% | 1 156 997 |
| Итого с НДС | 10 798 637 |

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Божимов М.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

**Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Сарабеков Е.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

**Сакенов К.**

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

**Абдрахманов С.Н**

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45акт
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 04.05.2020г.**

**Акт приемки выполненных работ за июнь 2020 года**

**на Благоустройство**

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 1 Демонтажные работы**

**1.1 Демонтаж а/бетонного покрытия, ворот**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1127-0302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,200; | м3 конструкции | 195,7 | 2947,43 | 1250,18 | 576812 | 244660 | – | 473517 | 1134355 |
| | | | | 1697,25 | 543,13 | 332152 | 106290 | – | 84026 | |
| 2 4131-0101-0701 | Погрузка бетона, а/бетона. | т | 277,9 | 524 | | 145620 | | – | – | 157270 |
| | | | | – | | – | | – | 11650 | |
| 3 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 277,9 | 118 | | 32792 | | – | – | 35415 |
| | | | | – | | – | | – | 2623 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **1 327 040** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 332 152 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 244 660 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 106 290 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 178 412 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 473 517 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 42 617 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 98 299 | | | | |
| **Раздел 3 Ограждение** | | | | | | | | | | |
| 4 1107-0111-0112 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 % | м оград | 480 | 3368,98 | 1094,92 | 1617108 | 525562 | 121735 | 1381080 | 3238043 |
| | | | | 2020,44 | 417,91 | 969811 | 200596 | – | 239855 | |
| 5 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=192,000; | м3 | 8,64 | 15045,2 | | 129991 | | 129991 | – | 140390 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | | | – | | – | | – | 10399 | |
| | | | т | 12,47155 | 592732,4 | | 7392292 | | 7392292 | – | 7983675 |
| 7 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000; | | | – | | – | | – | 591383 | |
| | | | м2 | 361,67495 | 81,2 | 1,68 | 29368 | 607 | 19008 | 6799 | 39060 |
| | | | | | 26,97 | 0,28 | 9753 | 100 | – | 2893 | |
| 8 | 1107-0111-0201 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % К=2,000; | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 30872,5 | 5050 | 61745 | 10100 | 1663 | 63628 | 135403 |
| | | | | | 24991 | 1970 | 49982 | 3940 | – | 10030 | |
| 9 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000; | м3 | 1 | 15045,2 | | 15045 | | 15045 | – | 16249 |
| | | | | | – | | – | | – | 1204 | |
| 10 | 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,34921 | 592732,4 | | 206988 | | 206988 | – | 223547 |
| | | | | | – | | – | | – | 16559 | |
| 11 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000; | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 10,12709 | 81,27 | 1,78 | 823 | 18 | 532 | 190 | 1094 |
| | | | | | 26,96 | 0,2 | 273 | 2 | – | 81 | |
| 12 | 1107-0111-0208 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 12143 | 109 | 12143 | 109 | 808 | 13295 | 27473 |
| | | | | | 11226 | 41 | 11226 | 41 | – | 2035 | |
| 13 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,5 | 15045,2 | | 7523 | | 7523 | – | 8125 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | | | – | | – | | – | 602 | |
| | | т | 0,13206 | 592732,4 | | 78276 | | 78276 | – | 84538 |
| 15 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000; | | | – | | – | | – | 6262 | |
| | | м2 | 3,82974 | 81,21 | 1,83 | 311 | 7 | 201 | 72 | 414 |
| | | | | 26,89 | 0,52 | 103 | 2 | – | 31 | |
| **3.2 Ограждение из металлических панелей "рабица" с металлическими стойками** | | | | | | | | | | |
| 16 1107-0111-0112 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 % | | | | | | | | | |
| | | м оград | 50 | 3368,96 | 1094,92 | 168448 | 54746 | 12680 | 143862 | 337295 |
| | | | | 2020,44 | 417,9 | 101022 | 20895 | – | 24985 | |
| 17 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=20,000; | м3 | 0,9 | 15045,2 | | 13541 | | 13541 | – | 14624 |
| | | | | – | | – | | – | 1083 | |
| 18 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 1,3145 | 592732,4 | | 779147 | | 779147 | – | 841479 |
| | | | | – | | – | | – | 62332 | |
| 19 2105-0308-0121 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=20,000; | м2 | 90,44 | 1364 | | 123360 | | 123360 | – | 133229 |
| | | | | – | | – | | – | 9869 | |
| 20 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000; | м2 | 349,4935 | 81,19 | 1,67 | 28377 | 585 | 18368 | 6569 | 37742 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26,96 | 0,27 | 9424 | 96 | – | 2796 | |
| 21 1107-0111-0208 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических К-2 НР = 118 % | шт. | 2 | 12143 | 109,5 | 24286 | 219 | 1616 | 26591 | 54947 |
| | | | | 11225,5 | 42 | 22451 | 84 | – | 4070 | |
| 22 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000; | м3 | 1 | 15045,2 | | 15045 | | 15045 | – | 16249 |
| | | | | – | | – | | – | 1204 | |
| 23 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,28436 | 592732,4 | | 168549 | | 168549 | – | 182033 |
| | | | | – | | – | | – | 13484 | |
| 24 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000; | м2 | 8,24644 | 81,13 | 1,7 | 669 | 14 | 433 | 155 | 890 |
| | | | | 26,92 | 0,24 | 222 | 2 | – | 66 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **13 516 499** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 174 267 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 591 967 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 225 758 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9 106 801 |
| Накладные расходы, тенге | 1 642 241 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 147 802 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 001 223 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **14 843 539** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 506 419 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 836 627 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 332 048 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9 106 801 |

| | | |
|---|---|---|
| - перевозка грузов, тенге | | 178 412 |
| Накладные расходы, тенге | | 2 115 758 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | 190 419 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | 1 099 522 |
| **Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8** | **344 370** | **15 187 909** |
| **Зимные, 1,35%** | **205 037** | **15 392 946** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **307 859** | **15 700 805** |
| **В текущих ценах с 05.04.19г** | | **15 917 476** |
| В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03 | | 7 439 041 |
| В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1 | | 8 478 435 |
| **Тендерная скидка (-10%)** | | **1 591 748** |
| **Итого со скидкой** | | **14 325 728** |
| **НДС, 12%** | | **1 719 087** |
| **Итого с НДС** | | **16 044 816** |

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор Божимов М.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

**Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель Сарабеков Е.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

**Сакенов К.**

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

**Абдрахманов С.Н**