Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района",Алматинская область Енбекшиказахский район г.Есик проспект Жамбыла 21**	**120640001846**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 97, к.131**	**000440000132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №7 от 04.05.2020

Номер документа	Дата составления
52	**25.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"			усл.	1	87 366 940,00	87 366 940,00	9 360 743,57
				Итого	1	x	87 366 940,00	9 360 743,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам Директора / _____ / Божимов М.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02.04.2019г. № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	4 330 293	-							-	
Сейсмоусиление	43 813 831	0							0	
Ремонтные работы	59 160 843	12 560 779							1 507 294	14 068 073
Водоснабжение и канализация	2 416 816	989 278							118 713	1 107 991
Отопление и вентиляция	10 338 629	1 440 949							172 914	1 613 863
Электроснабжение	11 902 602	7 392 250							887 070	8 279 320
Пожарная сигнализация	1 891 608	1 688 936							202 672	1 891 608
Блочно-модульная котельная БМК	16 269 009	14 525 901							1 743 108	16 269 009
Туалет на 8 очков	3 694 171	2 951 446							354 173	3 305 619
Сети электроснабжения	26 330 626	23 509 488							2 821 139	26 330 626
Наружные сети водоснабжения	3 955 369	598 156							71 779	669 935
Наружные сети канализации	1 054 166	187 190							22 463	209 653
Тепловые сети	20 522 885	702 340							84 281	786 621
Резервуар-выгреб на 60 м3	2 154 261	562 696							67 523	630 219
Благоустройство	28 249 219	10 896 788							1 307 615	12 204 403
Итого к оплате	**236 084 328**	**78 006 196**							**9 360 744**	**87 366 940**

Заказчик: Руководитель _____ Сарабеков Е.С
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD" _____ Божимов М.К
(должность ф.и.о. подпись)

Технадзор: ТОО "Есик Саулет" _____ Сакенов К.
(должность ф.и.о. подпись)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" _____ Абдрахманов С.Н
(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Ремонтные работы АР

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Проемы АР 23-25

1.1 Окна

1	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 80 %	м	89,34	1476,74	5,65	131932	505	89418	33691	178873
					470,21	1,18	42009	105	–	13250	
2	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м СО-1 НР = 91 % К=12,000;	т	0,0276	589166,67	2282,61	16261	63	6459	8888	27161
					352862,32	1014,49	9739	28	–	2012	
3	2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=12,000;	м	134,4	301		40454		40454	–	43690
					–		–		–	3236	
4	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=12,000;	м2	3,46956	91,37	2,59	317	9	148	110	461
					46,12	–	160	–	–	34	
5	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6,93912	81,28	1,73	564	12	365	130	750
					26,95	0,29	187	2	–	56	
	1.3 Двери										
6	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	76,44	2703,04	552,04	206620	42198	75911	89711	320037
					1157,91	146,1	88511	11168	–	23706	

7	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,68	4295		97411		97411	–	105204
					–		–		–	7793	
8	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	25,2	4295		108234		108234	–	116893
					–		–		–	8659	
9	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,23	5242		69352		69352	–	74900
					–		–		–	5548	
10	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,6	5099		64247		64247	–	69387
					–		–		–	5140	
11	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	5099		13920		13920	–	15034
					–		–		–	1114	
12	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	8,61	2182,11	426,25	18788	3670	5918	9190	30216
					1068,52	117,42	9200	1011	–	2238	

13	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-18П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	5099		19274		19274	–	20816
					–		–		–	1542	
14	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-23П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,73	5099		24118		24118	–	26047
					–		–		–	1929	
15	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	44	5436		239184		239184	–	258319
					–		–		–	19135	
		Итого по разделу 1					**1 287 788**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					149 806				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 457				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 314				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					854 413				
		Накладные расходы, тенге					141 720				
		- в т.ч. зарплата, тенге					12 755				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					95 392				

<u>Раздел 2 Полы АР 57,58</u>

2.1 Тип 1

16	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	120,81	3304,78	75,86	399251	9165	235224	149583	592741

				1281,86	35,34	154862	4269	–	43907	
17 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м	128,05	583,61	1,66	74731	212	33541	38619	122418
				320,02	0,83	40978	106	–	9068	
2.3 Тип 3										
18 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	24,3	583,58	1,65	14181	40	6365	7328	23230
				320	0,82	7776	20	–	1721	
2.4 Тип 3*										
19 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,03	3304,59	75,78	49668	1139	29263	18610	73740
				1281,84	35,4	19266	532	–	5462	
20 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	14,36	583,57	1,67	8380	24	3761	4331	13728
				319,99	0,84	4595	12	–	1017	
2.5 Тип 4 (2этаж)										
21 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	55,79	3304,77	75,86	184373	4232	108626	69077	273726
				1281,86	35,33	71515	1971	–	20276	
22 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	54,13	583,61	1,66	31591	90	14179	16325	51749
				320,01	0,83	17322	45	–	3833	
2.8 Тип 1 (блок2)										

23 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,92	3304,88	75,81	16260	373	9580	6091	24139
				1281,91	35,16	6307	173	–	1788	
24 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	8,16	583,7	1,72	4763	14	2138	2461	7802
				319,98	0,86	2611	7	–	578	
	Итого по разделу 2					**1 183 273**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					325 232				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 289				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 135				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					442 677				
	Накладные расходы, тенге					312 425				
	- в т.ч. зарплата, тенге					28 118				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					87 650				

<u>Раздел 3 Внутренняя отделка АР 3-5</u>

3.1 Блок 1-1 этаж

25 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	254,95	842,61	4,84	214824	1234	71639	113882	355002
				556,78	1,58	141951	402	–	26296	
26 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-2мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	665,74	945,67	7,55	629572	5028	152609	378868	1089115
				708,89	2,48	471935	1650	–	80675	

27	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %								
			м2	110,025	4408,23	24,99	485016	2750	266863	174013	711751
					1957,76	19,2	215403	2113	–	52722	
3.2 Блок 1-2 этаж											
28	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	240,75	842,62	4,84	202861	1166	67650	107540	335233
					556,78	1,58	134045	380	–	24832	
29	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	596,83	4408,23	25	2630962	14918	1447594	943929	3860882
					1957,76	19,2	1168450	11461	–	285991	
3.3 Блок 2											
30	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	742,14	683,42	6,57	507196	4878	94549	328269	902302
					549,45	3,46	407769	2567	–	66837	

31 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	742,14	842,62	4,84	625342	3595	208537	331506	1033396
				556,78	1,58	413210	1173	–	76548	
3.4 Венткороба и гипсокар. перегородки										
32 1115-0403-0705	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	76,805	156,47	1,05	12018	81	585	9114	22823
				147,8	0,53	11352	41	–	1691	
33 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	184,332	91		16774		16774	–	18116
				–		–		–	1342	
	Итого по разделу 3					**8 328 620**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 964 115				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 650				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 787				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 326 800				
	Накладные расходы, тенге					2 387 121				
	- в т.ч. зарплата, тенге					214 841				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					616 934				
Раздел 4 Кровля КД1-9, АР29-31.1										
4.3 Ограждение, желоба										
34 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м	51,74	1558,47	24,14	80635	1249	75659	3742	91127
				72,03	6,57	3727	340	–	6750	

35	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	950		39900		39900	–	43092
					–		–		–	3192	
36	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	56,65	347,08	11,72	19662	664	840	16900	39487
					320,53	3,74	18158	212	–	2925	
37	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	56,65	1669		94549		94549	–	102113
					–		–		–	7564	
38	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	95	708		67260		67260	–	72641
					–		–		–	5381	
39	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1895		3790		3790	–	4093
					–		–		–	303	
40	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	12	1454	91	17448	1092	–	15332	35402
					1363	25,75	16356	309	–	2622	

41	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12	2336		28032		28032	–	30275
					–		–		–	2243	
42	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм-хомут трубы	шт.	20	708		14160		14160	–	15293
					–		–		–	1133	
43	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-(8+2)	шт.	10	2018		20180		20180	–	21794
					–		–		–	1614	
		Итого по разделу 4					**455 317**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 241				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 005				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					861				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					344 370				
		Накладные расходы, тенге					35 974				
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 238				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					33 727				
	Раздел 5 Фасад АР 20-22,30,33										
44	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1,88	1787,23	3,19	3360	6	2833	418	4080

				277,13	1,06	521	2	–	302	
45	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2	1,88	2523,94	35,11	4745	66	1894	2254	7559
					1481,38	17,02	2785	32	–	560	
46	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00044	216607		95		95	–	103
					–		–		–	8	
47	2205-0101-0402	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006 К=18,000;	кг	33,84	97		3282		3282	–	3545
					–		–		–	263	
48	2205-0101-0401	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006 К=4,800;	кг	9,024	64		578		578	–	624
					–		–		–	46	
49	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	1,88	1102,13	4,26	2072	8	624	1155	3485
					765,96	2,13	1440	4	–	258	
50	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство. (шов пола) НР = 94 %	м2 покрытия	4,52	1641,81	74,56	7421	337	1344	5545	14003
					1269,91	35,18	5740	159	–	1037	

51 2206-0301-0629	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001							
		м2	4,52	1533	6929	6929	–	7483
				–	–	–	554	
52 2206-0402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	0,07	94	7	7	–	8
				–	–	–	1	
53 2110-0502-1101	Набухающие компенсаторы	м	3,6	122	439	439	–	474
				–	–	–	35	
54 2205-0105-0102	Графпласт А2 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков ГОСТ 31384-2008 К=0,300;	кг	1,356	1339	1816	1816	–	1961
				–	–	–	145	
55 2110-0502-1101	Набухающие компенсаторы (шов перекрытия)	м	15,84	122	1932	1932	–	2087
				–	–	–	155	
56 2113-0809-1304	Компенсатор лента (19,3мх2эт=38,6)	м	15,84	32	507	507	–	548
				–	–	–	41	
	Итого по разделу 5				**45 960**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 486			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				417			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				197			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 280			
	Накладные расходы, тенге				9 372			
	- в т.ч. зарплата, тенге				843			

	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 405				
	Раздел 7 Блок 1. Обшивка стальной рамы 4шт АР 37									
57	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм К=4,000;	м	1953,28	132		257833		257833	–	278460
					–		–		–	20627	
58	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 К=4,000;	м3	22	11582		254804		254804	–	275188
					–		–		–	20384	
	Итого по разделу 7						**553 648**				
	в том числе										
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						512 637				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						41 011				
	Раздел 8 Блок 1. Входная группа В1 АР36										
	8.1 Крыльцо и пандус										
59	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство крыльца. НР = 94 %	м2 покрытия	11,11	1641,76	74,53	18240	828	3304	13631	34421
					1269,85	35,37	14108	393	–	2550	
60	2206-0301-0629	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	11,11	1533		17032		17032	–	18395

				–		–		–	1363	
61 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство пандуса. НР = 94 %	м2 покрытия	5,2	1641,73	74,42	8537	387	1547	6380	16110
				1269,81	35,38	6603	184	–	1193	
62 2206-0301-0629	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	5,2	1533		7972		7972	–	8610
				–		–		–	638	
8.2 Ограждения ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3										
63 1107-0519-0104	Установка металлических ограждений из хромированных труб НР = 118 %	м ограждения	13,318	676,08	80,87	9004	1077	554	9246	19710
				553,61	34,76	7373	463	–	1460	
64 2106-0208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	13,318	10652		141863		141863	–	153212
				–		–		–	11349	
8.3 Навес										
65 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	25,95	1946,28	14,41	50506	374	18005	29048	85918

				1238,03	5,7	32127	148	–	6364	
66	2202-0201-0208	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм-металлосайдинг	м2	25,95	2596		67366		67366	–	72755
					–		–		–	5389	
67	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	27,24	630,58	168,14	17177	4580	2252	8094	27293
					379,77	50,84	10345	1385	–	2022	
68	2110-0103-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	31,3605	1555		48766		48766	–	52667
					–		–		–	3901	
69	1208-0101-1804	Устройство фартука НР = 72 %	м	5,1	993,14	2,16	5065	11	3518	1110	6669
					301,18	1,18	1536	6	–	494	
70	1208-0101-1804	Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	5,8	992,93	2,24	5759	13	3999	1262	7583
					301,21	1,03	1747	6	–	562	
71	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	5,8	1453,97	91,03	8433	528	–	7411	17112
					1362,93	25,86	7905	150	–	1268	
72	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	5,8	2336		13549		13549	–	14633

				–		–		–	1084	
	Итого по разделу 8					**535 088**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					81 744				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 798				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 735				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					329 727				
	Накладные расходы, тенге					76 182				
	- в т.ч. зарплата, тенге					6 856				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 637				
	Раздел 9 Блок 2. Крыльцо-3 АР34									
73	1110-0403-0101 Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	7,3	1946,3	14,25	14208	104	5066	8171	24169
				1238,08	5,62	9038	41	–	1790	
74	2202-0201-0208 Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм-металлосайдинг	м2	7,3	2596		18951		18951	–	20467
				–		–		–	1516	
75	1115-0106-0201 Облицовка боковой стенки крыльца сплитерными плитками НР = 80 %	м2	6,2	3809,68	31,45	23620	195	2334	16949	43815
				3401,77	15,32	21091	95	–	3246	
76	2103-0302-0601 Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	6,2	2058,45		12762		12762	–	13783
				–		–		–	1021	

77 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	8,9	2976,63	101,01	26492	899	7711	16685	46631
				2009,21	28,54	17882	254	–	3454	
78 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	8,9	2223		19785		19785	–	21368
				–		–		–	1583	
79 1208-0101-1804	Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	3,2	993,13	2,19	3178	7	2207	696	4184
				301,25	0,94	964	3	–	310	
80 1208-0101-1804	Устройство фартука НР = 72 %	м	3,1	993,23	2,26	3079	7	2138	675	4054
				301,29	0,97	934	3	–	300	
81 1107-0519-0104	Установка металлических ограждений из хромированных труб НР = 118 %	м ограждения	5,26	676,05	80,8	3556	425	219	3652	7785
				553,61	34,79	2912	183	–	577	
82 2106-0208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	5,26	10652		56030		56030	–	60512
				–		–		–	4482	
	Итого по разделу 9					**246 768**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 821				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 637				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					579				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					127 203				
	Накладные расходы, тенге					46 828				
	- в т.ч. зарплата, тенге					4 215				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 279				
Раздел 10 Блок 2. Крыльцо-2 АР35 2шт										
83 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=2,000;	м2 потолка	14,6	1946,23	14,45	28415	211	10129	16342	48338
				1238,01	5,68	18075	83	–	3581	
84 2202-0201-0208	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм-металлосайдинг К=2,000;	м2	14,6	2596		37902		37902	–	40934
				–		–		–	3032	
85 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	17,8	2976,52	100,9	52982	1796	15421	33372	93262
				2009,27	28,6	35765	509	–	6908	
86 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=2,000;	м2	17,8	2223		39569		39569	–	42735
				–		–		–	3166	

87 1208-0101-1804	Устройство подоконных отливов НР = 72 % К=2,000;	м	6,4	992,66	2,03	6353	13	4413	1392	8365
				301,09	1,09	1927	7	–	620	
88 1208-0101-1804	Устройство фартука НР = 72 % К=2,000;	м	6,2	992,9	2,1	6156	13	4276	1349	8105
				301,13	1,13	1867	7	–	600	
89 1107-0519-0104	Установка металлических ограждений из хромированных труб НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	10,52	676,14	80,89	7113	851	438	7304	15570
				553,61	34,79	5824	366	–	1153	
90 2106-0208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм К=2,000;	м	10,52	10652		112059		112059	–	121024
				–		–		–	8965	

Итого по разделу 10	**378 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 884
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	224 207
Накладные расходы, тенге	59 759
- в т.ч. зарплата, тенге	5 378
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 025
Итого по смете	**13 014 795**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 685 903
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 137
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 184 314

Накладные расходы, тенге		3 069 381
- в т.ч. зарплата, тенге		276 244
Сметная прибыль (8 %), тенге		964 060
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	301 943	**13 316 738**
Зимные, 1,35%	179 776	**13 496 514**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	269 930	**13 766 444**
В текущих ценах с 05.04.19г		**13 956 421**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		6 522 541
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		7 433 880
Тендерная скидка (-10%)		**1 395 642**
Итого со скидкой		**12 560 779**
НДС, 12%		**1 507 294**
Итого с НДС		**14 068 073**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Водопровод холодной воды В1

1	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	5	2126		10630		10630	–	11480
					–		–		–	850	
2	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	807		25824		25824	–	27890
					–		–		–	2066	
3	2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	996		4980		4980	–	5378
					–		–		–	398	
4	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1428		2856		2856	–	3084
					–		–		–	228	
5	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=2,000;	кран	2	21665,5	–	43331	–	42505	809	47671
					413	–	826	–	–	3531	
6	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1541	39,8	7705	199	3624	3878	12510
					776,4	15	3882	75	–	927	
7	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 38 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	933800	36800	4669	184	3131	1344	6494

				270800	800	1354	4	–	481	
8 1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР = 91 %	м3	0,05	15340	1100	767	55	647	70	904
				1300	240	65	12	–	67	
	Итого по разделу 1					**115 411**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 127				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					438				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					91				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					94 197				
	Накладные расходы, тенге					6 101				
	- в т.ч. зарплата, тенге					549				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 548				
Раздел 3 Горячее водоснабжение										
9 2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	807		9684		9684	–	10459
				–		–		–	775	
10 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	5	10997,8	462,4	54989	2312	184	52500	116088
				10498,6	215,6	52493	1078	–	8599	
11 5104-0106-0104 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	1	31743		31743		–	–	31743
				–		–		31743	–	
12 5104-0106-0109 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	37933		75866		–	–	75866

				–		–		75866	–	
13 5104-0106-0117 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	47657		95314		–	–	95314
				–		–		95314	–	
	Итого по разделу 3					**329 470**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 493				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 312				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 078				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 868				
	- оборудование, тенге					202 923				
	Накладные расходы, тенге					52 500				
	- в т.ч. зарплата, тенге					4 725				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 374				
Раздел 5 Санитарно-технические приборы										
14 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	10	2990,6	89,5	29906	895	2159	26759	61198
				2685,2	45,3	26852	453	–	4533	
15 2303-0102-0945	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	10	8632		86320		86320	–	93226
				–		–		–	6906	

16	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	899		8990		8990	–	9709
					–		–		–	719	
17	2303-0102-1201	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	10	1147		11470		11470	–	12388
					–		–		–	918	
18	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2991	89	2991	89	217	2675	6119
					2685	45	2685	45	–	453	
19	2303-0102-0945	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8632		8632		8632	–	9323
					–		–		–	691	
20	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	899		899		899	–	971
					–		–		–	72	
21	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	998	–	998	–	34	945	2098
					964	–	964	–	–	155	

22	2303-0102-1233	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7555		7555		7555	–	8159
					–		–		–	604	
23	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	7	3720	178,14	26040	1247	3721	21272	51097
					3010,29	90,57	21072	634	–	3785	
24	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	16679		116753		116753	–	126093
					–		–		–	9340	
25	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	6	1835,5	221,5	11013	1329	1505	8673	21261
					1363,17	111,83	8179	671	–	1575	
26	2303-0102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	6	18861		113166		113166	–	122219
					–		–		–	9053	
27	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	6	998,5	0,17	5991	1	207	5667	12591
					963,83	–	5783	–	–	933	
28	2303-0102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	6	7555		45330		45330	–	48956

				–		–	–	3626
29 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94							
		шт.	6	899		5394	5394	–
				–		–	–	432
	Итого по разделу 5					**591 234**		
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 535		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 561		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 803		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					412 352		
	Накладные расходы, тенге					65 991		
	- в т.ч. зарплата, тенге					5 939		
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 795		
	Итого по смете					**1 036 115**		
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					124 155		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 311		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 972		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					516 417		
	- оборудование, тенге					202 923		
	Накладные расходы, тенге					124 592		
	- в т.ч. зарплата, тенге					11 213		
	Сметная прибыль (8 %), тенге					61 717		
	Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8				**19 330**	**1 055 445**		
	Зимные, 1,35%				**11 509**	**1 066 954**		
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				**17 281**	**1 084 235**		
	В текущих ценах с 05.04.19г					**1 099 197**		
	В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03					513 710		

5826

В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1	585 487
Тендерная скидка (-10%)	**109 920**
Итого со скидкой	**989 277**
НДС, 12%	**118 713**
Итого с НДС	**1 107 991**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Отопление и вентиляция +

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Отопление -Блок 1

1.2 Тепловой узел

1	1116-1101-0101	Испытание гидравлическое трубопроводов НР = 98 %	м трубопровода	3,8	91,58	1,32	348	5	1	335	738
					90	–	342	–	–	55	

1.3 Теплоснабжение систем П1, П2

2	1116-1101-0101	Испытание гидравлическое трубопроводов НР = 98 %	м трубопровода	4	91,75	1,25	367	5	2	353	778
					90	–	360	–	–	58	
3	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,8	123,75	2,5	99	2	81	11	119
					20	–	16	–	–	9	
4	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,8	90	1,25	72	1	34	26	106
					46,25	–	37	–	–	8	

Итого по разделу 1	**1 741**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	755
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13
- материалы, изделия и конструкции, тенге	118
Накладные расходы, тенге	725
- в т.ч. зарплата, тенге	65
Сметная прибыль (8 %), тенге	130

Раздел 3 Вентиляция-Блок 1

3.1 П1

5 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	61999	3168	61999	3168	4600	54059	125343
				54231	931	54231	931	–	9285	
6 1120-0301-0101	Решетки нерегулируемые. Установка НР = 98 %	решетка	7	1574,14	58,29	11019	408	835	9679	22354
				1396,57	14,43	9776	101	–	1656	
7 2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	2845		11380		11380	–	12290
				–		–		–	910	
8 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	2670		8010		8010	–	8651
				–		–		–	641	
9 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной НР = 69 %	м2	35,8	838,46	92,79	30017	3322	–	19341	53307
				745,67	37,32	26695	1336	–	3949	
10 2205-0109-0101	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 К=2,400;	кг	85,92	485		41671		41671	–	45005
				–		–		–	3334	
11 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6036	85	6036	85	607	5251	12190
				5344	14	5344	14	–	903	
12 2900-0000-0001 (пл)	Огнезадерживающий клапан 250х250	шт	1	49332		49332		49332	–	53279

				–		–		–	3947	
3.2 П2 (начало)										
13 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	61999	3168	61999	3168	4600	54059	125343
				54231	931	54231	931	–	9285	
14 2205-0109-0101	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 К=2,400;	кг	38,88	485		18857		18857	–	20366
				–		–		–	1509	
15 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка (250x400) НР = 98 %	клапан	1	8516	216	8516	216	1432	6793	16534
				6868	64	6868	64	–	1225	
16 2900-0000-0001 (пл)	Огнезадерживающий клапан 250x400	шт	1	53118		53118		53118	–	57367
				–		–		–	4249	
3.3 В-2 : В-3										
17 1120-1401-0101	Вентилятор канальный. Установка НР = 98 %	вентилятор	6	8166,5	165,17	48999	991	4425	42918	99270
				7263,83	35,17	43583	211	–	7353	
18 2305-0401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	27876		167256		167256	–	180636
				–		–		–	13380	

19 1120-0301-0101	Решетки нерегулируемые. Установка НР = 98 %	решетка	10	1574	58,2	15740	582	1193	13828	31933
				1396,5	14,5	13965	145	–	2365	
20 2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	2845		11380		11380	–	12290
				–		–		–	910	
21 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	2670		16020		16020	–	17302
				–		–		–	1282	
22 2205-0109-0101	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 К=2,400;	кг	52,56	485		25492		25492	–	27531
				–		–		–	2039	
3.4 ВЕ-1 : ВЕ-4, В-4										
23 1120-1401-0101	Вентилятор канальный. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8166	165	8166	165	737	7153	16545
				7264	35	7264	35	–	1226	
24 2305-0401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27876		27876		27876	–	30106
				–		–		–	2230	
25 1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	4	5520,75	58,25	22083	233	17685	4139	28320

				1041,25	14,5	4165	58	–	2098	
26 1120-0301-0101	Решетки нерегулируемые. Установка НР = 98 %	решетка	18	1574,06	58,22	28333	1048	2148	24889	57480
				1396,5	14,44	25137	260	–	4258	
27 2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	2845		19915		19915	–	21508
				–		–		–	1593	
28 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	11	2670		29370		29370	–	31720
				–		–		–	2350	
29 2205-0109-0101	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 К=2,400;	кг	90,24	485		43766		43766	–	47267
				–		–		–	3501	

Итого по разделу 3 **1 153 937**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 251 259
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 086
- материалы, изделия и конструкции, тенге 561 705

Накладные расходы, тенге 242 109

- в т.ч. зарплата, тенге 21 790

Сметная прибыль (8 %), тенге 85 478

Раздел 4 Вентиляция -Блок 2

4.1 П2 (окончание)

30 1120-0301-0101	Решетки нерегулируемые. Установка НР = 98 %	решетка	4	1574,25	58,25	6297	233	478	5531	12774

				1396,5	14,5	5586	58	–	946	
31 2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	4	2845		11380		11380	–	12290
				–		–		–	910	
32 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной НР = 69 %	м2	9,41	838,47	92,77	7890	873	–	5084	14012
				745,7	37,3	7017	351	–	1038	
33 2205-0109-0101	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 К=2,400;	кг	22,584	485		10953		10953	–	11829
				–		–		–	876	
4.2 В-1										
34 1120-1401-0101	Вентилятор канальный. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8166	165	8166	165	737	7153	16545
				7264	35	7264	35	–	1226	
35 2305-0402-0303	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	128962		128962		128962	–	139279
				–		–		–	10317	
36 1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами (250x450) НР = 98 %	зонт	2	5521	58	11042	116	8843	2070	14161
				1041,5	14,5	2083	29	–	1049	

37 1120-0301-0101	Решетки нерегулируемые. Установка НР = 98 %	решетка	12	1574	58,17	18888	698	1432	16593	38319
				1396,5	14,5	16758	174	–	2838	
38 2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	2845		34140		34140	–	36871
				–		–		–	2731	
39 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной НР = 69 %	м2	15,03	838,46	92,81	12602	1395	–	8120	22380
				745,64	37,33	11207	561	–	1658	
40 2205-0109-0101	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 К=2,400;	кг	36,072	485		17495		17495	–	18895
				–		–		–	1400	

Итого по разделу 4	**337 355**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 915
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	214 420
Накладные расходы, тенге	44 551
- в т.ч. зарплата, тенге	4 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 989

Итого по смете	**1 493 033**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	301 929
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 294
- материалы, изделия и конструкции, тенге	776 243
Накладные расходы, тенге	287 385

- в т.ч. зарплата, тенге		25 865
Сметная прибыль (8 %), тенге		110 597
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**34 638**	**1 527 671**
Зимные, 1,35%	**20 624**	**1 548 295**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**30 966**	**1 579 261**
В текущих ценах с 05.04.19г		**1 601 055**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		748 254
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		852 801
Тендерная скидка (-10%)		**160 105**
Итого со скидкой		**1 440 949**
НДС, 12%		**172 914**
Итого с НДС		**1 613 863**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Силовое электрооборудование.

1 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	26998	7278	53996	14556	3638	29629	90315
				17901	2675	35802	5350	–	6690	
2 5108-0401-0305 (об)	Вводная панель ВРУ-1-18-80, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012,прим	шт.	1	203882		203882		–	–	203882
				–		–		203882	–	
3 5108-0401-0872 (об)	Пункт распределительный ПР 8503-1014 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	143931		143931		–	–	143931
				–		–		143931	–	
4 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка(1ЩО) НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350
				2860	537	2860	537	–	544	
5 2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061
				–		–		–	449	
6 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4958	123	4958	123	2123	1977	7490
				2712	34	2712	34	–	555	
7 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
				–		–		–	128	

8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	4909	26,33	29454	158	21160	5858	38137
					1356	–	8136	–	–	2825	
9	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В	шт.	6	492		2952		2952	–	3188
					–		–		–	236	
10	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1770,5	363,75	7082	1455	119	4351	12348
					1377	133,75	5508	535	–	915	
11	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3164		12656		12656	–	13668
					–		–		–	1012	
12	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка(2ЩО) НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350
					2860	537	2860	537	–	544	
13	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061
					–		–		–	449	
14	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4958	123	4958	123	2123	1977	7490

				2712	34	2712	34	–	555	
15	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128	
16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	4909	26,33	29454	158	21160	5858	38137
					1356	–	8136	–	–	2825	
17	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952	–	3188
					–		–		–	236	
18	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1770,5	363,83	10623	2183	178	6526	18521
					1377	133,67	8262	802	–	1372	
19	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3164		18984		18984	–	20503
					–		–		–	1519	
20	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка(ЗЩО) НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350
					2860	537	2860	537	–	544	
21	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779		4779		4779	–	5161

				–		–		–	382	
22 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	4909,13	26,38	39273	211	28214	7811	50851
				1356	–	10848	–	–	3767	
23 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
				–		–		–	124	
24 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	492		3444		3444	–	3720
				–		–		–	276	
25 1308-0304-0304	Щит аварийного освещения. Установка (1ЩАО) НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350
				2860	537	2860	537	–	544	
26 2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061
				–		–		–	449	
27 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	4908,9	26,3	49089	263	35266	9763	63560
				1356	–	13560	–	–	4708	

28	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
29	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	492		4428		4428	–	4782
					–		–		–	354	
30	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка(1ЩС) НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350
					2860	537	2860	537	–	544	
31	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985		7985		7985	–	8624
					–		–		–	639	
32	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4958	123	4958	123	2123	1977	7490
					2712	34	2712	34	–	555	
33	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128	
34	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	11	1770,64	363,91	19477	4003	327	11965	33957

				1377	133,73	15147	1471	–	2515	
35	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3164		34804		34804	–	37588
					–		–		–	2784
36	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка(2ЩС) НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350
					2860	537	2860	537	–	544
37	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985		7985		7985	–	8624
					–		–		–	639
38	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4958	123	4958	123	2123	1977	7490
					2712	34	2712	34	–	555
39	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128
40	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	10	1770,7	364	17707	3640	297	10878	30872
					1377	133,8	13770	1338	–	2287

41	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3164		31640		31640	–	34171
					–		–		–	2531	
42	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка(ЗЩС) НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350
					2860	537	2860	537	–	544	
43	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985		7985		7985	–	8624
					–		–		–	639	
44	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4958	123	4958	123	2123	1977	7490
					2712	34	2712	34	–	555	
45	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128	
46	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1770,67	363,89	15936	3275	268	9790	27784
					1377	133,78	12393	1204	–	2058	
47	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3164		28476		28476	–	30754

				–		–		–	2278	
48	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка(1ЩСк) НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350
					2860	537	2860	537	–	544	
49	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061
					–		–		–	449	
50	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4958	123	4958	123	2123	1977	7490
					2712	34	2712	34	–	555	
51	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128	
52	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	1770,71	364	12395	2548	208	7615	21611
					1377	133,86	9639	937	–	1601	
53	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3164		22148		22148	–	23920
					–		–		–	1772	

54	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка(2ЩСк) НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350
					2860	537	2860	537	–	544	
55	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061
					–		–		–	449	
56	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4958	123	4958	123	2123	1977	7490
					2712	34	2712	34	–	555	
57	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128	
58	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1770,63	363,88	14165	2911	238	8702	24696
					1377	133,75	11016	1070	–	1829	
59	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3164		25312		25312	–	27337
					–		–		–	2025	
60	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка(1ЩСВ) НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350

				2860	537	2860	537	–	544	
61	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506	–	5946
					–		–		–	440	
62	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5445		5445		5445	–	5881
					–		–		–	436	
63	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	4909,25	26,33	58911	316	42323	11716	76277
					1356	–	16272	–	–	5650	
64	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
65	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	492		3444		3444	–	3720
					–		–		–	276	
66	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1550		6200		6200	–	6696
					–		–		–	496	
67	1308-0304-0304	Щит распределительный. Установка(1ЩУВ,3ЩУВ,6ЩУВ) НР = 72 %	шт.	3	4359,67	1426,33	13079	4279	220	7338	22050

				2860	537	8580	1611	–	1633	
68	2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые	шт.	3	774		2322		2322	–	2508
				–		–		–	186	
69	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4958,67	122,33	14876	367	6373	5930	22470
				2712	33,33	8136	100	–	1664	
70	2911-1000-1000 (пл)	Автоматический выключатель трехполюсной для пуска двигателя с электромагнитным расцепителем типа АПД-32 0,16-0,25А	шт	3	5446		16338		16338	–	17645
				–		–		–	1307	
71	1308-0304-0304	Щит распределительный. Установка(2ЩУВ,5ЩУВ) НР = 72 %	шт.	2	4359,5	1426	8719	2852	147	4892	14700
				2860	537	5720	1074	–	1089	
72	2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые	шт.	2	774		1548		1548	–	1672
				–		–		–	124	
73	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	4959,25	122,25	19837	489	8500	7907	29964
				2712	33,5	10848	134	–	2220	
74	2911-1000-1000 (пл)	Автоматический выключатель трехполюсной для пуска двигателя с электромагнитным расцепителем типа АПД-32 0,16-0,25А	шт	4	5446		21784		21784	–	23527

				–		–		–	1743	
75 1308-0304-0304	Щит распределительный. Установка(4ЩУВ) НР = 72 %	шт.	1	4360	1427	4360	1427	73	2446	7350
				2860	537	2860	537	–	544	
76 2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые	шт.	1	774		774		774	–	836
				–		–		–	62	
77 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4958	123	4958	123	2123	1977	7490
				2712	34	2712	34	–	555	
78 2911-1000-1000 (пл)	Автоматический выключатель трехполюсной для пуска двигателя с электромагнитным расцепителем типа АПД-32 0,16-0,25А	шт	1	5446		5446		5446	–	5882
				–		–		–	436	
79 1308-0104-0201	Шкаф управления задвижной. Монтаж (1ЩУЗ) НР = 72 %	шкаф	1	26998	7278	26998	7278	1819	14815	45158
				17901	2676	17901	2676	–	3345	
80 5108-0401-0139 (об)	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	76950		76950		–	–	76950
				–		–		76950	–	

81 1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения .Установка на конструкции на полу НР = 72 %									
		шт.	6	5288,67	3,83	31732	23	15437	11716	46924
				2712	–	16272	–	–	3476	
82 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 22-13- М2, степень защиты IP 54	шт.	2	1506		3012		3012	–	3253
				–		–		–	241	
83 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1506		6024		6024	–	6506
				–		–		–	482	
84 1310-0104-0206	Блок с реле. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2569	71	2569	71	192	1419	4307
				2306	21	2306	21	–	319	
85 2404-0207-3988	Устройство коммутационное (блок с реле) УК-ВК/01	шт.	1	7604		7604		7604	–	8212
				–		–		–	608	
	Итого по разделу 1					**1 651 745**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					291 408				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 717				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 502				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					549 772				
	- оборудование, тенге					424 763				
	Накладные расходы, тенге					227 201				
	- в т.ч. зарплата, тенге					20 448				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					90 884				

Раздел 2 Электрическое освещение

86 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	4	2524	905,25	10096	3621	812	5743	17106

				1415,75	578,5	5663	2314	–	1267	
87	2900-0004-0001 (пл)	Светильник потолочный с люминисцентными лампами мощностью 2х36 Вт напряжением 220 В AOT.PRS 236	шт	4	14767		59068		59068	–	63793
					–		–		–	4725	
88	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	64	3547,5	1256,77	227040	80433	12988	132715	388535
					2087,8	792,3	133619	50707	–	28780	
89	2900-0004-0002 (пл)	Светильник потолочный с люминисцентными лампами мощностью 4х18 Вт напряжением 220 В AOT.PRS 418	шт	64	25164		1610496		1610496	–	1739336
					–		–		–	128840	
90	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	36	2183,11	668,72	78592	24074	33411	27938	115052
					586,31	491,56	21107	17696	–	8522	
91	2900-0004-0003 (пл)	Светильник светодиодный мощностью 72 Вт напряжением 220 Вт OL YMPIC LED 80 HFD 4000K	шт	36	46619		1678284		1678284	–	1812547
					–		–		–	134263	
92	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	34	2523,91	905,26	85813	30779	6900	48818	145401
					1415,71	578,5	48134	19669	–	10770	

93	2900-0004-0004 (пл)	Светильник потолочный с кольцевой люминисцентной лампой мощностью 2х18 Вт напряжением 220 В CD 218	шт	34	20935 / –		711790 / –		711790 / –	– / 56943	768733
94	1310-0303-0207	Табло. Монтаж НР = 61 %	табло	1	666 / 592	74 / 28	666 / 592	74 / 28	– / –	378 / 84	1128
95	2308-0304-0206	Световое табло с надписью ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1857 / –		1857 / –		1857 / –	– / 149	2006
96	1308-0305-0308	Светильник переносной. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке НР = 72 %	шт.	2	1085 / 529	504 / 363,5	2170 / 1058	1008 / 727	104 / –	1285 / 276	3731
97	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	2	3286 / –		6572 / –		6572 / –	– / 526	7098
98	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1634 / 1430	186 / 67	3268 / 2860	372 / 134	36 / –	2156 / 434	5858
99	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354 / –		20708 / –		20708 / –	– / 1657	22365
100	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные	шт.	332	646		214472		214472	–	231630

				–		–		–	17158	
101 2307-0104-0501	Лампы светодиодные	шт.	4	731		2924		2924	–	3158
				–		–		–	234	
	Итого по разделу 2					**5 327 477**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					213 033				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					140 361				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					91 275				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 360 422				
	Накладные расходы, тенге					219 033				
	- в т.ч. зарплата, тенге					19 713				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					394 628				
Раздел 3 Электроустановочные материалы										
102 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	36	431,28	3,64	15526	131	466	10783	28414
				414,69	1,33	14929	48	–	2105	
103 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	36	303		10908		10908	–	11781
				–		–		–	873	
104 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	13	431,23	3,62	5606	47	168	3894	10260
				414,69	1,31	5391	17	–	760	

105	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			шт.	13	324		4212		4212	–	4549
					–		–		–	337	
106	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	11	482,36	3,73	5306	41	74	3745	9775
					471,91	1	5191	11	–	724	
107	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			шт.	11	220		2420		2420	–	2614
					–		–		–	194	
108	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	65	513,02	3,65	33346	237	1506	22817	60656
					486,2	1,34	31603	87	–	4493	
109	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			шт.	65	419		27235		27235	–	29414
					–		–		–	2179	

110 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	12	513	3,67	6156	44	278	4212	11197
				486,17	1,33	5834	16	–	829	
111 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		шт.	12	559		6708		6708	–	7245
				–		–		–	537	
112 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	17	526,18	4,59	8945	78	115	6317	16483
				514,82	1,29	8752	22	–	1221	
113 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		шт.	17	302		5134		5134	–	5545
				–		–		–	411	
114 2113-0815-0207	Рамка трехместная	шт.	8	13		104		104	–	112
				–		–		–	8	
115 1308-0103-1001	Напольная башенка НР = 72 %	шт.	1	2192	221	2192	221	594	1048	3499

				1377	79	1377	79	–	259	
116	2308-0504-0601	Напольнапя башенка (111x242x131мм) BUS,прим	шт.	1	18742		18742		18742	–	20241
				–		–		–	1499	
117	2307-0220-0701	Каркас на 2 модуля,прим	шт.	2	351		702		702	–	758
				–		–		–	56	
118	2307-0220-0701	Каркас на 2 модуля 45x45,прим	шт.	1	351		351		351	–	379
				–		–		–	28	
119	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	526	4,5	1052	9	13	744	1940
				515	1,5	1030	3	–	144	
120	2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	392		784		784	–	847
				–		–		–	63	
121	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	65	309		20085		20085	–	21692
				–		–		–	1607	

122	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica								
			шт.	126	525		66150		66150	–	71442
					–		–		–	5292	
123	2404-0207-3931	Соединительная клемма для двух проводников,прим	шт.	7	287		2009		2009	–	2170
					–		–		–	161	
		Итого по разделу 3					**321 013**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 107				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					808				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					283				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					168 758				
		Накладные расходы, тенге					53 560				
		- в т.ч. зарплата, тенге					4 820				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					23 780				
	Раздел 5 Материалы										
124	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	13	781,23	56,31	10156	732	4395	3689	14953
					386,85	7,31	5029	95	–	1108	
125	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3	159		477		477	–	515
					–		–		–	38	
126	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10	220		2200		2200	–	2376
					–		–		–	176	
		Итого по разделу 5					**17 844**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 029				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					732				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 072				
	Накладные расходы, тенге					3 689				
	- в т.ч. зарплата, тенге					332				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 322				

Раздел 6 Заземление

127 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	50	486,46	64,28	24323	3214	12438	6906	33727
				173,42	18,4	8671	920	–	2498	
128 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из уголка. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	33	284,82	57	9399	1881	915	5128	15689
				200,09	15,73	6603	519	–	1162	
129 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х50х5мм)	т	0,1459	249466		36397		36397	–	39309
				–		–		–	2912	
130 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,88	1713,89	–	4936	–	–	3554	9169
				1713,89	–	4936	–	–	679	
131 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,92	894,27	–	1717	–	–	1236	3189
				894,27	–	1717	–	–	236	

132 2302-1104-0405	Метизы	кг	3	537		1611		1611	–	1740
				–		–		–	129	
133 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	460	371,46	57	170870	26219	52605	71479	261737
				200,1	15,72	92046	7230	–	19388	

Итого по разделу 6		**364 560**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		113 973
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		31 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		8 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге		103 966
Накладные расходы, тенге		88 303
- в т.ч. зарплата, тенге		7 947
Сметная прибыль (8 %), тенге		27 004
Итого по смете		**7 682 639**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		697 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		240 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		124 824
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 189 990
- оборудование, тенге		424 763
Накладные расходы, тенге		591 786
- в т.ч. зарплата, тенге		53 260
Сметная прибыль (8 %), тенге		537 618
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**168 383**	**7 851 022**
Зимные, 1,35%	**100 254**	**7 951 276**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**150 530**	**8 101 806**
В текущих ценах с 05.04.19г		**8 213 611**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		3 838 636
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		4 374 975

Тендерная скидка (-10%)	**821 361**
Итого со скидкой	**7 392 250**
НДС, 12%	**887 070**
Итого с НДС	**8 279 320**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1.1 Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации

1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	33963	2	33963	2	450	20442	58757
					33511	–	33511	–	–	4352	
2	2978-2000-1001 (пл)	Прибор приемно контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-4А	шт	1	116250		116250		116250	–	125550
					–		–		–	9300	
3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7601	2	7601	2	179	4526	13097
					7420	–	7420	–	–	970	
4	2308-0303-1302	Блок индикации Рубеж БИ	шт.	1	45896		45896		45896	–	49568
					–		–		–	3672	
5	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	12423	2,5	24846	5	681	14738	42751
					12080	–	24160	–	–	3167	
6	2978-2000-1002 (пл)	Устройство оконечное объектовое УОО - ТЛ	к-т	1	34375		34375		34375	–	37125
					–		–		–	2750	
7	2308-0301-1004	Программатор адресных устройств,прим	шт.	1	21231		21231		21231	–	22929
					–		–		–	1698	

1.2 Исполнительные устройства пожарной сигнализации

8 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	12423	3	12423	3	340	7369	21375
				12080	–	12080	–	–	1583	
9 2308-0303-1402	Модуль адресный релейный модели РМ-2К	шт.	1	12909		12909		12909	–	13942
				–		–		–	1033	
10 1310-0411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1399	–	1399	–	133	772	2345
				1266	–	1266	–	–	174	
11 2308-0306-0502	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00	шт.	1	2091		2091		2091	–	2258
				–		–		–	167	
12 1310-0101-0306	Блок релейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	блок	1	259	32	259	32	–	145	436
				227	10	227	10	–	32	
13 2308-0303-1401	Блок релейный УК-ВК/01,прим	шт.	1	5737		5737		5737	–	6196
				–		–		–	459	
14 1310-0903-0101	Участок цепи усилительный. Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии НР = 61 %	усилительный участок цепи	3	11394	–	34182	–	–	20851	59436
				11394	–	34182	–	–	4403	
15 2404-0101-1404	Изолятор шлейфа ИЗ-1, прим.	шт.	3	494		1482		1482	–	1601
				–		–		–	119	

1.3 Источники питания пожарной сигнализации										
16 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	18395,5	2006	36791	4012	3151	18812	60051
				14814	606	29628	1212	–	4448	
17 2308-0306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	1	11337		11337		11337	–	12244
				–		–		–	907	
18 2308-0306-0311	Источник питания резервированный БР 12 2x12	шт.	1	23485		23485		23485	–	25364
				–		–		–	1879	
1.4 Аккумуляторные батареи пожарной сигнализации										
19 1308-0105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	3314	–	16570	–	2800	9914	28603
				2754	–	13770	–	–	2119	
20 2308-0306-0209	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	2	4226		8452		8452	–	9128
				–		–		–	676	
21 2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	3	6588		19764		19764	–	21345
				–		–		–	1581	
1.5 Извещатели пожарные пожарной сигнализации										
22 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	62	2854,65	2,4	176988	149	6091	104156	303636
				2754	–	170748	–	–	22492	

23	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	62	4303		266786		266786	–	288129
					–		–		–	21343	
24	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	23	1429,39	0,91	32876	21	1184	19319	56371
					1377	–	31671	–	–	4176	
25	2308-0302-0101	Извещатели тепловые модели ИП 101-29-A3R1	шт.	23	2964		68172		68172	–	73626
					–		–		–	5454	
26	1308-0305-0101	Монтаж извещателя ручного НР = 72 %	шт.	6	482,5	3,83	2895	23	41	2043	5333
					471,83	1	2831	6	–	395	
27	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11	шт.	6	1008		6048		6048	–	6532
					–		–		–	484	
1.6 Оповещатели-пожарной сигнализации											
28	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1395,88	152,63	11167	1221	565	6970	19588
					1172,63	37,38	9381	299	–	1451	
29	2308-0304-0501	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	803		6424		6424	–	6938
					–		–		–	514	
30	1308-0103-3001	Звуковой оповещатель настенного типа. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1780,67	363,89	16026	3275	358	9790	27881

				1377	133,78	12393	1204	–	2065	
31 2308-0304-0642	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Янтарь 12, ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	861		7749		7749	–	8369
				–		–		–	620	
1.7 Кабели и провода										
32 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	562	49,99	0,91	28094	512	5091	16329	47977
				40,02	0,33	22491	188	–	3554	
33 2306-0408-0501	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,75	км	0,385	15133		5826		5826	–	6292
				–		–		–	466	
34 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,175	61020		10679		10679	–	11533
				–		–		–	854	
35 2306-0409-0102	Кабель UTP 2х2х0,52 CAT5E	км	0,002	81224		162		162	–	175
				–		–		–	13	
1.8 Материалы										
36 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	560	244,32	2,29	136817	1285	11832	89111	244002
				220,89	0,12	123700	65	–	18074	
37 2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	560	56		31360		31360	–	33869

				–		–		–	2509	
38 1308-0206-2001	Труба гофро диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	275,2	10,2	2752	102	782	1372	4454
				186,8	3,7	1868	37	–	330	
39 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	26		260		260	–	281
				–		–		–	21	
40 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	15	311,8	–	4677	–	465	2569	7826
				280,8	–	4212	–	–	580	
41 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	132		1980		1980	–	2138
				–		–		–	158	

Итого по разделу 1	**1 769 051**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	535 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 021
- материалы, изделия и конструкции, тенге	742 598
Накладные расходы, тенге	349 228
- в т.ч. зарплата, тенге	31 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	131 042

Итого по смете	**1 769 051**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	535 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 021
- материалы, изделия и конструкции, тенге	742 598
Накладные расходы, тенге	349 228
- в т.ч. зарплата, тенге	31 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	131 042

Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	32 940	1 801 991
Зимные, 1,35%	19 612	**1 821 603**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	29 448	**1 851 051**
В текущих ценах с 05.04.19г		**1 876 595**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		877 028
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		999 567
Тендерная скидка (-10%)		**187 660**
Итого со скидкой		**1 688 936**
НДС, 12%		**202 672**
Итого с НДС		**1 891 608**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная БМК
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Фундамент под котельную

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,950;	м3 грунта	90,25	171,2 / 6,99	164,21 / 51,84	15451 / 631	14820 / 4679	– / –	3823 / 1542	20816
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,050; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,75	2056,84 / 2056,84	– / –	9770 / 9770	– / –	– / –	7034 / 1344	18148
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	60,18	18,58 / –	18,58 / 7,48	1118 / –	1118 / 450	– / –	324 / 115	1557
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,150;	м3 грунта	5,31	894,16 / 894,16	– / –	4748 / 4748	– / –	– / –	3419 / 653	8820
5	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,54	68,02 / –	68,02 / 22,05	4186 / –	4186 / 1357	– / –	977 / 413	5576
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	60,18	77,27	77,27	4650	4650	–	1317	6444

				–	30,39	–	1829	–	477	
	Итого по разделу 1					**61 361**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 149				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 774				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 315				
	Накладные расходы, тенге					16 894				
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 520				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 544				
Раздел 2 Фундамент под котельную										
2.1 Пм1										
7 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	4,6	38608,04	3976,3	177597	18291	99851	57643	254059
				12925	845,43	59455	3889	–	18819	
8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10349	215413,6		22293		22293	–	24076
				–		–		–	1783	
9 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0784	498647,96	1326,53	39094	104	33233	5281	47925
				73431,12	586,73	5757	46	–	3550	
10 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0784	108314		8492		8492	–	9171
				–		–		–	679	
2.2 Фундаментные блоки										
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	18454,38	1111,88	29527	1779	25664	2260	34330

				1302,5	250	2084	400	–	2543	
12 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2280,7	1273,4	22807	12734	–	17504	43536
				1007,3	476,1	10073	4761	–	3225	
13 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=10,000;	м3	5,8	52488,18		304431		304431	–	328785
				–		–		–	24354	
14 1106-0101-0101	Монолитные участки из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,8	21295	1112,5	17036	890	15104	1129	19618
				1302,5	248,75	1042	199	–	1453	
2.3 Фм1										
15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная, из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	19494	1112	9747	556	8540	706	11289
				1302	250	651	125	–	836	
16 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,1	25112,46	2046,07	153186	12481	113892	26783	194367
				4395,57	429,34	26813	2619	–	14398	
17 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08779	241292,2		21183		21183	–	22878
				–		–		–	1695	

18 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01124	255642		2873		2873	–	3103
				–		–		–	230	
19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00189	217261,3		411		411	–	444
				–		–		–	33	
20 1116-0401-0210	МН2-Закладная из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	2,1	15674,29	310	32916	651	25687	6622	42701
				3132,38	85,24	6578	179	–	3163	
21 2113-0201-0901	А1-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 (29,2+2+0,96)=32,16кг	т	0,03216	499577		16066		16066	–	17351
				–		–		–	1285	
22 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36	879,94	21,36	31678	769	20560	9717	44707
				287,47	2,75	10349	99	–	3312	

Итого по разделу 2 **1 098 340**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 122 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 48 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 317
- материалы, изделия и конструкции, тенге 718 280

Накладные расходы, тенге 127 645

	- в т.ч. зарплата, тенге					11 488				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					81 358				
Раздел 3 Приямок										
23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	19490	1110	1949	111	1708	141	2257
				1300	250	130	25	–	167	
24 1106-1001-0110	Стены приямка. Устройство НР = 91 %	м3	1	26319	3096	26319	3096	16674	6950	35931
				6549	1088	6549	1088	–	2662	
25 1109-0402-0101	Монтаж металлокаркаса и покрытия приямка НР = 69 %	т конструкций	0,03408	63556,34	21919,01	2166	747	163	975	3392
				36854,46	4606,81	1256	157	–	251	
26 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00846	249717,9		2113		2113	–	2282
				–		–		–	169	
27 2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,02562	245174,1		6281		6281	–	6783
				–		–		–	502	
28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,98832	80,95	1,01	80	1	52	19	107
				27,32	–	27	–	–	8	

	Итого по разделу 3					**50 752**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 962				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 955				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 270				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 991				
	Накладные расходы, тенге					8 085				
	- в т.ч. зарплата, тенге					728				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 759				
Раздел 4 Пандус ПН-1 - 1 шт										
29	1106-0101-0115	Устройство пандуса, бетон В15 НР = 91 %	м3	0,7	21135,71	1707,14	14795	1195	12155	1571	17675
					2064,29	401,43	1445	281	–	1309	
30	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00752	230810		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
	Итого по разделу 4					**19 550**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 445				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 195				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					281				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 891				
	Накладные расходы, тенге					1 571				
	- в т.ч. зарплата, тенге					141				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 448				
Раздел 5 Отмостка										
31	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8	5488,13	1749,38	43905	13995	22722	12376	60783

				898,5	765	7188	6120	–	4502	
32 1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона НР = 91 %	м3	1,5	18454,67	1111,33	27682	1667	24061	2119	32185
				1302,67	250	1954	375	–	2384	

Итого по разделу 5	**92 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 662
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 783
Накладные расходы, тенге	14 495
- в т.ч. зарплата, тенге	1 305
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 886

Итого по смете		**1 322 971**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		156 500
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		93 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		28 678
- материалы, изделия и конструкции, тенге		805 945
Накладные расходы, тенге		168 690
- в т.ч. зарплата, тенге		15 182
Сметная прибыль (8 %), тенге		97 995
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**30 693**	**1 353 664**
Зимные, 1,35%	**18 274**	**1 371 938**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**27 439**	**1 399 377**
В текущих ценах с 05.04.19г		**1 418 689**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		663 025
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		755 664
Тендерная скидка (-10%)		**141 869**
Итого со скидкой		**1 276 820**

НДС, 12%	**153 218**
Итого с НДС	**1 430 038**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная БМК

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Блочно-модульная котельная БМК

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1125-0130-0102	Установка БМК НР = 91 %	т блок-боксов	7	31492	15833	220444	110831	13223	118191	365726
					13770	4784,29	96390	33490	–	27091	

2	5805-0000-0100 (пл) (об)	Стоимость блочно-модульной котельной(за минусом пуско-наладочных работ и сборки)	шт	1	12198482 / –	12198482 / –	– / 12198482	– / –	12198482
3	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7660 / –	15320 / –	15320 / –	– / 1226	16546

Итого по смете		**12 580 754**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		96 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		110 831
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		33 490
- материалы, изделия и конструкции, тенге		28 543
- оборудование, тенге		12 198 482
Накладные расходы, тенге		118 191
- в т.ч. зарплата, тенге		10 637
Сметная прибыль (8 %), тенге		28 317
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**8 869**	**12 589 623**
Зимные, 1,35%	**5 280**	**12 594 903**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**7 928**	**12 602 832**
В текущих ценах с 05.04.19г		**12 776 751**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		5 971 222
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		6 805 529
Тендерная скидка (-10%)		**1 277 675**
Итого со скидкой		**11 499 076**

НДС, 12%	**1 379 889**
Итого с НДС	**12 878 965**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная БМК

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Резервуар на 3м3-№1

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Архитектурно строительная часть

1 1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	66,674	447,64	430,57	29846	28708	8	6564	39323
				16,95	119,78	1130	7986	–	2913	
2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	2,00022	4104,55	–	8210	–	–	5911	15251
				4104,55	–	8210	–	–	1130	
3 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	110,0121	118		12981		–	–	14019
				–		–		–	1038	
4 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=2,000;	м3 материала основания в плотном теле	2,5	2816	1043,2	7040	2608	4065	1038	8724
				146,8	237,6	367	594	–	646	
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,89	19492,13	1111,24	17348	989	15200	1258	20094
				1302,25	250,56	1159	223	–	1488	
6 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,17	19958,97	1707,69	23352	1998	18939	2626	28056
				2064,1	402,56	2415	471	–	2078	

7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,027	217261,3		5866		5866	–	6335
					–		–		–	469	
8	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0336	450535,71	1309,52	15138	44	14243	793	17205
					25327,38	595,24	851	20	–	1274	
9	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,83	731,68	29,19	3534	141	1670	1686	5638
					356,73	14,7	1723	71	–	418	
10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10,812	1189,7	1042,82	12863	11275	–	4493	18744
					146,87	237,88	1588	2572	–	1388	
11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,812	1625,88		17579		17579	–	18985
					–		–		–	1406	
12	1109-0202-0205	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,492	69912,6	20040,65	34397	9860	3967	16112	54550
					41808,94	5650,41	20570	2780	–	4041	
13	2106-0303-0104	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	0,492	623235,5		306632		306632	–	331163
					–		–		–	24531	

14 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 % К=2,000;	м2	55	93,11	12,4	5121	682	–	3063	8839
				80,71	–	4439	–	–	655	
15 1113-0601-0301	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином НР = 69 % К=2,000;	м2	55	132,82	1	7305	55	1267	4144	12365
				108,78	0,42	5983	23	–	916	
16 1113-0301-1501	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями УРФ-1128 НР = 69 % К=2,000;	м2	55	110,11	1,67	6056	92	4481	1034	7657
				26,96	0,29	1483	16	–	567	
17 2301-1201-0105	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами DN 300 ГОСТ 31416-2009	м	1,2	2490		2988		2988	–	3227
				–		–		–	239	

Итого по разделу 1	**610 175**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	396 905
- перевозка грузов, тенге	12 981
Накладные расходы, тенге	48 722
- в т.ч. зарплата, тенге	4 385
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 197

Раздел 2 Технологический колодец

18 1106-0601-0102	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	42996,23	5690,57	22788	3016	10493	9064	34400
				17507,55	1284,91	9279	681	–	2548	
19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,84	18475,54	1111,96	33995	2046	29552	2599	39522
				1302,72	249,46	2397	459	–	2928	
20 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02676	241292,2		6457		6457	–	6974
				–		–		–	517	
21 1106-1301-0304	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	44686,84	4684,21	16981	1780	8961	6262	25102
				16421,05	1686,84	6240	641	–	1859	
22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0064	215413,6		1379		1379	–	1489
				–		–		–	110	
23 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,02621	404273,18	1411,67	10596	37	6644	3573	15303
				149370,47	419,69	3915	11	–	1134	
24 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02621	592732,4		15536		15536	–	16779
				–		–		–	1243	

25 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06292	101255,56	4783,85	6371	301	114	4195	11411
				94659,89	1970,76	5956	124	–	845	
26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,62	81,49	1,78	458	10	296	106	609
				27,05	0,36	152	2	–	45	
	Итого по разделу 2					**151 589**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 939				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 190				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 918				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					79 432				
	Накладные расходы, тенге					25 799				
	- в т.ч. зарплата, тенге					2 322				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 229				
Раздел 3 Металлические конструкции резервуара										
27 1303-0802-0901	Клапан приемный. Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %	шт.	1	11799	143	11799	143	29	7113	20425
				11627	34	11627	34	–	1513	
28 2304-1001-0503	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	1	27748		27748		27748	–	29968
				–		–		–	2220	
29 1109-0305-0302	Оборудование на крышке горлрвины резервуара массой до 0,5 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,13467	64424,15	3022,2	8676	407	529	5381	15182
				57473,82	438,11	7740	59	–	1125	

30 2106-0405-1202	Конструкции стальные - оборудование на крышке резервуара (прим)	т	0,13467	542257,7		73026		73026	–	78868
				–		–		–	5842	
31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,90543	81,43	1,79	318	7	206	74	423
				26,89	0,51	105	2	–	31	

Итого по разделу 3	**144 866**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95
- материалы, изделия и конструкции, тенге	101 538
Накладные расходы, тенге	12 568
- в т.ч. зарплата, тенге	1 131
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 731

Итого по смете		**906 630**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		97 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		64 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		16 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге		577 875
- перевозка грузов, тенге		12 981
Накладные расходы, тенге		87 089
- в т.ч. зарплата, тенге		7 838
Сметная прибыль (8 %), тенге		67 157
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**21 034**	**927 664**
Зимные, 1,35%	**12 523**	**940 187**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**18 804**	**958 991**
В текущих ценах с 05.04.19г		**972 225**

В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03	454 370
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1	517 855
Тендерная скидка (-10%)	**97 223**
Итого со скидкой	**875 003**
НДС, 12%	**105 000**
Итого с НДС	**980 003**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная БМК

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Резервуар на 3м3-№2

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Архитектурно строительная часть

1 1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	66,674	447,64	430,57	29846	28708	8	6564	39323
				16,95	119,78	1130	7986	–	2913	
2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	2,00022	4104,55	–	8210	–	–	5911	15251
				4104,55	–	8210	–	–	1130	
3 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	110,0121	118		12981		–	–	14019
				–		–		–	1038	
4 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=2,000;	м3 материала основания в плотном теле	2,5	2816	1043,2	7040	2608	4065	1038	8724
				146,8	237,6	367	594	–	646	
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,89	19492,13	1111,24	17348	989	15200	1258	20094
				1302,25	250,56	1159	223	–	1488	
6 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,17	19958,97	1707,69	23352	1998	18939	2626	28056
				2064,1	402,56	2415	471	–	2078	

7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,027	217261,3		5866		5866	–	6335
					–		–		–	469	
8	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0336	450535,71	1309,52	15138	44	14243	793	17205
					25327,38	595,24	851	20	–	1274	
9	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,83	731,68	29,19	3534	141	1670	1686	5638
					356,73	14,7	1723	71	–	418	
10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10,812	1189,7	1042,82	12863	11275	–	4493	18744
					146,87	237,88	1588	2572	–	1388	
11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,812	1625,88		17579		17579	–	18985
					–		–		–	1406	
12	1109-0202-0205	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,492	69912,6	20040,65	34397	9860	3967	16112	54550
					41808,94	5650,41	20570	2780	–	4041	
13	2106-0303-0104	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	0,492	623235,5		306632		306632	–	331163
					–		–		–	24531	

14 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 % К=2,000;	м2	55	93,11	12,4	5121	682	–	3063	8839
				80,71	–	4439	–	–	655	
15 1113-0601-0301	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином НР = 69 % К=2,000;	м2	55	132,82	1	7305	55	1267	4144	12365
				108,78	0,42	5983	23	–	916	
16 1113-0301-1501	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями УРФ-1128 НР = 69 % К=2,000;	м2	55	110,11	1,67	6056	92	4481	1034	7657
				26,96	0,29	1483	16	–	567	
17 2301-1201-0105	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами DN 300 ГОСТ 31416-2009	м	1,2	2490		2988		2988	–	3227
				–		–		–	239	

Итого по разделу 1	**610 175**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	396 905
- перевозка грузов, тенге	12 981
Накладные расходы, тенге	48 722
- в т.ч. зарплата, тенге	4 385
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 197

Раздел 2 Технологический колодец

18 1106-0601-0102	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	42996,23	5690,57	22788	3016	10493	9064	34400
				17507,55	1284,91	9279	681	–	2548	
19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,84	18475,54	1111,96	33995	2046	29552	2599	39522
				1302,72	249,46	2397	459	–	2928	
20 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02676	241292,2		6457		6457	–	6974
				–		–		–	517	
21 1106-1301-0304	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	44686,84	4684,21	16981	1780	8961	6262	25102
				16421,05	1686,84	6240	641	–	1859	
22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0064	215413,6		1379		1379	–	1489
				–		–		–	110	
23 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,02621	404273,18	1411,67	10596	37	6644	3573	15303
				149370,47	419,69	3915	11	–	1134	
24 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02621	592732,4		15536		15536	–	16779
				–		–		–	1243	

25 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06292	101255,56	4783,85	6371	301	114	4195	11411
				94659,89	1970,76	5956	124	–	845	
26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,62	81,49	1,78	458	10	296	106	609
				27,05	0,36	152	2	–	45	
	Итого по разделу 2					**151 589**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 939				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 190				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 918				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					79 432				
	Накладные расходы, тенге					25 799				
	- в т.ч. зарплата, тенге					2 322				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 229				
Раздел 3 Металлические конструкции резервуара										
27 1303-0802-0901	Клапан приемный. Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %	шт.	1	11799	143	11799	143	29	7113	20425
				11627	34	11627	34	–	1513	
28 2304-1001-0503	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	1	27748		27748		27748	–	29968
				–		–		–	2220	
29 1109-0305-0302	Оборудование на крышке горлрвины резервуара массой до 0,5 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,13467	64424,15	3022,2	8676	407	529	5381	15182
				57473,82	438,11	7740	59	–	1125	

30 2106-0405-1202	Конструкции стальные - оборудование на крышке резервуара (прим)	т	0,13467	542257,7		73026		73026	–	78868
				–		–		–	5842	
31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,90543	81,43	1,79	318	7	206	74	423
				26,89	0,51	105	2	–	31	

Итого по разделу 3	**144 866**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95
- материалы, изделия и конструкции, тенге	101 538
Накладные расходы, тенге	12 568
- в т.ч. зарплата, тенге	1 131
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 731

Итого по смете		**906 630**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		97 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		64 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		16 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге		577 875
- перевозка грузов, тенге		12 981
Накладные расходы, тенге		87 089
- в т.ч. зарплата, тенге		7 838
Сметная прибыль (8 %), тенге		67 157
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**21 034**	**927 664**
Зимные, 1,35%	**12 523**	**940 187**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**18 804**	**958 991**
В текущих ценах с 05.04.19г		**972 225**

В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03	454 370
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1	517 855
Тендерная скидка (-10%)	**97 223**
Итого со скидкой	**875 003**
НДС, 12%	**105 000**
Итого с НДС	**980 003**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Теплотрасса

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Тепловые сети

2.2 Выход труб из канала 42х38 при Н<2000

1 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00062	79032,26	8064,52	49	5	5	47	104
				62903,23	1612,9	39	1	–	8	
2 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00062	245917,7		152		152	–	164
				–		–		–	12	
3 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,347	2873,2	14,41	997	5	603	359	1464
				1121,04	2,88	389	1	–	108	
4 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00021	585714,29	–	123	–	49	67	205
				352380,95	–	74	–	–	15	
5 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00021	638128		134		134	–	145
				–		–		–	11	
6 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,09	133,33	–	12	–	6	4	17
				66,67	–	6	–	–	1	
7 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР = 91 %	м3	1,45	9467,59	2124,14	13728	3080	3729	6927	22307

				4771,72	477,93	6919	693	–	1652	
8 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3	16810,82		21854		21854	–	23602
				–		–		–	1748	
9 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	15045,2		2257		2257	–	2438
				–		–		–	181	
10 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03168	241292,2		7644		7644	–	8256
				–		–		–	612	
11 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01309	255642		3346		3346	–	3614
				–		–		–	268	
12 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,01969	77755,21	17775,52	1531	350	29	1175	2922
				58506,86	7059,42	1152	139	–	216	
13 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01969	466456,4		9185		9185	–	9920
				–		–		–	735	
14 1109-0601-0102	Плита покрытия. Монтаж	т	0,0596	59395,97	2701,34	3540	161	177	2230	6232
				53724,83	503,36	3202	30	–	462	

15	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0596	300165,5		17890		17890	–	19321
					–		–		–	1431	
16	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,52	142,76	5,92	217	9	101	75	315
					70,39	0,66	107	1	–	23	
		Итого по разделу 2					**101 026**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 888				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 610				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					865				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					67 161				
		Накладные расходы, тенге					10 884				
		- в т.ч. зарплата, тенге					980				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 483				
	Раздел 7 Дренажный колодец 1 шт										
17	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,23	205,95	194,87	6020	5696	–	1268	7871
					11,08	49,16	324	1437	–	583	
18	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	2056,67	–	1851	–	–	1333	3439
					2056,67	–	1851	–	–	255	

19 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,689	18,56	18,56	217	217	–	63	302
				–	7,44	–	87	–	22	
20 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,689	8,21	8,21	96	96	–	28	134
				–	3,34	–	39	–	10	
21 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	11,689	163,57	76,4	1912	893	–	1038	3186
				87,18	36,19	1019	423	–	236	
22 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	9,5	148,74	–	1413	–	–	1017	2624
				148,74	–	1413	–	–	194	
23 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	894,44	–	805	–	–	580	1496
				894,44	–	805	–	–	111	
24 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,54	42,13	42,13	739	739	–	188	1001
				–	14,88	–	261	–	74	
25 1106-0101-0101	Объем бетона для заделки труб	м3	0,36	18475	1111,11	6651	400	5782	509	7733

				1302,78	250	469	90	–	573	
26	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	1,26	20227,78	9324,6	25487	11749	364	18080	47052
					10614,29	3880,16	13374	4889	–	3485	
27	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	15045,2		752		752	–	812
					–		–		–	60	
28	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1853,03		1853		1853	–	2001
					–		–		–	148	
29	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2917		5834		5834	–	6301
					–		–		–	467	
30	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8307,49		16615		16615	–	17944
					–		–		–	1329	
31	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11509,07		34527		34527	–	37289
					–		–		–	2762	
32	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8387,97		8388		8388	–	9059

				–		–		–	671	
33 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975	–	24813
				–		–		–	1838	
34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0674	675890,21	1335,31	45555	90	28570	15410	65842
				250667,66	578,64	16895	39	–	4877	
35 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0674	108314		7300		7300	–	7884
				–		–		–	584	
36 1108-0101-0202	Основание под днище гравий,щебень,галька НР = 93 %	м3 основания	3,4	4720,88	1749,41	16051	5948	7048	5261	23017
				898,53	765,29	3055	2602	–	1705	
37 2101-0102-0101	Глина	м3	0,85	1657		1408		1408	–	1521
				–		–		–	113	
38 2101-0701-0202	Камень бутовый	м3	0,16	2122,42		340		340	–	367
				–		–		–	27	

Итого по разделу 7	**271 688**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 867
- материалы, изделия и конструкции, тенге	141 756
Накладные расходы, тенге	44 775
- в т.ч. зарплата, тенге	4 030
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 124

Раздел 8 Деформационный шов канала-12шт										
39	1107-0515-0102	Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 % К=12,000;	м шва	49,8	930,72	2,49	46350	124	13512	38676	91828
					656,91	1,24	32714	62	–	6802	
		Итого по разделу 8					**91 828**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 714				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					124				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					62				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 512				
		Накладные расходы, тенге					38 676				
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 481				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 802				
Раздел 10 Теплофикационная камера 2*2*2 - 1 шт											
40	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,9	168,37	160,54	2172	2071	1	496	2881
					7,75	45,66	100	589	–	213	
41	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	23,22	117		2717		–	–	2934
					–		–		–	217	
42	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13,2	123,03	116,21	1624	1534	–	351	2133

				6,82	30,08	90	397	–	158	
43	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,4	1575	–	630	–	–	454	1171
					1575	–	630	–	–	87	
44	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,2	35,39	35,39	361	361	–	97	495
					–	13,24	–	135	–	37	
45	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,2	163,63	76,47	1669	780	–	906	2781
					87,16	36,18	889	369	–	206	
46	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,4	814,12	–	2768	–	–	1993	5142
					814,12	–	2768	–	–	381	
47	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	20158,57	1112,86	14111	779	12420	989	16308
					1302,86	250	912	175	–	1208	
48	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	3,6	30695,83	1239,72	110505	4463	71229	42438	165178
					9670,28	319,72	34813	1151	–	12235	
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,12848	217261,3		27914		27914	–	30147

				–	–	–	2233	
50	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	211986,1	9751	9751	–	10531
					–	–	–	780	
51	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07386	215413,6	15910	15910	–	17183
					–	–	–	1273	
52	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	2917	5834	5834	–	6301
					–	–	–	467	

Итого по разделу 10	**263 185**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 988
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 816
- материалы, изделия и конструкции, тенге	143 059
- перевозка грузов, тенге	2 717
Накладные расходы, тенге	47 724
- в т.ч. зарплата, тенге	4 295
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 495
Итого по смете	**727 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 009
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 550
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 610
- материалы, изделия и конструкции, тенге	365 488
- перевозка грузов, тенге	2 717

Накладные расходы, тенге		142 059
- в т.ч. зарплата, тенге		12 786
Сметная прибыль (8 %), тенге		53 904
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**16 883**	744 610
Зимные, 1,35%	**10 052**	**754 663**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**15 093**	**769 756**
В текущих ценах с 05.04.19г		**780 378**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		364 710
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		415 668
Тендерная скидка (-10%)		**78 038**
Итого со скидкой		**702 341**
НДС, 12%		**84 281**
Итого с НДС		**786 621**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Туалет на 8 очков

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Туалет на 8 очков

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0.2 Бетонные и железобетонные работы

1 1106-1001-0104	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	22,2	9702,25	1925,63	215390	42749	27252	143420	387515
				6549,05	550,23	145389	12215	–	28705	
2 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	16149,86		40375		40375	–	43605
				–		–		–	3230	
3 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,7	16810,82		331173		331173	–	357667
				–		–		–	26494	
4 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,975	42013,33	4431,79	40963	4321	21634	14482	59881
				15392,82	929,23	15008	906	–	4436	
5 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1565	207075,5		32407		32407	–	35000
				–		–		–	2593	
6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,01934	207075,5		4005		4005	–	4325
				–		–		–	320	
7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0288	217261,3		6257		6257	–	6758
				–		–		–	501	

8 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,20464	20577,6	1373,14	4211	281	59	3596	8432
				18916,15	395,82	3871	81	–	625	
9 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	1	21582	193	21582	193	19850	1619	25057
				1539	96	1539	96	–	1856	
10 1106-0101-0101	Устройство затирки раковины раствором. Устройство НР = 91 %	м3	1	4148	1112	4148	1112	1733	1413	6006
				1303	250	1303	250	–	445	
11 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1	12859,83		12860		12860	–	13889
				–		–		–	1029	
12 1141-0201-0101	Поверхность бетонная. Покрытие эпоксидной смолой НР = 79 %	м2	36	2208,47	434,11	79505	15628	54267	13442	100383
				266,94	205,69	9610	7405	–	7436	
13 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,21	35330,17	1851,54	148740	7795	101074	37949	201624
				9470,55	434,92	39871	1831	–	14935	
14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,43766	215413,6		94278		94278	–	101820
				–		–		–	7542	

15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0088	217261,3		1912		1912	–	2065
					–		–		–	153	
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02736	215413,6		5894		5894	–	6366
					–		–		–	472	
17	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,02096	211986,1		4443		4443	–	4798
					–		–		–	355	
18	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,49478	20580,86	1380,41	10183	683	142	8693	20386
					18913,46	394,11	9358	195	–	1510	
19	1106-0101-0114	Крыльцо. Устройство НР = 91 %	м3	0,384	19028,65	1200,52	7307	461	6417	489	8420
					1117,19	281,25	429	108	–	624	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00534	249235,4		1331		1331	–	1437
					–		–		–	106	

0.3 Стены, Перегородки

21 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10,37	11138,19	2443,97	115503	25344	38607	53256	182260
				4971,26	550,82	51552	5712	–	13501	
22 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=380,000;	1000 шт.	3,9406	32686,41		128804		128804	–	139108
				–		–		–	10304	
23 1106-0601-0102	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1	44796	5689	44796	5689	21599	17101	66849
				17508	1284	17508	1284	–	4952	
24 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,05952	215413,6		12821		12821	–	13847
				–		–		–	1026	
25 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,05952	20749,33	1008,06	1235	60	17	1072	2492
				19455,65	336,02	1158	20	–	185	
26 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00672	675892,86	1339,29	4542	9	2849	1536	6564
				250595,24	595,24	1684	4	–	486	
27 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	14,9	2017,25	251,14	30057	3742	5528	20116	54187
				1395,1	56,58	20787	843	–	4014	

28 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012 К=50,400;	1000 шт.	0,75096	32686,41		24546		24546	–	26510
				–		–		–	1964	
29 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т	0,07366	320377,41	2267,17	23599	167	18359	4768	30636
				68870,49	733,1	5073	54	–	2269	
30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0013	215413,6		280		280	–	302
				–		–		–	22	
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0012	217261,3		261		261	–	282
				–		–		–	21	
32 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0025	20800	1600	52	4	1	44	104
				18800	400	47	1	–	8	
33 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06636	249235,4		16539		16539	–	17862
				–		–		–	1323	
34 1106-0101-0113	Монолитные выпуски. Устройство НР = 91 %	м3	0,462	25021,65	1168,83	11560	540	8410	2492	15176
				5649,35	277,06	2610	128	–	1124	

35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016								
			т	0,08393	207075,5		17380		17380	–	18770
					–		–		–	1390	
36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
			т	0,0035	217261,3		760		760	–	821
					–		–		–	61	
37	1106-0501-0101	Монолитные сердечники Устройство НР = 91 %	м3	0,67	35597,01	5497,01	23850	3683	12173	8055	34457
					11931,34	1280,6	7994	858	–	2552	
38	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016								
			т	0,0856	207075,5		17726		17726	–	19144
					–		–		–	1418	
39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
			т	0,01776	217261,3		3859		3859	–	4168
					–		–		–	309	
40	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	0,10336	20588,24	1383,51	2128	143	30	1816	4260
					18914,47	396,67	1955	41	–	316	
41	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	1,392	42012,93	4431,75	58482	6169	30887	20675	85490

				15392,24	929,6	21426	1294	–	6333	
42 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015									
		т	0,0224	215413,6		4825		4825	–	5211
				–		–		–	386	
43 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015									
		т	0,00876	217261,3		1903		1903	–	2055
				–		–		–	152	
44 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
		т	0,03116	20571,25	1379,97	641	43	9	547	1283
				18902,44	385,11	589	12	–	95	
45 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,72	33366,67	4797,22	24024	3454	13187	7375	33911
				10254,17	1001,39	7383	721	–	2512	
46 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015									
		т	0,07193	215413,6		15495		15495	–	16735
				–		–		–	1240	
47 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016									
		т	0,03108	207075,5		6436		6436	–	6951

48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015			–		–		–	515	
			т	0,0095	217261,3		2064		2064	–	2229
49	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %			–		–		–	165	
			т	0,11251	20575,95	1377,66	2315	155	32	1977	4635
					18913,87	391,08	2128	44	–	343	
50	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0091	249235,4		2268		2268	–	2449
51	1110-0103-0202	Деревянные экраны . Устройство НР = 90 %			–		–		–	181	
			м2 перег. за вычетом проемов	12,4	3861,85	66,77	47887	828	31728	14109	66956
					1236,37	27,9	15331	346	–	4960	
52	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,15384	592732,4		91186		91186	–	98481
53	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86			–		–		–	7295	
			м3	0,44	54154		23828		23828	–	25734
54	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87			–		–		–	1906	
			т	0,00384	499577		1918		1918	–	2071

				–		–		–	153	
0.4 Кровля										
55 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,09	96322,22	1044,44	8669	94	6321	2069	11597
				25044,44	500	2254	45	–	859	
56 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,344	97375	1433,14	33497	493	24679	7677	44468
				24200,58	595,93	8325	205	–	3294	
57 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлошифер без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	39	4671,74	100,92	182198	3936	99901	73117	275740
				2009,26	28,56	78361	1114	–	20425	
58 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	0,434	8873,27	57,6	3851	25	3428	368	4557
				917,05	25,35	398	11	–	338	
59 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	39	308,95	2,69	12049	105	10589	1263	14377
				34,74	1,23	1355	48	–	1065	

60 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3658	46	3658	46	2981	632	4633
				631	14	631	14	–	343	
61 1115-0403-1202	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 кровли	39	278,26	1,33	10852	52	6419	3525	15527
				112,33	0,64	4381	25	–	1150	
0.5 Проемы										
62 1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	1,44	3872,92	480,56	5577	692	1950	2813	9061
				2038,19	132,64	2935	191	–	671	
63 2109-0201-0101	Блоки оконные	м2	1,44	12877		18543		18543	–	20026
				–		–		–	1483	
64 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2703,33	552,14	11354	2319	4172	4928	17585
				1157,86	145,95	4863	613	–	1303	
65 2109-0202-0101	Блоки дверные	м2	4,2	25592		107486		107486	–	116085
				–		–		–	8599	
0.6 Отделочные работы внутренние и наружные										
66 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,55	731,76	29,36	14306	574	6758	6824	22820
				356,73	14,63	6974	286	–	1690	

67 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	39,1	95,55	4,99	3736	195	3369	251	4306
				4,4	2,43	172	95	–	319	
68 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,22	18474,59	1111,48	22539	1356	19594	1723	26203
				1302,46	249,18	1589	304	–	1941	
69 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	5,3	3181,7	45,09	16863	239	4187	10050	29066
				2346,6	23,77	12437	126	–	2153	
70 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2	82,88	107,2	0,77	8885	64	761	6474	16588
				97,25	0,4	8060	33	–	1229	
71 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву НР = 80 %	м2	24,8	881,37	2,42	21858	60	5095	13386	38064
				673,51	1,21	16703	30	–	2820	

Итого по смете	**3 058 127**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	533 041
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 649 911
Накладные расходы, тенге	515 142
- в т.ч. зарплата, тенге	46 363
Сметная прибыль (8 %), тенге	226 530

Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**70 949**	**3 129 076**
Зимные, 1,35%	**42 243**	**3 171 318**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**63 426**	**3 234 744**
В текущих ценах с 05.04.19г		**3 279 384**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		1 532 622
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		1 746 762
Тендерная скидка (-10%)		**327 938**
Итого со скидкой		**2 951 446**
НДС, 12%		**354 173**
Итого с НДС		**3 305 619**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н