"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Туалет на 8 очков
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Туалет на 8 очков

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.2 Бетонные и железобетонные работы										

1 1106-1001-0104	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	22,2	9702,25	1925,63	215390	42749	27252	143420	387515
				6549,05	550,23	145389	12215	–	28705	
2 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	16149,86		40375		40375	–	43605
				–		–		–	3230	
3 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,7	16810,82		331173		331173	–	357667
				–		–		–	26494	
4 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,975	42013,33	4431,79	40963	4321	21634	14482	59881
				15392,82	929,23	15008	906	–	4436	
5 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1565	207075,5		32407		32407	–	35000
				–		–		–	2593	
6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,01934	207075,5		4005		4005	–	4325
				–		–		–	320	
7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0288	217261,3		6257		6257	–	6758
				–		–		–	501	

8	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,20464	20577,6	1373,14	4211	281	59	3596	3432
					18916,15	395,82	3871	81	–	625	
9	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	1	21582	193	21582	193	19850	1619	25057
					1539	96	1539	96	–	1856	
10	1106-0101-0101	Устройство затирки раковины раствором. Устройство НР = 91 %	м3	1	4148	1112	4148	1112	1733	1413	6006
					1303	250	1303	250	–	445	
11	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1	12859,83		12860		12860	–	13889
					–		–		–	1029	
12	1141-0201-0101	Поверхность бетонная. Покрытие эпоксидной смолой НР = 79 %	м2	36	2208,47	434,11	79505	15628	54267	13442	100383
					266,94	205,69	9610	7405	–	7436	
13	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,21	35330,17	1851,54	148740	7795	101074	37949	201624
					9470,55	434,92	39871	1831	–	14935	
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,43766	215413,6		94278		94278	–	101820
					–		–		–	7542	

15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0088	217261,3		1912		1912	–	2065
					–		–		–	153	
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02736	215413,6		5894		5894	–	6366
					–		–		–	472	
17	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,02096	211986,1		4443		4443	–	4798
					–		–		–	355	
18	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,49478	20580,86	1380,41	10183	683	142	8693	20386
					18913,46	394,11	9358	195	–	1510	
19	1106-0101-0114	Крыльцо. Устройство НР = 91 %	м3	0,384	19028,65	1200,52	7307	461	6417	489	8420
					1117,19	281,25	429	108	–	624	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00534	249235,4		1331		1331	–	1437
					–		–		–	106	

0.3 Стены, Перегородки

21 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10,37	11138,19	2443,97	115503	25344	38607	53256	182260
				4971,26	550,82	51552	5712	–	13501	
22 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=380,000;	1000 шт.	3,9406	32686,41		128804		128804	–	139108
				–		–		–	10304	
23 1106-0601-0102	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1	44796	5689	44796	5689	21599	17101	66849
				17508	1284	17508	1284	–	4952	
24 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,05952	215413,6		12821		12821	–	13847
				–		–		–	1026	
25 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,05952	20749,33	1008,06	1235	60	17	1072	2492
				19455,65	336,02	1158	20	–	185	
26 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00672	675892,86	1339,29	4542	9	2849	1536	6564
				250595,24	595,24	1684	4	–	486	
27 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	14,9	2017,25	251,14	30057	3742	5528	20116	54187
				1395,1	56,58	20787	843	–	4014	

28 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=50,400;	1000 шт.	0,75096	32686,41		24546		24546	–	26510
				–		–		–	1964	
29 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т	0,07366	320377,41	2267,17	23599	167	18359	4768	30636
				68870,49	733,1	5073	54	–	2269	
30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0013	215413,6		280		280	–	302
				–		–		–	22	
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0012	217261,3		261		261	–	282
				–		–		–	21	
32 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0025	20800	1600	52	4	1	44	104
				18800	400	47	1	–	8	
33 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06636	249235,4		16539		16539	–	17862
				–		–		–	1323	
34 1106-0101-0113	Монолитные выпуски. Устройство НР = 91 %	м3	0,462	25021,65	1168,83	11560	540	8410	2492	15176
				5649,35	277,06	2610	128	–	1124	

35 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016									
		т	0,08393	207075,5		17380		17380	–	18770
				–		–		–	1390	
36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015									
		т	0,0035	217261,3		760		760	–	821
				–		–		–	61	
37 1106-0501-0101	Монолитные сердечники Устройство НР = 91 %	м3	0,67	35597,01	5497,01	23850	3683	12173	8055	34457
				11931,34	1280,6	7994	858	–	2552	
38 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016									
		т	0,0856	207075,5		17726		17726	–	19144
				–		–		–	1418	
39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015									
		т	0,01776	217261,3		3859		3859	–	4168
				–		–		–	309	
40 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
		т	0,10336	20588,24	1383,51	2128	143	30	1816	4260
				18914,47	396,67	1955	41	–	316	
41 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	1,392	42012,93	4431,75	58482	6169	30887	20675	85490

				15392,24	929,6	21426	1294	–	6333	
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0224	215413,6		4825		4825	–	5211
					–		–		–	386	
43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00876	217261,3		1903		1903	–	2055
					–		–		–	152	
44	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,03116	20571,25	1379,97	641	43	9	547	1283
					18902,44	385,11	589	12	–	95	
45	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,72	33366,67	4797,22	24024	3454	13187	7375	33911
					10254,17	1001,39	7383	721	–	2512	
46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,07193	215413,6		15495		15495	–	16735
					–		–		–	1240	
47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,03108	207075,5		6436		6436	–	6951

				–		–		–	515	
48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0095	217261,3		2064		2064	–	2229
					–		–		–	165	
49	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,11251	20575,95	1377,66	2315	155	32	1977	4635
					18913,87	391,08	2128	44	–	343	
50	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0091	249235,4		2268		2268	–	2449
					–		–		–	181	
51	1110-0103-0202	Деревянные экраны . Устройство НР = 90 %	м2 перег. за вычетом проемов	12,4	3861,85	66,77	47887	828	31728	14109	66956
					1236,37	27,9	15331	346	–	4960	
52	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,15384	592732,4		91186		91186	–	98481
					–		–		–	7295	
53	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,44	54154		23828		23828	–	25734
					–		–		–	1906	
54	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00384	499577		1918		1918	–	2071

				–		–		–	153	
0.4 Кровля										
55 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,09	96322,22	1044,44	8669	94	6321	2069	11597
				25044,44	500	2254	45	–	859	
56 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,344	97375	1433,14	33497	493	24679	7677	44468
				24200,58	595,93	8325	205	–	3294	
57 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлошифер без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	39	4671,74	100,92	182198	3936	99901	73117	275740
				2009,26	28,56	78361	1114	–	20425	
58 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	0,434	8873,27	57,6	3851	25	3428	368	4557
				917,05	25,35	398	11	–	338	
59 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	39	308,95	2,69	12049	105	10589	1263	14377
				34,74	1,23	1355	48	–	1065	

60 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3658	46	3658	46	2981	632	4633
				631	14	631	14	–	343	
61 1115-0403-1202	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 кровли	39	278,26	1,33	10852	52	6419	3525	15527
				112,33	0,64	4381	25	–	1150	
0.5 Проемы										
62 1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	1,44	3872,92	480,56	5577	692	1950	2813	9061
				2038,19	132,64	2935	191	–	671	
63 2109-0201-0101	Блоки оконные	м2	1,44	12877		18543		18543	–	20026
				–		–		–	1483	
64 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2703,33	552,14	11354	2319	4172	4928	17585
				1157,86	145,95	4863	613	–	1303	
65 2109-0202-0101	Блоки дверные	м2	4,2	25592		107486		107486	–	16085
				–		–		–	8599	
0.6 Отделочные работы внутренние и наружные										
66 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,55	731,76	29,36	14306	574	6758	6824	22820
				356,73	14,63	6974	286	–	1690	

67 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	39,1	95,55	4,99	3736	195	3369	251	4306
				4,4	2,43	172	95	–	319	
68 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,22	18474,59	1111,48	22539	1356	19594	1723	26203
				1302,46	249,18	1589	304	–	1941	
69 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	5,3	3181,7	45,09	16863	239	4187	10050	29066
				2346,6	23,77	12437	126	–	2153	
70 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2	82,88	107,2	0,77	8885	64	761	6474	16588
				97,25	0,4	8060	33	–	1229	
71 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву НР = 80 %	м2	24,8	881,37	2,42	21858	60	5095	13386	38064
				673,51	1,21	16703	30	–	2820	

Итого по смете	**3 058 127**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	533 041
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 649 911
Накладные расходы, тенге	515 142
- в т.ч. зарплата, тенге	46 363
Сметная прибыль (8 %), тенге	226 530

Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**70 949**	**3 129 076**
Зимные, 1,35%	**42 243**	**3 171 318**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**63 426**	**3 234 744**
В текущих ценах с 05.04.19г		**3 279 384**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		1 532 622
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		1 746 762
Тендерная скидка (-10%)		**327 938**
Итого со скидкой		**2 951 446**
НДС, 12%		**354 173**
Итого с НДС		**3 305 619**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"** **Сакенов К.**

(должность ф.и.о. подпись)

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"** **Абдрахманов С.Н**

(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Силовые электрооборудование

1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11319	6762	11319	6762	963	5643	18319
					3594	3460	3594	3460	–	1357	
2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36799	9187	36799	9187	10624	16264	57308
					16988	3342	16988	3342	–	4245	
3	5108-0102-0201 (об)	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	6316820		6316820		–	–	6316820
					–		–		6316820	–	
4	5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	624634		1249268		–	–	1249268
					–		–		1249268	–	
5	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,5	3646	1028,8	9115	2572	4482	2895	12971

				824,4	420,8	2061	1052	–	961	
6	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=10,000;	м3	5,43	52488,18 –		285011 –		285011 –	– 22801	307812
7	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00502	675896,41 250597,61	1394,42 398,41	3393 1258	7 2	2128 –	1147 363	4903
8	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	6363,8 1334	307,6 100,33	95457 20010	4614 1505	70833 –	15491 8876	119824
9	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	34	578,82 186,76	26,24 7,35	19680 6350	892 250	12438 –	4752 1955	26387
10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,3	1713,97 1713,97	– –	10798 10798	– –	– –	7775 1486	20059
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,3	894,29 894,29	– –	5634 5634	– –	– –	4056 775	10465
12	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1356,5	91	2713	182	43	1840	4917

				1244	33,5	2488	67	–	364	
13	2307-0501-0703	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	70757		141514		141514	–	152835
					–		–		–	11321	
14	1308-0201-0701	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	20	764	362,75	15280	7255	4720	4172	21008
					165,25	124,45	3305	2489	–	1556	
15	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 3x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	226804		1134		1134	–	1225
					–		–		–	91	
16	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	50308		503		503	–	543
					–		–		–	40	
17	2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	81352		407		407	–	440
					–		–		–	33	
18	1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шкаф	2	4301	1547	8602	3094	–	4784	14457
					2754	568,5	5508	1137	–	1071	

19	2307-0506-0134	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-19-1Н-КХ-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В								
			шт.	2	162946		325892		325892	–	351963
					–		–		–	26071	
		Итого по разделу 1					**8 691 524**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 994				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 565				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 304				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					860 692				
		- оборудование, тенге					7 566 088				
		Накладные расходы, тенге					68 819				
		- в т.ч. зарплата, тенге					6 194				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					83 366				
		Раздел 2 Линия ВЛЗ-10 кВ. Промежуточная опора с РЛНД П10р-3,2с -1 шт									
20	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7428	3134	7428	3134	628	4213	12572
					3666	1600	3666	1600	–	931	
21	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	57146,74		57147		57147	–	61719
					–		–		–	4572	

22	2910-1000-4000 (пл)ТОО "Инвольт"	Оголовок типа ОГs54	шт	1	17505		17505		17505	–	18905
					–		–		–	1400	
23	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799		799		799	–	863
					–		–		–	64	
24	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	412		412		412	–	445
					–		–		–	33	
25	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306		36918		36918	–	39871
					–		–		–	2953	
26	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448	–	484
					–		–		–	36	
27	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13294		39882		39882	–	43073
					–		–		–	3191	
28	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15106	4195	15106	4195	100	10061	27180
					10811	1765	10811	1765	–	2013	
29	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	79440		79440		–	–	79440
					–		–		79440	–	
30	2910-1000-1100 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн КМ1	шт	1	1733		1733		1733	–	1872
					–		–		–	139	

31	2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	33	167 –	5511 –	5511 –	– 441	5952
32	2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	751 –	4506 –	4506 –	– 360	4866
33	2910-1000-1200 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА1	шт	1	8835 –	8835 –	8835 –	– 707	9542
34	2910-1000-1300 (пл)ТОО "ЭПС"	Кронштейн РА2	шт	1	2289 –	2289 –	2289 –	– 183	2472
35	2910-1000-1400 (пл)ТОО "ЭПС"	Вал привода РА3	шт	3	6777 –	20331 –	20331 –	– 1626	21957
36	2910-1000-1500 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА5	шт	1	965 –	965 –	965 –	– 77	1042
37	2910-1000-1600 (пл)ТОО "ЭПС"	Хомут Х7	шт	3	790 –	2370 –	2370 –	– 190	2560
38	2910-1000-1700 (пл)ТОО "ЭПС"	Хомут Х8	шт	1	845 –	845 –	845 –	– 68	913
39	2910-1000-1800 (пл)ТОО "ЭПС"	Проводник ЗП 1	м	4,5	897	4037	4037	–	4360

					–		–		–	323
	Итого по разделу 2						**340 088**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						14 477			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						7 329			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 365			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						205 261			
	- оборудование, тенге						79 440			
	Накладные расходы, тенге						14 274			
	- в т.ч. зарплата, тенге						1 285			
	Сметная прибыль (8 %), тенге						19 307			
	Раздел 3 Линия ВЛЗ-10кВ. Промежуточная опора с РЛНД П 10р-3,2с-1шт									
40	1133-0202-0101 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7428	3134	7428	3134	628	4213	12572
				3666	1600	3666	1600	–	931	
41	2104-0405-0110 Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	57146,74		57147		57147	–	61719
				–		–		–	4572	
42	2910-1000-4000 (пл)ТОО "Инвольт" Оголовок типа ОГs54	шт	1	17505		17505		17505	–	18905
				–		–		–	1400	
43	2404-0207-3127 Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799		799		799	–	863
				–		–		–	64	

44	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	412		412		412	–	445
					–		–		–	33	
45	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306		36918		36918	–	39871
					–		–		–	2953	
46	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448	–	484
					–		–		–	36	
47	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13294		39882		39882	–	43073
					–		–		–	3191	
48	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15106	4195	15106	4195	100	10061	27180
					10811	1765	10811	1765	–	2013	
49	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	79440		79440		–	–	79440
					–		–		79440	–	
50	2910-1000-1100 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн КМ1	шт	1	1733		1733		1733	–	1872
					–		–		–	139	
51	2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	33	167		5511		5511	–	5952
					–		–		–	441	
52	2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	751		4506		4506	–	4866

					–	–	–	360	
53	2910-1000-1200 (пл)ТОО "Инвольт"	Кроштейн РА1	шт	1	8835	8835	8835	–	9542
					–	–	–	707	
54	2910-1000-1300 (пл)ТОО "ЭПС"	Кронштейн РА2	шт	1	2289	2289	2289	–	2472
					–	–	–	183	
55	2910-1000-1400 (пл)ТОО "ЭПС"	Вал привода РА3	шт	3	6777	20331	20331	–	21957
					–	–	–	1626	
56	2910-1000-1500 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА5	шт	1	965	965	965	–	1042
					–	–	–	77	
57	2910-1000-1600 (пл)ТОО "ЭПС"	Хомут Х7	шт	3	790	2370	2370	–	2560
					–	–	–	190	
58	2910-1000-1700 (пл)ТОО "ЭПС"	Хомут Х8	шт	1	845	845	845	–	913
					–	–	–	68	
59	2910-1000-1800 (пл)ТОО "ЭПС"	Проводник ЗП 1	м	4,5	897	4037	4037	–	4360
					–	–	–	323	
60	2404-0207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7686	46116	46116	–	49805
					–	–	–	3689	

61 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,5	410		4305	4305	–	4649
				–		–	–	344	
62 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	153		1377	1377	–	1487
				–		–	–	110	
63 2404-0207-4315	Разрядник типа SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685		86055	86055	–	92939
				–		–	–	6884	
64 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00974	249717,9		2432	2432	–	2627
				–		–	–	195	
	Итого по разделу 3					**491 595**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 477			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 329			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 365			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					345 546			
	- оборудование, тенге					79 440			
	Накладные расходы, тенге					14 274			
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 285			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30 529			
	Раздел 4 Линия ВЛЗ-10кВ. Промежуточная опора П10-1.2с-17шт								
65 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=17,000;	опора	17	7427,76	3133,76	126272	53274	10678	71606	213708

					3665,88	1599,24	62320	27187	–	15830	
66	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=17,000;	шт.	17	55628,15		945679		945679	–	102 333
					–		–		–	75654	
67	2910-1000-4001 (пл)ТОО "Инвольт"	Оголовок типа ОГs55 К=17,000;	шт	17	17887		304079		304079	–	323405
					–		–		–	24326	
68	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 К=17,000;	шт.	17	799		13583		13583	–	14670
					–		–		–	1087	
69	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 К=17,000;	шт.	17	412		7004		7004	–	7564
					–		–		–	560	
70	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=17,000;	шт.	51	12306		627606		627606	–	677814
					–		–		–	50208	
71	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 К=17,000;	комплект	17	448		7616		7616	–	8225
					–		–		–	609	
72	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98 К=17,000;	шт.	51	13294		677994		677994	–	732234
					–		–		–	54240	
		Итого по разделу 4					**3 003 953**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 320				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 274				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 187				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 594 239				
	Накладные расходы, тенге					71 606				
	- в т.ч. зарплата, тенге					6 445				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					222 514				
	Раздел 5 Линия ВЛЗ-10кВ. Анкерная опора А10-1,2с-1шт									
	5.1 Опоры									
73	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25323
					7164	3698	7164	3698	–	1898	
74	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55628,15		111256		111256	–	120156
					–		–		–	8900	
75	2910-1000-4000 (пл)ТОО "СнабСтройКомплект"	Траверса типа ТМ73	шт	1	10021		10021		10021	–	10823
					–		–		–	802	
76	2910-1000-5000 (пл)ТОО "Инвольт"	Траверса типа TMs60a	шт	1	3454		3454		3454	–	3730
					–		–		–	276	
77	2910-1000-6000 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГ 52	шт	1	1343		1343		1343	–	1450

					–	–	–	107	
78	2910-1000-7000 (пл)ТОО "ЭПС"	Хомут Х1	шт	2	979	1958	1958	–	2115
					–	–	–	157	
79	2910-1000-8000 (пл)ТОО "ЭПС"	Крепление подкоса У1	шт	1	5116	5116	5116	–	5525
					–	–	–	409	
80	2910-1000-9000 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник ЗП21	м	2	1036	2072	2072	–	2238
					–	–	–	166	
81	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1664	17	17	–	18
					–	–	–	1	
82	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799	3995	3995	–	4315
					–	–	–	320	
83	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412	2060	2060	–	2225
					–	–	–	165	
84	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306	12306	12306	–	13290
					–	–	–	984	
85	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448	448	448	–	484
					–	–	–	36	

86	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212	4212	–	4549
					–		–	–	337	
87	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062	88062	–	95107
					–		–	–	7045	
88	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828	78828	–	85134
					–		–	–	6306	
89	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361	11361	–	12270
					–		–	–	909	
		Итого по разделу 5					**389 052**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 164			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 243			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 698			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					337 137			
		Накладные расходы, тенге					8 690			
		- в т.ч. зарплата, тенге					782			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 818			
		Раздел 6 Линия ВЛЗ-10кВ. Анкерная опора А10-3,2с-2шт								
90	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	15036	7243,5	30072	14487	1257	17379	51247
					7164	3698	14328	7396	–	3796	

91	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	57146,74	228587	228587	–	246874
					–	–	–	18287	
92	2910-1000-5000 (пл)ТОО "Инвольт"	Траверса типа TMs60a К=2,000;	шт	2	3454	6908	6908	–	7461
					–	–	–	553	
93	2910-1000-6000 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГ52 К=2,000;	шт	2	1343	2686	2686	–	2901
					–	–	–	215	
94	2910-1000-7000 (пл)ТОО "ЭПС"	Хомут Х1 К=2,000;	шт	2	979	1958	1958	–	2115
					–	–	–	157	
95	2910-1000-8000 (пл)ТОО "Инвольт"	Крепление подкоса У1 К=2,000;	шт	2	5116	10232	10232	–	11051
					–	–	–	819	
96	2404-0207-0904	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	комплект	2	2698	5396	5396	–	5828
					–	–	–	432	
97	2910-1000-9000 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник 3П21 К=2,000;	м	8	1036	8288	8288	–	8951
					–	–	–	663	

98 2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая К=2,000;	100 шт.	0,02	1664	33	33	–	36
				–	–	–	3	
99 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	799	9588	9588	–	10355
				–	–	–	767	
100 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	412	4944	4944	–	5340
				–	–	–	396	
101 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=2,000;	шт.	2	12306	24612	24612	–	26581
				–	–	–	1969	
102 2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	комплект	2	448	896	896	–	968
				–	–	–	72	
103 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	702	8424	8424	–	9098
				–	–	–	674	
104 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 К=2,000;	шт.	12	14677	176124	176124	–	190214
				–	–	–	14090	
105 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	13138	157656	157656	–	170268
				–	–	–	12612	
106 2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	3787	22722	22722	–	24540
				–	–	–	1818	

	Итого по разделу 6					**773 828**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 328				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 487				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 396				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					670 311				
	Накладные расходы, тенге					17 379				
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 564				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					57 323				
	Раздел 7 Линия ВЛЗ-10кВ.Угловая анкерная опора УА 10/0,4-1шт									
107	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623
					7164	3698	7164	3698	–	1898	
108	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55628,15		111256		111256	–	120156
					–		–		–	8900	
109	2104-0408-0105	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	10066		10066		10066	–	10871
					–		–		–	805	
110	1133-0302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР = 80 %	опора	1	19457	6229	19457	6229	3128	9523	31298
					10100	1804	10100	1804	–	2318	

111	2910-1000-2300 (пл)ТОО "СнабСтройКомплект"	Оттяжка типа ОТ-25	шт	1	7321 –	7321 –	7321 –	– 586	7907
112	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537 –	537 –	537 –	– 43	580
113	2910-1000-4000 (пл)ТОО "СнабСтройКомплект"	Траверса типа ТМ73	шт	1	10021 –	10021 –	10021 –	– 802	10823
114	2910-1000-5000 (пл)ТОО "Инвольт"	Траверса типа ТМ60а	шт	1	3454 –	3454 –	3454 –	– 276	3730
115	2910-1000-6000 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГ52	шт	1	1343 –	1343 –	1343 –	– 107	1450
116	2910-1000-7000 (пл)ТОО "ЭПС"	Хомут Х1	шт	1	979 –	979 –	979 –	– 78	1057
117	2910-1000-8000 (пл)ТОО "ЭПС"	Крепление подкоса У1	шт	1	5116 –	5116 –	5116 –	– 409	5525
118	2404-0207-0904	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	2698	2698	2698	–	2914

					–	–	–	216	
119	2910-1000-9000 (пл)	Проводник ЗП21	м	4	1036	4144	4144	–	4476
					–	–	–	332	
120	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	1664	33	33	–	36
					–	–	–	3	
121	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	799	4794	4794	–	5178
					–	–	–	384	
122	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	412	2472	2472	–	2670
					–	–	–	198	
123	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306	36918	36918	–	39871
					–	–	–	2953	
124	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448	448	448	–	484
					–	–	–	36	
125	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702	4212	4212	–	4549
					–	–	–	337	
126	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677	88062	88062	–	95107
					–	–	–	7045	
127	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138	78828	78828	–	85134

					–	–	–	6306	
128	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787	11361	11361	–	12270
					–	–	–	909	
129	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845	3690	3690	–	3985
					–	–	–	295	
130	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410	1066	1066	–	1151
					–	–	–	85	
131	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153	306	306	–	330
					–	–	–	24	
132	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7109	7109	7109	–	7678
					–	–	–	569	
133	2404-0202-0827	Зажимы поддерживающие SO271 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2393	2393	2393	–	2584
					–	–	–	191	
134	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912	7648	7648	–	8260
					–	–	–	612	
135	2910-1000-4000 (пл)ТОО "Инвольт"	Траверса типа ТН4	шт	1	2917	2917	2917	–	3150
					–	–	–	233	
	Итого по разделу 7					**498 847**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 264			

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 472				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 502				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					412 948				
	Накладные расходы, тенге					18 213				
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 639				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					36 950				
	Раздел 8 Угловая аркерная опора 10/0,4кВ-УА 10/0,4-1шт									
136	1133-0202-0102 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623
				7164	3698	7164	3698	–	1898	
137	2104-0405-0111 Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55628,15		111256		111256	–	120156
				–		–		–	8900	
138	2104-0408-0105 Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	10066		10066		10066	–	10871
				–		–		–	805	
139	1133-0302-0701 Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР = 80 %	опора	1	19457	6229	19457	6229	3128	9523	31298
				10100	1804	10100	1804	–	2318	
140	2910-1000-2300 (пл)ТОО "СнабСтройКомплект" Оттяжка типа ОТ-25	шт	1	7321		7321		7321	–	7907

					–	–	–	586	
141	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537	537	537	–	580
					–	–	–	43	
142	2910-1000-4000 (пл)ТОО "СнабСтройКомплект"	Траверса типа ТМ73	шт	1	10021	10021	10021	–	10823
					–	–	–	802	
143	2910-1000-5000 (пл)ТООИнвольт"	Траверса типа ТМs60а	шт	1	3454	3454	3454	–	3730
					–	–	–	276	
144	2910-1000-6000 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГ52	шт	1	1343	1343	1343	–	1450
					–	–	–	107	
145	2910-1000-7000 (пл)ТОО "ЭПС"	Хомут Х51	шт	1	966	966	966	–	1043
					–	–	–	77	
146	2910-1000-8000 (пл)ТОО "ЭПС"	Крепление подкоса У52	шт	1	4569	4569	4569	–	4935
					–	–	–	366	
147	2404-0207-0904	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	2698	2698	2698	–	2914
					–	–	–	216	

148	2910-1000-9000 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник ЗП21 К=2,000;	м	4	1036	4144	4144	–	4476
					–	–	–	332	
149	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	1664	33	33	–	36
					–	–	–	3	
150	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	799	4794	4794	–	5178
					–	–	–	384	
151	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	412	2472	2472	–	2670
					–	–	–	198	
152	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306	36918	36918	–	39371
					–	–	–	2953	
153	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448	448	448	–	484
					–	–	–	36	
154	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702	4212	4212	–	4549
					–	–	–	337	
155	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677	88062	88062	–	95107
					–	–	–	7045	
156	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787	11361	11361	–	12270
					–	–	–	909	

157	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138	78828	78828	–	85134
					–	–	–	6306	
158	2404-0207-4920	Крюк бандажный SOT29 ГОСТ Р 51177-98-арматура магистральная 0,4кВ	шт.	2	1845	3690	3690	–	3985
					–	–	–	295	
159	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410	1066	1066	–	1151
					–	–	–	85	
160	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153	306	306	–	330
					–	–	–	24	
161	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109	14218	14218	–	15355
					–	–	–	1137	
162	2404-0202-0827	Зажимы поддерживающие SO271 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2393	2393	2393	–	2584
					–	–	–	191	
163	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912	7648	7648	–	8260
					–	–	–	612	

Итого по разделу 8	**502 770**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге	416 580
Накладные расходы, тенге	18 213
- в т.ч. зарплата, тенге	1 639

	Сметная прибыль (8 %), тенге					37 241				
	Раздел 10 Промежуточная опора 10/0,4кВ П10/0,4-3шт									
164	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=3,000;								
			опора	3	15035,33	7243,67	45106	21731	1883	26069	76869
					7164	3698	21492	11094	–	5694	
165	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	6	55628,15		333769		333769	–	360471
					–		–		–	26702	
166	2910-1000-4000 (пл)ТОО "Инвольт"	Оголовок типа ОГs55 К=3,000;	шт	3	17887		53661		53661	–	57954
					–		–		–	4293	
167	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	799		2397		2397	–	2589
					–		–		–	192	
168	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	412		1236		1236	–	1335
					–		–		–	99	
169	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=3,000;	шт.	9	12306		110754		110754	–	119614
					–		–		–	8860	

170	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	комплект	3	448	1344	1344	–	1452
					–	–	–	108	
171	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	9	13294	119646	119646	–	129218
					–	–	–	9572	
172	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1845	5535	5535	–	5978
					–	–	–	443	
173	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	м	7,8	410	3198	3198	–	3454
					–	–	–	256	
174	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	153	918	918	–	991
					–	–	–	73	
175	2404-0202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	2393	7179	7179	–	7753
					–	–	–	574	

Итого по разделу 10	**767 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	641 520
Накладные расходы, тенге	26 069
- в т.ч. зарплата, тенге	2 346
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 866

Раздел 11 Концевая опора совместной подвески 10/0,4кВ -Кр10/0,4

11.1 Опоры

176	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623
					7164	3698	7164	3698	–	1898	
177	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55628,15		111256		111256	–	120156
					–		–		–	8900	
178	2910-1000-4000 (пл)ТОО "СнабСтройКомплект"	Траверса типа ТМ73	шт	1	10021		10021		10021	–	10323
					–		–		–	802	
179	2910-1000-5000 (пл)ТОО "Инвольт"	Траверса типа ТМs0а	шт	1	3454		3454		3454	–	3730
					–		–		–	276	
180	2910-1000-6000 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГ52	шт	1	1343		1343		1343	–	1450
					–		–		–	107	
181	2910-1000-7000 (пл)ТОО ЭПС"	Хомут Х1	шт	2	979		1958		1958	–	2115
					–		–		–	157	

182	2910-1000-8000 (пл)ТОО "ЭПС"	Крепление подкоса У1	шт	1	5116	5116	5116	–	5525
					–	–	–	409	
183	2910-1000-9000 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник ЗП21	м	2	1036	2072	2072	–	2238
					–	–	–	166	
184	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1664	17	17	–	18
					–	–	–	1	
185	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799	3995	3995	–	4315
					–	–	–	320	
186	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412	2060	2060	–	2225
					–	–	–	165	
187	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306	49224	49224	–	53162
					–	–	–	3938	
188	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448	448	448	–	484
					–	–	–	36	
189	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702	2106	2106	–	2274
					–	–	–	168	
190	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677	44031	44031	–	47553

					–		–		–	3522	
191	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138		39414		39414	–	42567
					–		–		–	3153	
192	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15106	4195	15106	4195	100	10061	27180
					10811	1765	10811	1765	–	2013	
193	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	79440		79440		–	–	79440
					–		–		79440	–	
194	2910-1000-1100 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн КМ1	шт	1	1733		1733		1733	–	1872
					–		–		–	139	
195	2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	33	167		5511		5511	–	5952
					–		–		–	441	
196	2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	751		4506		4506	–	4866
					–		–		–	360	
197	2910-1000-1200 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА1	шт	1	8835		8835		8835	–	9542
					–		–		–	707	
198	2910-1000-1300 (пл)ТОО "ЭПС"	Кронштейн РА2	шт	1	2289		2289		2289	–	2472

199	2910-1000-1400 (пл)ТОО "ЭПС"	Вал привода РА3			–	–	–	183	
			шт	3	6777	20331	20331	–	21957
200	2910-1000-1500 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА5			–	–	–	1626	
			шт	1	965	965	965	–	1042
201	2910-1000-1600 (пл)ТОО "ЭПС"	Хомут Х7			–	–	–	77	
			шт	3	790	2370	2370	–	2560
202	2910-1000-1700 (пл)ТОО "ЭПС"	Хомут Х8			–	–	–	190	
			шт	1	845	845	845	–	913
203	2910-1000-1800 (пл)ТОО "ЭПС"	Проводник ЗП1			–	–	–	68	
			м	4,5	897	4037	4037	–	4360
204	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98			–	–	–	323	
			шт.	2	1845	3690	3690	–	3985
205	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98			–	–	–	295	
			м	2,6	410	1066	1066	–	1151
206	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98			–	–	–	85	
			шт.	2	153	306	306	–	330
					–	–	–	24	

207	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7109		7109		7109	–	7678
					–		–		–	569	
208	2404-0202-0827	Зажимы поддерживающие SO271 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2393		2393		2393	–	2584
					–		–		–	191	
209	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	–	8260
					–		–		–	612	
210	2910-1000-4000 (пл)ТОО "Инвольт"	Траверса типа ТН14	шт	1	2917		2917		2917	–	3150
					–		–		–	233	
211	2404-0207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98-материалы для кабеля 10кВ	шт.	6	7686		46116		46116	–	49305
					–		–		–	3689	
212	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,5	410		4305		4305	–	4649
					–		–		–	344	
213	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	153		1377		1377	–	1487
					–		–		–	110	
214	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	1	44473	20030	44473	20030	7919	17671	67116
					16524	8019	16524	8019	–	4972	
215	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685		86055		86055	–	92939

					–		–	–	6884	
216	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00974	249717,9		2432	2432	–	2627
					–		–	–	195	
		Итого по разделу 11					**732 175**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 499			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 468			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 482			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					501 998			
		- оборудование, тенге					79 440			
		Накладные расходы, тенге					36 422			
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 278			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					48 348			
		Раздел 16 Демонтаж ВЛ-0,4кВ								
217	1133-0204-0208	Демонтаж провода марки АС-50мм2 НР = 80 % ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kэкс1=0,6; kмат1=0;	км линии	0,68	63041,18	6013,24	42868	4089	–	32654	81564
					57027,94	2998,53	38779	2039	–	6042	
218	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР = 80 %	шт.	5	2824	1798,6	14120	8993	–	7783	23655
					1025,4	920,4	5127	4602	–	1752	
		Итого по разделу 16					**105 219**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 906			

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 082					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 641					
	Накладные расходы, тенге					40 437					
	- в т.ч. зарплата, тенге					3 639					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 794					
	Раздел 17 Наружное освещение										
219	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 2 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=8,000;									
			м3 грунта	4	1486	–	5944	–	–	4280	11042
					1486	–	5944	–	–	818	
220	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 % К=8,000;									
			опора	8	26410	9373,5	211280	74988	12644	122418	360394
					15456	3671,88	123648	29375	–	26696	
221	2900-0004-0027 (пл)	Опора граненая коническая фланцевая (НФГ-11,5(100)-02-ц К=8,000;	шт	8	185333		1482664		1482664	–	1601277
					–		–		–	118613	
222	2900-0004-0028 (пл)ООО МК "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП"	Закладные элементы фундамента (ЗФ-30/4/К300-2,0-б) К=8,000;									
			шт	8	67428		539424		539424	–	582578
					–		–		–	43154	
223	2900-0004-0029 (пл)	Кронштейн 14.П1 (Эверест 1000)-02-Ф5-ц К=8,000;	шт	8	40179		321432		321432	–	347147
					–		–		–	25715	

224	2404-0207-5101	Таблички для предохранителей - вводный щиток ТВ2 ГОСТ Р 51177-98 К=8,000;	шт.	8	4553		36424		36424	–	39338
					–		–		–	2914	
225	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=8,000;	м3	4	16810,82		67243		67243	–	72322
					–		–		–	5379	
226	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % К=8,000;	м кабеля	96	333,69	151,61	32034	14555	4260	12810	48432
					137,7	47,64	13219	4573	–	3588	
227	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=8,000;	км	0,096	58977		5662		5662	–	6115
					–		–		–	453	
228	1116-0301-0205	Труба для кабеля, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % К=8,000;	м трубопровода	24	496,54	20,92	11917	502	278	11114	24873
					464,04	8,5	11137	204	–	1842	
229	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=8,000;	м	24	171		4104		4104	–	4432
					–		–		–	328	
230	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=8,000;	шт.	8	3140,13	177,63	25121	1421	16230	5648	33231
					933,75	46,75	7470	374	–	2462	
231	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=8,000;	м	8	452	19	3616	152	1756	1256	5262

				213,5	4,63	1708	37	–	390	
232	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 2 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=13,000;	м3 грунта	2,6	1486,15	–	3864	–	–	2782	7178
					1486,15	–	3864	–	–	532	
233	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 % К=13,000;	опора	13	26409,92	9373,46	343329	121855	20546	198931	585641
					15456	3672	200928	47736	–	43381	
234	2900-0004-0027 (пл)	Опора несиловая торшерная прямостоечная трубчатая (НП-3,0/4,0)-02-ц К=13,000;	шт	13	46809		608517		608517	–	657198
					–		–		–	48681	
235	2404-0207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-98 К=13,000;	шт.	13	4553		59189		59189	–	63924
					–		–		–	4735	
236	1308-0205-0902	Светильник . Установка вне зданий НР = 72 % К=13,000;	шт.	13	9177,15	3915,77	119303	50905	21642	47231	179857
					3596,62	1449,46	46756	18843	–	13323	
237	2900-0004-0029 (пл)ООО МК "БООС ЛАЙтинг ГРУПП"	Тюльпан LED-80-СПШ/Т60 К=13,000;	шт	13	168826		2194738		2194738	–	2370317
					–		–		–	175579	
238	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=13,000;	м3	2,6	16810,82		43708		43708	–	47205

				–		–		–	3497	
239 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % К=13,000;	м кабеля	52	333,69	151,6	17352	7883	2309	6939	26234
				137,69	47,63	7160	2477	–	1943	
240 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=13,000;	км	0,052	58977		3067		3067	–	3312
				–		–		–	245	
241 1116-0301-0205	Труба для кабеля, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % К=13,000;	м трубопровода	39	496,51	20,92	19364	816	450	18062	40420
				464,05	8,54	18098	333	–	2994	
242 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=13,000;	м	39	171		6669		6669	–	7203
				–		–		–	534	
243 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=13,000;	шт.	13	3140,23	177,69	40823	2310	26374	9179	54002
				933,77	46,85	12139	609	–	4000	
244 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=13,000;	м	13	452	19	5876	247	2854	2042	8551
				213,46	4,69	2775	61	–	633	
245 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	85,3	171,2	164,21	14603	14007	–	3614	19674

				6,99	51,85	596	4423	–	1457	
246	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	56,9	35,45	35,45	2017	2017	–	544	2766
					–	13,27	–	755	–	205	
247	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56,9	163,62	76,47	9310	4351	–	5052	15511
					87,15	36,15	4959	2057	–	1149	
248	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	520	355,67	160,13	184946	83267	22915	75493	281274
					151,47	50,17	78764	26088	–	20835	
249	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	122	333,7	151,61	40711	18497	5415	16279	61549
					137,7	47,63	16799	5811	–	4559	
250	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,218	284727		62070		62070	–	67036
					–		–		–	4966	
251	2306-0137-0404	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,302	640357		193388		193388	–	208859
					–		–		–	15471	
252	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	474	536,61	453,99	254354	215192	–	85145	366659
					82,62	166,87	39162	79095	–	27160	

253 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	46	157,65	130,11	7252	5985	–	2496	10528
				27,54	47,83	1267	2200	–	780	
254 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	28,4	814,19	–	23123	–	–	16649	42954
				814,19	–	23123	–	–	3182	
255 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,5	94304	63706	47152	31853	–	13921	65959
				30598	15044	15299	7522	–	4886	
256 2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	500	85		42500		42500	–	45900
				–		–		–	3400	
257 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,122	152065,57	–	18552	–	184	13960	35113
				150557,38	–	18368	–	–	2601	
258 2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	122	169		20618		20618	–	22267
				–		–		–	1649	
259 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3378	95	3378	95	423	2084	5899
				2860	34	2860	34	–	437	

260	5108-0401-0270 (об)	Устройства (ящики) управления РУСМ 9506-2874А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	51734		51734	–	–	51734
					–		–	51734	–	

Итого по разделу 17			**8 491 467**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			656 043
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			650 898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			232 607
- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 829 697
- оборудование, тенге			51 734
Накладные расходы, тенге			677 929
- в т.ч. зарплата, тенге			61 014
Сметная прибыль (8 %), тенге			625 166
Итого по смете			**24 788 196**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			981 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			868 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			333 143
- материалы, изделия и конструкции, тенге			12 815 929
- оборудование, тенге			7 856 142
Накладные расходы, тенге			1 012 325
- в т.ч. зарплата, тенге			91 110
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 254 222
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8		**392 824**	**25 181 020**
Зимные, 1,35%		**233 886**	**25 414 906**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**351 175**	**25 766 081**
В текущих ценах с 05.04.19г			**26 121 653**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03			12 207 969
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1			13 913 684
Тендерная скидка (-10%)			**2 612 165**

Итого со скидкой	**23 509 487**
НДС, 12%	**2 821 138**
Итого с НДС	**26 330 626**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"** **Сакенов К.**

(должность ф.и.о. подпись)

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"** **Абдрахманов С.Н**

(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Наружные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Водоснабжение

1 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,201	1502194,03	38791,04	301941	7797	239177	54592	385056
				273467,66	875,62	54967	176	–	28523	
2 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	679	–	679	–	–	516	1291
				679	–	679	–	–	96	
3 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	110756		1108		1108	–	1197
				–		–		–	89	
4 2106-0510-0101	Стремянка (прим)	т	0,05124	651630		33390		33390	–	36061
				–		–		–	2671	
5 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19727		59181		59181	–	63915
				–		–		–	4734	
6 1106-0101-0101	Отмостка. Устройство бетон В7,5 НР = 91 % К=3,000;	м3	1,65	19493,33	1111,52	32164	1834	28180	2331	37255
				1303,03	249,7	2150	412	–	2760	
7 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,0312	23557,69	2435,9	735	76	504	160	967
				4967,95	544,87	155	17	–	72	
8 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	8740	4237	17480	8474	2719	8969	28565

				3143,5	1386,5	6287	2773	–	2116	
9	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	14306	7233	14306	7233	2605	6698	22684
					4468	2298	4468	2298	–	1680	
10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	25	88,96	1,24	2224	31	10	2139	4712
					87,32	–	2183	–	–	349	
11	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	202	88,95	1,24	17967	251	76	17287	38074
					87,33	–	17640	–	–	2820	

Итого по разделу 1	**619 777**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 529
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 696
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	366 950
Накладные расходы, тенге	92 692
- в т.ч. зарплата, тенге	8 342
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 910

Итого по смете	**619 777**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 529
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 696
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 676

- материалы, изделия и конструкции, тенге		366 950
Накладные расходы, тенге		92 692
- в т.ч. зарплата, тенге		8 342
Сметная прибыль (8 %), тенге		45 910
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**14 379**	**634 156**
Зимные, 1,35%	**8 561**	**642 717**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**12 854**	**655 571**
В текущих ценах с 05.04.19г		**664 618**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		310 610
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		354 008
Тендерная скидка (-10%)		**66 462**
Итого со скидкой		**598 156**
НДС, 12%		**71 779**
Итого с НДС		**669 935**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"** **Сакенов К.**

(должность ф.и.о. подпись)

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"** **Абдрахманов С.Н**

(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Канализация

1 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,011	477363,64	151545,45	5251	1667	85	3955	9942
				318090,91	45090,91	3499	496	–	736	
2 2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	10,403	1425		14824		14824	–	16010
				–		–		–	1186	
3 2106-0510-0101	Стремянка (прим)	т	0,0388	651630		25283		25283	–	27306
				–		–		–	2023	
4 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л	комплект	4	19727		78908		78908	–	85221
				–		–		–	6313	
5 1106-0101-0101	Отмостка. Устройство бетон В7,5 НР = 91 % К=4,000;	м3	2,2	19493,64	1111,82	42886	2446	37574	3108	49674
				1302,73	249,55	2866	549	–	3680	
6 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,1872	23563,03	2446,58	4411	458	3022	962	5303
				4973,29	550,21	931	103	–	430	

Итого по разделу 1	**193 956**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге	159 696
Накладные расходы, тенге	8 025
- в т.ч. зарплата, тенге	722
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 368
Итого по смете	**193 956**

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		7 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге		159 696
Накладные расходы, тенге		8 025
- в т.ч. зарплата, тенге		722
Сметная прибыль (8 %), тенге		14 368
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**4 500**	**198 456**
Зимние, 1,35%	**2 679**	**201 135**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4 023**	**205 158**
В текущих ценах с 05.04.19г		**207 989**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		97 204
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		110 785
Тендерная скидка (-10%)		**20 799**
Итого со скидкой		**187 190**
НДС, 12%		**22 463**
Итого с НДС		**209 653**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Резервуар-выгреб на 60 м3

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Выгреб

1 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стенок в 2 слоя	м2 поверхности	77,868	2220,08	44,25	172873	3446	120011	46506	236929
				634,61	7,58	49416	590	–	17550	
2 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	7040,5	1301,25	28162	5205	15209	11020	42317
				1937	397,75	7748	1591	–	3135	
3 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа	м2	5,72	7153,5		40918		40918	–	44191
				–		–		–	3273	
4 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м монолитный участок МУ1 бетон В25 НР = 91 %	м3	0,85	37989,41	1850,59	32291	1573	22668	7661	43148
				9470,59	434,12	8050	369	–	3196	
5 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	217261,3		2824		2824	–	3050
				–		–		–	226	
6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	207075,5		435		435	–	470
				–		–		–	35	

7 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	207075,5		29653		29653	–	32025
				–		–		–	2372	
8 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010	шт.	1	8084,23		8084		8084	–	8731
				–		–		–	647	
9 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1853,03		1853		1853	–	2001
				–		–		–	148	
10 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0147	249235,4		3664		3664	–	3957
				–		–		–	293	
11 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19727		19727		19727	–	21305
				–		–		–	1578	
12 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная покрытия в 2 слоя	м2 поверхности	31,62	2053,57	47,03	64934	1487	56119	7099	77796
				231,75	9,65	7328	305	–	5763	
13 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,1	34062,73	4798,18	37469	5278	20911	11267	52635
				10254,55	1000,91	11280	1101	–	3899	

14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	217261,3		2694		2694	–	2910
					–		–		–	216	
15	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0543	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
16	1122-0101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км	0,0015	435333,33	8666,67	653	13	33	607	1361
					404666,67	4000	607	6	–	101	
17	2301-1201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,5	1166		1749		1749	–	1889
					–		–		–	140	
18	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	22,2	347		7703		7703	–	8319
					–		–		–	616	

Итого по разделу 1	**583 034**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 002
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	354 255
Накладные расходы, тенге	84 160
- в т.ч. зарплата, тенге	7 574
Сметная прибыль (8 %), тенге	43 188

Итого по смете		**583 034**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		84 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		17 002
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге		354 255
Накладные расходы, тенге		84 160
- в т.ч. зарплата, тенге		7 574
Сметная прибыль (8 %), тенге		43 188
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**13 526**	**596 560**
Зимные, 1,35%	**8 054**	**604 614**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**12 092**	**616 706**
В текущих ценах с 05.04.19г		**625 217**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		292 195
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		333 021
Тендерная скидка (-10%)		**62 522**
Итого со скидкой		**562 695**
НДС, 12%		**67 523**
Итого с НДС		**630 219**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"** **Сакенов К.**

(должность ф.и.о. подпись)

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"** **Абдрахманов С.Н**

(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2020 года

на Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Демонтаж а/бетонного покрытия, ворот

1	8601-0805-0102	Демонтаж металлических ворот футбольных НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	2	7407,5	1470,5	14815	2941	–	11633	28564
					5937	454,5	11874	909	–	2116	
2	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	12	390,83	307,17	4690	3686	–	1678	6877
					83,67	110,58	1004	1327	–	509	
3	1101-0207-0101	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня (кустарников) НР = 72 %	дерево	30	72,33	2,83	2170	85	–	1501	3965
					69,5	–	2085	–	–	294	
		Итого по разделу 1					**39 406**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 963				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 712				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 236				
		Накладные расходы, тенге					14 812				
		- в т.ч. зарплата, тенге					1 333				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 919				
		Раздел 2 Покрытие									
4	1127-0402-0104	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство т-10см НР = 108 %	м2 основания или покрытия	1737,5	170,52	122,34	296280	212567	–	162545	495531
					48,18	38,44	83713	66792	–	36706	

5 2101-0201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,100;	м3	173,75	1802,75		313228		313228	–	338236
				–		–		–	25058	
6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	405	1852,76	31,73	750366	12851	417510	351094	1189577
				790,14	12,55	320005	5082	–	88117	
7 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	18,225	53191,57		969416		969416	–	1046939
				–		–		–	77553	
2.2 Тип-2										
8 1127-0402-0104	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство т-10см	м2	1234,8	170,52	122,34	210559	151066	–	115516	352161
				48,18	38,44	59493	47466	–	26086	
9 2101-0201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,100;	м3	123,48	1802,75		222604		222604	–	240412
				–		–		–	17808	
10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	706	1852,76	31,73	1308047	22403	727808	612032	2073685
				790,14	12,55	557836	8860	–	153606	
11 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,025;	м3	17,65	53191,57		938831		938831	–	1013937
				–		–		–	75106	

2.3 Тип-1(вне участка)

12	1127-0402-0104	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство т-10см	м2	158	170,51	122,34	26941	19329	–	14781	45030
					48,18	38,44	7612	6074	–	3338	
13	2101-0201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,100;	м3	15,8	1802,75		28483		28483	–	30762
					–		–		–	2279	
14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	52	1852,77	31,73	96344	1650	53607	45079	152737
					790,13	12,56	41087	653	–	11314	
15	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	2,34	53191,57		124468		124468	–	134425
					–		–		–	9957	

Итого по разделу 2	**7 113 542**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 069 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	419 866
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	134 927
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 795 955
Накладные расходы, тенге	1 301 047
- в т.ч. зарплата, тенге	117 094
Сметная прибыль (8 %), тенге	526 928

Раздел 6 Вертикальная планировка

16 1101-0102-0401	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1061,05	222,92	205,85	236533	218417	66	64678	325308
				17,01	67,65	18050	71781	–	24097	
17 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	3481,64	281,47	259,95	979992	905041	290	267903	1347727
				21,44	85,43	74661	297427	–	99832	
18 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,800;	т	8176,842	118		964867		–	–	1042056
				–		–		–	77189	
19 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР = 72 %	м3 грунта	4395,87	50,57	50,57	222279	222279	–	59910	304764
				–	18,93	–	83209	–	22575	
20 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (выемка) НР = 72 %	м3 грунта	4395,87	43,27	43,27	190194	190194	–	51263	260774
				–	16,2	–	71198	–	19317	
21 1101-0105-0401	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1061,05	68,44	68,44	72621	72621	–	18768	98700
				–	24,57	–	26067	–	7311	

22 1101-0105-0402	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5456,92	97,14	97,14	530067	530067	–	133967	717157
				–	34,1	–	186065	–	53123	
23 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)-1проход НР = 72 %	м2	13156,14	1,12	1,12	14800	14800	–	4285	20612
				–	0,45	–	5952	–	1527	
24 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)-2проход НР = 72 %	м2	13156,14	1,12	1,12	14800	14800	–	4285	20612
				–	0,45	–	5952	–	1527	

Итого по разделу 6	**4 137 710**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 168 219
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	747 651
- материалы, изделия и конструкции, тенге	356
- перевозка грузов, тенге	964 867
Накладные расходы, тенге	605 059
- в т.ч. зарплата, тенге	54 455
Сметная прибыль (8 %), тенге	306 498

Итого по смете	**11 290 658**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 177 420
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 594 797
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	884 814
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 796 311
- перевозка грузов, тенге	964 867
Накладные расходы, тенге	1 920 918
- в т.ч. зарплата, тенге	172 882
Сметная прибыль (8 %), тенге	836 345

Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**261 943**	**11 552 601**
Зимные, 1,35%	**155 960**	**11 708 561**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**234 171**	**11 942 733**
В текущих ценах с 05.04.19г		**12 107 542**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		5 658 467
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		6 449 076
Тендерная скидка (-10%)		**1 210 754**
Итого со скидкой		**10 896 788**
НДС, 12%		**1 307 615**
Итого с НДС		**12 204 403**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"** **Сакенов К.**

(должность ф.и.о. подпись)

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"** **Абдрахманов С.Н**

(должность ф.и.о. подпись)