Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" № 2В
Подрядчик: ТОО Строительная фирма «ТАЛАНТ»
Договор: № 21 от 27.05.2019г.
Наименование стройки - Установка уличного освещения в с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта - Установка уличного освещения в с.Дегерес

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2019 г.

Основание: ЛС 2-1-1 "Уличное освещение в с.Дегерес"

Составлен(а) в текущих ценах на 10.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	1218-0101-0201 РСНБ РК 2015	Деревья высотой до 5-7 м. Обрезка формовочная	дерево	462	1109,36	--	512524	--	--	369018	952065
		НР - 72%; СП - 8%			1109,36	--	512524	--		70523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				512524	--	--	369018	952065
							512524	--	--	70523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				512524				
	Всего заработная плата		Тенге					512524			
		Накладные расходы	Тенге				369018				
		Сметная прибыль	Тенге				70523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				952065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					512524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				952065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					512524			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
2	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2,6 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. 1 группа грунтов 2	яма	176	1004,93	815,79	176868	143579	--	68396	264884
		НР - 72%; СП - 8%			189,14	350,60	33289	61705		19621	
3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	65,1206	21934,74	1760,31	1428403	114633	982649	325154	1893842
		НР - 91%; СП - 8%			5084,73	402,20	331121	26192		140285	
4	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	30,5008	22076,59	12689,69	673354	387046	63383	230086	975715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			7308,84	3623,94	222925	110533		72275	
5	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Стойки опорные. Монтаж									
			т конструкций	30,5008	448980,00	--	13694249	--	13694249	--	14789789
		СП - 8%			--	--	--	--		1095540	
6	1113-0301-1701 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255									
			м2	899,36	133,24	1,68	119827	1509	102947	10777	141052
		НР - 69%; СП - 8%			17,09	0,28	15371	248		10448	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м3 грунта	26,4	1714,02	--	45250	--	--	32580	84057
		НР - 72%; СП - 8%			1714,02	--	45250	--		6226	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	26,4	814,20	--	21495	--	--	15476	39929
		НР - 72%; СП - 8%			814,20	--	21495	--		2958	
9	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м									
			1 заземлитель	528	830,81	51,96	438666	27435	3346	326308	826172
		НР - 80%; СП - 8%			772,51	--	407885	--		61198	
10	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2,502	211266,00	--	528588	--	528588	--	570875
		СП - 8%			--	--	--	--		42287	
11	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	440	255,55	49,26	112444	21674	1116	76571	204136
		НР - 80%; СП - 8%			203,76	13,77	89654	6059		15121	
12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной от 4 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,6908	245619,00	--	169674	--	169674	--	183247
		СП - 8%			--	--	--	--		13574	
13	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Солнечная панель с аккумулятором и контролером.Установка									
			панель	176	1959,07	165,66	344795	29156	3005	261740	655058
		НР - 80%; СП - 8%			1776,33	82,62	312634	14541		48523	
14	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка									
			светильник	176	5064,00	2592,71	891263	456317	3005	502597	1505369
		НР - 80%; СП - 8%			2454,21	1115,37	431941	196305		111509	
15	СТ Ком.предл.ТОО Строительная фирма "ТАЛАНТ"	Уличный LED светильник на солнечных батареях с аккумулятором									
			комплект	176	516071,43	--	90828571	--	90828571	--	98094857
		СП - 8%			--	--	--	--		7266286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				109473447	1181348	106380533	1849685	120228982
							1911565	415583	--	8905851	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				90828571				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90828571				
	Сметная прибыль		Тенге				7266286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				98094857				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4277273				
		Материалы	Тенге				1096069				
		Всего заработная плата	Тенге					1993690			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				698261				
		Накладные расходы	Тенге				1619599				
		Сметная прибыль	Тенге				471750				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6368621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1626
		Сметная заработная плата	Тенге					1993690			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14367603				
		Материалы	Тенге				63382				
		Всего заработная плата	Тенге					333459			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13694249				
		Накладные расходы	Тенге				230086				
		Сметная прибыль	Тенге				1167815				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15765504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					333459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				120228983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1872
		Сметная заработная плата	Тенге					2327148			

РАЗДЕЛ 3.Транспорт привозных строительных материалов свыше 30 км

16	4101-0104-1017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями внутри города. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км**									
			т	34,1	665,00	--	22677	--		--	24491
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
17	4101-0101-2017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 17 км**									
			т	0,368	1454,00	--	535	--		--	578
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
18	4101-0101-3017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 17 км**									
			т	1,571	2026,00	--	3183	--		--	3437
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
19	4101-0101-4017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 17 км**									
			т	4,752	2747,00	--	13054	--		--	14098
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4101-0204-1076 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 76 км									
			т	34,1	1900,00	--	64790	--		--	69973
		СП - 8%			--	--	--	--		5183	
21	4101-0201-2076 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 76 км									
			т	0,368	4440,00	--	1634	--		--	1765
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
22	4101-0201-3076 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 76 км									
			т	1,571	6187,00	--	9720	--		--	10497
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
23	4101-0201-4076 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 76 км									
			т	4,752	8387,00	--	39855	--		--	43043
		СП - 8%			--	--	--	--		3188	
24	4106-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км									
			т·км	6535,974	32,00	--	209151	--		--	225883
		СП - 8%			--	--	--	--		16732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				364598	--	--	--	393765
							--	--	--	29168	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				364598				
		Транспортные расходы	Тенге				364598				
		Сметная прибыль	Тенге				29168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				393766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				393766				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								121574812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2424090				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1181348			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					415583			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						106380533		
		- Перевозка грузов	Тенге				364599				
		- Накладные расходы	Тенге							2218703	
		- Сметная прибыль	Тенге							9005542	

	Итого по смете						121 574 812				
	Временные здания и сооружения 1,92%	1,92%					2 334 236				
	ИТОГО						123 909 049				
	Зимние удорожание 1,71%	1,71%					2 118 845				
	ИТОГО						126 027 894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты		2%				2 520 558				
	Итого						128 548 451				
	НДС 12%		12%				15 425 814				
	Итого с НДС по смете						143 974 266				
	Тендерная скидка		10%				14 397 429				
	Итого с тендерной скидкой						129 576 837				

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

(подпись)

Подрядчик: ТОО Строительная фирма «ТАЛАНТ»

(подпись)

Авторский надзор: ТОО "ПКС Архат"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Жеруйык-ТН"

(подпись)