Наименование объекта: Строительство магазина (автозапчасти) ТОО "АвтоИнвестФонд" по адресу г.Павлодар ул.Суворова 81.

договор №33 от 31.05.2017.

Акт №1
приемки выполненных работ за 28 августа 2017года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	108	102,23	102,23	11041	11041	2324	–	–
		м3 грунт а		–	36,41	–	3932	59,1	0,0354	3,8232
2	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	8,6	4189,88	1143,6	36033	9835	4590	0,85	7,31
		м3 основания		595	455,58	5117	3918	50,8	0,54	4,644
3	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	48	3375,1	1767,56	162005	84843	46460	1,18	56,64
		шт . сборных конст рукций		906,73	651,92	43523	31292	62,1	0,691	33,168

4	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	39,12	15507,61		606658				
		м3								
5	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:	120,8	17958,05	1410,29	2169333	170363	218714	4,54	548,432
		м3 кладки								
				3234,02	330,04	390670	39869	50,8	0,4	48,32
6	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	60	5543,62	840,98	332617	50459	53017	1,53	91,8
		шт . сборных конст рукций								
				1190,77	232,12	71446	13927	62,1	0,2551	15,306
7	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	21,6	4553,37		98353				
		м2								
8	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	168	821,92	22,55	138083	3789	48028	0,611	102,648
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
				504,14	17,54	84696	2947	54,8	0,024	4,032
9	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	416	432,43	16,57	179889	6892	69549	0,37	153,92
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
				291,38	13,7	121215	5700	54,8	0,0187	7,7792
10	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	150	541,34	19,36	81201	2904	32290	0,45	67,5
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
				376,85	15,98	56527	2397	54,8	0,0218	3,27
11	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	28,8	1881,04	110,52	54174	3183	11446	0,8165	23,5152
		м2 проемов								
				612,33	52,26	17635	1505	59,8	0,0669	1,92672

12	21-090201-0303								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	28,8	22105,78		636646				
	м2								
13	11-100501-0203								
	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	10,6	1564,53	123,11	16584	1305	4674	0,92	9,752
	м2 проемов								
			680,85	56,51	7217	599	59,8	0,0727	0,77062
14	21-090202-0304								
	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	10,6	21720,2		230234				
	м2								
15	11-110101-0803								
	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,200;	8,4	9896,79	1157,26	83133	9721	14673	3,44	28,896
	м3 изоляции								
			2514,05	354,29	21118	2976	60,9	0,45	3,78
16	11-120101-1402								
	Покрытия. Утепление керамзитомК=0,300;	12,9	8807,29	1166,12	113614	15043	15223	2,71	34,959
	м3 ут еплит еля								
			1811,86	280,54	23373	3619	56,4	0,34	4,386
17	11-120101-1701								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	160	497,66	69,84	79626	11175	16106	0,243	38,88
	м2 ст яжки								
			162,47	16,01	25995	2561	56,4	0,0194	3,104
18	11-120101-1702								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=65,000;	10400	15,24	1,03	158476	10692	4981	0,0009	9,36
	м2 ст яжки								
			0,6	0,25	6258	2574	56,4	0,0003	3,12
19	11-060301-0410								
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,33	9724,24	887,88	3209	293	1467	11,6	3,828

	т								
			8806,06	357,58	2906	118	48,5	0,38	0,1254
20 21-050309-0104	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	0,33	215,76		71				
	м2								
21 11-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	160	1497,21	13,99	239553	2239	14596	0,196	31,36
	м2 кровли								
			157,98	3,78	25276	604	56,4	0,0043	0,688
22 11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	160	3430,03	24,04	548805	3847	40041	0,547	87,52
	м2 покрыт ия								
			399,76	11,17	63962	1787	60,9	0,0142	2,272
23 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	160	2816,68	13,59	450668	2175	27166	0,382	61,12
	м2 покрыт ия								
			272,11	6,68	43538	1069	60,9	0,0085	1,36
	Всего прямы е затраты				**6430006**				**1357**
									142
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 010 472				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				399 799				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				121 394				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 019 735				
	Накладные расходы I уровня, тенге				625 345				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 055 351				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				299 147				
	Итого, тенге				7 354 498				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				588 360				

Всего	**7 942 857**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**7 942 857**
НДС (12 %)	953 143
Всего по акту с учетом НДС	**8 896 000**

Подрядкич

ТОО "ИртышСтрой-ПВ"

Директор_____Тулегенов К.К.

Заказчик

ТОО "АвтоИвестФонд"

Директор. _____М.П. Балагута И.П.

Авторский надзор

ТОО "ИртышСтрой-ПВ"

Директор_____Тулегенов К.К.

Технический надзор

Самуратов Т.С._____