Заказчик: ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

Договор №22 от «05» мая 2015 года
Генеральный подрядчик: ТОО «Актау + НШ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г.Жанаозен (13 участок)»

АКТ 3 от 07.07.2015г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13045,97	18,51	17,5	241523	228346	68542	0,01	92		
				1,01	4,41	13176	57486	97	0,02	200		
		м3										
2	E0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	2795,56	1,32	1,32	3700	3700	490	-	-		
				-	0,18	-	505	97	-	2		
		м3										
3	E0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2702,46	52,4	49,54	141596	133867	40187	0,02	54		
				2,86	12,47	7729	33701	97	0,04	117		
		м3										
4	E0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2795,56	70,54	67,3	197209	188137	57927	0,02	60		
				3,11	18,25	8694	51025	97	0,06	174		
		м3										
5	E0101-170-3	Доработка грунта 5 группы отбойными молотками	93,1	1732,95	756,45	161338	70425	102731	5,97	556		
				976,5	-	90912	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E010333-A5-4	--Вывоз грунта 5 группы на 5 км	м3 4389,0292	89,9	89,9	394574	394574	78915	-	-
				-	17,98	-	78915	100	0,38	1657
7	E0101-20-4	-Работа на отвале 5 группы грунтов	т 2795,56	10,2	10,05	28518	28086	9464	-	-
				-	3,49	-	9757	97	0,01	32
8	C010333-A5-1	--Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(недостающий грунт)	м3 3270,8052	45	-	147186	-	29437	0,19	618
				9	-	29437	-	100	-	-
9	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	т 2795,56	3,09	2,66	8636	7438	3579	-	8
				0,39	0,93	1090	2600	97	-	9
13	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 3043,81	306,2	152,52	932015	464242	834244	1,02	3105
				153,68	57,15	467773	173954	130	0,28	849
14	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	м3 1,169	48086,09	17877,09	56213	20898	52276	173	202
				29700	4698,68	34719	5493	130	18,1	21
15	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км 3,363	60591,69	25695,31	203770	86413	174388	194	652
				33075	6813,45	111231	22914	130	26,38	89
16	E0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км 1,093	146736,75	90794,12	160383	99238	96561	286	313
				48375	19582,83	52874	21404	130	84,07	92
17	E0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км 0,44	159152,61	97234,98	70027	42783	40833	296	130
				49950	21436,6	21978	9432	130	91,71	40
26	E0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	км 20	497,61	28,48	9952	570	9184	2,03	41
				342	11,25	6840	225	130	0,05	1
27	E0122-36-4	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт 2	1469,92	567,67	2940	1135	2264	3,91	8
				657	213,75	1314	428	130	1,05	2
30	E0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	шт 0,6	2717,22	45,33	1630	27	236	1,66	1
				290,25	16,97	174	10	128	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С Прайс	-Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам.200 мм	0,6	2165,3	-	1299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-10-6	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	6	1565,57	27,87	9393	167	1464	1,04	6
				180,23	10,44	1081	63	128	0,05	-
33	С Прайс	-Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам.100 мм	6	1733,65	-	10402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	6	481,59	69,84	2890	419	2896	1,73	10
				369	2,25	2214	14	130	0,01	-
35	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	28	391,37	57,24	10958	1603	11056	1,43	40
				301,5	2,25	8442	63	130	0,01	-
36	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	94	156,43	21,43	14705	2015	15397	0,6	56
				126	-	11844	-	130	-	-
40	Е0122-36-1	-Установка шаровых кранов	318	276,46	17,71	87914	5632	79993	1,07	340
				186,75	6,75	59387	2147	130	0,03	10
44	Е0106-1-13	-Опоры под задвижки ОП-1,ОП-2	0,188	15383,75	95,97	2892	18	159	4,9	1
				771,75	36,25	145	7	105	0,18	-
45	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	30	18075,87	36,99	542276	1110	11758	1,82	55
				288	13,5	8640	405	130	0,07	2
46	Е0106-1-1	-Подставка из бетона	2,1	13958,17	66,01	29312	139	487	1,35	3
				195,75	24,93	411	52	105	0,12	-
51	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых втулок, крестовин и переходов	278	300,57	225,64	83558	62727	46444	0,41	115
				69,53	58,98	19329	16396	130	0,23	63
58	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	320	440,21	332,43	140869	106379	78728	0,61	196
				102,38	86,87	32762	27798	130	0,33	107

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0122-9-1	-Монтаж футляра из труб 50 мм	0,0314	121367,16	49858,78	3811	1566	3276	336	11
		км		61425	18834,75	1929	591	130	91,99	3
64	Е0122-9-5	-Монтаж футляра из труб 150 мм	0,036	160329,25	60626,12	5772	2183	4936	442	16
		км		82575	22902,75	2973	824	130	111,85	4
65	Е0122-9-7	-Монтаж футляра из труб 273 мм	0,0044	228191,27	105803,64	1004	466	818	544	2
		км		103050	39969	453	176	130	195,2	1
66	Е0122-9-8	-Монтаж футляра из труб 325 мм	0,0048	258148,62	119848,99	1239	575	1007	607	3
		км		116100	45274,5	557	217	130	221,12	1
72	Е0122-41-1	Колодцы Ду-1500мм -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	28,68	33305,2	1879,87	955193	53915	73596	8,86	2331
		м3		1435,5	538,43	41170	15442	130	2,06	542
73	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	263,13	143	-	37628	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4702325	1933273	-
Накладные расходы -	Тенге	1933273	-	-
Итого:	Тенге	6635598	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	398136		
Итого:		7033734		
Итого с временными зданиями и сооружениями 1.8%		7160341		
Итого с зимними удорожаниями 2.52%		7337591		
Итого с затратами на выслугу лет 1%		7407928		
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%		7436063		
Итого в текущих ценах К=2,38968		17769811		
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%		18125207		
НДС 12%		2175025		
Итого с НДС		20300232		
Удержание резерва 5%		1015012		
Итого к оплате		19285220		

Технический надзор: Рылбаев М.К.

Тижленов Н.М.

Подрядчик: