Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п.Шубарши Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительного комплекс

Договор № 107 от 02.07.2020 г

А К Т

выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-2 Физкультурно-оздоровительный комплекс. Раздел 1.Кладка стен										
1	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015изм.доп. вып.9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77,раствор-0,9	м3	183	25042,19	2412	4582721	441396		1038506	6070925
					5564,44	537,6	1018293	98381		449698	
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкции	т	1,81501	366451,32	2236,92	665113	4060		114609	842100
					67172,4	725,76	121919	1317		62378	
		Кладка стен одноэтажной части здания									
3	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3	56	25042,19	2412,00	1402363	135072		317794	1857769
					5564,44	537,60	311609	30106		137613	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,482809	366451,32	2236,92	176926	1080		30487	224006
		НР - 93%; СП - 8%			67172,40	725,76	32431	350		16593	
		Стены котельной									
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9ТЧ 08 табл.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24	23742,02	2412,00	569808	57888		120223	745234

		НР - 93%; СП - 8%			4848,72	537,60	116369	12902		55202	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,97255	366451,32	2236,92	356392	2176		61412	451229
		НР - 93%; СП - 8%			67172,40	725,76	65329	706		33424	
					РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ/Лист 12,13,14/						
10	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,549	86685,00	--	307645	--	307645	--	332257
		СП - 8%			--	--	--	--		24612	
12	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,405	86685,00	--	35107	--	35107	--	37916
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	
14	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,468	86685,00	--	213939	--	213939	--	231054
		СП - 8%			--	--	--	--		17115	
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,945	86685,00	--	81917	--	81917	--	88471
		СП - 8%			--	--	--	--		6553	
18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,016	86685,00	--	174757	--	174757	--	188738
		СП - 8%			--	--.	--	--		13981	
	Раздел 4.Торцевые стены универсального зала (Лист 11)										
69	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка	т	2,26712	462338,00	--	1048176	--	1048176	--	1132030
		СП - 8%			--	--	--	--		83854	
71	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,46248	481624,00	--	222741	--	222741	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		17819	240560
	РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ. 1 Этаж										
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	117,72	672,58	29,15	79176	3431	34759	40108	128827
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	40986	1682		9543	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	117,72	82,34	4,94	9694	582	8605	738	11266
		НР - 94%; СП - 8%			4,30	2,36	507	278		834	
108	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	290,01	225,79	31,90	65481	9252	34781	23385	95976

		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	21448	3430		7109	
114	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	42,48	225,79	31,90	9591	1355	5094	3425	14058
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	3142	502		1041	
		Итого по акту					12 692 416				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			190 386,24		12 882 802				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			255 079,48		13 137 882				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			262 757,63		13 400 639				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9					12 060 575				
		НДС (12 %)					1 447 269				
		Итого					13 507 844				

Заказчик: ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Утешов Б.Р.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Б.А.

Технический надзор ТОО"Оразбай 2005"
_____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор ТОО "Ремстройпроект"
_____ Сапаралиева А.К.

Соот.рос. Ф2 по смете пр.