Заказчик: ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

Договор №22 от «06» мая 2015 года

Генеральный подрядчик: ТОО «Актау НШ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г.Жанаозен (13 участок)»

АКТ 1 от 26.05.2015г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-227-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 20,4 мм м	1180,69	57 - -	- - -	67299 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	С130804-233-Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	3396,63	567 - -	- - -	1925889 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	С130804-238-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм м	1103,93	1870 - -	- - -	2064349 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм м	444,4	2900 -	- -	1288760 -	- -	- -	- -	- -
28	С Прайс	-Дисковый поворотный затвор Ду-200 с воротниковым фланцем FAF-3500 шт	2	13957,4 -	- -	27915 -	- -	- -	- -	- -
29	С Прайс	-Дисковый поворотный затвор Ду-100 с воротниковым фланцем FAF-3500 шт	20	4679,16 -	- -	93583 -	- -	- -	- -	- -
37	С130809-16	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 250 мм шт	6	1480 -	- -	8880 -	- -	- -	- -	- -
38	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм шт	28	1140 -	- -	31920 -	- -	- -	- -	- -
39	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	94	492 -	- -	46248 -	- -	- -	- -	- -
41	С Прайс	-Шаровый кран Dу 25 мм "Пенса-Алматы" шт	318	1868,88 -	- -	594303 -	- -	- -	- -	- -
42	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм шт	4	1140 -	- -	4560 -	- -	- -	- -	- -
43	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	40	492 -	- -	19680 -	- -	- -	- -	- -
47	С Прайс-лист	-Тройник фланцевый с пожарной подствкой ППТФ 250х100 шт	3	36102,38	-	108307	-	-	-	-
48	С Прайс-лист	-Тройник фланцевый с пожарной подствкой ППТФ 100х100	17	20001,79 -	- -	340030 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С Прайс-лист	-Крест фланцевый с пожарной подствкой ППКФ 200х100 шт	10	41864,57 -	- -	418646 -	- -	- -	- -	- -
50	С Прайс-лист	-Заглушка фланцевая ЗФ 100 мм шт	20	3050,8 -	- -	61016 -	- -	- -	- -	- -
		Трубопроводная арматура								
52	С Прайс-лист	-Втулка под фланец 250 мм шт	6	4077,28 -	- -	24464 -	- -	- -	- -	- -
53	С Прайс-лист	-Втулка под фланец 200 мм шт	23	3664,11 -	- -	84274 -	- -	- -	- -	- -
54	С Прайс-лист	-Втулка под фланец 110 мм шт	54	1286,52 -	- -	69472 -	- -	- -	- -	- -
55	С Прайс-лист	-Переходник 110-50 мм шт	16	1342,52 -	- -	21480 -	- -	- -	- -	- -
56	С Прайс-лист	-Переходник 50-25 мм шт	159	286,18 -	- -	45502 -	- -	- -	- -	- -
57	С Прайс-лист	-Заглушка 110 мм шт	20	1391,31 -	- -	27826 -	- -	- -	- -	- -
59	С Прайс-лист	-Тройник 250-200 мм шт	2	22576,09 -	- -	45152 -	- -	- -	- -	- -
60	С Прайс-лист	-Тройник 250-110 мм шт	16	15591,46 -	- -	249463 -	- -	- -	- -	- -
61	С Прайс-лист	-Тройник 110-50 мм шт	143	2461,43 -	- -	351984 -	- -	- -	- -	- -
62	С Прайс-лист	-Тройник 25 мм шт	159	1878,63 -	- -	298703 -	- -	- -	- -	- -
67	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Футляр из труб 57х3,5 мм м	31,5256	321 -	- -	10120 -	- -	- -	- -	- -
68	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Футляр из труб 159х4 мм м	36,144	1060 -	- -	38313 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
69	С130806-104-Футляр из труб 273х4 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	4,4176	1900	-	8393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С130806-109-Футляр из труб 325х4 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	4,8192	2260	-	10891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы Ду-1500мм								
74	С Прайс -Стоимость полимерного люка	шт	179	2989,78	-	535171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С12021-237 -Стоимость стремянки	т	1,611	154400	-	248738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Подземный переход ч/з автодорогу							
117	С130806-101-Кожух из труб Ду-219х6 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	790	2250	-	1777500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С130806-112-Кожух из труб Ду-325х6 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	120	3360	-	403200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С130806-124-Кожух из труб Ду-426х6 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	120	5220	-	626400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	С130806-129-Кожух из труб Ду-530х6 мм Изм. и доп.вып.9	м	24	8330	-	199920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12178351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			730701	-	-		-
		Итого:				12909052				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1.8%				13141415				
		Итого с зимними удорожаниями 2.52%				13466723				
		Итого с затратами на выслугу лет 1%				13595813				
		Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%				13647449				
		Итого в текущих ценах К=2,38968				32613036				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%				33265297				
		НДС 12%				3991836				
		Итого с НДС				**37257133**				
		Удержание резерва 5%				**1862857**				
		Итого к оплате				**35394276**				

Заказчик: Рыскабел Рыскабаев М.К. Технический надзор: Бижиненов К.М. Подрядчик: Кушмагамбетов Е.Д.

ТОО "CASPIAN EXPORT COMPANY" ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

«Актау+ЛТД» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі