Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Гарейс- Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW- Invest"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Кокпектинская средняя общеобразовательная школа"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Кокпектинская средняя общеобразовательная школа"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/21 от 01.09.2021г.**

# Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2021** (месяц, год) **на капитальный ремонт здания КГУ "Кокпектинская средняя общеобразовательная школа"**

Составлен(а) 2020.2

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Жесткая кровля** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Обрешетка с прозорами из досок и брусков** под кровлю из листовой стали. Устройство **обрешетки** и контробрешетки | м2 | | 500 | 640,52 | 12,44 | 320258 | 6218 | 215600 | 73155 | 424886 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 196,88 | 6,33 | 98440 | 3164 | | 31473 | |
| 2 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка** под кровлю, **покрытия и настилы** по фермам. **Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | | 500 | 314,96 | 3,40 | 157481 | 1700 | 135738 | 14984 | 186262 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 40,09 | 1,53 | 20043 | 767 | | 13797 | |
| 3 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция** прокладная. **Устройство** в один слой пленки | м2 изолируемой поверхности | | 1490 | 269,75 | 15,82 | 401929 | 23572 | 235419 | 107204 | 549864 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 95,93 | 4,00 | 142938 | 5957 | | 40731 | |
| 4 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м2 кровли | | 1490 | 908,63 | 27,12 | 1353861 | 40404 | 103416 | 882268 | 2415019 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | Страниц - 6 | 812,11 | 10,29 | 1210041 | 15332 | | 178890 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 1713,5 | 2682,00 | -- | 4595607 | -- | 4595607 | -- | 4963256 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 367649 | |
| 6 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероида | м2 изолируемой поверхности | 1490 | 304,05 | 15,82 | 453037 | 23572 | 286527 | 107204 | 605061 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 95,93 | 4,00 | 142938 | 5957 | | 44819 | |
| 7 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 2 | 22763,89 | 1080,84 | 45528 | 2162 | 27187 | 12313 | 62468 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 8089,49 | 461,44 | 16179 | 923 | | 4627 | |
| 8 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 14 | 908,63 | 27,12 | 12721 | 380 | 972 | 8290 | 22691 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 812,10 | 10,29 | 11369 | 144 | | 1681 | |
| 9 | 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 16,1 | 2682,00 | -- | 43180 | -- | 43180 | -- | 46635 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3454 | |
| 10 | 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,28 | 23624,00 | -- | 30239 | -- | 30239 | -- | 32658 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2419 | |
| 11 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки | т конструкций | 0,03272 | 90779,88 | 33735,31 | 2970 | 1104 | 392 | 1266 | 4575 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 45059,37 | 11013,85 | 1474 | 360 | | 339 | |
| 12 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,03272 | 582046,00 | -- | 19045 | -- | 19045 | -- | 20568 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1524 | |
| 13 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,82 | 1034,22 | 1,32 | 848 | 1 | 102 | 537 | 1496 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 908,84 | 0,66 | 745 | 1 | | 111 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7436704 | 99113 | 5693424 | 1207221 | 9335439 |
| | | | | | | | 1644168 | 32605 | -- | 691514 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7414689 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1004960 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1674938 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4669026 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1205956 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 689652 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9310296 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1366 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1674938 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 22015 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 392 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1835 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 19045 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1266 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1862 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 25143 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1835 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 9335439 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1368 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1676773 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Мягкая кровля** | | | | | | | | | |
| 14 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 250 | 721,78 | 32,93 | 180446 | 8234 | 112587 | 43894 | 242286 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 238,50 | 5,36 | 59625 | 1339 | | 17947 | |
| 15 | 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой** | м2 изолируемой поверхности | 250 | 575,99 | 28,63 | 143999 | 7157 | 97990 | 28786 | 186608 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 155,41 | 4,52 | 38852 | 1129 | | 13823 | |
| 16 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | 250 | 1027,45 | 66,02 | 256863 | 16505 | 82669 | 116383 | 403106 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 630,76 | 15,82 | 157689 | 3955 | | 29860 | |
| 17 | 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой** | м2 утепляемого покрытия | 250 | 825,97 | 64,28 | 206492 | 16069 | 68341 | 90747 | 321017 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 488,33 | 15,82 | 122082 | 3955 | | 23779 | |
| 18 | 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140 толщ.180 мм** | м3 | 46,35 | 25956,00 | -- | 1203061 | -- | 1203061 | -- | 1299306 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96245 | |
| 19 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | м2 стяжки | 250 | 653,09 | 129,44 | 163272 | 32360 | 63285 | 54724 | 235436 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 270,51 | 33,51 | 67627 | 8378 | | 17440 | |
| 20 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм** | м2 стяжки | 22350 | 16,43 | 1,91 | 367177 | 42753 | 302021 | 24474 | 422983 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1,00 | 0,52 | 22403 | 11588 | | 31332 | |
| 21 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | **Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** | м2 кровли | 250 | 397,43 | 18,59 | 99357 | 4648 | 51961 | 31969 | 141832 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 170,99 | 6,61 | 42748 | 1652 | | 10506 | |
| 22 | 1112-0101-0213 Изм. и доп. вып. 10 | **Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212** | м2 кровли | 250 | 137,40 | 8,79 | 34349 | 2197 | 12800 | 14501 | 52759 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 77,41 | 3,15 | 19352 | 788 | | 3908 | |
| 23 | 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015 | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97** | м2 | 287,5 | 402,00 | -- | 115575 | -- | 115575 | -- | 124821 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9246 | |
| 24 | 2110-0403-1805 РСНБ РК 2015 | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97** | м2 | 575 | 755,00 | -- | 434125 | -- | 434125 | -- | 468855 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34730 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 3204715 | 129923 | 2544415 | 405478 | 3899009 |
| | | | | | | | 530378 | 32784 | -- | 288816 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3204715 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 791653 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 563163 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1752761 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 405477 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 288815 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3899008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 447 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 563163 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3899008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 447 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 563163 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Водосток и ограждение кровли** | | | | | | | | | |
| 25 | 1208-0101-1903 | **Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек** | м труб | 110 | 1006,08 | 0,12 | 110668 | 13 | -- | 79672 | 205567 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1005,96 | -- | 110655 | -- | | 15227 | |
| 26 | 2110-0302-0202 | **Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** | м | 110 | 2129,00 | -- | 234190 | -- | 234190 | -- | 252925 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18735 | |
| 27 | 1208-0101-1802 Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов** | м | 255,526 | 243,17 | 2,90 | 62136 | 741 | -- | 44476 | 115140 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 240,27 | 1,48 | 61394 | 378 | | 8529 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2110-0302-0201 | **Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм** | м | 255,526 | 1608,00 | -- | 410886 | -- | 410886 | -- | 443757 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32871 | |
| 29 | 2110-0302-0204 | **Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** | шт. | 17 | 3989,00 | -- | 67813 | -- | 67813 | -- | 73238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5425 | |
| 30 | 2110-0302-0207 | **Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм** | шт. | 260 | 916,00 | -- | 238160 | -- | 238160 | -- | 257213 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19053 | |
| 31 | 2110-0302-0208 | **Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм** | шт. | 60 | 907,00 | -- | 54420 | -- | 54420 | -- | 58774 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4354 | |
| 32 | 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 | **Кровли. Ограждение перилами** | м ограждения | 260 | 3020,42 | 30,04 | 785309 | 7810 | 755889 | 17102 | 866604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 83,12 | 8,24 | 21610 | 2143 | | 64193 | |
| 33 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015Изм. и доп. вып. 17 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 34,9 | 1035,58 | 1,32 | 36142 | 46 | 4336 | 22884 | 63748 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 910,04 | 0,66 | 31760 | 23 | | 4722 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 1999724 | 8610 | 1765694 | 164134 | 2336966 |
| | | | | | | | 225420 | 2544 | -- | 173109 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1999724 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 760225 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 227964 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1005469 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 164134 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 173109 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2336966 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 180 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 227964 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2336966 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 180 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 227964 | | | |

## РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1208-0101-0204 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | м2 кровли | 1490 | 279,93 | 1,63 | 417089 | 2422 | -- | 298560 | 772901 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 278,30 | -- | 414667 | -- | | 57252 | |
| 35 | 1208-0101-0101 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | м2 кровли | 250 | 172,09 | 19,73 | 43022 | 4932 | -- | 28569 | 77318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 152,36 | 6,36 | 38090 | 1589 | | 5727 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1208-0101-2203 Коэффициенты по тех. части-1 | **Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж** | м2 | 1490 | 186,48 | 6,34 | 277854 | 9443 | -- | 196726 | 512547 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 180,14 | 3,23 | 268412 | 4819 | | 37966 | |
| 37 | 1208-0101-0201 | **Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** | м2 кровли | 250 | 168,76 | 0,24 | 42191 | 59 | -- | 30335 | 78328 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,53 | -- | 42132 | -- | | 5802 | |
| 38 | 1208-0101-2001 Коэффициенты по тех. части-1 | **Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж** | м2 | 250 | 454,14 | 42,86 | 113535 | 10716 | -- | 76497 | 205235 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 411,28 | 13,71 | 102819 | 3427 | | 15203 | |
| 39 | 1208-0101-2203 Коэффициенты по тех. части-1 | **Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж** | м2 | 250 | 186,48 | 6,34 | 46620 | 1584 | -- | 33008 | 85998 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 180,14 | 3,23 | 45036 | 809 | | 6370 | |
| 40 | 4131-0104-0501 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 70 | 98,00 | -- | 6860 | -- | | -- | 7409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 549 | |
| 41 | 4102-0103-1010 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | т | 70 | 214,00 | -- | 14980 | -- | | -- | 16178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1198 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 962151 | 29156 | -- | 663695 | 1755914 |
| | | | | | | | 911155 | 10645 | -- | 130067 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 962151 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 921800 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 21840 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 663696 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 130068 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1755915 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 910 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 921800 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1755915 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 910 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 921800 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 17 327 328 |
| | | **НДС 12%** | | | | | | | | | 2 079 279 |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 19 406 608 |

**Генподрячик: Директор ТОО "Гарейс- Строй"** **Беспаев А.Е.**

**Субподрядчик: ТОО "BW- Invest"** **Сейльбеков З.Д.**