Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АП-Импэкс»***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***директора Амиржанова Ж.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Строительство отвода от Кокшетауского группового водопровода к с. Айыртауское, Айыртауского района, Северо-Казахстанской области. Корректировка.»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстануской области» Руководитель Шаменов М.Т.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиисутвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ***ТОО «Самрук Сервис Строй» директор Толебаев Алишер Тельманович, г. Астана, пр. Тауелсыздык 41, офис 502***
(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Спекола» заключение №ПЭА-0131/16 от 14.11.2016 г., выданное ТОО «ПРОЕКТ ЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ»; ТОО «Евростройсервис-Кокше» заключение №VS-0018/18 от 31.10.2018 г., выданное ТОО «VS-Standard»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ***КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области» приказ №2 от 04 января 2017 г, приказ №55 от 19 ноября 2018 г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Водопроводная сеть имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность сетей водоснабжения	м	7700		7700	
Площадь застройки	м²	29,17		29,17	
Общая площадь здания	м²	14,85		14,85	
Строительный объем	м³	113,8		113,8	
Объем башни	м³	25		25	
Высота башни	м	15		15	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных Четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение.

В проекте приняты трубы из полиэтилена ПЭ100 SDR 17 «питьевая» диаметром 90х5,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004 протяженностью 7700 м.

Глубина заложения труб принята на основании данных о глубине промерзания грунта по Северо-Казахстанской области.

В пониженных местах для сброса воды и промывки трубопроводов предусмотрены выпуски, в повышенных – вантузы для впуска и выпуска воздуха.

Для присоединения труб из полимерных материалов к арматуре и металлическим трубам используются пластмассовые буртовые втулки и свободные металлические фланцы.

Водопроводные колодцы приняты по т.п. 901-09-11.84 из сборных железобетонных изделий по серии 3.900-1-14 диаметром 1,5-2,0 мм, водопроводная камера 2,0х3,0 м принята из блоков.

Площадка водопроводных сооружений.

Площадочные сети водопроводных сооружений с. Аиыртауское запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.
Протяженность сетей водопровода 39,6 м.
Изоляция стальных труб принята битумно-резиновая.
Водопроводные колодцы приняты по т.п.р 901-09-11.84 из сборных железобетонных изделий по серии 3.900-1-14. Для учета реализации воды населению в узле управления установлен счетчик воды марки Flodis.

Водонапорная башня

В проекте принята водонапорная башня с емкостью бака 25 м3, высота ствола башни составляет 15 м.

Электроснабжение

Источником внешнего электроснабжения служит СШ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Елецкая», ВЛ-10 кВ «Елецкая - Междуозерное».
Точка присоединения – Опора № 184 ВЛ-10 кВ «Елецкая - Междуозерное».
Проектом предусмотрено выполнение следующих электромонтажных работ:
строительства ВЛИ-10 кВ на типовых опорах с подвесом провода марки СИП-3 с использованием арматуры фирмы "Ensto" с установкой на первой отпаечной опоре от опоры № 184 разъединителя РЛНД-10 кВ.
В центре нагрузок строительства ГКТП-10/0,4 кВ с новым силовым трансформатором S=63 kBA. Кабельные линии запроектированы кабелем АСБ 3*35.

Электроснабжение площадки водопроводных сооружении

Электроснабжение электроустановок на напряжение 0,4 кВ выполнено от РУ -0,4 кВ проектируемой ГКТП 63 10/0,4 кВ по 2-м кабелям. К прокладке в земле в траншее на напряжение 0,4 кВ принято два кабеля АПВБбШв с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Наружное освещение

Освещение площадки осуществляется светильниками наружного освещения типа СУС-100W, устанавливаемыми на опорах ВЛ -0,4 кВ. Управление наружным освещением площадки запроектировано от фидера уличного освещения трансформаторной подстанции. Сети наружного освещения запроектированы кабелем СИП-4, проложенным по проектируемым опорам.

Узел управления

Рабочий проект электротехнической части запроектирован согласно СН РК 4.04-23-2004* и ПУЭ РК-2015 года. Питание электроустановок предусмотрено на напряжение 380/220В по КЛ -0,4 кВ от проектируемой ГКТП-10/0.4кВ 63 кВА.
В помещении насосной станции предусмотрено устройство защитного заземления.
Все нетоковедущие металлические части электрооборудования (каркасы щитов и т.д.) заземляются.

Архитектурно-строительные решения

Узел управления
Здание узла управления- одноэтажное с размерами в осях 3,6х4,8 м, высота этажа -3м.
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* по щебеночной подготовке толщиной 100мм.
Стены здания – кирпичные, толщиной 640 мм из кирпича керамического обыкновенного марки КОРПо 1 НФ/100/2/50/ГОСТ 530-2012 и КОЛПо 1 НФ/100/2/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
Покрытие - железобетонные плиты по ГОСТ 9561-91 (серия 1.141-1 вып.60).
Кровля - односкатная, по деревянным конструкциям, штампованный кровельный лист с полимерным покрытием толщиной 1 мм.
По периметру здания устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 1 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия. Предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***ноябрь 2018 г.***;
(месяц, год)
окончание работ ***декабрь 2018 г.***;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8***;
фактически, месяц: ***2;***
9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация. Теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
_____
_____
_____
_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство отвода от Кокшетауского группового водопровода к с. Айыртауское, Айыртауского района, Северо-Казахстанской области. Корректировка.».
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АП-Имиже»
Директор Амиржанов Ж.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
_____