ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер
2. Дата выписки 13.11.2018 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 49
3. Дата совершения оборота 13.11.2018
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"
8. Адрес места нахождения
020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 03001 — 9.2. номер 0007155
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК IRTYKZKA
13. ИИК KZ639652000007085205
15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140008077 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
КГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района СКО
18. Адрес места нахождения
Северо-Казахстанская обл, Айыртауский р-н, Володарский с.о. с. Саумалколь, ул. Ш. Уалиханова,44
18.1. Код страны [KZ] - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- [H] [ ] Доверитель
- [F] [ ] Нерезидент
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ84070103KSN4815000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство отвода от Кокшетауского группового водопровода к с. Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030340003189
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"
25.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140008077
26.2 Наименование КГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района СКО
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 14
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 05.03.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 49
32.2 дата 13.11.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство отвода от Кокшетауского группового водопровода к с. Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области			работа	1	46 219 752,68	46 219 752,68	0	0	46 219 752,68	12%	5 546 370,32	51 766 123			1	
				Всего по счету				**46 219 752,68**			**46 219 752,68**		**5 546 370,32**	**51 766 123**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:Коммунальное государственное учреждении " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "АП-Ипмэкс"

Наименование объекта: Строительство отвода от Кокшетауского группового водопровода к с. Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Договор №14 от 2018-03-05

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		14	05.03.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	51 766 123	51 766 123	51 766 123								5546370

Заказчик: _____ Шаменов М.Т.

Руководитель КГУ "ОЖКХ, АД и ПТ акимата Айыртауского района СКО

Подрядчик: _____ Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Ипмэкс"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование стройки: Строительство отвода от Кокшетауского группового водопровода к с. Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

Акт № 1
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 3кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружные сети водоснабжения (Лок.см. № 2-1)										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5207	43,68 / –	43,68 / 15	227426 / –	227426 / 78084	– / –	56221 / 22692	306338
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5207	37,37 / –	37,37 / 12,83	194598 / –	194598 / 66813	– / –	48105 / 19416	262119

3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8186	175,86	168,19	1439608	1376824	–	2703026	1846729
					7,67	38,2	62784	312668	–	136795	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	5207	17,64	15,25	91836	79412	586	29950	131529
					2,27	5,72	11838	29759	–	9743	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	405,74	914,72	148,58	371139	60283		323086	749763
					766,15	38,19	310856	15493	–	55538	
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1622,95	578,28	–	938520	–	–	675735	1743395
					578,28	–	938520	–	–	129140	
12	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2028,69	1338		2714387		2714387	–	2931538
					–		–		–	217151	
13	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	17202,67	35,78	35,78	615463	615463	–	152145	829016
					–	12,28	–	211312	–	61409	
14	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	17202,67	15,5	15,5	266570	266570	–	65897	359064

15 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %			–	5,32	–	91524	–	26597	
		м3 грунта	14118,36	239,98	231	3388112	3261409	1983	681388	4395060
				8,83	58,2	124720	821653	–	325560	
16 4102-0102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
		т	14118,36	426		6014421		–	–	6495575
				–		–		–	481154	
17 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	19231,36	148,75	74,75	2860684	1437544	–	1496742	4706020
				74	34,09	1423139	655669	–	348594	
18 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	114880,52	1,33	1,33	152711	152711	–	37751	205698
				–	0,46	–	52431	–	15237	
1.2 Водовод										
19 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1583,16	73,95	6333	296	1322	4798	12021
				1178,78	32,73	4715	131	–	890	

20	2304-0102-0404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	38196		152784		152784	–	165007
					–		–		–	12223	
21	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	962,12	24,65	7697	197	1398	6127	14930
					762,74	10,91	6102	87	–	1106	
22	2304-0102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8	24479		195832		195832	–	211499
					–		–		–	15667	
24	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	22	625,39	41,04	13759	903	1028	11710	27506
					537,65	–	11828	–	–	2037	
25	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2278		50116		50116	–	54125
					–		–		–	4009	
26	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2278		22780		22780	–	24602
					–		–		–	1822	

27	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	11	422,61	27,36	4649	301	234	4073	9419
					374,02	–	4114	–	–	698	
28	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	11	1560		17160		17160	–	18533
					–		–		–	1373	
29	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6	868909,74	92447,84	5213458	554687	3574754	1221445	6949696
					180669,58	24960,89	1084017	149765	–	514792	
31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	10	1172,06	799,9	11721	7999	–	5733	18850
					372,19	206,91	3722	2069	–	1396	
32	2302-0302-8209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1173		11730		11730	–	12668
					–		–		–	938	
35	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,04658	1177570,66	449829,1	54851	20953	16874	22503	83543
					365488,1	122500,73	17024	5706	–	6188	
39	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1091,82	198,22	1092	198	21	913	2165

10 2304-1013-0420	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010			872,89	58,6	873	59	–	160	
		шт.	1	29505		29505		29505	–	31865
				–		–		–	2360	
41 2304-1013-1504	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	13081		13081		13081	–	14127
				–		–		–	1046	
42 2304-1013-1605	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	4973		4973		4973	–	5371
				–		–		–	398	
1.3 Колодцы										
67 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,75	53806,2	8204,5	578417	88198	351062	170643	808984
				12944,88	3089,22	139157	33209	–	59925	
68 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17553		52659		52659	–	56872
				–		–		–	4213	
69 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28042		56084		56084	–	60571

70 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	4487	
		шт.	3	13656	40968	40968	–	44245
				–	–	–	3277	
71 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
		шт.	6	16442	98652	98652	–	106544
				–	–	–	7892	
72 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
		шт.	4	24667	98668	98668	–	106561
				–	–	–	7893	
73 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
		шт.	2	19375	38750	38750	–	41850
				–	–	–	3100	
74 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
		шт.	5	6463	32315	32315	–	34900
				–	–	–	2585	

75	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17082		51246		51246	–	55346
					–		–		–	4100	
76	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25265		50530		50530	–	54572
					–		–		–	4042	
77	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	6105		30525		30525	–	32967
					–		–		–	2442	
78	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	3255		48825		48825	–	52731
					–		–		–	3906	
79	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками /крышки деревянные/ НР = 99 %	м2 щитов	3,99	4989,61	56,1	19909	224	18599	1202	22800
					382,09	22,26	1126	89	–	1689	

80 2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013									
		комплект	5	19245		96225		96225	–	103923
				–		–		–	7698	
81 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
		т	0,22334	521282		116423		116423	–	125737
				–		–		–	9314	
82 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности								
			7,81683	710,67	0,93	5555	7	1171	3504	9748
				559,92	0,42	4377	3	–	725	
	Итого по разделу 1					**34 336 158**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 148 915				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 346 203				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 526 526				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 993 210				
	- перевозка грузов, тенге					6 014 421				
	Накладные расходы, тенге					5 289 997				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 543 417				
	Временные здания и сооружения 3,1%					1 064 421				
	Затраты на производство работ в зимнее время 1,76%					623050				
	Итого:					**36023629**				
	Непредвиденные работы и затраты 2%					720473				
	Итого в текущих ценах 2018 года					**36744102**				

Итого в текущих ценах 2018 года с к-том 0,8999999991	33069691
НДС 12%	3968363
Всего по акту с учетом НДС	37038054

ЗАКАЗЧИК: _____ Шаймен М.Т.
Руководитель КГУ "ЖКХ, ПТ и АД акимата Айыртауского района СКО

ТЕХНАДЗОР: _____ Болдин В.П.
ТОО "EXPERT-SK"

ПОДРЯДЧИК: _____ Амиржанов Ж.К.
Директор ТОО "АДИЛЖАН"