азчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата ыртауского района Северо-Казахстанской области"

дрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

именование объекта: Строительство отвода от Кокшетауского группового водопровода к с. Айыртау Айыртауского района Северо-ахстанской области.

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

оставлена в текущих ценах 3 кв. 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Пункт реализации. Общестроительные работы (Лок.см. № 2-3-2)									
		1,1 Фундаменты									
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5,13	43,62	43,68	224	224	–	55	302
					–	15	–	77	–	22	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	62,17	176,75	168,19	10989	10457	–	2093	14128
					8,56	38,2	532	2375	–	1047	
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6,217	645,17	–	4011	–	–	2888	7451

				645,17	–	4011	–	–	552	
4 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	39,702	35,78	35,78	1420	1420	–	351	1913
				–	12,28	–	488	–	142	
5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	45,919	157,31	74,75	7224	3432	–	3857	11967
				82,56	34,09	3791	1566	–	886	
6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,08	5408,62	1453,12	5841	1569	3503	1324	7739
				712,3	606,18	769	655	–	573	
7 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	4392,3	2465,79	43922	24658	7641	24233	73608
				1162,3	891,36	11623	8914	–	5452	
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2075,34	1042,22	24904	12507	4790	14112	42138
				633,93	362,7	7607	4352	–	3121	
9 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,15	25296		206162		206162	–	222655
				–		–		–	16493	

2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	27164 / –		43245 / –		43245 / –	– / 3460	46705
2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,344	27104 / –		63532 / –		63532 / –	– / 5083	68614
2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03292	239825 / –		7895 / –		7895 / –	– / 632	8527
1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	29960,45 / 3481,2	1867,38 / 340,13	107858 / 12532	6723 / 1224	88603 / –	12519 / 9630	130006
2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07588	222430 / –		16878 / –		16878 / –	– / 1350	18228
2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0201	239825 / –		4820 / –		4820 / –	– / 386	5206

1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	64,44	820,23	17,98	52856	1158	37012	13789	71976
				227,9	2,18	14686	141	–	5332	
1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	11,52	2181,86	40,07	25135	462	22559	2048	29358
				183,51	7,64	2114	88	–	2175	
1.2 Стены										
1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	47,41	27628,78	2289,6	1309881	108550	1014717	192793	1622887
				3936,18	436,4	186614	20690	–	120214	
1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,24231	356679,47	2080,67	86428	504	72709	12423	106759
				54538,8	589,14	13215	143	–	7908	
1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	6,92	31669,22	1521	219151	10526	132557	61255	302839
				10992,62	654,6	76069	4530	–	22432	
1.3 Перекрытия										
1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	378488	918,15	1513952	3673	1502560	9942	1645806
				1929,69	176,74	7719	707	–	121912	

2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00366	109664		401		401	–	433
				–		–		–	32	
2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,0408	5524		94133		94133	–	101664
				–		–		–	7531	
1. 4 Перемычки										
1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций		423,67	240,22					
				140,44	47			–		
2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,247	81176		20050		20050	–	21655
				–		–		–	1604	
1. 5 Окна										
1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,8	3150,26	154,75	5670	279	3491	1819	8089
				1055,38	67,43	1900	121	–	599	

9109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,8	18230		32814		32814	–	35439
				–		–		–	2625	
1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,004	83601,47	937,45	334	4	251	73	440
				19845	392,76	79	2	–	33	
1120-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,258	24925,12	789,35	6431	204	3644	2029	9136
				10009,79	338,21	2583	87	–	677	
1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	4,2	3717,34	8,17	15613	34	12332	2475	19535
				773,02	2,4	3247	10	–	1447	
1107-0516-0109	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей НР = 118 %	м шва	8	319,35	134,8	2555	1078	–	2330	5276
				184,55	62,3	1476	498	–	391	
2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	872		872		872	–	942

				–		–		–	70	
1110-0601-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,6	1481,05	8,71	2370	14	2044	287	2869
				195,2	3,91	312	6	–	213	
2109-0205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1,632	2629		4291		4291	–	4634
				–		–		–	343	
1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	1,6	1393,99	4,86	2230	7	1626	478	2925
				372,48	0,94	596	1	–	217	
1. 6 Двери										
1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	2,1	1926,07	118,25	4045	248	252	3280	7910
				1688,17	47,08	3545	99	–	586	
7 2109-0403-0301	Двери стальные утепленные 1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	шт.	1	18700		18700		18700	–	20196
				–		–		–	1496	
8 1110-0106-0402	Приборы дверные. Установка НР = 90 %	комплект	1	426,02	3,72	426	4	–	381	872
				422,31	1,42	422	1	–	65	

2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5245		5245		5245	–	5665
				–		–		–	420	
1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,1	3836,03	96,14	8056	202	5475	2221	11099
				1132,75	42,55	2379	89	–	822	
2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,1	4089		8587		8587	–	9274
				–		–		–	687	
2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249		4249		4249	–	4589
				–		–		–	340	
2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	298		596		596	–	644
				–		–		–	48	
1. 7 Полы										
1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,485	5408,62	1453,12	8032	2158	4816	1821	10641
				712,3	606,18	1058	900	–	788	
1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,188	26760,52	6,72	31791	8	28139	3425	38034

				3067,08	–	3644	–	–	2817	
1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,85	1409,98	77,27	20938	1147	11575	7863	31105
				553,28	10	8216	148	–	2304	
1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,85	900,45	38,23	13372	568	7847	4740	19560
				333,83	5,7	4957	85	–	1449	
1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,85	701,8	25,07	10422	372	5852	4108	15692
				282,66	11,6	4198	172	–	1162	
1. 8 Кровля										
1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,55	35599,51	2289,6	233177	14997	192398	26636	280597
				3936,18	436,4	25782	2858	–	20785	
1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,02544	356682,47	2080,67	9074	53	7634	1304	11209
				54520,44	589,62	1387	15	–	830	
1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	32,25	157,82	11,46	5090	369	2597	2029	7688

				65,86	2,53	2124	81	–	569	
1110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2									
		м2	37,0875	86		3190		3190	–	3445
				–		–		–	255	
1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	17,28	77,32	11,46	1336	198	–	1087	2617
				65,86	2,53	1138	44	–	194	
2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,01982	82405		1637		1637	–	1768
				–		–		–	131	
1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	2,592	22307,66	1521	57821	3942	25386	22944	87227
				10992,62	654,6	28493	1697	–	6461	
	Итого по смете					**5 221 682**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					440 082				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					211 574				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 864				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 739 307				
	Накладные расходы, тенге					443 926				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					386 793				
	Временные здания и сооружения 3,1%					161 872				
	Затраты на производство работ в зимнее время 1,76%					94751				
	Итого:					**5478305**				

Непредвиденные работы и затраты 2%	109566
Итого в текущих ценах 2018 года	5587871
Итого в текущих ценах 2018 года с к-том 0,8999999991	5029084
НДС 12%	603490
Всего по акту с учетом НДС	5632574

ЗАКАЗЧИК: _____ Шаяхенов М.Т.
Руководитель КГУ "ОЖКХ, ПТ и АД акимата Айыртауского района СКО

ПОДРЯДЧИК: _____ Амиржанов Ж.К.
Директор ТОО "АП-ИНЮЖК"

ТЕХНАДЗОР: _____ Колодин В.П.
ТОО "EXPERT-SK"