Заказчик: ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Договор №41от «22» июня 2015 года
Генеральный подрядчик: ТОО «Актау НШ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК В ГОРОДЕ ЖАНАОЗЕН (микрорайоны Шугыла, Шанырак, Астана, Аксу и село Тенге)»

АКТ 1 от 14.07.2015г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
10	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	810	3182,08	73,75	2577488	59740	35604	0,14	117						
				21,38	11,67	17318	9452	133	0,04	33						
11	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 10 смиз щебня мелкой фракции м3	2700	407,85	33,28	1101199	89860	59204	0,03	89						
				5	11,49	13500	31014	133	0,04	109						
12	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	2700	282,07	13,43	761580	36261	191588	0,37	988						
				52,65	5,04	142155	13608	123	0,02	66						
15	СПРАЙС	-Стоимость резиновой крошки м2	791,666	2346,12	-	1857343	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 6297610

Накладные расходы - Тенге 286396 - - -

Итого: 6584006

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 395040 - - -
Итого: 6979046

Итого с временными зданиями и сооружениями 1.5% 7083732

Итого с зимними удорожаниями 0.35% 7108159

Итого с затратами на выслугу лет 1% 7177949
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4% 7205866
Итого в текущих ценах К=2,5574218428425
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2% 18796993

НДС 12% 2255639

Итого с НДС 21052632

Удержание резерва 5% 1052632

Итого к оплате 20000000

Заказчик: Подрядчик: Кушмиларов Е.Д.

Технический надзор: