Заказчик: ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Договор №41от «22» июня 2015 года
Генеральный подрядчик: ТОО «Актау НШ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК В ГОРОДЕ ЖАНАОЗЕН (микрорайоны Шугыла, Шанырак, Астана, Аксу и село Тенге)»

# АКТ 3 от 25.09.2015г.
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0109-53-3 | -Монтаж стоек<br>т | 8,1287 | 16367,84<br>14670 | | 681,42<br>132,75 | | 133049<br>119248 | | 5539<br>1079 | | 108294<br>90 | 95<br>0,65 | 772<br>5 |
| 3 | Е0101-149-1 | -Бурение ям<br>яма | 215 | 154,07<br>20,75 | | 133,32<br>40,27 | | 33126<br>4461 | | 28665<br>8658 | | 12726<br>97 | 0,14<br>0,16 | 31<br>34 |
| 4 | Е0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом<br>м2 | 55 | 1375,72<br>79,66 | | 49,1<br>18,4 | | 75664<br>4381 | | 2701<br>1012 | | 6634<br>123 | 0,53<br>0,09 | 29<br>5 |
| 5 | Е0106-1-13 | -Устройство бетонных фундаментов<br>м3 | 44,75 | 9252,36<br>771,75 | | 95,97<br>36,25 | | 414043<br>34536 | | 4295<br>1622 | | 37966<br>105 | 4,9<br>0,18 | 219<br>8 |
| 6 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>м2 | 430 | 245,44<br>37,35 | | 3,82<br>1,44 | | 105539<br>16061 | | 1643<br>619 | | 19682<br>118 | 0,21<br>0,01 | 91<br>3 |
| 7 | Е0109-30-1 | -Монтаж ограждения из | 17,02265 | 14359,66 | | 5522,03 | | 244439 | | 94000 | | 113331 | 35,9 | 611 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | листовой, рифленной, просечной и круглой стали | т | | 6075 | 1322,37 | 103413 | 22510 | 90 | 4,73 | 81 |
| 13 | Е0111-11-4 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | м2 | 2700 | 600,73 | 10,72 | 1621974 | 28944 | 46760 | 0,07 | 190 |
| | | | | | 10,08 | 4 | 27216 | 10800 | 123 | 0,02 | 52 |
| 14 | Е0127-81-2 | -Устройство покрытия из резиновой крошки | м2 | 2250 | 90,16 | - | 202860 | - | 18194 | 0,04 | 93 |
| | | | | | 6,08 | - | 13680 | - | 133 | - | - |
| 15 | СПРАЙС | -Стоимость резиновой крошки | м2 | 877,584 | 2346,12 | - | 2058918 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | У1-11-9 | -Стойка баскетбольная, строительные работы | стойка | 10 | 14786,34 | 1757,88 | 147863 | 17579 | 29949 | 14 | 140 |
| | | | | | 2277 | 575,28 | 22770 | 5753 | 105 | 2,8 | 28 |
| 17 | У1-11-10 | -Стойка баскетбольная, металлоконструкций | монтаж | 10 | 27662,17 | 43,09 | 276622 | 431 | 40864 | 26 | 260 |
| | | | | | 4527,38 | 13,09 | 45274 | 131 | 90 | 0,05 | - |
| 18 | У1-10-5 | -Ворота футбольные, строительные работы | стойка | 10 | 20410,95 | 1664,31 | 204110 | 16643 | 18304 | 4,5 | 45 |
| | | | | | 749,1 | 558,36 | 7491 | 5584 | 140 | 2,7 | 27 |
| 19 | У1-10-6 | -Ворота футбольные, металлоконструкций | ворота монтаж | 10 | 52340,63 | 81,81 | 523406 | 818 | 77142 | 50 | 500 |
| | | | | | 8547,02 | 24,31 | 85470 | 243 | 90 | 0,09 | 1 |
| 20 | Е0115-165-3 | -Окраска поля | ворота м2 | 50 | 167,96 | 1,88 | 8398 | 94 | 4149 | 0,47 | 23 |
| | | | | | 78,3 | 0,72 | 3915 | 36 | 105 | - | - |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 6050011

Накладные расходы - Тенге 533995 - - -

Итого: 6584006

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 395040 - - -

Итого: 6979046

Итого с временными зданиями и сооружениями 1.5% 7083732

Итого с зимними удорожаниями 0.35% 7108159

Итого с затратами на выслугу лет 1% 7177949

| | |
|---|---|
| Итого с затратами на доп. отпуска 0,4% | 7205866 |
| Итого в текущих ценах К=2,55742 | 18428425 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2% | 18796993 |
| НДС 12% | 2255639 |
| **Итого с НДС** | **21052632** |
| **Удержание резерва 5%** | **1052632** |
| **Итого к оплате** | **20000000** |

Заказчик: Аяпов О.

Подрядчик: Кушнигоров Е.Д.

Технический надзор: Замятин