Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030240004183**
Договор (контракт)	Договор №107 от 02.07.2020г.	

Номер документа	Дата составления
00000000003	**07.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п. Шубарши Темирского района Актюбинской области			усл	1	17 534 956,13	17 534 956,13
				Итого	1	x	17 534 956,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.О.директора / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2021

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п.Шубарши Темирского района Актюбинской**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			107,107/2	02.07.2020,26.05.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	273 078 394,85	186 871 576			9 976 619				29 258 899,88	273 078 394,85
Общестроительные работы	17 534 956,13	15 656 210,0		17 534 956,13					1 878 746,13	17 534 956,13
в .т.ч. июнь 2021	17 534 956,13	15 656 210		17 534 956,13	124 793,00				1 878 746,13	17 534 956,13

итого к оплате за июнь : Семнадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть тенге 13 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »
Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Оразбай -2005"
_____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор ТОО" Ремстройпроект"
_____ Сапаралиева А.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п.Шубарши Темирского района Актюбинской области
Наименование объекта: Физкультурно-оздоровительного комплекс
Доп.согл № 107/2 от 26.05.2021 г. к договору № 107 от 02.07.2020 г

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
37	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	0,700	27182,14	504,21	19027	353	741150	1808	22502
		НР - 91%; СП - 8%			2704,14	134,30	1893	94		1667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**22502**
		Накладные расходы	Тенге							**1808**	
		Сметная прибыль	Тенге							**1667**	
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ									
124	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	728,32	108,80	7,13	79241	5190	44527	30162	118155
		НР - 94%; СП - 8%			40,54	3,52	29524	2563		8752	
					ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ = 1этаж						
211	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,039	2665,76	50,95	13433	257	4791	7682	22804
		НР - 69%; СП - 8%			2187,90	21,53	11025	108		1689	

212	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утеплен ные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,039	40518,00	--	204170	--	204170	--	220504
		СП - 8%			--	--	--	--		16334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**361463**
		Накладные расходы	Тенге							**37844**	
		Сметная прибыль	Тенге							**26775**	
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
		Фасад основного здания									
276	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	724,500	2467,00	--	1787342	--	1787342	--	1930329
		СП - 8%			--	--	--	--		142987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								**1930329**
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге							**142987**	
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода									
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,355	100,60	2,41	237	6	125	74	335
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	106	1		25	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,355	79,50	1,71	187	4	121	43	249
		НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	62	1		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								**584**
		Накладные расходы	Тенге							**117**	
		Сметная прибыль	Тенге							**43**	
		РАЗДЕЛ 1. Внутренний газопровод низкого давления									
7	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	35	560,11	--	19604	--	513	18709	41378
		НР - 98%; СП - 8%			545,45	--	19091	--		3065	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								
		Накладные расходы	Тенге							**41378**	
		Сметная прибыль	Тенге							**18709**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							**3065**	
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение									
1	1147-0106-0107 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочныхмест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	яма	14	550,13	--	7702	--	--	6778	15638
		НР - 88%; СП - 8%			550,13	--	7702	--		1158	
2	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	14	267,11	62,80	3740	879	42	2663	6915
		НР - 88%; СП - 8%			201,36	14,78	2819	207		512	
3	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	14	483,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
4	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	24	151,42	39,33	3634	944	--	2740	6884
		НР - 88%; СП - 8%			112,10	17,63	2690	423		510	
5	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	24	592,27	97,05	14215	2329	125	10832	27051
		НР - 88%; СП - 8%			490,05	22,85	11761	548		2004	

6	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	24	483,00	--	11592	--	11592	--	12519
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
					ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ						
7	1147-0108-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	м	143	292,75	39,33	41863	5623	6874	28061	75518
		НР - 88%; СП - 8%			205,36	17,63	29366	2521		5594	
8	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	143	592,27	97,05	84695	13879	739	64543	161177
		НР - 88%; СП - 8%			490,05	22,85	70077	3267		11939	
9	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	429	418,00	--	179322	--	179322	--	193668
		СП - 8%			--	--	--	--		14346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**353524**	**23654**	**205456**	**115617**	**506673**
		Накладные расходы	Тенге				**115617**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37531**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**506672**				
		РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ									
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	463	1745,84	126,25	808324	58454		38073	914109
		НР - 108%; СП - 8%			45,16	30,98	20909	14344		67712	

15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	463,227	393,45	0,04	182257	19		120	196967
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	111			14590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1111076**
		Накладные расходы	Тенге							**38193**	
		Сметная прибыль	Тенге							**82302**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							**1111076**	
РАЗДЕЛ 4. Покрытие из искусственной травы											
25	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	121	3087,67	1042,65	373609	126161	230094	49072	456495
		НР - 108%; СП - 8%			143,42	232,09	17354	28083		33814	
26	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1210	767,08	266,96	928166	323016	563942	146270	1160391
		НР - 108%; СП - 8%			34,06	77,87	41208	94227		85955	
27	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1210	-124,24	-41,01	-150335	-49620	-100715	-15960	-179599
		НР - 108%; СП - 8%			--	-12,21	--	-14778		-13304	
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,605	165171,58	1799,16	99929	1088	98841	609	108580
		НР - 108%; СП - 8%			--	931,48	--	564		8043	

29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1210	1745,84	126,25	2112470	152759	1905069	99493	2388920
		НР - 108%, СП - 8%			45,16	30,98	54642	37481		176957	
30	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1210	5003,00	226,00	6053630	273460	4951320	980100	7596428
					685,00	65,00	828850	78650		562698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**11531215**
		Накладные расходы	Тенге						**1259584**		
		Сметная прибыль	Тенге						**854163**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						**11531215**		
					Отмостка						
280	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	181,5	225,79	31,90	40981	5790	21768	14636	60065
		НР - 94%, СП - 8%			73,96	11,83	13423	2147		4449	
281	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,075	5654,81	1744,26	51317	15829	27527	13705	70225
		НР - 93%, СП - 8%			877,20	746,72	7961	6776		5202	
282	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	22,6875	23428,99	7,20	531545	163	445689	80552	661065
		НР - 94%, СП - 8%			3777,12	--	85693	--		48968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**791355**
		Накладные расходы	Тенге						**108893**		
		Сметная прибыль	Тенге						**58619**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						**791355**		
РАЗДЕЛ 1.Наружные сети канализаций											
					Отмостка						

20	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,628	4132,55	232,41	2595	146	1788	697	329135
		НР - 99%; СП - 8%			1052,64	68,54	661	43		263	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	1,256	17165,96	1096,16	21560	1377	18586	1732	25156
		НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	1597	306		1863	
					Канализационный колодец д=1,0м-1шт						
					Отмостка						
30	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,11775	4132,55	232,41	487	27	336	131	667
		НР - 99%; СП - 8%			1052,64	68,54	124	8		49	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	0,2355	17165,96	1096,16	4043	258	3486	325	4717
		НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	299	57		349	
		Локальная смета 6-1-1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								
		Накладные расходы	Тенге								**359675**
		Сметная прибыль	Тенге						**2885**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**2524**		
		Локальная смета 6-1-1							**359675**		
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода									
48	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,355**	**100,60**	**2,41**	**237**	**6**	**125**	**74**	**335**
		НР - 69%; СП - 8%			**45,02**	**0,27**	**106**	**1**		**25**	
49	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,355**	**79,50**	**1,71**	**187**	**4**	**121**	**43**	**249**
		НР - 69%; СП - 8%			**26,31**	**0,27**	**62**	**1**		**18**	
		Отмостка									

73	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,314	4132,55	232,41	1298	73	894	349	1778
		НР - 99%; СП - 8%			1052,64	68,54	331	22		132	
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,628	23428,99	7,20	14713	5	12336	2230	18299
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	2372	--		1355	
75	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7641,96	4225,52	7642	4226	349	4376	12979
		НР - 99%; СП - 8%			3067,26	1353,02	3067	1353		961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								33640
		Накладные расходы	Тенге						7072		
		Сметная прибыль	Тенге						2491		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						392731		
РАЗДЕЛ 4.Лестница-стремянка(2шт)											
55	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0776	73862,59	25946,69	5732	2013	799	2468	8855
		НР - 69%; СП - 8%			37627,80	8458,38	2920	656		656	
56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0776	582041,00	--	45166	--	45166	--	48780
		СП - 8%			--	--	--	--		3613	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,6	158,99	3,42	572	12	371	132	761
		НР - 69%; СП - 8%			52,61	0,54	189	2		56	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								58396
		Накладные расходы	Тенге				2600				
		Сметная прибыль	Тенге				4325				
		Итого по разделу					58396				
		РАЗДЕЛ 5.Оборудование выгреба									
58	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка погружного насоса	насос	1	21269,57	432,78	21270	433	3698	16934	41260
		НР - 98%, СП - 8%			17139,20	140,41	17139	140		3056	
59	5102-0406-0101 РСНБ РК 2015	Насос погружной канализационный, модель SXG 1400, Q 15,0 м3/ч, H 7,8 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	124793,00		124793				124793
									124793		
60	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	1	6132,00		6132		6132		6623
		СП - 8%								491	
61	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	1	573,00		573		573		619
		СП - 8%								46	
62	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /колено из оцинкованной стали с внутренней резьбой R/G2/	т	0,029	643563,00		18663		18663		20156
		СП - 8%								1493	
63	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	10	1145,00		11450		11450		12366
		СП - 8%								916	

64	2113-0814-3203 РСНБ РК 2015	Цепь-звено общее 37 мм	т	0,00215	571109,00		1228		1228		1326
		СП - 8%								98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								207143
		Накладные расходы	Тенге				**16934**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6100**				
		Оборудование					**124793**				
		Итого по разделу					**207143**				
		Итого по акту					16 955 429,00				
	Оборудование						124 793,00				
	Временные здания и сооружения (1,5%)				252 459,54		17 207 888,54				
	Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных				338 245,29		17 546 133,83				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				350 922,68		17 897 056,51				
	Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9						15 656 210,00				
		НДС (12 %)					1 878 746,13				
		Итого					17 534 956,13				

Заказчик: ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик ТОО " Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Оразбай 2005"
_____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор ТОО "Ремстройпроект"
_____ Сапаралиева А.К.

Соот рас Ф-2 по смете
прав.