Счет-фактура № 176 от 20 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ848210439812187778, в банке AOBank RBK, БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 672/31-15 от 11.11.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство. Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь. Насосная станция НС-17.	работа	1	111 744 815,18	111 744 815,18	12%	13 409 377,82	125 154 193,00		
Всего по счету:					**111 744 815,18**		**13 409 377,82**	**125 154 193,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Ашегалиев А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит"
Генподрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС"
Наименование стройки - Строительство "**Тепломагистраль в левобережную часть г.Астаны.4 ввод.2 очередь.**
Наименование объекта - **Насосная станция НС-17**
Договор №672/31-15 от 11.11.2015г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование наименов	Источник финансирования наименование Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		672/31-15	**11.11.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	954 021 029,50									
	в т.ч. за отчетный месяц		111 744 815,18							13 409 377,82	125 154 193,00

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Астана-Теплотранзит"
_____ Н. Нурсагатов
М.П.

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»
_____ Ж. Амиржанов
М.П.

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит"
Генподрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство "Тепломагистраль в левобережную часть г.Астаны.4 ввод.2 очередь. Участок трассы от пр.Кабанбай Батыра до ул.39
Наименование объекта - Насосная станция НС-17
Договор: №672/31-15 от 11.11.2015г.

Акт№35 приемки выполненных работ
за октябрь 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1280.СМ-АР.002.012 изм.1. Архитектурные работы								
		План на отм.0,000 и +1,200/л.002/								
		Ворота распашные ВР42х42-С с калиткой 0,8х2,0(h) из панели типа "сэндвич"								
1	Е0109-46-1	**Монтаж ворот**	0,986	31476,57	17434,99	31036	17191	8944	41,40	41
		т		7650,00	2428,67	7543	2395	90	8,15	8
2	С12022-5 к=986:635=1,55 на вес	**Ворота распашные ВР 42х42-С с калиткой, огрунтованные и окрашенные**	1	257765,00	--	257765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-814	**Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**	1	5500,00	--	5500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ворота противопожарные ВП 2000х3100(h)								
4	Е0109-46-1	**Монтаж ворот**	0,252	31476,57	17434,99	7932	4394	2286	41,40	10
		т		7650,00	2428,67	1928	612	90	8,15	2
5	С12022-4 прим	**Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные**	1	69711,16	--	69711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
9	Е0110-23-3	**Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2**	1,5939	636,69	31,85	1015	51	388	1,15	2
		м2		190,80	12,04	304	19	120	0,06	--
10	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	1,5939	4250,00	--	6774	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
12	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	1,8	378,28	18,53	681	33	350	0,93	2
		м2		156,07	6,18	281	11	120	0,03	--
13	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**	69,48	378,28	18,53	26283	1288	13528	0,93	65
		м2		156,07	6,18	10844	430	120	0,03	2
14	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	71,28	4472,00	--	318764	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы крепления окон								
15	Е0107-20-3	**Установка нащельников,сливов, сухарей, изделий закладных**	0,604056	175710,10	1826,10	106139	1103	7434	42,70	26
		т		8100,00	690,75	4893	417	140	3,37	2
16	Е0113-17-1	**Огрунтовка поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз**	27,18252	20,47	0,02	556	1	142	0,03	1
		м2		5,81	--	158	--	90	--	--
17	Е0113-26-6 К=2	**Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза**	27,18252	40,72	0,04	1107	1	204	0,04	1
		м2		8,32	--	226	--	90	--	--
18	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, прапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	25,812	575,05	1,24	14843	32	4721	0,97	25
		м2		153,23	0,47	3955	12	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перекрытие лотков в осях 2-8 щитами Щм-1 /36 шт./								
22	Е0109-53-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж щитов Щм-1 по ж/бетонным и каменным опорам	0,4428	16095,26	1133,15	7127	502	5810	90,31	40
		т		14181,75	398,25	6280	176	90	1,95	1
23	С12021-145	Стальные щиты Щм-1	0,4428	111100,00	--	49195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,926	21,80	0,05	434	1	105	0,03	1
		м2		5,81	0,02	116	--	90	--	--
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19,926	40,72	0,04	811	1	149	0,04	1
		м2		8,32	--	166	--	90	--	--
		Полы /л.004/								
		Тип 1								
26	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	604,5	108,05	2,62	65316	1584	8551	0,07	41
		м2		10,51	0,99	6353	598	123	--	3
27	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	72,54	7573,14	--	549356	--	50590	3,66	265
		м3		567,00	--	41130	--	123	--	--
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	73,9908	70,00	--	5179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,12	5239,08	327,33	5868	367	2368	11,60	13
		1т		1890,00	123,75	2117	139	105	0,60	1
30	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,12	50800,00	--	56896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	604,5	340,45	18,42	205802	11135	69045	0,42	251
		м2		85,95	6,91	51957	4177	123	0,03	20
32	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	604,5	232,19	9,05	140358	5471	40337	0,25	152
		м2		50,85	3,40	30739	2055	123	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0111-4-2	Дополнительный слой гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике в лотке /сечение а-а/	132	232,19	9,05	30649	1195	8808	0,25	33
		м2		50,85	3,40	6712	449	123	0,02	2
34	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	604,5	366,46	14,76	221524	8922	43103	0,36	218
		м2		52,43	5,54	31694	3349	123	0,03	16
35	Е0111-15-2 К=2	добавлять 10 мм толщины бетонных покрытий /до 40мм/	604,5	95,52	1,34	57742	810	2885	0,02	13
		м2		3,38	0,50	2043	302	123	--	1
36	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	604,5	127,03	9,83	76790	5942	88399	0,69	417
		м2		115,20	3,69	69638	2231	123	0,02	11
37	Е0111-18-1	Установка стеклянных жилок	1222,22222	59,62	0,12	72874	147	54541	0,22	270
		м		36,23	0,05	44281	61	123	--	--
38	Е0113-52-3	Флюатирование бетонных поверхностей Элакор МБ-1 (НГ)	604,5	26,29	0,09	15892	54	13492	0,12	74
		м2		24,75	0,05	14961	30	90	--	--
39	Е0113-52-1 К=2	Герметизация бетонных поверхностей Элакор МБ-2 (НГ) в 2 слоя	604,5	12,54	0,04	7580	24	6093	0,06	35
		м2		11,20	--	6770	--	90	--	--
40	С ТОО"ТэоХим-Казахстан" стр.6-4	Элакор МБ-1 (НГ)/0,6л/м2/	362,7	241,12	--	87453	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
41	С ТОО"ТэоХим-Казахстан" стр.6-4	Элакор МБ-2 (НГ)/0,2л/м2/	120,9	281,19	--	33996	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 5								
61	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,1	108,05	2,62	1307	32	171	0,07	1
		м2		10,51	0,99	127	12	123	--	--
62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,21	6586,80	--	7970	--	844	3,66	4
		м3		567,00	--	686	--	123	--	--
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,2342	70,00	--	86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0113-13-11	Огрунтовка бетонных поверхностей	12,1	6,27	0,07	76	1	64	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,85	0,02	71	--	90	--	--
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
96	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	4,8	145,55	1,42	699	7	362	0,45	2
		м2		71,33	0,54	342	3	105	--	--
97	Е0115-180-8 т.ч. п-3.19 К=1,25	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	4,8	450,62	3,51	2163	17	917	1,02	5
		м2		180,56	1,32	867	6	105	0,01	--
		Стены								
100	Е0115-180-7 т.ч. п-3.19 К=1,1	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	329,8	383,48	2,56	126473	845	42846	0,69	227
		м2		122,76	0,97	40486	319	105	--	2
103	Е0115-180-9 т.ч. п-3.19 К=1,1	Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	160	314,43	2,31	50309	370	13951	0,46	74
		м2		82,17	0,87	13147	139	105	--	1
		Отделка фасада /л.005/								
106	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий травертином на металлическом каркасе	400	1711,91	3,99	684763	1596	196715	2,70	1080
		м2		467,15	1,22	186860	488	105	--	2
107	С "НИТИСТОУН" стр.6-8	Травертин	405	2936,23	--	1189175	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0112-10-1	Устройство отлива из листовой оцинкованной стали /л.014/	4,3	575,05	1,24	2473	5	786	0,97	4
		м2		153,23	0,47	659	2	119	--	--
111	Е0115-105-3	Установка карнизов рельефных, простого или сложного рисунка высотой до 500мм	541	241,76	11,47	130792	6205	126953	1,34	725
		м		219,15	4,34	118560	2348	105	0,02	11
112	Е0115-105-1	Установка пилястры высотой до 100мм	91	68,46	1,49	6230	136	6331	0,39	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0115-108-1	Установка баз под пилястру высотой до 500мм		65,70	0,56	5979	51	105	--	--
		м	16	255,33	12,33	4085	197	3969	1,40	22
		деталь		231,75	4,50	3708	72	105	0,02	--
114	Е0115-106-3	Установка тумб рядовых круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента высотой до 1100мм								
			38	145,53	13,90	5530	528	5386	0,79	30
		деталь		130,50	4,50	4959	171	105	0,03	1
115	СТОО"DFM-fibro" стр.6-9	Карниз Ко182								
			230,5	2901,69	--	668840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	СТОО"DFM-fibro" стр.6-9	Карниз N0003								
			137,5	2314,44	--	318236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	СТОО"DFM-fibro" стр.6-9	Карниз Ко029								
			54,5	3108,95	--	169438	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	СТОО"DFM-fibro" стр.6-9	Карниз К-1								
			118,5	2918,96	--	345897	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
119	СТОО"DFM-fibro" стр.6-9	Пилястра								
			91	3108,95	--	282915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	СТОО"DFM-fibro" стр.6-9	База под пилястру								
			16	1554,48	--	24872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СТОО"DFM-fibro" стр.6-9	Тумба V0010								
			38	6045,19	--	229717	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	СТОО"DFM-fibro" стр.6-9	Материал для установки и покраски								
			1	508526,48	--	508526	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0107-20-3	Установка ограждения из арматуры ф20								
			0,35568	62190,10	1826,10	22120	650	4377	42,70	15
		т		8100,00	690,75	2881	246	140	3,37	1
124	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			16,0056	21,80	0,05	349	1	84	0,03	--
		м2		5,81	0,02	93	--	90	--	--
125	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			16,0056	40,72	0,04	652	1	120	0,04	1
		м2		8,32	--	133	--	90	--	--
		Проемы 500х600(1 шт), 400х400(2 шт), ОВ 400х250 (1 шт)								
138	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,062238	175710,10	1826,10	10936	114	766	42,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	504	43	140	3,37	--
139	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,2312568	21,80	0,05	70	--	17	0,03	--
		м2		5,81	0,02	19	--	90	--	--
140	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,2312568	40,72	0,04	132	--	24	0,04	--
		м2		8,32	--	27	--	90	--	--
141	Е0145-14-4	Заделка проема бетоном В2,5	0,116	6722,33	1000,58	780	116	767	29,40	3
		м3		5377,50	375,75	624	44	115	1,83	--
142	С143001-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса: В3,5 /М-50/	0,12296	10400,00	--	1279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0035342	65000,00	--	230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	1,525	515,18	4,55	786	7	358	1,17	2
		м2		222,30	1,15	339	2	105	0,05	--
		Трубы для заземления, узел 1, отв.ф210мм								
145	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02696	175710,10	1826,10	4737	49	332	42,70	1
		т		8100,00	690,75	218	19	140	3,37	--
146	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,111456	21,80	0,05	24	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
147	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,111456	40,72	0,04	45	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
		Закладные для крепления кабельных конструкций и шкафов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	100	175,98	88,16	17598	8816	13709	0,45	45
		отверст.		85,05	52,04	8505	5204	100	0,08	8
149	Е0146-26-17 К=10	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	100	-28,79	-14,01	-2879	-1401	-2177	-0,07	-7
		отверст.		-13,50	-8,27	-1350	-827	100	-0,01	-1
150	Е0106-11-1	Установка анкер-гильзы в готовые гнезда с заделкой	0,0059	52657,31	536,06	311	3	295	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	280	1	105	0,99	--
151	С ТОО"Хилти Казахстан" стр.6-11	Стоимость анкер-гильзы HLC 10x100/65 HILTI	100	25,88	--	2588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,498632	175710,10	1826,10	87615	911	6137	42,70	21
		т		8100,00	690,75	4039	344	140	3,37	2
153	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,485352	21,80	0,05	447	1	107	0,03	1
		м2		5,81	0,02	119	--	90	--	--
154	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,485352	40,72	0,04	834	1	153	0,04	1
		м2		8,32	--	170	--	90	--	--
		Узел 6, по 6								
169	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0503	175710,10	1826,10	8838	92	619	42,70	2
		т		8100,00	690,75	407	35	140	3,37	--
170	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,2755	21,80	0,05	93	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	25	--	90	--	--
171	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,2755	40,72	0,04	174	--	32	0,04	--
		м2		8,32	--	36	--	90	--	--
		Узлы 2,3,4								
172	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2	7079,29	66,01	14159	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0474192	5239,08	327,33	248	16	100	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	90	6	105	0,60	--
174	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0474192	55620,00	--	2637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	4,56	425,12	7,14	1939	33	133	0,14	1
		м2		22,10	2,68	101	12	118	0,01	--
176	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,03884	8679,65	422,15	337	16	386	56,40	2
		т		8257,50	157,50	321	6	118	0,77	--
177	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01751	55620,00	--	974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02133	52102,00	--	1111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,04275	175710,10	1826,10	7512	78	526	42,70	2
		т		8100,00	690,75	346	30	140	3,37	--
180	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,372275	21,80	0,05	30	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
181	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,372275	40,72	0,04	56	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	11	--	90	--	--
182	Е0126-31-1	Укладка утеплителя обернутого полиэтиленовой пленкой	0,85	2139,46	330,46	1819	281	1643	10,58	9
		м3		1809,00	123,75	1538	105	100	0,60	1
183	С11031-71	Минвата из базальтового волокна(45-55кг/м3)	0,047685	227200,00	--	10834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0142-21-1	Обертывание полиэтиленовой пленкой	14,5	43,15	1,43	626	21	71	0,03	--
		м2		4,93	0,54	71	8	89	--	--
185	Е0112-10-1	Устройство нащельника из листовой оцинкованной стали t=0,5	9,12	161,83	1,24	1476	11	1668	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1397	4	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,03648	74370,00 --	-- --	2713 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Узел 7,л.009								
199	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	62,224	212,71 58,05	4,19 1,58	13236 3612	261 98	4378 118	0,38 0,01	24 --
201	Е0113-43-1	Оклейка стен полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее м2	190,5	437,20 270,00	1,27 0,47	83287 51435	242 90	46372 90	1,42 --	271 --
202	С11011-7596 Изм. и доп.вып.19	Пленка паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности /ИЗОСПАН RS/ м2	190,5	38,00 --	-- --	7239 --	-- --	-- --	-- --	-- --
203	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий со штукатуркой по стенам из кирпича с лесов м2	193,75	1225,62 396,91	43,81 31,25	237464 76901	8488 6054	87103 105	2,25 0,14	436 28
204	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 м3	7,071875	10400,00 --	-- --	73548 --	-- --	-- --	-- --	-- --
205	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96 м3	23,25	11576,00 --	-- --	269142 --	-- --	-- --	-- --	-- --
206	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,336384	8679,65 8257,50	422,15 157,50	2920 2778	142 53	3340 118	56,40 0,77	19 --
207	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,31302	55620,00 --	-- --	17410 --	-- --	-- --	-- --	-- --
208	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,023364	32300,00 --	-- --	755 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Доборные элементы								
		Узлы 4,по 4, 4а, по 4а - Узел в районе ворот								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0126-31-1	Прокладка из минплиты	0,17	2139,46	330,46	364	56	329	10,58	2
		м3		1809,00	123,75	308	21	100	0,60	--
237	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	0,1734	11576,00	--	2007	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0112-10-1	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали	12,5836	575,05	1,24	7236	16	2302	0,97	12
		м2		153,23	0,47	1928	6	119	--	--
239	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных прокладками на клею	39,8	35,35	0,18	1407	7	595	0,06	3
		м		10,60	0,07	422	3	140	--	--
240	С11011-701	Прокладки уплотнительные 30 мм	0,398	8800,00	--	3502	--	--	--	--
		100м		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 9 в.1 - Узел примыкания к цоколю								
241	Е0112-10-1	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали	33,319	575,05	1,24	19160	41	6094	0,97	32
		м2		153,23	0,47	5105	16	119	--	--
242	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных мастикой герметизирующей бутилкаучуковой	143	202,42	63,44	28946	9072	10653	0,18	25
		м		29,25	23,96	4183	3426	140	0,12	17
		Узел 8								
243	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков вертикальных монтажной пеной	44	92,69	63,44	4078	2791	3278	0,18	8
		м		29,25	23,96	1287	1054	140	0,12	5
244	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	7	530,00	--	3710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0112-10-1	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали	23,76	575,05	1,24	13663	29	4346	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3641	11	119	--	--
		Узел А								
246	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков вертикальных монтажной пеной	13	92,69	63,44	1205	825	968	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		29,25	23,96	380	311	140	0,12	2
247	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0112-10-1	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали	6,7	575,05	1,24	3853	8	1225	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1027	3	119	--	--
		Фрагмент 1 (обрамление проемов)								
249	Е0109-52-1	Резка проемов в сэндвич-панелях	19,5308	134,76	5,38	2632	105	1028	0,34	7
		м		56,25	2,25	1099	44	90	0,01	--
250	Е0126-31-1	Укладка утеплителя обернутого полиэтиленовой пленкой	0,03	2139,46	330,46	64	10	58	10,58	--
		м3		1809,00	123,75	54	4	100	0,60	--
251	С11031-71	Минвата из базальтового волокна(45-55кг/м3)	0,001683	227200,00	--	382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0142-21-1	Обертывание полиэтиленовой пленкой	4	43,15	1,43	173	6	19	0,03	--
		м2		4,93	0,54	20	2	89	--	--
253	Е0112-10-1	Обрамление проемов листовой оцинкованной сталью	10,3	575,05	1,24	5923	13	1884	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1578	5	119	--	--
254	С11011-333	Лента герметизирующая самоклеящая	0,036	214000,00	--	7704	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Фрагмент 2 (обрамление проема)								
255	Е0109-52-1	Резка проемов в сэндвич-панелях	3,8	134,76	5,38	512	20	200	0,34	1
		м		56,25	2,25	214	9	90	0,01	--
256	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,020642	175710,10	1826,10	3627	38	254	42,70	1
		т		8100,00	690,75	167	14	140	3,37	--
257	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,070414	21,80	0,05	23	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
258	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,070414	40,72	0,04	44	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел Б, по Б								
259	Е0109-52-1	Резка проемов в сэндвич-панелях	225,6	134,76	5,38	30402	1214	11878	0,34	77
		м		56,25	2,25	12690	508	90	0,01	2
260	Е0126-31-1	Укладка утеплителя обернутого полиэтиленовой пленкой	1,5	2139,46	330,46	3209	496	2899	10,58	16
		м3		1809,00	123,75	2714	186	100	0,60	1
261	С11031-71	Минвата из базальтового волокна(45-55кг/м3)	0,08415	227200,00	--	19119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0142-21-1	Обертывание полиэтиленовой пленкой	85	43,15	1,43	3668	122	414	0,03	3
		м2		4,93	0,54	419	46	89	--	--
263	Е0112-10-1	Обрамление проемов листовой оцинкованной сталью	36,9	575,05	1,24	21219	46	6749	0,97	36
		м2		153,23	0,47	5654	17	119	--	--
264	С11011-333	Лента герметизирующая самоклеящая	0,5304	214000,00	--	113506	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
265	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля /л.011/								
266	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	174	112,45	34,24	19567	5958	9322	0,32	55
		м2		51,08	8,45	8888	1470	90	0,03	5
267	С"МеталлПрофиль"	Стоимость профиля МП СП-15-595 и МП СПН-150-595	174	1398,68	--	243371	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами IZOTERM	170	258,32	92,82	43915	15779	23066	0,59	100
		м2		100,80	34,88	17136	5930	100	0,17	29
269	С11031-95	Утеплитель IZOTERM, марка 150	16,46	7530,00	--	123944	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0112-15-1	Устройство гидроветрозащитной мембраны Tyvek	170	28,19	1,19	4792	202	5553	0,16	26
		м2		27,00	0,45	4590	76	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	С"Хорошие крыши"	Гидроветрозащитная мембрана Tyvek /цена за рулон 5950рр, в рулоне 50х1,5-75 м2/, цена: 5950.4,25:1,12:2,5847:(50.1,5)	170	116,47	--	19800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство Кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	174	121,68	8,30	21172	1444	19743	0,57	99
		м2		94,18	1,17	16387	203	119	--	1
273	С"МеталлПрофиль"	Стоимость профиля С-44-1000	174	1398,68	--	243371	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
274	С"МеталлПрофиль"	Стоимость элемента обрамления МП ЭО-150-25-3000	5	1062,23	--	5311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	С"МеталлПрофиль"	Стоимость элемента усиления МП ЭУ-145-54-3000	1	1319,23	--	1319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
276	С11011-701	Прокладки уплотнительные 30 мм	1,92	8800,00	--	16896	--	--	--	--
		100м		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	1037	226,98	120,75	235376	125222	89877	0,40	415
		м2		66,60	29,70	69064	30799	90	0,11	111
278	С12023-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм	1037	3840,00	--	3982080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0109-52-1	Резка сэндвич-панелей	102	134,76	5,38	13746	549	5370	0,34	35
		м		56,25	2,25	5738	230	90	0,01	1
		Доборные элементы								
		Узел 1								
280	Е0126-31-1	Укладка утеплителя обернутого полиэтиленовой пленкой	1,83	2139,46	330,46	3915	605	3537	10,58	19
		м3		1809,00	123,75	3310	226	100	0,60	1
281	С11031-71	Минвата из базальтового волокна(45-55кг/м3)	0,102663	227200,00	--	23325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0142-21-1	Обертывание полиэтиленовой пленкой	60,5	43,15	1,43	2610	87	295	0,03	2
		м2		4,93	0,54	298	33	89	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	Е0112-10-1	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали	106,444	575,05	1,24	61211	132	19469	0,97	103
		м2		153,23	0,47	16310	50	119	--	--
		Узлы А,Б								
284	Е0126-30-1	Прокладка утеплителя IZOTERM на битуме стен	12,4	6465,97	378,22	80178	4690	45979	20,04	248
		м3		3566,25	141,75	44222	1758	100	0,69	9
285	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	12,4	6632,00	--	82237	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0126-30-2	Прокладка утеплителя IZOTERM на битуме покрытий сверху	19,4	3962,75	360,50	76877	6994	38979	10,93	212
		м3		1874,25	135,00	36360	2619	100	0,66	13
287	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	19,4	3405,00	--	66057	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0126-31-1	Укладка утеплителя обернутого полиэтиленовой пленкой	2,8	2139,46	330,46	5990	925	5412	10,58	30
		м3		1809,00	123,75	5065	347	100	0,60	2
289	С11031-71	Минвата из базальтового волокна(45-55кг/м3)	0,15708	227200,00	--	35689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0142-21-1	Обертывание полиэтиленовой пленкой	91,6	43,15	1,43	3952	131	446	0,03	3
		м2		4,93	0,54	452	49	89	--	--
291	Е0112-10-1	Устройство нащельников, желобов из листовой оцинкованной стали	207,7	161,83	1,24	33612	258	37989	0,97	202
		м2		153,23	0,47	31826	98	119	--	--
292	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,086193	72495,00	--	6249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
293	С11011-4191 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,9 мм ГОСТ 14918-80	1,35744	68196,00	--	92572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0109-42-1	Монтаж настила из профилированного листа	108,5	112,45	34,24	12201	3715	5813	0,32	34
		м2		51,08	8,45	5542	917	90	0,03	3
295	С11011-434К=12,5:9,8=1,28 на вес	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,9	120,001	1523,20	--	182786	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0112-10-1	Устройство снегозадержателя из листовой оцинкованной стали	49,6	161,83	1,24	8027	62	9072	0,97	48
		м2		153,23	0,47	7600	23	119	--	--
297	С11011-4191 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,9 мм ГОСТ 14918-80	0,3534	68196,00	--	24100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел В(по оси 9)								
298	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	10,6	9978,70	281,14	105774	2980	9850	4,42	47
		м3		681,75	105,75	7227	1121	118	0,51	5
299	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	134,28	125,15	0,62	16805	83	10946	0,43	58
		м2		68,85	0,23	9245	31	118	--	--
300	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,06	7792,57	378,22	16053	779	7638	20,04	41
		м3		3566,25	141,75	7346	292	100	0,69	1
301	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	2,06	11576,00	--	23847	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0106-19-1	Устройство монолитной подушки в опалубке	0,04	8823,38	316,01	353	13	62	8,25	--
		м3		1368,00	119,39	55	5	105	0,58	--
303	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00158	52102,00	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 К=2	Обшивка балки гипсокартонным листом в 2 слоя	23,6	511,40	9,94	12069	235	5733	1,42	34
		м2		228,36	3,01	5389	71	105	0,02	--
175	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	49,56	184,00	--	9119	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	Е0126-31-1	Укладка утеплителя обернутого полиэтиленовой пленкой	2,04	2139,46	330,46	4364	674	3943	10,58	22
		м3		1809,00	123,75	3690	252	100	0,60	1
307	С11031-71	Минвата из базальтового волокна(45-55кг/м3)	0,114444	227200,00	--	26002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
308	Е0142-21-1	Обертывание полиэтиленовой пленкой	89,2	43,15	1,43	3849	128	434	0,03	3
		м2		4,93	0,54	440	48	89	--	--
309	Е0112-10-1	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали	33,9	575,05	1,24	19494	42	6200	0,97	33
		м2		153,23	0,47	5194	16	119	--	--
310	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных монтажной пеной	18	92,69	63,44	1668	1142	1341	0,18	3
		м		29,25	23,96	527	431	140	0,12	2
311	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530,00	--	2120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Узел Д								
312	Е0126-31-1	Укладка утеплителя обернутого полиэтиленовой пленкой	11,2	2139,46	330,46	23962	3701	21647	10,58	118
		м3		1809,00	123,75	20261	1386	100	0,60	7
313	С11031-71	Минвата из базальтового волокна(45-55кг/м3)	0,62832	227200,00	--	142754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	Е0142-21-1	Обертывание полиэтиленовой пленкой	216	43,15	1,43	9320	309	1052	0,03	7
		м2		4,93	0,54	1065	117	89	--	1
315	Е0112-10-1	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали	70,5	575,05	1,24	40541	87	12895	0,97	69
		м2		153,23	0,47	10803	33	119	--	--
		Узлы а,б								
316	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,401672	175710,10	1826,10	246288	2560	17250	42,70	60
		т		8100,00	690,75	11354	968	140	3,37	5
317	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	68,886604	21,80	0,05	1502	3	361	0,03	2
		м2		5,81	0,02	400	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	68,886604	40,72	0,04	2805	3	516	0,04	3
		м2		8,32	--	573	--	90	--	--
319	Е0112-10-1	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали	212,5	575,05	1,24	122198	264	38867	0,97	207
		м2		153,23	0,47	32561	100	119	--	--
		Узел Г /л.013/								
320	Е0126-30-1	Прокладка утеплителя IZOTERM на битуме стен	0,138	9568,32	378,22	1320	52	512	20,04	3
		м3		3566,25	141,75	492	20	100	0,69	--
321	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,138	3405,00	--	470	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,095622	175710,10	1826,10	16802	175	1177	42,70	4
		т		8100,00	690,75	775	66	140	3,37	--
323	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,4574854	21,80	0,05	54	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	14	--	90	--	--
324	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,4574854	40,72	0,04	100	--	18	0,04	--
		м2		8,32	--	20	--	90	--	--
325	Е0112-10-1	Устройство нащельников, отливов из листовой оцинкованной стали	7,78	161,83	1,24	1259	10	1423	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1192	4	119	--	--
326	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,022102	72495,00	--	1602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
327	С11011-4194 прим.	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,5 мм ГОСТ 14918-80	0,1022202	63613,00	--	6503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение ОГ1, ОГ2/л.015-016/								
328	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам	0,04828	14954,76	5522,03	722	267	348	39,49	2
		т		6682,50	1322,37	323	64	90	4,73	--
329	С12021-267	Ограждение лестничных проемов	0,04828	133700,00	--	6455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 **за один раз**	2,746936	21,80	0,05	60	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
331	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	2,746936	40,72	0,04	112	--	21	0,04	--
		м2		8,32	--	23	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15155202	284439			7693
			Тенге			1312305	88242			366
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10686508				
		Материалы -	Тенге			2006726				
		Всего заработная плата -	Тенге				1244017			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6352293				
		Местные материалы -	Тенге			1009190				
		Накладные расходы -	Тенге			1380022				690
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				207003			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			723992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12790521				7898
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1451020			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4468694				
		Сметная заработная плата -	Тенге			82809				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				156530			
		Материалы -	Тенге			4107441				
		Всего заработная плата -	Тенге			140877				70
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				21132			
		Накладные расходы -	Тенге			276574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4886145				921
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				177661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17676667				8820
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1628681			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

В том числе строитльно-монтажные работы	**17 676 667**
Временные здания и сооружения	265 150
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	39 773
Итого с временными зданиями и сооружениями	**17 941 817**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	645 905
Затраты на выслугу лет	179 418
Затраты на дополнительные отпуска	71 767
Итого дополнительные затраты на строительство	**897 091**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**18 838 908**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 г.				18 838 908				
		Итого в текущих ценах , к=1982/775				**40 952 139**				
		Итого в текущих ценах , к=2121/775				**7 733 676**				
		Итого в текущих ценах				**48 685 815**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				973 716				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**49 659 531**				
		Договорная скидка 0,03734155%				**18 544**				
		Итого с договорной скидкой, без учета НДС				49 640 988				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				5 956 919				
		Итого по АКТУ				**55 597 906**				
		в том числе возвратных сумм				102 785				
		Итого к оплате				55 495 121				

Заказчик

Начальник службы капитального строительства _____ **К. Айтмаганбетов**
(подпись, печать)

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

Технадзор
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **В. И. Гредякин.**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС" _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Казакстан Республикасы Астана қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «VEHI.KZ» ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ г.Астана БИН 130740024890 Республика Казахстан

КАЗАКСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. Г.КОКШЕТАУ АП-ИМПЭКС